Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»
Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области	307 270 658,43	48 076 923,08							32 921 856,26	53 846 153,85

м.п. Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Осакаровского района» Тихомиров В.Н., БИН 131140016593
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик — Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б., БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П., ИИН 611209401050, аттестат ГИПа №03115
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З., ИИН 661013350284
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" Рассказов С.В. ИИН 800301301517, аттестат №KZ52VJE00018176
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»

Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»

Объект: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

Договор подряда: №21 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЛС №04-01. КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ										
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	17		2966,84	1062,99	50436	18071	424	45486	103596
		НР - 118%; СП - 8%				1878,89	388,59	31941	6606		7674	
2	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,2		13660,00	--	16392	--	16392	--	17703
		СП - 8%				--	--	--	--		1311	
3	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,0408		609124,00	--	24852	--	24852	--	26840
		СП - 8%				--	--	--	--		1988	
4	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,45		78,86	2,34	35	1	15	13	53
		НР - 69%; СП - 8%				42,89	0,26	19	--		4	
5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,45		150,12	3,31	68	1	44	16	90
		НР - 69%; СП - 8%				50,14	0,51	23	--		7	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10,5		860,05	20,86	9030	219	6004	2636	12599
		НР - 93%; СП - 8%				267,33	2,56	2807	27		933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7примен.	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,17458	170409,58	11617,32	29750	2028	886	18834	52471
		НР - 69%; СП - 8%			153720,00	2631,04	26836	459		3887	
8	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1871894	463207,00	--	86707	--	86707	--	93644
		СП - 8%			--	--	--	--		6937	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,10882	78,86	2,34	797	24	339	301	1186
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	434	3		88	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,10882	150,12	3,31	1518	33	978	353	2021
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	507	5		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				219586	20378	136641	67639	310203
							62567	7100	--	22979	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				78277				
		Материалы	Тенге				7805				
		Всего заработная плата	Тенге					42372			
		Местные материалы	Тенге				16392				
		Накладные расходы	Тенге				48805				
		Сметная прибыль	Тенге				10166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				137248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					42372			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				141310				
		Материалы	Тенге				886				
		Всего заработная плата	Тенге					27296			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				111560				
		Накладные расходы	Тенге				18834				
		Сметная прибыль	Тенге				12812				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				172955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				310203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					69667			
		РАЗДЕЛ 2.ЛС №04-02. ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В ПОГОДОЗАЩИТНОМ КОНТЕЙНЕРЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,3	202,05	193,11	1475	1410	1	321	1939
		НР - 72%; СП - 8%			8,83	52,18	64	381		144	
12	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/	т	14,454	92,00	--	1330	--		--	1436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
13	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4,85	151,65	143,69	736	697	--	151	958
		НР - 72%; СП - 8%			7,97	35,30	39	171		71	
14	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,15	2893,86	--	434	--	--	313	806
		НР - 72%; СП - 8%			2893,86	--	434	--		60	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,75	832,03	--	624	--	--	449	1159
		НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	624	--		86	
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	4,25	34,42	34,42	146	146	--	38	199
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,34	--	52		15	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,25	154,84	73,74	658	313	--	351	1090
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	345	143		81	
		ФУНДАМЕНТ ПОД БЛОК-КОНТЕЙНЕРНУЮ ДИЗЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ									
18	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12,3	239,58	30,67	2947	377	1703	945	4204
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	867	139		311	
19	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,69	4229,67	1691,22	15607	6241	6283	5310	22591
		НР - 93%; СП - 8%			835,55	711,74	3083	2626		1673	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,55	17968,64	1091,68	9883	600	8617	722	11453
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	666	128		848	
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,89	20483,38	1676,12	59197	4844	48807	6030	70445
		НР - 91%; СП - 8%			1918,88	374,04	5546	1081		5218	
22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0414	19218,61	1346,23	796	56	12	676	1590
		НР - 91%; СП - 8%			17584,38	365,80	728	15		118	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03494	223222,00	--	7799	--	7799	--	8423
		СП - 8%			--	--	--	--		624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1768	220428,00	--	38972	--	38972	--	42089
		СП - 8%			--	--	--	--		3118	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,78	860,05	20,86	3251	79	2161	949	4536
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	1011	10		336	
		ОТМОСТКА									
26	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12,7	239,58	30,67	3043	390	1758	976	4340
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	895	143		321	
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9525	6191,57	1691,22	5897	1611	3490	1371	7850
		НР - 93%; СП - 8%			835,55	711,74	796	678		581	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,27	17968,64	1091,68	22820	1386	19896	1668	26447
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	1538	295		1959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				175615	18150	139499	20270	211555
							16635	5862	--	15670	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				175615				
		Материалы	Тенге				92729				
		Всего заработная плата	Тенге					22497			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46771				
		Транспортные расходы	Тенге				1330				
		Накладные расходы	Тенге				20270				
		Сметная прибыль	Тенге				15671				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				211555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					22497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				211555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					22497			
		РАЗДЕЛ 3.ЛС №04-04. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		Монтажные работы									
		Силовой электрооборудование									
29	5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный), /Разъединитель линейный трехполюсный РЛНД1-10/200У1/	шт.	1	79144,00	--	79144	--		--	79144
					--	--	--	--	79144	--	
30	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	14237,41	4062,52	14237	4063	120	9356	25481
		НР - 80%; СП - 8%			10054,10	1640,90	10054	1641		1887	
31	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод с одной тягой, рычажный /Монтаж привода ПРНЗ-10У1/	шт	2	6502,86	201,40	13006	403	2355	7470	22113
		НР - 72%; СП - 8%			5124,00	63,26	10248	127		1638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106387	4465	2475	16826	126738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							20302	1767	79144	3525	
	Стоимость оборудования		Тенге				79144				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				79144				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13006				
	Материалы		Тенге				2355				
	Всего заработная плата		Тенге					10375			
		Накладные расходы	Тенге				7470				
		Сметная прибыль	Тенге				1638				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10375			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14237				
	Материалы		Тенге				121				
	Всего заработная плата		Тенге					11695			
		Накладные расходы	Тенге				9356				
		Сметная прибыль	Тенге				1887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				126738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22070			
		РАЗДЕЛ 4. ЛС№07-03. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		КИРПИЧНЫЕ ВСТАВКИ									
32	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,25	29589,82	2401,20	36987	3002	28208	5968	46392
		НР - 93%; СП - 8%			4621,72	512,40	5777	641		3436	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
33	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	м оград	7,08	12974,11	1490,63	91857	10554	73990	13311	113581
		НР - 118%; СП - 8%			1032,85	560,46	7313	3968		8413	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,094644	223222,00	--	21127	--	21127	--	22817
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,6878	253792,00	--	174558	--	174558	--	188523
		СП - 8%			--	--	--	--		13965	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	543,7964	78,86	2,34	42883	1272	18286	16190	63800
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	23325	139		4726	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	543,7964	150,12	3,31	81637	1802	52569	19006	108694
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	27266	279		8051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 применит.	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	5128,8409	2397,96	583,70	12298755	2993729	3606038	8062108	21989731
		НР - 118%; СП - 8%			1111,17	220,97	5698988	1133306		1628869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12747804	3010358	3974776	8116583	22533538
							5762669	1138333	--	1669150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12747804				
	Материалы		Тенге				3779092				
	Всего заработная плата		Тенге					6901002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195685				
		Накладные расходы	Тенге				8116584				
		Сметная прибыль	Тенге				1669151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22533538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5708
		Сметная заработная плата	Тенге					6901002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22533538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5708
		Сметная заработная плата	Тенге					6901002			
		РАЗДЕЛ 5.ЛС №02-01-02. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА №1, №2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Отопление									
39	123-051002-0204	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	шт.	2	22070,71	--	44141	--		--	44141
					--	--	--	--	44141	--	
40	123-051002-0203	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	2	20423,17	--	40846	--		--	40846
					--	--	--	--	40846	--	
41	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Конвекторы. Установка**	кВт	4	1118,17	73,54	4473	294	35	4200	9366
		НР - 98%; СП - 8%			1035,89	35,50	4144	142		694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				89461	294	35	4200	94354
							4144	142	84988	694	
	Стоимость оборудования		Тенге				83980				
	Заготов.складские расходы		Тенге				1008				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				84988				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4473				
	Материалы		Тенге				35				
	Всего заработная плата		Тенге					4286			
	Сдача и испытание		Тенге				129				
		Накладные расходы	Тенге				4200				
		Сметная прибыль	Тенге				694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				94354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4286			
		РАЗДЕЛ 6.ЛС №02-04-02. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Отопление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17325,44	--	17325	--		--	17325
					--	--	--	--	17325	--	
43	123-051002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	3	20423,17	--	61270	--		--	61270
					--	--	--	--	61270	--	
44	123-051002-0204	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	3	22070,71	--	66212	--		--	66212
					--	--	--	--	66212	--	
45	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	7	1118,17	73,54	7827	515	61	7350	16391
		НР - 98%; СП - 8%			1035,89	35,50	7251	248		1214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				152634	515	61	7350	161198
							7251	248	144807	1214	
	Стоимость оборудования		Тенге				143090				
	Заготов.складские расходы		Тенге				1717				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				144807				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7827				
	Материалы		Тенге				61				
	Всего заработная плата		Тенге					7500			
	Сдача и испытание		Тенге				226				
		Накладные расходы	Тенге				7350				
		Сметная прибыль	Тенге				1214				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				161198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7500			
		РАЗДЕЛ 7.ЛС №02-04-03. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
		В1 Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод / на технологию/									
46	Прайс-листТОО "WILLO Central Asia"	Многонасосная установка повышения давления с частотным преобразователем WILO-COR-2 HELIX VE 1604/K/CC-01, Q 18,4 м3/ч, H 37 м, N 3,0 кВт /1 раб.,1 рез./	комплект	1	3706956,00	--	3706956	--		--	3706956
					--	--	--	--	3706956	--	
47	1318-1001-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установки вертикальные, поступающие укрупненными блоками. Монтаж на открытой площадке	т	0,137	175395,98	149690,84	24029	20508	617	2266	28399
		НР - 61%; СП - 8%			21196,47	5915,27	2904	810		2104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3730985	20508	617	2266	3735355
							2904	810	3706956	2104	
	Стоимость оборудования		Тенге				3663000				
	Заготов.складские расходы		Тенге				43956				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3706956				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				618				
	Всего заработная плата		Тенге					3714			
		Накладные расходы	Тенге				2266				
		Сметная прибыль	Тенге				2104				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3714			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				3735355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3714			
		РАЗДЕЛ 8.ЛС №02-03. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВУАРА									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
48	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м//СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА**	м3 грунта	52,1	53,89	53,89	2808	2808	--	604	3684
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,10	--	839		273	
49	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	52,1	181,27	181,27	9444	9444	--	2031	12393
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,14	--	2821		918	
50	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка//ЛИШНИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ/**	т	93,259	296,00	--	27605	--		--	29813
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	
51	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	93,259	78,00	--	7274	--		--	7856
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
52	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	212,17299	120,21	113,91	25506	24168	--	5238	33204
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	27,98	1338	5937		2460	
53	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			м3 грунта	15,97001	1465,56	--	23405	--	--	16852	43477
		НР - 72%; СП - 8%			1465,56	--	23405	--		3221	
		МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА									
54	Прайс-листТОО"Торговый дом Арыстан"	**Резервуар чистой (питьевой) воды ПОЛИПЛАСТИК РЧВ 2800 SN2-13970-80/82,7 ТУ 22.29.29-040-73011750-2017**	шт	2	9767607,14	--	19535214	--		--	19535214
					--	--	--	--	19535214	--	
55	1318-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установки вертикальные, цельносварные, поступающие в собранном виде. Монтаж на открытой площадке /Монтаж резервуара/**	т	12,796	110219,01	96347,77	1410362	1232866	2487	135700	1669748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			13676,86	3708,24	175009	47451		123685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**21041619**	**1269286**	**2487**	**160425**	**21335389**
							199752	**57047**	**19535214**	**133347**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**19303571**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**231643**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**19535214**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1410362**				
	Материалы		Тенге				**2487**				
	Всего заработная плата		Тенге					**222460**			
		Накладные расходы	Тенге				**135700**				
		Сметная прибыль	Тенге				**123685**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1669748**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**129**
		Сметная заработная плата	Тенге					**222460**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**96042**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34340**			
	Транспортные расходы		Тенге				**34879**				
		Накладные расходы	Тенге				**24724**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9661**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**130428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34340**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**21335390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**159**
		Сметная заработная плата	Тенге					**256799**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**48508332**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6076224**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4343954**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1211311**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4256591**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**36209**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**23551109**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8395559**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1848683**	
		Временные здания и сооружения (2%)									**499 144**
		Итого									**49 007 476**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)									**865 516**
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.									**49 872 993**
		ИТОГО в текущих ценах 2020г 81% (2651/2525)									**42 412 981**
		ИТОГО в текущих ценах 2021г 19% (2784/2525)									**10 447 849**
		ИТОГО в текущих ценах 2020-2021 г.г.									**52 860 830**
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									**557 976**
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)									**53 418 806**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом ценовой скидки										**48 076 923,08**
		НДС, 12 %										**5 769 230,77**
		Итого с НДС										**53 846 153,85**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" — Тихомиров В.Н.

Авторский надзор

Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" — Гангаева Г.П.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" — Рыскулбеков М.З.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" — Рассказов С.В.

Подрядчик:

Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» — Туякаев Б.Б.

Прораб ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» — Сатбеков М.Б.