Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»
Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района	308 990 769,94	1 535 813,85							33 106 153,92	1 720 111,51

м.п. Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Осакаровского района» Тихомиров В.Н., БИН 131140016593
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик — Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б., БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П., ИИН 611209401050, аттестат ГИПа №03115
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З., ИИН 661013350284
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" Рассказов С.В. ИИН 800301301517, аттестат №KZ52VJE00018176
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»

Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»

Объект: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

Договор подряда: №21 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №6
за ноябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС №02-01-04. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА №1, №2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		Силовое электрооборудование										
1	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	**шт.**	**2**		**5841,08**	**188,42**	**11682**	**377**	**3325**	**5835**	**18919**
		НР - 72%; СП - 8%				**3990,00**	**62,20**	**7980**	**124**		**1401**	
2	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /Щиток распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей, ЩО 8505-0406-Н-УХЛ3.1/**	**шт.**	**2**		**11552,00**	**--**	**23104**	**--**	**23104**	**--**	**24952**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1848**	
3	123-070203-0802	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54, /Ящик силовой с рубильником ЯРВ 100 (без ПН-2)/**	**шт.**	**1**		**19265,70**	**--**	**19266**	**--**		**--**	**19266**
						--	**--**	**--**	**--**	**19266**	**--**	
4	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**										
		НР - 72%, СП - 8%	**шт.**	**1**		**5065,27**	**117,22**	**5065**	**117**	**2288**	**1938**	**7563**
						2660,00	**31,10**	**2660**	**31**		**560**	
		Освещение										
5	1308-0305-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на профиле в подвесных потолках**	**шт.**	**4**		**5264,01**	**1213,76**	**21056**	**4855**	**4444**	**10880**	**34491**
		НР - 72%; СП - 8%				**2939,30**	**838,42**	**11757**	**3354**		**2555**	
6	2307-0101-0239 РСНБ РК 2015	**Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82, /НСП11-200(24)-801 У3/**	**шт.**	**4**		**3143,00**	**--**	**12572**	**--**	**12572**	**--**	**13578**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1006**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	1876,80	750,12	3754	1500	259	2152	6378
		НР - 72%; СП - 8%			997,50	496,82	1995	994		472	
8	2307-0101-0329 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1596,00	--	3192	--	3192	--	3447
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
9	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	1040,05	17,75	4160	71	471	2614	7316
		НР - 72%; СП - 8%			904,40	3,11	3618	12		542	
10	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /Выключатель серии "ГЕРМЕС PLUS" однополюсный для открытой проводки, 10А, 220В, (IP54), ВС20-1-0-ГПБ/	шт.	4	825,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
11	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, /Лампа светодиодная 220В, 24Вт, А70 24W E27/	шт.	4	1285,00	--	5140	--	5140	--	5551
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
12	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 /Лампа энергосберегающая 12В, 12Вт, S-12/	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
13	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, /Лампа светодиодная smd A65-13W-827-E27, 220В, 13Вт/	шт.	2	1285,00	--	2570	--	2570	--	2776
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
		Кабели и провода									
14	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением									
	РСНБ РК 2015	накладными скобами	м кабеля	110	768,28	410,61	84510	45167	19616	24887	118150
		НР - 72%; СП - 8%			179,34	134,90	19727	14838		8752	
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	322,13	147,90	9664	4437	1384	3724	14458
		НР - 72%; СП - 8%			128,10	44,29	3843	1329		1071	
16	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	1495,11	88,45	20932	1238	1760	13226	36890
		НР - 72%; СП - 8%			1281,00	31,10	17934	435		2733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	995820,00	--	9958	--	9958	--	10755
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
18	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	269001,00	--	26900	--	26900	--	29052
		СП - 8%			--	--	--	--		2152	
19	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	181226,00	--	1812	--	1812	--	1957
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
20	2306-0118-2004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80, /Кабель силовой с медными жилами КВПВ-0,66 сеч. 5х10мм2/	км	0,02	310810,00	--	6216	--	6216	--	6713
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
		Электромонтажные изделия									
21	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	7	5851,40	48,56	40960	340	14580	18749	64485
		НР - 72%; СП - 8%			3720,00	--	26040	--		4777	
22	2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	7	132,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
23	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник кабельный медный 6-5-4-МУХЛ3/	100 шт.	0,3	18648,00	--	5594	--	5594	--	6042
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
		Трубы и металлорукава									
24	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	30	708,20	54,63	21246	1639	8819	7915	31494
		НР - 72%; СП - 8%			359,60	6,84	10788	205		2333	
25	2306-1705-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 38, /Металлорукав усл.пр.40мм РЗ-Ц-Х-Ш/	м	20	476,00	--	9520	--	9520	--	10282
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
26	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25, /Металлорукав усл.пр.25мм РЗ-Ц-Х-Ш/	м	10	203,00	--	2030	--	2030	--	2192
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		Металл									
27	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования, /для крепления светильников, щитков/	т	0,010064	662138,15	18289,50	6664	184	5810	522	7760
		НР - 72%; СП - 8%			66612,00	5411,40	670	54		575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	485,48 198,40	23,26 5,91	9710 3968	465 118	5277	2942 1012	13664
29	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	35	654,29 223,20	28,56 7,78	22900 7812	1000 272	14088	5821 2298	31018
30	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,9	1221,30 1221,30	– –	15755 15755	– –	– –	11343 2168	29266
31	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,9	757,56 757,56	– –	9773 9773	– –	– –	7036 1345	18153
32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	50	618,89 173,60	25,47 6,84	30945 8680	1273 342	20992	6496 2995	40436
33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	3029,91 868,00	172,60 43,54	24239 6944	1381 348	15914	5250 2359	31849
34	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	358,56 210,80	16,18 3,42	7171 4216	324 68	2631	3085 820	11077
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				483568 164160	64368 22527	235774 19266	134415 47898	665879
		Стоимость оборудования	Тенге				19037				
		Заготов.складские расходы	Тенге				228				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				19266				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				438775				
		Материалы	Тенге				121657				
		Всего заработная плата	Тенге					161159			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114117				
		Накладные расходы	Тенге				116035				
		Сметная прибыль	Тенге				44385				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				599194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					161159			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25527				
		Всего заработная плата	Тенге					25527			
		Накладные расходы	Тенге				18380				
		Сметная прибыль	Тенге				3513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					25527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				665879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					186687			
		РАЗДЕЛ 2. ЛС №02-04-04. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		Силовое электрооборудование напряжением до 1кВ									
35	1308-0305-0911 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	8143,30	634,45	8143	634	859	4945	14135
		НР - 72%; СП - 8%			6650,00	217,70	6650	218		1047	
36	2307-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001, /Щиток распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей, ЩРО 8505-2409-Н-УХЛ3.1/**	шт.	1	16339,00	--	16339	--	16339	--	17646
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
37	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	4974,85	187,34	4975	187	798	2918	8524
		НР - 72%; СП - 8%			3990,00	62,20	3990	62		631	
38	2307-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001, /Щиток распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей ЩО 8505-1412-Н-УХЛ3.1/**	шт.	1	18681,00	--	18681	--	18681	--	20175
		СП - 8%			--	--	--	--		1494	
		Освещение									
39	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1528,54	180,54	1529	181	18	1002	2733
		НР - 72%; СП - 8%			1330,00	62,20	1330	62		202	
40	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	10354,00	--	10354	--	10354	--	11182
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
		Кабели и провода									
41	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	360,552	768,28	410,61	277003	148045	64297	81575	387264
		НР - 72%; СП - 8%			179,34	134,90	64661	48637		28686	
42	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07	692138,00	--	48450	--	48450	--	52326
		СП - 8%			--	--	--	--		3876	
43	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05055	415448,00	--	21001	--	21001	--	22681
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
44	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04	365586,00	--	14623	--	14623	--	15793
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
45	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2	269001,00	--	53800	--	53800	--	58104
		СП - 8%			--	--	--	--		4304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металл									
46	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	485,48 198,40	23,26 5,91	19419 7936	930 236	10553	5884 2024	27327
47	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	654,29 223,20	28,56 7,78	29443 10044	1285 350	18114	7484 2954	39881
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,802	1593,90 1593,90	-- --	28375 28375	-- --	--	20430 3904	52709
49	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,802	757,56 757,56	-- --	13486 13486	-- --	--	9710 1856	25052
50	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	618,89 173,60	25,47 6,84	27850 7812	1146 308	18892	5846 2696	36392
51	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт	8	3029,91 868,00	172,60 43,54	24239 6944	1381 348	15914	5250 2359	31849
52	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	358,56 210,80	16,18 3,42	5378 3162	243 51	1973	2314 615	8307
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				623089 154390	154033 50273	314666 --	147358 61633	832080
		Стоимость монтажных работ	Тенге				581228				
		Материалы	Тенге				131418				
		Всего заработная плата	Тенге					162802			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				183248				
		Накладные расходы	Тенге				117217				
		Сметная прибыль	Тенге				55876				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				754321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					162802			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				41861				
		Всего заработная плата	Тенге					41861			
		Накладные расходы	Тенге				30140				
		Сметная прибыль	Тенге				5760				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				77760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					41861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				832082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					204663			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1497961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				318550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					218401			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72799			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						550440		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						19266		
		- Накладные расходы	Тенге							281773	
		- Сметная прибыль	Тенге							109531	
		Временные здания и сооружения (2%)									29 574
		Итого									1 527 535
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)									51 281
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.									1 578 816
		ИТОГО в текущих ценах 2020г 81% (2651/2525)									1 342 656
		ИТОГО в текущих ценах 2021г 19% (2784/2525)									330 745
		ИТОГО в текущих ценах 2020-2021 г.г.									1 673 401
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									33 060
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)									1 706 461
		Итого с учетом ценовой скидки									1 535 813,85
		НДС, 12 %									184 297,66
		Итого с НДС									1 720 111,51

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" Тихомиров В.Н.

Авторский надзор

Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П.

~~Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З.~~

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" Рассказов С.В.

Подрядчик:

Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б.

Прораб ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Сатбеков М.Б.