Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип-Б2). Блок 2/4 первая очередь.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года.

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименова	код	наименование	код
4673513	980	№ 197.	от 12.11.2019 г.		467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	82 393 265,90	73 565 415,98							8 827 849,92	82 393 265,90
Итого к оплате:										**82 393 265,90**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Егетаев Т.Д.**

Инженер:
Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ **Наркулов К.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Mataibekov architects"
_____ **Матайбеков А.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Т. Мирзалиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б2/4 первая очередь).
Договор: №197 от 12.11.2019 г.

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	**м3 грунта**	**342,56**		**31,88**	**31,88**	**10919,99**	**10919,99**	**--**	**3008,24**	**15042,49**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,20**	**--**	**4178,10**		**1114,26**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	2,33		4681,00		10919,99			
1.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,332834		1791,00		4178,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	2,332834							
2	**Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**1598,9397**		**110,97**	**105,84**	**177433,25**	**169234,66**	**--**	**32088,67**	**226283,68**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,13**	**22,75**	**8198,60**	**36369,00**		**16761,75**	
3	**Е11-010101-0303 1101-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**2719,785**		**138,05**	**131,68**	**375470,34**	**358133,67**	**--**	**67896,43**	**478836,12**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,37**	**28,30**	**17336,67**	**76963,93**		**35469,34**	
4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**81,266325**		**1872,02**	**--**	**152132,51**	**--**	**--**	**109535,41**	**282601,35**
		НР - 72%; СП - 8%				**1872,02**	**--**	**152132,51**	**--**		**20933,43**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	150,18	1013,00		152132,51				
5	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**90,262725**		**31,88**	**31,88**	**2877,36**	**2877,36**	**--**	**792,65**	**3963,61**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,20**	**--**	**1100,91**		**293,60**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,6147		4681,00		2877,36			
5.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,614689							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,614689		1791,00		1100,91			
6	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**153,53625**		**36,28** **--**	**36,28** **13,88**	**5569,95** **--**	**5569,95** **2131,12**	**--**	**1534,41** **568,35**	**7672,71**
		НР - 72%; СП - 8%										
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	1,19		4681,00		5569,95			
6.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00775	1,189906		1791,00		2131,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	1,189906							
		Лишний грунт										
7	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**2778,92**		**156,04** **7,53**	**148,41** **35,82**	**433625,73** **20919,43**	**412433,41** **99540,91**	**272,89**	**86731,45** **41628,57**	**561985,76**
		НР - 72%; СП - 8%										
8	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**4585,218**		**204,00** **--**	**--** **--**	**935384,47** **--**	**--** **--**		**--** **74830,76**	**1010215,23**
		СП - 8%										
		Обратная засыпка										
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1986,6888**		**17,79** **--**	**17,79** **6,81**	**35338,82** **--**	**35338,82** **13521,01**	**--**	**9735,12** **3605,92**	**48679,86**
		НР - 72%; СП - 8%										
10	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1986,6888**		**7,35** **--**	**7,35** **2,81**	**14600,51** **--**	**14600,51** **5586,31**	**--**	**4022,14** **1489,81**	**20112,47**
		НР - 72%; СП - 8%										
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**220,7432**		**814,54** **814,54**	**--** **--**	**179803,28** **179803,28**	**--** **--**	**--**	**129458,36** **24740,93**	**334002,58**
		НР - 72%; СП - 8%										
12	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2207,432**		**60,35** **--**	**60,35** **23,10**	**133208,59** **--**	**133208,59** **51001,61**	**--**	**36721,16** **13594,38**	**183524,13**
		НР - 72%; СП - 8%										
13	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2207,432**		**26,06** **--**	**26,06** **10,03**	**57516,85** **--**	**57516,85** **22144,96**	**--**	**15944,37** **5876,90**	**79338,12**
		НР - 72%; СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2513881,67** **378390,49**	**1199833,82** **312537,87**	**272,89** **--**	**497468,42** **240908,01**	**3252258,10**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2513881,67**				
		Материалы	Тенге					**272,89**	**690928,36**			
		Всего заработная плата	Тенге					**935384,47**				
		Транспортные расходы	Тенге					**497468,42**				
		Накладные расходы	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
		Сметная прибыль	Тенге				240908,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3252258,10				685,84
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					690928,36			
		Сметная заработная плата	Тенге				3252258,10				685,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					690928,36			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
				отм.-3,400							
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон В7,5/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	76,5	17016,01 1185,30	1089,24 227,35	1301724,54 90675,45	83326,78 17392,29	1127722,30	98341,64 112005,29	1512071,47
15	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон В25/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	655,4	24655,51 3999,60	2008,01 390,94	16159223,66 2621337,84	1316051,26 256220,83	12221834,56	2618578,39 1502224,16	20280026,21
16	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	29,23242	15375,53 14169,60	917,93 286,56	449463,88 414211,70	26833,24 8376,84	8418,94	384555,57 66721,56	900741,01
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	8,52584	221225,00 --	-- --	1886129,00 --	-- --	1886129,00	-- 150890,32	2037019,27
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,14096	214266,00 --	-- --	244468,94 --	-- --	244468,94	-- 19557,51	264026,45
19	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	19,56562	202102,00 --	-- --	3954250,93 --	-- --	3954250,93	-- 316340,07	4270591,00
20	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,2883	15375,53 14169,60	917,93 286,56	19808,29 18254,70	1182,57 369,18	371,03	16947,72 2940,48	39696,50
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,2883	214266,00 --	-- --	276038,89 --	-- --	276038,89	-- 22083,11	298122,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24291108,07 3144479,68	1427393,85 282359,14	19719234,54 --	3118423,33 2192762,51	29602293,92
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24291108,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1194079,78				
	Всего заработная плата		Тенге					3426838,82			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6360887,71				
	Местные материалы		Тенге				12164267,05				
		Накладные расходы	Тенге				3118423,33				
		Сметная прибыль	Тенге				2192762,51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29602293,92				3057,69
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3426838,82			
		Сметная заработная плата	Тенге				29602293,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3057,69
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3426838,82			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Выпуски									
22	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,25982	14448,52 13238,38	922,14 304,47	47099,57 43154,74	3006,01 992,52	938,83	40174,00 6981,89	94255,46
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,10056	214266,00 --	-- --	21546,59 --	-- --	21546,59	-- 1723,73	23270,32
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	3,15926	202102,00 --	-- --	638492,76 --	-- --	638492,76	-- 51079,42	689572,19
		Кп1									
25	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,8886	18837,35 17210,88	1338,47 358,20	16738,87 15293,59	1189,37 318,30	255,92	14206,81 2475,66	33421,34
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,8586	202102,00 --	-- --	173524,78 --	-- --	173524,78	-- 13881,98	187406,76
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03	221225,00 --	-- --	6636,75 --	-- --	6636,75	-- 530,94	7167,69
28	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,1424	639045,00 --	-- --	91000,01 --	-- --	91000,01	-- 7280,00	98280,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кп2									
29	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**1,8242**	**18837,35 17210,88**	**1338,47 358,20**	**34363,10 31396,09**	**2441,65 653,43**	**525,37**	**29165,06 5082,25**	**68610,42**
30	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**1,7192**	**202102,00 --**	**-- --**	**347453,76 --**	**-- --**	**347453,76**	**-- 27796,30**	**375250,06**
31	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,105**	**221225,00 --**	**-- --**	**23228,63 --**	**-- --**	**23228,63**	**-- 1858,29**	**25086,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1400084,82 89844,41 1309084,82**	**6637,03 1964,24**	**1303603,39 --**	**83545,87 118690,46**	**1602321,15**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1720,11**				
		Материалы	Тенге					**91808,65**			
		Всего заработная плата	Тенге				**1210883,26**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**83545,87**				
		Накладные расходы	Тенге				**111410,46**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1504041,15**				**82,76**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**91808,65**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**91000,01**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**91000,01**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7280,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98280,01**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1602321,15**				**82,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**91808,65**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Колонны монолитные **отм. -3,400**									
		Колонна Км1-1 (10шт)									
32	**Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**4,5**	**42587,07 16583,20**	**6557,33 1335,96**	**191641,81 74624,40**	**29508,01 6011,83**	**87509,41**	**73378,97 21201,66**	**286222,45**
33	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**1,74**	**202102,00 --**	**-- --**	**351657,48 --**	**-- --**	**351657,48**	**-- 28132,60**	**379790,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,3652	221225,00 --	-- --	80791,37 --	-- --	80791,37	-- 6463,31	87254,68
35	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,045	18972,38 17707,12	977,26 304,47	853,76 796,82	43,98 13,70	12,96	737,57 127,31	1718,64
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,045	214266,00 --	-- --	9641,97 --	-- --	9641,97	-- 771,36	10413,33
		Колонна Км1-2 (25шт)									
37	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/ НР - 91%; СП - 8%	м3	11,25	42587,07 16583,20	6557,33 1335,96	479104,53 186561,00	73770,02 15029,58	218773,52	183447,43 53004,16	715556,11
38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,371	202102,00 --	-- --	479183,84 --	-- --	479183,84	-- 38334,71	517518,55
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,5115	221225,00 --	-- --	113156,59 --	-- --	113156,59	-- 9052,53	122209,11
40	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,1125	18972,38 17707,12	977,26 304,47	2134,39 1992,05	109,94 34,25	32,40	1843,94 318,27	4296,60
41	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1125	214266,00 --	-- --	24104,92 --	-- --	24104,92	-- 1928,39	26033,32
		Колонна Км1-3 (8шт)									
42	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/ НР - 91%; СП - 8%	м3	3,6	42587,07 16583,20	6557,33 1335,96	153313,45 59699,52	23606,41 4809,46	70007,52	58703,18 16961,33	228977,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,6888	202102,00 --	-- --	139207,86 --	-- --	139207,86	-- 11136,63	150344,49
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,19448	221225,00 --	-- --	43023,84 --	-- --	43023,84	-- 3441,91	46465,75
45	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,036	18972,38 17707,12	977,26 304,47	683,01 637,46	35,18 10,96	10,37	590,06 101,85	1374,91
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,036	214266,00 --	-- --	7713,58 --	-- --	7713,58	-- 617,09	8330,66
		Колонна Км3 (1шт)									
47	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,38	42587,07 16583,20	6557,33 1335,96	16183,09 6301,62	2491,79 507,67	7389,68	6196,45 1790,36	24169,90
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03356	202102,00 --	-- --	6782,54 --	-- --	6782,54	-- 542,60	7325,15
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02139	221225,00 --	-- --	4732,00 --	-- --	4732,00	-- 378,56	5110,56
50	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,003	18972,38 17707,12	977,26 304,47	56,92 53,12	2,93 0,91	0,86	49,17 8,49	114,58
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,003	214266,00 --	-- --	642,80 --	-- --	642,80	-- 51,42	694,22
52	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,004	639045,00	--	2556,18	--	2556,18	--	2760,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		204,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2107165,92**	**129568,25**	**1646931,69**	**324946,76**	**2626681,70**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**330665,99**	**26418,37**	--	**194569,01**	
		Материалы	Тенге				**2104609,74**				
		Всего заработная плата	Тенге				**52106,99**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**357084,35**			
		Местные материалы	Тенге				**1260638,79**				
		Накладные расходы	Тенге				**331629,73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**324946,76**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**194364,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2623921,00**				**324,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**357084,35**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2556,18**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2556,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**204,49**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2760,67**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2626681,70**				**324,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**357084,35**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Ригели монолитные									
		Монолитный ригель РМ-1 (1шт)									
53	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	**м3**	**2,37**	**45191,09**	**6237,49**	**107102,88**	**14782,84**	**55803,07**	**35841,58**	**154380,01**
		НР - 91%; СП - 8%			**15408,00**	**1210,71**	**36516,96**	**2869,39**		**11435,56**	
54	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6774**	**18837,35**	**1338,47**	**12760,42**	**906,68**	**195,09**	**10830,18**	**25477,85**
		НР - 91%; СП - 8%			**17210,88**	**358,20**	**11658,65**	**242,64**		**1887,25**	
55	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5757**	**202102,00**	--	**116350,12**	--	**116350,12**	--	**125658,13**
		СП - 8%			--	--	--	--		**9308,01**	
56	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1017**	**221225,00**	--	**22498,58**	--	**22498,58**	--	**24298,47**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1799,89**	
		Монолитный ригель РМ-2,3,4 (2шт)									
57	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	**м3**	**11,4**	**45191,09**	**6237,49**	**515178,39**	**71107,34**	**268419,85**	**172402,52**	**742587,38**
		НР - 91%; СП - 8%			**15408,00**	**1210,71**	**175651,20**	**13802,12**		**55006,47**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,03488	18837,35 17210,88	1338,47 358,20	57169,11 52232,96	4062,11 1087,09	874,05	48521,25 8455,23	114145,59
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,57448	202102,00 --	-- --	520307,56 --	-- --	520307,56	-- 41624,60	561932,16
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,4604	221225,00 --	-- --	101851,99 --	-- --	101851,99	-- 8148,16	110000,15
		Монолитный ригель РМ-5,8,9 (1шт)									
61	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,9	45191,09 15408,00	6237,49 1210,71	176245,24 60091,20	24326,20 4721,78	91827,84	58979,81 18818,00	254043,05
62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,05578	18837,35 17210,88	1338,47 358,20	19888,10 18170,90	1413,14 378,18	304,06	16879,67 2941,42	39709,19
63	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,89778	202102,00 --	-- --	181443,13 --	-- --	181443,13	-- 14515,45	195958,58
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,158	221225,00 --	-- --	34953,55 --	-- --	34953,55	-- 2796,28	37749,83
		Монолитный ригель РМ-6,7 (2шт)									
65	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,8	45191,09 15408,00	6237,49 1210,71	126535,04 43142,40	17464,96 3389,99	65927,68	42344,48 13510,36	182389,88
66	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,81036	18837,35 17210,88	1338,47 358,20	15265,04 13947,01	1084,65 290,27	233,38	12955,92 2257,68	30478,64
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69776	202102,00	--	141018,69	--	141018,69	--	152300,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11281,50	
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1126	221225,00	--	24909,94	--	24909,94	--	26902,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1992,79	
		Монолитная балка БМ-1,2,3 (2шт)									
69	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	1,8	45191,09	6237,49	81343,96	11227,48	42382,08	27221,45	117250,64
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	27734,40	2179,28		8685,23	
70	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,681	18837,35	1338,47	12828,24	911,50	196,13	10887,73	25613,25
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	11720,61	243,93		1897,28	
71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5898	202102,00	--	119199,76	--	119199,76	--	128735,74
		СП - 8%			--	--	--	--		9535,98	
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0912	221225,00	--	20175,72	--	20175,72	--	21789,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1614,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2407025,46	147286,89	1808872,28	436864,58	3071401,24
							450866,29	29204,68	--	227511,20	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2407025,46				
		Материалы	Тенге				526163,24				
		Всего заработная плата	Тенге					480070,97			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1282709,00				
		Накладные расходы	Тенге				436864,58				
		Сметная прибыль	Тенге				227511,20				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3071401,24				436,80
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					480070,97			
		Сметная заработная плата	Тенге				3071401,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								436,80
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					480070,97			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Монолитные стены									
73	Е11-060401-0106 1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон В25/	м3	113	28115,55	2405,14	3177056,82	271780,71	2150784,15	737890,03	4228142,60
		НР - 91%; СП - 8%			6676,92	498,90	754491,96	56376,21		313195,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	19,45475	14448,52 13238,38	922,14 304,47	281092,34 257549,37	17940,00 5923,39	5602,97	239760,21 41668,20	562520,76
75	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	14,58782	202102,00 --	-- --	2948227,60 --	-- --	2948227,60	-- 235858,21	3184085,81
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,07532	221225,00 --	-- --	237887,67 --	-- --	237887,67	-- 19031,01	256918,68
77	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	3,79161	214266,00 --	-- --	812413,11 --	-- --	812413,11	-- 64993,05	877406,16
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,42375	202102,00 --	-- --	85640,72 --	-- --	85640,72	-- 6851,26	92491,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				7542318,26 1012041,33	289720,71 62299,60	6240556,21 --	977650,25 681597,48	9201566,00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7542318,26				
		Материалы	Тенге				257037,92				
		Всего заработная плата	Тенге					1074340,93			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4084169,10				
		Местные материалы	Тенге				1899349,20				
		Накладные расходы	Тенге				977650,25				
		Сметная прибыль	Тенге				681597,48				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9201566,00				984,40
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1074340,93			
		Сметная заработная плата	Тенге				9201566,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								984,40
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1074340,93			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7.Плиты перекрытия **отм.-0,100;-0,500**									
79	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон В25/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	246,8	34928,43 8624,20	1816,24 395,92	8620337,32 2128452,56	448247,98 97712,96	6043636,78	2025810,62 851691,84	11497839,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	37,16515	14448,52 13238,38	922,14 304,47	536981,41 492006,38	34271,47 11315,67	10703,56	458023,07 79600,36	1074604,84
81	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	41,83889	202102,00 --	-- --	8455723,35 --	-- --	8455723,35	-- 676457,87	9132181,21
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,81204	221225,00 --	-- --	400868,55 --	-- --	400868,55	-- 32069,48	432938,03
83	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,70439	214266,00 --	-- --	365192,83 --	-- --	365192,83	-- 29215,43	394408,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				18379103,46 2620458,94	482519,45 109028,63	15276125,06 --	2483833,69 1669035,00	22531972,11
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18379103,46				
		Материалы	Тенге				6054340,34				
		Всего заработная плата	Тенге					2729487,57			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9221784,72				
		Накладные расходы	Тенге				2483833,69				
		Сметная прибыль	Тенге				1669035,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22531972,11				2541,48
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2729487,57			
		Сметная заработная плата	Тенге				22531972,11				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								2541,48
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2729487,57			
		Сметная заработная плата	Тенге								71849594,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					8026747,13				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3682960,00			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					823812,53			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						45995596,06		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				935384,47				
		- Перевозка грузов	Тенге							7922732,90	
		- Накладные расходы	Тенге							5325073,65	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		ВСЕГО:	Тенге				71849594				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения -0,9%					646646				
		ИТОГО:	Тенге				72496240				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,49%	Тенге				355232				
		ИТОГО:	Тенге				72851472				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				1457029				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13							
		ИТОГО:	Тенге				**74308501**				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость -12%	Тенге				**8917020**				
		ВСЕГО:	Тенге				**83225522**				
		ИТОГО с понижабщим коэффициентом К=0,99000000132	Тенге				**82393265,90**				

Инженер: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**

Директор _____ **Наркулов К.А.**

Инженер-эксперт _____ **Алимханов Г.А.**

Авторский надзор: **ТОО "Mataibekov architects"**

Директор _____ **Матайбеков А.Ш.**

ГИП: **ТОО "Mataibekov architects"**

_____ **Абдикаиров Е.С.**

Подрядчик:

Директор **ТОО "Ак-Жол"**

_____ **Атаев С.К.**