Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип-Б2). Блок 2/4 вторая очередь.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименова	код	наименование	код
4673513	980	доп. №1	28.05.2020	РБ	467003011431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	150 000 000,00	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00
Итого к оплате:										**150 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Керимжанов М.А.**

Инженер:
Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ **Наркулов К.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Mataibekov architects"
_____ **Матайбеков А.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркес .
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б2/4 вторая очередь).
Договор: № 61 от 14.05.2020 г. доп. №1 от 28.05.2020 г.

Акт выполненных работ
за май 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Блок Б2/4. Конструкции железобетонные(с отм -0.100 до +15.800) работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Колонны монолитные Км1-1 - Км1-3									
1	E11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/		5,9	42522,49	6555,68	250883	38679	114363	96208	374858
			м3		16583,2	1335,96	97841	7882		27767	
2	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,8262	202102		369079		369079		398605
			т							29526	
3	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4075	221225		90149		90149		97361
			т							7212	
4	E11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/		15,34	42522,49	6555,68	652295	100564	297345	250141	974631
			м3		16583,2	1335,96	254386	20494		72195	
5	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,85818	202102		577644		577644		623855
			т							46212	
6	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,117	214266		25069		25069		27075
			т							2006	
7	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,0595	221225		234388		234388		253139
			т							18751	
8	E11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/		4,72	42522,49	6555,68	200706	30943	91491	76966	299886
			м3		16583,2	1335,96	78273	6306		22214	

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркес[illegible].

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б2/4 вторая очередь).

Договор:

Акт выполненных работ

за май 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Блок Б2/4. Конструкции железобетонные(с отм -0.100 до +15.800) работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Колонны монолитные Км1-1 - Км1-3									
1	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/		5,9	42522,49	6555,68	250883	38679	114363	96208	374858
			м3		16583,2	1335,96	97841	7882		27767	
2	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,8262	202102		369079		369079		398605
			т							29526	
3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4075	221225		90149		90149		97361
			т							7212	
4	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/		15,34	42522,49	6555,68	652295	100564	297345	250141	974631
			м3		16583,2	1335,96	254386	20494		72195	
5	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,85818	202102		577644		577644		623855
			т							46212	
6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,117	214266		25069		25069		27075
			т							2006	
7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,0595	221225		234388		234388		253139
			т							18751	
8	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/		4,72	42522,49	6555,68	200706	30943	91491	76966	299886
			м3		16583,2	1335,96	78273	6306		22214	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, те		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,08512	202102		219305		219305		236849
			т							17544	
10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,036	214266		7714		7714		8331
			т							617	
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,326	221225		72119		72119		77889
			т							5770	
		Итого по разделу: 1. Колонны монолитные Км1-1 - Км1-3									3372479
		Раздел: 2. Монолитные стены									
12	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,56739	40663,83	2110,26	23072	1197	240	20032	46553
			т		38131,2	665,93	21635	378		3448	
13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,56739	202102		114671		114671		123844
			т							9174	
14	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство		10,96	44025,28	6904,28	482517	75671	239443	165523	699883
			м3		15274	1322,09	167403	14490		51843	
15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,46904	214266		314765		314765		339947
			т							25181	
16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0636	221225		14070		14070		15196
			т							1126	
17	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство		7,4	44025,28	6904,28	325787	51092	161668	111758	472549
			м3		15274	1322,09	113028	9783		35004	
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,72576	214266		155506		155506		167946
			т							12440	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, те		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0592	221225		13097		13097		14144
			т							1048	
20	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство		5,9	44025,28	6904,28	259749	40735	128897	89104	376762
			м3		15274	1322,09	90117	7800		27908	
21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,0534	214266		225708		225708		243764
			т							18057	
22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04	221225		8849		8849		9557
			т							708	
		Итого по разделу: 2. Монолитные стены									2510145
		Раздел: 3. Плиты перекрытия									
23	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл.В25/		232,6	34853,48	1812,1	8106920	421494	5679436	1909253	10817466
			м3		8624,2	395,92	2005989	92091		801294	
24	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		12,724	14448,52	922,14	183843	11733	3665	156810	367906
			т		13238,38	304,47	168445	3874		27252	
25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,528	202102		106710		106710		115247
			т							8537	
26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,533	221225		339138		339138		366269
			т							27131	
27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		15,069	214266		3228774		3228774		3487076
			т							258302	
28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		7,565	18837,36	1338,48	142505	10126	2179	120948	284529
			т		17210,88	358,2	130200	2710		21076	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, те		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		6,4	202102		1293453		1293453		1396929
			т							103476	
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,165	221225		257727		257727		278345
			т							20618	
31	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,083	18837,36	1338,48	20401	1450	312	17315	40733
			т		17210,88	358,2	18639	388		3017	
32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7486	214266		160400		160400		173231
			т							12832	
33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3344	221225		73978		73978		79896
			т							5918	
34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,0496	18837,36	1338,48	19772	1405	302	16781	39477
			т		17210,88	358,2	18065	376		2924	
35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,672	214266		143987		143987		155506
			т							11519	
36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3776	221225		83535		83535		90217
			т							6683	
37	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН539		0,1368	838411	1275	114695	174	83317	28461	154609
			т		228096	531,99	31204	73		11452	
		Итого по разделу: 3. Плиты перекрытия									17847436
		Раздел: 4. Монолитные балки									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/		0,6	45741,56	6231,83	27445	3739	14091	9410	39804
			м3		16024,32	1210,71	9615	726		2948	
39	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,137	18837,36	1338,48	2581	183	39	2190	5153
			т		17210,88	358,2	2358	49		382	
40	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1154	202102		23323		23323		25188
			т							1866	
41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0216	221225		4778		4778		5161
			т							382	
42	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/		0,94	45741,56	6231,83	42997	5858	22076	14743	62359
			м3		16024,32	1210,71	15063	1138		4619	
43	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1982	18837,36	1338,48	3734	265	57	3169	7455
			т		17210,88	358,2	3411	71		552	
44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1646	202102		33266		33266		35927
			т							2661	
45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0336	221225		7433		7433		8028
			т							595	
		Итого по разделу: 4. Монолитные балки									189075
		Раздел: 5. Колонны монолитные Км1-1 - Км1-3									
46	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/		18,5	42522,49	6555,68	786666	121280	358597	301669	1175402

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, те		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3		16583,2	1335,96	306789	24715		87067	
47	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		13,1	43185,82	6555,68	565734	85879	253925	221522	850237
			м3		17246,53	1335,96	225930	17501		62980	
48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,315	214266		67494		67494		72893
			т							5400	
49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		7,4565	202102		1506974		1506974		1627531
			т							120558	
50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,3961	221225		530077		530077		572483
			т							42406	
51	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/		47,32	42522,49	6555,68	2012164	310215	917232	771621	3006488
			м3		16583,2	1335,96	784717	63218		222703	
52	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		34,06	43185,82	6555,68	1470909	223286	660206	575957	2210615
			м3		17246,53	1335,96	587417	45503		163749	
53	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,819	214266		175484		175484		189523
			т							14039	
54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		16,98632	202102		3432969		3432969		3707607
			т							274638	
55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		6,34452	221225		1403566		1403566		1515852
			т							112285	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, те		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон В25/		14,56	42522,49	6555,68	619127	95451	282225	237422	925073
			м3		16583,2	1335,96	241451	19452		68524	
57	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		10,48	43185,82	6555,68	452587	68704	203140	177217	680189
			м3		17246,53	1335,96	180744	14001		50384	
58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,252	214266		53995		53995		58315
			т							4320	
59	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,3576	202102		678578		678578		732864
			т							54286	
60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,34408	221225		297344		297344		321132
			т							23788	
		Итого по разделу: 5. Колонны монолитные Км1-1 - Км1-3									17646204
		Раздел: 6. Монолитные стены лифтовой шахты									
61	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство		68,41	44025,28	6904,28	3011770	472322	1494553	1033158	4368522
			м3		15274	1322,09	1044894	90444		323594	
62	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		64,99	44636,24	6904,28	2900909	448709	1419836	1017640	4232034
			м3		15884,96	1322,09	1032364	85922		313484	
63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		15,10186	214266		3235815		3235815		3494680
			т							258865	
64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,95838	202102		193691		193691		209186

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, те		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т							15495	
65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,3326	221225		294804		294804		318389
			т							23584	
66	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство		69,85	44025,28	6904,28	3075166	482264	1526013	1054905	4460477
			м3		15274	1322,09	1066889	92348		330406	
67	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		66,35	44636,24	6904,28	2961615	458099	1449548	1038936	4320594
			м3		15884,96	1322,09	1053967	87720		320044	
68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		15,10388	214266		3236248		3236248		3495148
			т							258900	
69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,95838	202102		193691		193691		209186
			т							15495	
70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,3566	221225		300114		300114		324123
			т							24009	
71	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл.В25/		1,75	34853,48	1812,1	60994	3171	42730	14365	81387
			м3		8624,2	395,92	15092	693		6029	
72	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,12814	14448,52	922,14	1851	118	37	1579	3705
			т		13238,38	304,47	1696	39		274	
73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,18374	221225		40648		40648		43900
			т							3252	
74	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01064	214266		2280		2280		2462
			т							182	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, те		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по разделу: 6. Монолитные стены лифтовой шахты									**25563793**
		Раздел: 7. Монолитные стены									
75	**Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**		39,68	44025,28	6904,28	1746923	273962	866889	599265	2533883
			м3		15274	1322,09	606072	52460		187695	
76	**Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		31,2	44636,24	6904,28	1392651	215414	681626	488542	2031689
			м3		15884,96	1322,09	495611	41249		150495	
77	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		9,39586	214266		2013213		2013213		2174270
			т							161057	
78	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,438	202102		88521		88521		95602
			т							7082	
79	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,83094	221225		183825		183825		198531
			т							14706	
80	**Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**		12,8	44025,28	6904,28	563524	88375	279642	193311	817382
			м3		15274	1322,09	195507	16923		60547	
81	**Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		16,4	44636,24	6904,28	732034	113230	358291	256798	1067939
			м3		15884,96	1322,09	260513	21682		79107	
82	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		3,98084	214266		852959		852959		921195
			т							68237	
83	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,35185	221225		77838		77838		84065

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, те		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т							6227	
84	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство		12,56	44025,28	6904,28	552958	86718	274398	189687	802056
			м3		15274	1322,09	191841	16605		59412	
85	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		28,46	44636,24	6904,28	1270347	196496	621766	445638	1853265
			м3		15884,96	1322,09	452086	37627		137279	
86	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		5,1138	214266		1095713		1095713		1183371
			т							87657	
87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,4368	202102		290380		290380		313611
			т							23230	
88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,24303	221225		53764		53764		58065
			т							4301	
		Итого по разделу: 7. Монолитные стены									14134924
		Раздел: 8. Плиты перекрытия									
89	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл.В25/		930,4	34853,48	1812,1	32427679	1685978	22717746	7637011	43269865
			м3		8624,2	395,92	8023956	368364		3205175	
		Итого по разделу: 8. Плиты перекрытия									43269865
		ИТОГО:					95964130	6224979	69745941	19345055	124587799
							19993208	1265095		9224734	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		1121290				
		Итого с временными									125709089
		Зимние удорожания			0,49 %		615975				
		Итого с зимними удорожаниями									126325064
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		2526501				

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, те		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**128851565**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**135281386**
		НДС			**12 %**		**16233766**				
		Итого с НДС									**151515152**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,990000001									**150000000**

Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Директор _____ **Нарбаев К.А.**

Инженер-эксперт _____ **Аймханов Г.А.**

Авторский надзор: **ТОО ""Mataibekov architects""**

Директор _____ **Матайбеков А.Ш.**

ГИП: **ТОО ""Mataibekov architects""**

_____ **Оразалин К.Б.**

Подрядчик:

Директор **ТОО "Ак-Жол"**

_____ **Атаев С.К.**