Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип-Б2). Блок 2/4 второй этап (третий этап)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№ 61 доп №1	от 14.05.2020 г. от 28.05.2020 г	РБ	467003011431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	215 537 240	58 515 393							7 021 847	65 537 240
Итого к оплате:										**65 537 240**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Керимжанов М.А.**

Инженер:
Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ **Наркулов К.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Mataibekov architects"
_____ **Мятайбеков А.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б2/4 второй этап (третий этап).
Договор: №61 от 14.05.2020 г. Доп. №1 от 28.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Блок Б2/4. Конструкции железобетонные(с отм +15.800 до +21.800) работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 2. Плиты перекрытия									
1	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм/бетон кл.В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		465,2	35198,45	1812,1	16374319	842989	11358873	3964541	21965969
			м3		8969,17	395,92	4172457	184182		1627109	
2	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		76,344	14448,52	922,14	1103058	70400	21987	940863	2207434
			т		13238,38	304,47	1010671	23244		163514	
3	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,168	202102		640259		640259		691480
			т							51221	
4	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		9,198	221225		2034828		2034828		2197614
			т							162786	
5	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		90,414	214266		19372646		19372646		20922458
			т							1549812	
6	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		45,39	18837,36	1338,48	855028	60753	13072	725689	1707174
			т		17210,88	358,2	781202	16259		126457	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		18,453105	202102		3729409		3729409		4027762
			т							298353	
8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,99	221225		661463		661463		714380
			т							52917	
		Итого по разделу: 2. Плиты перекрытия									54434270
		ИТОГО:					44771010	974142	37832537	5631093	54434270
							5964330	223685		4032169	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			0,9 %		489908				54924178
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,49 %		269128				55193307
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1103866				56297173
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									59106458
		НДС			12 %		7092775				66199233
		Итого с НДС									
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,990000001									65537240

Инженер: ТОО "Шымкент құрделі құрылыс"

Инженер-эксперт _____ **Алимханов Г.А.**

Авторский надзор: **ТОО "Mataibekov architects"**

Директор _____ **Матайбеков А.Ш.**

ГИП: **ТОО ""Mataibekov architects""**

_____ **Оразалин К.Б.**

Подрядчик:

Директор **ТОО "Ак-Жол"**

_____ **Атаев С.К.**