Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип-Б2). Блок 2/4 второй этап (третий этап).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№ 61 доп №5	от 14.05.2020 г. от 20.02.2021 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	191 280 000	81 500 000							9 780 000	91 280 000,00
Итого к оплате:										**91 280 000,00**

Заказчик:
Вр.и.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"
_____ **Жаксылык Н.Б.**

Инженер:
Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ **Наркулов К.А.**

Инженер-эксперт ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ **Алимханов Г.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Mataibekov architects"
_____ **Матайбеков А.Ш.**

ГИП ТОО "Mataibekov architects"
_____ **Оразалин К.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б2/4 второй этап (третий этап).

Договор: №61 от 14.05.2020 г. Доп.№5 от 20.02.2021 г.

Акт выполненных работ

за **март 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурно строительные работы НИЖЕ отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружняя отделка										
1	1	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем		117,04	4920,87	59,35	575939	6946	56759	411309	1066227	
				м2 поверхности облицовки		4376,56	16,26	512233	1903		78980		
2	2	С122-010101-0301	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012		119,3808	6262		747563		747563		807368	
				м2							59805		
3	3	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		5,852	20683		121037		121037		130720	
				м3							9683		
4	4	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны		117,04	190,32	0,22	22275	26	18063	3359	27684	
				м2 поверхности облицовки		35,77	0,1	4186	12		2051		
5	5	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,0666	484017,24	2059,24	32236	137	15583	15083	51104	
				т		247986	889,73	16516	59		3786		
6	6	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,28323	212819		60277		60277		65099	
				т							4822		
7	7	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,39793	290927		115769		115769		125030	
				т							9261		
8	8	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9 прим	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		299,28	702,63	41,29	210284	12357	11503	175442	416584	
				м2 поверхности		622,91	7,43	186424	2224		30858		
9	9	С121-080102-0710 прим	Профилированная мембрана Planter standart. б=8 мм		344,172	979		336944		336944		363900	
				м2							26956		
10	10	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		299,28	532,33	3,37	159317	1009	76975	65316	242603	
				м2		271,76	1,04	81333	312		17971		
11	11	С121-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014		15,7122	12963		203677		203677		219971	
				м3							16294		
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		299,28	875,56	19,75	262037	5912	171677	79289	368632	
				м2 поверхности		282,17	2,7	84448	809		27306		
			Итого по разделу: 1. Наружняя отделка									3884922	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка										
13	13	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		1260,77	676,71	6,66	853169	8401	165088	547167	1512363	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		539,1	3,39	679681	4278		112027		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1260,77	798,67	4,84	1006938	6105	247145	605359	1741281	
						597,8	2,39	753688	3010		128984		
15	15	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	944,84	1211,45	32,39	1144624	30607	334088	644460	1932211	
						825,46	27,14	779929	25647		143127		
16	16	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	944,84	660,19	4,57	623770	4316	169899	361347	1063926	
						475,8	2,25	449555	2128		78809		
17	17	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	219,9	169,21	1,1	37209	242	6071	29155	71673	
						140,5	0,54	30897	119		5309		
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка									6321454	
			Раздел: 3. Полы										
18	18	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	1148,74	239,42	31,91	275028	36657	152944	93138	397619	
						74,37	11,89	85426	13657		29453		
19	19	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	91,8992	20334,25	8,16	1868701	750	1518819	328184	2372636	
						3799,08	0	349132	0		175751		
20	20	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,4232452	15334,38	1406,22	52493	4814	107	45179	105486	
						13896,8	606,02	47572	2075		7814		
21	21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,4232452	308407		1055753		1055753		1140213	
											84460		
22	22	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1148,74	1624,1	85,29	1865664	97972	980631	753208	2828382	
						685,15	12,38	787062	14223		209510		
23	23	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1148,74	1014,44	42,25	1165327	48535	641906	454016	1748890	
						413,4	7,06	474886	8110		129547		
24	24	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1148,74	1037,46	96,88	1191769	111289	672834	422646	1743568	
						354,86	36,54	407645	41978		129153		
25	25	Е11-110101-1502 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	1148,74	374,3	17,43	429972	20023	362974	53438	522083	
						40,89	8,6	46975	9874		38673		
26	26	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	79,86	239,42	31,91	19120	2548	10633	6475	27642	
						74,37	11,89	5939	949		2048		
27	27	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,3888	20334,25	8,16	129911	52	105588	22815	164945	
						3799,08	0	24272	0		12218		
28	28	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	79,86	1037,46	96,88	82851	7737	46775	29382	121212	
						354,86	36,54	28339	2918		8979		
29	29	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	79,86	187,15	8,72	-14946	-696	-12617	-1858	-18148	
						20,45	4,3	-1633	-343		-1344		
			Итого по разделу: 3. Полы									11154528	
			Раздел: 4. Проемы										
30	30	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	17,22	2948,8	48,85	50778	841	9197	28352	85461	
						2365,88	20,32	40740	350		6330		
31	31	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	14,7	40518		595615		595615		643264	
											47649		
32	32	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,52	44250		111510		111510		120431	
											8921		
33	33	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,3296	2536,23	175,41	10981	759	5011	5019	17280	
						1203,52	84,54	5211	366		1280		
34	34	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,3296	20335		88042		88042		95086	
											7043		
35	35	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,85	1207,25	5,01	2233	9	1781	403	2847	
						239,66	2,48	443	5		211		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1,85	1812		3352		3352	268	3620	
37	37	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж	м2	18	1153,04 1148,06	4,98 0	20755 20665	90 0	0	14259 2801	37815	
38	38	С121-090403-0701	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2	м2	18	35695		642510		642510	51401	693911	
39	39	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02995	59392,39 52704,6	2726,64 488,29	1779 1579	82 15	119	1099 230	3108	
40	40	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,02995	762986		22851		22851	1828	24680	
41	41	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,86855	96,23 45,25	2,44 0,27	84 39	2 0	42	27 9	120	
42	42	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,86855	159,23 52,91	3,44 0,54	138 46	3 0	89	32 14	184	
			Итого по разделу: 4. Проемы									1727807	
			Раздел: 5. Приямок Пр-2 (4шт)										
43	43	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,56	17277,7 1278,45	1111,53 244,94	9676 716	622 137	8337	776 836	11288	
44	44	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,04	21377,96 4499,55	642,3 233,83	22233 4680	668 243	16886	4480 2137	28850	
45	45	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0072996	308407		2251		2251	180	2431	
46	46	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05144	728127,64 72036	1328,64 573,21	37455 3706	68 29	33681	3399 3268	44122	
47	47	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0728	59392,39 52704,6	2726,64 488,29	4324 3837	198 36	288	2672 560	7555	
48	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0728	212819		15493		15493	1239	16733	
49	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,1112	96,23 45,25	2,44 0,27	203 96	5 1	102	66 22	291	
50	50	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1112	159,23 52,91	3,44 0,54	336 112	7 1	217	78 33	447	
			Итого по разделу: 5. Приямок Пр-2 (4шт)									111717	
			Раздел: 6. Кровля заезда в паркинг										
51	51	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	114,6	598,64 210,37	54,55 12,97	68604 24108	6251 1486	38245	23547 7372	99523	
52	52	С121-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,34494	32316		495887		495887	39671	535558	
53	53	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,6	734,2 202,9	26,21 4,19	84140 23252	3003 480	57884	21833 8478	114451	
54	54	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/от 20мм до 190мм	м2 стяжки	114,6	687,04 230,12	103,3 26,21	78735 26372	11838 3004	40525	27025 8461	114221	
55	55	Е11-120101-1702 К=90	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	114,6	1622,24 76,71	137,14 36,48	185909 8791	15716 4180	161402	11933 15827	213670	
56	56	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	114,6	1912,94 180,64	14,34 4,21	219223 20702	1643 482	196879	19489 19097	257809	
			Итого по разделу: 6. Кровля заезда в паркинг									1335232	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Крыльцо										
57	57	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		9,35	21476,67	1010,05	200807	9444	150435	40372	260473	
				м3		4377,34	367,58	40928	3437		19294		
58	58	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,09014	15334,38	1406,22	1382	127	3	1190	2778	
				т		13896,8	606,02	1253	55		206		
59	59	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,09014	308407		27800		27800		30024	
				т							2224		
60	60	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		32,9	4495,79	133,37	147911	4388	108114	35161	197718	
				м2 покрытия		1076,28	60,66	35410	1996		14646		
61	61	Е11-150101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4		11,8	24245,2	114,6	286093	1352	12303	218420	544874	
				м2 поверхности облицовки		23088	49,7	272438	586		40361		
62	62	С122-010101-0301	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012		11,8	6262		73892		73892		79803	
				м2							5911		
63	63	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,05508	902007,64	1328,64	49683	73	36064	12355	67000	
				т		245916	573,21	13545	32		4963		
64	64	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		75,7	698,5	81,08	52876	6138	5616	51576	112808	
				м ограждения		543,24	34,15	41123	2586		8356		
65	65	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,21964	699871		153720		153720		166017	
				т							12298		
66	66	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,36956	96,23	2,44	613	16	309	200	878	
				м2		45,25	0,27	288	2		65		
67	67	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6,36956	159,23	3,44	1014	22	655	235	1349	
				м2		52,91	0,54	337	3		100		
68	68	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,91	21476,67	1010,05	62497	2939	46820	12565	81067	
				м3		4377,34	367,58	12738	1070		6005		
69	69	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,04845	15334,38	1406,22	743	68	2	639	1493	
				т		13896,8	606,02	673	29		111		
70	70	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,04845	308407		14942		14942		16138	
				т							1195		
71	71	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		12,96	4495,79	133,37	58265	1728	42588	13851	77885	
				м2 покрытия		1076,28	60,66	13949	786		5769		
72	72	Е11-150101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4		10,41	24245,2	114,6	252393	1193	10853	192691	480690	
				м2 поверхности облицовки		23088	49,7	240346	517		35607		
73	73	С122-010101-0301	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012		10,41	6262		65187		65187		70402	
				м2							5215		
74	74	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02916	902007,64	1328,64	26303	39	19093	6541	35471	
				т		245916	573,21	7171	17		2627		
75	75	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		15,54	698,5	81,08	10855	1260	1153	10588	23158	
				м ограждения		543,24	34,15	8442	531		1715		
76	76	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,11628	699871		81381		81381		87891	
				т							6510		
77	77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,37212	96,23	2,44	324	8	164	106	465	
				м2		45,25	0,27	153	1		34		
78	78	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,37212	159,23	3,44	537	12	347	124	714	
				м2		52,91	0,54	178	2		53		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,01797	59392,39	2726,64	1067	49	71	660	1865	
				т конструкций		52704,6	488,29	947	9		138		
80	80	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,01797	762986		13711		13711		14808	
				т							1097		
81	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,52113	96,23	2,44	50	1	25	16	72	
				м2		45,25	0,27	24	0		5		
82	82	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,52113	159,23	3,44	83	2	54	19	110	
				м2		52,91	0,54	28	0		8		
83	83	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж		0,30014	99505,8	4776,48	29866	1434	563	19630	53455	
				т конструкций		92855,1	1931,93	27870	580		3960		
84	84	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,30014	497904		149441		149441		161396	
				т							11955		
85	85	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		10,54	790,25	21,51	8329	227	821	6777	16315	
				м2 кровли		690,89	8,05	7282	85		1209		
86	86	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		12,121	2590		31393		31393		33905	
				м2							2511		
87	87	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		5,6	19966,66	1308,6	111813	7328	84333	19958	142313	
				м3		3598,56	317,83	20152	1780		10542		
88	88	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0057	221796		1264		1264		1365	
				т							101		
89	89	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование		1,6	36470,26	15735,05	58352	25176	23371	13675	77790	
				м3		6128,03	3264,29	9805	5223		5762		
90	90	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01886	15334,38	1406,22	289	27	1	249	581	
				т		13896,8	606,02	262	11		43		
91	91	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01886	308407		5817		5817		6282	
				т							465		
92	92	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		6,24	698,5	81,08	4359	506	463	4251	9299	
				м ограждения		543,24	34,15	3390	213		689		
93	93	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,05965	699871		41747		41747		45087	
				т							3340		
94	94	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,72985	96,23	2,44	166	4	84	54	238	
				м2		45,25	0,27	78	0		18		
95	95	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,72985	159,23	3,44	275	6	178	64	366	
				м2		52,91	0,54	92	1		27		
			Итого по разделу: 7. Крыльцо									2904343	
			Раздел: 8. Вентшахта										
96	96	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,73	17128,78	1111,53	12504	811	10759	1012	14597	
				м3		1278,45	244,94	933	179		1081		
97	97	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		3,67	32529,93	3745,25	119385	13745	73788	31532	162991	
				м3		8678,88	762,83	31851	2800		12073		
98	98	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		1,73	28308,56	3172,11	48974	5488	28744	15178	69284	
				м3		8521,59	1119,8	14742	1937		5132		
99	99	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,20277	20391,27	1011,99	4135	205	58	3583	8335	
				т		19091,28	328,1	3871	67		617		
100	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03735	228894		8549		8549		9233	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							684		
101	101	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,16542	221796		36689		36689		39625	
				т							2935		
102	102	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей		0,7	1954,95	38,03	1368	27	377	878	2427	
				м2		1379,02	15,33	965	11		180		
103	103	С121-090302-0101	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-2015		0,7	75708		52996		52996		57235	
				м2							4240		
104	104	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,32	17969,26	1111,53	5750	356	4985	444	6689	
				м3		1278,45	244,94	409	78		496		
105	105	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		4,98	12215,23	2772,41	60832	13807	26064	29930	98022	
				м3 сборных конструкций		4209,12	884,08	20961	4403		7261		
106	106	С121-040303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92		4,8	43397		208306		208306		224970	
				м3							16664		
107	107	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,18	60874		10957		10957		11834	
				м3							877		
108	108	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		0,24	40190,22	5558,33	9646	1334	4388	4009	14747	
				м3		16349,41	2006,01	3924	481		1092		
109	109	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,03125	20391,27	1011,99	637	32	9	552	1285	
				т		19091,28	328,1	597	10		95		
110	110	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00787	308407		2427		2427		2621	
				т							194		
111	111	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02338	221796		5186		5186		5600	
				т							415		
112	112	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,075	17128,78	1111,53	1285	83	1105	104	1500	
				м3		1278,45	244,94	96	18		111		
113	113	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		0,68	32529,93	3745,25	22120	2547	13672	5843	30200	
				м3		8678,88	762,83	5902	519		2237		
114	114	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		0,89	28308,56	3172,11	25195	2823	14787	7809	35643	
				м3		8521,59	1119,8	7584	997		2640		
115	115	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,13305	20391,27	1011,99	2713	135	38	2351	5469	
				т		19091,28	328,1	2540	44		405		
116	116	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00157	228894		359		359		388	
				т							29		
117	117	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,13018	221796		28873		28873		31183	
				т							2310		
118	118	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0013	308407		401		401		433	
				т							32		
119	119	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,68	3077,32	14,14	2093	10	1335	690	3005	
				м2 покрытия		1099,33	3,65	748	2		223		
			Итого по разделу: 8. Вентшахта									837316	
			Раздел: 9. Монолитный приямок (4шт)										
120	120	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,96	17128,78	1111,53	16444	1067	14149	1331	19196	
				м3		1278,45	244,94	1227	235		1422		
121	121	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		4,32	24185,45	642,3	104481	2775	82268	18608	132936	
				м3		4499,55	233,83	19438	1010		9847		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		19,76	875,56	19,75	17301	390	11335	5235	24339	
				м2 поверхности		282,17	2,7	5576	53		1803		
123	123	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,22792	20391,27	1011,99	4648	231	66	4028	9369	
				т		19091,28	328,1	4351	75		694		
124	124	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0168	228894		3845		3845		4153	
				т							308		
125	125	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,21112	308407		65111		65111		70320	
				т							5209		
126	126	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,021504	902007,64	1328,64	19397	29	14080	4823	26158	
				т		245916	573,21	5288	12		1938		
127	127	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,130888	59392,39	2726,64	7774	357	518	4804	13584	
				т конструкций		52704,6	488,29	6898	64		1006		
128	128	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,130888	762986		99866		99866		107855	
				т							7989		
129	129	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,795752	96,23	2,44	365	9	184	119	523	
				м2		45,25	0,27	172	1		39		
130	130	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,795752	159,23	3,44	604	13	390	140	804	
				м2		52,91	0,54	201	2		60		
			Итого по разделу: 9. Монолитный приямок (4шт)									409237	
			ИТОГО:					20448261	557390	12974103	6113368	28686556	
								6916776	177307		2124930		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							28 686 556,00	0,00		28 686 556,00			
			Временные здания и сооружения			0,90%	258 179,00			258 179,00			
			Итого с временными				28 944 735,00	0,00		28 944 735,00			
			Зимние удорожания			0,49%	141 829,20			141 829,20			
			Итого с зимними удорожаниями				29 086 564,21	0,00		29 086 564,21			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	581 731,28			581 731,28			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				29 668 295,49	0,00		29 668 295,49			
			в том числе на 2019 год - 36%				10 680 586,38	0,00		10 680 586,38			
			в том числе на 2020 год - 64%				18 987 709,11	0,00		18 987 709,11			
			в том числе текущих ценах на 2019 год-36%, К=0,9524708				10 172 946,65	0,00		10 172 946,65			
			НДС на 2019 год, - 12%						1 220 753,60	1 220 753,60			
			Итого в текущих ценах на 2019 год				10 172 946,65	0,00	1 220 753,60	11 393 700,25			
			в том числе текущих ценах на 2020 год-64%, К=1				18 987 709,11	0,00		18 987 709,11			
			НДС на 2020 год, - 12%						2 278 525,09	2 278 525,09			
			Итого в текущих ценах на 2020 год				18 987 709,11	0,00	2 278 525,09	21 266 234,21			
			НДС 12%			12%			3 499 278,69	3 499 278,69			
			Итого с НДС				29 160 655,76	0,00	3 499 278,69	32 659 934,46			
			Понижающий коэффицент 0,99			-1%							
			Итого с понижающим коэффицентом							32 333 335,11			

Инженер: ТОО "Шымкент курделі құрылыс"

Директор _____ Наркулов К.А.

Инженер-эксперт _____ Алимханов Г.А.

Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"

Директор _____ Матайбеков А.Ш.

ГИП _____ Оразалин К.Б.

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.

Начальник участка _____ Ибадуллаев Х.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б2/4 второй этап (третий этап).
Договор: №61 от 14.05.2020 г. Доп.№5 от 20.02.2021 г.

Акт выполненных работ

за **март 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление жилого этажа										
1	1	E11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	4524	1017,18	2,52	4601744	11398	46131	4454204	9780424	
						1004,47	0,2	4544215	891		724476		
2	2	C123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4478,76	167		747953		747953		807789	
											59836		
3	3	E11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	300	472,83	0,55	141850	165	5388	133650	297540	
						454,32	0,27	136297	81		22040		
4	4	C123-041008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	300	6901		2070300		2070300		2235924	
											165624		
5	5	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	468	2222,86	99,24	1040299	46444	139409	843554	2034561	
						1825,74	13,51	854446	6323		150708		
6	6	C123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	468	1345		629460		629460		679817	
											50357		
7	7	C123-020601-1201	Уголок для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3456	38		131328		131328		141834	
											10506		
8	8	C123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	2265	8		18120		18120		19570	
											1450		
9	9	E11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм/гильзы/. Прокладка	м трубопровода	43,2	488,36	20,87	21097	901	527	19630	43985	
						455,29	8,38	19668	362		3258		
10	10	C123-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	43,2	1035		44712		44712		48289	
											3577		
11	11	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,524	60194,2	0	272319	0	8811	260872	575846	
						58246,5	0	263507	0		42655		
			Итого по разделу: 1. Отопление жилого этажа									16665579	
			Раздел: 2. Отопление помещение консьержки, охраника, приема и подготовки товаров										
12	12	E11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,4	5196,14	42,91	147570	1219	96905	48929	212220	
						1741,07	16,96	49446	482		15720		
13	13	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,3	5516,82	42,91	255429	1987	183693	69124	350516	
						1506,46	16,96	69749	785		25964		
14	14	E11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,8	5134,4	40,01	260827	2032	201211	57218	343490	
						1133,55	15,79	57584	802		25444		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-200301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	12	1812,72	33,12	21753	397	4907	16286	41082	
						1370,67	14,19	16448	170		3043		
16	16	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	1555,31	58,95	3111	118	251	2714	6291	
						1370,67	14,19	2741	28		466		
17	17	С123-050306-1957 прим.	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм**	шт.	2	6648		13296		13296		14360	
											1064		
18	18	Е11-201101-0105	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	дверь	1	41591,08	354	41591	354	38179	3080	48245	
						3057,6	85,11	3058	85		3574		
19	19	С123-050301-1801	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	32	655		20960		20960		22637	
											1677		
20	20	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,08268	262672		21718		21718		23455	
											1737		
			Итого по разделу: 2. Отопление помещение консьержки, охраника, приема и подготовки товаров									1062296	
			Раздел: 3. Вентиляция паркинга										
21	21	Е11-201401-0104	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка**	вентилятор	1	15202	1389,15	15202	1389	1106	12975	30431	
						12706,79	532,97	12707	533		2254		
22	22	5105-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №8 ДУ (400°С)/ВРД 280-46/, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	комплект	1	620807		620807		620807		620807	
			Отпускная цена			620807		620807					
			Сметная стоимость оборудования					*620807*					
23	23	Е11-200301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	66	1812,72	33,12	119640	2186	26990	89572	225949	
						1370,67	14,19	90464	936		16737		
24	24	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	121	5196,14	42,91	628733	5192	412872	208467	904177	
						1741,07	16,96	210669	2052		66976		
25	25	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	53,9	5516,82	42,91	297356	2313	213846	80470	408053	
						1506,46	16,96	81198	914		30226		
26	26	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,911	5134,4	40,01	20081	156	15491	4405	26445	
						1133,55	15,79	4433	62		1959		
27	27	Е11-200401-0103	**Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка**	клапан	1	2972,11	109,68	2972	110	460	2388	5789	
						2402,59	34,45	2403	34		429		
28	28	Прайс лист	**Клапан обратный КО-05 D800**	шт	1	31051,79		31052		31052		31052	
			Отпускная цена			31052		31052					
			Сметная стоимость оборудования					*31052*					
29	29	Е11-200401-0105 прим.	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**	клапан	3	1549,41	44,15	4648	132	629	3851	9179	
						1295,64	14,19	3887	43		680		
30	30	Е11-200401-0106 прим.	**Клапаные, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	8	1911,12	47,68	15289	381	2027	12734	30265	
						1610,11	14,19	12881	113		2242		
31	31	С123-050305-0202	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм**	шт.	11	31544		346984		346984		374743	
											27759		
32	32	С123-050301-1801	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	75	655		49125		49125		53055	
											3930		
			Итого по разделу: 3. Вентиляция паркинга									2719945	
			Раздел: 4. Дымоудаление паркинга										
33	33	Е11-201401-0104	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка**	вентилятор	1	15202	1389,15	15202	1389	1106	12975	30431	
						12706,79	532,97	12707	533		2254		
34	34	5105-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №8 ДУ (400°С)/ВРД 280-46/, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	комплект	1	620807		620807		620807		620807	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			620807		620807					
			Сметная стоимость оборудования					*620807*					
35	35	Е11-202401-0106 Изм. и доп. вып. 17	Виброизолятор номер 43. Установка	виброизолятор	5	5341,97	8,66	26710	43	21654	4933	34174	
						1002,46	4,26	5012	21		2531		
36	36	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	63,4	5620,18	35,35	356320	2241	305228	48618	437332	
						770,52	11,98	48851	759		32395		
37	37	Е11-200401-0109	Клапаны, периметр до 4500 мм. Установка	клапан	2	6405,2	242,35	12810	485	3697	8619	23144	
						4314,6	83,09	8629	166		1714		
38	38	Прайс лист	Клапан КДМ-2-800х1000 дымоудаления	шт	2	119942,89		239886		239886		239886	
			Отпускная цена			119943		239886					
			Сметная стоимость оборудования					*239886*					
39	39	Е11-200401-0104 прим,	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5471,28	155,01	5471	155	1505	3783	9994	
						3811,44	48,64	3811	49		740		
40	40	С123-050302-0405 прим.	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП5, сечением 1000х1000 мм/диам.800мм/	шт.	1	38911		38911		38911		42024	
											3113		
41	41	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,16	144261,13	2275,6	23082	364	1964	15908	42109	
						129713,4	1107,82	20754	177		3119		
42	42	С121-110202-0204	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011	м3	0,16	23946		3831		3831		4138	
											307		
43	43	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1,56	7264,55	28,86	11333	45	212	10876	23986	
						7100,1	14,19	11076	22		1777		
44	44	С123-050307-0412	Вставки гибкие № 8 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	13494		26988		26988		29147	
											2159		
45	45	Е11-201401-0106	Вентиляторы радиальные, масса до 0,9 т. Установка	вентилятор	1	24223,45	3353,37	24223	3353	2107	19711	47449	
						18763,29	1349,65	18763	1350		3515		
46	46	5105-0202-0718 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-12,5 ДУ (600°С)/ВАК 30-160-12,5-22/, Р 22 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	1118268		1118268		1118268		1118268	
			Отпускная цена			1118268		1118268					
			Сметная стоимость оборудования					*1118268*					
47	47	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,0288	144261,13	2275,6	4155	66	353	2863	7580	
						129713,4	1107,82	3736	32		561		
48	48	С121-110202-0204	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011	м3	0,0288	23946		690		690		745	
											55		
49	49	Е11-200401-0104	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5471,28	155,01	5471	155	1505	3783	9994	
						3811,44	48,64	3811	49		740		
50	50	С123-050302-0405 прим.	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП5/КОП-07/, сечением 1000х1000 мм/диаметр до 1250 мм/	шт.	1	38911		38911		38911		42024	
											3113		
51	51	Е11-200301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	1	2752,86	142,61	2753	143	484	2132	5275	
						2126,46	48,64	2126	49		391		
52	52	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,5	1147		1721		1721		1858	
											138		
53	53	Е11-201501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7505,29	414,15	7505	414	55	7054	15724	
						7036,01	162,12	7036	162		1165		
54	54	С123-050403-0501	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	1	64511		64511		64511		69672	
											5161		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-200401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка		1	1911,12	47,68	1911	48	253	1592	3783	
				клапан		1610,11	14,19	1610	14		280		
56	56	С123-050302-0402 прим.	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм/диам.400мм/		1	17209		17209		17209		18586	
				шт.							1377		
57	57	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800;1000 мм. Прокладка		17	5196,14	42,91	88334	730	58007	29289	127033	
				м2 поверхности воздуховодов		1741,07	16,96	29598	288		9410		
58	58	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка		2,5	4981,91	40,01	12455	100	8589	3729	17479	
				м2 поверхности воздуховодов		1506,46	15,79	3766	39		1295		
59	59	Е11-260101-0801 прим.	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими		0,2	144261,13	2275,6	28852	455	2454	19885	52636	
				м3 изоляции		129713,4	1107,82	25943	222		3899		
60	60	С121-110202-0204 прим.	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011		0,2	23946		4789		4789		5172	
				м3							383		
61	61	Е11-200301-0204 прим.	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм /РВ250/. Установка		2	1744,45	58,95	3489	118	630	2714	6699	
				решетка		1370,67	14,19	2741	28		496		
62	62	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		2	1555,31	58,95	3111	118	251	2714	6291	
				решетка		1370,67	14,19	2741	28		466		
63	63	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82		0,3	1147		344		344		372	
				м2							28		
			Итого по разделу: 4. Дымоудаление паркинга									3093812	
			ИТОГО:					15467378	87297	6100748	6525301	23541632	
								6648512	18684	2630820	1548950		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2630820			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							23 541 632,00	2 630 820,00		26 172 452,00			
			Временные здания и сооружения			0,90%	211 874,69			211 874,69			
			Итого с временными				23 753 506,69	2 630 820,00		26 384 326,69			
			Зимние удорожания			0,49%	116 392,18			116 392,18			
			Итого с зимними удорожаниями				23 869 898,87	2 630 820,00		26 500 718,87			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	477 397,98			477 397,98			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				24 347 296,85	2 630 820,00		26 978 116,85			
			в том числе на 2019 год - 36%				8 765 026,87	947 095,20		9 712 122,07			
			в том числе на 2020 год - 64%				15 582 269,98	1 683 724,80		17 265 994,78			
			в том числе текущих ценах на 2019 год-36%, К=0,9524708				8 348 432,15	902 080,52		9 250 512,67			
			НДС на 2019 год, - 12%						1 110 061,52	1 110 061,52			
			Итого в текущих ценах на 2019 год				8 348 432,15	902 080,52	1 110 061,52	10 360 574,19			
			в том числе текущих ценах на 2020 год-64%, К=1				15 582 269,98	1 683 724,80		17 265 994,78			
			НДС на 2020 год, - 12%						2 071 919,37	2 071 919,37			
			Итого в текущих ценах на 2020 год				15 582 269,98	1 683 724,80	2 071 919,37	19 337 914,16			
			НДС 12%			12%			3 181 980,89	3 181 980,89			
			Итого с НДС				23 930 702,13	2 585 805,32	3 181 980,89	29 698 488,35			
			Понижающий коэффициент 0,99			-1%							
			Итого с понижающим коэффициентом							29 401 503,47			

Инженер: ТОО "Шымкент курделі құрылыс"

Директор _____ Наркулов К.А.

Инженер-эксперт _____ Алиоханов Г.А.

Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"

Директор _____ Матайбеков А.Ш.

ГИП _____ Оразалин К.Б.

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.

Начальник участка _____ Абдуллаев Х.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б2/4 второй этап (третий этап).

Договор: №61 от 14.05.2020 г. Доп.№5 от 20.02.2021 г.

Акт выполненных работ

за **март 2021** (месяц, год) на **2-1-5 Электроосвещение и электрооборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Жилой дом.Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)										
1	1	E11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1525	209,42	2,6	319365	3959	8192	221309	583928	
						201,45	0,1	307215	159		43254		
2	2	E11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80	231,26	2,82	18501	226	430	12860	33869	
						223,06	0,19	17845	16		2509		
3	3	E11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	220	250,29	3,55	55064	780	2942	37025	99456	
						233,37	0,37	51342	82		7367		
4	4	C123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	1300	173		224900		224900		242892	
											17992		
5	5	C123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	225	240		54000		54000		58320	
											4320		
6	6	C123-010605-0104	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	80	367		29360		29360		31709	
											2349		
7	7	C123-010605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	220	658		144760		144760		156341	
											11581		
8	8	E11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	1300	107,38	1,26	139595	1643	16026	87809	245597	
						93,79	0,02	121925	32		18192		
9	9	E11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	510	125,16	1,33	63832	679	6877	40539	112721	
						110,35	0,05	56277	27		8350		
10	10	E11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	80	407,52	3,28	32602	262	3535	20769	57641	
						360,06	0,52	28804	42		4270		
11	11	C123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,81	177812		144028		144028		155550	
											11522		
12	12	C123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,39	276394		107794		107794		116417	
											8623		
13	13	C123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	432251		43225		43225		46683	
											3458		
14	14	C123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	713894		74959		74959		80956	
											5997		
15	15	C123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	1030547		128818		128818		139124	
											10305		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	1712121		136970		136970	10958	147927	
17	17	С123-060144-0709	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	3481932		69639		69639	5571	75210	
18	18	С123-060144-1019	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2	5905164		1181033		1181033	94483	1275515	
19	19	С123-060201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,06	175902		10554		10554	844	11398	
20	20	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100(25Х4) мм2. Монтаж в подливке пола	м	18	545,49 170,17	59,43 18,05	9819 3063	1070 325	5686	2439 981	13239	
			Итого по разделу: 1. Жилой дом.Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)									3684493	
			Раздел: 2. ПАРКИНГ										
21	21	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	620	209,42 201,45	2,6 0,1	129840 124900	1609 65	3330	89975 17585	237400	
22	22	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	465	173		80445		80445	6436	86881	
23	23	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	155	240		37200		37200	2976	40176	
24	24	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	465	107,38 93,79	1,26 0,02	49932 43612	588 11	5732	31409 6507	87848	
25	25	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	155	125,16 110,35	1,33 0,05	19400 17104	206 8	2090	12321 2538	34258	
26	26	Е11-210201-0106 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	100	46,29 43,61	0,13 0,05	4629 4361	13 5	256	3144 622	8395	
27	27	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,455	177812		80904		80904	6472	87377	
28	28	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	276394		2764		2764	221	2985	
29	29	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	461874		27712		27712	2217	29929	
30	30	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	713894		135640		135640	10851	146491	
31	31	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1030547		5153		5153	412	5565	
32	32	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100(25Х4) мм2. Монтаж в подливке пола	м	25	545,49 170,17	59,43 18,05	13637 4254	1486 451	7897	3388 1362	18387	
			Итого по разделу: 2. ПАРКИНГ									785692	
			Раздел: 3. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ										
33	33	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	4	4634,52 3029,94	113,36 44,62	18538 12120	453 178	5965	8855 2191	29584	
34	34	С123-070201-0921	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 З6 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	100423		401692		401692	32135	433827	
35	35	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4904,35 2662	113,9 32,81	39235 21296	911 262	17028	15522 4381	59137	
36	36	С123-070204-1033	Выключатель автоматический ВА47-100(ВА88) 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		8	7431		59448		59448		64204	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4756		
37	37	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		72	1330,01	81,25	95761	5850	1964	65022	173646	
				шт.		1221,48	32,81	87947	2362		12863		
38	38	С123-070501-0502	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		72	19602		1411344		1411344		1524252	
				шт.							112908		
39	39	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами		48	407,52	3,28	19561	157	2121	12462	34584	
				м		360,06	0,52	17283	25		2562		
40	40	С123-060141-0707	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,008	742491		5940		5940		6415	
				км							475		
41	41	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,04	619903		24796		24796		26780	
				км							1984		
42	42	Ц13-080201-1214 Изм. и доп. вып. 17	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 2 кг. Монтаж оборудования		24	288,63	59,45	6927	1427	637	3814	11600	
				шт.		202,65	18,05	4864	433		859		
43	43	С121-060902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная		19,2	189		3629		3629		3919	
				м							290		
44	44	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		2	4634,52	113,36	9269	227	2982	4427	14792	
				шкаф		3029,94	44,62	6060	89		1096		
45	45	С123-070201-0921	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		2	100423		200846		200846		216914	
				шт.							16068		
46	46	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		22	4904,35	113,9	107896	2506	46826	42686	162628	
				шт.		2662	32,81	58564	722		12047		
47	47	С123-070204-1033	Выключатель автоматический ВА47-100(ВА88) 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		22	7431		163482		163482		176561	
				шт.							13079		
48	48	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		48	1330,01	81,25	63840	3900	1309	43348	115764	
				шт.		1221,48	32,81	58631	1575		8575		
49	49	С123-070501-0502	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		48	19602		940896		940896		1016168	
				шт.							75272		
50	50	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами		24	407,52	3,28	9780	79	1060	6231	17292	
				м		360,06	0,52	8641	13		1281		
51	51	С123-060141-0707	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,004	742491		2970		2970		3208	
				км							238		
52	52	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02	619903		12398		12398		13390	
				км							992		
53	53	Ц13-080201-1214 Изм. и доп. вып. 17	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 2 кг. Монтаж оборудования		12	288,63	59,45	3464	713	318	1907	5800	
				шт.		202,65	18,05	2432	217		430		
54	54	С121-060902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная		9,6	189		1814		1814		1960	
				м							145		
55	55	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		84	4634,52	113,36	389299	9522	125262	185950	621269	
				шкаф		3029,94	44,62	254515	3748		46020		
56	56	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001		84	2165		181860		181860		196409	
				шт.							14549		
57	57	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		504	2695,27	27,25	1358416	13734	673858	482993	1988722	
				шт.		1331	0	670824	0		147313		
58	58	С123-070204-0828	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		84	1376		115584		115584		124831	
				шт.							9247		
59	59	С123-070204-0808	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		84	687		57708		57708		62325	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	336	3597		1208592		1208592	4617	1305279	
											96687		
61	61	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	84	1168,13	46,55	98123	3910	502	68662	180129	
						1115,61	19,69	93711	1654		13343		
62	62	С123-070101-1805	Светильники, тип НББ04-60-001(03-110) ГОСТ 17677-82	шт.	84	1920		161280		161280	12902	174182	
63	63	С123-070104-0404 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL (KEL) LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	84	678		56952		56952	4556	61508	
64	64	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	240	378,91	10,09	90939	2420	2797	62456	165666	
						357,17	4,27	85721	1024		12272		
65	65	С123-070219-0305	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	240	145		34800		34800	2784	37584	
66	66	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	108	428,84	11,94	46314	1289	2135	31264	83785	
						397,14	4,92	42891	532		6206		
67	67	С123-070219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27 (ПН-1), номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	108	181		19548		19548	1564	21112	
68	68	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	432	1673		722736		722736	57819	780555	
69	69	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1968	228,32	0,19	449337	379	66564	275458	782778	
						194,31	0,09	382394	186		57984		
70	70	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	504	285		143640		143640	11491	155131	
71	71	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	132	303		39996		39996	3200	43196	
72	72	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	144	393		56592		56592	4527	61119	
73	73	С123-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1104	454		501216		501216	40097	541313	
74	74	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	84	282		23688		23688	1895	25583	
75	75	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	1968	39		76752		76752	6140	82892	
76	76	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	600	183		109800		109800	8784	118584	
77	77	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	84	936,68	11,01	78681	924	2277	54543	143882	
						898,56	3,28	75479	276		10658		
78	78	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	84	971		81564		81564	6525	88089	
79	79	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	12495	209,42	2,6	2616701	32435	67118	1813284	4784383	
						201,45	0,1	2517148	1302		354399		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	12495	173		2161635		2161635	172931	2334566	
81	81	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	3620	107,38 93,79	1,26 0,02	388718 339515	4576 89	44626	244516 50659	683892	
82	82	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	8875	125,16 110,35	1,33 0,05	1110808 979331	11810 462	119667	705452 145301	1961561	
83	83	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1037	177812		18439		18439	1475	19914	
			Итого по разделу: 3. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ									21742664	
			ИТОГО:					19579318 6500069	109747 16372	12969504	4691839 1941697	26212851,99	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							26 212 851,99	0,00		26 212 851,99			
			Временные здания и сооружения			0,90%	235 915,67			235 915,67			
			Итого с временными				26 448 767,66	0,00		26 448 767,66			
			Зимние удорожания			0,49%	129 598,96			129 598,96			
			Итого с зимними удорожаниями				26 578 366,62	0,00		26 578 366,62			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	531 567,33			531 567,33			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				27 109 933,95	0,00		27 109 933,95			
			в том числе на 2019 год - 36%				9 759 576,22	0,00		9 759 576,22			
			в том числе на 2020 год - 64%				17 350 357,73	0,00		17 350 357,73			
			в том числе текущих ценах на 2019 год-36%, К=0,9524708				9 295 711,37	0,00		9 295 711,37			
			НДС на 2019 год, - 12%						1 115 485,36	1 115 485,36			
			Итого в текущих ценах на 2019 год				9 295 711,37	0,00	1 115 485,36	10 411 196,74			
			в том числе текущих ценах на 2020 год-64%, К=1				17 350 357,73	0,00		17 350 357,73			
			НДС на 2020 год, - 12%						2 082 042,93	2 082 042,93			
			Итого в текущих ценах на 2020 год				17 350 357,73	0,00	2 082 042,93	19 432 400,66			
			НДС 12%			12%			3 197 528,29	3 197 528,29			
			Итого с НДС				26 646 069,10	0,00	3 197 528,29	29 843 597,39			
			Понижающий коэффицент 0,99			-1%							
			Итого с понижающим коэффицентом							29 545 161,42			

Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Директор _____ Наркулов К.А,

Инженер-эксперт _____ Алимханов Г.А.

Авторский надзор ТОО "Mataibekov architects"

Директор _____ Матайбеков А.Ш.

ГИП _____ Оразалин К.Б.

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.

Начальник участка _____ Ибадуллаев Х.