Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за март 2022 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 4 от 02.03.2022г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области	652 888 899,79	76 726 315,79	66 864 809,78	8 220 676,69	1 640 829,32	66 864 809,78	8 220 676,69	1 640 829,32	76 726 315,79
	в т.ч. НДС	69 952 382,12	8 220 676,69							8 220 676,69
	Удержание 5% гарантии качества	32 644 444,99	3 836 315,79							3 836 315,79
	Итого к оплате	**620 244 454,80**	**72 890 000,00**							**72 890 000,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

И.О. Руководителя

Сыдыков Б.А.

м.п.

Подрядчик:

ТОО "СК-АВС"

Директор

Кабдражитов Е.Д.

м.п.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 4 от 02.03.2022г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

за март 2022 год

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01	**Здание насосной станции 1 подъема п.1**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**100%**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**6%**	**568 448,00**	-	-	**568 448,00**
02-01-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**100%**	2 999 017,00	-	-	2 999 017,00	**0%**				-
02-01-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**100%**	2 372 414,00	733 750,00	-	3 106 164,00	**5%**	158 657,00	-	-	158 657,00
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**100%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**				-
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**100%**	158 657,00	-	-	158 657,00	**100%**	158 657,00			158 657,00
02-01-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**100%**	80 266,00	-	-	80 266,00	**100%**	80 266,00			80 266,00
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**100%**	385 229,00	319 754,00	-	704 983,00	**10%**	69 525,00			69 525,00
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**100%**	2 524 814,00	52 804,00	-	2 577 618,00	**10%**	260 000,00			260 000,00
02-02	**Надземная насосная станция п.2**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**100%**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**6%**	**583 665,00**	-	-	**583 665,00**
02-02-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**100%**	2 999 017,00	-	-	2 999 017,00	**1%**	15 217,00			15 217,00
02-02-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**100%**	2 372 414,00	733 750,00	-	3 106 164,00	**5%**	158 657,00	-	-	158 657,00
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**100%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**			-	-
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**100%**	158 657,00	-	-	158 657,00	**100%**	158 657,00	-	-	158 657,00
02-02-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**100%**	80 266,00	-	-	80 266,00	**100%**	80 266,00	-	-	80 266,00
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**100%**	385 229,00	319 754,00	-	704 983,00	**10%**	69 525,00			69 525,00
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**100%**	2 524 814,00	52 804,00	-	2 577 618,00	**10%**	260 000,00			260 000,00
02-03	**Насосная станции II-ого подъема п.5**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	-	**40 663 889,00**	**100%**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	-	**40 663 889,00**	**18%**	**5 615 039,00**	**1 736 503,00**	-	**7 351 542,00**
02-03-01	Общестроительные работы	19 722 495,00			19 722 495,00	**100%**	19 722 495,00			19 722 495,00	**4%**	738 187,00			738 187,00
02-03-02	Технологическое оборудование	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00	**100%**	3 578 549,00	10 749 490,00	-	14 328 039,00	**0%**				-
02-03-03	Электроосвещение	871 475,00			871 475,00	**100%**	871 475,00	-	-	871 475,00	**100%**	871 475,00			871 475,00
02-03-04	Электрооборудование	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00	**100%**	1 683 978,00	193 896,00	-	1 877 874,00	**100%**	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00
02-03-05	Технологический контроль	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00	**100%**	2 321 399,00	1 542 607,00	-	3 864 006,00	**100%**	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00
02-04	**Здание с бактерицидными установками п.7**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	-	**9 941 359,00**	**91%**	**3 877 484,11**	**5 161 196,00**	-	**9 038 680,11**	**0%**	-	-	-	-
02-04-01	Общестроительные работы	2 977 271,00			2 977 271,00	**95%**	2 840 299,11			2 840 299,11	**0%**				-
02-04-02	Технологическое оборудование	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00	**100%**	1 037 185,00	5 161 196,00	-	6 198 381,00	**0%**				-
02-04-03	Электроосвещение, эл оборудование и автоматика	505 773,00	259 934,00		765 707,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-05	**Резервуар на 500 м3 п.3**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**89%**	**20 365 382,00**	-	-	**20 365 382,00**	**0%**	-	-	-	-
02-05-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**100%**	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**				-
02-05-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-05-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-06	**Резервуар на 500 м3 п.4**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**89%**	**20 365 382,00**	-	-	**20 365 382,00**	**0%**	-	-	-	-
02-06-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**100%**	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**				-
02-06-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-06-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 2	**94 671 835,00**	**20 440 923,00**		**115 112 758,00**	**0,95**	**89 509 624,11**	**19 859 805,00**	-	**109 369 429,11**	**30%**	**6 767 152,00**	**1 736 503,00**	-	**8 503 655,00**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
03-01	**Проходная п.8**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**81%**	**3 079 315,11**	-	-	**3 079 315,11**	**0%**	-	-	-	-
03-01-01	Общестроительные работы	3 215 212,00			**3 215 212,00**	**96%**	3 079 315,11	-	-	3 079 315,11	**0%**				-
03-01-02	Электроосвещение	61 764,00			**61 764,00**	**0%**		-		-	**0%**				-
03-01-03	Электрооборудование	209 802,00	145 096,00		**354 898,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
03-01-04	Пожарную сигнализацию	150 540,00			**150 540,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 3	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**81%**	3 079 315,11	-	-	3 079 315,11	**0%**	-	-	-	-
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01	Комплектная трансформаторная подстанция п 9	4 635 748,00	1 633 760,00		6 269 508,00	**100%**	4 635 748,00	1 633 760,00	-	6 269 508,00	**0%**				-
04-02	ВЛЗ-10 кВ	22 973 376,00	204 416,00		23 177 792,00	**89%**	20 478 543,00	204 416,00	-	20 682 959,00	**0%**				-
04-04	Внутриплощадочные кабельные сети	2 056 825,00			2 056 825,00	**88%**	1 812 819,50		-	1 812 819,50	**0%**		-		-
	Итого по главе 4	**29 665 949,00**	**1 838 176,00**	**0,00**	**31 504 125,00**	**91%**	**26 927 110,50**	**1 838 176,00**	-	**28 765 286,50**	**0%**	-	-	-	-
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
05-01	Тревожная сигнализация	1 240 005,00			1 240 005,00	**81%**	1 005 744,00	-	-	1 005 744,00	**0%**				-
	Итого по главе 5	**1 240 005,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 005,00**	**81%**	**1 005 744,00**	-	-	**1 005 744,00**	**0%**	-	-	-	-
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
06-01	**Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**	**9 067 658,00**			**9 067 658,00**	**100%**	9 067 658,00			9 067 658,00	**0%**				-
06-02	**Поселковые сети**	**394 494 058,00**			**394 494 058,00**	**94%**	**372 452 246,31**			**372 452 246,31**	**14%**	**54 032 980,40**			**54 032 980,40**
06-03	**Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 п.11**	**516 528,00**			**516 528,00**	**100%**	516 528,00	-	-	516 528,00	**100%**	**516 528,00**			**516 528,00**
06-04	**Бурение скважины п.1**	**17 736 628,00**			**17 736 628,00**	**100%**	17 736 628,47	-	-	17 736 628,47	**0%**				-
06-05	**Бурение скважины п.2**	**15 638 638,00**			**15 638 638,00**	**100%**	15 637 638,87	-	-	15 637 638,87	**0%**				-
06-06	**Надворный туалет на 1 очко п.10**	**486 655,00**			**486 655,00**	**100%**	486 655,00	-	-	486 655,00	**31%**	**150 978,00**			**150 978,00**
06-07	**Электрохимзащита**	**353 785,00**			**353 785,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 6	438 293 950,00	0,00	0,00	438 293 950,00	**95%**	415 897 354,65	-	-	**415 897 354,65**	**12%**	**54 700 486,40**	-	-	**54 700 486,40**
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	**Благоустройство**	**36 134 640,00**	0,00	0,00	**36 134 640,00**	**52%**	**18 959 976,17**	-	-	**18 959 976,17**	**0%**	-	-	-	-
Раздел 1	Вертикальная планировка	6 713 521,00			**6 713 521,00**	**100%**	6 713 521,00	-	-	6 713 521,00	**0%**				-
Раздел 2	Озеленение	1 379 339,00			**1 379 339,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				
Раздел 3	МАФ	12 563 194,00			**12 563 194,00**	**97%**	12 246 455,17	-	-	12 246 455,17	**0%**				-
Раздел 4	Покрытия	15 478 586,00			**15 478 586,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				
07-02	**Наружное освещение**	**5 173 506,00**			**5 173 506,00**	**100%**	5 173 506,00	-	-	5 173 506,00	**100%**	**5 173 506,00**			**5 173 506,00**
	Итого по главе 7	**41 308 146,00**	0,00	0,00	**41 308 146,00**	**58%**	**24 133 482,17**	-	-	**24 133 482,17**	**13%**	**5 173 506,00**	-	-	**5 173 506,00**
	Итого по главам 1-7	**608 817 203,00**	**22 424 195,00**	**0,00**	**631 241 398,00**	**92%**	**560 552 636,48**	**21 697 981,00**	-	**582 250 611,54**	**11%**	**66 641 144,40**	**1 736 503,00**	-	**68 377 647,40**
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	17 655 698,89			17 655 698,89	**92%**	16 256 026,46			16 256 026,46	**11%**	1 932 593,19			1 932 593,19
	Итого по главе 8	**17 655 698,89**	**0,00**	**0,00**	**17 655 698,89**	**92%**	**16 256 026,46**	-	-	**16 256 026,46**	**11%**	**1 932 593,19**	-	-	**1 932 593,19**
	Итого по главам 1-8	**626 472 901,89**	**22 424 195,00**	**0,00**	**648 897 096,89**	**92%**	**576 808 662,93**	**21 697 981,00**	-	**598 506 637,99**	**11%**	**68 573 737,59**	**1 736 503,00**	-	**70 310 240,59**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 1,17%	7 329 732,95			7 329 732,95	**92%**	6 748 661,36			6 748 661,36	**11%**	802 312,73			802 312,73
	Итого по главе 9	**7 329 732,95**	**0,00**	**0,00**	**7 329 732,95**	**92%**	**6 748 661,36**	-	-	**6 748 661,36**	**11%**	**802 312,73**	-	-	**802 312,73**
	Итого по главам 1-9	**633 802 634,84**	**22 424 195,00**	**0,00**	**656 226 829,84**	**92%**	**583 557 324,29**	**21 697 981,00**	-	**605 255 305,29**	**11%**	**69 376 050,32**	**1 736 503,00**	-	**71 112 553,32**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	**12 676 052,70**			**12 676 052,70**	**92%**	**11 671 146,49**			**11 671 146,49**	**11%**	**1 387 521,01**			**1 387 521,01**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**646 478 687,54**	**22 424 195,00**	**0,00**	**668 902 882,54**	**92%**	**595 228 470,77**	**21 697 981,00**	-	**616 926 451,77**	**11%**	**70 763 571,32**	**1 736 503,00**	-	**72 500 074,32**
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К = 1,0498961	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	**92%**	624 928 050,08	22 780 625,63	-	647 708 675,71	**11%**	74 294 397,55	1 823 147,73	-	76 117 545,28
	ИТОГО	**678 735 452,78**	**23 543 074,88**	**0,00**	**702 278 527,65**	**92%**	**624 928 050,08**	**22 780 625,63**	-	**647 708 675,71**	**11%**	**74 294 397,55**	**1 823 147,73**	-	**76 117 545,28**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%				**84 273 423,32**	**92%**				**77 725 041,08**	**11%**				**9 134 105,43**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**678 735 452,78**	**23 543 074,88**	**84 273 423,32**	**786 551 950,97**	**92%**	**624 928 050,08**	**22 780 625,63**	**77 725 041,08**	**725 433 716,79**	**11%**	**74 294 397,55**	**1 823 147,73**	**9 134 105,43**	**85 251 650,72**
	Понижающий коэффициент	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**100%**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**100%**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	**610 860 555,21**	**21 188 720,48**	**75 845 913,08**	**707 895 188,78**	**92%**	**562 433 999,99**	**20 502 517,68**	**69 952 382,12**	**652 888 899,79**	**11%**	**66 864 809,78**	**1 640 829,32**	**8 220 676,69**	**76 726 315,79**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

И.О. Руководителя

Сидыков Б.А.

м.п.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

Адижанян Р.С.

м.п.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Табыс Жоба»

Директор

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-АВС»

Директор

Кабдражитов Е.Д.

м.п.