Форма КС-3

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
от 28.11. 2019 г.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №184, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»

Договор: №18 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №3 от 27.11.2019 г.

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		**с начало года**		**за отчетный месяц**	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Общестроительные работы	288 650 861	323 288 964	288 650 861	323 288 964	59 920 744	67 111 233
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	**288 650 861**	**323 288 964**	**288 650 861**	**323 288 964**	**59 920 744**	**67 111 233**
	Оплата через заказчика:						
2	Инжиниринговые услуги	8 864 058	9 927 745	8 864 058	9 927 745	1 833 575	2 053 604
3	Авторский надзор	3 585 081	4 015 291	3 585 081	4 015 291	745 681	835 163
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором	**301 100 000**	**337 232 000**	**301 100 000**	**337 232 000**	**62 500 000**	**70 000 000**

Заказчик :
ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау"
Руководитель отдела:
_____ **Е.Е.Алдыбаев**

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Директор:
_____ **Д.С.Егембердиев**

Подрядчик:
ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Директор:
_____ **С.К.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау

Форма КС-2

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №184, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»

Договор: №18 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №3 от 27.11.2019 г.

А К Т

приемки выполненных работ №5

от " 28 " ноября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ (АС-61)										
1	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,21768		48652,47 43897,20	2569,56 406,90	10591 9556	559 89	476	6654 1380	18625
2	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м2	17,28		391,00 --	-- --	6756 --	-- --	6756	-- 541	7297
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03126		200098,00 --	-- --	6255 --	-- --	6255	-- 500	6755
4	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,12444		219906,00 --	-- --	27365 --	-- --	27365	-- 2189	29554
5	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,02016		226378,00 --	-- --	4564 --	-- --	4564	-- 365	4929
		ПОЯС-ОБВЯЗКА (АС-62)										
6	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,9376		29490,75 8382,00	4601,97 818,26	263577 74915	41131 7313	147531	74828 27072	365477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18424	200098,00	--	36866	--	36866	--	39815
		СП - 8%			--	--	--	--		2949	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3869824	192860,00	--	74633	--	74633	--	80604
		СП - 8%			--	--	--	--		5971	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5712224	17006,34	1252,44	9714	715	166	8205	19353
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	8833	184		1434	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-2	т	0,06512	200098,00	--	13030	--	13030	--	14073
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00273	404706,00	--	1105	--	1105	--	1193
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				454457	42405	318747	89687	587675
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				93303	7586	--	43531	
		Материалы	Тенге				443866				
		Всего заработная плата	Тенге				147697				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					91245			
		Накладные расходы	Тенге				170575				
		Сметная прибыль	Тенге				83033				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				569051				
		Сметная заработная плата	Тенге								89
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					91245			
		Материалы	Тенге				10591				
		Всего заработная плата	Тенге				476				
		Накладные расходы	Тенге					9644			
		Сметная прибыль	Тенге				6654				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18625				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9644			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				587675				
		Сметная заработная плата	Тенге								99
								100889			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ

КОЗЫРЕК (АС-34)

12	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	11,124	325,85	72,01	3625	801	11	2647	6773
		НР - 92%; СП - 8%			252,88	5,73	2813	64		502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3625	801	11	2647	6773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2813	64	--	502	
		Материалы	Тенге				3625				
		Всего заработная плата	Тенге				11				
		Накладные расходы	Тенге					2877			
		Сметная прибыль	Тенге				2647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6773				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2877			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6773				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
								2877			
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТКАНАЛЫ									
		РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "1","12"-2 шт(АС-40)									
13	2111-0501-9901 РСНБ РК 2015 прим	**Штукатурка "SKAvEr" толщ.30мм** *СП - 8%*	м3	0,63	26159,00 --	-- --	16480 --	-- --	16480	-- 1318	17799
		РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "4","5","8","9" -2 шт(АС-41)									
14	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,52	33828,31 10181,60	5972,94 1147,35	51419 15476	9079 1744	26864	15670 5367	72456
15	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,4	1418,55 1210,95	31,17 13,82	84262 71930	1851 821	10481	58201 11397	153860
16	2111-0501-9901 РСНБ РК 2015 прим	**Штукатурка "SKAvEr" толщ.30мм** *СП - 8%*	м3	1,782	26159,00 --	-- --	46615 --	-- --	46615	-- 3729	50345
		РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "2","6","10"-3 шт(АС-42)									
17	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,72	1418,55 1210,95	31,17 13,82	213804 182514	4698 2083	26592	147678 28919	390401
18	2111-0501-9901 РСНБ РК 2015 прим	**Штукатурка "SKAvEr" толщ.30мм** *СП - 8%*	м3	4,5216	26159,00 --	-- --	118281 --	-- --	118281	-- 9462	127743
19	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,09	27292,66 20475,00	952,38 405,36	2456 1843	86 36	527	1691 332	4479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	51103,00	--	4599	--	4599	--	4967
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,09	8025,07	37,56	722	3	553	150	942
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	166	1		70	
22	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40,5	955,83	13,44	38711	544	1084	34229	78776
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	37083	123		5835	
23	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,222345	319240,00	--	70981	--	70981	--	76660
		СП - 8%			--	--	--	--		5679	
		РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "3","7","11" -3 шт(АС-44)									
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	27292,66	952,38	2456	86	527	1691	4479
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	1843	36		332	
25	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40,5	955,83	13,44	38711	544	1084	34229	78776
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	37083	123		5835	
26	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,72	1418,55	31,17	213804	4698	26592	147678	390491
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	182514	2083		28919	
27	2111-0501-9901 РСНБ РК 2015 прим	Штукатурка "SKAvEr" толщ.30мм	м3	4,5216	26159,00	--	118281	--	118281	--	127743
		СП - 8%			--	--	--	--		9462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1021584	21590	469541	441217	1579827
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				530452	7052	--	117024	
		Материалы	Тенге				1021584				
		Всего заработная плата	Тенге				94305				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					537504			
		Накладные расходы	Тенге				375237				
		Сметная прибыль	Тенге				441220				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				117024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1579828				
		Сметная заработная плата	Тенге								521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					537504			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1579828				
		Сметная заработная плата	Тенге					537504			521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +13,92. (АС-51)									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -6шт, УЧ-КИ КОЗЫРЬКОВ (АС-57)									
28	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,32862	17095,97 15900,96	904,01 273,36	5618 5225	297 90	96	4837 836	11291
29	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	2,22	12526,90 2135,48	1644,66 382,84	27810 4741	3651 850	19418	5143 2636	35589
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				33428	3948	19514	9980	46880
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9966	940	--	3472	
		Материалы	Тенге				33428				
		Всего заработная плата	Тенге				19513				
		Накладные расходы	Тенге					10906			
		Сметная прибыль	Тенге				9980				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46881				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10906			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46881				
		Сметная заработная плата	Тенге					10906			12
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-72)									
30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	11,773	798,78 446,52	50,81 10,31	9404 5257	598 121	3549	4948 1148	15500
31	2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012** *СП - 8%*	м3	5,57364	37367,00 --	-- --	208270 --	-- --	208270	-- 16662	224932
32	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами** *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	153,6	88,49 58,88	22,57 5,37	13592 9044	3467 825	1081	9080 1814	24486
33	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения** *СП - 8%*	т	0,37921	513044,00 --	-- --	194551 --	-- --	194551	-- 15564	210116
		ХОДОВЫЕ МОСТИКИ									
34	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка** *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	87,8	38,31 31,76	4,51 1,74	3364 2788	396 152	180	2647 481	6492
35	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	2,31792	38876,00 --	-- --	90111 --	-- --	90111	-- 7209	97320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,3526888	52390,00	--	123257	--	123257	--	133118
		СП - 8%			--	--	--	--		9861	
37	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,6706088	8025,07	37,56	37482	175	28711	7802	48906
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	8596	72		3623	
38	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	145,6	1869,83	10,87	272247	1583	232535	35488	332354
		НР - 92%; СП - 8%			261,88	3,06	38129	445		24619	
39	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	107	6507,61	139,12	696314	14886	605832	73449	831344
		НР - 92%; СП - 8%			706,50	39,63	75596	4240		61581	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 12шт.									
40	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	12	6920,90	759,54	83051	9114	5209	65103	160007
		НР - 90%; СП - 8%			5727,36	300,74	68728	3609		11852	
41	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,567	68543,00	--	38864	--	38864	--	41973
		СП - 8%			--	--	--	--		3109	
42	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,70182	52390,00	--	36768	--	36768	--	39710
		СП - 8%			--	--	--	--		2941	
43	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6048	51103,00	--	30907	--	30907	--	33380
		СП - 8%			--	--	--	--		2473	
44	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,4238	68543,00	--	97592	--	97592	--	105399
		СП - 8%			--	--	--	--		7807	
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,29742	8025,07	37,56	26462	124	20269	5508	34528
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	6069	51		2558	
46	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	42	4594,92	94,71	192987	3978	129273	55859	268754
		НР - 92%; СП - 8%			1422,28	23,35	59736	981		19908	
47	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	6,48	14151,00	--	91698	--	91698	--	99034
		СП - 8%			--	--	--	--		7336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	24	298,00	--	7152	--	7152	--	7724
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
49	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	24	490,00	--	11760	--	11760	--	12701
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
50	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	37,92	757,44	2,20	28722	83	7759	16734	49092
		НР - 80%; СП - 8%			550,62	1,00	20880	38		3636	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК -3шт (АС-54)									
51	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08094	64519,82	24391,30	5222	1974	698	2155	7967
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	2550	573		590	
52	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,08094	521278,00	--	42192	--	42192	--	45568
		СП - 8%			--	--	--	--		3375	
53	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,34726	778,68	0,94	1828	2	313	1211	3282
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1513	1		243	
54	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	3	3061,22	512,22	9184	1537	4234	3376	13565
		НР - 90%; СП - 8%			1137,75	112,79	3413	338		1005	
55	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3	33419,00	--	100257	--	100257	--	108278
		СП - 8%			--	--	--	--		8021	
56	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490,00	--	2940	--	2940	--	3175
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
57	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	3	3504,00	--	10512	--	10512	--	11353
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
58	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,252	82400,26	952,38	20765	240	15365	4736	27541
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	5160	102		2040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2487456	38158	2141839	288096	2997599
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				307459	11550	--	222045	
		Материалы	Тенге				2414830				
		Всего заработная плата	Тенге				1054308				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					315886			
		Накладные расходы	Тенге				1019429				
		Сметная прибыль	Тенге				285942				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				216062				
							2916833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								327
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					315886			
	Материалы		Тенге				72626				
	Всего заработная плата		Тенге				698				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3123			
		Накладные расходы	Тенге				67404				
		Сметная прибыль	Тенге				2155				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80764				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3123			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2997597				
		Сметная заработная плата	Тенге								330
								319009			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ									
		ОКНА 1-ЭТАЖА(АС-27)									
59	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	35,574	3187,52 1088,75	158,64 69,59	113393 38731	5644 2476	69018	37086 12038	162517
60	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	15,204	2651,10 1001,91	157,48 70,44	40307 15233	2394 1071	22680	14674 4398	59379
61	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	47,784	3792,22 1275,64	158,19 68,65	181207 60955	7559 3280	112693	57812 19122	258140
62	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	61,5	1016,16 199,61	4,53 2,07	62494 12276	279 127	49939	11163 5893	79549
63	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	61,5	1452,00 --	-- --	89298 --	-- --	89298	-- 7144	96442
64	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,675	2775,50 915,62	13,44 3,04	26853 8859	130 29	17864	8177 2802	37832
65	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	т	0,037926	319240,00 --	-- --	12107 --	-- --	12107	-- 969	13076
		ОКНА ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-30)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	147,378	3187,52 1088,75	158,64 69,59	469770 160457	23381 10256	285932	153642 49873	673285
67	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	60,816	2651,10 1001,91	157,48 70,44	161229 60932	9577 4284	90720	58694 17594	237517
68	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	191,136	3792,22 1275,64	158,19 68,65	724829 243820	30235 13121	450774	231247 76486	1032562
69	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	15,246	3366,01 1353,17	152,27 68,65	51318 20630	2321 1047	28367	19509 5666	76494
70	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	249,9	1016,16 199,61	4,53 2,07	253939 49882	1132 516	202925	45359 23944	323242
71	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	249,9	1452,00 --	-- --	362855 --	-- --	362855	-- 29028	391883
72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	39,675	2775,50 915,62	13,44 3,04	110118 36327	533 121	73258	33532 11492	155142
73	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	т	0,155526	319240,00 --	-- --	49650 --	-- --	49650	-- 3972	53622
		ДВЕРИ ИЗ ПВХ 1-ЭТАЖА(АС-27)									
74	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	21,12	3830,48 1260,56	163,87 71,85	80900 26623	3461 1517	50816	25326 8498	114724
		ДВЕРИ ИЗ ПВХ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ(АС-30)									
75	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	84,48	3830,48 1260,56	163,87 71,85	323599 106492	13844 6070	203263	101306 33992	458897
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3113867	100490	2172159	797527	4224303
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				841219	43914	--	312911	
		Материалы	Тенге				3113867 1658248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					885133			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				513910				
		Накладные расходы	Тенге				797526				
		Сметная прибыль	Тенге				312911				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4224305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								906
		Сметная заработная плата	Тенге					885133			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				4224305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								906
		Сметная заработная плата	Тенге					885133			
РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2шт) (АС-69)											
76	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,18428	109661,00	--	20208	--	20208	--	21825
					--	--	--	--		1617	
77	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,022	30268,24	4601,97	666	101	381	184	918
					8382,00	818,26	184	18		68	
78	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	62,8	1657,00	79,69	104060	5004	4301	114108	235622
					1508,84	31,00	94755	1947		17453	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				124934	5106	24890	114292	258365
Стоимость общестроительных работ			Тенге				94940	1965	--	19138	
Материалы			Тенге				124934				
Всего заработная плата			Тенге				4681				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					96904			
		Накладные расходы	Тенге				20208				
		Сметная прибыль	Тенге				114292				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				19138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258365				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				258365	96904			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					96904			
РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА Л-2 (1шт) (АС-69)											
79	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	31,4	1657,00	79,69	52030	2502	2150	57054	117811
					1508,84	31,00	47378	973		8727	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				52030	2502	2150	57054	117811
Стоимость общестроительных работ			Тенге				47378	973	--	8727	
Материалы			Тенге				52030				
Всего заработная плата			Тенге				2150				
		Накладные расходы	Тенге					48351			
		Сметная прибыль	Тенге				57054				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				117811				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
								48351			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				117811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					48351			43
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)									
		ФРАГМЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ВХОДА В КВАРТИРУ-15шт (АС-37)									
80	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,08325	58407,71	2120,51	4862	177	--	4405	10009
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	4686	51		741	
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08325	192860,00	--	16056	--	16056	--	17340
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
82	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	14,445	26911,53	2325,39	388737	33590	29195	256253	696589
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	325952	11223		51599	
83	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	м3	14,01165	13282,00	--	186103	--	186103	--	200991
		СП - 8%			--	--	--	--		14888	
84	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,5	1993,66	31,17	319983	5003	120623	157261	515423
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	194357	2218		38180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				915741	38770	351977	417919	1440352
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				524995	13492	--	106692	
		Материалы	Тенге				915741				
		Всего заработная плата	Тенге				149818				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					538487			
		Накладные расходы	Тенге				202158				
		Сметная прибыль	Тенге				417919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				106693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1440352				
		Сметная заработная плата	Тенге					538487			491
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1440352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					538487			491
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-4)									
85	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	1000	229,54	3,03	229541	3034	--	181901	444358
		НР - 80%; СП - 8%			226,51	0,87	226508	868		32915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /МС-1/	т	0,6	192860,00	--	115716	--	115716	--	124973
		СП - 8%			--	--	--	--		9257	
87	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 /Isover К4-37/	м3	90,18713	32127,00	--	2897442	--	2897442	--	3129237
		СП - 8%			--	--	--	--		231795	
88	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	900	2188,06	31,17	1969258	28053	851350	881836	3079182
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	1089855	12440		228088	
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ЛОДЖИЙ (АС-38)									
89	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09324	58407,71	2120,51	5446	198	--	4934	11210
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	5248	57		830	
90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09324	192860,00	--	17982	--	17982	--	19421
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
91	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	14,445	26911,53	2325,39	388737	33590	29195	256253	696589
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	325952	11223		51599	
92	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	14,01165	13282,00	--	186103	--	186103	--	200991
		СП - 8%			--	--	--	--		14888	
93	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,5	2217,03	31,17	355834	5003	156474	157261	554142
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	194357	2218		41048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6166059	69877	4254262	1482185	8260103
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1841920	26807	--	611859	
		Материалы	Тенге				6166059				
		Всего заработная плата	Тенге				1037019				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1868727			
		Накладные расходы	Тенге				3217243				
		Сметная прибыль	Тенге				1482184				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				611859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8260103				
		Сметная заработная плата	Тенге					1868727			1776
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8260103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1868727			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВОДОМЕРНЫЙ ЯЩИК НА 10 водомеров, 6шт (АС-9)									
94	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,177864	49988,00 43897,20	2569,56 406,90	8891 7808	457 72	626	5437 1146	15475
95	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,1796424	438711,00 --	-- --	78811 --	-- --	78811	-- 6305	85116
96	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная** *СП - 8%*	шт.	24	298,00 --	-- --	7152 --	-- --	7152	-- 572	7724
97	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	23,7168	260,50 110,78	0,94 0,43	6178 2627	22 10	3529	2110 663	8951
98	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,948672	82207,36 37443,07	6160,26 382,84	77988 35521	5844 363	36623	27272 8421	113681
		ВОДОМЕРНЫЙ ЯЩИК НА 5 водомеров, 6шт (АС-10)									
99	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,129564	49988,00 43897,20	2569,56 406,90	6477 5687	333 53	457	3961 835	11272
100	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,1308594	438711,00 --	-- --	57409 --	-- --	57409	-- 4593	62002
101	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная** *СП - 8%*	шт.	24	298,00 --	-- --	7152 --	-- --	7152	-- 572	7724
102	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	17,0208	260,50 110,78	0,94 0,43	4434 1886	16 7	2532	1514 476	6424
103	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,680832	82207,36 37443,07	6160,26 382,84	55969 25492	4194 261	26283	19572 6043	81585
		ЭЛЕКТРО НИША, 5этажей (АС-39)									
104	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,10445	83400,26 77338,20	4278,90 1609,90	8711 8078	447 168	186	5690 1152	15553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0136	439279,00 --	-- --	5974 --	-- --	5974	-- 478	6452
106	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,08525	438711,00 --	-- --	37400 --	-- --	37400	-- 2992	40392
		ВХОД В ПОДВАЛ №1 (АС-13,14)-									
107	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01705	64519,82 31501,00	24391,30 7083,84	1100 537	416 121	147	454 124	1678
108	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03054	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	684 301	321 83	62	265 76	1025
109	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,03054	2740,11 1944,34	508,92 1,13	84 59	16 --	9	41 10	135
				НАВЕС							
110	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,066	33849,15 19779,50	1271,91 488,92	2234 1305	84 32	845	1204 275	3713
111	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6,4	4858,14 1643,31	94,71 23,35	31092 10517	606 149	19969	9813 3272	44178
112	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	6,4	347,01 28,39	2,41 1,00	2221 182	15 6	2024	169 191	2581
113	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00384	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	2619 199	26 4	2394	240 229	3087
		ВХОД В ПОДВАЛ №2 (АС-16,17)									
114	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01705	64519,82 31501,00	24391,30 7083,84	1100 537	416 121	147	454 124	1678
115	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,03054	22401,92	10504,27	684	321	62	265	1025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	301	83		76	
116	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03054	2740,11	508,92	84	16	9	41	135
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	59	--		10	
		НАВЕС									
117	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,066	33849,15	1271,91	2234	84	845	1204	3713
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	1305	32		275	
118	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,052	68543,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
119	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	51103,00	--	715	--	715	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
120	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,4	4858,14	94,71	31092	606	19969	9813	44178
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	10517	149		3272	
121	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	68543,00	--	3427	--	3427	--	3701
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
122	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	6,4	347,01	2,41	2221	15	2024	169	2581
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	182	6		191	
123	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00384	681916,20	6764,34	2619	26	2394	240	3087
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	199	4		229	
		КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)- (АС-76)									
124	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	5	769,81	79,69	3849	398	339	3855	8320
		НР - 118%; СП - 8%			622,39	31,00	3112	155		616	
125	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	82,2672	778,68	0,94	64059	78	10943	42459	115040
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	53038	36		8521	
		КРЫЛЬЦО Кр-2(1шт)- (АС-76)									
126	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	10,4	769,81	79,69	8006	829	704	8018	17306
		НР - 118%; СП - 8%			622,39	31,00	6473	322		1282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	82,2672	778,68 644,71	0,94 0,43	64059 53038	78 36	10943	42459 8521	115040
		КРЫЛЬЦО Кр-3(1шт)- (АС-76)									
128	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	5	769,81 622,39	79,69 31,00	3849 3112	398 155	339	3855 616	8320
129	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	82,2672	778,68 644,71	0,94 0,43	64059 53038	78 36	10943	42459 8521	115040
		Кровля балкона(АС-22)									
130	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	36	1360,19 121,10	13,40 4,31	48967 4360	482 155	44125	4154 4250	57370
		Корызек К-1-3шт(АС-76-3)									
131	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1557	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	3488 1533	1636 423	319	1349 387	5224
132	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных ипарных уголков, гнутосварные профили для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,64125	77219,88 55313,50	19687,45 4893,40	49517 35470	12625 3138	1422	26639 6093	82249
133	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,64125	12057,51 8310,75	1915,36 3,38	7732 5329	1228 2	1175	3679 913	12323
134	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	1,72413	462857,00 --	-- --	798026 --	-- --	798026	-- 63842	861868
135	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	26,25	660,36 575,36	19,08 6,71	17335 15103	501 176	1731	14057 2511	33903
136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,625	2775,50 915,62	13,44 3,04	7286 2404	35 8	4847	2219 760	10265
137	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,64125	12057,51	1915,36	7732	1228	1175	3679	12323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	5329	2		913	
138	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,15513	462857,00	--	71803	--	71803	--	77547
		СП - 8%			--	--	--	--		5744	
139	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	8,4	955,83	13,44	8029	113	225	7099	16339
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	7691	26		1210	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115**	м2	18,59625	173,92	3,17	3234	59	2355	572	4110
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	820	8		304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1681351	34046	1284154	296480	2136055
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				363151	6404	--	158222	
		Материалы	Тенге				535644				
		Всего заработная плата	Тенге				206922				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					294261			
		Накладные расходы	Тенге				22011				
		Сметная прибыль	Тенге				244528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				842585				
		Сметная заработная плата	Тенге								286
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					294261			
		Материалы	Тенге				1145707				
		Всего заработная плата	Тенге				5797				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					75294			
		Накладные расходы	Тенге				1049424				
		Сметная прибыль	Тенге				51953				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				95813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1293473				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					75294			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2136058				
		Сметная заработная плата	Тенге								358
								369555			
		РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЕ									
		ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ ДО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА(ИТП)									
141	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /диам.57х3/**	м трубопровода	96	1909,18	36,65	183282	3519	118871	60829	263639
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	60892	1178		19529	
142	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	9,6	542,00	--	5203	--	5203	--	5619
		СП - 8%			--	--	--	--		416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 ГИЛЬЗЫ /диам.89х3,5/	м	5,5	1763,00	--	9697	--	9697	--	10472
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
		ТРУБОПРОВОДЫ ОТ(ИТП) ДО СТОЯКОВ Ст1,Ст4а,Др1-Ст3,Ст3а,Др3,Ст4,Ст4а,Ст6,Ст6а									
144	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2553,93	30,79	38309	462	31564	6328	48208
		НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	6283	174		3571	
145	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	94	2553,93	30,79	240069	2894	197801	39655	302102
		НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	39374	1090		22378	
146	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	53	1931,88	16,80	102390	891	83775	17680	129675
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	17724	316		9606	
147	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1418,39	16,80	56736	672	42687	13343	75685
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	13377	239		5606	
148	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,9	542,00	--	8076	--	8076	--	8722
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
149	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 ГИЛЬЗЫ /диам.89х3,5/	м	6	1763,00	--	10578	--	10578	--	11424
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
150	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ГИЛЬЗЫ /диам.57 х3,0/	м	5	954,00	--	4770	--	4770	--	5152
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
		СТОЯКИ Ст1,Ст1а,Др1,Ст3,Ст3а,Др3									
151	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1052,28	15,75	6314	94	54	6043	13345
		НР - 98%; СП - 8%			1027,59	0,14	6166	1		989	
152	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1131,75	18,26	101858	1644	647	97595	215408
		НР - 98%; СП - 8%			1106,30	0,22	99567	20		15956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	18	1239,77 1212,36	21,40 0,33	22316 21823	385 6	108	21392 3497	47204
154	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	18	1319,46 1290,28	23,97 0,49	23750 23225	432 9	93	22769 3722	50241
155	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	5,94	440,00 --	-- --	2614 --	-- --	2614	-- 209	2823
156	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	89,1	730,00 --	-- --	65043 --	-- --	65043	-- 5203	70246
157	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	17,82	1093,00 --	-- --	19477 --	-- --	19477	-- 1558	21035
158	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	17,82	1708,00 --	-- --	30437 --	-- --	30437	-- 2435	32871
159	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	6,6	542,00 --	-- --	3577 --	-- --	3577	-- 286	3863
160	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 ГИЛЬЗЫ /диам.89x3,5/ *СП - 8%*	м	5	1763,00 --	-- --	8815 --	-- --	8815	-- 705	9520
161	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ГИЛЬЗЫ /диам.57 x3,0/ *СП - 8%*	м	2,5	954,00 --	-- --	2385 --	-- --	2385	-- 191	2576
		ОТОПЛЕНИЕ									
162	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	15	1052,28 1027,59	15,75 0,14	15784 15414	236 2	134	15108 2471	33363
163	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	3060	988,51 963,74	13,30 0,11	3024829 2949055	40688 335	35086	2890402 473218	6388449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x3,0 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	440,00	--	6534	--	6534	--	7057
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
165	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3029,4	273,00	--	827026	--	827026	--	893188
		СП - 8%			--	--	--	--		66162	
166	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30	1916,01	93,98	57480	2819	9017	45062	110745
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	45644	338		8203	
167	2305-1207-1102 РСНБ РК 2015	Распределители компактные типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 20	шт.	30	17007,00	--	510210	--	510210	--	551027
		СП - 8%			--	--	--	--		40817	
168	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	239,00	--	3944	--	3944	--	4259
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
169	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	594	185,00	--	109890	--	109890	--	118681
		СП - 8%			--	--	--	--		8791	
170	2305-1501-1002 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	60	97604,00	--	5856240	--	5856240	--	6324739
		СП - 8%			--	--	--	--		468499	
171	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60	13698,68	151,16	821921	9069	762330	51995	943829
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	50522	2535		69913	
172	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	60	10535,00	--	632100	--	632100	--	682668
		СП - 8%			--	--	--	--		50568	
173	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	476,76	2,20	2861	13	139	2658	5960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			451,48	0,50	2709	3		441	
174	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	13323,00	--	79938	--	79938	--	86333
		СП - 8%			--	--	--	--		6395	
175	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	122	1916,01	93,98	233753	11466	36670	183251	450364
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	185617	1374		33360	
176	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	120	16944,00	--	2033280	--	2033280	--	2195942
		СП - 8%			--	--	--	--		162662	
177	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	1916,01	93,98	114960	5639	18034	90123	221490
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	91287	676		16407	
178	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	60	2329,00	--	139740	--	139740	--	150919
		СП - 8%			--	--	--	--		11179	
179	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	30	476,76	2,20	14303	66	693	13288	29798
		НР - 98%; СП - 8%			451,48	0,50	13544	15		2207	
180	2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	15	16993,00	--	254895	--	254895	--	275287
		СП - 8%			--	--	--	--		20392	
181	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	15	21672,00	--	325080	--	325080	--	351086
		СП - 8%			--	--	--	--		26006	
182	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	60	6278,00	--	376680	--	376680	--	406814
		СП - 8%			--	--	--	--		30134	
183	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	396	254,21	0,50	100669	198	10077	88674	204490
		НР - 98%; СП - 8%			228,27	0,23	90394	89		15147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	198	7347,00	--	1454706	--	1454706	--	1571082
		СП - 8%			--	--	--	--		116376	
185	2305-1314-0308 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	198	2564,00	--	507672	--	507672	--	548286
		СП - 8%			--	--	--	--		40614	
186	2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	198	7108,00	--	1407384	--	1407384	--	1519975
		СП - 8%			--	--	--	--		112591	
187	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,5	542,00	--	7317	--	7317	--	7902
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
188	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	320	778,68	0,94	249176	302	42567	165156	447479
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	206307	138		33147	
189	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 прим	Угольник PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	436	13,00	--	5668	--	5668	--	6121
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
190	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015 прим	Угольник PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	105	22,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
191	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	516	34,00	--	17544	--	17544	--	18948
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
192	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	120	1916,01	93,98	229921	11278	36069	180247	442981
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	182574	1351		32813	
193	2304-0904-1303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	120	14969,00	--	1796280	--	1796280	--	1939982
		СП - 8%			--	--	--	--		143702	
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
194	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	550	1200,04	15,81	660020	8695	3537	634876	1398488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	647788	45		103592	
195	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	273	1295,46	18,97	353660	5179	1398	340178	749345
		НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	347083	37		55507	
196	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,1	1694,25	30,42	37443	672	66	35981	79298
		НР - 98%; СП - 8%			1660,85	0,49	36705	11		5874	
197	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2198,60	619,33	98937	27870	1263	75678	188585
		НР - 98%; СП - 8%			1551,20	164,86	69804	7419		13969	
198	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	544,5	179,00	--	97466	--	97466	--	105263
		СП - 8%			--	--	--	--		7797	
199	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	270,27	273,00	--	73784	--	73784	--	79686
		СП - 8%			--	--	--	--		5903	
200	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,879	1093,00	--	23914	--	23914	--	25827
		СП - 8%			--	--	--	--		1913	
201	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	43,83	2522,00	--	110539	--	110539	--	119382
		СП - 8%			--	--	--	--		8843	
202	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	300,3	246,00	--	73874	--	73874	--	79784
		СП - 8%			--	--	--	--		5910	
203	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	24,31	468,00	--	11377	--	11377	--	12287
		СП - 8%			--	--	--	--		910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	661,00	--	32720	--	32720	--	35337
		СП - 8%			--	--	--	--		2618	
205	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	550	5,00	--	2750	--	2750	--	2970
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
206	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	280	7,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
207	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	30	69,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
208	2302-0601-1202 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75	шт.	100	111,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
		ФИТИНГИ									
209	2302-0401-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	220,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
210	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	91,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
211	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	15,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
212	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	12,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
213	2302-0401-0222 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	681,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
214	2302-0401-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	450,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
215	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	137,00	--	137	--	137	--	148
		СП - 8%			--	--	--	--		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	22,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
217	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	13,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
218	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	210	19,00	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
219	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	34,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
220	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	158,00	--	948	--	948	--	1024
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
221	2302-0401-2521 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x25x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	647,00	--	7764	--	7764	--	8385
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
222	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	421	986,00	--	415106	--	415106	--	448314
		СП - 8%			--	--	--	--		33208	
223	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	1958,00	--	35244	--	35244	--	38064
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
224	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6753,00	--	6753	--	6753	--	7293
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
225	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	840	121,00	--	101640	--	101640	--	109771
		СП - 8%			--	--	--	--		8131	
226	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	138,00	--	4968	--	4968	--	5365
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
227	2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1249,00	--	2498	--	2498	--	2698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
228	2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20 x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	903,00	--	162540	--	162540	--	175543
		СП - 8%			--	--	--	--		13003	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 БЕЗ ТИПОВОЙ ВОДОМЕРНОЙ ВСТАВКИ									
229	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1941,04	119,01	3882	238	601	3026	7461
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	3043	45		553	
230	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9403,00	--	18806	--	18806	--	20310
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	
231	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка /ПАТРУБОК/	м трубопровода	0,3	2464,01	19,12	739	6	619	114	921
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	114	2		68	
232	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
233	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ПАТРУБОК/	м трубопровода	0,3	3390,91	33,54	1017	10	861	147	1257
		НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	146	4		93	
234	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	893724,56	454333,60	357	182	7	217	620
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	168	51		46	
235	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
236	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1007,69	149,10	1008	149	17	861	2018
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	36,28	842	36		149	
237	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22785,00	--	22785	--	22785	--	24608
		СП - 8%			--	--	--	--		1823	
238	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
239	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846,00	--	18846	--	18846	--	20354
		СП - 8%			--	--	--	--		1508	
240	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2481,43	--	2481	--	2216	260	2960
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	265	--		219	
241	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /ПАТРУБОК/	м трубопровода	0,3	1671,52	19,12	501	6	381	114	664
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	114	2		49	
242	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	986,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
243	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	462	1093,11	13,60	505016	6282	615	490465	1075120
		НР - 98%; СП - 8%			1078,18	5,10	498119	2356		79639	
244	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	442,596	327,00	--	144729	--	144729	--	156307
		СП - 8%			--	--	--	--		11578	
245	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	470	5,00	--	2350	--	2350	--	2538
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
246	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	240	986,00	--	236640	--	236640	--	255571
		СП - 8%			--	--	--	--		18931	
247	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	480	806,00	--	386880	--	386880	--	417830
		СП - 8%			--	--	--	--		30950	
248	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	240	1567,00	--	376080	--	376080	--	406166
		СП - 8%			--	--	--	--		30086	
249	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	90	2055,00	--	184950	--	184950	--	199746
		СП - 8%			--	--	--	--		14796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	462	73,33	1,22	33878	561	334	32324	71498
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	32983	--		5296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**26462418**	**142643**	**20560660**	**5626288**	**34655792**
							5759117	**19907**	**--**	**2567090**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				481338				
	Материалы		Тенге				42575				
	Всего заработная плата		Тенге					206664			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231804				
		Накладные расходы	Тенге				165372				
		Сметная прибыль	Тенге				51737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				698447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					206664			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25981081				
	Материалы		Тенге				1395776				
	Всего заработная плата		Тенге					5572360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18890504				
	Сдача и испытание		Тенге				1772				
		Накладные расходы	Тенге				5460913				
		Сметная прибыль	Тенге				2515359				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33957353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4953
		Сметная заработная плата	Тенге					5572360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				34655800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5160
		Сметная заработная плата	Тенге					5779023			
		РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
251	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4278,27	1853,13	4278	1853	87	2155	6948
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	654,62	2338	655		515	
252	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	192418,00	--	192418	--		--	192418
					--	--	--	--	192418	--	
253	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1119,57	80,97	2239	162	43	1504	4042
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	2034	55		299	
254	СТ Прайс-лист "Электрокомплект"	Счетчик микропроцессорный электронный 3-х фазный ЦЭ6822	шт	2	13500,00	--	27000	--	27000	--	29160
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	
255	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4278,27	1853,13	4278	1853	87	2155	6948
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	654,62	2338	655		515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	90951,00	--	90951	--		--	90951
					--	--	--	--	90951	--	
257	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	3663,21	1249,84	10990	3750	226	5999	18347
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	7014	1317		1359	
258	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты учета электроэнергии со слаботочным отверстием 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	28080,00	--	84240	--	84240	--	90979
		СП - 8%			--	--	--	--		6739	
259	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4341,75	111,98	13025	336	6041	4846	19301
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	6648	82		1430	
260	СТ Прайс-лист "Электрокомплект "	Выключатель автоматический АЕ 2056/80А	шт	3	7924,11	--	23772	--	23772	--	25674
		СП - 8%			--	--	--	--		1902	
261	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	4341,75	111,98	260505	6719	120826	96912	386011
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	132960	1640		28593	
262	СТ Прайс-лист "Электрокомплект "	Выключатель пакетный ВП2-40	шт	60	2121,00	--	127260	--	127260	--	137441
		СП - 8%			--	--	--	--		10181	
263	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Клеммный блок КБ-63	шт.	3	3592,00	--	10776	--	10776	--	11638
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
264	1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования (перфорированная стальная полоса вес-1,065кг)	т	0,022365	685400,38	22502,17	15329	503	12685	1634	18320
		НР - 72%; СП - 8%			95710,00	5768,74	2141	129		1357	
265	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	21	522,00	--	10962	--	10962	--	11839
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
266	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	150	550,05	33,33	82508	5000	25188	38409	130590
		НР - 72%; СП - 8%			348,80	6,84	52320	1025		9673	
267	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	182317,00	--	27348	--	27348	--	29535
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
268	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011 (прим. Замок)	шт.	3	1654,00	--	4962	--	4962	--	5359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
269	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	60	3663,21	1249,84	219792	74990	4522	119971	366944
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	140280	26346		27181	
270	СТ Прайс-лист "Электрокомплект"	**Щиток квартирный ЩРН-9**	шт	60	3187,50	--	191250	--	191250	--	206550
		СП - 8%			--	--	--	--		15300	
271	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	300	2482,14	26,21	744641	7863	404378	239328	1062686
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	332400	--		78717	
272	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	60	3938,00	--	236280	--	236280	--	255182
		СП - 8%			--	--	--	--		18902	
273	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	120	465,00	--	55800	--	55800	--	60264
		СП - 8%			--	--	--	--		4464	
274	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	120	465,00	--	55800	--	55800	--	60264
		СП - 8%			--	--	--	--		4464	
275	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1353,04	165,84	1353	166	18	881	2413
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	1169	55		179	
276	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	10753,00	--	10753	--	10753	--	11613
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
277	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	2	911,64	17,24	1823	34	199	1149	3210
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	1590	5		238	
278	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	217,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
279	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для установки выключателей и розеток**	шт.	784	116,00	--	90944	--	90944	--	98220
		СП - 8%			--	--	--	--		7276	
280	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	шт.	1960	39,00	--	76440	--	76440	--	82555
		СП - 8%			--	--	--	--		6115	
		КАБЕЛИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	41	261,18	22,00	10709	902	2657	5302	17291
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	7150	213		1281	
282	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,032	274740,00	--	8792	--	8792	--	9495
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
283	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	504,66	32,39	5047	324	908	2826	8502
		НР - 72%; СП - 8%			381,50	10,94	3815	109		630	
284	2306-0144-0658 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х95+2х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	10133166,00	--	101332	--	101332	--	109438
		СП - 8%			--	--	--	--		8107	
285	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
286	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
287	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2482,14	26,21	12411	131	6740	3989	17711
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	5540	--		1312	
288	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
289	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473,00	--	2946	--	2946	--	3182
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
290	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**2830360**	**105836**	**1739081**	**529060**	**3605501**
							702075	**32725**	**283369**	**246085**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**283369**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**283369**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2522275**				
	Материалы		Тенге				**584680**				
	Всего заработная плата		Тенге					**734800**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1129685**				
		Накладные расходы	Тенге				**529056**				
		Сметная прибыль	Тенге				**244107**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3295438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								654
		Сметная заработная плата	Тенге					734800			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8792				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8792				
		Сметная прибыль	Тенге				703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9495				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15924				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15924				
		Сметная прибыль	Тенге				1274				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3605500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								654
		Сметная заработная плата	Тенге					734800			
		РАЗДЕЛ 14. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
291	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	21	577,77	--	12133	--	89	7347	21038
		НР - 61%; СП - 8%			573,50	--	12044	--		1558	
292	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	3	17832,00	--	53496	--	53496	--	57776
		СП - 8%			--	--	--	--		4280	
293	2307-0202-1105 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	шт.	3	10303,00	--	30909	--	30909	--	33382
		СП - 8%			--	--	--	--		2473	
294	2307-0202-1106 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная этажная КПЭ-10	шт.	15	7252,00	--	108780	--	108780	--	117482
		СП - 8%			--	--	--	--		8702	
295	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60	422,47	3,24	25348	194	1306	17218	45971
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	23848	66		3405	
296	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 /РА/	шт.	60	383,00	--	22980	--	22980	--	24818
		СП - 8%			--	--	--	--		1838	
297	Прайс "OPTICOM"	Патч-корд 5 метров FTTH-5м	шт	6	1964,29	--	11786	--	11786	--	12729
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
298	Прайс "OPTICOM"	Патч-корд 10 метров	шт	27	1910,71	--	51589	--	51589	--	55716
		СП - 8%			--	--	--	--		4127	
299	Прайс "OPTICOM"	Патч-корд 15 метров	шт	27	1910,71	--	51589	--	51589	--	55716
		СП - 8%			--	--	--	--		4127	
300	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	228	471,71	33,36	107551	7606	27874	53372	173797
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	72071	2057		12874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	228	69,00	--	15732	--	15732	--	16991
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
302	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные шт.	10 шт.	6,3	410,00	--	2583	--	2583	--	2790
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
303	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования /Кабель-канал/	м	228	201,92	2,27	46037	516	4369	29645	81737
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	41152	21		6055	
304	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 20х10	м	228	234,00	--	53352	--	53352	--	57620
		СП - 8%			--	--	--	--		4268	
305	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	244	141,82	6,48	34603	1581	6426	19533	58467
		НР - 72%; СП - 8%			109,00	2,19	26596	534		4331	
306	2306-0701-0201 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,244	184673,00	--	45060	--	45060	--	48665
		СП - 8%			--	--	--	--		3605	
307	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная /протяжная подвальная/. Монтаж оборудования	шт.	3	3892,95	--	11679	--	375	6895	20060
		НР - 64%; СП - 8%			3768,00	--	11304	--		1486	
308	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная	шт.	3	4344,00	--	13032	--	13032	--	14075
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
309	1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	1	19098,71	2928,10	19099	2928	4867	8860	30196
		НР - 72%; СП - 8%			11304,00	1002,14	11304	1002		2237	
310	2306-1701-0424 РСНБ РК 2015	Бокс оптический настенный, ГОСТ 12434-93 серия ODF 4801-SC/APC-64-64-2-64	шт.	1	53269,00	--	53269	--	53269	--	57531
		СП - 8%			--	--	--	--		4262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				770607	12826	559463	142870	986557
							198318	3680	--	73080	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				768024				
	Материалы		Тенге				45306				
	Всего заработная плата		Тенге					201998			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				511574				
		Накладные расходы	Тенге				142871				
		Сметная прибыль	Тенге				72872				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				983767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					201998			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2583				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2583				
		Сметная прибыль	Тенге				207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2790				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				986556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					201998			
РАЗДЕЛ 15. ТЕЛЕВИДЕНИЕ											
311	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**180**	**86,43**	**1,62**	**15557**	**291**	**3494**	**8547**	**26032**
		НР - 72%; СП - 8%			**65,40**	**0,55**	**11772**	**98**		**1928**	
312	**1308-0206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1332**	**39,44**	**0,81**	**52537**	**1079**	**22420**	**21169**	**79602**
		НР - 72%; СП - 8%			**21,80**	**0,27**	**29038**	**364**		**5896**	
313	**2306-0407-0603 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	**км**	**0,312**	**189404,00**	**--**	**59094**	**--**	**59094**	**--**	**63822**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4728**	
314	**2306-0407-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**1,2**	**88875,00**	**--**	**106650**	**--**	**106650**	**--**	**115182**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8532**	
315	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**180**	**376,72**	**15,15**	**67810**	**2726**	**21920**	**31468**	**107221**
		НР - 72%; СП - 8%			**239,80**	**3,01**	**43164**	**541**		**7942**	
316	**2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**180**	**24,00**	**--**	**4320**	**--**	**4320**	**--**	**4666**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**346**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**305968**	**4096**	**217898**	**61184**	**396525**
							83974	**1004**	**--**	**29372**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				305968				
Материалы			Тенге				47834				
Всего заработная плата			Тенге					84978			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				170064				
		Накладные расходы	Тенге				61184				
		Сметная прибыль	Тенге				29372				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				396524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					84978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				396524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					84978			
РАЗДЕЛ 16. ДОМОФОН											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	32,7	73,94	0,81	2418	26	610	1290	4004
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	1782	9		297	
318	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4**	км	0,093	23506,00	--	2186	--	2186	--	2361
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
319	2306-0408-0503 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4**	км	0,03	35740,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
320	2306-0408-0301 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4**	км	0,465	16727,00	--	7778	--	7778	--	8400
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				13454	26	11646	1290	15923
							1782	9	--	1180	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13454				
	Материалы		Тенге				609				
	Всего заработная плата		Тенге					1791			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11036				
		Накладные расходы	Тенге				1290				
		Сметная прибыль	Тенге				1179				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1791			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				15923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1791			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								61316051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11402862				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					623121			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					178071			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34127992		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						283369		
		- Накладные расходы	Тенге							10357776	
		- Сметная прибыль	Тенге							4520930	

ИТОГО:			61 316 051
В том числе :			
Накладные расходы			10 357 776
Сметная прибыль			4 520 930
Итого с временными	**0,90%**	**551 844**	61 867 895
Итого с зимними удорожаниями	**0,49%**	**303 153**	62 171 048
Непредвиданные работы и затраты	**2,00%**	**1 243 421**	63 414 469
Оборудование			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО сметная стоимость				**63 414 469**					
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		**1,0498961**		**66 578 604**					
		Итого с НДС		**12 %**	**7 989 432**	**74 568 036**					
		ИТОГО с понижающим коэффициентом, К=0,89999999926		**0,8999999993**		**67 111 233**					
		ИТОГО к оплате				**67 111 233**					

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Инженер эксперт: _____ **А.Зейнетов**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор:

_____ **С.К.Атаев**

Нач. участка _____ **А.Абиев**