Форма КС-3

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ
от 18.06.2020 г.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №184, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»

Договор: №18 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №4 от 18.03.2020 г.

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Общестроительные работы	380 487 919	426 146 468,83	33 910 818	37 980 116,09	33 910 818	37 980 116,09
	в том числе оборудование					297 508	333 209
	Всего к оплате подрядчику	**380 487 919**	**426 146 468,83**	**33 910 818**	**37 980 116,09**	**33 910 818**	**37 980 116,09**
	Оплата через заказчика:						
2	Инжиниринговые услуги	11 642 931	13 040 082,72	1 006 401	1 127 169,62	1 006 401	1 127 169,62
3	Авторский надзор	4 734 961	5 303 156,32	429 020	480 502,32	429 020	480 502,32
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором	**396 865 811**	**444 489 708**	**35 346 239**	**39 587 788,03**	**35 346 239**	**39 587 788,03**

Заказчик :
ГУ «Отдел строительства и артхитектуры города Кентау» Акимата города Кентау"
Руководитель отдела:
Е.Е.Алдыбаев

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Директор:
Д.С.Егембердиев

Подрядчик:
ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Директор:
С.К.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №184, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»
Договор: №18 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №4 от 18.03.2020 г.

А К Т

приемки выполненных работ №7
от " 18 " июня 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ(АС-7)										
		ПОТОЛОК										
1	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	41,74		87,99	0,69	3673	29	326	2665	6844
						79,49	0,32	3318	13		507	
		НР - 80%; СП - 8%										
		СТЕНЫ										
2	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	75,78		87,99	0,69	6668	53	591	4838	12426
						79,49	0,32	6024	24		920	
		НР - 80%; СП - 8%										
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ отм.0.000										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ (АС-61)										
3	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6,31272		778,68	0,94	4916	6	840	3258	8828
						644,71	0,43	4070	3		654	
		НР - 80%; СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						4916	6	1757	10761	28098
			Тенге					4070	3	--	2081	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4916				
		Материалы	Тенге					840				
		Всего заработная плата	Тенге						4073			
		Накладные расходы	Тенге					3258				
		Сметная прибыль	Тенге					654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8828				4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4073			
		Сметная заработная плата	Тенге					8828				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4073			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТКАНАЛЫ

РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "3","7","11" -3 шт(АС-44)

4	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,09	8025,07 1840,52	37,56 15,44	722 166	3 1	553	150 70	942
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				722 166	3 1	553 --	150 70	942
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				722				
		Материалы	Тенге				553				
		Всего заработная плата	Тенге					167			
		Накладные расходы	Тенге				150				
		Сметная прибыль	Тенге				70				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				942				
		Сметная заработная плата	Тенге					167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				942				
		Сметная заработная плата						167			

РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ на отм. +2,72; +5,52; +8,38; +11,20. (АС-50)

5	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании** НР - 91%; СП - 8%	т	0,1944	36630,35 34258,50	1947,36 597,89	7121 6660	379 116	82	6166 1063	14350
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7121 6660	379 116	82 --	6166 1063	14350
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7121				
		Материалы	Тенге				83				
		Всего заработная плата	Тенге					6776			
		Накладные расходы	Тенге				6166				
		Сметная прибыль	Тенге				1063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14350				7
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6776			
		Сметная заработная плата	Тенге				14350				7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6776			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +13,92. (АС-51)

МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -6шт, УЧ-КИ КОЗЫРЬКОВ (АС-57)

6	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** НР - 91%; СП - 8%	т	0,32862	-17095,97 -15900,96	-904,01 -273,36	-5618 -5225	-297 -90	-96	-4837 -836	-11291
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				-5618 -5225	-297 -90	-96 --	-4837 -836	-11291
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-5618				
		Материалы	Тенге				-96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге				-4837	-5315			
		Накладные расходы	Тенге				-836				
		Сметная прибыль	Тенге				-11291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								-6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-5315			
		Сметная заработная плата	Тенге				-11291				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								-6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-5315			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-72)									
7	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	64,28	910,52	2,95	58528	189	14829	34877	100878
		НР - 80%; СП - 8%			676,89	1,33	43510	86		7472	
8	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ**	м2	10,99709	572,03	--	6291	--	515	4621	11785
		НР - 80%; СП - 8%			525,27	--	5776	--		873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64819	189	15344	39498	112663
							49287	86	--	8345	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64819				
	Материалы		Тенге				15343				
	Всего заработная плата		Тенге					49373			
		Накладные расходы	Тенге				39498				
		Сметная прибыль	Тенге				8345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				112662				48
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					49373			
		Сметная заработная плата	Тенге				112662				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								48
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					49373			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 (АС-25)									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
		ПО ТИПУ ДЕТАЛИ 65, S=569,75м2, Жилая комната,кухня,прихожая,коридор(встроенный шкаф)									
9	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	609,6325	373,96	2,00	227975	1221	182822	41812	291371
		НР - 94%; СП - 8%			72,06	0,90	43932	549		21583	
10	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	569,75	715,51	3,14	407661	1789	130486	220959	678910
		НР - 80%; СП - 8%			483,35	1,43	275386	813		50290	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ									
		ТИП ДЕТАЛИ 60=2279м2, Жилая комната,кухня,прихожая,коридор(встроенный шкаф)									
11	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	2279	3609,11	19,29	8225164	43964	7402033	751541	9694842
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	779167	20345		718136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	1828,8975	348,92	0,75	638135	1373	448175	177853	881267
					103,12	0,34	188587	618		65279	
		НР - 94%; СП - 8%					9498935	48348	8163516	1192165	11546390
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1287072	22325	--	855288	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9498935				
		Материалы	Тенге				8163515				
		Всего заработная плата	Тенге					1309397			
		Накладные расходы	Тенге				1192165				
		Сметная прибыль	Тенге				855288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11546389				1359
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1309397			
		Сметная заработная плата	Тенге				11546389				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1359
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1309397			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2шт) (АС-69)									
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	184,34604	173,92	3,17	32061	585	23348	5666	40744
					44,09	0,45	8128	83		3018	
		НР - 69%; СП - 8%									
14	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	42,2066	778,68	0,94	32865	40	5614	21783	59920
					644,71	0,43	27211	18		4372	
		НР - 80%; СП - 8%					64926	624	28962	27449	99764
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				35339	101	--	7390	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64926				
		Материалы	Тенге				28963				
		Всего заработная плата	Тенге					35440			
		Накладные расходы	Тенге				27449				
		Сметная прибыль	Тенге				7390				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99765				35
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					35440			
		Сметная заработная плата	Тенге				99765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								35
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					35440			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА Л-2 (1шт) (АС-69)									
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	92,17302	173,92	3,17	16030	292	11674	2833	20372
					44,09	0,45	4064	42		1509	
		НР - 69%; СП - 8%									
16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	10,55165	778,68	0,94	8216	10	1403	5446	14755
					644,71	0,43	6803	5		1093	
		НР - 80%; СП - 8%					24247	302	13077	8279	35127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10867	46	--	2602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24247				
	Материалы		Тенге				13078				
	Всего заработная плата		Тенге					10913			
		Накладные расходы	Тенге				8279				
		Сметная прибыль	Тенге				2602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35127				11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10913			
		Сметная заработная плата	Тенге				35127				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10913			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)									
		ПОТОЛОК									
17	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1145,114	740,08	4,39	847478	5029	272365	457890	1409797
		НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	570084	2279		104429	
18	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	120,72	87,99	0,69	10622	84	942	7707	19795
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	9596	39		1466	
		СТЕНЫ									
19	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9894	568,49	4,14	5624594	40978	1663217	3151179	9477835
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	3920399	18575		702062	
20	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1277,7	87,99	0,69	112419	887	9970	81576	209515
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	101562	408		15520	
21	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	306	729,70	2,95	223289	902	74167	118902	36956
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	148220	408		27375	
22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	53,72	618,47	4,14	33224	222	11716	17109	5436
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	21286	101		4027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6851626	48102	2032377	3834363	1154086
							4771146	21809	--	854879	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6851626				
	Материалы		Тенге				2032378				
	Всего заработная плата		Тенге					4792955			
		Накладные расходы	Тенге				3834364				
		Сметная прибыль	Тенге				854879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11540869				472
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4792955			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11540869				4732
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4792955			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-4)									
23	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	100	-229,54	-3,03	-22954	-303	--	-18190	-44436
		НР - 80%; СП - 8%			-226,51	-0,87	-22651	-87		-3292	
24	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /Жидкий травертин/	м2	1827	911,87	3,68	1665984	6721	572800	871425	2740402
		НР - 80%; СП - 8%			594,67	1,54	1086463	2818		202993	
25	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	1827	626,95	2,79	1145438	5099	959370	146586	1395385
		НР - 80%; СП - 8%			99,05	1,24	180969	2263		103362	
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ЛОДЖИЙ (АС-38)									
26	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /Жидкий травертин/	м2	294	911,87	3,68	268089	1082	92174	140229	440984
		НР - 80%; СП - 8%			594,67	1,54	174833	454		32665	
27	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	294	626,95	2,79	184323	821	154380	23589	224545
		НР - 80%; СП - 8%			99,05	1,24	29122	364		16633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3240881	13419	1778724	1163639	4756880
							1448736	5812	--	352361	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3240881				
	Материалы		Тенге				1778726				
	Всего заработная плата		Тенге					1454548			
		Накладные расходы	Тенге				1163638				
		Сметная прибыль	Тенге				352362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4756881				1257
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1454548			
		Сметная заработная плата	Тенге				4756881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								1257
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1454548			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВОДОМЕРНЫЙ ЯЩИК НА 10 водомеров, 6шт (АС-9)									
28	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,02905	260,50	0,94	789	3	450	269	1143
		НР - 80%; СП - 8%			110,78	0,43	336	1		85	
		ЭЛЕКТРО НИША, 5этажей (АС-39)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	10	298,00 --	-- --	2980 --	-- --	2980	-- 238	3218
30	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	5	2079,00 --	-- --	10395 --	-- --	10395	-- 832	11227
		ВХОД В ПОДВАЛ №1 (АС-13,14)-									
31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,49445	778,68 644,71	0,94 0,43	385 319	-- --	66	255 51	691
32	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,88566	778,68 644,71	0,94 0,43	690 571	1 --	118	457 92	1238
		НАВЕС									
33	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,052	-68543,00 --	-- --	-3564 --	-- --	-3564	-- -285	-3849
34	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,014	-51103,00 --	-- --	-715 --	-- --	-715	-- -57	-773
35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,066	8025,07 1840,52	37,56 15,44	530 121	2 1	407	110 51	691
36	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,05	-68543,00 --	-- --	-3427 --	-- --	-3427	-- -274	-3701
		ВХОД В ПОДВАЛ №2 (АС-16,17)									
37	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,49445	778,68 644,71	0,94 0,43	385 319	-- --	66	255 51	691
38	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,88566	778,68 644,71	0,94 0,43	690 571	1 --	118	457 92	1238
39	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,03054	2740,11 1944,34	508,92 1,13	84 59	16 --	9	41 10	135
		НАВЕС									
40	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,052	-68543,00 --	-- --	-3564 --	-- --	-3564	-- -285	-3849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	-51103,00	--	-715	--	-715	--	-773
		СП - 8%			--	--	--	--		-57	
42	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,066	8025,07	37,56	530	2	407	110	691
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	121	1		51	
43	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	-68543,00	--	-3427	--	-3427	--	-3701
		СП - 8%			--	--	--	--		-274	
		КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)- (АС-76)									
44	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	80,19805	-778,68	-0,94	-62448	-76	-10668	-41391	-112147
		НР - 80%; СП - 8%			-644,71	-0,43	-51704	-35		-8307	
		КРЫЛЬЦО Кр-2(1шт)- (АС-76)									
45	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	77,963368	-778,68	-0,94	-60708	-74	-10370	-40238	-109022
		НР - 80%; СП - 8%			-644,71	-0,43	-50264	-34		-8076	
		КРЫЛЬЦО Кр-3(1шт)- (АС-76)									
46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	80,19805	-778,68	-0,94	-62448	-76	-10668	-41391	-112147
		НР - 80%; СП - 8%			-644,71	-0,43	-51704	-35		-8307	
		Корызек К-1-3шт(АС-76-3)									
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5153	173,92	3,17	785	14	572	139	998
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	199	2		74	
48	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	1,14942	-491547,00	--	-564994	--	-564994	--	-610193
		СП - 8%			--	--	--	--		-45200	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	14,09748	-173,92	-3,17	-2452	-45	-1785	-433	-3116
		НР - 69%; СП - 8%			-44,09	-0,45	-622	-6		-231	
50	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,48612	-12057,51	-1915,36	-5861	-931	-890	-2789	-9342
		НР - 69%; СП - 8%			-8310,75	-3,38	-4040	-2		-692	
51	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15513	-462857,00	--	-71803	--	-71803	--	-77547
		СП - 8%			--	--	--	--		-5744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-827887	-1161	-671002	-124149	-1028199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-155717	-104	--	-76162	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-195707				
	Материалы		Тенге				-31292				
	Всего заработная плата		Тенге					-151839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-12434				
		Накладные расходы	Тенге				-121400				
		Сметная прибыль	Тенге				-25369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-342476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-152
		Сметная заработная плата	Тенге					-151839			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-632180				
	Материалы		Тенге				-882				
	Всего заработная плата		Тенге					-3982			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-626402				
		Накладные расходы	Тенге				-2748				
		Сметная прибыль	Тенге				-50794				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-685722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3
		Сметная заработная плата	Тенге					-3982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-1028197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-155
		Сметная заработная плата	Тенге					-155822			
		РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЕ									
		ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ ДО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА(ИТП)									
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,2	84,90	2,24	1460	39	773	450	2063
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	648	4		153	
53	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза	м2	17,2	141,57	5,48	2435	94	1354	692	3377
		НР - 69%; СП - 8%			57,37	0,90	987	15		250	
54	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	96	594,09	90,45	57033	8683	24671	21019	84297
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	23679	3978		6244	
55	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	105,6	626,00	--	66106	--	66106	--	71394
		СП - 8%			--	--	--	--		5288	
56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	96	73,33	1,22	7040	117	69	6717	14857
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	6854	--		1101	
		ТРУБОПРОВОДЫ ОТ(ИТП) ДО СТОЯКОВ Ст1,Ст4а,Др1-Ст3,Ст3а,Др3,Ст4,Ст4а,Ст6,Ст6а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	109	594,09	90,45	64756	9859	28011	23866	95712
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	26886	4517		7090	
58	2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	м	16,5	1418,00	--	23397	--	23397	--	25269
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	
59	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	103,4	1048,00	--	108363	--	108363	--	117032
		СП - 8%			--	--	--	--		8669	
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	30,2	84,90	2,24	2564	68	1357	790	3623
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1139	7		268	
61	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза**	м2	30,2	141,57	5,48	4275	165	2377	1214	5929
		НР - 69%; СП - 8%			57,37	0,90	1733	27		439	
62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6,2	778,68	0,94	4828	6	825	3200	8670
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	3997	3		642	
63	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	187	73,33	1,22	13713	227	136	13083	28940
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	13350	--		2144	
64	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	15	74,17	1,22	1113	18	24	1049	2335
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	1071	--		173	
65	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	40	594,09	90,45	23764	3618	10280	8758	35124
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	9866	1657		2602	
66	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	44	167,00	--	7348	--	7348	--	7936
		СП - 8%			--	--	--	--		588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОЯКИ Ст1,Ст1а,Др1,Ст3,Ст3а,Др3									
67	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	96	594,09 246,66	90,45 41,44	57033 23679	8683 3978	24671	21019 6244	84297
68	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	6,6	626,00 --	-- --	4132 --	-- --	4132	-- 331	4462
69	2111-0403-0409 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	59,4	772,00 --	-- --	45857 --	-- --	45857	-- 3669	49525
70	2111-0403-0411 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	19,8	821,00 --	-- --	16256 --	-- --	16256	-- 1300	17556
71	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	19,8	1048,00 --	-- --	20750 --	-- --	20750	-- 1660	22410
72	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	132	73,33 71,39	1,22 --	9680 9424	160 --	96	9235 1513	20428
73	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,132	52059,34 48513,00	-- --	6872 6404	-- --	468	6340 1057	14268
		ОТОПЛЕНИЕ									
74	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	555	594,09 246,66	90,45 41,44	329723 136896	50198 22997	142629	121519 36099	48734
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				878496 266613	81934 37183	529950 --	238951 89396	1206845
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				846951				
		Материалы	Тенге				237417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					273097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				292208				
		Накладные расходы	Тенге				208868				
		Сметная прибыль	Тенге				84466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1140285				236
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					273097			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31544				
	Материалы		Тенге				323				
	Всего заработная плата		Тенге					30699			
		Накладные расходы	Тенге				30085				
		Сметная прибыль	Тенге				4930				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66560				22
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					30699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1206844				258
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					303796			
		РАЗДЕЛ 13. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
75	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	152	1310,19	55,36	199148	8414	17230	171795	406619
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	173504	1797		29675	
76	2305-0306-1702 РСНБ РК 2015	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 12,5РПКФ, /КОО2/	шт.	62	569,00	--	35278	--	35278	--	35100
		СП - 8%			--	--	--	--		2822	
77	2305-0306-1701 РСНБ РК 2015	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 10РПКФ, /КОО1/	шт.	90	348,00	--	31320	--	31320	--	33826
		СП - 8%			--	--	--	--		2506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				265746	8414	83828	171795	472545
							173504	1797	--	35003	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				265746				
	Материалы		Тенге				17230				
	Всего заработная плата		Тенге					175301			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66598				
	Сдача и испытание		Тенге				8663				
		Накладные расходы	Тенге				171795				
		Сметная прибыль	Тенге				35003				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				472545				172
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					175301			
		Сметная заработная плата	Тенге				472545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								172
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					175301			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
78	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1,564756	594,09	90,45	930	142	402	343	1374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	386	65		102	
79	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	845,1	73,33	1,22	61971	1027	610	59127	130786
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	60334	--		9688	
80	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	74,17	1,22	3338	55	70	3148	7005
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	3213	--		519	
81	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,8451	52059,34	--	43995	--	2997	40588	91350
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	40998	--		6767	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				110234	1223	4079	103206	230515
							104931	65	--	17076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44925				
	Материалы		Тенге				3399				
	Всего заработная плата		Тенге					41449			
		Накладные расходы	Тенге				40931				
		Сметная прибыль	Тенге				6868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					41449			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				65309				
	Материалы		Тенге				681				
	Всего заработная плата		Тенге					63546			
		Накладные расходы	Тенге				62276				
		Сметная прибыль	Тенге				10207				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				137791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					63546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				230515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					104996			
		РАЗДЕЛ 15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
82	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	4278,27	1853,13	4278	1853	87	2155	6948
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	654,62	2338	655		515	
83	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	192418,00	--	192418	--		--	192418
					--	--	--	--	192418	--	
84	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	4278,27	1853,13	4278	1853	87	2155	6948
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	654,62	2338	655		515	
85	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4x250+4x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	90951,00	--	90951	--		--	90951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	90951	--	
86	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	60	500,00	80,97	30000	4858	1294	18351	52219
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	27,34	23848	1640		3868	
87	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	60	3090,00	--	185400	--	185400	--	200232
		СП - 8%			--	--	--	--		14832	
88	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	11	1686,07	680,00	18547	7480	1423	10402	31264
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	9644	4802		2316	
89	2307-0101-0340 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	11	1355,00	--	14905	--	14905	--	16097
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
90	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	14	648,00	--	9072	--	9072	--	9798
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
91	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1179,79	141,12	2360	282	161	1424	4087
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	1917	61		303	
92	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильник с автономным источником питания EFS-70	шт.	2	21374,00	--	42748	--	42748	--	46168
		СП - 8%			--	--	--	--		3420	
93	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2145,41	783,04	4291	1566	410	2347	7169
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	2315	945		531	
94	2307-0102-0121 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82	шт.	2	7861,00	--	15722	--	15722	--	16980
		СП - 8%			--	--	--	--		1258	
95	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт.	4	318,00	--	1272	--	1272	--	1374
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
96	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	30	1639,53	546,03	49186	16381	6152	26515	81757
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	26653	10173		6056	
97	СТ Прайс-лист "Электрокомплект"	Светильник ВАТ 1х36	шт	30	3897,32	--	116920	--	116920	--	126273
		СП - 8%			--	--	--	--		9354	
98	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт.	30	318,00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%			--	--	--	--		763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	СТ Прайс-лист "Электрокомплект "	**Стартер 80с-220**	шт	30	47,32	--	1420	--	1420	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
100	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	255	1418,00	--	361590	--	361590	--	390517
		СП - 8%			--	--	--	--		28927	
101	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	210	592,19	11,15	124359	2341	1728	87105	228381
		НР - 72%; СП - 8%			572,81	3,28	120290	689		16917	
102	2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	**Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	120	188,00	--	22560	--	22560	--	24365
		СП - 8%			--	--	--	--		1805	
103	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	90	147,00	--	13230	--	13230	--	14288
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
104	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	527	422,47	3,24	222644	1707	11476	151227	403781
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	209461	576		29910	
105	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	150	431,89	4,20	64783	630	1027	45569	119180
		НР - 72%; СП - 8%			420,84	1,09	63126	164		8828	
106	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	122	364,00	--	44408	--	44408	--	47961
		СП - 8%			--	--	--	--		3553	
107	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	405	564,00	--	228420	--	228420	--	246694
		СП - 8%			--	--	--	--		18274	
108	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	150	227,00	--	34050	--	34050	--	36774
		СП - 8%			--	--	--	--		2724	
109	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	257	355,19	3,24	91284	832	3326	62933	166554
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	87126	281		12337	
110	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	138	355,19	3,24	49016	447	1786	33793	89434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	46783	151		6625	
111	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	257	306,00	--	78642	--	78642	--	84933
		СП - 8%			--	--	--	--		6291	
112	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	138	315,00	--	43470	--	43470	--	46948
		СП - 8%			--	--	--	--		3478	
113	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60	786,51	10,98	47191	659	1642	32439	85000
		НР - 72%; СП - 8%			748,16	2,73	44890	164		6370	
114	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	60	747,00	--	44820	--	44820	--	48406
		СП - 8%			--	--	--	--		3586	
115	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1179,79	141,12	3539	423	240	2137	6130
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	2876	92		454	
116	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения,модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	3	5068,00	--	15204	--	15204	--	16420
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
117	2306-1702-0807 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельныемарки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	18827,00	--	753	--	753	--	813
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
118	2306-1702-0806 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельныемарки DL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	13035,00	--	782	--	782	--	845
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
119	2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельныемарки DL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	6758,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2284188	41313	1315902	478552	2961089
							643605	21049	283369	198352	
	Стоимость оборудования		Тенге				283369				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				283369				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2000819				
	Материалы		Тенге				30839				
	Всего заработная плата		Тенге					664654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1285063				
		Накладные расходы	Тенге				478551				
		Сметная прибыль	Тенге				198350				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2677719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571
		Сметная заработная плата	Тенге					664654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2715940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571
		Сметная заработная плата	Тенге					664654			
		РАЗДЕЛ 16. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
120	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-69 каналов**	антенна	3	66196,00	--	198588	--	--	121139	345305
		НР - 61%; СП - 8%			66196,00	--	198588	--		25578	
121	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	шт.	3	27031,00	--	81093	--	81093	--	87580
		СП - 8%			--	--	--	--		6487	
122	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	усилитель	3	3420,95	--	10263	--	--	6260	17845
		НР - 61%; СП - 8%			3420,95	--	10263	--		1322	
123	Прайс "Белка"	**Многоканальный усилитель Terra SA51D**	шт	3	32331,43	--	96994	--	96994	--	104754
		СП - 8%			--	--	--	--		7760	
124	Прайс "Белка"	**Делитель ТВ сигнала Terra SD504**	шт	9	10350,00	--	93150	--	93150	--	100602
		СП - 8%			--	--	--	--		7452	
125	Прайс "Белка"	**Мультисвич Terra MR508**	шт	9	10143,94	--	91295	--	91295	--	98599
		СП - 8%			--	--	--	--		7304	
126	Прайс "Белка"	**Блок питания Terra**	шт	3	5175,00	--	15525	--	15525	--	16767
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
127	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	15	3663,21	1249,84	54948	18748	1130	29993	91736
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	35070	6587		6795	
128	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	15	5762,00	--	86430	--	86430	--	93344
		СП - 8%			--	--	--	--		6914	
129	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	60	422,47	3,24	25348	194	1306	17218	45971
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	23848	66		3405	
130	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.	60	351,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
131	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	60	35,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				776795	18942	490083	174610	1027516
							267768	6652	--	76112	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				776795				
	Материалы		Тенге				2437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					274421			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				487648				
		Накладные расходы	Тенге				174609				
		Сметная прибыль	Тенге				76112				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1027517				225
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					274421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1027517				225
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					274421			
				РАЗДЕЛ 17. ДОМОФОН							
132	1310-0902-0905 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	бокс	3	11071,60 5630,00	2303,00 788,20	33215 16890	6909 2365	9416	13863 3766	50844
133	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм *СП - 8%*	шт.	3	9125,00 --	-- --	27375 --	-- --	27375	-- 2190	29565
134	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) *СП - 8%*	шт.	3	15070,00 --	-- --	45210 --	-- --	45210	-- 3617	48827
135	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 *СП - 8%*	шт.	3	8340,00 --	-- --	25020 --	-- --	25020	-- 2002	27022
136	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х *СП - 8%*	шт.	3	5879,00 --	-- --	17637 --	-- --	17637	-- 1411	19048
137	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 *СП - 8%*	шт.	3	10406,00 --	-- --	31218 --	-- --	31218	-- 2497	33715
138	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" *СП - 8%*	шт.	3	3514,00 --	-- --	10542 --	-- --	10542	-- 843	11385
139	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) *СП - 8%*	шт.	60	194,00 --	-- --	11640 --	-- --	11640	-- 931	12571
140	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова *СП - 8%*	шт.	60	1651,00 --	-- --	99060 --	-- --	99060	-- 7925	106985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	15	3649,00	--	54735	--	54735	--	59114
		СП - 8%			--	--	--	--		4379	
142	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	12,3	73,94	0,81	909	10	229	485	1506
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	670	3		112	
143	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	543	39,44	0,81	21417	440	9140	8630	32450
		НР - 72%; СП - 8%			21,80	0,27	11837	148		2404	
144	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	45	585,31	53,92	26339	2426	9688	10437	39717
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	6,01	14225	271		2942	
145	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав 10	м	45	134,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
146	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	180	376,72	15,15	67810	2726	21920	31468	107221
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	43164	541		7942	
147	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм	м	180	24,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				482477	12511	383180	64883	591148
							86786	3328	--	43789	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				482477				
	Материалы		Тенге				50393				
	Всего заработная плата		Тенге					90115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				332787				
		Накладные расходы	Тенге				64883				
		Сметная прибыль	Тенге				43789				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				591149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					90115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				591149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					90115			
		РАЗДЕЛ 18. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
148	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	3663,21	1249,84	10990	3750	226	5999	18347
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	7014	1317		1359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5666,00	--	16998	--	16998	--	18358
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
150	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	3	1342,48	400,48	4027	1201	--	2525	7076
		НР - 75%; СП - 8%			942,00	180,16	2826	540		524	
151	2308-0502-0409 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR8004x-4, типа EverFocus	шт.	3	183485,00	--	550455	--	550455	--	594491
		СП - 8%			--	--	--	--		44036	
152	1310-0801-0102 РСНБ РК 2015	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой. Монтаж оборудования	комплект	6	20555,50	--	123333	--	12183	67802	206425
		НР - 61%; СП - 8%			18525,00	--	111150	--		15291	
153	2308-0501-2137 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели Novicam 85A	шт.	3	28090,00	--	84270	--	84270	--	91012
		СП - 8%			--	--	--	--		6742	
154	2308-0501-2149 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели Novicam W54AR20	шт.	3	10136,00	--	30408	--	30408	--	32841
		СП - 8%			--	--	--	--		2433	
155	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	986,03	25,03	2958	75	--	2188	5557
		НР - 75%; СП - 8%			961,00	11,26	2883	34		412	
156	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	3	16014,00	--	48042	--	48042	--	51885
		СП - 8%			--	--	--	--		3843	
157	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45	73,94	0,81	3327	36	838	1775	5510
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	2453	12		408	
158	Прайс "UniCOM"	Кабель видеонаблюдения VSC 512	м	45	177,68	--	7996	--	7996	--	8635
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
159	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	45	585,31	53,92	26339	2426	9688	10437	39717
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	6,01	14225	271		2942	
160	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав 15	м	45	134,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				915173	7489	767134	90726	1086366
							140550	2175	--	80472	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				915173				
	Материалы		Тенге				22935				
	Всего заработная плата		Тенге					142725			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				744199				
		Накладные расходы	Тенге				90724				
		Сметная прибыль	Тенге				80472				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1086368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					142725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1086368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					142725			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34426469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9145498				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					281822			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					122392			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14937450		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						283369		
		- Накладные расходы	Тенге							7476207	
		- Сметная прибыль	Тенге							2547281	

ИТОГО:			**34 426 469**
В том числе :			
Накладные расходы			7 476 207
Сметная прибыль			2 547 281
Итого с временными	**0,90%**	**309 838**	**34 736 307**
Итого с зимними удорожаниями	**0,49%**	**170 208**	**34 906 515**
Непредвиданные работы и затраты	**2,00%**	**698 130**	**35 604 646**
Оборудование			**283 369**
ИТОГО сметная стоимость			**35 888 014,66**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**1,0498961**		**37 678 686,62**
Итого с НДС	**12 %**	**4 521 442**	**42 200 129,02**
ИТОГО с понижающим коэффициентом, К=0,89999999926	**0,8999999993**		**37 980 116,09**
ИТОГО к оплате			**37 980 116,09**

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Инженер эксперт: _____ **А.Зейнетов**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор:
С.К.Атаев

Нач. участка: _____ **А.Абиев**