Форма КС-3

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненных работ
от 18.06. 2020 г.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №182, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»

Договор: №19 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №4 от 18.03.2020 г.

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		**с начало года**		**за отчетный месяц**	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Общестроительные работы	381 226 433	426 973 605,41	37 749 820	42 279 799	37 749 820	42 279 798,61
	в том числе оборудование					297 508	333 209
	Всего к оплате подрядчику	**381 226 433**	**426 973 605,41**	**37 749 820**	**42 279 799**	**37 749 820**	**42 279 798,61**
	Оплата через заказчика:						
2	Инжиниринговые услуги	11 665 550	13 065 416,00	1 123 877	1 258 742	1 123 877	1 258 742,49
3	Авторский надзор	4 744 151	5 313 449,12	476 794	534 009	476 794	534 009,43
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором	**397 636 134**	**445 352 470,53**	**39 350 492**	**44 072 551**	**39 350 492**	**44 072 550,53**

13 065 416

Заказчик :
ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау"
Руководитель отдела:
_____ **Е.Е.Алдыбаев**

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Директор:
_____ **Д.С.Егембердиев**

Подрядчик:
ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Директор:
_____ **С.К.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №182, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»
Договор: №19 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №4 от 18.03.2020 г.

А К Т

приемки выполненных работ №7
от " 18" июня 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ(АС-7)										
		ПОТОЛОК										
1	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2	41,74		87,99 79,49	0,69 0,32	3673 3318	29 13	326	2665 507	6844
		СТЕНЫ										
2	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	75,78		87,99 79,49	0,69 0,32	6668 6024	53 24	591	4838 920	12426
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ отм.0.000										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ (АС-61)										
3	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	6,31272		778,68 644,71	0,94 0,43	4916 4070	6 3	840	3258 654	8828
		КОЗЫРЕК (АС-34)										
4	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	10,554698		325,85 252,88	72,01 5,73	3439 2669	760 60	10	2511 476	6426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8355 6739	766 63	1767 --	13272 2557	34524
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8355 850				
		Материалы	Тенге						6802			
		Всего заработная плата	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5769				
		Сметная прибыль	Тенге				1130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15254				7
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6802			
		Сметная заработная плата	Тенге				15254				7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6802			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТКАНАЛЫ									
		РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "3","7","11" -3 шт(АС-44)									
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** СП - 8%	т	0,3117336	254401,00 --	-- --	79305 --	-- --	79305	-- 6344	85650
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,0474	192860,00 --	-- --	9142 --	-- --	9142	-- 731	9873
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,007395	200098,00 --	-- --	1480 --	-- --	1480	-- 118	1598
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,094572	192860,00 --	-- --	18239 --	-- --	18239	-- 1459	19698
9	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,09	8025,07 1840,52	37,56 15,44	722 166	3 1	553	150 70	942
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				108888	3	108719	150	117761
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				166	1	--	8722	
		Материалы	Тенге				108888				
		Всего заработная плата	Тенге				553				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					167			
		Накладные расходы	Тенге				108166				
		Сметная прибыль	Тенге				150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8723				
		Сметная заработная плата	Тенге				117761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					167			
		Сметная заработная плата	Тенге				117761				
		РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ на отм. +2,72; +5,52; +8,38; +11,20. (АС-50)						167			
10	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** СП - 8%	т	0,1944	-109661,00 --	-- --	-21318 --	-- --	-21318	-- -1705	-23024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**-21318**	**--**	**-21318**	**--**	**-23024**
							--	**--**	**--**	**-1705**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-21318**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-21318**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-1705**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-23024**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**-23024**				
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ (АС-72)									
11	**1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**64,28**	**910,52**	**2,95**	**58528**	**189**	**14829**	**34877**	**100878**
		НР - 80%; СП - 8%			**676,89**	**1,33**	**43510**	**86**		**7472**	
12	**1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ**	**м2**	**10,99709**	**572,03**	**--**	**6291**	**--**	**515**	**4621**	**11785**
		НР - 80%; СП - 8%			**525,27**	**--**	**5776**	**--**		**873**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**64819**	**189**	**15344**	**39498**	**112663**
							49287	**86**	**--**	**8345**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**64819**				
		Материалы	Тенге				**15343**				
		Всего заработная плата	Тенге					**49373**			
		Накладные расходы	Тенге				**39498**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8345**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**112662**				**48**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**49373**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**112662**				**48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**49373**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
13	**2109-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**21,12**	**-21699,00**	**--**	**-458283**	**--**	**-458283**	**--**	**-494946**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-36663**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**-458283**	**--**	**-458283**	**--**	**-494946**
							--	**--**	**--**	**-36663**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-458283**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-458283**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-36663**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-494946**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**-494946**				
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 (АС-25)									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ПО ТИПУ ДЕТАЛИ 65, S=569,75м2, Жилая комната,кухня,прихожая,коридор(встроенный шкаф)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	87,325	4874,12 566,14	43,66 19,55	425633 49438	3813 1707	372382	48076 37897	511606
15	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	609,6325	373,96 72,06	2,00 0,90	227975 43932	1221 549	182822	41812 21583	291371
16	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	569,75	715,51 483,35	3,14 1,43	407661 275386	1789 813	130486	220959 50290	678910
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ									
		ТИП ДЕТАЛИ 60=2279м2, Жилая комната,кухня,прихожая,коридор(встроенный шкаф)									
17	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	2279	3609,11 341,89	19,29 8,93	8225164 779167	43964 20345	7402033	751541 718136	9694842
18	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	2438,53	348,92 103,12	0,75 0,34	850846 251450	1831 824	597565	237137 87039	1175022
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10137279 1399373	52618 24237	8685288 --	1299525 914945	12351751
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10137279				
	Материалы		Тенге				8685288				
	Всего заработная плата		Тенге					1423611			
		Накладные расходы	Тенге				1299526				
		Сметная прибыль	Тенге				914944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12351750				1478
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1423611			
		Сметная заработная плата	Тенге				12351750				1478
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1423611			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2шт) (АС-69)									
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	184,34604	173,92 44,09	3,17 0,45	32061 8128	585 83	23348	5666 3018	40744
20	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	21,1033	778,68 644,71	0,94 0,43	16433 13605	20 9	2808	10892 2186	29510
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				48493 21733	604 92	26156 --	16558 5204	70254
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48493				
	Материалы		Тенге				26155				
	Всего заработная плата		Тенге					21826			
		Накладные расходы	Тенге				16557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70255				22
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					21826			
		Сметная заработная плата	Тенге				70255				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге								22
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					21826			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА Л-2 (1шт) (АС-69)									
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	92,17302	173,92	3,17	16030	292	11674	2833	20372
					44,09	0,45	4064	42		1509	
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	10,55165	778,68	0,94	8216	10	1403	5446	14755
					644,71	0,43	6803	5		1093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				24247	302	13077	8279	35127
							10867	46	--	2602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24247				
	Материалы		Тенге				13078				
	Всего заработная плата		Тенге					10913			
		Накладные расходы	Тенге				8279				
		Сметная прибыль	Тенге				2602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35127				11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10913			
		Сметная заработная плата	Тенге				35127				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге								11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10913			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)									
		ПОТОЛОК									
23	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3111,66	740,08	4,39	2302882	13666	740107	1244241	3830892
					497,84	1,99	1549109	6192		283770	
24	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	120,72	87,99	0,69	10622	84	942	7707	19795
					79,49	0,32	9596	39		1466	
		СТЕНЫ									
25	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	9894	568,49	4,14	5624594	40978	1663217	3151179	9477835
					396,24	1,88	3920399	18575		702062	
26	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1277,7	87,99	0,69	112419	887	9970	81576	209515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	101562	408		15520	
27	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	306	729,70	2,95	223289	902	74167	118902	369567
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	148220	408		27375	
28	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	53,72	618,47	4,14	33224	222	11716	17109	54360
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	21286	101		4027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8307030	56739	2500119	4620714	13961964
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5750171	25723	--	1034220	
		Материалы	Тенге				8307030				
		Всего заработная плата	Тенге				2500119				
		Накладные расходы	Тенге					5775894			
		Сметная прибыль	Тенге				4620715				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1034220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13961965				
		Сметная заработная плата	Тенге					5775894			5699
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13961965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5699
		Сметная заработная плата	Тенге					5775894			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-4)									
29	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /Жидкий травертин/	м2	1827	911,87	3,68	1665984	6721	572800	871425	2740402
		НР - 80%; СП - 8%			594,67	1,54	1086463	2818		202993	
30	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	1827	626,95	2,79	1145438	5099	959370	146586	1395385
		НР - 80%; СП - 8%			99,05	1,24	180969	2263		103362	
31	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	1017,536	487,18	0,77	495726	787	128300	293311	852160
		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	366639	--		63123	
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ЛОДЖИЙ (АС-38)									
32	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /Жидкий травертин/	м2	294	911,87	3,68	268089	1082	92174	140229	440984
		НР - 80%; СП - 8%			594,67	1,54	174833	454		32665	
33	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	294	626,95	2,79	184323	821	154380	23589	224545
		НР - 80%; СП - 8%			99,05	1,24	29122	364		16633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3759561	14509	1907024	1475140	5653476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1838025	5899	--	418776	
		Материалы	Тенге				3759561				
		Всего заработная плата	Тенге				1907027				
		Накладные расходы	Тенге				1475139	1843924			
		Сметная прибыль	Тенге				418776				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5653476				1606
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1843924			
		Сметная заработная плата	Тенге				5653476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								1606
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1843924			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВОДОМЕРНЫЙ ЯЩИК НА 10 водомеров, 6шт (АС-9)									
34	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3,02905	260,50 110,78	0,94 0,43	789 336	3 1	450	269 85	1143
		ЭЛЕКТРО НИША, 5этажей (АС-39)									
35	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	10	298,00 --	-- --	2980 --	-- --	2980	-- 238	3218
36	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	5	2079,00 --	-- --	10395 --	-- --	10395	-- 832	11227
		ВХОД В ПОДВАЛ №1 (АС-13,14)-									
37	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,49445	778,68 644,71	0,94 0,43	385 319	-- --	66	255 51	691
38	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,88566	778,68 644,71	0,94 0,43	690 571	1 --	118	457 92	1238
		НАВЕС									
39	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,066	8025,07 1840,52	37,56 15,44	530 121	2 1	407	110 51	691
		ВХОД В ПОДВАЛ №2 (АС-16,17)									
40	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,49445	778,68 644,71	0,94 0,43	385 319	-- --	66	255 51	691
41	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,88566	778,68	0,94	690	1	118	457	1238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	571	--		92	
42	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03054	2740,11	508,92	84	16	9	41	135
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	59	--		10	
		НАВЕС									
43	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,066	8025,07	37,56	530	2	407	110	691
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	121	1		51	
		ВХОД В ПОДВАЛ №2 (АС-16,17)									
		КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)- (АС-76)									
44	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	80,19805	-778,68	-0,94	-62448	-76	-10668	-41391	-112147
		НР - 80%; СП - 8%			-644,71	-0,43	-51704	-35		-8307	
		КРЫЛЬЦО Кр-2(1шт)- (АС-76)									
45	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	77,963	-778,68	-0,94	-60708	-74	-10371	-40238	-109021
		НР - 80%; СП - 8%			-644,71	-0,43	-50263	-34		-8076	
		КРЫЛЬЦО Кр-3(1шт)- (АС-76)									
46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	80,19805	-778,68	-0,94	-62448	-76	-10668	-41391	-112147
		НР - 80%; СП - 8%			-644,71	-0,43	-51704	-35		-8307	
		Корызек К-1-3шт(АС-76-3)									
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5153	173,92	3,17	785	14	572	139	998
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	199	2		74	
48	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14942	-462857,00	--	-532017	--	-532017	--	-574578
		СП - 8%			--	--	--	--		-42561	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	18,59625	173,92	3,17	3234	59	2355	572	4110
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	820	8		304	
50	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,48612	-12057,51	-1915,36	-5861	-931	-890	-2789	-9342
		НР - 69%; СП - 8%			-8310,75	-3,38	-4040	-2		-692	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	14,09748	-173,92	-3,17	-2452	-45	-1785	-433	-3116
		НР - 69%; СП - 8%			-44,09	-0,45	-622	-6		-231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-704459	-1102	-548456	-123577	-894280
							-154897	-96	--	-66243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-177059				
	Материалы		Тенге				-28936				
	Всего заработная плата		Тенге					-151011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2980				
		Накладные расходы	Тенге				-120828				
		Сметная прибыль	Тенге				-23831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-321718				-151
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-151011			
		Сметная заработная плата	Тенге				-527400				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-882				
	Материалы		Тенге					-3982			
	Всего заработная плата		Тенге				-521622				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-2748				
		Накладные расходы	Тенге				-42412				
		Сметная прибыль	Тенге				-572559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								-3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-3982			
		Сметная заработная плата	Тенге				-894278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								-154
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-154993			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЕ

ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ ДО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА(ИТП)

52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,2	84,90	2,24	1460	39	773	450	2063
					37,70	0,23	648	4		153	
53	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,2	141,57	5,48	2435	94	1354	692	3377
					57,37	0,90	987	15		250	
54	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 36%; СП - 8%*	м трубопровода	96	594,09	90,45	57033	8683	24671	21019	84297
					246,66	41,44	23679	3978		6244	
55	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	105,6	626,00	--	66106	--	66106	--	71394
					--	--	--	--		5288	
56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	96	73,33	1,22	7040	117	69	6717	14857
					71,39	--	6854	--		1101	

ТРУБОПРОВОДЫ ОТ(ИТП) ДО СТОЯКОВ Ст1,Ст4а,Др1-Ст3,Ст3а,Др3,Ст4,Ст4а,Ст6,Ст6а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	109	594,09 246,66	90,45 41,44	64756 26886	9859 4517	28011	23866 7090	95712
58	2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	16,5	1418,00 --	-- --	23397 --	-- --	23397	-- 1872	25269
59	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	103,4	1048,00 --	-- --	108363 --	-- --	108363	-- 8669	117032
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	30,2	84,90 37,70	2,24 0,23	2564 1139	68 7	1357	790 268	3623
61	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	30,2	141,57 57,37	5,48 0,90	4275 1733	165 27	2377	1214 439	5929
62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,2	778,68 644,71	0,94 0,43	4828 3997	6 3	825	3200 642	8670
63	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	187	73,33 71,39	1,22 --	13713 13350	227 --	136	13083 2144	28940
64	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	74,17 71,39	1,22 --	1113 1071	18 --	24	1049 173	2335
65	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	40	594,09 246,66	90,45 41,44	23764 9866	3618 1657	10280	8758 2602	35124
66	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	44	167,00	--	7348	--	7348	--	7936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
		СТОЯКИ Ст1,Ст1а,Др1,Ст3,Ст3а,Др3									
67	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	96	594,09	90,45	57033	8683	24671	21019	84297
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	23679	3978		6244	
68	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,6	626,00	--	4132	--	4132	--	4462
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
69	2111-0403-0409 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	м	59,4	772,00	--	45857	--	45857	--	49525
		СП - 8%			--	--	--	--		3669	
70	2111-0403-0411 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77**	м	19,8	821,00	--	16256	--	16256	--	17556
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
71	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	19,8	1048,00	--	20750	--	20750	--	22410
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
72	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	132	73,33	1,22	9680	160	96	9235	20428
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	9424	--		1513	
73	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,132	52059,34	--	6872	--	468	6340	14268
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	6404	--		1057	
		ОТОПЛЕНИЕ									
74	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	555	594,09	90,45	329723	50198	142629	121519	487341
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	136896	22997		36099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				878496	81934	529950	238951	1206845
							266613	37183	--	89396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				846951				
	Материалы		Тенге				237417				
	Всего заработная плата		Тенге					273097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				292208				
		Накладные расходы	Тенге				208868				
		Сметная прибыль	Тенге				84466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1140285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					273097			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31544				
	Материалы		Тенге				323				
	Всего заработная плата		Тенге					30699			
		Накладные расходы	Тенге				30085				
		Сметная прибыль	Тенге				4930				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					30699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1206844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					303796			
		РАЗДЕЛ 13. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
75	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	152	1310,19 1141,48	55,36 11,82	199148 173504	8414 1797	17230	171795 29675	400619
76	2305-0306-1702 РСНБ РК 2015	**Решетки приточно-вытяжные с фланцем 12,5РПКФ, /КОО2/** *СП - 8%*	шт.	62	569,00 --	-- --	35278 --	-- --	35278	-- 2822	38100
77	2305-0306-1701 РСНБ РК 2015	**Решетки приточно-вытяжные с фланцем 10РПКФ, /КОО1/** *СП - 8%*	шт.	90	348,00 --	-- --	31320 --	-- --	31320	-- 2506	33826
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				265746 173504	8414 1797	83828 --	171795 35003	472545
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				265746				
	Материалы		Тенге				17230				
	Всего заработная плата		Тенге					175301			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66598				
	Сдача и испытание		Тенге				8663				
		Накладные расходы	Тенге				171795				
		Сметная прибыль	Тенге				35003				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				472545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					175301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				472545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					175301			
		РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	340,1	594,09 246,66	90,45 41,44	202052 83889	30761 14093	87402	74466 22121	298639
79	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	845,1	73,33 71,39	1,22 --	61971 60334	1027 --	610	59127 9688	130786
80	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	45	74,17 71,39	1,22 --	3338 3213	55 --	70	3148 519	7005
81	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,8451	52059,34 48513,00	-- --	43995 40998	-- --	2997	40588 6767	91350
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				311355 188434	31842 14093	91079 --	177329 39095	527780
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				246047				
		Материалы	Тенге				90399				
		Всего заработная плата	Тенге					138980			
		Накладные расходы	Тенге				115054				
		Сметная прибыль	Тенге				28888				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				389989				128
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					138980			
		Сметная заработная плата	Тенге				65309				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				681				
		Материалы	Тенге					63546			
		Всего заработная плата	Тенге				62276				
		Накладные расходы	Тенге				10207				
		Сметная прибыль	Тенге				137791				45
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					63546			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				527780				172
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					202526			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
82	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4278,27 2338,00	1853,13 654,62	4278 2338	1853 655	87	2155 515	6948
83	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	192418,00 --	-- --	192418 --	-- --	192418	-- --	192418
84	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4278,27 2338,00	1853,13 654,62	4278 2338	1853 655	87	2155 515	6948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	90951,00 --	-- --	90951 --	-- --	90951	-- --	90951
86	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	60	500,00 397,46	80,97 27,34	30000 23848	4858 1640	1294	18351 3868	52219
87	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 СП - 8%	шт.	60	3090,00 --	-- --	185400 --	-- --	185400	-- 14832	200232
88	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	1686,07 876,75	680,00 436,59	18547 9644	7480 4802	1423	10402 2316	31264
89	2307-0101-0340 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	11	1355,00 --	-- --	14905 --	-- --	14905	-- 1192	16097
90	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 СП - 8%	шт.	14	648,00 --	-- --	9072 --	-- --	9072	-- 726	9798
91	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1179,79 958,58	141,12 30,62	2360 1917	282 61	161	1424 303	4087
92	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильник с автономным источником питания EFS-70 СП - 8%	шт.	2	21374,00 --	-- --	42748 --	-- --	42748	-- 3420	46168
93	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2145,41 1157,31	783,04 472,68	4291 2315	1566 945	410	2347 531	7169
94	2307-0102-0121 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	2	7861,00 --	-- --	15722 --	-- --	15722	-- 1258	16980
95	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 СП - 8%	шт.	4	318,00 --	-- --	1272 --	-- --	1272	-- 102	1374
96	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%	шт.	30	1639,53 888,44	546,03 339,11	49186 26653	16381 10173	6152	26515 6056	81757
97	СТ Прайс-лист "Электрокомплект"	Светильник ВАТ 1х36	шт	30	3897,32	--	116920	--	116920	--	126273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				15							
		СП - 8%			--	--	--	--		9354	
98	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт.	30	318,00	--	9540	--	9540	--	10303
					--	--	--	--		763	
		СП - 8%									
99	СТ Прайс-лист "Электрокомплект"	Стартер 80с-220	шт	30	47,32	--	1420	--	1420	--	1533
					--	--	--	--		114	
		СП - 8%									
100	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	255	1418,00	--	361590	--	361590	--	390517
					--	--	--	--		28927	
		СП - 8%									
101	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	210	592,19	11,15	124359	2341	1728	87105	228381
					572,81	3,28	120290	689		16917	
		НР - 72%; СП - 8%									
102	2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	120	188,00	--	22560	--	22560	--	24365
					--	--	--	--		1805	
		СП - 8%									
103	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	90	147,00	--	13230	--	13230	--	14288
					--	--	--	--		1058	
		СП - 8%									
104	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	527	422,47	3,24	222644	1707	11476	151227	403781
					397,46	1,09	209461	576		29910	
		НР - 72%; СП - 8%									
105	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	150	431,89	4,20	64783	630	1027	45569	119180
					420,84	1,09	63126	164		8828	
		НР - 72%; СП - 8%									
106	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	122	364,00	--	44408	--	44408	--	47961
					--	--	--	--		3553	
		СП - 8%									
107	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	405	564,00	--	228420	--	228420	--	246694
					--	--	--	--		18274	
		СП - 8%									
108	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	150	227,00	--	34050	--	34050	--	36774
					--	--	--	--		2724	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	257	355,19 339,01	3,24 1,09	91284 87126	832 281	3326	62933 12337	166554
110	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	138	355,19 339,01	3,24 1,09	49016 46783	447 151	1786	33793 6625	89434
111	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	257	306,00 --	-- --	78642 --	-- --	78642	-- 6291	84933
112	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	138	315,00 --	-- --	43470 --	-- --	43470	-- 3478	46948
113	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	60	786,51 748,16	10,98 2,73	47191 44890	659 164	1642	32439 6370	86000
114	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 *СП - 8%*	шт.	60	747,00 --	-- --	44820 --	-- --	44820	-- 3586	48406
115	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1179,79 958,58	141,12 30,62	3539 2876	423 92	240	2137 454	6130
116	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения,модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	3	5068,00 --	-- --	15204 --	-- --	15204	-- 1216	16420
117	2306-1702-0807 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельныемарки DL-95 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0,04	18827,00 --	-- --	753 --	-- --	753	-- 60	813
118	2306-1702-0806 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельныемарки DL-70 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0,06	13035,00 --	-- --	782 --	-- --	782	-- 63	845
119	2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельныемарки DL-25 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0,02	6758,00 --	-- --	135 --	-- --	135	-- 11	146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2284188 643605	41313 21049	1315902 283369	478552 198352	2961089
		Стоимость оборудования	Тенге				283369				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				283369				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2000819				
		Материалы	Тенге				30839				
		Всего заработная плата	Тенге					664654			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1285063				
		Накладные расходы	Тенге				478551				
		Сметная прибыль	Тенге				198350				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2677719				571
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					664654			
		Сметная заработная плата	Тенге				2961088				571
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					664654			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 16. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
120	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-69 каналов**	антенна	3	66196,00	--	198588	--	--	121139	345305
		НР - 61%; СП - 8%			66196,00	--	198588	--		25578	
121	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	шт.	3	27031,00	--	81093	--	81093	--	87580
		СП - 8%			--	--	--	--		6487	
122	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	усилитель	3	3420,95	--	10263	--	--	6260	17845
		НР - 61%; СП - 8%			3420,95	--	10263	--		1322	
123	Прайс "Белка"	**Многоканальный усилитель Terra SA51D**	шт	3	32331,43	--	96994	--	96994	--	104754
		СП - 8%			--	--	--	--		7760	
124	Прайс "Белка"	**Делитель ТВ сигнала Terra SD504**	шт	9	10350,00	--	93150	--	93150	--	100602
		СП - 8%			--	--	--	--		7452	
125	Прайс "Белка"	**Мултисвичт Terra MR508**	шт	9	10143,94	--	91295	--	91295	--	98599
		СП - 8%			--	--	--	--		7304	
126	Прайс "Белка"	**Блок питания Terra**	шт	3	5175,00	--	15525	--	15525	--	16767
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
127	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	15	3663,21	1249,84	54948	18748	1130	29593	91736
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	35070	6587		6795	
128	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	15	5762,00	--	86430	--	86430	--	93344
		СП - 8%			--	--	--	--		6914	
129	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	60	422,47	3,24	25348	194	1306	17218	45971
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	23848	66		3405	
130	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.	60	351,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 СП - 8%	шт.	60	35,00 --	-- --	2100 --	-- --	2100	-- 168	2268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				776795	18942	490083	174610	1027516
		Стоимость монтажных работ	Тенге				267768	6652	--	76112	
		Материалы	Тенге				776795				
		Всего заработная плата	Тенге				2437				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					274421			
		Накладные расходы	Тенге				487648				
		Сметная прибыль	Тенге				174609				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				76112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1027517				225
		Сметная заработная плата	Тенге					274421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1027517				225
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					274421			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 17. ДОМОФОН									
132	1310-0902-0905 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	бокс	3	11071,60 5630,00	2303,00 788,20	33215 16890	6909 2365	9416	13863 3766	50844
133	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм СП - 8%	шт.	3	9125,00 --	-- --	27375 --	-- --	27375	-- 2190	29565
134	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) СП - 8%	шт.	3	15070,00 --	-- --	45210 --	-- --	45210	-- 3617	48827
135	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 СП - 8%	шт.	3	8340,00 --	-- --	25020 --	-- --	25020	-- 2002	27022
136	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х СП - 8%	шт.	3	5879,00 --	-- --	17637 --	-- --	17637	-- 1411	19048
137	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 СП - 8%	шт.	3	10406,00 --	-- --	31218 --	-- --	31218	-- 2497	33715
138	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" СП - 8%	шт.	3	3514,00 --	-- --	10542 --	-- --	10542	-- 843	11385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) СП - 8%	шт.	60	194,00 --	-- --	11640 --	-- --	11640	-- 931	12571
140	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова СП - 8%	шт.	60	1651,00 --	-- --	99060 --	-- --	99060	-- 7925	106985
141	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов СП - 8%	шт.	15	3649,00 --	-- --	54735 --	-- --	54735	-- 4379	59114
142	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	543	39,44 21,80	0,81 0,27	21417 11837	440 148	9140	8630 2404	32450
143	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	45	585,31 316,10	53,92 6,01	26339 14225	2426 271	9688	10437 2942	39717
144	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав 10 СП - 8%	м	45	134,00 --	-- --	6030 --	-- --	6030	-- 482	6512
145	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	180	376,72 239,80	15,15 3,01	67810 43164	2726 541	21920	31468 7942	107221
146	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	180	24,00 --	-- --	4320 --	-- --	4320	-- 346	4666
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				481568 86116	12501 3325	382951 --	64398 43677	589642
	Стоимость монтажных работ		Тенге				481568				
	Материалы		Тенге				50164				
	Всего заработная плата		Тенге					89441			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				332787				
		Накладные расходы	Тенге				64397				
		Сметная прибыль	Тенге				43677				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				589643				81
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					89441			
		Сметная заработная плата	Тенге				589643				81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					89441			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 18. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
147	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3663,21 2338,00	1249,84 439,10	10990 7014	3750 1317	226	5999 1359	18347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5666,00	--	16998	--	16998	--	18358
					--	--	--	--		1360	
		СП - 8%									
149	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	3	1342,48	400,48	4027	1201	--	2525	7076
					942,00	180,16	2826	540		524	
		НР - 75%; СП - 8%									
150	2308-0502-0409 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR8004x-4, типа EverFocus	шт.	3	183485,00	--	550455	--	550455	--	594491
					--	--	--	--		44036	
		СП - 8%									
151	1310-0801-0102 РСНБ РК 2015	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой. Монтаж оборудования	комплект	6	20555,50	--	123333	--	12183	67802	206425
					18525,00	--	111150	--		15291	
		НР - 61%; СП - 8%									
152	2308-0501-2137 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели Novicam 85A	шт.	3	28090,00	--	84270	--	84270	--	91012
					--	--	--	--		6742	
		СП - 8%									
153	2308-0501-2149 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели Novicam W54AR20	шт.	3	10136,00	--	30408	--	30408	--	32841
					--	--	--	--		2433	
		СП - 8%									
154	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	986,03	25,03	2958	75	--	2188	5557
					961,00	11,26	2883	34		412	
		НР - 75%; СП - 8%									
155	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	3	16014,00	--	48042	--	48042	--	51885
					--	--	--	--		3843	
		СП - 8%									
156	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45	73,94	0,81	3327	36	838	1775	5510
					54,50	0,27	2453	12		408	
		НР - 72%; СП - 8%									
157	Прайс "UniCOM"	Кабель видеонаблюдения VSC 512	м	45	177,68	--	7996	--	7996	--	8635
					--	--	--	--		640	
		СП - 8%									
158	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	45	585,31	53,92	26339	2426	9688	10437	39717
					316,10	6,01	14225	271		2942	
		НР - 72%; СП - 8%									
159	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав 15	м	45	134,00	--	6030	--	6030	--	6512
					--	--	--	--		482	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				915173	7489	767134	90726	1086366
		Стоимость монтажных работ	Тенге				140550	2175	--	80472	
		Материалы	Тенге				915173				
		Всего заработная плата	Тенге				22935				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					142725			
		Накладные расходы	Тенге				744199				
		Сметная прибыль	Тенге				90724				
							80472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1086368				119
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					142725			
		Сметная заработная плата	Тенге				1086368				119
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					142725			
		Сметная заработная плата	Тенге								38638135
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						10697395				
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге					327147			
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					142363			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге						15890364		
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						283369		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге							8745920	
	- Накладные расходы		Тенге							2852867	
	- Сметная прибыль		Тенге								

ИТОГО:						38 354 866
В том числе :						
Накладные расходы						8 745 920
Сметная прибыль						2 852 867
Итого с временными				0,90%	345 194	38 700 060
Итого с зимними удорожаниями				0,49%	189 630	38 889 690
Непредвиданные работы и затраты				2,00%	777 794	39 667 484
Оборудование						283 369
ИТОГО сметная стоимость						39 950 852,96
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				1,049896		41 944 244,72
Итого с НДС				12 %	5 033 309	46 977 554,08
ИТОГО с понижающим коэффициентом, 0,89999999873				0,899999999		42 279 798,61
ИТОГО к оплате						42 279 798,61

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Инженер эксперт: _____ **А.Зейнетов**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор

_____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ **А.Абиев**