Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **010240002827**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040440003154

Договор (контракт) Договор № 456 от 19/08/2021г

Номер документа	Дата составления
124	27.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водоснабжения села Шубарсу, Ордабасинского района, (4 - этап)			Работа	1	37 804 600,00	37 804 600,00	4 050 492,86
				Итого	1	x	37 804 600,00	4 050 492,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Дополнительное соглашение №456-1 от 27.08.2021года

Наименование строительства: Строительство Водоснабжение с Шубарсу с/оШубарсу (4этап)

СПРАВКА №2
Стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленунную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Акт № 2	55 233 141,43	33 754 107,14	33 484 562,00						4 050 492,86	37 804 600,00
Удержание аванса 30%										
Итого к оплате с НДС:										**37 804 600,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищного коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ордабасинского района

Руководитель отдела _____ Искаков А.Р.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Көлсай Строй"

Заместитель директора _____ Ахмедов Б.А.
(подпись М.П.)

Технический надзор:
ТОО "IT-INVEST COMPANY"

Директор _____ Мамбеталиев А.С..
(подпись М.П.)

Заказчик
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Разработка проектно сметной документации по строительству водоснабжения с. Шубарсу Ордабасинского**
(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковые водопроводные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **28.08.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ № 2

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1		1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы/НАСЫПНОЙ СНЯТИЕ. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	5499,48		196,15	185,54	1078723	1020373	--	229223	1412581
			НР - 72%; СП - 8%				10,61	47,28	58349	260015		104636	
2		1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3651,86		205,29	194,40	749690	709921	--	155499	977604
			НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	39769	176202		72415	
3		1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	300		4831,63	--	1449490	--	--	1043633	2692572
			НР - 72%; СП - 8%				4831,63	--	1449490	--		199450	
4		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ**	м3	300		161,77	76,23	48531	22869	--	26136	80640
			НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	25662	10638		5973	
5		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	385,6		877,72	--	338449	--	--	243683	628703
			НР - 72%; СП - 8%				877,72	--	338449	--		46571	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	578,9	35,20	35,20	20377	20377	--	5427	27868
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	7537		2064	
7		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	587,4	161,77	76,23	95024	44777	--	51174	157894
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	50246	20829		11696	
8		1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**	м3	482	42,97	42,97	20712	20712	--	5514	28325
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,89	--	7659		2098	
9		1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	482	39,78	39,78	19174	19174	--	5105	26221
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,71	--	7090		1942	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3820170**	**1858203**	--	**1765394**	**6032408**
								1961965	**489970**	--	**446845**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3820170				
		Всего заработная плата		Тенге					2451935			
			Накладные расходы	Тенге				1765394				
			Сметная прибыль	Тенге				446845				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6032409				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2119
			Сметная заработная плата	Тенге					2451935			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6032409				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2119
			Сметная заработная плата	Тенге					2451935			
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
10		1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,8	359018,56	106789,12	646233	192221	4941	499680	1237586
			НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	449071	55656		91673	
11		2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1800	1646,00	--	2962800	--	2962800	--	3199824
			СП - 8%			--	--	--	--		237024	
12		1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150/140/ мм. Укладка**	км трубопровода	2,348	470549,92	151186,48	1104851	354986	16801	828602	2088129
			НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	733064	103907		154676	
13		2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	89,112877	2569,00	--	228931	--	228931	--	247245
			СП - 8%			--	--	--	--		18314	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14		1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150/160/ мм. Укладка**	км трубопровода	1,154	470549,92	151186,48	543015	174470	8257	407243	1026279
			НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	360288	51069		76021	
15		1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,833	569596,98	196439,80	474474	163635	9706	345718	885807
			НР - 99%; СП - 8%			361504,00	57715,23	301133	48077		65615	
16		2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	18	8129,00	--	146322	--	146322	--	158028
			СП - 8%			--	--	--	--		11706	
17		2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	14	2257,00	--	31598	--	31598	--	34126
			СП - 8%			--	--	--	--		2528	
18		1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,07	77054,18	14950,39	5394	1047	1758	2889	8945
			НР - 99%; СП - 8%			36983,70	4699,55	2589	329		663	
19		1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ПЕРЕХОДЫ/. Установка**	т фасонных частей	0,078	1037550,09	513822,74	80929	40078	1460	50712	142173
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	39391	11834		10531	
20		2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	920,00	--	920	--	920	--	994
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
21		2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	24	2554,00	--	61296	--	61296	--	66200
			СП - 8%			--	--	--	--		4904	
22		2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	57	2878,00	--	164046	--	164046	--	177170
			СП - 8%			--	--	--	--		13124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6450809	926437	3638836	2134844	9272506
								1885536	270872	--	686853	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2854896				
		Материалы		Тенге				42925				
		Всего заработная плата		Тенге					2156408			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				2134844				
			Сметная прибыль	Тенге				399179				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5388919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1709
			Сметная заработная плата	Тенге					2156408			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3595913				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3595913				
			Сметная прибыль	Тенге				287674				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3883587				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9272506				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1709
			Сметная заработная плата	Тенге					2156408			
			РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦА									
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-27шт									
23		1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	50	20566,69	9298,29	1028334	464914	42452	704211	1871148
			НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	520968	190356		138604	
24		2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	15	29069,00	--	436035	--	436035	--	470918
			СП - 8%			--	--	--	--		34883	
25		2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	6	29969,00	--	179814	--	179814	--	194199
			СП - 8%			--	--	--	--		14385	
26		2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	40	21404,00	--	856160	--	856160	--	924653
			СП - 8%			--	--	--	--		68493	
27		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	15	2460,00	--	36900	--	36900	--	39852
			СП - 8%			--	--	--	--		2952	
28		2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	15	4026,00	--	60390	--	60390	--	65221
			СП - 8%			--	--	--	--		4831	
29		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	49	875,55	19,75	42902	967	28109	12982	60354
			НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	13826	132		4471	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-484шт									
30		1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	165	31484,24	7191,69	5194900	1186629	2029672	2441610	8247431

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			11991,51	2955,60	1978599	487674		610921	
31		2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	100	17223,00	--	1722300	--	1722300	--	1860084
			СП - 8%			--	--	--	--		137784	
32		2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	100	14996,00	--	1499600	--	1499600	--	1619568
			СП - 8%			--	--	--	--		119968	
33		2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	14597,00	--	248149	--	248149	--	268001
			СП - 8%			--	--	--	--		19852	
34		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	2460,00	--	41820	--	41820	--	45166
			СП - 8%			--	--	--	--		3346	
35		2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	4026,00	--	68442	--	68442	--	73917
			СП - 8%			--	--	--	--		5475	
36		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51	875,55	19,75	44653	1008	29254	13511	62818
			НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	14391	138		4653	
					ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-13шт							
37		1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,9	39197,99	9405,94	35278	8465	10725	19335	58982
			НР - 99%; СП - 8%			17875,40	3824,68	16088	3442		4369	
38		2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	8993,00	--	8993	--	8993	--	9712
			СП - 8%			--	--	--	--		719	
39		2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	6836,00	--	6836	--	6836	--	7383
			СП - 8%			--	--	--	--		547	
40		2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	10323,00	--	20646	--	20646	--	22298
			СП - 8%			--	--	--	--		1652	
41		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
			СП - 8%			--	--	--	--		197	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42		2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	4026,00	--	4026	--	4026	--	4348
			СП - 8%			--	--	--	--		322	
43		2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	4934,00	--	4934	--	4934	--	5329
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
44		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3	875,55	19,75	2627	59	1721	795	3696
			НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	847	8		274	
45		2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	54301,00	--	54301	--	54301	--	58645
			СП - 8%			--	--	--	--		4344	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				11600500	1662042	7393739	3192444	15976380
								2544719	681750	--	1183437	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11546199				
		Материалы		Тенге				2141933				
		Всего заработная плата		Тенге					3226469			
		Местные материалы		Тенге				5197505				
			Накладные расходы	Тенге				3192444				
			Сметная прибыль	Тенге				1179093				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15917736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2469
			Сметная заработная плата	Тенге					3226469			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				54301				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54301				
			Сметная прибыль	Тенге				4344				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				58645				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15976381				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2469
			Сметная заработная плата	Тенге					3226469			
			РАЗДЕЛ 5. ФУТЛЯРЫ									
46		1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,078	25698713,66	243964,48	2004500	19030	1955301	35568	2203274
			НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	30169	5759		163205	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2004500	19030	1955301	35568	2203274
								30169	5759	--	163205	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2004500				
		Материалы		Тенге				1955301				
		Всего заработная плата		Тенге					35928			
			Накладные расходы	Тенге				35568				
			Сметная прибыль	Тенге				163205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2203273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					35928			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2203273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					35928			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33484562**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6422389				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4465712			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1448351			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12987878		
			- Накладные расходы	Тенге							7128250	
			- Сметная прибыль	Тенге							2480340	

ИТОГО:		**33 484 562,00**
В том числе :		
Стоимость оборудования, всего		**0,00**
в том числе, оборудование поставки заказчика		**0,00**
Временные здания и сооружения,2%		**669691,24**
Итого с временныыми зданиями и сооружениями		**34154253,24**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 0,91 %		**310803,70**
Итого с дополнительными звтратами		**34465056,94**
Непредвиденные работы и затраты		**689301,14**
Итого с непредвиденными работами и затратами		**35154358,08**
Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 год с коэффициентом К=1,050036 -68 %		**25101072,25**
		12403490,23
Итого сметная стоимость в текущих ценах		**37 504 562,48**
Итого со скидочным коэффициентом	**0,9**	**33 754 106,23**
НДС	**12%**	**4 050 492,75**
Итого с НДС		**37 804 600,0**

Заказчик:
ГУ ""Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района "

Руководитель отдела _____ **Искаков А.Р.**
(подпись М.П.)

Технический надзор:
ТОО "IT-INVEST COMPANY"
Директор _____ **Мамбеталиев А.С..**
(подпись М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Колсай Строй"
Заместитель директора _____ **Ахмедов Б.А.**
(подпись М.П.)