Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района",Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 168** — **010240002827**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74** — **040440003154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 456 от 19/08/2021г

Номер документа	Дата составления
167	08.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водоснабжения села Шубарсу, Ордабасинского района, (4 - этап)			Работа	1	44 500 000,00	44 500 000,00	4 767 857,14
				Итого	1	x	44 500 000,00	4 767 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ахмедов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Технический надзор: ТОО "IT-INVEST COMPANY"
Дополнительное соглашение №456-1 от 27.08.2021года к договору №456 от 19.08.2021года.

Наименование строительства: Строительство Водоснабжение с Шубарсу с/оШубарсу (4этап)

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование, код		наименование, код		
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 3	99 733 141,43	39 732 142,97							4 767 857,03	44 500 000,00
Удержание аванса 30%										13 350 000,00
Итого к оплате с НДС:										**31 150 000,00**

Заказчик:
ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района
Руководитель отдела _____ Искаков А.Р.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Көлсай Строй"
Заместитель директора _____ Ахмедов Б.А.
(подпись М.П.)

Технический надзор:
ТОО "IT-INVEST COMPANY"
Директор _____ Мамбеталиев А.С.
(подпись М.П.)

Заказчик: ГУ ""Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района "Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Кажымукан, 168. БИН 010240002827 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ54070103KSN5803000 Тел:87253021591

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Толебаева 74 БИН/ИИН 040440003154 БИК KSNVKZKA ИИК KZ30551A127008890KZT АО "Банк Kassa Nova" КБЕ 17 Тел.: +77475303690

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Разработка проектно сметной документации по строительству водоснабжения с. Шубарсу**

(наименование, адрес)

Объект: **Внутрипоселковые водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **28.08.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.10.2020	01.10.2021	31.10.2021

Акт приемки выполненных работ № 3

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы/НАСЫПНОЙ СНЯТИЕ. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1111,13	196,15	185,54	217948	206159	--	46313	285402
			НР - 72%; СП - 8%			10,61	47,28	11789	52534		21141	
2	2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4120	205,29	194,40	845795	800928	--	175433	1102926
			НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	44867	198790		81698	
3	3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	171	4831,63	--	826209	--	--	594871	1534766
			НР - 72%; СП - 8%			4831,63	--	826209	--		113686	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	858,72	161,77	76,23	138915	65460	--	74812	230825
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	73455	30450		17098	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1527,568	877,72	--	1340777	--	--	965359	2490627
			НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	1340777	--		184491	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3695,488	35,20	35,20	130081	130081	--	34643	177902
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	48115		13178	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3723,835	161,77	76,23	602405	283868	--	324421	1000972
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	318537	132047		74146	
8	8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	150,65	42,97	42,97	6473	6474	--	1724	8852
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,89	--	2394		656	
9	9	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	150,65	39,78	39,78	5993	5993	--	1596	8196
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,71	--	2216		607	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4114596	1498963	--	2219172	6840468
								2615634	466546	--	506701	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4114596				
		Всего заработная плата		Тенге					3082180			
			Накладные расходы	Тенге				2219172				
			Сметная прибыль	Тенге				506701				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6840469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3052
			Сметная заработная плата	Тенге					3082180			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6840469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3052
			Сметная заработная плата	Тенге					3082180			
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
10	10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	315745,39	84325,67	1579	422	6	1259	3065
			НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	1151	121		227	
11	11	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	558,00	--	2790	--	2790	--	3013
			СП - 8%			--	--	--	--		223	
12	12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	359018,56	106789,12	2513	747	20	1943	4813
			НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	1746	216		357	
13	13	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	1646,00	--	11522	--	11522	--	12444
			СП - 8%			--	--	--	--		922	
14	16	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150/140/ мм. Укладка	км трубопровода	0,334	470549,92	151186,48	157164	50497	2390	117868	297034
			НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	104277	14781		22002	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	17	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	360,679	2569,00 --	-- --	926584 --	-- --	926584	-- 74127	1000711
16	20	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,641	569596,98 361504,00	196439,80 57715,23	365112 231724	125917 36995	7471	266032 50492	681636
17	21	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	655,74	5411,00 --	-- --	3548209 --	-- --	3548209	-- 283857	3832066
18	29	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1254,81 1054,24	27,49 13,51	1255 1054	28 14	173	1057 185	2497
19	30	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	54301,00 --	-- --	54301 --	-- --	54301	-- 4344	58645
20	31	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	9	2086,99 1677,20	82,47 40,53	18783 15095	742 365	2946	15305 2727	36815
21	32	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	9	87611,00 --	-- --	788499 --	-- --	788499	-- 63080	851579
22	33	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	2723,94 2252,24	137,45 67,55	2724 2252	138 68	334	2297 402	5422
23	34	2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	131775,00 --	-- --	131775 --	-- --	131775	-- 10542	142317
24	35	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	3058,91 2397,06	192,43 94,57	6118 4794	385 189	939	4933 884	11936
25	36	2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	6	132508,00 --	-- --	795048 --	-- --	795048	-- 63604	858652
26	37	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	6448,31 3842,56	2033,80 631,11	19345 11528	6101 1893	1716	13287 2611	35242

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	38	2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	212880,00	--	638640	--	638640	--	689731
			СП - 8%			--	--	--	--		51091	
28	44	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,255	1037550,09	513822,74	264575	131025	4772	165791	464795
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	128778	38688		34429	
29	45	2302-0101-0637 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	14157,00	--	169884	--	169884	--	183475
			СП - 8%			--	--	--	--		13591	
30	46	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11	8129,00	--	89419	--	89419	--	96573
			СП - 8%			--	--	--	--		7154	
31	50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ/. Установка	т фасонных частей	0,075	1377741,09	513822,74	103331	38537	26918	48762	164260
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	37876	11379		12167	
32	56	2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 150x150/100x1000 ГОСТ 5525-88	шт.	7	215092,00	--	1505644	--	1505644	--	1626096
			СП - 8%			--	--	--	--		120452	
33	62	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	920,00	--	920	--	920	--	994
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
34	63	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 4 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	19	1605,00	--	30495	--	30495	--	32935
			СП - 8%			--	--	--	--		2440	
35	65	2302-0101-1063 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 133 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2354,00	--	2354	--	2354	--	2542
			СП - 8%			--	--	--	--		188	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	66	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	11	2752,00	--	30272	--	30272	--	32694
			СП - 8%			--	--	--	--		2422	
37	67	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3940,00	--	7880	--	7880	--	8510
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
38	68	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1580,00	--	3160	--	3160	--	3413
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
39	69	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	80	2878,00	--	230240	--	230240	--	248659
			СП - 8%			--	--	--	--		18419	
40	70	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3931,00	--	7862	--	7862	--	8491
			СП - 8%			--	--	--	--		629	
41	71	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	145	4822,00	--	699190	--	699190	--	755125
			СП - 8%			--	--	--	--		55935	
42	72	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	26	7640,00	--	198640	--	198640	--	214531
			СП - 8%			--	--	--	--		15891	
43	73	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	574,82	36,90	1150	74	42	1023	2347
			НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	1034	--		174	
44	74	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	80	1104,04	73,80	88323	5904	4899	76745	178273
			НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	77520	--		13205	
45	75	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	2	1302,57	82,00	2605	164	148	2270	5265
			НР - 99%; СП - 8%			1146,65	--	2293	--		390	
46	76	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	178	1678,46	132,04	298766	23503	16540	258517	601865
			НР - 99%; СП - 8%			1453,50	13,51	258723	2405		44583	
47	77	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	29	2652,13	220,19	76912	6386	3552	66692	155092

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			2309,45	13,51	66974	392		11488	
48	81	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	33	4822,00	--	159126	--	159126	--	171856
			СП - 8%			--	--	--	--		12730	
49	82	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	21	7640,00	--	160440	--	160440	--	173275
			СП - 8%			--	--	--	--		12835	
50	83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	319	1436,89	922,70	458368	294341	--	243332	757836
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	164027	81763		56136	
51	84	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	818,00	--	818	--	818	--	883
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
52	85	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	80	1444,00	--	115520	--	115520	--	124762
			СП - 8%			--	--	--	--		9242	
53	86	2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	2	1862,00	--	3724	--	3724	--	4022
			СП - 8%			--	--	--	--		298	
54	88	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	100	3032,00	--	303200	--	303200	--	327456
			СП - 8%			--	--	--	--		24256	
55	89	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	26	5042,00	--	131092	--	131092	--	141579
			СП - 8%			--	--	--	--		10487	
			ГИЛЬЗЫ									
56	90	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0056	922090,84	360874,84	5164	2021	--	3708	9581
			НР - 99%; СП - 8%			561216,00	107528,23	3143	602		710	
57	91	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,6	21424,00	--	119974	--	119974	--	129572
			СП - 8%			--	--	--	--		9598	
58	92	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,029	829821,81	307789,81	24065	8926	--	17628	45028
			НР - 99%; СП - 8%			522032,00	91970,26	15139	2667		3335	
59	93	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29	16680,00	--	483720	--	483720	--	522418
			СП - 8%			--	--	--	--		38698	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	94	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,1071	634568,66	247009,48	67962	26455	82	48838	126144
			НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	41425	7907		9344	
61	95	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	107,1	13235,00	--	1417468	--	1417468	--	1530865
			СП - 8%			--	--	--	--		113397	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14734224	722313	12841358	1357287	17378830
								1170553	200445	--	1287322	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1965814				
		Материалы		Тенге				72948				
		Всего заработная плата		Тенге					1370998			
			Накладные расходы	Тенге				1357287				
			Сметная прибыль	Тенге				265848				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3588949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								990
			Сметная заработная плата	Тенге					1370998			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				12768410				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12768410				
			Сметная прибыль	Тенге				1021474				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13789884				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17378833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								990
			Сметная заработная плата	Тенге					1370998			
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦА									
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-27шт									
62	106	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,69	20566,69	9298,29	281558	127293	11624	192813	512321
			НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	142641	52119		37950	
63	107	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	6	29069,00	--	174414	--	174414	--	188367
			СП - 8%			--	--	--	--		13953	
64	109	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	6	27172,00	--	163032	--	163032	--	176075
			СП - 8%			--	--	--	--		13043	
65	110	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21404,00	--	42808	--	42808	--	46233
			СП - 8%			--	--	--	--		3425	
66	111	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2460,00	--	14760	--	14760	--	15941
			СП - 8%			--	--	--	--		1181	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	112	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4026,00	--	24156	--	24156	--	26088
			СП - 8%			--	--	--	--		1932	
68	113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,6	875,55	19,75	18912	426	12391	5722	26605
			НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	6095	58		1971	
ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-484шт												
69	114	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	97,12	31484,24	7191,69	3057749	698457	1194677	1437147	4854487
			НР - 99%; СП - 8%			11991,51	2955,60	1164615	287048		359592	
70	117	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	149	14597,00	--	2174953	--	2174953	--	2348949
			СП - 8%			--	--	--	--		173996	
71	118	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	66	2460,00	--	162360	--	162360	--	175349
			СП - 8%			--	--	--	--		12989	
72	119	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	66	4026,00	--	265716	--	265716	--	286973
			СП - 8%			--	--	--	--		21257	
73	120	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	198	875,55	19,75	173359	3911	113578	52456	243880
			НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	55870	535		18065	
ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-13шт												
74	121	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	39197,99	9405,94	75260	18059	22880	41248	125828
			НР - 99%; СП - 8%			17875,40	3824,68	34321	7343		9321	
75	122	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	8993,00	--	17986	--	17986	--	19425
			СП - 8%			--	--	--	--		1439	
76	123	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	6836,00	--	13672	--	13672	--	14766
			СП - 8%			--	--	--	--		1094	
77	124	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4	10323,00	--	41292	--	41292	--	44595
			СП - 8%			--	--	--	--		3303	
78	125	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		394	
79	126	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4026,00	--	8052	--	8052	--	8696
			СП - 8%			--	--	--	--		644	
80	127	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	4934,00	--	9868	--	9868	--	10657
			СП - 8%			--	--	--	--		789	
81	128	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6	875,55	19,75	5253	118	3442	1590	7390
			НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	1693	16		547	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				6730080	848264	4476581	1730976	9137939
								1405235	347119	--	676885	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				6730080				
Материалы				Тенге				1358591				
Всего заработная плата				Тенге					1752354			
Местные материалы				Тенге				3117989				
			Накладные расходы	Тенге				1730976				
			Сметная прибыль	Тенге				676885				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				9137941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1336
			Сметная заработная плата	Тенге					1752354			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9137941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1336
			Сметная заработная плата	Тенге					1752354			
РАЗДЕЛ 4. ФУТЛЯРЫ												
82	1131	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,054	53461579,84	357133,84	2886925	19286	2837333	35751	3156490
			НР - 99%; СП - 8%			561216,00	107528,23	30306	5807		233814	
83	1132	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	км трубопровода	0,075	32548160,81	304048,81	2441112	22804	2379156	45590	2685638
			НР - 99%; СП - 8%			522032,00	91970,26	39152	6898		198936	
84	1133	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,007	25698713,66	243964,48	179891	1708	175476	3192	197730
			НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	2707	517		14647	
ФАССОНЫЕ ЧАСТИ												
85	1142	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,05	309590,00	--	15480	--	15480	--	16718
			СП - 8%			--	--	--	--		1238	
86	1143	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	2,176	446,00	--	970	--	970	--	1048
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				5524378	43798	5408415	84533	6057624

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								72165	13222	--	448713	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5524378				
		Материалы		Тенге				5391966				
		Всего заработная плата		Тенге					85387			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16450				
			Накладные расходы	Тенге				84533				
			Сметная прибыль	Тенге				448713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6057624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					85387			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6057624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					85387			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39414867
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5263587				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3113338			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1027332			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22726354		
			- Накладные расходы	Тенге							5391968	
			- Сметная прибыль	Тенге							2919621	

ИТОГО:			**39 414 859,98**
В том числе :			
Стоимость оборудования, всего			**0,00**
в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**
Временные здания и сооружения,2%			**788297,20**
Итого с временныими зданиями и сооружениями			**40203157,18**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 0,91 %			**365848,73**
Итого с дополнительными звтратами			**40569005,91**
Непредвиденные работы и затраты			**811380,12**
Итого с непредвиденными работами и затратами			**41380386,03**
Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 год с коэффициентом К=1,050036 -68 %			**29546608,62**
			14600215,78
Итого сметная стоимость в текущих ценах			**44 146 824,40**
Итого со скидочным коэффициентом	**0,9**		**39 732 141,96**
НДС	**12%**		**4 767 857,03**
Итого с НДС			**44 500 000,00**

Заказчик:

ГУ ""Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района "Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Кажымукан, 168. БИН 010240002827 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ544070103KSN5803000 Тел:87253021591

Руководитель отдела _____ **Искаков А.Р.**
(подпись М.П.)

Технический надзор:
ТОО "IT-INVEST COMPANY"
Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**
(подпись М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Толебаева 74 БИН/ИИН 040440003154 БИК KSNVKZKA ИИК KZ30551A127008890KZT АО "Банк Kassa Nova" КБЕ 17 Тел.: +77475303690

Заместитель директора _____ **Ахмедов Б.А.**
(подпись М.П.)