Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района",Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 168**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **010240002827**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040440003154**

Договор (контракт) Договор № 456 от 19/08/2021г

Номер документа	Дата составления
175	18.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водоснабжения села Шубарсу, Ордабасинского района, (4 - этап)			Работа	1	90 266 828,57	90 266 828,57
				Итого	1	x	90 266 828,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахмедов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Технический надзор: ТОО "IT-INVEST COMPANY"
Дополнительное соглашение №456-1 от 27.08.2021года к договору №456 от 19.08.2021года.

Наименование строительства: Строительство Водоснабжение с Шубарсу с/оI'Iубарсу (4этап)

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование, код		наименование, код		
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 4	190 000 000,00	80 595 382,76	79 951 785,39						9 671 445,81	90 266 828,57
Удержание аванса 42,56%										38 421 428,57
Итого к оплате с НДС:										**51 845 400,00**

Заказчик:
ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
Руководитель отдела _____ Искаков А.Р.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Көлсай Строй"
Заместитель директора _____ Ахмедов Б.А.
(подпись М.П.)

Технический надзор:
ТОО "IT-INVEST COMPANY"

Директор _____ Мамбеталиев А.С..
(подпись М.П.)

Заказчик: ГУ ""Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района "Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Кажымукан, 168. БИН 010240002827 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ54070103KSN5803000 Тел:87253021591

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Толебаева 74 БИН/ИИН 040440003154 БИК KSNVKZKA ИИК KZ30551A127008890KZT АО "Банк Kassa Nova" КБЕ 17 Тел.: +77475303690

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Разработка проектно сметной документации по строительству водоснабжения с. Шубарсу

(наименование, адрес)

Объект: Внутрипоселковые водопроводные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 28.08.2021

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.10.2020	01.10.2021	31.10.2021

Акт приемки выполненных работ № 3

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы/НАСЫПНОЙ СНЯТИЕ. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1111,13	196,15	185,54	217948	206159	--	46313	285402
			НР - 72%; СП - 8%			10,61	47,28	11789	52534		21141	
2	2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4120	205,29	194,40	845795	800928	--	175433	1102926
			НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	44867	198790		81698	
3	3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	171	4831,63	--	826209	--	--	594871	1534766
						4831,63	--	826209	--		113686	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	858,72	161,77	76,23	138915	65460	--	74812	230825
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	73455	30450		17098	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1527,568	877,72	--	1340777	--	--	965359	2490627
			НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	1340777	--		184491	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3695,488	35,20	35,20	130081	130081	--	34643	177902
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	48115		13178	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3723,835	161,77	76,23	602405	283868	--	324421	1000972
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	318537	132047		74146	
8	8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	150,65	42,97	42,97	6473	6474	--	1724	8852
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,89	--	2394		656	
9	9	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	150,65	39,78	39,78	5993	5993	--	1596	8196
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,71	--	2216		607	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4114596	1498963	--	2219172	6840468
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2615634	466546	--	506701	
			Всего заработная плата	Тенге				4114596				
			Накладные расходы	Тенге					3082180			
			Сметная прибыль	Тенге				2219172				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				506701				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				6840469				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								3052
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3082180			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				6840469				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								3052
				Тенге					3082180			
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
10	10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	315745,39	84325,67	1579	422	6	1259	3065
			НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	1151	121		227	
11	11	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	558,00	--	2790	--	2790	--	3013
			СП - 8%			--	--	--	--		223	
12	12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	359018,56	106789,12	2513	747	20	1943	4813
			НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	1746	216		357	
13	13	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	1646,00	--	11522	--	11522	--	12444
			СП - 8%			--	--	--	--		922	
14	16	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150/140/ мм. Укладка	км трубопровода	0,334	470549,92	151186,48	157164	50497	2390	117868	297034
			НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	104277	14781		22002	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	17	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	360,679	2569,00 --	-- --	926584 --	-- --	926584	-- 74127	1000711
16	20	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,641	569596,98 361504,00	196439,80 57715,23	365112 231724	125917 36995	7471	266032 50492	681636
17	21	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	655,74	5411,00 --	-- --	3548209 --	-- --	3548209	-- 283857	3832066
18	29	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1254,81 1054,24	27,49 13,51	1255 1054	28 14	173	1057 185	2497
19	30	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	54301,00 --	-- --	54301 --	-- --	54301	-- 4344	58645
20	31	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	9	2086,99 1677,20	82,47 40,53	18783 15095	742 365	2946	15305 2727	36815
21	32	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	9	87611,00 --	-- --	788499 --	-- --	788499	-- 63080	851579
22	33	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	2723,94 2252,24	137,45 67,55	2724 2252	138 68	334	2297 402	5422
23	34	2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	131775,00 --	-- --	131775 --	-- --	131775	-- 10542	142317
24	35	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	3058,91 2397,06	192,43 94,57	6118 4794	385 189	939	4933 884	11936
25	36	2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	6	132508,00 --	-- --	795048 --	-- --	795048	-- 63604	858652
26	37	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	6448,31 3842,56	2033,80 631,11	19345 11528	6101 1893	1716	13287 2611	35242

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	38	2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	212880,00 --	-- --	638640 --	-- --	638640	-- 51091	689731
28	44	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,255	1037550,09 505010,50	513822,74 151716,34	264575 128778	131025 38688	4772	165791 34429	464795
29	45	2302-0101-0637 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	12	14157,00 --	-- --	169884 --	-- --	169884	-- 13591	183475
30	46	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	11	8129,00 --	-- --	89419 --	-- --	89419	-- 7154	96573
31	50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,075	1377741,09 505010,50	513822,74 151716,34	103331 37876	38537 11379	26918	48762 12167	164260
32	56	2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 150x150/100x1000 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	7	215092,00 --	-- --	1505644 --	-- --	1505644	-- 120452	1626096
33	62	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	920,00 --	-- --	920 --	-- --	920	-- 74	994
34	63	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	19	1605,00 --	-- --	30495 --	-- --	30495	-- 2440	32935
35	65	2302-0101-1063 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	2354,00 --	-- --	2354 --	-- --	2354	-- 188	2542

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	66	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	11	2752,00	--	30272	--	30272	--	32694
			СП - 8%			--	--	--	--		2422	
37	67	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3940,00	--	7880	--	7880	--	8510
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
38	68	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1580,00	--	3160	--	3160	--	3413
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
39	69	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	80	2878,00	--	230240	--	230240	--	248659
			СП - 8%			--	--	--	--		18419	
40	70	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3931,00	--	7862	--	7862	--	8491
			СП - 8%			--	--	--	--		629	
41	71	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	145	4822,00	--	699190	--	699190	--	755125
			СП - 8%			--	--	--	--		55935	
42	72	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	26	7640,00	--	198640	--	198640	--	214531
			СП - 8%			--	--	--	--		15891	
43	73	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	574,82	36,90	1150	74	42	1023	2347
			НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	1034	--		174	
44	74	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	80	1104,04	73,80	88323	5904	4899	76745	178273
			НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	77520	--		13205	
45	75	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	2	1302,57	82,00	2605	164	148	2270	5265
			НР - 99%; СП - 8%			1146,65	--	2293	--		390	
46	76	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	178	1678,46	132,04	298766	23503	16540	258517	601865
			НР - 99%; СП - 8%			1453,50	13,51	258723	2405		44583	
47	77	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	29	2652,13	220,19	76912	6386	3552	66692	155092

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			2309,45	13,51	66974	392		11488	
48	81	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	33	4822,00	--	159126	--	159126	--	171856
			СП - 8%			--	--	--	--		12730	
49	82	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	21	7640,00	--	160440	--	160440	--	173275
			СП - 8%			--	--	--	--		12835	
50	83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	319	1436,89	922,70	458368	294341	--	243332	757836
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	164027	81763		56136	
51	84	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	818,00	--	818	--	818	--	883
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
52	85	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	80	1444,00	--	115520	--	115520	--	124762
			СП - 8%			--	--	--	--		9242	
53	86	2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	2	1862,00	--	3724	--	3724	--	4022
			СП - 8%			--	--	--	--		298	
54	88	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	100	3032,00	--	303200	--	303200	--	327456
			СП - 8%			--	--	--	--		24256	
55	89	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	26	5042,00	--	131092	--	131092	--	141579
			СП - 8%			--	--	--	--		10487	
			ГИЛЬЗЫ									
56	90	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0056	922090,84	360874,84	5164	2021	--	3708	9581
			НР - 99%; СП - 8%			561216,00	107528,23	3143	602		710	
57	91	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,6	21424,00	--	119974	--	119974	--	129572
			СП - 8%			--	--	--	--		9598	
58	92	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,029	829821,81	307789,81	24065	8926	--	17628	45028
			НР - 99%; СП - 8%			522032,00	91970,26	15139	2667		3335	
59	93	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29	16680,00	--	483720	--	483720	--	522418
			СП - 8%			--	--	--	--		38698	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	94	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,1071	634568,66	247009,48	67962	26455	82	48838	126144
			НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	41425	7907		9344	
61	95	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	107,1	13235,00	--	1417468	--	1417468	--	1530865
			СП - 8%			--	--	--	--		113397	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				14734224	722313	12841358	1357287	17378830
Стоимость общестроительных работ				Тенге				1170553	200445	--	1287322	
Материалы				Тенге				1965814				
Всего заработная плата				Тенге				72948				
			Накладные расходы	Тенге					1370998			
			Сметная прибыль	Тенге				1357287				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				265848				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3588949				
			Сметная заработная плата	Тенге								990
Стоимость сантехнических работ				Тенге					1370998			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				12768410				
			Сметная прибыль	Тенге				12768410				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				1021474				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13789884				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17378833				
			Сметная заработная плата	Тенге								990
									1370998			
РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦА												
ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-27шт												
62	106	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,69	20566,69	9298,29	281558	127293	11624	192813	512321
			НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	142641	52119		37950	
63	107	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	6	29069,00	--	174414	--	174414	--	188367
			СП - 8%			--	--	--	--		13953	
64	109	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	6	27172,00	--	163032	--	163032	--	176075
			СП - 8%			--	--	--	--		13043	
65	110	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21404,00	--	42808	--	42808	--	46233
			СП - 8%			--	--	--	--		3425	
66	111	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2460,00	--	14760	--	14760	--	15941
			СП - 8%			--	--	--	--		1181	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	112	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4026,00	--	24156	--	24156	--	26088
			СП - 8%			--	--	--	--		1932	
68	113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,6	875,55	19,75	18912	426	12391	5722	26605
			НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	6095	58		1971	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-484шт									
69	114	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	97,12	31484,24	7191,69	3057749	698457	1194677	1437147	4854487
			НР - 99%; СП - 8%			11991,51	2955,60	1164615	287048		359592	
70	117	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	149	14597,00	--	2174953	--	2174953	--	2348949
			СП - 8%			--	--	--	--		173996	
71	118	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	66	2460,00	--	162360	--	162360	--	175349
			СП - 8%			--	--	--	--		12989	
72	119	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	66	4026,00	--	265716	--	265716	--	286973
			СП - 8%			--	--	--	--		21257	
73	120	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	198	875,55	19,75	173359	3911	113578	52456	243880
			НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	55870	535		18065	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-13шт									
74	121	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	39197,99	9405,94	75260	18059	22880	41248	125828
			НР - 99%; СП - 8%			17875,40	3824,68	34321	7343		9321	
75	122	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	8993,00	--	17986	--	17986	--	19425
			СП - 8%			--	--	--	--		1439	
76	123	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	6836,00	--	13672	--	13672	--	14766
			СП - 8%			--	--	--	--		1094	
77	124	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4	10323,00	--	41292	--	41292	--	44595
			СП - 8%			--	--	--	--		3303	
78	125	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		394	
79	126	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4026,00	--	8052	--	8052	--	8696
			СП - 8%			--	--	--	--		644	
80	127	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4934,00	--	9868	--	9868	--	10657
			СП - 8%			--	--	--	--		789	
81	128	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6	875,55	19,75	5253	118	3442	1590	7390
			НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	1693	16		547	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				6730080	848264	4476581	1730976	9137939
Стоимость общестроительных работ				Тенге				1405235	347119	--	676885	
Материалы				Тенге				6730080				
Всего заработная плата				Тенге				1358591				
Местные материалы				Тенге					1752354			
			Накладные расходы	Тенге				3117989				
			Сметная прибыль	Тенге				1730976				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				676885				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9137941				
			Сметная заработная плата	Тенге								1336
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге					1752354			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9137941				
			Сметная заработная плата	Тенге								1336
									1752354			
РАЗДЕЛ 4. ФУТЛЯРЫ												
82	1131	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,054	53461579,84	357133,84	2886925	19286	2837333	35751	3156490
			НР - 99%; СП - 8%			561216,00	107528,23	30306	5807		233814	
83	1132	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	32548160,81	304048,81	2441112	22804	2379156	45590	2685638
			НР - 99%; СП - 8%			522032,00	91970,26	39152	6898		198936	
84	1133	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	25698713,66	243964,48	179891	1708	175476	3192	197730
			НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	2707	517		14647	
ФАССОННЫЕ ЧАСТИ												
85	1142	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,05	309590,00	--	15480	--	15480	--	16718
			СП - 8%			--	--	--	--		1238	
86	1143	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,176	446,00	--	970	--	970	--	1048
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				5524378	43798	5408415	84533	6057624

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				72165	13222	--	448713	
			Материалы	Тенге				5524378				
			Всего заработная плата	Тенге				5391966				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					85387			
			Накладные расходы	Тенге				16450				
			Сметная прибыль	Тенге				84533				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				448713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6057624				
			Сметная заработная плата	Тенге					85387			68
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6057624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					85387			68
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39414867**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5263587				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3113338			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1027332			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22726354		
			- Накладные расходы	Тенге							5391968	
			- Сметная прибыль	Тенге							2919621	

ИТОГО:		**39 414 859,98**
В том числе :		
Стоимость оборудования, всего		**0,00**
в том числе, оборудование поставки заказчика		**0,00**
Временные здания и сооружения,2%		**788297,20**
Итого с временныыми зданиями и сооружениями		**40203157,18**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 0,91 %		**365848,73**
Итого с дополнительныыми звтратами		**40569005,91**
Непредвиденные работы и затраты		**811380,12**
Итого с непредвиденныыми работами и затратами		**41380386,03**
Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 год с коэффициентом К=1,050036 -68 %		**29546608,62**
		14600215,78
Итого сметная стоимость в текущих ценах		**44 146 824,40**
Итого со скидочным коэффициентом	**0,9**	**39 732 141,96**
НДС	**12%**	**4 767 857,03**
Итого с НДС		**44 500 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района "Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Кажымукан, 168. БИН 010240002827 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ54070103KSN5803000 Тел:87253021591

Руководитель отдела _____ **Искаков А.Р.**
(подпись М.П.)

Технический надзор:
ТОО "IT-INVEST COMPANY"
Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**
(подпись М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Толебаева 74 БИН/ИИН 040440003154 БИК KSNVKZKA ИИК KZ30551A127008890KZT АО "Банк Kassa Nova" КБЕ 17 Тел.: +77475303690

Заместитель директора _____ **Ахмедов Б.А.**
(подпись М.П.)