Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №4

Форма 3

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ
от 22 июля 2016 года

Код		Доп. согл. №91/1 от 02.06.2016 г. к договору №91 от 24.05.2016 г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		наименование	код	наименование	код
4673501	980		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**18 181 012**	**18 181 012**	**16 233 046**	**5 605 944**	5 605 944	---	84 108	---	---	1 947 966	**18 181 012**
Оплата через заказчика:											
Инжиниринговые услуги	**245 625**	**245 625**	**219 308**							26 317	**245 625**
Авторский надзор	**36 362**	**36 362**	**32 466**							3 896	**36 362**
Итого к оплате	**18 463 000**	**18 463 000**	**16 484 821**							1 978 179	**18 463 000**

Заказчик :
И.О.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Т.Егетаев

Инженер:
Зам. Ген. директора: ТОО "Туран курылыс"
А.Тажиев
Инженер-эксперт **Самбетов А.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
С.К.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

ФОРМА 2

Инженер: ТОО "Туран курылыс"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №4
Договор: № 91 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №91/1 от 2.06.2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года
от " 22 " июля 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-24-1	**Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	386,32925	7,91	7,91	3056	3056	962	--	--
		м3		--	2,57	--	992	97	0,01	4
2	Е0101-24-9 К=5	**Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м,на 50м**	386,32925	36,62	36,62	14146	14146	4455	--	--
		м3		--	11,89	--	4593	97	0,05	18
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м съезд**	462	9,24	9,24	4271	4271	1345	--	--
		м3		--	3,00	--	1387	97	0,01	5

4	Е0101-24-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлятьна каждые последующие 10 м,на 30м съезд	462	23,73	23,73	10964	10964	3453	--	--
		м3		--	7,70	--	3560	97	0,03	14
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 минус съезд	11709,30753	32,22	30,77	377295	360298	110911	0,01	115
		м3		1,42	8,34	16627	97714	97	0,03	334
6	Е010334-А1 прим.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 0,1 км во временный отвал	20491,28818	5,04	5,04	103276	103276	20655	--	--
		т		--	1,01	--	20655	100	0,02	434
7	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4194,771863	26,19	25,02	109881	104958	32291	0,01	34
		м3		1,15	6,79	4824	28466	97	0,02	97
8	Е010334-А1 прим.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 0,1 км из временного отвала	7340,850759	5,04	5,04	36998	36998	7400	--	--
		т		--	1,01	--	7400	100	0,02	155
9	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	4194,771863	89,00	88,73	373346	372214	101154	--	8
		м3		0,25	24,61	1049	103233	97	0,08	356
10	Е0101-17-7	Разработка галечникого грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2466,36	26,19	25,02	64606	61711	18986	0,01	20
		м3		1,15	6,79	2836	16737	97	0,02	57
11	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4316,13	97,38	97,38	420305	420305	84061	--	--
		т		--	19,48	--	84061	100	0,41	1765

12	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	2466,36	89,00	88,73	219513	218847	59474	--	4
		м3		0,25	24,61	617	60697	97	0,08	209
13	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки и подсыпки под полы	4979,889251	26,19	25,02	130447	124603	38335	0,01	40
		м3		1,15	6,79	5727	33794	97	0,02	116
14	Е010334-А1 прим.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 0,1 км из временного отвала	8714,80619	5,04	5,04	43923	43923	8785	--	--
		т		--	1,01	--	8785	100	0,02	184
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м минус входы,плюс съезд	4924,136251	6,48	6,48	31906	31906	10048	--	--
		м3		--	2,10	--	10359	97	0,01	40
16	Е0101-27-8 К=7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м съезд на 35м	462	22,40	22,40	10347	10347	3259	--	--
		м3		--	7,27	--	3359	97	0,03	13
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4924,136251	21,55	4,52	106096	22238	81342	0,11	532
		м3		17,03	--	83858	--	97	--	--
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4924,136251	14,12	12,00	69516	59077	20849	0,01	60
		м3		1,62	2,75	7977	13517	97	0,01	60
19	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 подача грунта для подсыпки под полы	517,753	23,36	22,08	12094	11432	3434	0,01	5
		м3		1,28	5,56	663	2878	97	0,02	10
20	Е0101-166-2	Разравнивание подсыпки под полы	12,0738	134,10	--	1619	--	1830	0,97	12

		м3		134,10	--	1619	--	113	--	--
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	505,6792	21,55	4,52	10895	2284	8353	0,11	55
		м3		17,03	--	8612	--	97	--	--
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	517,753	14,12	12,00	7309	6212	2192	0,01	6
		м3		1,62	2,75	839	1421	97	0,01	6
		БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ МАСС								
23	Е0101-24-2	Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2534,65	9,24	9,24	23432	23432	7380	--	--
		м3		--	3,00	--	7608	97	0,01	29
24	Е0101-24-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлятьна каждые последующие 10 м,на 30м	2534,65	23,73	23,73	60150	60150	18943	--	--
		м3		--	7,70	--	19529	97	0,03	75
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2245391		649897		
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ,КОЛОННЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА								
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5	56,77	5050,51	66,01	286717	3747	13154	1,35	77
		м3		195,75	24,93	11113	1415	105	0,12	7
26	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх БМ В25	52,47084	7555,39	353,46	396438	18546	41818	3,64	191
		м3		625,50	133,52	32821	7006	105	0,65	34
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,463	65900,00	--	557712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,87792	52400,00	--	98403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

29	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,29824	51000,00	--	117210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм КР1	0,86976	67700,00	--	58883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА ДЛЯ ФБм								
31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	5,46192	66000,00	--	360487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	1,2312	62100,00	--	76458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	6,79104	59900,00	--	406783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,63896	59900,00	--	38274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,13904	48300,00	--	6716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	2,51256	45800,00	--	115075	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,49356	52102,00	--	25715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,89722	52400,00	--	99414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,24888	45800,00	--	11399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2655684		54972		

ВСЕГО:		4 901 075
Накладные расходы		704 869
ИТОГО		5 605 943
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	336 357
ИТОГО		5 942 300
Временные здания и сооружения	1,10%	65 365
ИТОГО		6 007 665
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	29 438
Выслуга лет	1%	60 077
Дополнительные отпуска	0,40%	24 031
Итого		6 121 210
Итого в ценах 2001г.		6 121 210
Оборудование		0
Всего в базовых ценах 2001 г.		6 121 210
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,7367742	2,7367742	16 752 370
Налоги и сборы	2%	335 047

Итого		**17 087 417**
НДС	**12%**	**2 050 490**
ИТОГО:		**19 137 908**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,94999999565**	**18 181 012**

Инженер:

Зам. Ген. директора: ТОО "Туран курылыс"

_____ **А.Тажиев**

Инженер-эксперт _____ **Самбетов А.**

Подрядчик:

Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____ **С.К.Атаев**