Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №4

Форма 3

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ
от 22 сентября 2016 года

Код		Доп. согл. №91/1 от 02.06.2016 г. к договору №91 от 24.05.2016 г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		наименование	код	наимено вание	код
4673501	980		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**32 612 543**	**32 612 543**	4 093 091	**10 055 770**	1 413 514	---	21 207	---	---	491 171	**4 584 262**
Оплата через заказчика:											
Инжиниринговые услуги	**440 594**	**440 594**	55 297							6 636	**61 933**
Авторский надзор	**65 227**	**65 227**	8 187							982	**9 169**
Итого к оплате	**33 118 364**	**33 118 364**	4 156 575							498 789	**4 655 364**

Заказчик :
И.О.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Т.Егетаев

Инженер:
Зам.Ген. директора: ТОО "Туран курылыс"
А.Тажиев
Инженер эксперт **Самбетов А.**

Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
С.К.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент» ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №4

Договор: № 91 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №91/1 от 2.06.2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года
от " 22 " сентября 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ,КОЛОННЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА								
26	**Е0106-1-19**	**Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх БМ В25**	**52,34171**	**7555,39**	**353,46**	**395462**	**18501**	**41715**	**3,64**	**1705**
		м3		**625,50**	**133,52**	**32740**	**6989**	**105**	**0,65**	**305**
		КОЛОННЫ К1 8шт,К2 16шт								
40	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	**8,16**	**10891,18**	**990,15**	**88872**	**8080**	**17297**	**10,40**	**85**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**13421**	**3052**	**105**	**1,83**	**15**
41	**С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм**	**2,53024**	**59100,00**	**--**	**149537**	**--**	**--**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,31936	59900,00	--	79030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,26432	64400,00	--	17022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,59392	66000,00	--	39199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм С1	0,29184	68200,00	--	19903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,06536	64092,87	304,24	68282	324	3853	20,00	21
		1т		3330,00	114,75	3548	122	105	0,56	1
47	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,06536	40200,00	--	42827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С120 т.ч.п.3.3	Доплата за разницу в марке стали С255 и С235	1,06536	3385,00	--	3606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			903740		62865		
		РАЗДЕЛ 16. Разные работы								
		ЛИФТОВАЯ ШАХТА АС102-113								
		СТЕНЫ ПРИЯМКА								
610	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм БМ В25	1,53	11944,98	442,42	18276	677	4064	14,00	21
		м3		2362,50	167,13	3615	256	105	0,82	1

611	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,18589	67700,00	--	12585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
612	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00231	55620,00	--	128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
613	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01932	53000,00	--	1024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
614	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00213	52400,00	--	112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			32125		4064		
		РАЗДЕЛ 18. Разные работы "Д"								
730	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	18,18	5243,29	66,01	95323	1200	4213	1,35	25
		м3		195,75	24,93	3559	453	105	0,12	2
731	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,14312	5239,08	327,33	750	47	303	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	270	18	105	0,60	--
732	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04124	68200,00	--	2813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
733	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,10188	53000,00	--	5400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ ПОДВАЛА								

734	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,99	9906,97	360,48	118785	4322	19843	8,99	108
		м3		1440,00	136,17	17266	1633	105	0,67	8
735	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,1	245,44	3,82	8370	130	1561	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1274	49	118	0,01	--
		ЗАКЛАДНЫЕ В УЗЛАХ ал.2ч.2 л.36,37								
736	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,9072	93997,62	304,24	85275	276	31615	198,00	180
		1т		33075,00	114,75	30006	104	105	0,56	1
737	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,9072	40200,00	--	36469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			353185		57535		

ВСЕГО:		1 289 050
Накладные расходы		124 464
ИТОГО		1 413 514
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	84 811
ИТОГО		1 498 325
Временные здания и сооружения	1,10%	16 482
ИТОГО		1 514 806
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	7 423
Выслуга лет	1%	15 148
Дополнительные отпуска	0,40%	6 059
Итого		1 543 436
Итого в ценах 2001г.		1 543 436
Оборудование		0
Всего в базовых ценах 2001 г.		1 543 436

Итого в текущих ценах 2016г.		
К=2,7367742	**2,7367742**	**4 224 036**
Налоги и сборы	**2%**	**84 481**
Итого		**4 308 517**
НДС	**12%**	**517 022**
ИТОГО:		**4 825 539**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,94999999565**	**4 584 262**

Инженер:

Зам. Ген. директора: ТОО "Туран курылыс"

_____ **А.Тажиев**

Инженер эксперт _____ **Самбетов А.**

Самбетов А.к
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Подрядчик:

Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____ **С.К.Атаев**