Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №4

Форма 3

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ
от 10 апреля 2017 года

Код		Доп. согл. №91/3 от 16.03.2017 г. к договору №91 от 24.05.2016 г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		наименование	код	наимено вание	код
4673501	980		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1							
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**54 612 543**	**22 000 000**	19 642 857	**16 839 262**	6 783 492	---	101 774	---	---	2 357 143	**22 000 000**
Итого к оплате	**54 612 543**	**22 000 000**									**22 000 000**

Заказчик :
Зам.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
А.Турханов

Инженер:
Зам. Ген. Директора: ТОО "Туран курылыс"
Т.Кулбаев
Инженер эксперт
Самбетов А.

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
С.К.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №4

Договор: № 91 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №91/3 от 16.03.2017 г.

А К Т
приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года
от " 10 " апреля 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1**				
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
98	Е0107-44-9 К=1,05 по	Укладка рам масса до 6 т,6,325т	16	9758,69	1095,62	156139	17530	36405	6,96	111
		шт		1278,11	347,10	20450	5554	140	1,52	24
99	Е0107-44-9 К=1,125 по	Укладка рам масса до 6 т,6,75т	7	9928,24	1173,88	69498	8217	17065	7,46	52
		шт		1369,41	371,89	9586	2603	140	1,63	11
100	Е0107-44-8 прим.	Укладка рам масса до 5 т	1	9253,87	786,67	9254	787	1909	5,89	6
		шт		1082,25	281,07	1082	281	140	1,23	1
101	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-1л/п-1	4	129274,33	--	517097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-1л/п-2	4	130693,49	--	522774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-2-1	1	149328,57	--	149329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-2-2	1	151383,91	--	151384	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-2-3	1	153700,24	--	153700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-1л/п	8	134836,79	--	1078694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-2	2	162143,45	--	324287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-2-1	1	149583,04	--	149583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-9л/п	2	61842,88	--	123686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0107-44-6	Укладка ригелей масса до 2 т	36	916,30	394,75	32987	14211	29608	2,44	88
		шт		447,75	139,72	16119	5030	140	0,60	22
133	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1	24	39359,75	--	944634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-1	2	40780,54	--	81561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-2	2	40128,06	--	80256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-3	2	40780,54	--	81561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-4	2	41922,40	--	83845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-5	2	40389,05	--	80778	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-6	2	41922,40	--	83845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЛЫ 1-7								
148	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,96272	13010,10	1826,10	12525	1758	11848	42,70	41
		т		8100,00	690,75	7798	665	140	3,37	3
149	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 28	176	970,64	--	170833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

150	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 25	320	798,57	--	255542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 20	144	630,91	--	90851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,421848	52102,00	--	21979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06528	93997,62	304,24	6136	20	2275	198,00	13
		1т		33075,00	114,75	2159	7	105	0,56	--
154	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06528	40200,00	--	2624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 8 264шт								
155	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,2949	175710,10	1826,10	227527	2365	15936	42,70	55
		т		8100,00	690,75	10489	894	140	3,37	4
156	С120 т.ч.п.3.7	Доплата за разницу в марке стали С345 и С235	1,2949	18432,00	--	23868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			5686777		115046		

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ

	ДОБАВИТЬ									
22	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	1210,11	244,31	4840	977	2469	2,10	8
		шт		353,25	87,60	1413	350	140	0,39	2
23	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	35	1623,94	403,26	56838	14114	29108	2,74	96
		шт		447,75	146,29	15671	5120	140	0,66	23
24	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см - приведенной толщ. 12см н/н до 1150 кг/м2	260	3080,00	--	800800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

25	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	260	45,00	--	11700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 1060 - 1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	252,207	301,00	--	75914	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			950093		31577		

ВСЕГО:		6 636 869
Накладные расходы		146 623
ИТОГО		6 783 492
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	407 010
ИТОГО		7 190 502
Временные здания и сооружения	1,10%	79 096
ИТОГО		7 269 597
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	35 621
Выслуга лет	1%	72 696
Дополнительные отпуска	0,40%	29 078
Итого		7 406 993
Итого в ценах 2001г.		7 406 993
Оборудование		0
Всего в базовых ценах 2001 г.		7 406 993
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,7367742	2,7367742	20 271 267
Налоги и сборы	2%	405 425

Итого		**20 676 692**
НДС	**12%**	**2 481 203**
ИТОГО:		**23 157 895**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,94999999565**	**22 000 000**

Инженер:

Зам. Ген. Директора ТОО "Туран курылыс"

_____**Т.Кулбаев**

Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Инженер эксперт ТОО "Туран курылыс"

_____**Самбетов А.**

Подрядчик:

Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____**С.К.Атаев**

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"

_____**Вахапов Ш.**