Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Форма 3

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №4

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ
от 24 мая 2017 года

Код		Доп. согл. №91/3 от 16.03.2017 г. к договору №91 от 24.05.2016 г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		наименование	код	наимено вание	код
4673501	980		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**97 612 543**	**65 000 000**	38 392 857	**30 097 906**	13 258 644	---	198 923	---	---	4 607 143	**43 000 000**
Итого к оплате	**97 612 543**	**65 000 000**									**43 000 000**

Заказчик :
Зам.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
_____ **А.Турханов**

Инженер:
Вр.И.О.Зам. Ген. директора: ТОО "Туран курылыс"
_____ **Н.Танатаров**
Инженер эксперт _____ **Самбетов А.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №3

Договор: № 90 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №90/3 от 16.03.2017 г.

А К Т
приемки выполненных работ за май месяц 2017 года
от " 24 " мая 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ,КОЛОННЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
		ПОД ПЕРЕГОРОДКИ АС 92								
49	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10**	2,4	6219,71	311,32	14927	747	1408	2,82	7
		м3		441,00	117,61	1058	282	105	0,57	1
50	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,05445	5239,08	327,33	285	18	115	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	103	7	105	0,60	--
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6**	0,0054	65000,00	--	351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,04905	67700,00	--	3321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

53	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	1,968	220,54	4,19	434	8	138	0,38	1
		м2		58,05	1,58	114	3	118	0,01	--
		СТЕНЫ ПОДВАЛА								
54	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25	44,84	9906,97	360,48	444228	16164	74209	8,99	403
		м3		1440,00	136,17	64570	6106	105	0,67	30
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,7176	65900,00	--	113190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,26464	67700,00	--	85616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,456	52102,00	--	23759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	127,399	245,44	3,82	31269	487	5831	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4758	183	118	0,01	1
		ФРАГМЕНТ ПЛАНА ТЕХПОДПОЛЬЯ В ОСЯХ 3-4,В-Д КЖ0 22								
59	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов БМ В25	15,01	7502,38	86,60	112611	1300	8246	3,06	46
		м3		490,50	32,72	7362	491	105	0,16	2
60	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00738	5239,08	327,33	39	2	16	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	14	1	105	0,60	--
61	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00738	68200,00	--	503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0196	70437,87	304,24	1381	6	201	58,00	1

		1т		9675,00	114,[illegible]	190	2	105	0,56	--
63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,009	93997,62	304,24	846	3	314	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	298	1	105	0,56	--
64	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0286	40200,00	--	1150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			833910		90478		
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК П1,2 АС 150,151,147								
85	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,37	5050,51	66,01	1869	24	86	1,35	--
		м3		195,75	24,93	72	9	105	0,12	--
86	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм БМ В12,5	0,91	6500,24	503,19	5915	458	760	3,86	4
		м3		623,25	172,45	567	157	105	0,68	1
87	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05984	41200,00	--	2465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,04628	64092,87	304,24	2966	14	167	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	154	5	105	0,56	--
89	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04628	40200,00	--	1860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,78	245,44	3,82	1173	18	219	0,21	1
		м2		37,35	1,44	179	7	118	0,01	--
91	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,12996	175064,60	1941,97	22751	252	1181	42,30	5
		т		6975,00	726,75	906	94	118	3,55	--
		ФО1 АС152								
92	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,27	7280,13	257,71	1966	70	206	4,05	1

		м3		634,50	9[illegible]	171	25	105	0,40	--
93	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00634	41200,00	--	261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			41226		2619		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

98	Е0107-44-9 К=1,05 по весу прим.	Укладка рам масса до 6 т,6,325т	30	9758,69	1095,62	292761	32869	68259	6,96	209
		шт		1278,11	347,10	38343	10413	140	1,52	46
99	Е0107-44-9 К=1,125 по весу прим.	Укладка рам масса до 6 т,6,75г	16	9928,24	1173,88	158852	18782	39005	7,46	119
		шт		1369,41	371,89	21911	5950	140	1,63	26
102	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-1л/п-2	3	130693,49	--	392080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-2-2	1	151383,91	--	151384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-2-3	1	153700,24	--	153700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-3л/п-1	9	127528,92	--	1147760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-4-1	2	138980,10	--	277960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-4-2	2	134151,68	--	268303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-3л/п	4	136174,40	--	544698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-4	1	156205,80	--	156206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-4-1	1	148539,06	--	148539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-5л/п	4	128605,53	--	514422	--	--	--	--

		шт		--	-	--	--	--	--	--
121	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-6	1	133499,19	--	133499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-6-1	1	131411,23	--	131411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-7л/п	4	119030,25	--	476121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-8	1	133531,82	--	133532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-8-1	1	132128,97	--	132129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0107-44-6	Укладка ригелей масса до 2 т	48	916,30	394,75	43982	18948	39478	2,44	117
		шт		447,75	139,72	21492	6707	140	0,60	29
133	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1	36	39359,75	--	1416951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-4	6	41922,40	--	251534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-5	6	40389,05	--	242334	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-6	6	41922,40	--	251534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		УЗЛЫ 1-7								
147	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций балок и прогонов БМ В25	14	15397,35	293,47	215563	4109	46652	21,05	295
		м3		3222,00	110,25	45108	1544	100	0,54	8
148	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,12	13010,10	1826,10	14571	2045	13784	42,70	48
		т		8100,00	690,75	9072	774	140	3,37	4
149	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 28	211	970,64	--	204805	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 25	384	798,57	--	306651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 20	190	630,91	--	119873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,48585	52102,00	--	25314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08	93997,62	304,24	7520	24	2788	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2646	9	105	0,56	--
154	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,08	40200,00	--	3216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 8 264шт								
155	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,417	175710,10	1826,10	424691	4414	29746	42,70	103
		т		8100,00	690,75	19578	1670	140	3,37	8
156	С120 т.ч.п.3.7	Доплата за разницу в марке стали С345 и С235	2,417	18432,00	--	44550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			8786448		239711		
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ								
232	Е0107-46-7 прим.	Установка покрытий ребристых площадью до 20 м2	2	2675,12	615,89	5350	1232	3447	2,83	6
		шт		1012,50	218,54	2025	437	140	0,47	1

233	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость плиты лифтового холл. ЛХ,ПЛХ-1	2	104887,56	--	209775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ДОБАВИТЬ									
22	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	1210,11	244,31	4840	977	2469	2,10	8
		шт		353,25	87,60	1413	350	140	0,39	2
23	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	90	1623,94	403,26	146155	36293	74849	2,74	247
		шт		447,75	146,29	40298	13166	140	0,66	59
24	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см - приведенной толщ. 12см н/н до 1150 кг/м2	733	3080,00	--	2257640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	733	45,00	--	32985	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 1060 - 1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	733	301,00	--	220633	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
		УМ9 310шт								
27	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм БМ В20	7,35	9043,53	269,20	66470	1979	11065	8,21	60
		м3		1332,00	101,70	9790	747	105	0,50	4
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,096545	64400,00	--	70617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1318	66000,00	--	8699	--	--	--	--

		т		--	-	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3023165		91829		
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ								
309	Е0107-47-6	Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т	5	1535,63	760,87	7678	3804	6462	3,85	19
		шт		659,25	263,93	3296	1320	140	1,08	5
310	С143021-7	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами /ГОСТ 9818-85/	33	3960,00	--	130680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
311	С143022-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Надбавка за 1 м2 поверхности за ровную гладкую поверхность /готовый пол, готовность для покрытий красками, герметизирующими слоями/, А2 взамен А6	17,01	128,00	--	2177	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
312	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0562	40200,00	--	2259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			142795		6462		

ВСЕГО:		12 827 544
Накладные расходы		431 100
ИТОГО		13 258 644
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	795 519
ИТОГО		14 054 162
Временные здания и сооружения	1,10%	154 596
ИТОГО		14 208 758
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	69 623
Выслуга лет	1%	142 088
Дополнительные отпуска	0,40%	56 835
Итого		14 477 304
Итого в ценах 2001г.		14 477 304
Оборудование		0
Всего в базовых ценах 2001 г.		14 477 304
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,7367742	2,7367742	39 621 111
Налоги и сборы	2%	792 422

Итого		**40 413 534**
НДС	**12%**	**4 849 624**
ИТОГО:		**45 263 159**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,94999999565**	**43 000 000**

Инженер:
Вр.И.О.Зам. Ген. Директора ТОО "Туран курылыс"
_____ **Н.Танатаров**

Инженер-эксперт ТОО "Туран курылыс"
_____ **Самбетов А.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Вахапов Ш.**