Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №4

Форма 3

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ
от 23 июня 2017 года

Код		Доп. согл. №91/3 от 16.03.2017 г. к договору №91 от 24.05.2016 г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		наименование	код	наимено вание	код
4673501	980		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1								
					из них			дополнительные затраты				
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительн о с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Затраты подрядчика:												
Общестроительные работы	**139 612 543**	**107 000 000**	37 500 000	**51 343 160**	12 950 303	---	194 297	---	---		4 500 000	**42 000 000**
Итого к оплате	**139 612 543**	**107 000 000**										**42 000 000**

Заказчик :
Зам.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкента»
_____ **А.Турханов**

Инженер:
Начальник производственного отдела ТОО "Туран курылыс"
_____ **Р.З.Даулетов**
Инженер эксперт _____ **Самбетов А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №3
Договор: № 90 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №90/3 от 16.03.2017 г.

ФОРМА 2

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
от " 23 " июня 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1**				
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
98	Е0107-44-9 К=1,05 по весу прим.	Укладка рам масса до 6 т,6,325т	28	9758,69	1095,62	273243	30677	63708	6,96	195
		шт		1278,11	347,10	35787	9719	140	1,52	43
99	Е0107-44-9 К=1,125 по весу прим.	Укладка рам масса до 6 т,6,75т	12	9928,24	1173,88	119139	14087	29254	7,46	90
		шт		1369,41	371,89	16433	4463	140	1,63	20
106	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-3л/п-1	4	127528,92	--	510116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-4-1	1	138980,10	--	138980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-4-2	1	134151,68	--	134152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-5л/п-1	12	127170,05	--	1526041	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-6-1	2	131150,23	--	262300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-6-2	3	130497,74	--	391493	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-7л/п	8	119030,25	--	952242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-8	2	133531,82	--	267064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-8-1	2	132128,97	--	264258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-9л/п	4	120906,16	--	483625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-10,РС-10-1	1	130041,00	--	130041	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0107-44-6	Укладка ригелей масса до 2 т	36	916,30	394,75	32987	14211	29608	2,44	88
		шт		447,75	139,72	16119	5030	140	0,60	22
133	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1	24	39359,75	--	944634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-4	4	41922,40	--	167690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-5	4	40389,05	--	161556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-6	4	41922,40	--	167690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЛЫ 1-7								
147	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций балок и прогонов БМ В25	14	15397,35	293,47	215563	4109	46652	21,05	295
		м3		3222,00	110,25	45108	1544	100	0,54	8

148	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,12	13010,10	1826,10	14571	2045	13784	42,70	48
		т		8100,00	690,75	9072	774	140	3,37	4
149	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 28	178	970,64	--	172774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 25	340	798,57	--	271514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 20	158	630,91	--	99684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,49	52102,00	--	25530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08	93997,62	304,24	7520	24	2788	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2646	9	105	0,56	--
154	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,08	40200,00	--	3216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 8 264шт								
155	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,72	175710,10	1826,10	302221	3141	21168	42,70	73
		т		8100,00	690,75	13932	1188	140	3,37	6
156	С120 т.ч.п.3.7	Доплата за разницу в марке стали С345 и С235	1,72	18432,00	--	31703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0113-26-19 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 в 2 слоя	70	82,23	0,10	5756	7	349	0,03	2
		м2		5,50	0,04	385	3	90	--	--
		МР-1								
159	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм БМ В25	1,2	13646,02	407,30	16375	489	3199	14,40	17
		м3		2385,00	153,86	2862	185	105	0,75	1

160	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06264	66000,00	--	4134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,072	64400,00	--	4637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,12192	62100,00	--	7571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0528	93997,62	304,24	4963	16	1843	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1746	9	105	0,56	--
164	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,264	70437,87	304,24	18596	80	2729	58,00	15
		1т		9675,00	114,75	2554	45	105	0,56	--
165	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3168	40200,00	--	12735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			8146313		215082		
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ т.190мм								
166	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	18	220,54	4,19	3970	75	1267	0,38	7
		м2		58,05	1,58	1045	28	118	0,01	0
167	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	26	1453,83	319,70	37800	8312	17810	3,07	80
		м3		461,25	119,25	11993	3101	118	0,58	15
168	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	1700	39,15	--	66555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН,ОГРАЖДЕНИЙ								
184	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	5,18	77,70	35,65	402	185	288	0,24	1

			м		42,05	13,48	218	70	100	0,07	0,4
		СТ1-СТ6									
185	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м		3,2	4658,59	2861,37	14907	9156	4859	5,88	19
			т		1067,22	620,10	3415	1984	90	1,98	6,3
186	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		3,2	542,84	144,52	1737	462	842	1,34	4
			т		292,50	--	936	--	90	--	--
187	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т СТ1-3		3,1	172800,00	--	535680	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
188	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 СТ4		0,063	69700,00	--	4391	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 СТ5,6		0,5095	70000,00	--	35665	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			701107		25066		
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ									
219	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м кирпич М100 раствор М50		52,8564	1074,23	34,73	56780	1836	14845	1,43	76
			м2		225,00	13,01	11893	688	118	0,06	3
		АС 92									
220	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,0301	41200,00	--	1240	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

221	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0019	64100,00	--	122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная по верху перегородок раствор М50	3,1512	202,29	4,19	637	13	222	0,38	1
		м2		58,05	1,58	183	5	118	0,01	--
		УЗЕЛ А 10шт								
225	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0221	175710,10	1826,10	3883	40	272	42,70	1
		т		8100,00	690,75	179	15	140	3,37	--
		УЗЕЛ Б 13шт								
226	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	13	59,11	28,22	768	367	540	0,18	2
		отверст.		30,89	10,67	402	139	100	0,05	1
227	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00832	175710,10	1826,10	1462	15	102	42,70	--
		т		8100,00	690,75	67	6	140	3,37	--
		УЗЕЛ В 2шт								
228	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00442	175710,10	1826,10	777	8	54	42,70	--
		т		8100,00	690,75	36	3	140	3,37	--
		НАД ОТВЕРСТИЯМИ АС91								
229	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00333	53000,00	--	176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0106-11-6 прим.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона гильзы	0,00427	18837,97	11119,34	80	47	53	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	32	18	105	20,52	--
231	С130806-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150х4,15 мм	0,24	1200,00	--	288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			66213		16088		
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ								
232	Е0107-46-7 прим.	Установка покрытий ребристых площадью до 20 м2	3	2675,12	615,89	8025	1848	5170	2,83	8

		шт		1012,50	218,54	3038	656	140	0,47	1
233	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость плиты лифтового холла ПЛХ,ПЛХ-1	3	104887,56	--	314663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ДОБАВИТЬ									
22	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	1210,11	244,31	9681	1954	4938	2,10	17
		шт		353,25	87,60	2826	701	140	0,39	3
23	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	81	1623,94	403,26	131539	32664	67364	2,74	222
		шт		447,75	146,29	36268	11849	140	0,66	53
24	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см - приведенной толщ. 12см н/н до 1150 кг/м2	825	3080,00	--	2541000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	825	45,00	--	37125	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 1060 - 1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	825	301,00	--	248325	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
		УМ9 310шт								
27	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм БМ В20	15	9043,53	269,20	135653	4038	22581	8,21	123
		м3		1332,00	101,70	19980	1526	105	0,50	8
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,144743	64400,00	--	73721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,26	66000,00	--	17160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			3516892		100053		
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ								
309	Е0107-47-6	Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т	6	1535,63	760,87	9214	4565	7755	3,85	23
		шт		659,25	263,93	3956	1584	140	1,08	6
310	С143021-7	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами /ГОСТ 9818-85/	37	3960,00	--	146520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			155734		7755		

ВСЕГО:		12 586 260
Накладные расходы		364 044
ИТОГО		12 950 303
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	777 018
ИТОГО		13 727 321
Временные здания и сооружения	1,10%	151 001
ИТОГО		13 878 322
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	68 004
Выслуга лет	1%	138 783
Дополнительные отпуска	0,40%	55 513
Итого		14 140 622
Итого в ценах 2001г.		14 140 622
Оборудование		0
Всего в базовых ценах 2001 г.		14 140 622
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,7367742	2,7367742	38 699 690
Налоги и сборы	2%	773 994

Итого		**39 473 684**
НДС	**12%**	**4 736 842**
ИТОГО:		**44 210 526**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,94999999565**	**42 000 000**

Инженер:

Начальник производственного отдела ТОО "Туран курылыс"

_____**Р.З.Даулетов**

Инженер эксперт ТОО "Туран курылыс"

_____ **Самбетов А.**

Подрядчик:

Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____**С.К.Атаев**

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"

_____ **Абиев А.**