Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №3

Форма 3

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненных работ
от 24 июля 2017 года

Код		Доп. согл. №90/3 от 16.03.2017 г. к договору №90 от 24.05.2016 г.	Источник финансирования		Организационно-	
Заказчика	Подрядчика		наименование	код	наимено вание	код
4673501	980		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**176 924 409**	**146 000 000**	34 821 429	**54 552 969**	12 025 281	---	180 418	---	---	4 178 571	**39 000 000**
Итого к оплате	**176 924 409**	**146 000 000**									**39 000 000**

Заказчик :
Зам.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
_____ **А.Турханов**

Инженер:
Директор: ТОО "Архстройсервис-А"
_____ **А.Жанас**
Инженер эксперт _____ **Злавдинов Т.И.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №3

Договор: № 90 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №90/3 от 16.03.2017 г.

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
от " 24" июля 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1**				
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
98	Е0107-44-9 К=1,05 по весу прим.	Укладка рам масса до 6 т,6,325т	6	9758,69	1095,62	58552	6574	13652	6,96	42
		шт		1278,11	347,10	7669	2083	140	1,52	9
99	Е0107-44-9 К=1,125 по весу прим.	Укладка рам масса до 6 т,6,75т	4	9928,24	1173,88	39713	4696	9751	7,46	30
		шт		1369,41	371,89	5478	1488	140	1,63	7
100	Е0107-44-8 прим.	Укладка рам масса до 5 т	11	9253,87	786,67	101793	8653	20995	5,89	65
		шт		1082,25	281,07	11905	3092	140	1,23	14
109	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-5л/п-1	4	127170,05	--	508680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-6-1	2	131150,23	--	262300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-7л/п-1	4	82376,70	--	329507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РК-8-1	2	84007,92	--	168016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

126	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-9л/п	8	120906,16	--	967249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-10,РС-10-1	6	130041,00	--	780246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-11л/п	4	79342,63	--	317371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	СПРАЙС-ЛИСТ 63	Стоимость рам РС-12	2	88249,10	--	176498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0107-43-2 прим.	Установка рамы в стаканы фундаментов массой до 3 т	2	2278,69	961,88	4557	1924	3417	5,20	10
		шт		891,00	329,40	1782	659	140	1,22	2
132	Е0107-44-6	Укладка ригелей масса до 2 т	44	916,30	394,75	40317	17369	36188	2,44	107
		шт		447,75	139,72	19701	6148	140	0,60	26
140	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-2	36	34842,90	--	1254344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-4	2	37518,10	--	75036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-5	2	35952,13	--	71904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-6	4	37518,10	--	150072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЛЫ 1-7								
147	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций балок и прогонов БМ В25	17	15397,35	293,47	261755	4989	56648	21,05	358
		м3		3222,00	110,25	54774	1874	100	0,54	9
148	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,6	13010,10	1826,10	20816	2922	19691	42,70	68
		т		8100,00	690,75	12960	1105	140	3,37	5
149	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 28	319	970,64	--	309634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 25	82	798,57	--	65483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,52	52102,00	--	27093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

153	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом [illegible] кг	0,071	93997,62	304,[illegible]	6674	22	2474	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2348	8	105	0,56	--
154	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,071	40200,00	--	2854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 8 264шт								
155	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	3,2	175710,10	1826,10	562272	5844	39383	42,70	137
		т		8100,00	690,75	25920	2210	140	3,37	11
156	С120 т.ч.п.3.7	Доплата за разницу в марке стали С345 и С235	3,2	18432,00	--	58982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0113-26-19 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 в 2 слоя	89	82,23	0,10	7318	9	444	0,03	3
		м2		5,50	0,04	490	4	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			6629039		202644		
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ т.190мм								
166	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	36	220,54	4,19	7939	151	2533	0,38	14
		м2		58,05	1,58	2090	57	118	0,01	0
167	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	52	1453,83	319,70	75599	16624	35619	3,07	160
		м3		461,25	119,25	23985	6201	118	0,58	30
168	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	3400	39,15	--	133110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ т.190мм								
169	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	26	220,54	4,19	5734	109	1829	0,38	10
		м2		58,05	1,58	1509	41	118	0,01	0
170	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	57,23	1453,83	319,70	83203	18296	39202	3,07	176
		м3		461,25	119,25	26397	6825	118	0,58	33
171	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	3734	39,15	--	146186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ т.90мм								
172	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	7,8	220,54	4,19	1720	33	549	0,38	3
		м2		58,05	1,58	453	12	118	0,01	0

173	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	17,3	1453,83	319,70	25151	5531	11850	3,07	53
		м3		461,25	119,25	7980	2063	118	0,58	10
174	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	2400	29,36	--	70464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН,ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ МЕТАЛЛОМ АС82								
184	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	7,77	77,70	35,65	604	277	431	0,24	2
		м		42,05	13,48	327	105	100	0,07	0,5
		СТ1-СТ6								
185	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	3,2	4658,59	2861,37	14907	9156	4859	5,88	19
		т		1067,22	620,10	3415	1984	90	1,98	6,3
186	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,2	542,84	144,52	1737	462	842	1,34	4
		т		292,50	--	936	--	90	--	--
187	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т СТ1-3	3,1	172800,00	--	535680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 СТ4	0,059	69700,00	--	4112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 СТ5,6	0,565	70000,00	--	39550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1145698**		**97716**		
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ								
232	Е0107-46-7 прим.	Установка покрытий ребристых площадью до 20 м2	3	2675,12	615,89	8025	1848	5170	2,83	8
		шт		1012,50	218,54	3038	656	140	0,47	1
233	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость плиты лифтового холла ПЛХ,ПЛХ-1	3	104887,56	--	314663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ДОБАВИТЬ									

22	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	1210,11	244,31	14521	2932	7406	2,10	25
		шт		353,25	87,60	4239	1051	140	0,39	5
23	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	118	1623,94	403,26	191625	47585	98135	2,74	323
		шт		447,75	146,29	52835	17262	140	0,66	78
24	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см - приведенной толщ. 12см н/н до 1150 кг/м2	900	3080,00	--	2772000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	900	45,00	--	40500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 1060 - 1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	813,015	301,00	--	244718	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
		УМ9 310шт								
27	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм БМ В20	4,2	9043,53	269,20	37983	1131	6323	8,21	34
		м3		1332,00	101,70	5594	427	105	0,50	2
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,798999	64400,00	--	51456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1	66000,00	--	6600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3682090		117035		
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ								
309	Е0107-47-6	Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т	6	1535,63	760,87	9214	4565	7755	3,85	23
		шт		659,25	263,93	3956	1584	140	1,08	6
310	С143021-7	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами /ГОСТ 9818-85/	33,8615	3960,00	--	134092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

311	С143022-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Надбавка за 1 м2 поверхности за р[illegible]ую гладкую поверхность /готовый пол, готовность для покрытий красками, герметизирующими слоями/, А2 взамен А6	42,525	128,00	--	5443	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
312	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,34287	40200,00	--	13783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ								
313	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0016	63800,00	--	102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
314	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			143305		7755		

ВСЕГО:		11 600 132
Накладные расходы		425 149
ИТОГО		12 025 282
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	721 517
ИТОГО		12 746 798
Временные здания и сооружения	1,10%	140 215
ИТОГО		12 887 013
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	63 146
Выслуга лет	1%	128 870
Дополнительные отпуска	0,40%	51 548
Итого		13 130 578
Итого в ценах 2001г.		13 130 578
Оборудование		0
Всего в базовых ценах 2001 г.		13 130 578
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,7367742	2,7367742	35 935 426
Налоги и сборы	2%	718 709

Итого		**36 654 134**
НДС	**12%**	**4 398 496**
ИТОГО:		**41 052 631**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95000001832**	**39 000 000**

Инженер:

Директор ТОО "Архстройсервис-А"

_____ **А.Жанас**

Инженер эксперт _____ **Злавдинов Т.И.**

Подрядчик:

Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____ **С.К.Атаев**

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"

_____ **Абиев А.**