Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №4

Форма 3

С П Р А В К А №10
о стоимости выполненных работ
от 23 октября 2017 года

Код		Доп. согл. №91/4 от 07.08.2017 г. к договору №91 от 24.05.2016 г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		наименование	код	наимено вание	код
4673501	980		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**335 446 543**	**302 834 000**	62 500 000	**111 726 725**	21 583 839	---	323 828	---	---	7 500 000	**70 000 000**
Итого к оплате	**335 446 543**	**302 834 000**									**70 000 000**

Заказчик :
Зам.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
А.Турханов

Инженер:
Зам. Генерального директора ТОО "Туран курылыс"
К.И.Дисалиев
Инженер эксперт **Самбетов А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
С.К.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №3
Договор: № 90 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №90/4 от 07.08.2017 г.

ФОРМА 2

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
от " 23" октября 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1								
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО КР1 АС132								
67	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10 набетонка** м3	0,21	6219,71	311,32	1306	65	123	2,82	1
				441,00	117,61	93	25	105	0,57	--
68	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов** м3	0,21315	192,00	--	41	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10** м3	0,19	5866,88	--	1115	--	133	3,66	1
				567,00	--	108	--	123	--	--
70	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов** м3	0,1938	192,00	--	37	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** 1т	0,00961	5239,08	327,33	50	3	20	11,60	--
				1890,00	123,75	18	1	105	0,60	--

72	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока[illegible]атурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00961	41200,00	--	396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм БМ В15	2,73	271,75	14,76	742	40	195	0,36	1
		м2		52,43	5,54	143	15	123	0,03	--
74	Е0111-15-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрыти БМ В15 т.10мм	2,73	-60,32	-1,34	-165	-4	-13	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-9	-1	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3522		458		

РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ

		ТИП 1								
283	Е0112-14-1 прим.	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	57,2152	15608,79	207,16	893060	11853	39984	3,63	208
		м3		508,50	78,75	29094	4506	119	0,38	22
284	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствор М150	408,68	179,19	15,94	73233	6514	19750	0,24	99
		м2		34,65	5,96	14161	2436	119	0,03	12
285	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	408,68	457,10	27,39	186808	11194	22060	0,20	80
		м2		35,10	10,26	14345	4193	119	0,05	20
286	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	84,4	314,08	3,34	26509	282	4541	0,28	23
		м		44,42	0,80	3749	67	119	--	--
		ТИП 2								
287	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	18,91	141,96	1,19	2684	23	618	0,16	3
		м2		27,00	0,45	511	9	119	--	--
288	СПРАЙС-ЛИСТ 47	Пароизоляция"ИЗОСПАН Д"	20,801	30,99	--	645	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

289	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из ми[illegible]льной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	18,91	189,45	4,72	3582	89	1635	0,40	8
		м2		70,88	1,78	1340	34	119	0,01	--
290	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	2,142503	9950,00	--	21318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0112-14-1 прим.	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	1,04005	15608,79	207,16	16234	215	727	3,63	4
		м3		508,50	78,75	529	82	119	0,38	--
292	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствор М150	18,91	179,19	15,94	3389	301	914	0,24	5
		м2		34,65	5,96	655	113	119	0,03	1
293	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	18,91	457,10	27,39	8644	518	1021	0,20	4
		м2		35,10	10,26	664	194	119	0,05	1
		ТИП 3								
294	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствор М150	5,94	179,19	15,94	1064	95	287	0,24	1
		м2		34,65	5,96	206	35	119	0,03	--
295	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М150 т.10мм	5,94	61,82	1,40	367	8	11	0,01	--
		м2		1,10	0,50	7	3	119	--	--
296	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	5,94	457,10	27,39	2715	163	321	0,20	1
		м2		35,10	10,26	208	61	119	0,05	--

		ТИП 4								
297	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствор М150	10,65	179,19	15,94	1908	170	515	0,24	3
		м2		34,65	5,96	369	63	119	0,03	--
298	Е0112-17-2 К=17,5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М150 т.17,5мм	10,65	108,19	2,45	1152	26	35	0,02	--
		м2		1,93	0,88	21	9	119	0,01	--
299	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	10,65	457,10	27,39	4868	292	575	0,20	2
		м2		35,10	10,26	374	109	119	0,05	1
		ТИП 5								
300	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	6,4	141,96	1,19	909	8	209	0,16	1
		м2		27,00	0,45	173	3	119	--	--
301	СПРАЙС-ЛИСТ 47	Пароизоляция"ИЗОСПАН Д"	7,04	30,99	--	218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
302	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	6,4	189,45	4,72	1212	30	553	0,40	3
		м2		70,88	1,78	454	11	119	0,01	--
303	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	0,52736	9950,00	--	5247	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0112-14-1 прим.	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,352	15608,79	207,16	5494	73	246	3,63	1
		м3		508,50	78,75	179	28	119	0,38	--
305	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствор М150	6,4	179,19	15,94	1147	102	309	0,24	2

			м2		34,65	5,96	222	38	119	0,03	--
306	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	6,4	457,10	27,39	2925	175	345	0,20	1
			м2	35,10	10,26	225	66	119	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1265332		94656		
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА								
338	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	31,31	427,50	19,32	13385	605	7222	1,11	35
			м2	185,83	6,39	5818	200	120	0,03	1
339	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	23,12	6022,00	--	139229	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
340	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,82	5206,00	--	9475	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
341	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	50,6	346,04	18,87	17510	955	8673	0,82	41
			м2	136,44	6,39	6904	323	120	0,03	2

342	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей то[illegible]ной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	49,6753	6022,00	--	299145	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	1,255	348,93	18,88	1973	107	1205	1,02	6
		м2		171,01	6,57	967	37	120	0,03	--
344	С12061-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	1,255	6226,00	--	7814	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
345	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,74	498,09	19,17	867	33	862	1,38	2
		м2		230,97	6,18	402	11	120	0,03	--
346	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,74	4472,00	--	7781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОК-7								
347	С11011-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вычитается позиция: Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	7,83	-2320,00	--	-18166	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
348	С11011-920	Стекло листовое толщиной 4 мм	7,83	574,00	--	4494	--	--	--	--

			м2		--		--	--	--	--	--
349	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	26,4	447,28	20,21	11808	534	7034	1,29	34
		м2		215,16	6,88	5680	182	120	0,03	1
350	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	26,4	10900,00	--	287760	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	70,375	233,57	5,58	16437	393	8122	0,59	42
		м2		94,05	2,12	6619	149	120	0,01	1
352	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=0,8	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм,200мм	52,2	1624,00	--	84773	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	45,84	161,83	1,24	7418	57	8384	0,97	45
		м2		153,23	0,47	7024	22	119	--	--
354	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,1801512	74370,00	--	13398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			905100		41501		
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ								
364	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	461,52	636,69	31,85	293845	14699	112338	1,15	531
		м2		190,80	12,04	88058	5557	120	0,06	28
365	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	125,1	4250,00	--	531675	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
366	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	97,2	4010,00	--	389772	--	--	--	--

		м2		--		--	--	--	--	--	
367	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	97,2	3640,00	--	353808	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
368	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	198	1380,00	--	273240	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
372	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	59,4	447,28	20,21	26569	1201	15827	1,29	76	
		м2		215,16	6,88	12781	409	120	0,03	2	
373	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	59,4	10900,00	--	647460	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
374	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,85	400,18	102,53	1941	497	1090	0,90	4	
		м2		151,65	35,67	736	173	120	0,14	1	
375	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	2,8	11200,00	--	31360	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
376	С12063-17 прим	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДС 21-10ГП; ДНГ 21-10П	2,05	5610,00	--	11501	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
377	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
378	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2565891		129255			

РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ

1 ЭТАЖ

		ДЕТАЛЬ 180								
390	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,83	930,19	11,72	6353	80	1479	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1173	30	123	0,02	--
391	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,14	138,72	0,32	1823	4	675	0,24	3
		м		41,63	0,11	547	1	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 138								
396	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	24,76	933,53	11,72	23114	290	5362	1,06	26
		м2		171,68	4,39	4251	109	123	0,02	1
397	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	58,8	139,54	0,32	8205	19	3019	0,24	14
		м		41,63	0,11	2448	6	123	--	--
409	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	24,4	139,54	0,32	3405	8	1253	0,24	6
		м		41,63	0,11	1016	3	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 400Ж								
416	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3	223,97	18,42	672	55	343	0,42	1
		м2		85,95	6,91	258	21	123	0,03	--
417	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3	115,71	9,05	347	27	200	0,25	1
		м2		50,85	3,40	153	10	123	0,02	--
418	С11011-60	Бризол	0,00672	75400,00	--	507	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	218,45	9,95	655	30	206	0,36	1
		м2		52,20	3,74	157	11	123	0,02	--
420	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3	926,93	11,72	2781	35	650	1,06	3

			м2		171,68	[illegible]	515	13	123	0,02	--
421	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6		138,72	0,32	832	2	308	0,24	1
			м		41,63	0,11	250	1	123	--	--
		2-9 ЭТАЖИ									
		ТИП П-7									
		ДЕТАЛЬ 62									
425	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	123,2		933,53	11,72	115011	1444	26681	1,06	131
			м2		171,68	4,39	21151	541	123	0,02	3
426	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	238,4		139,54	0,32	33266	76	12240	0,24	56
			м		41,63	0,11	9925	26	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 62									
427	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	198,08		933,53	11,72	184913	2321	42897	1,06	210
			м2		171,68	4,39	34006	870	123	0,02	4
428	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	470,4		139,54	0,32	65638	151	24150	0,24	111
			м		41,63	0,11	19583	52	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 62									
433	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,73		933,53	11,72	7216	91	1674	1,06	8
			м2		171,68	4,39	1327	34	123	0,02	--
434	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	10,5		139,54	0,32	1465	3	539	0,24	2
			м		41,63	0,11	437	1	123	--	--
		ЧЕРДАК АС14,АС17									
435	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	411,57		141,96	1,19	58424	490	13444	0,16	64
			м2		27,00	0,45	11112	185	119	--	1
436	С22ПРАЙС-ЛИСТ 47	Пароизоляция"ИЗОСПАН Д"	452,727		30,99	--	14031	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
437	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	411,57	189,45	4,72	77970	1943	35587	0,40	166
		м2		70,88	1,78	29172	733	119	0,01	4
438	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50	46,630881	4916,00	--	229237	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
439	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	411,57	141,96	1,19	58424	490	13444	0,16	64
		м2		27,00	0,45	11112	185	119	--	1
440	С22ПРАЙС-ЛИСТ 44	Пароизоляция"ИЗОСПАН А"	452,727	38,82	--	17576	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ НА ЧЕРДАКЕ АС14,45								
441	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	35,5	6,60	0,90	234	32	245	0,03	1
		м		5,42	0,34	192	12	120	--	--
442	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,037275	10687,00	--	398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
443	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,5964	8707,00	--	5193	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
444	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,633675	1862,35	14,17	1180	9	235	1,88	1
		м3		303,75	5,40	192	3	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			918870		184631		
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		НА ЧЕРДАКЕ								
447	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	40	167,60	50,15	6704	2006	4428	0,53	21
		м2		92,03	18,68	3681	747	100	0,09	4

448	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минераль е ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	2,8	9950,00	--	27860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		НА ОТМ.-2,45								
		ПОТОЛОК								
449	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	57,63	57,56	0,35	3317	20	3154	0,30	17
		м2		51,98	0,14	2996	8	105	--	--
450	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	57,63	17,43	0,12	1004	7	834	0,09	5
		м2		13,73	0,05	791	3	105	--	--
		СТЕНЫ								
451	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	44,54	102,95	1,19	4585	53	2841	0,37	16
		м2		60,30	0,45	2686	20	105	--	--
452	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	100,85	238,79	3,39	24082	341	12466	0,65	66
		м2		117,00	0,72	11799	73	105	0,05	5
		НА ОТМ.+25,26								
		ПОТОЛОК								
454	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	14,42	57,56	0,35	830	5	789	0,30	4
		м2		51,98	0,14	750	2	105	--	--
		СТЕНЫ								
456	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	22,64	81,03	0,65	1835	15	1108	0,29	7
		м2		46,35	0,25	1049	6	105	--	--
457	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	134,16	102,95	1,19	13812	160	8558	0,37	50

			м2		60,30	0,45	8090	60	105	--	--
458	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство армирующего слоя при устройстве теплоизоляции зданий с лесов	30,4		280,99	0,64	8542	19	3736	0,66	20
			м2		117,04	--	3558	--	105	--	--
459	СПРАЙС-ЛИСТ 51	Сухие клеевые смеси	106,4		15,07	--	1604	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
460	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором М 150 по камню и бетону стен	30,4		198,43	3,39	6032	103	3758	0,65	20
			м2		117,00	0,72	3557	22	105	0,05	2
		ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ на отм.0,000									
		ПОТОЛОК									
462	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	46,11		57,56	0,35	2654	16	2523	0,30	14
			м2		51,98	0,14	2397	6	105	--	--
464	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	3		121,12	1,42	363	4	226	0,45	1
			м2		71,33	0,54	214	2	105	--	--
		СТЕНЫ									
466	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	70,61		81,03	0,65	5722	46	3455	0,29	21
			м2		46,35	0,25	3273	18	105	--	--
467	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство армирующего слоя при устройстве теплоизоляции зданий с лесов	31,14		280,99	0,64	8750	20	3827	0,66	21
			м2		117,04	--	3645	--	105	--	--
468	СПРАЙС-ЛИСТ 51	Сухие клеевые смеси	108,99		15,07	--	1643	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
469	Е0115-61-3 прим.	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	31,14		232,05	4,07	7226	127	4468	0,74	23
			м2		135,68	0,97	4225	30	105	0,05	2

470	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	3,74	102,95	1,19	385	4	239	0,37	1
		м2		60,30	0,45	226	2	105	--	--
475	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	16,8	238,79	3,39	4012	57	2077	0,65	11
		м2		117,00	0,72	1966	12	105	0,05	1
		СТЕНЫ								
476	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	16,8	1026,06	2,10	17238	35	5888	2,00	34
		м2		333,00	0,79	5594	13	105	--	--
		ТИП 1-2(1-2Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
477	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	67,82	57,56	0,35	3903	24	3712	0,30	20
		м2		51,98	0,14	3525	9	105	--	--
		СТЕНЫ								
479	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	202,56	81,03	0,65	16414	132	9911	0,29	60
		м2		46,35	0,25	9389	51	105	--	--
480	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	15,98	102,95	1,19	1645	19	1019	0,37	6
		м2		60,30	0,45	964	7	105	--	--
482	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	28,82	1026,06	2,10	29571	61	10101	2,00	58
		м2		333,00	0,79	9597	23	105	--	--
		ТИП 2-1(2-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								

483	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	112,02	57,56	0,35	6447	39	6130	0,30	33
		м2		51,98	0,14	5823	16	105	--	--
485	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	315,7	81,03	0,65	25582	205	15447	0,29	93
		м2		46,35	0,25	14633	79	105	--	--
486	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	13,9	102,95	1,19	1431	17	887	0,37	5
		м2		60,30	0,45	838	6	105	--	--
488	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	42,76	1026,06	2,10	43874	90	14987	2,00	86
		м2		333,00	0,79	14239	34	105	--	--
		ТИП 3-1(3-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
489	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	149,46	57,56	0,35	8602	52	8179	0,30	45
		м2		51,98	0,14	7769	21	105	--	--
		СТЕНЫ								
491	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	378,8	81,03	0,65	30695	246	18535	0,29	111
		м2		46,35	0,25	17557	95	105	--	--
492	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	28,34	102,95	1,19	2918	34	1808	0,37	10
		м2		60,30	0,45	1709	13	105	--	--
494	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	42,76	1026,06	2,10	43874	90	14987	2,00	86
		м2		333,00	0,79	14239	34	105	--	--

		2-9 ЭТАЖИ								
		ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ								
		ПОТОЛОК								
495	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	368,88	57,56	0,35	21233	129	20187	0,30	111
		м2		51,98	0,14	19174	52	105	--	--
		СТЕНЫ								
497	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	150	81,03	0,65	12155	98	7340	0,29	44
		м2		46,35	0,25	6953	38	105	--	1
498	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство армирующего слоя при устройстве теплоизоляции зданий с лесов	127,04	280,99	0,64	35697	81	15612	0,66	84
		м2		117,04	--	14869	--	105	--	--
499	СПРАЙС-ЛИСТ 51	Сухие клеевые смеси	530	15,07	--	7987	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
500	Е0115-61-3 прим.	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	120	232,05	4,07	27846	488	17218	0,74	89
		м2		135,68	0,97	16282	116	105	0,05	1
501	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	5	102,95	1,19	515	6	319	0,37	2
		м2		60,30	0,45	302	2	105	--	--
		ТИП 1-1(1-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
506	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	150	57,56	0,35	8634	53	8209	0,30	45
		м2		51,98	0,14	7797	21	105	--	--
		СТЕНЫ								
508	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	500	81,03	0,65	40515	325	24465	0,29	145
		м2		46,35	0,25	23175	125	105	--	1

509	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	37	102,95	1,19	3809	44	2360	0,37	14
		м2		60,30	0,45	2231	17	105	--	--
511	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	168,9482	1026,06	2,10	173351	355	59213	2,00	338
		м2		333,00	0,79	56260	133	105	--	1
		ТИП 2-1(2-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
512	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	200	57,56	0,35	11512	70	10945	0,30	60
		м2		51,98	0,14	10396	28	105	--	1
		СТЕНЫ								
514	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	660	81,03	0,65	53480	429	32294	0,29	191
		м2		46,35	0,25	30591	165	105	--	3
515	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	35	102,95	1,19	3603	42	2233	0,37	13
		м2		60,30	0,45	2111	16	105	--	--
517	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	228	1026,06	2,10	233942	479	79909	2,00	456
		м2		333,00	0,79	75924	180	105	--	1
		ТИП 3-1(3-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
518	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	300	57,56	0,35	17268	105	16418	0,30	90
		м2		51,98	0,14	15594	42	105	--	1
		СТЕНЫ								

520	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	750	81,03	0,65	60773	488	36698	0,29	218
		м2		46,35	0,25	34763	188	105	--	4
521	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	60	102,95	1,19	6177	71	3827	0,37	22
		м2		60,30	0,45	3618	27	105	--	--
523	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	228	1026,06	2,10	233942	479	119892	2,00	456
		м2		333,00	0,79	75924	180	105	--	1
		ОТКОСЫ								
524	Е0115-69-2 прим.	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	167,4114	81,03	0,65	13566	109	8191	0,29	49
		м2		46,35	0,25	7760	42	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1329159		635407		
	ДОБАВИТЬ									
		ОКНА ЛОДЖИЙ								
16	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	116,64	348,93	18,88	40700	2202	24856	1,02	119
		м2		171,01	6,57	19947	767	120	0,03	4
17	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	116,64	5206,00	--	607228	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	116,64	233,57	5,58	27244	651	13461	0,59	68
		м2		94,05	2,12	10970	247	120	0,01	1

19	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, рина 250 мм,200мм	м	86,3136	2030,00	--	175217	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	16,93	161,83	1,24	2740	21	3097	0,97	16
					153,23	0,47	2594	8	119	--	--
21	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,066536	74370,00	--	4948	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			858077		41414		

РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЦОКОЛЬ АС46

528	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	7,3632	32474,48	185,63	239116	1367	24553	18,17	134
					3264,75	69,75	24039	514	100	0,34	3
529	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство армирующего слоя при устройстве теплоизоляции зданий с лесов	м2	184,08	280,99	0,64	51725	118	22622	0,66	121
					117,04	--	21545	--	105	--	--
530	СПРАЙС-ЛИСТ 51	Сухие клеевые смеси	кг	644,28	15,07	--	9709	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
531	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	184,08	255,97	1,96	47119	361	21136	0,61	112
					108,90	0,45	20046	83	105	0,03	6

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ АС4,16,46

534	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1245	8,48	0,07	10558	87	9054	0,04	50
					8,06	0,02	10035	25	90	--	--
535	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	240	71,96	--	17270	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
536	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	1145	167,60	50,15	191902	57422	126763	0,53	607
					92,03	18,68	105374	21389	100	0,09	103

537	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	46	9950,00	--	457700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
538	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50	46	4916,00	--	226136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
540	Е0115-39-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из Г-образного профиля	1578,3	194,66	3,86	307232	6092	254697	0,92	1452
		м2		153,22	0,47	241827	742	105	--	2
541	СПРАЙС-ЛИСТ 56	Металлосайдинг на здание	0,44537445	4595353,37	--	2046653	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ								
542	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	88	81,03	0,65	7131	57	4306	0,29	26
		м2		46,35	0,25	4079	22	105	--	--
543	Е0115-39-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из Г-образного профиля	88,5	194,66	3,86	17227	342	14282	0,92	81
		м2		153,22	0,47	13560	42	105	--	--
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА УЧТЕНА В								
544	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с внутренней стороны	88	73,83	1,65	6497	145	1004	0,06	5
		м2		10,24	0,63	901	55	105	--	1
		ПОТОЛОК БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ								
545	Е0115-64-2 прим.	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	96,5	121,12	1,42	11688	137	7282	0,45	43
		м2		71,33	0,54	6883	52	105	--	1

547	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1270	150,62	0,62	191287	787	103868	0,44	559
		м2		69,08	0,23	87732	292	118	--	3
548	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять на 16м	1270	110,61	--	140475	--	62881	0,26	330
		м2		41,96	--	53289	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3979425		652447		

РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		БЛ-1								
555	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	0,7022328	14806,01	1133,15	10397	796	8400	82,10	58
		т		12892,50	398,25	9054	280	90	1,95	1
556	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2894256	154400,00	--	44687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
557	С11011-870 прим.	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,4128072	43100,00	--	17792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
558	С11011-818	Петля врезная	48	21,00	--	1008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
559	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	34,46784	65,24	1,84	2249	63	693	0,11	4
		м2		18,45	0,70	636	24	105	--	--
		БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС123-124								
560	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	1,4	220,54	4,19	309	6	99	0,38	1
		м2		58,05	1,58	81	2	118	0,01	--
561	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м раствор М50	2,2732	1495,83	372,83	3400	848	1968	3,72	8

			м3		594,00	139,50	1350	317	118	0,68	2
562	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	шт	161,2198582	39,15	--	6312	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		МС1 4шт									
563	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,32	10270,00	990,15	3286	317	678	10,40	3
					1644,75	374,04	526	120	105	1,83	1
564	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0312	68800,00	--	2147	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
565	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0076	69000,00	--	524	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ПМ1									
566	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,59	10654,17	241,10	6286	142	851	8,06	5
					1282,50	91,08	757	54	105	0,44	--
567	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,023068	68200,00	--	1573	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
568	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0012	55620,00	--	67	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
569	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,06	13076,15	367,51	785	22	148	13,10	1
					2202,75	138,83	132	8	105	0,68	--
570	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0034	71100,00	--	242	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

571	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	69000,00	--	186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
572	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00195	52657,31	536,06	103	1	98	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	93	--	105	0,99	--
573	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00195	55620,00	--	108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
574	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01779	8679,65	422,15	154	8	177	56,40	1
		т		8257,50	157,50	147	3	118	0,77	--
575	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01663	41200,00	--	685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
576	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00116	64100,00	--	74	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВХОД В ПОДВАЛ №1,№2								
577	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,68	5050,51	66,01	3434	45	158	1,35	1
		м3		195,75	24,93	133	17	105	0,12	--
578	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В15	0,32	6905,85	311,32	2210	100	188	2,82	1
		м3		441,00	117,61	141	38	105	0,57	--
579	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В15	0,338	6556,40	--	2216	--	236	3,66	1
		м3		567,00	--	192	--	123	--	--
580	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов БМ В15	6,37	6878,14	86,60	43814	552	3500	3,06	19
		м3		490,50	32,72	3124	208	105	0,16	1
581	Е0106-3-1	Устройство бетонных ступеней БМ В15	0,452	7285,13	260,48	3293	118	334	3,94	2

		м3		614,25	89,[illegible]	278	40	105	0,35	0
582	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02792	5239,08	327,33	146	9	59	11,60	0
		1т		1890,00	123,75	53	3	105	0,60	0
583	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02792	41200,00	--	1150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
584	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,01832	93997,62	304,24	1722	6	638	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	606	2	105	0,56	--
585	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01832	40200,00	--	736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
586	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,74875	245,44	3,82	4847	75	904	0,21	4
		м2		37,35	1,44	738	28	118	0,01	0
		ВХОД В ПОДВАЛ №1,№2								
		ОГ1								
587	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,0769014	5030,50	2020,02	387	155	192	14,10	1
		т		2272,50	502,43	175	39	90	1,79	--
588	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0769014	2452,13	545,76	189	42	85	5,25	--
		т		1230,75	--	95	--	90	--	--
589	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0769014	172800,00	--	13289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		НАВЕС								
590	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,0924352	4646,85	2285,57	433	211	183	9,35	1

			т		1579,50	617,	146	57	90	2,34	--
591	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,0924352	542,84	144,52	50	13	24	1,34	--
			т		292,50	--	27	--	90	--	--
592	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		0,0924352	172800,00	--	15973	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
593	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м		0,1932736	5030,50	2020,02	972	390	483	14,10	3
			т		2272,50	502,43	439	97	90	1,79	--
594	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,1932736	2452,13	545,76	474	105	214	5,25	1
			т		1230,75	--	238	--	90	--	--
595	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		0,1932736	172800,00	--	33398	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
596	Е0146-26-1 прим.	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм,10мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		12	175,98	88,16	2112	1058	1645	0,45	5
			отверст.		85,05	52,04	1021	624	100	0,08	1
597	Е0146-26-17 к=19	Исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на 190мм		12	-54,71	-26,62	-657	-319	-496	-0,14	-2
			отверст.		-25,65	-15,71	-308	-189	100	-0,02	--
598	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами		12	20,14	0,23	242	3	216	0,12	1
			шт		19,91	0,09	239	1	90	--	--

599	С11011-57 прим.	Болты строительные с гайками, анке[illegible]е	0,00228	119700,00	--	273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
600	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00738	175710,10	1826,10	1297	13	91	42,70	--
		т		8100,00	690,75	60	5	140	3,37	--
601	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	17,02	67,41	10,42	1147	177	834	0,23	4
		м2		36,90	3,94	628	67	120	0,02	--
602	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,2037	11624,00	--	2368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
603	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	17,02	779,95	8,20	13275	140	4847	1,48	25
		м2		236,25	3,08	4021	52	119	0,02	--
604	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали фартук	5,68	575,05	1,24	3266	7	1039	0,97	6
		м2		153,23	0,47	870	3	119	--	--
605	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	7,90125	102,95	1,19	813	9	504	0,37	3
		м2		60,30	0,45	476	4	105	--	--
606	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,33	241,46	1,96	804	7	382	0,61	2
		м2		108,90	0,45	363	1	105	0,03	--
615	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	8,09	167,60	50,15	1356	406	896	0,53	4
		м2		92,03	18,68	745	151	100	0,09	1
616	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	0,6472	9950,00	--	6440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
617	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	8,09	974,49	4,92	7884	40	1656	1,15	9

			м2		193,05	1,[illegible]	1562	15	105	0,01	--
		СТЕНЫ НА +25,12									
652	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м БМ В25	м3	2,34	12039,48	442,42	28172	1035	6447	14,56	34
					2457,00	167,13	5749	391	105	0,82	2
653	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,2106	67700,00	--	14258	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
654	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0028	55620,00	--	156	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
655	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11112	53000,00	--	5889	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТА									
656	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м БМ В25	м3	1,06	11326,65	241,10	12006	256	1586	8,38	9
					1333,80	91,08	1414	97	105	0,44	--
657	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10478	67700,00	--	7094	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
658	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04554	53000,00	--	2414	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
659	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ф3	т	0,00125	55620,00	--	70	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
663	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб		2,07636	9924,85	379,78	20608	789	5088	11,90	25

		м3		1935,00	141,	4018	294	118	0,70	1
664	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,3952	1037,87	34,37	8713	289	2000	1,21	10
		м2		189,00	12,87	1587	108	118	0,06	1
665	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,3996	8683,31	316,01	3470	126	624	8,25	3
		м3		1368,00	119,39	547	48	105	0,58	--
		ВВ1 4шт;ВВ2 3шт								
676	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	105,03	1115,92	8,82	117205	926	21313	0,96	101
		м2		155,22	3,31	16303	348	128	0,02	2
677	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	213,64	1084,55	9,22	231703	1970	35183	0,78	167
		м2		125,21	3,45	26750	737	128	0,02	4
678	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	64,7	167,60	50,15	10843	3245	7163	0,53	35
		м2		92,03	18,68	5954	1209	100	0,09	6
679	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-50 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	3,235	4916,00	--	15903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
680	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	64,7	575,05	1,24	37206	80	11834	0,97	63
		м2		153,23	0,47	9914	30	119	--	--
		АС14								
681	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0376	13711,47	5475,87	516	206	223	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	190	58	90	5,46	--
682	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0376	133700,00	--	5027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			792981		123384		

РАЗДЕЛ 18. РАЗНЫЕ ПАБОТЫ "Д"

		УЗЕЛ 8								
738	Е0115-70-1	Оштукатирование по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	73,5542	974,49	4,92	71678	362	15054	1,15	85
		м2		193,05	1,87	14200	138	105	0,01	1
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
739	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см - приведенной толщ.12см н/н до 1150 кг/м2	52,8189	3080,00	--	162682	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
740	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	52,8189	45,00	--	2377	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
741	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	52,8189	301,00	--	15898	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ШОВ МЕЖДУ ЛЕСТНИЧНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ								
742	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,84	7151,88	283,24	6008	238	731	4,15	3
		м3		722,25	106,99	607	90	105	0,52	--
743	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0714	41200,00	--	2942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ АРМАТУРЫ ДЕТАЛЬ 62								
753	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	158,24	933,53	11,72	147722	1855	34269	1,06	168
		м2		171,68	4,39	27167	695	123	0,02	3
754	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	92	139,54	0,32	12837	29	4723	0,24	1629
		м		41,63	0,11	3830	10	123	0,07	443
755	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	490,971	77,70	35,65	38148	17503	27264	0,24	118
		м		42,05	13,48	20645	6618	100	0,07	34
756	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	6732,26	55,30	0,77	200192	5184	158059	0,24	1602

		м		46,67	0,	174880	741	90	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			660484		240100		
		ВОДОПРОВОД	2-3-2							
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
		ПОДВАЛ								
		ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВК13								
26	Ц0107-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т	1	6964,00	785,00	6964	785	4779	31,00	31
		шт		5175,00	135,00	5175	135	90	0,78	1
27	Прайс-лист 3	Насосная станция WILO SIBoost Smart FC 4 Helix V403	1	1115047,76	--	1115048	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
29	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	5	3500,00	--	17500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	202,00	--	2020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
32	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	4110,00	--	4110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305,00	--	610	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130810-135 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х3 мм	3	495,00	--	1485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	5	693,07	10,34	3465	52	517	0,43	2
		м		76,95	3,87	385	19	128	0,02	--
38	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99	--	55	--	68	0,05	--
		м		10,69	--	53	--	128	--	--
39	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб типа наружным диам. 63 мм	12	465,38	9,63	5585	116	3370	1,22	15
		м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	0
40	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,352	196,00	--	2225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диам. 50 мм	13	402,02	9,63	5226	125	3650	1,22	16
		м		215,78	3,60	2805	47	128	0,02	--
42	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,298	151,00	--	1857	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм	22	412,02	6,65	9064	146	7167	1,40	31

		м		252,00	2,56	5544	55	128	0,01	--
44	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,614	98,00	--	2020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	47	72,96	16,85	3429	792	2017	0,21	10
		м		38,59	4,33	1814	204	100	0,03	1
46	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	24,2	121,00	--	2928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С11031-231 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	14,3	171,00	--	2445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С11031-234 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	13,2	212,00	--	2798	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	12	706,00	--	8472	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диам. 63 мм гильза	0,4	465,38	9,63	186	4	112	1,22	--

		м		215,78	3,66	86	1	128	0,02	--
51	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,3784	196,00	--	74	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,6	200,00	--	520	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	132,57	1,57	133	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
54	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	20	375,00	--	7500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		С 1 ПО 9 ЭТАЖИ								
58	С130905-2053 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	54	215,00	--	11610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	623,00	--	3738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	270	350,00	--	94500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		С 1 ПО 9 ЭТАЖИ								
61	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм	70	412,02	6,65	28841	466	22803	1,40	98
		м		252,00	2,50	17640	175	128	0,01	1
62	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	65,59	98,00	--	6428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

63	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм	40	310,32	5,28	12413	211	9755	1,05	42
		м		188,55	1,98	7542	79	128	0,01	--
64	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	37,52	66,00	--	2476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	770	439,78	12,19	338631	9386	22792	1,64	1263
		м		292,50	4,57	225225	3519	128	0,02	17
66	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	692,23	39,00	--	26997	--	--	--	--
67	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	230	72,96	16,85	16782	3876	872	0,21	49
		м		38,59	4,33	8876	996	100	0,03	6
68	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	77	121,00	--	9317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	44	107,00	--	4708	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С11031-224 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	132	72,00	--	9504	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	35	706,00	--	24710	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диам. 63 мм гильза	25,2	465,38	9,63	11728	243	7076	1,22	31
		м		215,78	3,60	5438	91	128	0,02	--
73	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,8392	196,00	--	4672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	44	200,00	--	8800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1825920		366121		
	ВТЧ оборудования					1115048				
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
75	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	54	1512,32	97,07	81665	5242	97200	7,87	425
		комплект		1370,25	36,00	73994	1944	128	0,18	10
76	Прайс-лист 4	Водонагреватель электрический 100л. Ariston	54	10506,70	--	567362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			649027		97200		
	ВТЧ оборудования					567362				
		РАЗДЕЛ 2. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
		С 1 ДО КРОВЛИ								
17	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	219	748,88	1,43	164005	313	28851	0,56	123
		м		102,38	0,54	22421	118	128	--	1
18	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	158	620,54	0,64	98045	101	21528	0,58	92

		м		106,20	0,25	16780	40	128	--	--
19	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	15	72,96	16,85	1094	253	644	0,21	3
		м		38,59	4,33	579	65	100	0,03	--
20	С11031-241 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	16,5	457,00	--	7541	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			270685		51023		
		РАЗДЕЛ 3. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
21	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
		1воронка		465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
22	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	15	160,75	20,80	2411	312	2655	0,73	11
		м		130,50	7,79	1958	117	128	0,04	1
23	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	15	670,00	--	10050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	15	11,13	--	167	--	205	0,05	1
		м		10,69	--	160	--	128	--	--
25	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	32	748,88	1,43	23964	46	4216	0,56	18
		м		102,38	0,54	3276	17	128	--	--
26	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	12	72,96	16,85	876	202	515	0,21	3
		м		38,59	4,33	463	52	100	0,03	--

27	С11031-241 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	13,2	457,00	--	6032	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1	784,00	--	784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	1137,00	--	1137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	6	422,48	3,96	2535	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
31	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6	10,99	--	66	--	82	0,05	--
		м		10,69	--	64	--	128	--	--
32	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,1	200,00	--	420	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			65295		9410		
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	2-3-4							

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	221	266,48	3,96	58892	875	15188	0,30	66
		м		52,20	1,49	11536	329	128	0,01	2
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	382	264,48	3,96	101031	1513	26252	0,30	115
		м		52,20	1,49	19940	569	128	0,01	4

3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	25	343,48	3,96	8587	99	1718	0,30	8
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	0
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	422,48	3,96	6337	59	1031	0,30	5
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
5	Е0116-10-1 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	425,70	14,12	4257	141	1352	0,55	6
		м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	--
6	Е0116-10-2 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	35	623,70	14,12	21830	494	4733	0,55	19
		м		100,35	5,29	3512	185	128	0,03	1
14	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	65	181,44	35,77	11794	2325	10408	0,70	46
		1кВт		111,70	13,40	7261	871	128	0,07	9
15	С131204-16	Радиаторы отопительные чугунные марки М-90, РД-90, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	65	1530,00	--	99450	--	--	--	--
		экм		--	--	--	--	--	--	--
		ВВОД ТЕПЛОСЕТИ								
75	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	29	120,70	14,12	3500	409	3921	0,55	16
		м		100,35	5,29	2910	153	128	0,03	1
76	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	25	314,00	--	7850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С130806-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм	4	206,00	--	824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

78	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	29	10,99	--	319	--	397	0,05	1
		м		10,69	--	310	--	128	--	--
79	С130810-76 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х5 мм	8	227,00	--	1816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130810-75 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х3 мм	2	208,00	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12277,53	78,52	24555	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	--
82	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00356	17355,77	2191,29	62	8	41	73,60	--
		т		12555,00	101,25	45	--	90	0,49	--
83	С12021-262	Опоры скользящие	0,00356	107900,00	--	384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
85	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305,00	--	1220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00	--	1312	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			369143		67008		
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	2-3-5							
5	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	60	120,70	14,12	7242	847	8113	0,55	33
		м		100,35	5,29	6021	317	128	0,03	2
6	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	60	320,00	--	19200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-10-1 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	12	425,70	14,12	5108	169	1623	0,55	7
		м		100,35	5,29	1204	63	128	0,03	--
11	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	215	292,95	4,59	62984	987	14588	0,28	60
		м		51,30	1,71	11030	368	128	0,01	2
12	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	50	285,95	4,59	14298	230	3393	0,28	14
		м		51,30	1,71	2565	86	128	0,01	--
13	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	110	302,95	4,59	33325	505	7464	0,28	31
		м		51,30	1,71	5643	188	128	0,01	1,1
14	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб диам. 150 мм футляр	3	229,57	27,87	689	84	732	1,04	3
		м		180,23	10,44	541	31	128	0,05	--
15	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	3	884,00	--	2652	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

16	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2,04	120,70	14,12	246	29	276	0,55	1
		м		100,35	5,29	205	11	128	0,03	--
17	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	2,04	207,00	--	422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-10-1 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	14,28	425,70	14,12	6079	202	1931	0,55	8
		м		100,35	5,29	1433	76	128	0,03	--
20	Е0122-48-1 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм	6	866,00	104,96	5196	630	1945	7,99	48
		футляр		247,64	1,74	1486	10	130	0,02	--
21	Е0122-48-1 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 50 мм	6	288,67	34,99	1732	210	648	7,99	48
				82,55	0,58	495	3	130	0,02	--
22	Е0122-48-1 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 40 мм	42	230,93	27,99	9699	1176	3631	7,99	336
		футляр		66,04	0,46	2774	20	130	0,02	1
23	Е0122-47-1 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	19,32	244,98	0,28	4733	5	3693	0,84	16
		м		146,93	0,11	2839	2	130	--	--
25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,602	200,00	--	3320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	1	181,00	--	181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-76 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х5 мм	5	227,00	--	1135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

28	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, ...лапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
29	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			186203		48383		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	2-3-6							
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070,00	--	4140	--	2624	6,98	14
		шкаф		1215,00	--	2430	--	108	--	--
2	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ПР11	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
3	Ц0108-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм ЩЭ	18	2284,00	123,00	41112	2214	7358	2,00	36
		шт		401,00	29,30	7218	527	95	0,17	3
		ЩРВ-П-12 54шт								
4	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	54	1245,70	66,70	67268	3602	14082	2,00	108
		шт		261,00	13,50	14094	729	95	0,08	4
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	378	501,20	13,20	189454	4990	82342	1,00	378

		шт		227,00	2,30	85806	869	95	0,01	5
27	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4262,66	27,70	2,10	118076	8952	81800	0,10	426
		м		19,70	0,50	83974	2131	95	--	20
28	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	15	38,10	3,20	572	48	420	0,15	2
		м		28,80	0,70	432	11	95	--	--
29	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	110	45,00	6,70	4950	737	3532	0,19	21
		м		32,20	1,60	3542	176	95	0,01	1
30	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	75	60,40	15,60	4530	1170	3028	0,24	18
		м		38,70	3,80	2903	285	95	0,02	2
32	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	68	55,00	7,60	3740	517	1557	0,13	9
		м		23,20	0,90	1578	61	95	0,01	--
33	Ц0108-472-10 прим.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	300	78,30	2,10	23490	630	18497	0,39	117
		м		64,60	0,30	19380	90	95	--	20
34	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	10	78,15	8,23	782	82	732	0,39	4
		м		63,68	4,11	637	41	108	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			460963		216472		
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ										
35	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	57699,00	--	57699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	75-6-45 Изм. и доп. вып. 21	Вводные панели, типа ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	1	62144,00	--	62144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩРВ-П-12 54шт								

37	СПрайс-лист 21	Бокс распределительного щита ЩРВ-П-	54	462,45	--	24972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист 22	Автомат ВА47-29/3/25А "Электрокомплект"	54	208,14	--	11240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист 23	Дифференциальный автомат АД12 2р 25А "Электрокомплект"	54	552,66	--	29844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист 24	Автомат ВА47-29/1/16А "Электрокомплект"	108	70,14	--	7575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист 24	Автомат ВА47-29/1/20А "Электрокомплект"	162	70,14	--	11363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс-лист 33	Труба ПВХ д 32мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	60	21,21	--	1272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист 33	Труба ПВХ д 40мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	100	30,01	--	3001	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс-лист 33	Труба ПВХ д 50мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	110	39,80	--	4378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С130804-88	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-70х2,2 мм	75	254,00	--	19050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	6,5	33644,00	--	218686	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
76	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	5	53341,00	--	266705	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-1210 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10-0,66 ГОСТ 16442-80	1,305	191323,00	--	249677	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

78	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие ение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	93270,00	--	1865	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	141785,00	--	8507	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	621362,00	--	9320	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,085	324951,00	--	27621	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151601-8330 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11	1011287,00	--	111242	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
83	С151601-1441 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,075	1719004,00	--	128925	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
84	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,59	23772,00	--	14025	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
85	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	10	168,00	--	1680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1280231				
	ВТЧ оборудования					204837				

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ

86	75-6-74 Изм. и доп. вып. 21	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	27342,00	--	27342	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
87	Прайс-лист 6	Щит этажный на 3 квартиры ЩЭ 3	18	18586,47	--	334556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			390384				
	ВТЧ оборудования					390384				

ВСЕГО с оборудованием		18 776 693
ВСЕГО:		16 499 062
Накладные расходы		2 998 871
ИТОГО		19 497 932
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	1 169 876
ИТОГО		20 667 808
Временные здания и сооружения	1,10%	227 346
ИТОГО		20 895 154
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	102 386
Выслуга лет	1%	208 952
Дополнительные отпуска	0,40%	83 581
Итого		21 290 073
Итого в ценах 2001г.		21 290 073
Оборудование		2 277 631
Всего в базовых ценах 2001 г.		23 567 704
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,7367742	2,7367742	64 499 483
Налоги и сборы	2%	1 289 990

Итого		**65 789 474**
НДС	**12%**	**7 894 737**
ИТОГО:		**73 684 211**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9499999957**	**70 000 000**

Инженер:
Зам.Генерального директора ТОО "Туран курылыс"

_____ **К.И.Дисалиев**

Инженер эксперт ТОО "Туран курылыс"
_____ **Самбетов А.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____ **С.К.Атаев**

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Абиев А.**