Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №4

Форма 3

С П Р А В К А №11
о стоимости выполненных работ
от 17 ноября 2017 года

Код		Доп. согл. №91/4 от 07.08.2017 г. к договору №91 от 24.05.2016 г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		наименование	код	наимено вание	код
4673501	980		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				Из графы 1							
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**376 690 543**	**344 078 000**	36 825 000	**123 377 081**	11 650 356	1 164 900	174 793	---	---	4 419 000	**41 244 000**
Итого к оплате	**376 690 543**	**344 078 000**									**41 244 000**

Заказчик :
Зам.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
_____ **А.Турханов**

Инженер:
Зам. Генерального директора ТОО "Туран курылыс"
_____ **К.И.Дисалиев**
Инженер эксперт _____ **Самбетов А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №4

Договор: № 91 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №91/4 от 07.08.2017 г.

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

от " 17" ноября 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1**		
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ								
329	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	30	974,49	4,92	29235	148	6140	1,15	35
		м2		193,05	1,87	5792	56	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			29235		6140		
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
330	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	3,34	400,18	102,53	1337	342	751	0,90	3
		м2		151,65	35,67	507	119	120	0,14	--
331	Е0110-29-1	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	3,34	104,40	0,09	349	--	227	0,36	1
		м2		56,48	0,05	189	--	120	--	--
332	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	3,34	636,69	31,85	2127	106	813	1,15	4

		м2		190,80	12,04	637	40	120	0,06	--
333	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	6,68	11200,00	--	74816	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
334	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
335	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			85309		1791		
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ								
		НАРУЖНЫЕ								
357	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-3.1 К =1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов	23,85	404,73	102,53	9653	2445	5491	0,93	22
		м2		156,20	35,67	3725	851	120	0,14	3
358	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	23,85	6390,00	--	152402	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
359	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	9	2980,00	--	26820	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
360	СПРАЙС-ЛИСТ 59	Доводчик дверной	9	763,41	--	6871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ								
361	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	108	400,18	102,53	43219	11073	24277	0,90	97
		м2		151,65	35,67	16378	3852	120	0,14	15

362	С12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10; Dy 24-10 внутренние	108	4760,00	--	514080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
363	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	54	1380,00	--	74520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
369	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	142,02	3900,00	--	553878	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
370	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	54	1500,00	--	81000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
371	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	100,44	766,66	3,04	77003	305	14288	0,84	84
		м2		134,33	1,15	13492	116	105	0,01	1
379	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	22	356,38	29,90	7840	658	7118	1,46	32
		шт		240,98	11,81	5301	260	128	0,05	1
380	СПРАЙС-ЛИСТ 55	Решетка наружная РН 1000х400	22	3849,68	--	84693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1631979		51174		
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН								
		С 1 ПО 9 ЭТАЖИ								
445	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	249,87	167,60	50,15	41877	12531	27663	0,53	133
		м2		92,03	18,68	22996	4668	100	0,09	23
446	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	12,4935	9950,00	--	124310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		НА ОТМ.-2,45								
		СТЕНЫ								

453	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	98,32	17,43	0,12	1714	12	1423	0,09	9
		м2		13,73	0,05	1350	5	105	--	--
		НА ОТМ.+25,26								
		ПОТОЛОК								
455	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,42	221,46	2,33	3193	34	1243	0,49	7
		м2		81,23	0,88	1171	13	105	--	--
		СТЕНЫ								
461	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	27,93	202,55	2,10	5657	59	1930	0,39	11
		м2		65,03	0,79	1816	22	105	--	--
		ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ на отм.0,000								
		ПОТОЛОК								
463	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	46,11	221,46	2,33	10212	107	3975	0,49	23
		м2		81,23	0,88	3746	41	105	--	--
465	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	3	202,79	2,95	608	9	303	0,57	2
		м2		94,95	1,10	285	3	105	0,01	--
		СТЕНЫ								
471	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	105,49	202,55	2,10	21367	222	7291	0,39	41
		м2		65,03	0,79	6860	83	105	--	--
472	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой Финишной по гипсокартону	20,7	185,23	1,83	3834	38	1345	0,30	6
		м2		61,20	0,68	1267	14	105	--	--
473	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	20,7	-19,22	-0,05	-398	-1	-417	-0,11	-2

		м2		-19,17	-0,02	-397	--	105	--	--
474	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20,7	170,93	2,10	3538	43	1431	0,39	8
		м2		65,03	0,79	1346	16	105	--	--
		ТИП 1-2(1-2Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
478	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	67,82	221,46	2,33	15019	158	5847	0,49	33
		м2		81,23	0,88	5509	60	105	--	--
		СТЕНЫ								
481	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	189,72	202,55	2,10	38428	398	13112	0,39	74
		м2		65,03	0,79	12337	150	105	--	1
		ТИП 2-1(2-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
484	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	112,02	221,46	2,33	24808	261	9658	0,49	55
		м2		81,23	0,88	9099	99	105	--	--
		СТЕНЫ								
487	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	286,84	202,55	2,10	58099	602	19824	0,39	112
		м2		65,03	0,79	18653	227	105	--	1
		ТИП 3-1(3-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
490	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	149,46	221,46	2,33	33099	348	12886	0,49	73
		м2		81,23	0,88	12141	132	105	--	1
		СТЕНЫ								

493	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	364,38	202,55	2,10	73805	765	25183	0,39	142
		м2		65,03	0,79	23696	288	105	--	1
		2-9 ЭТАЖИ								
		ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ								
		ПОТОЛОК								
495	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	122,88	57,56	0,35	7073	43	6725	0,30	37
		м2		51,98	0,14	6387	17	105	--	--
496	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	100	221,46	2,33	22146	233	8622	0,49	49
		м2		81,23	0,88	8123	88	105	--	2
		СТЕНЫ								
497	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	85,68	81,03	0,65	6943	56	4192	0,29	25
		м2		46,35	0,25	3971	21	105	--	1
498	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство армирующего слоя при устройстве теплоизоляции зданий с лесов	75,04	280,99	0,64	21085	48	9222	0,66	50
		м2		117,04	--	8783	--	105	--	--
499	СПРАЙС-ЛИСТ 51	Сухие клеевые смеси	264,64	15,07	--	3988	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
500	Е0115-61-3 прим.	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	95,04	232,05	4,07	22054	387	13637	0,74	70
		м2		135,68	0,97	12895	92	105	0,05	5
501	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	11,72	102,95	1,19	1207	14	748	0,37	4
		м2		60,30	0,45	707	5	105	--	--

502	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	208	202,55	2,10	42130	437	14375	0,39	81
		м2		65,03	0,79	13526	164	105	--	3
503	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой Финишной по гипсокартону	165,6	185,23	1,83	30674	303	10760	0,30	50
		м2		61,20	0,68	10135	113	105	--	1
504	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	165,6	-19,22	-0,05	-3183	-8	-3337	-0,11	-18
		м2		-19,17	-0,02	-3175	-3	105	--	--
505	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	45	170,93	2,10	7692	95	3110	0,39	18
		м2		65,03	0,79	2926	36	105	--	1
		ТИП 1-1(1-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
506	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	152,56	57,56	0,35	8781	53	8349	0,30	46
		м2		51,98	0,14	7930	21	105	--	--
507	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	144,855	221,46	2,33	32080	338	12489	0,49	71
		м2		81,23	0,88	11767	127	105	--	2
		СТЕНЫ								
508	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	462,8	81,03	0,65	37501	301	22645	0,29	134
		м2		46,35	0,25	21451	116	105	--	2
509	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	38,84	102,95	1,19	3999	46	2478	0,37	14
		м2		60,30	0,45	2342	17	105	--	--

510	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	360	202,55	2,10	72918	756	24880	0,39	140
		м2		65,03	0,79	23411	284	105	--	6
511	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	76,56	1026,06	2,10	78555	161	26833	2,00	153
		м2		333,00	0,79	25494	60	105	--	1
		ТИП 2-1(2-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
512	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	196,16	57,56	0,35	11291	69	10735	0,30	59
		м2		51,98	0,14	10196	27	105	--	1
513	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	220	221,46	2,33	48721	513	18967	0,49	108
		м2		81,23	0,88	17871	194	105	--	4
		СТЕНЫ								
514	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	665,6	81,03	0,65	53934	433	32568	0,29	193
		м2		46,35	0,25	30851	166	105	--	3
515	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	36,2	102,95	1,19	3727	43	2309	0,37	13
		м2		60,30	0,45	2183	16	105	--	--
516	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	550	202,55	2,10	111403	1155	38011	0,39	215
		м2		65,03	0,79	35767	435	105	--	9
517	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	114,08	1026,06	2,10	117053	240	39983	2,00	228

		м2		333,00	0,79	37989	90	105	--	1
		ТИП 3-1(3-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
518	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	295,68	57,56	0,35	17019	103	16181	0,30	89
		м2		51,98	0,14	15369	41	105	--	1
519	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	290	221,46	2,33	64223	676	25002	0,49	142
		м2		81,23	0,88	23557	255	105	--	5
		СТЕНЫ								
520	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	680,4	81,03	0,65	55133	442	33292	0,29	197
		м2		46,35	0,25	31537	170	105	--	4
521	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	56,72	102,95	1,19	5839	67	3618	0,37	21
		м2		60,30	0,45	3420	26	105	--	--
522	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	710	202,55	2,10	143811	1491	49069	0,39	277
		м2		65,03	0,79	46171	561	105	--	11
523	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	114,08	1026,06	2,10	117053	240	39983	2,00	228
		м2		333,00	0,79	37989	90	105	--	1
525	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40	202,55	2,10	8102	84	2764	0,39	16
		м2		65,03	0,79	2601	32	105	--	1
526	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас ГКЛВО 12,5	186,3	950,99	4,85	177169	904	43871	1,29	240
		м2		222,86	1,41	41519	263	105	0,01	1

527	Е0110-89-3	Оформление / обделка / проемов в перегородках зданий общественных с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 600х600	54	513,54	0,62	27731	33	8502	0,75	41
		м2		130,95	0,25	7071	14	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1813586		663278		
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ АС4,16,46								
534	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	472,15	8,48	0,07	4004	33	3433	0,04	19
		м2		8,06	0,02	3806	9	90	--	--
535	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	103,43	71,96	--	7443	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
536	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	572,15	167,60	50,15	95892	28693	63343	0,53	303
		м2		92,03	18,68	52655	10688	100	0,09	51
537	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	22,686	9950,00	--	225726	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
538	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50	22,686	4916,00	--	111524	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
540	Е0115-39-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из Г-образного профиля	789,1568	194,66	3,86	153617	3046	127350	0,92	726
		м2		153,22	0,47	120915	371	105	--	5
541	СПРАЙС-ЛИСТ 56	Металлосайдинг на здание	0,3443794	4595353,37	--	1582545	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ								
542	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	87,2832	81,03	0,65	7073	57	4271	0,29	25

		м2		46,35	0,25	4046	22	105	--	--
543	Е0115-39-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из Г-образного профиля	90,3672	194,66	3,86	17591	349	14583	0,92	83
		м2		153,22	0,47	13846	42	105	--	--
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА УЧТЕНА В									
544	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с внутренней стороны	87,28	73,83	1,65	6444	144	996	0,06	5
		м2		10,24	0,63	894	55	105	--	1
	ПОТОЛОК БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ									
545	Е0115-64-2 прим.	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	96,7008	121,12	1,42	11712	137	7297	0,45	44
		м2		71,33	0,54	6898	52	105	--	1
547	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1270,44	150,62	0,62	191354	788	103904	0,44	559
		м2		69,08	0,23	87762	292	118	--	3
548	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять на 16м	1270,44	110,61	--	140523	--	62903	0,26	330
		м2		41,96	--	53308	--	118	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			2555448		388080		
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
	АС98 Л1,БЛ1									
	Л-1									
552	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением пожарные	0,604788	13711,47	5475,87	8293	3312	3589	28,90	17
		т		5040,00	1552,87	3048	939	90	5,46	3
553	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,604788	133700,00	--	80860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			89153		3589		

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

75	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	54	1512,32	97,07	81665	5242	97200	7,87	425
		комплект		1370,25	36,00	73994	1944	128	0,18	10
76	Прайс-лист 4	Водонагреватель электрический 100л. Ariston	54	10506,70	--	567362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	54	350,00	--	18900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	415	329,67	4,19	136813	1739	32632	0,34	140
		м		59,85	1,58	24838	656	128	0,01	3
79	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	415	10,99	--	4561	--	5679	0,05	21
		м		10,69	--	4436	--	128	--	--
80	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	45,65	148,40	0,07	6774	3	5178	0,65	29
		м2		108,00	0,02	4930	1	105	--	--
81	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	41,5	200,00	--	8300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			824375		140689		
	ВТЧ оборудования					567362				
		КАНАЛИЗАЦИЯ	2-3-3							

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	54	9126,62	39,24	492837	2119	27838	2,22	120
		комплект		387,00	15,75	20898	850	128	0,07	4
2	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	54	5930,28	21,53	320235	1163	24572	1,95	105

		комплект		346,50	9,00	18711	486	128	0,04	2
3	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	54	387,40	13,90	20920	751	19596	1,56	84
		комплект		279,00	4,50	15066	243	128	0,03	2
4	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	54	3850,00	--	207900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0117-2-3	Установка смесителей	27	143,32	1,57	3870	42	4355	0,70	19
		шт		126,00	--	3402	--	128	--	--
8	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	27	3330,00	--	89910	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1135672		76361		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	221	266,48	3,96	58892	875	15188	0,30	66
		м		52,20	1,49	11536	329	128	0,01	2
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	383	264,48	3,96	101296	1517	26321	0,30	115
		м		52,20	1,49	19993	571	128	0,01	4
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	30	343,48	3,96	10304	119	2062	0,30	9
		м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	0
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	7	422,48	3,96	2957	28	481	0,30	2
		м		52,20	1,49	365	10	128	0,01	--
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	175,03	10,99	--	1924	--	2395	0,05	9

		м		10,69	--	1871	--	128	--	--
8	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	342	344,00	--	117648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	108	515,00	--	55620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	362,00	--	2896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	888,00	--	3552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	324	62,81	--	20349	--	9611	0,12	40
		комплект		23,18	--	7509	--	128	--	--
14	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	65,3	181,44	35,77	11848	2336	10456	0,70	46
		1кВт		111,70	13,40	7294	875	128	0,07	5
15	С131204-16	Радиаторы отопительные чугунные марки М-90, РД-90, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	65,3	1530,00	--	99909	--	--	--	--
		экм		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	220	142,47	33,05	31343	7271	20297	0,44	97
		м		79,88	12,38	17574	2724	100	0,06	13
22	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	4	4590,00	--	18360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

23	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	220	137,80	8,16	30316	1795	9108	0,24	53
		м		38,25	3,15	8415	693	100	0,02	3
24	С11011-967 прим.	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	110	262,00	--	28820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01588	17355,77	2191,29	276	35	181	73,60	1
		т		12555,00	101,25	199	2	90	0,49	--
26	С12021-262	Опоры скользящие	0,01588	107900,00	--	1713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С130905-2054 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	36	349,00	--	12564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130905-2053 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	18	215,00	--	3870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,056	2820,11	1856,11	158	104	111	4,93	--
		м3		812,93	597,97	46	33	140	2,37	--
32	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ОП1	0,056	21300,00	--	1193	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0126-11-2 прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	29	142,47	33,05	4132	958	2676	0,44	13
		м		79,88	12,38	2317	359	100	0,06	2

97	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	0,53	4590,00	--	2433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	29	137,80	8,16	3996	237	1201	0,24	7
		м		38,25	3,15	1109	91	100	0,02	--
99	С11011-967 прим.	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	13,4	262,00	--	3511	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге			630894		100088		
РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
104	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,8	1234,91	13,82	988	11	271	1,62	1
		м2		259,88	5,18	208	4	128	0,03	--
105	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,80	7,30	2269	7	578	2,78	3
		шт		448,88	2,36	449	2	128	0,01	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге			3361		849		
РАЗДЕЛ 1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	54	332,58	54,70	17959	2954	14463	1,15	62
		прибор		189,00	20,25	10206	1093	128	0,10	5
2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	54	22600,00	--	1220400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0111-350-1	Монтаж газовых счетчиков бытовых	54	193,78	--	10464	--	7983	1,00	54
		шт		164,25	--	8870	--	90	--	--

4	СПрайс-лист 17	Счетчик газовый бытовой"NPM-G4"	54	3001,45	--	162078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	6	964,19	5,65	5785	34	508	0,38	2
		шт		63,79	2,36	383	14	128	0,01	--
9	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	313,00	--	1878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист 18	Кран пробковый 11Б12бк для газа Dy 15 мм	108	293,62	--	31711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1450275		22954		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	2-3-6							
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070,00	--	4140	--	2624	6,98	14
		шкаф		1215,00	--	2430	--	108	--	--
2	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ПР11	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
		ЩРВ-П-12 54шт								
4	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	54	1245,70	66,70	67268	3602	14082	2,00	108
		шт		261,00	13,50	14094	729	95	0,08	4
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	378	501,20	13,20	189454	4990	82342	1,00	378
		шт		227,00	2,30	85806	869	95	0,01	5
		ЩРН-18								
6	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--

7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
8	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,30	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт		220,50	8,19	441	16	108	0,04	--
9	У65-35-5 СКЦЭ прим.	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором двухфидерные нереверсивные ЯУ5115-1874...3074	1	5397,39	324,13	5397	324	2649	18,00	18
		устр-во		2717,06	70,84	2717	71	95	0,40	--
33	Ц0108-472-10 прим.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	290	78,30	2,10	22707	609	17880	0,39	113
		м		64,60	0,30	18734	87	95	--	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			295464		121921		
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ										
35	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	57699,00	--	57699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	75-6-45 Изм. и доп. вып. 21	Вводные панели, типа ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	1	62144,00	--	62144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ЩРВ-П-12 54шт									
37	СПрайс-лист 21	Бокс распределительного щита ЩРВ-П-12	54	462,45	--	24972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист 22	Автомат ВА47-29/3/25А "Электрокомплект"	54	208,14	--	11240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

39	СПрайс-лист 23	Дифференциальный автомат АД12 2р 25А "Электрокомплект"	54	552,66	--	29844	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
40	СПрайс-лист 24	Автомат ВА47-29/1/16А "Электрокомплект"	108	70,14	--	7575	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
41	СПрайс-лист 24	Автомат ВА47-29/1/20А "Электрокомплект"	162	70,14	--	11363	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ЩРН-18									
42	СПрайс-лист 26	Бокс распределительного щита ЩРН-18	1	1275,62	--	1276	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
43	СПрайс-лист 22	Автомат ВА47-29/3/16А "Электрокомплект"	1	208,14	--	208	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
44	СПрайс-лист 22	Автомат ВА47-29/3/6А "Электрокомплект"	4	208,14	--	833	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			207154					
	ВТЧ оборудования					207154					
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ВОДОСТОКОВ									
89	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	15	23,20	2,10	348	32	239	0,10	2	
		м		16,50	0,30	248	5	95	--	--	
92	Ц0110-349-4 прим.	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,30	--	1405	--	1309	4,00	8	
		шт		648,00	--	1296	--	101	--	--	
95	Ц0108-409-1 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	90	108,60	48,90	9774	4401	4429	0,22	20	
		м		39,60	12,20	3564	1098	95	0,07	6	
96	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	90	27,70	2,10	2493	189	1727	0,10	9	
		м		19,70	0,50	1773	45	95	--	--	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			14020		7704			
	РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ВОДОСТОКОВ										
97	СПрайс-лист 34	Нагревательный кабель GM-2X	15	2087,96	--	31319	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
100	СПрайс-лист 35	Соединительная коробка JB 16-02	2	2655,63	--	5311	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
102	СПрайс-лист 34	Крепежный хомут GM-RAKE	2	851,50	--	1703	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
104	СПрайс-лист 33	Труба ПВХ д 16мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	90	6,85	--	617	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
105	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,09	50586,00	--	4553	--	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			43503	--				--
	РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ										
86	75-6-74 Изм. и доп. вып. 21	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	27342,00	--	27342	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
87	Прайс-лист 6	Щит этажный на 3 квартиры ЩЭ 3	18	18586,47	--	334556	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
88	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			390384		--			
	ВТЧ оборудования					390384					
	ДОБАВИТЬ										
	ПРОЕМЫ НАД ДВЕРЯМИ, ВХОД В КУХНИ										

42	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	9,5112	2003,49	14,13	19056	134	4504	2,32	22
		м2		389,25	5,33	3702	51	120	0,03	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			19056		4504		
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ	2-3-8							
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ц0108-409-1 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	46,056	108,60	48,90	5002	2252	2266	0,22	10
		м		39,60	12,20	1824	562	95	0,07	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			5002		2266		

ВСЕГО с оборудованием		11 223 869
ВСЕГО:		10 058 969
Накладные расходы		1 591 387
ИТОГО		11 650 356
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	699 021
ИТОГО		12 349 377
Временные здания и сооружения	1,10%	135 843
ИТОГО		12 485 221
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	61 178
Выслуга лет	1%	124 852
Дополнительные отпуска	0,40%	49 941
Итого		12 721 191
Итого в ценах 2001г.		12 721 191
Оборудование		1 164 900
Всего в базовых ценах 2001 г.		13 886 091
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,7367742	2,7367742	38 003 096
Налоги и сборы	2%	760 062

Итого		**38 763 158**
НДС	**12%**	**4 651 579**
ИТОГО:		**43 414 737**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,94999999565**	**41 244 000**

Инженер:
Зам.Генерального директора ТОО "Туран курылыс"

К.И.Дисалиев

Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Инженер эксперт ТОО "Туран курылыс"
Самбетов А.

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"

С.К.Атаев

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
Абиев А.