Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №4

Форма 3

С П Р А В К А №12
о стоимости выполненных работ
от 08 декабря 2017 года

Код		Доп. согл. №91/4 от 07.08.2017 г. к договору №91 от 24.05.2016 г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		наименование	код	наимено вание	код
4673501	980		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1								
					из них			дополнительные затраты				
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**394 928 445**	**362 315 902**	16 283 841	**127 974 802**	4 597 721	1 120 046	68 981	---	---	1 954 061	**18 237 902**
Итого к оплате	**394 928 445**	**362 315 902**									**18 237 902**

Заказчик :
Зам.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
А.Турханов

Инженер:
Директор ТОО "Туран курылыс"
М.Курманов
Инженер эксперт **Самбетов А.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
С.К.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №4
Договор: № 91 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №91/4 от 07.08.2017 г.

ФОРМА 2

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года
от "08" декабря 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1**		
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПАНДУСЫ П1,2								
75	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1,2705	218,93	--	278	--	314	1,54	2
		м3		218,93	--	278	--	113	--	--
76	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,726	134,10	--	97	--	110	0,97	1
		м3		134,10	--	97	--	113	--	--
77	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10**	1,769	6219,71	311,32	11003	551	1038	2,82	5
		м3		441,00	117,61	780	208	105	0,57	1
78	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	1,795535	192,00	--	345	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10**	0,341	5866,88	--	2001	--	238	3,66	1
		м3		567,00	--	193	--	123	--	--

80	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,34782	192,00	--	67	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01342	5239,08	327,33	70	4	28	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	25	2	105	0,60	--
82	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01342	41200,00	--	553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм БМ В15	3,41	271,75	14,76	927	50	243	0,36	1
		м2		52,43	5,54	179	19	123	0,03	--
84	Е0111-15-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрыти БМ В15 т.10мм	3,41	-60,32	-1,34	-206	-5	-16	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-12	-2	123	--	--
		ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК								
94	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,0694577	16367,84	681,42	1137	47	925	95,00	7
		т		14670,00	132,75	1019	9	90	0,65	--
95	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0694577	177400,00	--	12322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С11011-57 прим.	Болты строительные с гайками, анкерные БСР	0,00137	119700,00	--	164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			28758		2880		
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ								
311	С143022-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Надбавка за 1 м2 поверхности за ровную гладкую поверхность /готовый пол, готовность для покрытий красками, герметизирующими слоями/, А2 взамен А6	42,525	128,00	--	5443	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
312	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,34287	40200,00	--	13783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ								
313	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0016	63800,00	--	102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
314	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			19393				
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
336	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	15	241,85	16,96	3628	254	3720	1,12	17
		шт		186,64	7,09	2800	106	128	0,03	--
337	СПРАЙС-ЛИСТ 55	Решетка наружная РН 300х300	15	1337,60	--	20064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			23692		3720		
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								
		ДЕТАЛЬ 130 по типу								
402	Е0111-36-1 прим.	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	80,04	925,06	4,90	74042	392	5941	0,38	30
		м2		58,50	1,85	4682	148	123	0,01	1
403	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	84,8	123,31	0,16	10457	14	1695	0,09	8
		м		16,18	0,07	1372	6	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 136 по типу								
408	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	31,96	933,53	11,72	29836	375	6921	1,06	34
		м2		171,68	4,39	5487	140	123	0,02	1
		ДЕТАЛЬ 61								
431	Е0111-36-1 прим.	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	741,52	925,06	4,90	685950	3633	55043	0,38	282

		м2		58,50	1,05	43379	1372	123	0,01	7
432	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	86,08155	123,31	0,16	10615	14	1721	0,09	8
		м		16,18	0,07	1393	6	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			810900		71321		

РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

		2-9 ЭТАЖИ								
		ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ								
		ПОТОЛОК								
496	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	268,88	221,46	2,33	59546	626	23182	0,49	132
		м2		81,23	0,88	21841	237	105	--	2
		СТЕНЫ								
502	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	561,44	202,55	2,10	113720	1179	38802	0,39	219
		м2		65,03	0,79	36510	444	105	--	3
505	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	120,6	170,93	2,10	20614	253	8335	0,39	47
		м2		65,03	0,79	7843	95	105	--	1
		ТИП 1-1(1-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
507	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	397,705	221,46	2,33	88076	927	34288	0,49	195
		м2		81,23	0,88	32306	350	105	--	2
		СТЕНЫ								
510	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1150,08	202,55	2,10	232949	2415	79483	0,39	449
		м2		65,03	0,79	74790	909	105	--	6
		ТИП 2-1(2-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
513	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	676,16	221,46	2,33	149742	1575	58295	0,49	331
		м2		81,23	0,88	54924	595	105	--	4

		СТЕНЫ								
516	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1744,72	202,55	2,10	353393	3664	120579	0,39	680
		м2		65,03	0,79	113459	1378	105	--	9
		ТИП 3-1(3-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
519	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	905,68	221,46	2,33	200572	2110	78084	0,49	444
		м2		81,23	0,88	73568	797	105	--	5
		СТЕНЫ								
522	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2205,05	202,55	2,10	446633	4631	152393	0,39	860
		м2		65,03	0,79	143394	1742	105	--	11
		ОТКОСЫ								
525	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	127,4114	202,55	2,10	25807	268	8806	0,39	50
		м2		65,03	0,79	8286	101	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1691052		602247		
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬ АС46								
532	Е0115-79-3	Отделка фасадов декоративным раствором	145,38	369,33	3,33	53693	484	17258	0,54	79
		м2		111,80	1,26	16253	183	105	0,01	1
533	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	145,38	73,83	1,65	10733	240	1659	0,06	9
		м2		10,24	0,63	1489	92	105	--	--
		ПОТОЛОК БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ								
546	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	193,2008	73,83	1,65	14264	319	2205	0,06	12
		м2		10,24	0,63	1978	122	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			78691		21123		
		РАЗДЕЛ 18. РАЗНЫЕ ПАБОТЫ "Д"								
		УЗЕЛ 8								

738	Е0115-70-1	Оштукатирование по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	8,2858	974,49	4,92	8074	41	1696	1,15	10
		м2		193,05	1,87	1600	15	105	0,01	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			8074		1696		
		ВОДОПРОВОД	2-3-2							
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
		ПОДВАЛ								
		ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВК13								
19	Ц0111-95-3 прим.	Монтаж блока литиевых батарей	1	2200,96	842,69	2201	843	1359	8,00	8
		шт		1302,75	207,00	1303	207	90	1,20	1
20	Прайс-лист 66	Блок литиевх батарей	1	4094,37	--	4094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист 66	Антена "Анте-924"SMA	1	904,02	--	904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	202,00	--	2020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130905-2057 Изм. и доп.вып.19 прим.	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	1249,00	--	1249	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130905-2064 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая фланцевая, Т до +90°С, PN 16, DN 50, типа TIS	2	2918,00	--	5836	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0107-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые. многоступенчатые объемные.	1	6964,00	785,00	6964	785	4779	31,00	31
		шт		5175,00	135,00	5175	135	90	0,78	1

27	Прайс-лист 3	Насосная станция WILO SIBoost Smart FC 4 Helix V403	1	1115047,76	--	1115048	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1148816		6138		
		ВТЧ оборудования				1120046				
		КАНАЛИЗАЦИЯ	2-3-3							
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
7	Е0117-2-3	Установка смесителей	27	143,32	1,57	3870	42	4355	0,70	19
		шт		126,00	--	3402	--	128	--	--
8	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	27	3330,00	--	89910	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			93780		4355		
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	2-3-4							
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	552	266,48	3,96	147097	2186	37935	0,30	166
		м		52,20	1,49	28814	822	128	0,01	6
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	955	264,48	3,96	252578	3782	65631	0,30	287
		м		52,20	1,49	49851	1423	128	0,01	10
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	70	343,48	3,96	24044	277	4811	0,30	21
		м		52,20	1,49	3654	104	128	0,01	1
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	28	422,48	3,96	11829	111	1924	0,30	8
		м		52,20	1,49	1462	42	128	0,01	--
16	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	54	135,20	6,95	7301	375	7154	0,61	33
		шт		101,25	2,25	5468	121	128	0,01	1

17	С131101-47	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных, двухвитковые, d 32 мм, поверхность нагрева 0,42 м2	54	780,00	--	42120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			484969		117455		
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	2-3-5							
31	Е0112-10-1 прим.	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали зонт	0,0631485	575,05	1,24	36	--	12	0,97	--
		м2		153,23	0,47	10	--	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			36		12		
	ДОБАВИТЬ									
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
40	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	54	509,07	93,94	27490	5073	25350	1,95	105
		комплект		330,75	36,00	17861	1944	128	0,17	9
41	С131101-13 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	54	4959,00	--	267786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			295276		25350		
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ	2-3-8							
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ц0108-409-1 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	86,288	108,60	48,90	9371	4219	4246	0,22	19
		м		39,60	12,20	3417	1053	95	0,07	6
4	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	27,70	2,10	2770	210	1919	0,10	10
		м		19,70	0,50	1970	50	95	--	--
5	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов резистор	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
		шт		101,00	--	101	--	95	--	--
6	Ц0108-472-8 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали,диаметр 8 мм,10мм	50	35,20	2,80	1760	140	1549	0,17	9
		м		32,40	0,20	1620	10	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			14010		7810		

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ

9	Прайс-лист 38	Кабель коаксиальный RG-11	100	35,56	--	3556	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист 40	Резистор TV 75 Ом	1	203,84	--	204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист 33	Труба ПВХ д 25мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	100	13,05	--	1305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	0,03085	50642,00	--	1562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			6627				
	ДОБАВИТЬ									
		ПРОЕМЫ НАД ДВЕРЯМИ, ВХОД В КУХНИ								
42	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	9,5112	2003,49	14,13	19056	134	4504	2,32	22
		м2		389,25	5,33	3702	51	120	0,03	0
43	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой Финишной по гипсокартону	38,88	185,23	1,83	7202	71	2526	0,30	11
		м2		61,20	0,68	2379	26	105	--	--
44	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	38,88	-19,22	-0,05	-747	-2	-783	-0,11	-4
		м2		-19,17	-0,02	-745	-1	105	--	--
45	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	38,88	306,50	2,10	11917	82	2687	0,39	15
		м2		65,03	0,79	2528	31	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			37428		8934		
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	2-3-7							

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц0108-409-1 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	105	108,60	48,90	11403	5135	5167	0,22	23
		м		39,60	12,20	4158	1281	95	0,07	7
2	Ц0108-409-2 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	75	147,30	73,00	11048	5475	4831	0,29	22
		м		49,50	18,30	3713	1372	95	0,11	8
3	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	180	27,70	2,10	4986	378	3454	0,10	18
		м		19,70	0,50	3546	90	95	--	1
4	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	3	742,00	305,00	2226	915	1551	2,00	6
		коробка		398,00	72,00	1194	216	110	0,42	1
5	Ц0110-875-13 прим.	Муфты газонепроницаемые: муфта в помещении изолирующая типа МИС на симметричных кабелях, диаметр оболочки кабеля до 60 мм	1	1754,00	391,00	1754	391	836	3,00	3
		шт		536,00	92,30	536	92	133	0,54	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			31417		15839		
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ								
6	С151604-103 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,075	318763,00	--	23907	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
7	С151604-102 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,03	199036,00	--	5971	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
8	С151604-101 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,075	143822,00	--	10787	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лист 36	Коробка распределительная на 20пар жил КРТМ-2/10	3	417,59	--	1253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист 33	Труба ПВХ д 25мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	105	13,05	--	1370	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист 33	Труба ПВХ д 32мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	75	21,21	--	1590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151610-208 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ВССК 50(13/25Е)-1с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	2580,00	--	2580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			47458		--		
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ	2-3-8							
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ц0108-409-1 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	53,944	108,60	48,90	5858	2638	2655	0,22	12
		м		39,60	12,20	2136	658	95	0,07	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			5858		2655		

ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		4 826 234
ВСЕГО:		3 706 188
Накладные расходы		891 533
ИТОГО		4 597 721
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	275 863
ИТОГО		4 873 585
Временные здания и сооружения	1,10%	53 609
ИТОГО		4 927 194
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	24 143
Выслуга лет	1%	49 272
Дополнительные отпуска	0,40%	19 709
Итого		5 020 318
Итого в ценах 2001г.		5 020 318
Оборудование		1 120 046
Всего в базовых ценах 2001 г.		6 140 364
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,7367742	2,7367742	16 804 790
Налоги и сборы	2%	336 096

Итого		**17 140 886**
НДС	**12%**	**2 056 906**
ИТОГО:		**19 197 792**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,94999999565**	**18 237 902**

Инженер:
Директор ТОО "Туран курылыс"

_____ **М.Курманов**

Инженер эксперт ТОО "Туран курылыс"
_____ **Самбетов А.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____ **С.К.Атаев**

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Абиев А.**