Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Наименование стройки: "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан, ЮКО.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	980	№ 55	18.08.2016 г.	обл.бюджет	467003015431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1							
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**4 000 000**	**4 000 000**	3 571 429	**1 412 504**	1 412 504	---	21 192	---	---	428 571	**4 000 000**
Итого к оплате	**4 000 000**	**4 000 000**	3 571 429							428 571	**4 000 000**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
_____ **А.Алдамуратов**

Инженер:
Зам. Ген. директора ТОО "Туран курылыс"
_____ **А.Тажиев**

Инженер эксперт _____ **Калдыкулов К.**

Оспанов А.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан

Договор: № 55 от 18.08.2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года
от " 18 " октября 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	795,18	25,70	24,29	20432	19313	5802	0,01	8
		м3		1,41	6,11	1120	4862	97	0,02	17
2	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	23,8554	9,24	9,24	221	221	69	--	--
		м3		--	3,00	--	72	97	0,01	--
3	Е0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	5,56	89,00	88,73	495	493	134	--	--
		м3		0,25	24,61	1	137	97	0,08	--
4	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	5,56	14,01	14,01	78	78	26	--	--
		м3		--	4,80	--	27	97	0,02	--

5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,91565	262,72	--	3656	--	4131	1,85	26
		м3		262,72	--	3656	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	214,625	134,10	--	28781	--	32523	0,97	209
		м3		134,10	--	28781	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	858,5	6,48	6,48	5563	5563	1752	--	--
		м3		--	2,10	--	1806	97	0,01	7
8	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	619,42	179,63	41,03	111269	25418	111045	1,01	626
		м3		138,60	20,05	85852	12419	113	0,10	61
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	619,42	21,55	4,52	13346	2797	10232	0,11	67
		м3		17,03	--	10549	--	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	619,42	14,12	12,00	8745	7431	2623	0,01	8
		м3		1,62	2,75	1003	1700	97	0,01	8
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
11	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21,15	27,84	26,18	589	554	182	0,01	--
		м3		1,66	7,20	35	152	97	0,03	1
12	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	21,15	5,55	5,55	117	117	37	--	--
		м3		--	1,80	--	38	97	0,01	--

13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,15	21,55	4,52	456	96	349	0,11	2
		м3		17,03	--	360	--	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21,15	14,12	12,00	299	254	90	0,01	--
		м3		1,62	2,75	34	58	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			194047		168995		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000 Смета 2-1-1Б

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	51,1	8205,37	66,01	419294	3373	11841	1,35	69
		м3		195,75	24,93	10003	1274	105	0,12	6
2	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	52,122	94,00	--	4899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В12,5	24	9918,67	353,46	238048	8483	18107	3,60	86
		м3		585,00	133,52	14040	3204	105	0,65	16
4	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	16,19711	9553,53	208,34	154740	3375	8571	2,60	42
		м3		425,25	78,71	6888	1275	105	0,38	6
5	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,4429	89004,33	5172,70	39420	2291	3493	30,90	14
		1т		5557,50	1953,00	2461	865	105	9,54	4
6	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3636	48300,00	--	17562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0793	47400,00	--	3759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКИ С-1(65,70п.м.),СЕТКИ С-2(132,10п.м.),СЕТКИ С-3(110п.м.)	1,358165	67700,00	--	91948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,517546	73000,00	--	37781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1007451		42012		

ВСЕГО:		1 201 498
Накладные расходы		211 007
ИТОГО		1 412 504
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	84 750
ИТОГО		1 497 255
Временные здания и сооружения	1,10%	16 470
ИТОГО		1 513 724
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	7 417
Выслуга лет	1%	15 137
Дополнительные отпуска	0,40%	6 055
Итого		1 542 334
Итого в ценах 2001г.		1 542 334
Оборудование		0
Всего в базовых ценах 2001 г.		1 542 334
Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	2,38968	3 685 684
Налоги и сборы	2%	73 714

Итого		**3 759 398**
НДС	**12%**	**451 128**
ИТОГО:		**4 210 526**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95000000125**	**4 000 000**

Заказчик: Руководитель ГУ „Отдел строительства" акимата г. Туркестан А. Аждамуратов

Инженер:

Зам. Ген. директора: ТОО "Туран құрылыс"

_____ **А.Тажиев**

Инженер эксперт _____ **Калдыкулов К.**

Калдыкулов К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Оспанов А.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Подрядчик:

Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____ **С.К.Атаев**