Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

Форма 3

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

Наименование стройки: "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан, ЮКО.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

Код		Доп. соглашение к договору №55 от 18.08.2016 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	980	№ 1	13.12.2016 г.	обл.бюджет	467003015431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1							
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**14 000 000**	**14 000 000**	8 928 571	**4 943 765**	3 531 261	---	52 980	---	---	1 071 429	**10 000 000**
Итого к оплате	**14 000 000**	**14 000 000**	8 928 571							1 071 429	**10 000 000**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

А.Алдамуратов

Инженер:
Зам. Ген. директора: ТОО "Туран курылыс"

А.Тажиев

Инженер эксперт **Калдыкулов К.**

Инженер эксперт **Оспанов А.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"

С.К.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан

Договор: № 55 от 18.08.2016 г., Доп. соглашение №1 от 13.12.2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
от " 14 " декабря 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000		**Смета**	**2-1-1Б**					
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
4	**Е0106-1-23**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм**	**163,35289**	**9553,53**	**208,34**	**1560597**	**34033**	**86439**	**2,60**	**425**
		м3		**425,25**	**78,71**	**69466**	**12858**	**105**	**0,38**	**62**
11	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**207,39225**	**94,00**	**--**	**19495**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1580092**		**86439**		
	ДОБАВИТЬ									
14	**Е0107-42-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**30**	**348,30**	**172,69**	**10449**	**5181**	**5058**	**0,48**	**14**
		шт		**76,28**	**60,21**	**1806**	**1806**	**140**	**0,24**	**7**
15	**С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/**	**6**	**9460,00**	**--**	**56760**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

16	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвало[illegible]ссой до 1 т	32	498,78	243,37	15961	7788	7623	0,67	21
		шт		106,88	85,08	2723	2723	140	0,34	11
17	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/	10	9090,00	--	90900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	46,2	743,29	389,08	34340	17975	17712	0,94	43
		шт		153,90	136,92	6326	6326	140	0,55	25
19	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/	27	9090,00	--	245430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	13,5	1080,80	598,40	14591	8078	8095	1,18	16
		шт		195,53	214,16	2891	2891	140	0,91	12
21	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/	16,61951	9090,00	--	151071	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			619502		38488		
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ ДЕТАЛЬ 175								
95	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	681,3	602,25	24,55	410310	16726	41087	0,26	179
		м2		39,83	9,20	27136	6268	123	0,04	31
96	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	54,504	8942,18	--	487385	--	38012	3,66	199
		м3		567,00	--	30904	--	123	--	--
97	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм=ТОЛЩ.20мм	681,3	361,07	14,76	245997	10056	48579	0,36	245
		м2		52,43	5,54	35721	3774	123	0,03	18
98	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	681,3	-90,09	-1,34	-61378	-913	-3251	-0,02	-14
		м2		-3,38	-0,50	-2303	-341	123	--	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1082314		124426		

ВСЕГО:		**3 281 907**
Накладные расходы		**249 354**
ИТОГО		**3 531 261**
Непредвиденные и ненармированные расходы	**6%**	**211 876**
ИТОГО		**3 743 137**
Временные здания и сооружения	**1,10%**	**41 175**
ИТОГО		**3 784 311**
Удорожание строительства в зимнее время	**0,49%**	**18 543**
Выслуга лет	**1%**	**37 843**
Дополнительные отпуска	**0,40%**	**15 137**
Итого		**3 855 835**
Итого в ценах 2001г.		**3 855 835**
Оборудование		**0**
Всего в базовых ценах 2001 г.		**3 855 835**
Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	**2,38968**	**9 214 212**
Налоги и сборы	**2%**	**184 284**

Итого		**9 398 496**
НДС	**12%**	**1 127 820**
ИТОГО:		**10 526 315**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95000000125**	**10 000 000**

Заказчик :

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

_____**А.Алдамуратов**

Подрядчик:

Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____**С.К.Атаев**

Инженер:

Зам. Ген. директора: ТОО "Туран курылыс"

_____**А.Тажиев**

Инженер эксперт_____ **Калдыкулов К.**

Инженер эксперт_____ **Оспанов А.**