Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Наименование стройки: "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан, ЮКО.

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2017 года

Код		Доп. соглашение к договору №55 от 18.08.2016 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№55- 2	24.02.2017 г.	обл.бюджет	467003015431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**34 000 000**	**20 000 000**	17 857 143	**12 006 288**	7 062 523	---	105 961	---	---	2 142 857	**20 000 000**
Итого к оплате	**34 000 000**	**20 000 000**	17 857 143							2 142 857	**20 000 000**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

_____ **А.Алдамуратов**

Инженер:
Вр.И.О.Зам. Ген. директора: ТОО "Туран курылыс"

_____ **Т.Кулбаев**

Инженер эксперт _____ **Калдыкулов К.**

Инженер эксперт _____ **Оспанов А.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____ **С.К.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан

Договор: № 55 от 18.08.2016 г., доп.соглашение №55-2 от 24.02.2017 г.

ФОРМА 2

А К Т
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года
от " 25 " февраля 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000		**Смета**	**2-1-1Б**					
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
	ДОБАВИТЬ									
14	**Е0107-42-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**91**	**348,30**	**172,69**	**31695**	**15715**	**17389**	**0,48**	**44**
		шт		**76,28**	**60,21**	**6941**	**5479**	**140**	**0,24**	**22**
15	**С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/**	**17,232**	**9460,00**	**--**	**163015**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Е0107-42-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**97**	**498,78**	**243,37**	**48382**	**23607**	**26068**	**0,67**	**65**
		шт		**106,88**	**85,08**	**10367**	**8253**	**140**	**0,34**	**33**
17	**С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/**	**29,744**	**9090,00**	**--**	**270373**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**Е0107-42-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**140,8**	**743,29**	**389,08**	**104655**	**54782**	**57326**	**0,94**	**132**
		шт		**153,90**	**136,92**	**21669**	**19278**	**140**	**0,55**	**77**

19	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/	80,712	9090,00	--	733672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	41,5	1080,80	598,40	44853	24834	23803	1,18	49
		шт		195,53	214,16	8114	8888	140	0,91	38
21	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/	22,98049	9090,00	--	208893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	13,7614	11629,77	316,01	160042	4349	21492	8,25	114
		м3		1368,00	119,39	18826	1643	105	0,58	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1765580		146078		
14	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм=СЕЧ.7-7,8-8	5,7	11984,79	360,48	68313	2055	9433	8,99	51
		м3		1440,00	136,17	8208	776	105	0,67	4
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,7855	94,00	--	544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,08424	41200,00	--	3471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона=АР-РА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,207792	18837,97	11119,34	3914	2311	2566	42,50	9
		1т		7560,00	4200,75	1571	873	105	20,52	4
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,207792	52400,00	--	10888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	122,36	226,09	4,19	27664	513	8610	0,38	47
		м2		58,05	1,58	7103	193	118	0,01	1

20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочн битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	563,42	245,44	3,82	138286	2152	25789	0,21	119
		м2		37,35	1,44	21044	811	118	0,01	4
21	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм=диам.100мм	0,0328	115031,02	1733,92	3773	57	2627	361,00	12
		км		60966,00	650,25	2000	21	130	3,17	--
22	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	33,0624	193,00	--	6381	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм= ГИЛЬЗЫ 152х4,5мм	5,5	229,57	27,87	1263	153	1342	1,04	6
		м		180,23	10,44	991	57	128	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			264497		50367		
		РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ на отм.-0,180(АС-49)								
24	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	96	1815,90	403,26	174326	38713	79839	2,74	263
		шт		447,75	146,29	42984	14044	140	0,66	63
25	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см 1ПК63.12-8AIVт(60шт),1ПК63.10-8AIVт(36шт)	672,12	3080,00	--	2070130	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	672,12	45,00	--	30245	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	672,12	349,00	--	234570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	415	55,64	0,07	23089	29	30863	0,30	124
		м		53,10	0,02	22037	8	140	--	--

		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ У 1(18,90п.м.)(АС-52)								
29	Е0106-22-9	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,6254	11642,35	269,20	18923	438	2447	8,21	13
		м3		1332,00	101,70	2165	165	105	0,50	1
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,067095	65900,00	--	4422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм А1 Д-16мм	0,1512	54600,00	--	8256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02079	65000,00	--	1351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1/1(75,6п.м.)(АС-52)								
33	Е0106-22-9	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,99584	11642,35	269,20	23236	537	3005	8,21	16
		м3		1332,00	101,70	2658	203	105	0,50	1
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,134568	65900,00	--	8868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,029862	62000,00	--	1851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2(6шт)(АС-57)								
36	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,16	13347,44	241,10	28830	521	3115	8,06	17
		м3		1282,50	91,08	2770	197	105	0,44	1

37	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,252	61300,00	--	15448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ОТД.СТ. т	0,02376	50600,00	--	1202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,05544	41200,00	--	2284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ФИКСАТОР т	0,00153	64100,00	--	98	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=АНКЕР (АС-1) 1т	0,0168	7294,77	680,89	123	11	102	33,10	1
				5535,00	256,50	93	4	105	1,26	--
42	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0168	53000,00	--	890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3(6шт)(АС-57)								
43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	2,58	13347,44	241,10	34436	622	3721	8,06	21
				1282,50	91,08	3309	235	105	0,44	1
44	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,3	61300,00	--	18390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02862	50600,00	--	1448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: провол[illegible] арматурная из низкоуглеродистой [illegible]али В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,07944	41200,00	--	3273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ФИКСАТОР т	0,001632	64100,00	--	105	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=АНКЕР (АС-1) 1т	0,0168	7294,77	680,89	123	11	102	33,10	1
				5535,00	256,50	93	4	105	1,26	--
49	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0168	53000,00	--	890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-6(75,6п.м.)(АС-52)								
50	Е0106-22-9	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	10,2816	11642,35	269,20	119702	2768	15478	8,21	84
				1332,00	101,70	13695	1046	105	0,50	5
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,26838	65900,00	--	17686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм А1 Д-16мм т	0,751464	54600,00	--	41030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1134	65000,00	--	7371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=АНКЕРА ММ9,ММ10,ММ11	0,0486	7294,77	680,89	355	33	296	33,10	2

			1т		5535,00	256,50	269	12	105	1,26	--
55	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0486	45800,00	--	2226	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКА Прм-1(25шт) (АС-7)									
56	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,25	15490,87	367,51	34854	827	5532	13,10	29
			м3	2202,75	138,83	4956	312	105	0,68	2
57	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1965	68800,00	--	13519	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0935	69000,00	--	6452	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2950002		144500		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ отм.0.000				2-1-1				
		ВЫШЕ ОТМ +0,00								
		РАЗДЕЛ 1. РАМЫ РМ-1								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=ИЗ БЕТОНА кл.В20	9,06	13475,55	990,15	122088	8971	19205	10,40	94
			м3	1644,75	374,04	14901	3389	105	1,83	17
2	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм=ИЗ БЕТОНА кл.В20	4,03	15866,04	407,30	63940	1641	10743	14,40	58
			м3	2385,00	153,86	9612	620	105	0,75	3
3	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм диам.20мм	0,596	62100,00	--	37012	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм диам.16мм	0,231	64400,00	--	14876	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм диам.12мм	0,109	68800,00	--	7499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм (хомуты)ОТД.СТ	0,449	44700,00	--	20070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ПЛАСТИНКИ 14х70	0,03456	93997,62	304,24	3249	11	1204	198,00	7
		1т		33075,00	114,75	1143	4	105	0,56	--
8	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03456	40200,00	--	1389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ "А,В"								
9	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомуты)ОТД СТ.	0,09	47400,00	--	4266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			274390		31152		
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
10	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	90	7063,08	335,84	635677	30226	87695	4,54	409
		м3		699,75	126,00	62978	11340	118	0,61	55
11	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	445,52	-38,93	--	-17344	--	-20466	-0,22	-98
		м2		-38,93	--	-17344	--	118	--	--
12	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	81,13229	5598,86	337,41	454248	27375	76254	4,38	355
		м3		670,50	126,00	54399	10223	118	0,62	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1072581		143482		
		ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1(24шт),ПрМ-1/1(24шт),ПрМ-3(99шт),ПрМ-4(48шт),ПрМ-5(12шт),ПрМ-6(12шт)(АС-30,33)								
23	Е0106-18-9	Устройство перемычек	6,83	15704,02	367,51	107258	2510	16793	13,10	89
		1м3		2202,75	138,83	15045	948	105	0,68	5

24	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственн сталь периодического профиля класса А I, d 12 мм т	0,384	68800,00	--	26419	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Д-16мм т	0,167	64400,00	--	10755	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,234	69000,00	--	16146	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС ПЕРЕМЫЧКА ПРМ-2(3шт)с козырьком								
27	Е0106-18-9	Устройство перемычек 1м3	0,75	15704,02	367,51	11778	276	1844	13,10	10
				2202,75	138,83	1652	104	105	0,68	1
28	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04752	68800,00	--	3269	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0228	69000,00	--	1573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЕК(АС-34)								
30	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,6	13347,44	241,10	8008	145	865	8,06	5
				1282,50	91,08	770	55	105	0,44	--
31	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Д-16мм т	0,10248	61200,00	--	6272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0132	65000,00	--	858	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: провол. арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02217	41200,00	--	913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-3(4шт)	0,04224	93997,62	304,24	3970	13	1472	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1397	5	105	0,56	--
35	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04224	40200,00	--	1698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			198919		20974		

ВСЕГО:		6 525 969
Накладные расходы		536 554
ИТОГО		7 062 523
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	423 751
ИТОГО		7 486 274
Временные здания и сооружения	1,10%	82 349
ИТОГО		7 568 623
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	37 086
Выслуга лет	1%	75 686
Дополнительные отпуска	0,40%	30 274
Итого		7 711 670
Итого в ценах 2001г.		7 711 670
Оборудование		0
Всего в базовых ценах 2001 г.		7 711 670
Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	2,38968	18 428 424
Налоги и сборы	2%	368 568

Итого		**8 796 992**
НДС	**12%**	**2 255 639**
ИТОГО:		**21 052 631**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95000000125**	**20 000 000**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата
_____ **А.Алдамуратов**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

Инженер:
Вр.И.О.Зам.Ген.директора: ТОО "Туран курылыс"
_____ **Т.Кулбаев**

Инженер эксперт _____ **Калдыкулов К.**

Инженер эксперт _____ **Оспанов А.**