Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Наименование стройки: "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан, ЮКО.

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за март месяц 2017 года

Код		Доп. соглашение к договору №55 от 18.08.2016 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№55- 2	24.02.2017 г.	обл.бюджет	467003015431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				Из графы 1							
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**104 000 000**	**90 000 000**	62 500 000	**36 725 118**	24 718 830	---	370 863	---	---	7 500 000	**70 000 000**
Итого к оплате	**104 000 000**	**90 000 000**	62 500 000							7 500 000	**70 000 000**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

А.Алдамуратов

Инженер:
Вр.И.О.Зам. Ген. директора: ТОО "Туран курылыс"

Т.Кулбаев

Инженер эксперт **Калдыкулов К.**

Инженер эксперт **Оспанов А.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"

С.К.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан

Договор: № 55 от 18.08.2016 г., доп.соглашение №55-2 от 24.02.2017 г.

А К Т
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
от " 10 " марта 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ отм.0.000								
		ВЫШЕ ОТМ +0,00								
		РАЗДЕЛ 1. РАМЫ РМ-1								
1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=ИЗ БЕТОНА кл.В20**	13,6	13475,55	990,15	183267	13466	28828	10,40	141
		м3		1644,75	374,04	22369	5087	105	1,83	25
2	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм=ИЗ БЕТОНА кл.В20**	6,05	15866,04	407,30	95990	2464	16128	14,40	87
		м3		2385,00	153,86	14429	931	105	0,75	5
3	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм диам.20мм**	0,8952	62100,00	--	55592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм диам.16мм**	0,3465	64400,00	--	22315	--	--	--	--

2-1-1

		т		--	--	--	--	--	--	--	
5	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм диам.12мм	0,1628	68800,00	--	11201	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
6	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм (хомуты)ОТД.СТ	0,67432	44700,00	--	30142	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
7	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ПЛАСТИНКИ 14х70	0,05184	93997,62	304,24	4873	16	1807	198,00	10	
		1т		33075,00	114,75	1715	6	105	0,56	--	
8	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05184	40200,00	--	2084	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		УЗЕЛ "А,В"									
9	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомуты)ОТД СТ.	0,135	47400,00	--	6399	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			411862		46763			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
10	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	496,38	7063,08	335,84	3505972	166704	483665	4,54	2254	
		м3		699,75	126,00	347342	62544	118	0,61	303	
11	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	1782,1	-38,93	--	-69377	--	-81865	-0,22	-392	
		м2		-38,93	--	-69377	--	118	--	--	
12	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	475,16771	5598,86	337,41	2660397	160326	446596	4,38	2081	
		м3		670,50	126,00	318600	59871	118	0,62	295	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			6096992		848396			
		ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1(24шт),ПрМ-1/1(24шт),ПрМ-3(99шт),ПрМ-4(48шт),ПрМ-5(12шт),ПрМ-6(12шт)(АС-30,33)									
23	Е0106-18-9	Устройство перемычек	27,307	15704,02	367,51	428830	10036	67139	13,10	358	
		1м3		2202,75	138,83	60150	3791	105	0,68	19	

24	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственн сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,536168	68800,00	--	105688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Д-16мм	0,66676	64400,00	--	42939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,93558	69000,00	--	64555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-3/1(9шт)(АС-35)								
36	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,25	15704,02	367,51	35334	827	5532	13,10	29
		1м3		2202,75	138,83	4956	312	105	0,68	2
37	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,14256	68800,00	--	9808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0684	69000,00	--	4720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-3(4шт)	0,12672	93997,62	304,24	11911	39	4416	198,00	25
		1т		33075,00	114,75	4191	15	105	0,56	--
40	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,12672	40200,00	--	5094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			708879		77087		
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1(12шт),ВШ-2(6шт), ВШ-3(6шт),ВШ-4(6шт),ВШ-5(6шт), ВШ-6(6шт),ВШ-7(6шт),ВШ-8(6шт), ВШ-9(6шт)								
54	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	25,99	9401,25	379,78	244338	9870	63690	11,90	309
		м3		1935,00	141,75	50291	3684	118	0,70	18
		РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "1","10"(АС-40)								

57	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и др х конструкций=(АС-40)	0,2980714	8679,65	422,15	2587	126	2960	56,40	17
		т		8257,50	157,50	2461	47	118	0,77	--
58	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,0319088	41200,00	--	1315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0029526	64100,00	--	189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,22673	68200,00	--	15463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ОТД.СТ.	0,02968	50600,00	--	1502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ОТД.СТ.	0,0068	52400,00	--	356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "4","7"(АС-41)								
63	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций=(АС-41)	0,523995	8679,65	422,15	4548	221	5203	56,40	30
		т		8257,50	157,50	4327	83	118	0,77	--
64	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА СГ-3	0,05852	41200,00	--	2411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,005415	64100,00	--	347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

66	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3871	68200,00	--	26400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,05936	50600,00	--	3004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0136	52400,00	--	713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "2","5","8"(АС-42)								
69	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций=(АС-42)	0,3117336	8679,65	422,15	2706	132	3095	56,40	18
		т		8257,50	157,50	2574	49	118	0,77	--
70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА СГ-3	0,2853312	41200,00	--	11756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0264024	64100,00	--	1692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке=ПОЯС ОБВЯЗКИ ШАХТЫ	0,426	11629,77	316,01	4954	135	665	8,25	4
		м3		1368,00	119,39	583	51	105	0,58	--
73	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ОТД.СТ.	0,04263	52400,00	--	2234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ОТД.СТ	0,00348	50600,00	--	176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

75	Е0106-14-4	Устройство железобетонных к[illegible]н в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=СЕРДЕЧНИКИ МС-1(4шт)	6,48	13201,50	990,15	85546	6416	13736	10,40	67
		1м3		1644,75	374,04	10658	2424	105	1,83	12
76	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05784	68800,00	--	3979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0144	50600,00	--	729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной	0,375	13134,29	241,10	4925	90	541	8,06	3
		м3		1282,50	91,08	481	34	105	0,44	--
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01395	41200,00	--	575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=УГОЛОК 50х50	0,03258	93997,62	304,24	3062	10	1135	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1078	4	105	0,56	--
81	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03258	40200,00	--	1310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03447	52400,00	--	1806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "3","6","9"(АС-44)								
86	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций=(АС-42)	0,2663061	8679,65	422,15	2311	112	2644	56,40	15
		т		8257,50	157,50	2199	42	118	0,77	--
87	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА СГ-3	0,2437512	41200,00	--	10043	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0225549	64100,00	--	1446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			442423		93669		
	РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+2,72; +5,52; +8,38; +11,20.(АС-50)									
114	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	384	1815,90	403,26	697306	154851	319356	2,74	1052
		шт		447,75	146,29	171936	56175	140	0,66	253
115	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК63.12-8А1Ут(36шт), ПК63.10-8А1Ут(36шт),ПК62.12-8АтУ(24шт)	2675,04	3080,00	--	8239123	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	2675,04	45,00	--	120377	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
117	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м ПК63.12-8А1Ут(36шт), ПК63.10-8А1Ут(36шт),ПК62.12-8АтУ(24шт)	2675,04	349,00	--	933589	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	1231,36	55,64	0,07	68508	86	91574	0,30	367
		м		53,10	0,02	65385	25	140	--	--
	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1(18,9п.м.) (АС-50,52,57)									
119	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	6,5016	11642,35	269,20	75694	1750	9787	8,21	53
		м3		1332,00	101,70	8660	661	105	0,50	3

120	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,26838	67700,00	--	18169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм А1 д-16мм	0,6048	54600,00	--	33022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08316	65000,00	--	5405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1/1(75,6п.м.)(АС-52)								
123	Е0106-22-9	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	7,98336	11642,35	269,20	92945	2149	12018	8,21	66
		м3		1332,00	101,70	10634	812	105	0,50	4
124	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,538272	65900,00	--	35472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,119448	62000,00	--	7406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-57)								
126	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм=УМ-2(24шт)	8,64	13021,86	327,70	112509	2831	18188	11,60	100
		м3		1881,00	123,80	16252	1070	105	0,60	5
127	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,008	61300,00	--	61790	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ОТД СТ.	0,09504	50600,00	--	4809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА	0,22176	41200,00	--	9137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ФИКСАТОР	0,00612	64100,00	--	392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0672	89004,33	5172,70	5981	348	530	30,90	2
		1т		5557,50	1953,00	373	131	105	9,54	1
132	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Анкер АС-1	0,0672	53000,00	--	3562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм=УМ-3(24шт)	10,32	13021,86	327,70	134386	3382	21724	11,60	120
		м3		1881,00	123,80	19412	1278	105	0,60	6
134	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,2	61300,00	--	73560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ОТД СТ.	0,11448	50600,00	--	5793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

136	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: про ока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА	0,31776	41200,00	--	13092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ФИКСАТОР	0,006528	64100,00	--	418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0672	89004,33	5172,70	5981	348	530	30,90	2
		1т		5557,50	1953,00	373	131	105	9,54	1
139	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Анкер АС-1	0,0672	53000,00	--	3562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм=УМ-6(75,6м.п.х4=302,4м.п.)	41,1264	13021,86	327,70	535542	13477	86573	11,60	477
		м3		1881,00	123,80	77359	5091	105	0,60	25
141	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,07352	65900,00	--	70745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	3,005856	54600,00	--	164120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4536	65000,00	--	29484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций=АНКЕРА ММ-9,ММ-10,ММ-11	0,1944	8679,65	422,15	1687	82	1930	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1605	31	118	0,77	--

145	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1944	45800,00	--	8904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			11572470		562210		
	РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+13,92.(АС-51)									
148	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	105	1815,90	403,26	190670	42342	87324	2,74	288
		шт		447,75	146,29	47014	15360	140	0,66	69
149	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ,1ПК63.12-6А1Ут(33шт),1ПК63.10-6А1Ут(48шт),1ПК62.12-6АтУ(24шт)	720,99	3080,00	--	2220649	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	348,39	45,00	--	15678	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			2426997		87324		
	ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНЫЕ Л-1(2шт),Л-2(1шт)									
50	Е0107-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	27	708,79	369,67	19137	9981	15806	1,75	47
		шт		290,25	127,90	7837	3453	140	0,52	14
51	Прайс-лист "Яссы-Курылыс"	СТ-ТЬ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ТИП1	57,6	3973,00	--	228845	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс-лист "Яссы-Курылыс"	СТ-ТЬ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ТИП2	90	4050,00	--	364500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	29,7	15298,51	379,21	454366	11263	70494	13,00	386
		м3		2117,25	143,26	62882	4255	105	0,70	21

54	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не соб ные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,0534	51000,00	--	155723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,44	47400,00	--	20856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1(105шт)	0,083	93997,62	304,24	7802	25	2892	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2745	10	105	0,56	--
57	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,083	40200,00	--	3337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1254566		89192		

ВСЕГО:		**22 914 189**
Накладные расходы		**1 804 641**
ИТОГО		**24 718 830**
Непредвиденные и ненармированные расходы	**6%**	**1 483 130**
ИТОГО		**26 201 959**
Временные здания и сооружения	**1,10%**	**288 222**
ИТОГО		**26 490 181**
Удорожание строительства в зимнее время	**0,49%**	**129 802**
Выслуга лет	**1%**	**264 902**
Дополнительные отпуска	**0,40%**	**105 961**
Итого		**26 990 845**
Итого в ценах 2001г.		**26 990 845**
Оборудование		**0**
Всего в базовых ценах 2001 г.		**26 990 845**
Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	**2,38968**	**64 499 484**
Налоги и сборы	**2%**	**1 289 990**

Итого		**65 789 473**
НДС	**12%**	**7 894 737**
ИТОГО:		**73 684 210**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95000000125**	**70 000 000**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата
г.Туркестан

_____**А.Алдамуратов**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____**С.К.Атаев**

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

Инженер эксперт _____ **Калдыкулов К.**

Инженер эксперт _____ **Оспанов А.**