Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

Форма 3

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

Наименование стройки: "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан, ЮКО.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2017 года

Код		Доп. соглашение к договору №55 от 18.08.2016 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наимено вание	код
4673513	980	№55- 2	24.02.2017 г.	обл.бюджет	467003015431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**201 658 780**	**187 658 780**	87 195 339	71 210 986	34 485 868	---	517 400	---	---	10 463 441	**97 658 780**
Итого к оплате	**201 658 780**	**187 658 780**	87 195 339							10 463 441	**97 658 780**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

_____ **А.Алдамуратов**

Инженер:
Зам. Ген. директора: ТОО "Туран курылыс"

_____ **Т.Кулбаев**

Инженер эксперт _____ **Калдыкулов К.**

Инженер эксперт _____ **Оспанов А.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____ **С.К.Атаев**

дом №9
новая

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан

Договор: № 55 от 18.08.2016 г., доп.соглашение №55-2 от 24.02.2017 г.

А К Т
приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года
от " 6 " апреля 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000		**СМЕТА № 2-1-1Б**							
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ(АС-12)								
59	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5**	**31,8064**	**9319,58**	**--**	**296422**	**--**	**22182**	**3,66**	**116**
		м3		**567,00**	**--**	**18034**	**--**	**123**	**--**	**--**
60	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок=сетка С-1(15,44м.п.)**	**0,020844**	**5239,08**	**327,33**	**109**	**7**	**44**	**11,60**	**--**
		1т		**1890,00**	**123,75**	**39**	**3**	**105**	**0,60**	**--**
61	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,0105**	**67700,00**	**--**	**711**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
62	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,01034**	**65000,00**	**--**	**672**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

63	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	23,8	981,62	34,37	23363	818	5669	1,21	29
		м2		189,00	12,87	4498	306	118	0,06	1
64	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций=АР-РА НАД ПРОЕМАМИ	0,011096	8679,65	422,15	96	5	110	56,40	1
		т		8257,50	157,50	92	2	118	0,77	--
65	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,010656	52400,00	--	558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00044	50600,00	--	22	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			321953		28005		
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ(АС-7)								
		ПОТОЛОК								
106	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	36,54	57,56	0,35	2103	13	2000	0,30	11
		м2		51,98	0,14	1899	5	105	--	--
		СТЕНЫ(АС-7)								
108	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	49,09	297,29	4,07	14594	200	7044	0,74	36
		м2		135,68	0,97	6661	48	105	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			16697		9044		
	ДОБАВИТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								

47	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	27,7386	11629,77	316,01	322594	8766	43321	8,25	229
		м3		1368,00	119,39	37946	3312	105	0,58	16
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,277	52400,00	--	66915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,579	50600,00	--	29297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			418806		43321		
		РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ДН 16-9л(2шт),ДН 16-9п(2шт)(АС11)								
67	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер=НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ	0,348416	14806,01	1133,15	5159	395	4168	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4492	139	90	1,95	1
68	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,19096	154200,00	--	29446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,14928	162700,00	--	24288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	5,6	149,22	2,78	836	16	960	0,94	5
		м2		141,75	1,06	794	6	120	0,01	--
71	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	35,168	94,00	--	3306	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

72	С11031-25	Вата минеральная	0,224	2530,00	--	567	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-819прим.	Петля накладная ШАРНИРЫ(2шт)	8	40,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-821	РУЧКА-СКОБА	8	308,00	--	2464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,068	22541,72	316,57	1533	22	294	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	237	8	120	0,58	--
76	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,068	1862,35	14,17	127	1	25	1,88	--
		м3		303,75	5,40	21	--	120	0,03	--
77	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,6	65,24	1,84	365	10	113	0,11	1
		м2		18,45	0,70	103	4	105	--	--
78	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ДН16-7(1шт)(АС-11)								
79	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,074674	14806,01	1133,15	1106	85	893	82,10	6
		т		12892,50	398,25	963	30	90	1,95	--
80	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,03832	154200,00	--	5909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

81	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,03431	162700,00	--	5582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	1,1	149,22	2,78	164	3	189	0,94	1
		м2		141,75	1,06	156	1	120	0,01	--
83	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	6,908	94,00	--	649	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
84	С11031-25	Вата минеральная	0,044	2530,00	--	111	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С11011-819прим.	Петля накладная ШАРНИРЫ(2шт)	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-821	РУЧКА-СКОБА	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,017	22541,72	316,57	383	5	74	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	59	2	120	0,58	--
88	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,017	1862,35	14,17	32	--	6	1,88	--
		м3		303,75	5,40	5	--	120	0,03	--
89	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,1	65,24	1,84	72	2	22	0,11	--
		м2		18,45	0,70	20	1	105	--	--
90	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДГ 16-9(2шт)								

91	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ16-7(2шт)	2,72	634,99	31,85	1727	87	662	1,15	3
		м2		190,80	12,04	519	33	120	0,06	--
92	С12062-2	ДГ16-9(2шт)	2,72	4250,00	--	11560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			103243		7406		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ отм.0.000 2-1-1

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

ПАРАПЕТ(АС-61)

13	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м=ПАРАПЕТ	35,14	7087,08	335,84	249040	11801	34240	4,54	160
		м3		699,75	126,00	24589	4428	118	0,61	21
14	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали=ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ ВР-1(30шт),ВР-2(12шт)	0,21768	9850,48	1162,95	2144	253	1463	46,60	10
		т		7357,50	108,00	1602	24	90	0,53	--
15	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,17586	180100,00	--	31672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

16	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d СЕТКА 2 мм	17,28	257,00	--	4441	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,28	148,40	0,07	2564	1	1960	0,65	11
		м2		108,00	0,02	1866	--	105	--	--
		ПОЯС-ОБВЯЗКА (АС-62)								
18	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке=ПОЯС ОБВЯЗКИ ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	8,9376	11416,62	316,01	102037	2824	13958	8,25	74
		м3		1368,00	119,39	12227	1067	105	0,58	5
19	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3869824	71100,00	--	27514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,18424	69000,00	--	12713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=АНКЕР АС-2(176шт)	0,06785	126994,77	680,89	8617	46	413	33,10	2
		1т		5535,00	256,50	376	17	105	1,26	--
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06785	40200,00	--	2728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			443470		52034		

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ из пеноблоков

105	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м=ПЕРЕГОРОДКИ толщ.200мм=НА 5-ЭТАЖЕЙ	118,35	1639,71	372,83	194060	44124	102435	3,72	440
		м3		594,00	139,50	70300	16510	118	0,68	80
106	С Прайс-листСТР.38	СТ-ТЬ ПЕНОБЛОКОВ разм.600х300х200мм	2400	174,17	--	418008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ "А "								
107	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 толщ.50мм	734,1	890,14	14,05	653452	10314	28026	0,20	148
		м2		31,05	5,31	22794	3898	105	0,03	19
108	Е0106-10-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины	734,1	-414,19	-7,10	-304057	-5212	-9635	-0,06	-47
		м2		-9,80	-2,70	-7194	-1982	105	-0,01	-10
109	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок=СЕТКА С-3(1468,2п.м.)	1,9497696	5239,08	327,33	10215	638	4123	11,60	23
		1т		1890,00	123,75	3685	241	105	0,60	1
110	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	1,9497696	73000,00	--	142333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций=АР-РА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ	1,79228	8679,65	422,15	15556	757	17797	56,40	101
		т		8257,50	157,50	14800	282	118	0,77	1
112	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,554	52400,00	--	81430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,23828	50600,00	--	12057	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1223054		142746		
ДОБАВИТЬ										
		ПЕРЕГОРОДКИ								
59	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	33,15	5598,86	337,41	185602	11185	31157	4,38	145
		м3		670,50	126,00	22227	4177	118	0,62	21
60	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2351	981,62	34,37	2307789	80804	560024	1,21	2845
		м2		189,00	12,87	444339	30257	118	0,06	141
61	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,543	64100,00	--	34806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2528197		591181		
РАЗДЕЛ 3. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1(12шт),ВШ-2(6шт), ВШ-3(6шт),ВШ-4(6шт),ВШ-5(6шт), ВШ-6(6шт),ВШ-7(6шт),ВШ-8(6шт), ВШ-9(6шт)										
55	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен=ВНУТРИ КАНАЛОВ И ГАЗОХОДОВ	312,8	238,79	3,39	74694	1059	38664	0,65	203
		м2		117,00	0,72	36598	225	105	0,05	16
56	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен= с НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ЦЕМ.Р-РОМ М-100	254,36	983,60	4,92	250188	1251	52059	1,15	293
		м2		193,05	1,87	49104	476	105	0,01	2
83	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0396	22541,72	316,57	893	13	171	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	138	5	120	0,58	--
84	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0396	1862,35	14,17	74	1	15	1,88	--

		м3		303,75	5,40	12	--	120	0,03	--
85	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК	30	715,87	1,24	21476	37	5487	0,97	29
		м2		153,23	0,47	4597	14	119	--	--
89	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке=ПОЯС ОБВЯЗКИ ШАХТЫ	0,426	11629,77	316,01	4954	135	665	8,25	4
		м3		1368,00	119,39	583	51	105	0,58	--
90	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ОТД.СТ.	0,04263	52400,00	--	2234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ОТД.СТ	0,00348	50600,00	--	176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=СЕРДЕЧНИКИ МС-1(4шт)	6,48	13201,50	990,15	85546	6416	13736	10,40	67
		1м3		1644,75	374,04	10658	2424	105	1,83	12
93	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05784	68800,00	--	3979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0144	50600,00	--	729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

95	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм=монолитное перекрытие вентшахты из бетона кл.в12,5	0,3	12808,71	327,70	3843	98	632	11,60	3
		м3		1881,00	123,80	564	37	105	0,60	--
96	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0096	41200,00	--	396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=УГОЛОК 50х50	0,01992	93997,62	304,24	1872	6	694	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	659	2	105	0,56	--
98	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01992	40200,00	--	801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03447	52400,00	--	1806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0396	22541,72	316,57	893	13	171	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	138	5	120	0,58	--
101	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0396	1862,35	14,17	74	1	15	1,88	--
		м3		303,75	5,40	12	--	120	0,03	--
102	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК	30	715,87	1,24	21476	37	5487	0,97	29
		м2		153,23	0,47	4597	14	119	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			476104		117796		

РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+2,72; +5,52; +8,38; +11,20.(АС-50)										
		ГИЛЬЗЫ(АС-50)								
146	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	28,8	229,57	27,87	6612	803	7029	1,04	30
		м		180,23	10,44	5191	301	128	0,05	1
147	С130806-86 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4,5 мм	28,8	1140,00	--	32832	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			39444		7029		
РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+13,92.(АС-51)										
150	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	327,6	45,00	--	14742	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
151	С143017-71-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м 1ПК62.12-6АтУ-с8,1ПК62.10-6АтУ-с8	720,99	260,00	--	187457	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	337,44	55,64	0,07	18774	24	25095	0,30	101
		м		53,10	0,02	17918	7	140	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1(18,9п.м.)(АС-52)								
153	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,6254	11642,35	269,20	18923	438	2447	8,21	13
		м3		1332,00	101,70	2165	165	105	0,50	1

154	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,067095	65900,00	--	4422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм А1 д-16мм	0,1512	54600,00	--	8256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02079	65000,00	--	1351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1/1(75,6п.м.)(АС-52)								
157	Е0106-22-9	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,99584	11642,35	269,20	23236	537	3005	8,21	16
		м3		1332,00	101,70	2658	203	105	0,50	1
158	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,134568	65900,00	--	8868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,029862	62000,00	--	1851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м=Пм-1(3шт) (АС-53)	4,32	15298,51	379,21	66090	1638	10254	13,00	56
		м3		2117,25	143,26	9147	619	105	0,70	3
161	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм А3 д-25мм	0,29376	56200,00	--	16509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

162	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм А3 д-20мм	0,18816	58700,00	--	11045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм А3 д-10мм	0,0102	67700,00	--	691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм А1 д-6мм	0,08826	65000,00	--	5737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12474	41200,00	--	5139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,22	5016,02	245,72	11136	545	1254	2,71	6
		м3		382,50	92,25	849	205	119	0,45	1
167	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм=УМ-4(6шт)	1,62	13021,86	327,70	21095	531	3410	11,60	19
		м3		1881,00	123,80	3047	201	105	0,60	1
168	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2205	61300,00	--	13517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02376	50600,00	--	1202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

170	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм=УМ-5(6шт)	2,04	13021,86	327,70	26565	669	4294	11,60	24
		м3		1881,00	123,80	3837	253	105	0,60	1
171	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3	61300,00	--	18390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02862	50600,00	--	1448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций=АНКЕРА ММ-9,ММ-10	0,04782	8679,65	422,15	415	20	475	56,40	3
		т		8257,50	157,50	395	8	118	0,77	--
174	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,04782	45800,00	--	2190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИЛЬЗЫ								
175	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	12,6	229,57	27,87	2893	351	3075	1,04	13
		м		180,23	10,44	2271	132	128	0,05	1
176	С130806-86 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4,5 мм	12,6	1140,00	--	14364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			506306		53309		

РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ (АС-72)

177	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлат,нарожник,раскосы,подкосы,затяжки,лежень,накладки.	18,471	21304,82	334,28	393521	6174	78099	22,10	408
		м3		3397,50	126,00	62755	2327	120	0,62	11
178	Е0110-49-2	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0,495	20617,97	309,62	10206	153	1526	13,80	7
		м3		2452,50	117,00	1214	58	120	0,57	--
179	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	3,75	20617,97	309,62	77317	1161	11563	13,80	52
		м3		2452,50	117,00	9197	439	120	0,57	2
180	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	22,716	573,75	28,11	13033	639	3662	0,78	18
		м3		123,75	10,58	2811	240	120	0,05	1
181	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,582	22541,72	316,57	35661	501	6847	22,50	36
		м3		3487,50	119,25	5517	189	120	0,58	1
182	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,582	1862,35	14,17	2946	22	587	1,88	3
		м3		303,75	5,40	481	9	120	0,03	--
183	Е0112-7-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством=И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	1052,75	365,24	8,20	384503	8633	345803	1,71	1800
		м2		272,95	3,08	287348	3242	119	0,02	16
184	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	1164,3415	1180,00	--	1373923	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
185	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	8,528	7940,00	--	67712	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

186	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	1,056	7940,00	--	8385	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам=ОГНЕЗАЩИТА	1019,5	20,48	0,91	20881	928	6141	0,03	30
		м2		4,68	0,34	4771	347	120	--	2
188	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов=ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	63,48	228,96	7,54	14534	479	16569	1,43	91
		м2		214,65	2,86	13626	182	120	0,01	1
189	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.29мм	1,841	10200,00	--	18778	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
190	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	3,809	13800,00	--	52564	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
191	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКА	0,826	12200,00	--	10077	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	63,48	196,11	2,70	12449	171	7341	0,65	42
		м2		109,13	1,01	6928	64	105	0,01	--
193	Е0158-16-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок=ПРОКЛАДКА Т.А.К.	987	13,25	0,40	13078	395	7188	0,05	45
		м2		6,73	0,07	6643	69	107,1	--	1

194	С11011-169	Изол ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	1135,05	126,00	--	143016	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=толщ.25мм из цем.р-ра М-100	787,21	174,21	15,94	137137	12548	38043	0,24	191
		м2		34,65	5,96	27277	4692	119	0,03	23
196	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	787,21	58,50	1,40	46050	1102	1499	0,01	7
		м2		1,10	0,50	866	394	119	--	2
197	Е0106-11-10	Армирование ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	0,8738031	5239,08	327,33	4578	286	1848	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1651	108	105	0,60	1
198	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,8738031	64100,00	--	56011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0112-15-1	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В 1 СЛОЙ=ПО НАРУЖНОМУ ПЕРИМЕТРУ В ПРИКАРНИЗНОЙ ЧАСТИ КРЫШИ, ШИРИНОЙ 1м	150,04	207,96	1,19	31202	179	4901	0,16	23
		м2		27,00	0,45	4051	68	119	--	--
200	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	787,21	189,45	4,72	149133	3716	68066	0,40	317
		м2		70,88	1,78	55797	1401	119	0,01	7
201	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	145,948734	5510,00	--	804178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СЛУХОВЫЕ ОКНА(12шт)(АС-73)								

202	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	12	1155,99	81,61	13872	979	14321	6,08	73
		шт		963,00	31,50	11556	378	120	0,15	2
203	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта РИГЕЛИ	0,132	9700,00	--	1280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА	0,408	9700,00	--	3958	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
205	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта ЛОБОВАЯ ДОСКА	0,0564	10200,00	--	575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
206	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта НАСТИЛ	1,356	10600,00	--	14374	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
207	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта СТОЙКИ	0,144	10900,00	--	1570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
208	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта ОБШИВКА	0,612	12700,00	--	7772	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев=БОБЫШКА	0,432	22541,72	316,57	9738	137	1870	22,50	10
		м3		3487,50	119,25	1507	52	120	0,58	--
210	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	42	351,85	8,20	14778	344	11962	1,48	62

		м2		236,25	3,08	9923	129	119	0,02	1
211	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	46,452	1180,00	--	54813	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=РАЗЖЕЛОБКИ	36	715,87	1,24	25771	45	6585	0,97	35
		м2		153,23	0,47	5516	17	119	--	--
213	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	6,48	3960,00	--	25661	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
214	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	5,88	4872,00	--	28647	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
215	С11011-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	12	360,00	--	4320	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,14	573,75	28,11	1802	88	506	0,78	2
		м3		123,75	10,58	389	33	120	0,05	--
217	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	5,88	382,25	1,65	2248	10	209	0,22	1
		м2		33,30	0,63	196	4	105	--	--
		ХОДОВЫЕ МОСТИКИ=87,8м (АС-75)(АС-61)								
218	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,31792	22541,72	316,57	52250	734	10032	22,50	52

		м3		3487,50	119,25	8084	276	120	0,58	1
219	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,31792	1862,35	14,17	4317	33	860	1,88	4
		м3		303,75	5,40	704	13	120	0,03	--
220	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм=ТОЛЩ.29мм	77,264	105,38	8,54	8142	660	8537	0,55	42
		м2		86,63	3,20	6693	247	123	0,02	1
221	С11021-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	2,240656	6050,00	--	13556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	153,6	13,42	2,49	2061	382	1938	0,06	9
		м		9,68	0,92	1487	141	119	--	1
223	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,17277	44700,00	--	7723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,18954	45800,00	--	8681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0169	154200,00	--	2606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	8,72183	89,06	--	777	--	758	0,52	5
		м2		82,80	--	722	--	105	--	--

227	Е0112-7-7 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	263,6	210,03	7,39	55364	1948	58744	1,16	306
		м		184,50	2,77	48634	730	119	0,02	4
228	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ(2м)	107	466,52	--	49918	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
229	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО(3м)	145,6	518,36	--	75473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ ВОРОНКИ ВЫПУСКНОЙ	8	55,29	--	442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
231	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ КОЛЕНО ТРУБЫ	24	120,95	--	2903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ ДЕРЖАТЕЛЯ ЖЕЛОБА	246	69,11	--	17002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ ДЕРЖАТЕЛЯ ТРУБЫ	140	62,20	--	8708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ УГОЛ ЖЕЛОБА(наружный)	4	304,10	--	1216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4403191		716005		
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ								
		ОКНА 1-ЭТАЖА(АС-27)								
235	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	33,6	427,50	19,32	14364	649	7750	1,11	37

		м2		185,83	6,39	6244	215	120	0,03	1
236	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка ОП-В2(1210х1400Н)	33,6	8050,00	--	270480	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	14,52	348,93	18,88	5067	274	3094	1,02	15
		м2		171,01	6,57	2483	95	120	0,03	--
238	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками ОП-В2(1810х1400Н)	14,52	8680,00	--	126034	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	15,96	472,81	19,00	7546	303	4288	1,30	21
		м2		217,73	6,18	3475	99	120	0,03	--

240	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные ОП-В2(1010х1400Н)	15,96	6618,00	--	105623	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	64,08	233,57	5,58	14967	358	7395	0,59	38
		м2		94,05	2,12	6027	136	120	0,01	1
242	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	51,9	2860,00	--	148434	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,81	161,83	1,24	1588	12	1794	0,97	10
		Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=СЛИВЫ ИЗ ОЦИН.СТ.ТОЛЩ.0,5мм		153,23	0,47	1503	5	119	--	--
244	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,0384552	109500,00	--	4211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ(АС-30)								
245	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	139,2	427,50	19,32	59508	2689	32108	1,11	155
		м2		185,83	6,39	25868	889	120	0,03	4

246	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка ОП-В2(1210х1400Н)	139,2	8050,00	--	1120560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	58,08	348,93	18,88	20266	1096	12377	1,02	59
		м2		171,01	6,57	9932	382	120	0,03	2
248	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками ОП-В2(1810х1400Н)	58,08	8680,00	--	504134	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	63,84	472,81	19,00	30184	1213	17154	1,30	83
		м2		217,73	6,18	13900	395	120	0,03	2

250	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные ОП-В2(1010х1400Н)	63,84	6618,00	--	422493	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	13,86	498,09	19,17	6903	266	3944	1,38	19
		м2		230,97	6,18	3201	86	120	0,03	--
252	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие ОП-В2(1210х600Н)	13,86	5240,00	--	72626	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	256,32	233,57	5,58	59869	1430	29580	0,59	150
		м2		94,05	2,12	24107	543	120	0,01	3
254	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	207,6	2860,00	--	593736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	40,23	161,83	1,24	6510	50	7358	0,97	39

		Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=СЛИВЫ ИЗ ОЦИН.СТ.ТОЛЩ.0,5мм		153,23	0,47	6164	19	119	--	--
256	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,1577016	109500,00	--	17268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3612371		126842		
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ ДН21-9(6+6),(24+24)(АС-27,30,31)								
257	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер=НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ	6,7014	14806,01	1133,15	99221	7594	80160	82,10	550
		т		12892,50	398,25	86398	2669	90	1,95	13
258	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	3,8064	154200,00	--	586947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 тУГОЛОК 50х5мм	2,8278	162700,00	--	460083	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	715,8	94,00	--	67285	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
261	С11011-819прим.	Петля накладная ШАРНИРЫ(2шт)	120	40,00	--	4800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
262	С11011-821	РУЧКА-СКОБА	120	308,00	--	36960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,02	22541,72	316,57	22993	323	4415	22,50	23

		м3		3487,50	119,25	3557	122	120	0,58	1
264	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,02	1862,35	14,17	1900	14	378	1,88	2
		м3		303,75	5,40	310	6	120	0,03	--
265	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	114	149,22	2,78	17012	317	19536	0,94	107
		м2		141,75	1,06	16160	121	120	0,01	1
266	С11031-25	Вата минеральная	4,56	2530,00	--	11537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
267	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	715,92	94,00	--	67296	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	114	65,24	1,84	7437	210	2292	0,11	13
		м2		18,45	0,70	2103	80	105	--	--
269	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	60	583,00	--	34980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1418451		106781		
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ ДН21-13(3шт)(АС-28)								
270	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер=НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ	0,475464	14806,01	1133,15	7040	539	5687	82,10	39
		т		12892,50	398,25	6130	189	90	1,95	1
271	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,25434	154200,00	--	39219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

272	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 тУГОЛОК 50х50мм	0,20415	162700,00	--	33215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	С11011-819прим.	Петля накладная ШАРНИРЫ(4шт)	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	С11011-821	РУЧКА-СКОБА	6	308,00	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,042	22541,72	316,57	947	13	182	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	146	5	120	0,58	--
276	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,042	1862,35	14,17	78	1	16	1,88	--
		м3		303,75	5,40	13	--	120	0,03	--
277	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	8,1	149,22	2,78	1209	23	1388	0,94	8
		м2		141,75	1,06	1148	9	120	0,01	--
278	С11031-25	Вата минеральная	0,324	2530,00	--	820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
279	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	50,868	94,00	--	4782	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм=ОБИВКА ДВЕРЕЙ ДВП толщ.5мм	8,1	35,29	4,32	286	35	287	0,18	1
		м2		27,90	1,64	226	13	120	0,01	--
281	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,1	65,24	1,84	528	15	163	0,11	1

			м2		18,45	0,70	149	6	105	--	--
282	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	3	583,00	--	1749	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ 1-ЭТАЖА(АС-27)									
283	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,8	398,48	102,53	4304	1107	2428	0,90	10
					151,65	35,67	1638	385	120	0,14	2
284	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	10,8	4010,00	--	43308	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
285	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	88,59	634,99	31,85	56254	2822	21564	1,15	102
					190,80	12,04	16903	1067	120	0,06	5
286	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	59,4	4010,00	--	238194	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
287	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	29,19	4250,00	--	124058	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
288	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	60	1380,00	--	82800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

289	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	20,04	447,28	20,21	8964	405	5340	1,29	26
		м2		215,16	6,88	4312	138	120	0,03	1
290	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой БО22-8	20,04	10900,00	--	218436	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ(АС-30)								
291	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	43,2	398,48	102,53	17214	4429	9711	0,90	39
		м2		151,65	35,67	6551	1541	120	0,14	6
292	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	43,2	4010,00	--	173232	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	354,36	634,99	31,85	225015	11286	86254	1,15	408
		м2		190,80	12,04	67612	4266	120	0,06	21
294	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	237,6	4010,00	--	952776	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
295	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	116,76	4250,00	--	496230	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
296	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	240	1380,00	--	331200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	80,16	447,28	20,21	35854	1620	21359	1,29	103
		м2		215,16	6,88	17247	552	120	0,03	3
298	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой БО22-8	80,16	10900,00	--	873744	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3973784		154379		
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)								
		ПОТОЛОК								
371	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных=ЗАТИРКА	3213,36	57,56	0,35	184948	1125	175854	0,30	958
		м2		51,98	0,14	167030	450	105	--	2
372	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	3213,36	121,12	1,42	389202	4563	242491	0,45	1446
		м2		71,33	0,54	229209	1735	105	--	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			574150		418345		
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	2-1-2							
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								

9	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1224	266,48	3,96	326172	4847	84117	0,30	364
		м		52,20	1,49	63893	1824	128	0,01	9
10	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1847	264,48	3,96	488495	7314	126932	0,30	549
		м		52,20	1,49	96413	2752	128	0,01	13
11	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	50	343,48	3,96	17174	198	3436	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
12	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	35	422,48	3,96	14787	139	2405	0,30	10
		м		52,20	1,49	1827	52	128	0,01	--
13	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	18	472,48	3,96	8505	71	1237	0,30	5
		м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	--
14	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	145	606,31	7,95	87915	1153	12704	0,37	54
		м		65,48	2,97	9495	431	128	0,01	2
15	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм Ф76Х3	10	801,76	15,99	8018	160	1563	0,66	7
		м		116,10	5,99	1161	60	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			951066		232394		
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 60-кв жил.дом(АС-25)								
		ТИП 62=92,40м2								
299	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ТОЛЩ.15мм ИЗ Р-РА М-200	92,4	233,42	9,95	21568	919	6358	0,36	33

			м2		52,20	3,74	4823	346	123	0,02	2
300	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		92,4	-34,71	-0,67	-3207	-62	-100	--	--
			м2		-0,63	-0,25	-58	-23	123	--	--
		ТИП 62=207,60м2(АС-25)									
304	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ТОЛЩ.15мм ИЗ Р-РА М-200		207,6	233,42	9,95	48458	2066	14284	0,36	74
			м2		52,20	3,74	10837	776	123	0,02	4
305	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		207,6	-34,71	-0,67	-7205	-139	-225	--	-1
			м2		-0,63	-0,25	-131	-52	123	--	--
		ТИП 60=2291,28м2(АС-25)									
315	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ИЗ Р-РА М-150		2291,28	221,38	9,95	507253	22798	157654	0,36	816
			м2		52,20	3,74	119605	8569	123	0,02	42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			566867		177971		
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ОГ-1(30шт),ОГ-									
41	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали=ОГ-1(30шт)		7,7658	9850,48	1162,95	76497	9031	52178	46,60	362
			т		7357,50	108,00	57137	839	90	0,53	4
42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т КВАДРАТ 40х40мм,КВАДРАТ 20х20мм		7,7658	154400,00	--	1199040	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

43	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	178,6134	148,40	0,07	26506	13	20259	0,65	115
		м2		108,00	0,02	19290	4	105	--	--
44	Е0109-47-1прим.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	120	55,95	2,99	6713	359	5399	0,30	36
		м2		48,83	1,16	5860	139	90	--	1
45	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	120	587,00	--	70440	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали=ОГ-2(30шт)	9,6837	9850,48	1162,95	95389	11262	65064	46,60	451
		т		7357,50	108,00	71248	1046	90	0,53	5
47	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т КВАДРАТ 40х40мм,КВАДРАТ 20х20мм	9,6837	154400,00	--	1495163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	176,1018	148,40	0,07	26133	12	19974	0,65	114
		м2		108,00	0,02	19019	4	105	--	--
49	Е0109-47-1прим.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	135	55,95	2,99	7553	404	6074	0,30	40
		м2		48,83	1,16	6592	157	90	--	1
50	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	135	587,00	--	79245	--	--	--	--

			м2		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	135	65,24	1,84	8807	248	2715	0,11	15
			м2	18,45	0,70	2491	95	105	--	--
52	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ЗД-1(600шт)	0,366	175710,10	1826,10	64310	668	4504	42,70	16
			т	8100,00	690,75	2965	253	140	3,37	1
53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,366	40200,00	--	14713	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3170509		176167		
		РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт)(АС-69)								
336	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	55,22	498,46	7,69	27525	425	18662	1,34	74
			м	238,50	2,90	13170	160	140	0,01	1
337	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,7277	133700,00	--	97293	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
338	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,7371	148,40	0,07	2484	1	1898	0,65	11
			м2	108,00	0,02	1808	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			127302		20560		
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦА Л-2(1шт)(АС-69)								
357	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	27,61	498,46	7,69	13762	212	9331	1,34	37

		м		238,50	2,90	6585	80	140	0,01	--
358	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,36385	133700,00	--	48647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
359	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,82395	148,40	0,07	1458	1	1114	0,65	6
		м2		108,00	0,02	1061	--	105	--	--
		ПОЯС-ПЕРЕМЫЧКА ПП-1(4штх3бл.=12шт)(АС-68)								
361	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3	11629,77	316,01	34889	948	4685	8,25	25
		м3		1368,00	119,39	4104	358	105	0,58	2
362	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,19008	68800,00	--	13078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
363	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ХОМУТ	0,0912	69000,00	--	6293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
364	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-3(4шт)	0,16896	93997,62	304,24	15882	51	5888	198,00	33
		1т		33075,00	114,75	5588	19	105	0,56	--
365	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т ПОЛОСА 220х6мм	0,15936	154200,00	--	24573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
366	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0096	47400,00	--	455	--	--	--	--

		м2		117,00	0,72	521645	3210	105	0,05	225
376	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	9432,5	102,95	1,19	971076	11225	601676	0,37	3490
		м2		60,30	0,45	568780	4245	105	--	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2145147		1231166		
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
388	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ЦОКОЛЬ	197,9	241,46	1,96	47784	388	22722	0,61	121
		м2		108,90	0,45	21551	89	105	0,03	5
389	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	701	104,28	0,60	73098	421	42404	0,32	224
		м		57,38	0,23	40223	161	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			120882		65126		
		ВОДОПРОВОД								
		ТРУБОПРОВОДЫ								
7	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	20	412,02	6,65	8240	133	6515	1,40	28
		м		252,00	2,50	5040	50	128	0,01	--
8	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	170	799,88	16,10	135979	2737	55168	1,40	238
		м		247,50	6,03	42075	1025	128	0,03	5
9	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	455	259,53	14,83	118086	6748	117505	1,11	505

		м		196,20	5,56	89271	2530	128	0,03	12
10	С130804-102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9-40х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,74	143,00	--	2680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9-75х8,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	165,58	487,00	--	80637	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	453,18	468,00	--	212088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, ГИЛЬЗЫ	0,93	623,70	14,12	580	13	126	0,55	1
		м		100,35	5,29	93	5	128	0,03	--
14	С12021-263	Опоры под трубопроводы ОПБ1-114	0,00078	107900,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	160	200,00	--	32000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДКА В КВАРТИРАХ (холодная вода)								
30	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	420	439,78	12,19	184707	5120	159705	1,64	689
		м		292,50	4,57	122850	1919	128	0,02	9
31	С130804-102	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 125 мм	377,58	39,00	--	14726	--	--	--	--
		1м		--	--	--	--	--	--	--

		РАЗВОДКА В ПОДВАЛЕ (холодная вода)								
34	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	450	336,95	7,90	151627	3555	135187	1,29	581
		м		231,75	2,95	104288	1328	128	0,01	6
35	С130804-102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	418,05	60,00	--	25083	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3								
		ТРУБОПРОВОДЫ								
43	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	270	336,95	7,90	90976	2133	81112	1,29	348
		м		231,75	2,95	62573	797	128	0,01	4
44	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	20	412,02	6,65	8240	133	6515	1,40	28
		м		252,00	2,50	5040	50	128	0,01	--
45	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	160	799,88	16,10	127980	2576	51923	1,40	224
		м		247,50	6,03	39600	965	128	0,03	5
46	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	270	259,53	14,83	70073	4004	69728	1,11	300
		м		196,20	5,56	52974	1501	128	0,03	7

47	С130804-102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	250,83	60,00	--	15050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-40x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,74	143,00	--	2680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-75x8,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	155,84	487,00	--	75894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	268,92	468,00	--	125855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, ГИЛЬЗЫ	0,93	623,70	14,12	580	13	126	0,55	1
		м		100,35	5,29	93	5	128	0,03	--
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	160	200,00	--	32000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-263	Опоры под трубопроводы ОПБ1-114	0,00078	107900,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДКА В КВАРТИРАХ (горячая вода)								
68	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	360	439,78	12,19	158320	4388	136890	1,64	590
		м		292,50	4,57	105300	1645	128	0,02	8
69	С130804-102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	323,64	39,00	--	12622	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4								
78	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	199,1683	336,95	7,90	67110	1573	59833	1,29	257
		м		231,75	2,95	46157	588	128	0,01	2
79	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	200	149,00	--	29800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1783781**		**880333**		

ВСЕГО:		**29 104 131**
Накладные расходы		**5 381 737**
ИТОГО		**34 485 868**
Непредвиденные и ненармированные расходы	**6%**	**2 069 152**
ИТОГО		**36 555 020**
Временные здания и сооружения	**1,10%**	**402 105**
ИТОГО		**36 957 125**
Удорожание строительства в зимнее время	**0,49%**	**181 090**
Выслуга лет	**1%**	**369 571**
Дополнительные отпуска	**0,40%**	**147 829**
Итого		**37 655 615**
Итого в ценах 2001г.		**37 655 615**
Оборудование		**0**
Всего в базовых ценах 2001 г.		**37 655 615**
Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	**2,38968**	**89 984 870**
Налоги и сборы	**2%**	**1 799 697**

Итого		**91 784 568**
НДС	**12%**	**11 014 148**
ИТОГО:		**102 798 716**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95000000125**	**97 658 780**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата
_____ **А.Алдамуратов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

Инженер эксперт _____ **Калдыкулов К.**

Инженер эксперт _____ **Оспанов А.**