Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Наименование стройки: "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан, ЮКО.

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за май месяц 2017 года

Код		Доп. соглашение к договору №55 от 18.08.2016 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№55- 2	24.02.2017 г.	обл.бюджет	467003015431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**271 481 404**	**257 481 404**	27 071 433	95 867 179	10 706 786	---	160 636	---	---	3 248 572	**30 320 005**
Итого к оплате	**271 481 404**	**257 481 404**	27 071 433							3 248 572	**30 320 005**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
А.Алдамуратов

Инженер:
Вр.И.О.Зам. Ген. директора ТОО "Туран курылыс"
Н.Танатаров

Инженер эксперт **Калдыкулов К.**

Инженер эксперт **Оспанов А.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
С.К.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан
Договор: № 55 от 18.08.2016 г.

дом №9 новая

ФОРМА 2

А К Т
приемки выполненных работ за май месяц 2017 года
от "26 " мая 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000 смета 2-1-1Б								
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ(АС-12)								
66	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00044	50600,00	--	22	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			22		--		
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ(АС-7)								
		ПОТОЛОК								
107	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	36,54	17,43	0,12	637	4	529	0,09	3
		м2		13,73	0,05	502	2	105	--	--
		СТЕНЫ(АС-7)								
109	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке ЗА 2 РАЗА	173,42	17,43	0,12	3022	21	2509	0,09	16
		м2		13,73	0,05	2381	9	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3659		3038		
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ из пеноблоков								

105	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м=ПЕРЕГОРОДКИ толщ.200мм=НА 5-ЭТАЖЕЙ	6,63	1639,71	372,83	10871	2472	5738	3,72	25
		м3		594,00	139,50	3938	925	118	0,68	5
106	С Прайс-листСТР.38	СТ-ТЬ ПЕНОБЛОКОВ разм.600х300х200мм	1099,44	174,17	--	191489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			202361		5738		
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+13,92.(АС-51)								
150	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	45	45,00	--	2025	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2025				
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 60-кв жил.дом(АС-25)								
		ТИП 62=92,40м2								
302	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	97,02	29,20	0,22	2833	21	2218	0,10	10
		м		18,50	0,09	1795	9	123	--	--
303	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМ.ПЛИНТУСОВ	9,24	173,10	1,88	1599	17	767	0,47	4
		м2		78,30	0,72	723	7	105	--	--
		ТИП 62=207,60м2(АС-25)								
307	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	217,98	29,20	0,22	6365	48	4984	0,10	23
		м		18,50	0,09	4033	20	123	--	--
308	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМ.ПЛИНТУСОВ	20,76	173,10	1,88	3594	39	1722	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1626	15	105	--	--
		ПО ТИПУ 65=575,07м2(АС-25)								
313	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	615,3249	109,84	0,46	67587	283	9249	0,08	47
		м		12,04	0,18	7409	111	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			81978		18940		
	ДОБАВИТЬ									
		ПОЛЫ								
97	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по всей площади к готовому основанию	1550,69441	1211,71	2,82	1878992	4373	217221	0,53	822

			м2		102,51	0,08	158962	1365	123	0,01	16
101	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по всей площади к готовому основанию	350	1211,71	2,82	424099	987	44509	0,53	186
			м2	102,51	0,88	35879	308	123	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2303090		261730		
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)								
		ПОТОЛОК								
373	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1600	17,43	0,12	27888	192	23150	0,09	144
			м2	13,73	0,05	21968	80	105	--	1
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
377	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	5500	17,43	0,12	95865	660	79580	0,09	495
			м2	13,73	0,05	75515	275	105	--	2
379	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону=Н-1600мм	352,09039	1861,06	2,10	655261	739	123400	2,00	704
			м2	333,00	0,79	117246	278	105	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			779014		226130		
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОДОМЕРНЫЙ НА								
404	Е0109-4-2	Монтаж бункеров из тонколистовой стали, массой до 0,25 т шкаф	0,033564	15164,69	3387,51	509	114	332	59,90	2
			т	10192,50	782,01	342	26	90	3,65	--
405	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,033564	154200,00	--	5176	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
406	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2=ящиков	0,681812	65,24	1,84	44	1	14	0,11	--
			м2	18,45	0,70	13	--	105	--	--

407	Е0126-28-3 прим	Изоляция пенополиуретаном толщ.40мм	0,726	6578,11	3311,11	4776	2404	3866	17,32	13
		м3		3267,00	2058,75	2372	1495	100	9,22	7
408	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,03267	930700,00	--	30406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОДОМЕРНЫЙ НА								
409	Е0109-4-2	Монтаж бункеров из тонколистовой стали, массой до 0,25 т шкаф	0,025514	15164,69	3387,51	387	86	252	59,90	2
		т		10192,50	782,01	260	20	90	3,65	--
410	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,025514	154200,00	--	3934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
411	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2=ящиков	0,496662	65,24	1,84	32	1	10	0,11	--
		м2		18,45	0,70	9	--	105	--	--
412	Е0126-28-3 прим	Изоляция пенополиуретаном толщ.40мм	0,726	6578,11	3311,11	4776	2404	3866	17,32	13
		м3		3267,00	2058,75	2372	1495	100	9,22	7
413	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,03267	930700,00	--	30406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛ.НИША=(5этажей)(АС-39)								
414	Е0109-4-2прим.	Монтаж бункеров из тонколистовой стали, массой до 0,25 т шкаф	0,10445	15164,69	3387,51	1584	354	1032	59,90	6
		т		10192,50	782,01	1065	82	90	3,65	--
415	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0136	162700,00	--	2213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
416	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,08525	154200,00	--	13146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

417	С11011-819прим.	Петля накладная ШАРНИРЫ	10	40,00	--	400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
418	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	5	583,00	--	2915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЬКИ (3шт)								
419	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	10,8	642,11	4,54	6935	49	355	0,15	2
		м2		25,88	1,71	280	18	119	0,01	--
420	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10,8	169,77	15,94	1834	172	522	0,24	3
		м2		34,65	5,96	374	64	119	0,03	--
421	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10,8	27,77	0,70	300	8	10	--	--
		м2		0,55	0,25	6	3	119	--	--
		ВХОД В ПОДВАЛ №1(АС-13)								
422	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,39	8205,37	66,01	3200	26	90	1,35	1
		м3		195,75	24,93	76	10	105	0,12	--
423	Е0106-3-4	Устройство железобетонных ступенек из В12,5 и бетонного бортика из бетона кл.В12,5	5,27	10008,96	257,71	52747	1358	4018	4,05	21
		м3		634,50	91,69	3344	483	105	0,40	2
424	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00731	5239,08	327,33	38	2	15	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	14	1	105	0,60	--
425	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00731	41200,00	--	301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
426	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ПОЛЫ ИЗ БЕТОНА кл. В12,5	0,216	9319,58	--	2013	--	151	3,66	1
		м3		567,00	--	122	--	123	--	--

427	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением=МО-1,МО-2,Ст-1,Ст-2	0,10448	13711,47	5475,87	1433	572	620	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	527	162	90	5,46	1
428	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,02449	154200,00	--	3776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
429	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,07994	172800,00	--	13814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
430	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1(2шт)	0,00452	93997,62	304,24	425	1	158	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	149	1	105	0,56	--
431	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00452	40200,00	--	182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
432	Е0115-172-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ	3,02992	148,40	0,07	450	--	344	0,65	2
		м2		108,00	0,02	327	--	105	--	--
		КРОВЛЯ(АС-13)								
433	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,014	22541,72	316,57	316	4	61	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	49	2	120	0,58	--
434	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,014	1862,35	14,17	26	--	5	1,88	--
		м3		303,75	5,40	4	--	120	0,03	--
435	Е0110-14-1	Установка стропил	0,07	21304,82	334,28	1491	23	296	22,10	2
		м3		3397,50	126,00	238	9	120	0,62	--
436	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,07	573,75	28,11	40	2	11	0,78	--
		м3		123,75	10,58	9	1	120	0,05	--
437	Е0112-7-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровельного покрытия навесов металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	7,52	1267,99	8,20	9535	62	2470	1,71	13
		м2		272,95	3,08	2053	23	119	0,02	--

438	С11011-426	Металлочерепица-стальной л с антикоррозионным эмалевым покрытием	8,31712	1180,00	--	9814	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
439	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	7,52	20,48	0,91	154	7	45	0,03	--
		м2		4,68	0,34	35	3	120	--	--
440	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,06	7940,00	--	476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00384	175710,10	1826,10	675	7	47	42,70	--
		т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
442	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00384	40200,00	--	154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВХОД В ПОДВАЛ №2(АС-16)								
443	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,43	8205,37	66,01	3528	28	100	1,35	1
		м3		195,75	24,93	84	11	105	0,12	--
444	Е0106-3-4	Устройство железобетонных ступенек из В12,5 и бетонного бортика из бетона кл.В12,5	6,6	10008,96	257,71	66059	1701	5032	4,05	27
		м3		634,50	91,69	4188	605	105	0,40	3
445	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01006	5239,08	327,33	53	3	21	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	19	1	105	0,60	--
446	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01006	41200,00	--	414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
447	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ПОЛЫ ИЗ БЕТОНА кл. В12,5	0,216	9319,58	--	2013	--	151	3,66	1
		м3		567,00	--	122	--	123	--	--

448	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением=МО-1,МО-2,Ст-1,Ст-2	0,10448	13711,47	5475,87	1433	572	620	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	527	162	90	5,46	1
449	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,02609	154200,00	--	4023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
450	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,08095	172800,00	--	13988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
451	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1(2шт)	0,00452	93997,62	304,24	425	1	158	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	149	1	105	0,56	--
452	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00452	40200,00	--	182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0115-172-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ	3,02992	148,40	0,07	450	--	344	0,65	2
		м2		108,00	0,02	327	--	105	--	--
		КРОВЛЯ(АС-16)								
454	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,014	22541,72	316,57	316	4	61	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	49	2	120	0,58	--
455	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,014	1862,35	14,17	26	--	5	1,88	--
		м3		303,75	5,40	4	--	120	0,03	--
456	Е0110-14-1	Установка стропил	0,074	21304,82	334,28	1577	25	313	22,10	2
		м3		3397,50	126,00	251	9	120	0,62	--
457	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,074	573,75	28,11	42	2	12	0,78	--
		м3		123,75	10,58	9	1	120	0,05	--
458	Е0112-7-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровельного покрытия навесов металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	9	1267,99	8,20	11412	74	2956	1,71	15

		м2		272,95	3,[illegible]	2457	28	119	0,02	--
459	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	9,954	1180,00	--	11746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
460	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	9	20,48	0,91	184	8	54	0,03	--
		м2		4,68	0,34	42	3	120	--	--
461	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,07	7940,00	--	556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
462	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00384	175710,10	1826,10	675	7	47	42,70	--
		т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
463	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00384	40200,00	--	154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК(3шт)жил.дом								
464	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,08094	13711,47	5475,87	1110	443	480	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	408	126	90	5,46	--
465	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,08094	133700,00	--	10822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
466	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т=УСТАНОВКА СКОБЫ СК-1	0,0051	17355,77	2191,29	89	11	58	73,60	--
		т		12555,00	101,25	64	1	90	0,49	--
467	С12021-254	СТОИМОСТЬ СКОБЫ СК-1	0,0051	122100,00	--	623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
468	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00888	33697,62	304,24	299	3	309	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	294	1	105	0,56	--

469	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т УГОЛОК 50Х5	0,00888	162700,00	--	1445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
470	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,252	22541,72	316,57	5681	80	1091	22,50	6
		м3		3487,50	119,25	879	30	120	0,58	--
471	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,252	1862,35	14,17	469	4	93	1,88	--
		м3		303,75	5,40	77	1	120	0,03	--
472	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских=ИЗ БЕТОНА клВ12.5	1,35	8663,42	100,65	11696	136	261	0,97	1
		м3		146,25	38,03	197	51	105	0,19	--
473	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02106	5239,08	327,33	110	7	45	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	40	3	105	0,60	--
474	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02106	41200,00	--	868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			363301		30801		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ смета 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	217,8	4331,44	35,77	943388	7791	34877	0,70	153
		1кВт		111,70	13,40	24329	2919	128	0,07	14
2	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	437,00	--	2622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	1120,00	--	8960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С ПРАЙС ЛИСТ стр.40д	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	1513,42	--	3027	--	--	--	--

		ШТ		--	-	--	--	--	--	--
5	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных МАЕВСКОГО	208	62,13	--	12923	--	5990	0,12	25
		комплект		22,50	--	4680	--	128	--	--
6	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	205	193,78	--	39725	--	30304	1,00	205
		шт		164,25	--	33671	--	90	--	--
16	С130810-135 ПРИМ.	Тройники Ф20,Ф50	12	495,00	--	5940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-12 ПРИМ.	Пробка Ф50	6	181,00	--	1086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-8	Пробка Ф20	6	181,00	--	1086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3319	10,99	--	36476	--	45415	0,05	166
		м		10,69	--	35480	--	128	--	--
20	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10	11,13	--	111	--	137	0,05	1
		м		10,69	--	107	--	128	--	--
21	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	508,5	148,40	0,07	75459	36	57675	0,65	328
		м2		108,00	0,02	54918	10	105	--	--
22	Е0113-44-7	Очистка щетками	42,3	60,75	--	2570	--	2313	0,34	14
		м2		60,75	--	2570	--	90	--	--

23	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	42,3	43,60	0,10	1844	4	444	0,06	2
		м2		11,62	0,04	492	2	90	--	--
24	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	42,3	39,28	0,04	1662	2	238	0,03	1
		м2		6,26	--	265	--	90	--	--
25	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	50	165,44	5,31	8272	266	5299	0,57	29
		м		103,95	2,03	5198	102	100	0,01	1
26	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	208	171,93	5,31	35761	1104	23167	0,60	125
		м		109,35	2,03	22745	422	100	0,01	2
27	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	3,6	7605,00	--	27378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	366,2	200,00	--	73240	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	60	589,20	6,95	35352	417	7949	0,61	37
		шт		101,25	2,25	6075	135	128	0,01	1
		ГРУППОВОЙ УЗЕЛ ВВОДА-15шт								
30	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	30	502,00	--	15060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

31	Е0118-21-1	Установка фильтров для очи[illegible]и воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	15	192,46	52,42	2887	786	2937	0,77	12
		1фильтр		134,42	18,54	2016	278	128	0,09	1
32	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.10	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Y222P Ф25	15	2555,68	--	38335	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	30	266,57	--	7997	--	5954	1,00	30
		шт		220,50	--	6615	--	90	--	--
34	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.4	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН РУЧНОЙ ДУ25 ASV-M	15	3995,06	--	59926	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
35	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.5	АВТОМАТИЧЕСК.БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН ДУ25 ASV-PV	15	13904,59	--	208569	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	60	68,91	--	4135	--	3402	0,50	30
		шт		63,00	--	3780	--	90	--	--
44	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.3	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН РУЧНОЙ ДУ15 USV-1	30	2687,64	--	80629	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительные принадлежности и запасные части к								
45	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.40з	Рукоятки Ф15	30	470,94	--	14128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

46	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.40з	Дренажный кран Ф15	30	755,33	--	22660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.40з	Измерительный ниппель	30	1519,00	--	45570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.40з	Изоляционная скорлупа Ф15	30	1173,19	--	35196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	30	473,47	39,24	14204	1177	10368	1,47	44
		1шт		254,25	15,75	7628	472	128	0,07	2
50	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.3	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН РУЧНОЙ ДУ20 USV-1	30	3742,29	--	112269	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительные принадлежности и запасные части к								
51	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.40з	Рукоятки Ф20	30	511,90	--	15357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.40з	Дренажный кран Ф20	30	755,33	--	22660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.40з	Измерительный ниппель Ф20	30	1519,00	--	45570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.40з	Изоляционная скорлупа Ф20	30	1217,17	--	36515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

55	Е0118-22-2	Установка манометров с трех ходовым краном	60	47,70	1,57	2862	94	3110	0,22	13
		комплект		40,50	--	2430	--	128	--	--
56	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.40Г	Кран шаровой "EAGLE"	60	604,42	--	36265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ПРАЙС ЛИСТстр.40г	МАНОМЕТР МП-4У	60	829,37	--	49762	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
58	С130904-57 ПРИМ.	Краны трехходовые Dy 15 мм	60	328,00	--	19680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
59	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм Ф65ММ	7	891,93	90,13	6244	631	4314	2,60	18
		1шт		447,75	33,75	3134	236	128	0,16	1
60	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм Ф65ММ	7	1530,00	--	10710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
62	С130901-101 ПРИМ.	Вентили 15нж6бк-1 Ф15мм	4	5320,00	--	21280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12593,61	76,23	25187	152	1238	2,64	5
		1шт		454,50	29,25	909	58	128	0,14	--
64	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	18	342,00	--	6156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	63,00	--	252	--	276	0,31	1

		комплект		54,00		216	--	128	--	--
66	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	47,70	1,57	191	6	207	0,22	1
		комплект		40,50	--	162	--	128	--	--
68	ПРАЙС ЛИСТстр.40г	МАНОМЕТР МП-4У	4	829,37	--	3317	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
69	С130904-57 ПРИМ.	Краны трехходовые Dy 15 мм	4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	68	139,76	15,99	9504	1087	10627	0,66	45
		м		116,10	5,99	7895	407	128	0,03	2
71	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	68	377,00	--	25636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0113-44-7	Очистка щетками	16,2	60,75	--	984	--	886	0,34	6
		м2		60,75	--	984	--	90	--	--
73	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	16,2	43,60	0,10	706	2	170	0,06	1
		м2		11,62	0,04	188	1	90	--	--
74	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	16,2	39,28	0,04	636	1	91	0,03	1
		м2		6,26	--	101	--	90	--	--
75	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	68	224,25	5,31	15249	361	9915	0,78	53
		м		143,78	2,03	9777	138	100	0,01	1

76	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные IS ER, марка КТ AL фольгированные	1,2	7605,00	--	9126	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,5	200,00	--	1500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
80	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ВЗЛЕТ ТСР-М"стр.24	РАСХОДОМЕР ЭРСВ-420л И ТЕПЛОСЧЕТЧИК ТСРВ-034 Ф50ММ	1	76025,43	--	76025	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	30200,00	--	453	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
82	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	0,05	50100,00	--	2505	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	65	27,70	2,10	1801	137	1247	0,10	7
		м		19,70	0,50	1281	33	95	--	--
84	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	65	108,60	48,90	7059	3179	3199	0,22	14
		м		39,60	12,20	2574	793	95	0,07	5
85	ПРАЙС ЛИСТ"ЭЛЕКТРОКОМ ПЛЕКТ"стр.27	Труба гофрированная ПВХ диам.20мм	65	9,68	--	629	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

86	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устан иваемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг ЩРН	2	1197,10	10,10	2394	20	989	3,00	6
		шт		518,00	2,30	1036	5	95	0,01	--
87	ПРАЙС ЛИСТ"ЭЛЕКТРОКОМ ПЛЕКТ"стр.32	ЩРн-4	1	280,22	--	280	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
88	ПРАЙС ЛИСТ"ЭЛЕКТРОКОМ ПЛЕКТ"стр.31	ЩРн-36	1	1857,16	--	1857	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
90	ПРАЙС ЛИСТ"ЭЛЕКТРОКОМ ПЛЕКТ"стр.29	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29-1 20А	2	71,43	--	143	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
92	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.12	Электронный регулятор ECL 210	1	29480,62	--	29481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.12	Ключ-регулирование температуры А230	1	9325,64	--	9326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0112-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	595,80	96,10	596	96	466	3,00	3
		шт		495,00	22,50	495	22	90	0,13	--

95	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.40ж	Седельный регулирующей кл[illegible]н VB2	1	22683,19	--	22683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
97	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.13	Датчик ESMT	1	4504,68	--	4505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	2	68,91	--	138	--	113	0,50	1
		шт		63,00	--	126	--	90	--	--
99	С ПРАЙС ЛИСТ ОТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС"стр.13	Датчик поверхностый для монтажа на трубе ESM-11	2	4504,68	--	9009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2516223		275306		
		ОБОРУДОВАНИЕ				2280				
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ВЕ4.4								
100	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	6	981,90	55,80	5891	335	7276	5,21	31
		шт		926,10	21,26	5557	128	128	0,11	1
101	ПРАЙС ЛИСТ"HEVEGO"стр.12	Вентилятор осевой DECOR-200	6	1884,64	--	11308	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ4.5								
102	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	6	981,90	55,80	5891	335	7276	5,21	31
		шт		926,10	21,26	5557	128	128	0,11	1
103	ПРАЙС ЛИСТ"HEVEGO"стр.15	Вентилятор осевой DECOR-200	6	1884,64	--	11308	--	--	--	--

		ШТ		--		--	--	--	--	--
		ВЕ9.4								
104	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	6	981,90	55,80	5891	335	7276	5,21	31
		шт		926,10	21,26	5557	128	128	0,11	1
105	ПРАЙС ЛИСТ"HEVEGO"стр.15	Вентилятор осевой DECOR-100	6	1423,82	--	8543	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ9.4								
106	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	6	981,90	55,80	5891	335	7276	5,21	31
		шт		926,10	21,26	5557	128	128	0,11	1
107	ПРАЙС ЛИСТ"HEVEGO"стр.15	Вентилятор осевой DECOR-100	6	1423,82	--	8543	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1								
108	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ ОЦИНКОВ.СТАЛИ Ф140	33	1151,91	13,82	38013	456	11196	1,62	53
		м2		259,88	5,18	8576	171	128	0,03	1
		ВЕ2								
109	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	8,5	1234,91	13,82	10497	117	2884	1,62	14
		м2		259,88	5,18	2209	44	128	0,03	--
110	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм ПЕРЕХОД	1,2	1234,91	13,82	1482	17	407	1,62	2
		м2		259,88	5,18	312	6	128	0,03	--
111	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	30	320,85	16,96	9625	509	7439	1,12	34
		шт		186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1

112	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вы[illegible]ных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	6	548,46	25,89	3291	155	3611	2,96	18
		шт		460,69	9,45	2764	57	128	0,05	--
113	С131305-56	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	6	4530,00	--	27180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	6	2268,80	7,30	13613	44	3466	2,78	17
		шт		448,88	2,36	2693	14	128	0,01	--
115	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	8,75	240,26	92,82	2102	812	1187	0,59	5
		м2		100,80	34,88	882	305	100	0,17	1
116	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,35	7605,00	--	2662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5								
117	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	36	355,85	16,96	12810	610	8927	1,12	40
		шт		186,64	7,09	6719	255	128	0,03	1
		ВЕ6								
118	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм Ф140	5,3	1234,91	13,82	6545	73	1798	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1377	27	128	0,03	--

119	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов кла Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм ПЕРЕХОД	1,2	1234,91	13,82	1482	17	407	1,62	2
		м2		259,88	5,18	312	6	128	0,03	--
120	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	18	320,85	16,96	5775	305	4463	1,12	20
		шт		186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
121	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	6	548,46	25,89	3291	155	3611	2,96	18
		шт		460,69	9,45	2764	57	128	0,05	--
122	С131305-56	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	6	4530,00	--	27180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм Ф315	6	2268,80	7,30	13613	44	3466	2,78	17
		шт		448,88	2,36	2693	14	128	0,01	--
124	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	5,75	240,26	92,82	1381	534	780	0,59	3
		м2		100,80	34,88	580	201	100	0,17	1
125	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, маркаКТ AL фольгированные	0,23	7605,00	--	1749	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ7								
126	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм Ф125	4,7	1234,91	13,82	5804	65	1595	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1221	24	128	0,03	--

127	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов кла Н/нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм ПЕРЕХОД	1,2	1234,91	13,82	1482	17	407	1,62	2
		м2		259,88	5,18	312	6	128	0,03	--
128	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	12	320,85	16,96	3850	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
129	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до355 мм	6	548,46	25,89	3291	155	3611	2,96	18
		шт		460,69	9,45	2764	57	128	0,05	--
130	С131305-56	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	6	4530,00	--	27180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм Ф315	6	2268,80	7,30	13613	44	3466	2,78	17
		шт		448,88	2,36	2693	14	128	0,01	--
132	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани илиметаллической сетке	5	240,26	92,82	1201	464	678	0,59	3
		м2		100,80	34,88	504	174	100	0,17	1
133	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,2	7605,00	--	1521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ8								
134	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	12	355,85	16,96	4270	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
		ВЕ9								

135	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзий стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	18	320,85	16,96	5775	305	4463	1,12	20
		шт		186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			273842		102918		
		ОБОРУДОВАНИЕ				39702				

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМЕТА 2-1-4

РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-4)								
396	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	466,1855	150,62	0,62	70217	289	38127	0,44	205
		м2		69,08	0,23	32204	107	118	--	1
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
401	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям=НАТЯГИВАНИЕ СЕТКИ	160,5	703,51	0,85	112913	136	17841	0,82	131
		м2		117,50	0,13	18859	21	94,5	--	--
402	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	160,5	241,46	1,96	38754	314	18428	0,61	98
		м2		108,90	0,45	17478	72	105	0,03	4
		ДОБАВИТЬ								
94	Прайс-лист ""	СТ-ТЬ СМЕСИ ТЕПЛОЙ ШТУКАТУРКИ "SKAVER"	62	13418,79	--	831965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	615	108,90	--	66974	--	70322	0,21	129
		м2		108,90	--	66974	--	105	0,03	18
96	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1515	759,08	--	1150006	--	307094	0,50	758
		м2		193,05	--	292471	--	105	0,01	15
		ОТМОСТКА								
106	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	23,7	8570,18	--	203113	--	16529	3,66	87

			м3		567,00		13438	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2473942		468342			

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМЕТА 2-1-4

37	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	2980	36,51	--	108800	--	84740	0,16	477
		м		26,33	--	78463	--	108	--	--
38	Прайс-лист"Электрокомплект "стр.28	ТРУБЫ ПВХ диам.25мм	2980	27,65	--	82397	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			191197		84740		

ВСЕГО:		9 190 654
Накладные расходы		1 477 685
ИТОГО		10 668 338
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	640 100
ИТОГО		11 308 439
Временные здания и сооружения	1,10%	124 393
ИТОГО		11 432 831
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	56 021
Выслуга лет	1%	114 328
Дополнительные отпуска	0,40%	45 731
Итого		11 648 912
Итого в ценах 2001г.		11 648 912
Оборудование		41 982
Всего в базовых ценах 2001 г.		11 690 894
Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	2,38968	27 937 496
Налоги и сборы	2%	558 750

Итого		**28 496 245**
НДС	**12%**	**3 419 549**
ИТОГО:		**31 915 794**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95000000125**	**30 320 005**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата
_____**А.Алдамуратов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____**С.К.Атаев**

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

Инженер эксперт _____ **Калдыкулов К.**

Калдыкулов К.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Инженер эксперт _____ **Оспанов А.**