Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Наименование стройки: "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан, ЮКО.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017 года

Код		Доп. соглашение к договору №55 от 18.08.2016 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№55- 2	24.02.2017 г.	обл.бюджет	467003015431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
				Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**288 371 578,88**	**274 371 578,88**	15 080 513,29	101 831 541,27	5 964 362,27	---	89 484,76	---	---	1 809 661,59	**16 890 174,88**
Итого к оплате	**288 371 578,88**	**274 371 578,88**	15 080 513,29							1 809 661,59	**16 890 174,88**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
А.Алдамуратов

Инженер:
Зам.Генерального директора ТОО "Туран курылыс"
К.Дисалиев
Инженер эксперт **Калдыкулов К.**
Инженер эксперт **Оспанов А.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
С.К.Атаев

дом №9
новая.

ФОРМА 2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан

Договор: № 55 от 18.08.2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
от "17 " июля 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 60-кв жил.дом(АС-25)										
317	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	2451,6696	109,84	0,46	269 291,00	1128	36850	0,08	188
		м		12,04	0,18	29 518,00	441	123	--	2
318	Е0115-165-3	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	229,128	167,96	1,88	38 485,00	431	19011	0,47	107
		м2		78,30	0,72	17 941,00	165	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			307 776,00		55861		
	ДОБАВИТЬ									
		ПОЛЫ								
97	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по всей площади к готовому основанию	740,58559	1211,71	2,82	897 374,97	2088	94180	0,53	393
		м2		102,51	0,88	75 917,43	652	123	0,01	7
101	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по всей площади к готовому основанию	225,07	1211,71	2,82	272 719,57	635	28622	0,53	119

			м2		102,51	0,88	23 071,93	198	123	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1 170 094,53		122802		
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)									
		ПОТОЛОК									
373	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1613,36		17,43	0,12	28 120,86	194	23344	0,09	145
			м2		13,73	0,05	22 151,43	81	105	--	1
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
377	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	5708,9		17,43	0,12	99 506,13	685	82602	0,09	514
			м2		13,73	0,05	78 383,20	285	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			127 626,99		105946		

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ СМЕТА 2-1-1

		РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
88	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	60		9126,62	39,24	547 597,00	2354	30931	2,22	133
			комплект		387,00	15,75	23 220,00	945	128	0,07	4
89	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	60		5831,96	17,71	349 918,00	1063	20909	1,49	89
			комплект		265,50	6,75	15 930,00	405	128	0,03	2
90	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	60		9759,07	93,94	585 544,00	5636	28166	1,95	117
			комплект		330,75	36,00	19 845,00	2160	128	0,17	10
91	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	60		3977,40	13,90	238 644,00	834	21773	1,56	94
			комплект		279,00	4,50	16 740,00	270	128	0,03	2
92	Е0117-2-3	Установка смесителей	180		1793,32	1,57	322 798,00	283	29030	0,70	126
			шт		126,00	--	22 680,00	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			2 044 501,00		130809		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ смета 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

78	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	68	11,13	--	757,00	--	930	0,05	3
		м		10,69	--	727,00	--	128	--	--
	ДОБАВИТЬ									
		ОТОПЛЕНИЕ								
107	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6 447,00	240	5795	13,00	26
		1насос		2218,50	45,00	4 437,00	90	128	0,22	--
108	С ПРАЙС ЛИСТ "ГРУНДФОС"	Насос циркуляционный для отопления типа UPC серии 200 Н макс:10,0 м, Q макс: 45,0 м3/час,Н ном:7,5 м,Q ном:25,0 м3/ч, мощность:1,2 кВт, сеть 1-220В	2	106007,00	--	212 014,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			7 204,00		6725		
		ВТЧ оборудование				212 014,00				

СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ СМЕТА 2-1-5

		ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ И КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
1	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	145	27,70	2,10	4 017,00	305	2783	0,10	15
		м		19,70	0,50	2 857,00	73	95	--	--
2	С151606-2 прим.	Кабели связи ОК-М8П-12М-2	0,064	793500,00	--	50 784,00	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	С151606-1 прим.	Кабели связи Acome HPC1626CT	0,081	531500,00	--	43 052,00	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-385-9 прим.	Шкаф навесной для распределения	15	1462,00	--	21 930,00	--	19877	8,00	120
		шт		1312,00	--	19 680,00	--	101	--	--

5	С151802-42 ПРИМ.	Шкаф навесной подъездный ШКОН-ПР-32 шт	12	15200,00	--	182 400,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С151802-43 ПРИМ.	Шкаф навесной подъездный ШКОН-П-8 шт	3	18600,00	--	55 800,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-570-8 прим.	Монтаж муфт шт	2	15750,00	--	31 500,00	--	25892	71,00	142
				13210,00	--	26 420,00	--	98	--	--
8	С151610-4 прим.	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-75 МУФТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ МТОК-К6/108 шт	2	6150,00	--	12 300,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды м	110	53,13	--	5 844,00	--	3288	0,17	19
				27,68	--	3 045,00	--	108	--	--
10	Прайс-лист"Электрокомплект	СТ-ТЬ ТРУБ ПВХ диам.32мм м	110	40,78	--	4 486,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			412 113,00		51840		
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-4)								
395	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого,размер зерна до 0,7 мм=ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА "АСПОЛ" с учетом откосов м2	1801,24	416,46	2,16	750 144,00	3891	127493	0,32	580
				66,60	0,81	119 963,00	1459	105	--	7
396	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	886,4305	150,62	0,62	133 514,16	550	72497	0,44	390
				69,08	0,23	61 234,62	204	118	--	1
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ЛОДЖИЙ (АС-38)								

403	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого,размер зерна до 0,7 мм=ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА "АСПОЛ" И НИЗА БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ	294	416,46	2,16	122 439,00	635	20809	0,32	95
		м2		66,60	0,81	19 580,00	238	105	--	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге			1 006 097,16		220799		

ВСЕГО:		5 075 412,69
Накладные расходы		694 782,34
ИТОГО		5 770 195,03
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	346 211,70
ИТОГО		6 116 406,73
Временные здания и сооружения	1,10%	67 280,47
ИТОГО		6 183 687,20
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	30 300,07
Выслуга лет	1%	61 836,87
Дополнительные отпуска	0,40%	24 734,75
Итого		6 300 558,89
Итого в ценах 2001г.		6 300 558,89
Оборудование		212 014,00
Всего в базовых ценах 2001 г.		6 512 572,89
Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	2,38968	15 562 965,19
Налоги и сборы	2%	311 259,30

Итого		**15 874 224,49**
НДС	**12%**	**1 904 906,94**
ИТОГО:		**17 779 131,43**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95000000125**	**16 890 174,88**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
С.К.Атаев

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата
А.Алдамуратов

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

Инженер эксперт **Калдыкулов К.**

Инженер эксперт **Оспанов А.**