**Заказчик :** ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

Форма 3

**Подрядчик:** ТОО "Ак-Жол"

**Инженер:** ТОО "Туран курылыс"

**Наименование стройки:** "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №10 в мкр. "Отырар" г.Туркестан, ЮКО.

**С П Р А В К А**

**о стоимости выполненных работ за март месяц 2017 года**

| Код | | Доп.соглашение к договору №54 от 17.08.2016 г. | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4673513 | 980 | №54- 2 | 24.02.2017 г. | обл.бюджет | 467003015431 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС | с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Затраты подрядчика:** | | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы | **104 000 000** | **90 000 000** | 62 500 000 | **36 725 118** | 24 718 830 | --- | 370 863 | --- | --- | 7 500 000 | **70 000 000** |
| **Итого к оплате** | **104 000 000** | **90 000 000** | 62 500 000 | | | | | | | 7 500 000 | **70 000 000** |

**Заказчик :**
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

_____ **А.Алдамуратов**

**Инженер:**
Вр.И.О.Зам. Ген. директора: ТОО "Туран курылыс"

_____ **Т.Кулбаев**

Инженер эксперт _____ **Оспанов А.**

Инженер эксперт _____ **Калдыкулов К.**

**Подрядчик:**
Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____ **С.К.Атаев**

ФОРМА 2

**Заказчик :** ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
**Подрядчик:** ТОО "Ак-Жол"
**Инженер:** ТОО "Туран курылыс"
**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА -** "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №9 в мкр. "Отырар" г.Туркестан
**Договор:** № 54 от 17.08.2016 г., доп.соглашение №54-2 от 24.02.2017 г.

# А К Т
## приемки выполненных работ за март месяц 2017 года
## от " 10 " марта 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ отм.0.000** | | | | **2-1-1** | | | | |
| | | **ВЫШЕ ОТМ +0,00** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. РАМЫ РМ-1** | | | | | | | | |
| 1 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=ИЗ БЕТОНА кл.В20 | 13,6 | 13475,55 | 990,15 | 183267 | 13466 | 28828 | 10,40 | 141 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 22369 | 5087 | 105 | 1,83 | 25 |
| 2 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм=ИЗ БЕТОНА кл.В20 | 6,05 | 15866,04 | 407,30 | 95990 | 2464 | 16128 | 14,40 | 87 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 14429 | 931 | 105 | 0,75 | 5 |
| 3 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм диам.20мм | 0,8952 | 62100,00 | -- | 55592 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм диам.16мм | 0,3465 | 64400,00 | -- | 22315 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм диам.12мм | 0,1628 | 68800,00 | -- | 11201 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм (хомуты)ОТД.СТ | 0,67432 | 44700,00 | -- | 30142 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг=ПЛАСТИНКИ 14х70 | 0,05184 | 93997,62 | 304,24 | 4873 | 16 | 1807 | 198,00 | 10 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1715 | 6 | 105 | 0,56 | -- |
| 8 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,05184 | 40200,00 | -- | 2084 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УЗЕЛ "А,В" | | | | | | | | |
| 9 | С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомуты)ОТД СТ. | 0,135 | 47400,00 | -- | 6399 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 411862 | | 46763 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 10 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 519,38 | 7063,08 | 335,84 | 3668422 | 174429 | 506076 | 4,54 | 2358 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 363436 | 65442 | 118 | 0,61 | 317 |
| 11 | Е0108-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича | 1782,1 | -38,93 | -- | -69377 | -- | -81865 | -0,22 | -392 |
| | | м2 | | -38,93 | -- | -69377 | -- | 118 | -- | -- |
| 12 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 494,66225 | 5598,86 | 337,41 | 2769545 | 166904 | 464918 | 4,38 | 2167 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 331671 | 62327 | 118 | 0,62 | 307 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 6368590 | | 889129 | | |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1(24шт),ПрМ-1/1(24шт),ПрМ-3(99шт),ПрМ-4(48шт),ПрМ-5(12шт),ПрМ-6(12шт)(АС-30,33) | | | | | | | | |
| 23 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | 27,307 | 15704,02 | 367,51 | 428830 | 10036 | 67139 | 13,10 | 358 |
| | | 1м3 | | 2202,75 | 138,83 | 60150 | 3791 | 105 | 0,68 | 19 |
| 24 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,536168 | 68800,00 | -- | 105688 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространств[illegible]ые: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Д-16мм | 0,66676 | 64400,00 | -- | 42939 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,93558 | 69000,00 | -- | 64555 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПОЯС ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-3/1(9шт)(АС-35) | | | | | | | | |
| 36 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | 2,25 | 15704,02 | 367,51 | 35334 | 827 | 5532 | 13,10 | 29 |
| | | 1м3 | | 2202,75 | 138,83 | 4956 | 312 | 105 | 0,68 | 2 |
| 37 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,14256 | 68800,00 | -- | 9808 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0684 | 69000,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-3(4шт) | 0,12672 | 93997,62 | 304,24 | 11911 | 39 | 4416 | 198,00 | 25 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 4191 | 15 | 105 | 0,56 | -- |
| 40 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,12672 | 40200,00 | -- | 5094 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 708879 | | 77087 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1(12шт),ВШ-2(6шт), ВШ-3(6шт),ВШ-4(6шт),ВШ-5(6шт), ВШ-6(6шт),ВШ-7(6шт),ВШ-8(6шт), ВШ-9(6шт)** | | | | | | | | |
| 54 | Е0108-41-1 | Кладка дымовых кирпичных труб | 25,99 | 9401,25 | 379,78 | 244338 | 9870 | 63690 | 11,90 | 309 |
| | | м3 | | 1935,00 | 141,75 | 50291 | 3684 | 118 | 0,70 | 18 |
| | | РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "1","10"(АС-40) | | | | | | | | |
| 57 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций=(АС-40) | 0,2980714 | 8679,65 | 422,15 | 2587 | 126 | 2960 | 56,40 | 17 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 2461 | 47 | 118 | 0,77 | -- |
| 58 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, | 0,0319088 | 41200,00 | -- | 1315 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: п[illegible]лока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0029526 | 64100,00 | -- | 189 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,22673 | 68200,00 | -- | 15463 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ОТД.СТ. | 0,02968 | 50600,00 | -- | 1502 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ОТД.СТ. | 0,0068 | 52400,00 | -- | 356 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "4","7"(АС-41) | | | | | | | | |
| 63 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций=(АС-41) | 0,523995 | 8679,65 | 422,15 | 4548 | 221 | 5203 | 56,40 | 30 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 4327 | 83 | 118 | 0,77 | -- |
| 64 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА СГ-3 | 0,05852 | 41200,00 | -- | 2411 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,005415 | 64100,00 | -- | 347 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,3871 | 68200,00 | -- | 26400 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 | 0,05936 | 50600,00 | -- | 3004 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0136 | 52400,00 | -- | 713 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "2","5","8"(АС-42) | | | | | | | | |
| 69 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций=(АС-42) | 0,3117336 | 8679,65 | 422,15 | 2706 | 132 | 3095 | 56,40 | 18 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 2574 | 49 | 118 | 0,77 | -- |
| 70 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА СГ-3 | 0,2853312 | 41200,00 | -- | 11756 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0264024 | 64100,00 | -- | 1692 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке=ПОЯС ОБВЯЗКИ ШАХТЫ | 0,426 | 11629,77 | 316,01 | 4954 | 135 | 665 | 8,25 | 4 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 583 | 51 | 105 | 0,58 | -- |
| 73 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ОТД.СТ. | 0,04263 | 52400,00 | -- | 2234 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ОТД.СТ | 0,00348 | 50600,00 | -- | 176 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=СЕРДЕЧНИКИ МС-1(4шт) | 6,48 | 13201,50 | 990,15 | 85546 | 6416 | 13736 | 10,40 | 67 |
| | | 1м3 | | 1644,75 | 374,04 | 10658 | 2424 | 105 | 1,83 | 12 |
| 76 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,05784 | 68800,00 | -- | 3979 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0144 | 50600,00 | -- | 729 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=монолитное перекрытие вентшахты из бетона кл.в12,5 | 0,375 | 13134,29 | 241,10 | 4925 | 90 | 541 | 8,06 | 3 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 481 | 34 | 105 | 0,44 | -- |
| 79 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,01395 | 41200,00 | -- | 575 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг=УГОЛОК 50х50 | 0,03258 | 93997,62 | 304,24 | 3062 | 10 | 1135 | 198,00 | 6 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1078 | 4 | 105 | 0,56 | -- |
| 81 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,03258 | 40200,00 | -- | 1310 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,03447 | 52400,00 | -- | 1806 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "3","6","9"(АС-44) | | | | | | | | |
| 86 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций=(АС-42) | 0,2663061 | 8679,65 | 422,15 | 2311 | 112 | 2644 | 56,40 | 15 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 2199 | 42 | 118 | 0,77 | -- |
| 87 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА СГ-3 | 0,2437512 | 41200,00 | -- | 10043 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0225549 | 64100,00 | -- | 1446 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 442423 | | 93669 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+2,72; +5,52; +8,38; +11,20.(АС-50)** | | | | | | | | |
| 114 | Е0107-46-5 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 384 | 1815,90 | 403,26 | 697306 | 154851 | 319356 | 2,74 | 1052 |
| | | шт | | 447,75 | 146,29 | 171936 | 56175 | 140 | 0,66 | 253 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, пл приведенной толщиной 11 см ПК63.12-8А1Ут(36шт), ПК63.10-8А1Ут(36шт),ПК62.12-8АтУ(24шт) | 2675,04 | 3080,00 | -- | 8239123 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 2675,04 | 45,00 | -- | 120377 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | С143017-71-9 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м ПК63.12-8А1Ут(36шт), ПК63.10-8А1Ут(36шт),ПК62.12-8АтУ(24шт) | 2675,04 | 349,00 | -- | 933589 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | Е0107-57-15 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | 1231,36 | 55,64 | 0,07 | 68508 | 86 | 91574 | 0,30 | 367 |
| | | м | | 53,10 | 0,02 | 65385 | 25 | 140 | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1(18,9п.м.) (АС-50,52,57) | | | | | | | | |
| 119 | Е0106-22-9 | Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 6,5016 | 11642,35 | 269,20 | 75694 | 1750 | 9787 | 8,21 | 53 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 8660 | 661 | 105 | 0,50 | 3 |
| 120 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,26838 | 67700,00 | -- | 18169 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм А1 д-16мм | 0,6048 | 54600,00 | -- | 33022 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,08316 | 65000,00 | -- | 5405 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1/1(75,6п.м.)(АС-52) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Е0106-22-9 | Устройство безбалочных пе[illegible]ытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 7,98336 | 11642,35 | 269,20 | 92945 | 2149 | 12018 | 8,21 | 66 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 10634 | 812 | 105 | 0,50 | 4 |
| 124 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,538272 | 65900,00 | -- | 35472 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,119448 | 62000,00 | -- | 7406 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-57) | | | | | | | | |
| 126 | Е0106-22-8 | Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм=УМ-2(24шт) | 8,64 | 13021,86 | 327,70 | 112509 | 2831 | 18188 | 11,60 | 100 |
| | | м3 | | 1881,00 | 123,80 | 16252 | 1070 | 105 | 0,60 | 5 |
| 127 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 1,008 | 61300,00 | -- | 61790 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ОТД СТ. | 0,09504 | 50600,00 | -- | 4809 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА | 0,22176 | 41200,00 | -- | 9137 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ФИКСАТОР | 0,00612 | 64100,00 | -- | 392 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | Е0106-11-5 | Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании | 0,0672 | 89004,33 | 5172,70 | 5981 | 348 | 530 | 30,90 | 2 |
| | | 1т | | 5557,50 | 1953,00 | 373 | 131 | 105 | 9,54 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Анкер АС-1 | 0,0672 | 53000,00 | -- | 3562 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | Е0106-22-8 | Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм=УМ-3(24шт) | 10,32 | 13021,86 | 327,70 | 134386 | 3382 | 21724 | 11,60 | 120 |
| | | м3 | | 1881,00 | 123,80 | 19412 | 1278 | 105 | 0,60 | 6 |
| 134 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 1,2 | 61300,00 | -- | 73560 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ОТД СТ. | 0,11448 | 50600,00 | -- | 5793 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА | 0,31776 | 41200,00 | -- | 13092 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ФИКСАТОР | 0,006528 | 64100,00 | -- | 418 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | Е0106-11-5 | Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании | 0,0672 | 89004,33 | 5172,70 | 5981 | 348 | 530 | 30,90 | 2 |
| | | 1т | | 5557,50 | 1953,00 | 373 | 131 | 105 | 9,54 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Анкер АС-1 | 0,0672 | 53000,00 | -- | 3562 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | Е0106-22-8 | Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм=УМ-6(75,6м.п.х4=302,4м.п.) | 41,1264 | 13021,86 | 327,70 | 535542 | 13477 | 86573 | 11,60 | 477 |
| | | м3 | | 1881,00 | 123,80 | 77359 | 5091 | 105 | 0,60 | 25 |
| 141 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,07352 | 65900,00 | -- | 70745 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 3,005856 | 54600,00 | -- | 164120 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,4536 | 65000,00 | -- | 29484 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций=АНКЕРА ММ-9,ММ-10,ММ-11 | 0,1944 | 8679,65 | 422,15 | 1687 | 82 | 1930 | 56,40 | 11 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 1605 | 31 | 118 | 0,77 | -- |
| 145 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,1944 | 45800,00 | -- | 8904 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ГИЛЬЗЫ(АС-50) | | | | | | | | |
| 146 | Е0116-10-7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм | 28,8 | 229,57 | 27,87 | 6612 | 803 | 7029 | 1,04 | 30 |
| | | м | | 180,23 | 10,44 | 5191 | 301 | 128 | 0,05 | 1 |
| 147 | С130806-86 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4,5 мм | 28,8 | 1140,00 | -- | 32832 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 11611914 | | 569239 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗД... 6. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+13,92.(...С-51)** | | | | | | | | |
| 148 | Е0107-46-5 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 60 | 1815,90 | 403,26 | 108954 | 24196 | 49899 | 2,74 | 164 |
| | | шт | | 447,75 | 146,29 | 26865 | 8777 | 140 | 0,66 | 40 |
| 149 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ,1ПК63.12-6А1Ут(33шт),1ПК63.10-6А1Ут(48шт),1ПК62.12-6АтУ(24шт) | 590 | 3080,00 | -- | 1817200 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 590 | 45,00 | -- | 26550 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | С143017-71-7 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м 1ПК62.12-6АтУ-с8,1ПК62.10-6АтУ-с8 | 588,125 | 260,00 | -- | 152913 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | **Тенге** | | | **2105617** | | **49899** | | |
| | | **ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНЫЕ Л-1(2шт),Л-2(1шт)** | | | | | | | | |
| 50 | Е0107-21-1 | Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 27 | 708,79 | 369,67 | 19137 | 9981 | 15806 | 1,75 | 47 |
| | | шт | | 290,25 | 127,90 | 7837 | 3453 | 140 | 0,52 | 14 |
| 51 | Прайс-лист "Яссы-Курылыс" | СТ-ТЬ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ТИП1 | 57,6 | 3973,00 | -- | 228845 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | Прайс-лист "Яссы-Курылыс" | СТ-ТЬ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ТИП2 | 90 | 4050,00 | -- | 364500 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0106-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м | 29,7 | 15298,51 | 379,21 | 454366 | 11263 | 70494 | 13,00 | 386 |
| | | м3 | | 2117,25 | 143,26 | 62882 | 4255 | 105 | 0,70 | 21 |
| 54 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 3,0534 | 51000,00 | -- | 155723 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не с[illegible]инные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,44 | 47400,00 | -- | 20856 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1(105шт) | 0,083 | 93997,62 | 304,24 | 7802 | 25 | 2892 | 198,00 | 16 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2745 | 10 | 105 | 0,56 | -- |
| 57 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,083 | 40200,00 | -- | 3337 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | Тенге | | | 1254566 | | 89192 | | |

| | | |
|---|---|---|
| ВСЕГО: | | 22 903 851 |
| Накладные расходы | | 1 814 978 |
| ИТОГО | | 24 718 829 |
| Непредвиденные и ненармированные расходы | 6% | 1 483 130 |
| ИТОГО | | 26 201 959 |
| Временные здания и сооружения | 1,10% | 288 222 |
| ИТОГО | | 26 490 181 |
| Удорожание строительства в зимнее время | 0,49% | 129 802 |
| Выслуга лет | 1% | 264 902 |
| Дополнительные отпуска | 0,40% | 105 961 |
| Итого | | 26 990 845 |
| Итого в ценах 2001г. | | 26 990 845 |
| Оборудование | | 0 |
| Всего в базовых ценах 2001 г. | | 26 990 845 |
| Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968 | 2,38968 | 64 499 482 |
| Налоги и сборы | 2% | 1 289 990 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого** | | **65 789 472** |
| **НДС** | **12%** | **7 894 737** |
| **ИТОГО:** | | **73 684 209** |
| **ИТОГО с понижающим коэффициентом** | **0,95000002378** | **70 000 000** |

**Заказчик :**
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата
_____**А.Алдамуратов**

**Подрядчик:**
Директор: ТОО "Ак-Жол"
_____**С.К.Атаев**

**Инженер:** ТОО "Туран курылыс"

Инженер эксперт _____ **Калдыкулов К.**

Инженер эксперт _____ **Оспанов А.**