Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Наименование стройки: "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №10 в мкр. "Отырар" г.Туркестан, ЮКО.

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2017 года

Код		Доп.соглашение к договору №54 от 17.08.2016 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№54- 2	24.02.2017 г.	обл.бюджет	467003015431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1							
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**201 658 803**	**187 658 803**	87 195 360	**71 210 993**	34 485 875	---	517 400	---	---	10 463 443	**97 658 803**
Итого к оплате	**201 658 803**	**187 658 803**	87 195 360							10 463 443	**97 658 803**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

_____ **А.Алдамуратов**

Инженер:
Зам. Ген. директора: ТОО "Туран курылыс"

_____ **Т.Кулбаев**

Инженер эксперт _____ **Оспанов А.**

Инженер эксперт _____ **Калдыкулов К.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____ **С.К.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №10 в мкр. "Отырар" г.Туркестан
Договор: № 54 от 17.08.2016 г., доп.соглашение №54-2 от 24.02.2017 г.

дом 10
подал.

ФОРМА 2

А К Т
приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года
от " 6 " апреля 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000		**СМЕТА № 2-1-1Б**							
	ДОБАВИТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
47	**Е0106-19-1**	**Устройство поясов в опалубке**	**27,73856**	**11629,77**	**316,01**	**322593**	**8766**	**43321**	**8,25**	**229**
		м3		**1368,00**	**119,39**	**37946**	**3312**	**105**	**0,58**	**16**
48	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**1,277**	**52400,00**	**--**	**66915**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
49	**С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,579**	**50600,00**	**--**	**29297**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**418805**		**43321**		
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ(АС-12)								

59	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трам ками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	31,8064	9319,58	--	296422	--	22182	3,66	116
		м3		567,00	--	18034	--	123	--	--
60	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок=сетка С-1(15,44м.п.)	0,020844	5239,08	327,33	109	7	44	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	39	3	105	0,60	--
61	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0105	67700,00	--	711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01034	65000,00	--	672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	23,8	981,62	34,37	23363	818	5669	1,21	29
		м2		189,00	12,87	4498	306	118	0,06	1
64	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций=АР-РА НАД ПРОЕМАМИ	0,011096	8679,65	422,15	96	5	110	56,40	1
		т		8257,50	157,50	92	2	118	0,77	--
65	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,010656	52400,00	--	558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00044	50600,00	--	22	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			321953		28005		
		РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ДН 16-9л(2шт),ДН 16-9п(2шт)(АС11)								
67	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер=НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ	0,348416	14806,01	1133,15	5159	395	4168	82,10	29

		т		12892,50	398,25	4492	139	90	1,95	1
68	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,19096	154200,00	--	29446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,14928	162700,00	--	24288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	5,6	149,22	2,78	836	16	960	0,94	5
		м2		141,75	1,06	794	6	120	0,01	--
71	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	35,168	94,00	--	3306	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
72	С11031-25	Вата минеральная	0,224	2530,00	--	567	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-819прим.	Петля накладная ШАРНИРЫ(2шт)	8	40,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-821	РУЧКА-СКОБА	8	308,00	--	2464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,068	22541,72	316,57	1533	22	294	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	237	8	120	0,58	--
76	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -	0,068	1862,35	14,17	127	1	25	1,88	--
		м3		303,75	5,40	21	--	120	0,03	--
77	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,6	65,24	1,84	365	10	113	0,11	1
		м2		18,45	0,70	103	4	105	--	--
78	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ДН16-7(1шт)(АС-11)								

79	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, (ов, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,074674	14806,01	1133,15	1106	85	893	82,10	6
		т		12892,50	398,25	963	30	90	1,95	--
80	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,03832	154200,00	--	5909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,03431	162700,00	--	5582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	1,1	149,22	2,78	164	3	189	0,94	1
		м2		141,75	1,06	156	1	120	0,01	--
83	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	6,908	94,00	--	649	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
84	С11031-25	Вата минеральная	0,044	2530,00	--	111	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С11011-819прим.	Петля накладная ШАРНИРЫ(2шт)	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-821	РУЧКА-СКОБА	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,017	22541,72	316,57	383	5	74	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	59	2	120	0,58	--
88	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,017	1862,35	14,17	32	--	6	1,88	--
		м3		303,75	5,40	5	--	120	0,03	--
89	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,1	65,24	1,84	72	2	22	0,11	--
		м2		18,45	0,70	20	1	105	--	--
90	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДГ 16-9(2шт)								
91	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ16-7(2шт)	2,72	634,99	31,85	1727	87	662	1,15	3
		м2		190,80	12,04	519	33	120	0,06	--
92	С12062-2	ДГ16-9(2шт)	2,72	4250,00	--	11560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			103243		7406		
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ(АС-7)								
		ПОТОЛОК								
106	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	36,54	57,56	0,35	2103	13	2000	0,30	11
		м2		51,98	0,14	1899	5	105	--	--
		СТЕНЫ(АС-7)								
108	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	49,09	297,29	4,07	14594	200	7044	0,74	36
		м2		135,68	0,97	6661	48	105	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			16697		9044		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ отм.0.000				2-1-1				
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		ПАРАПЕТ(АС-61)								
13	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м=ПАРАПЕТ	35,14	7087,08	335,84	249040	11801	34240	4,54	160

		м3		699,75	126,00	24589	4428	118	0,61	21
14	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали=ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ ВР-1(30шт),ВР-2(12шт)	0,21768	9850,48	1162,95	2144	253	1463	46,60	10
		т		7357,50	108,00	1602	24	90	0,53	--
15	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,17586	180100,00	--	31672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d СЕТКА 2 мм	17,28	257,00	--	4441	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,28	148,40	0,07	2564	1	1960	0,65	11
		м2		108,00	0,02	1866	--	105	--	--
		ПОЯС-ОБВЯЗКА (АС-62)								
18	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке=ПОЯС ОБВЯЗКИ ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	8,9376	11416,62	316,01	102037	2824	13958	8,25	74
		м3		1368,00	119,39	12227	1067	105	0,58	5
19	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3869824	71100,00	--	27514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,18424	69000,00	--	12713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=АНКЕР АС-2(176шт)	0,06785	126994,77	680,89	8617	46	413	33,10	2

		1т		5535,00	256,50	376	17	105	1,26	--
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06785	40200,00	--	2728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ОГ-1(30шт),ОГ-2(30шт)(АС-59)									
41	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали=ОГ-1(30шт)	7,7658	9850,48	1162,95	76497	9031	52178	46,60	362
		т		7357,50	108,00	57137	839	90	0,53	4
42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т КВАДРАТ 40х40мм,КВАДРАТ 20х20мм	7,7658	154400,00	--	1199040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	178,6134	148,40	0,07	26506	13	20259	0,65	115
		м2		108,00	0,02	19290	4	105	--	--
44	Е0109-47-1прим.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	120	55,95	2,99	6713	359	5399	0,30	36
		м2		48,83	1,16	5860	139	90	--	1
45	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	120	587,00	--	70440	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали=ОГ-2(30шт)	9,6837	9850,48	1162,95	95389	11262	65064	46,60	451
		т		7357,50	108,00	71248	1046	90	0,53	5
47	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т КВАДРАТ 40х40мм,КВАДРАТ 20х20мм	9,6837	154400,00	--	1495163	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	176,1018	148,40	0,07	26133	12	19974	0,65	114
		м2		108,00	0,02	19019	4	105	--	--
49	Е0109-47-1прим.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	135	55,95	2,99	7553	404	6074	0,30	40
		м2		48,83	1,16	6592	157	90	--	1
50	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	135	587,00	--	79245	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	135	65,24	1,84	8807	248	2715	0,11	15
		м2		18,45	0,70	2491	95	105	--	--
52	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ЗД-1(600шт)	0,366	175710,10	1826,10	64310	668	4504	42,70	16
		т		8100,00	690,75	2965	253	140	3,37	1
53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,366	40200,00	--	14713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3613979		228201		
РАЗДЕЛ 3. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1(12шт),ВШ-2(6шт), ВШ-3(6шт),ВШ-4(6шт),ВШ-5(6шт), ВШ-6(6шт),ВШ-7(6шт),ВШ-8(6шт), ВШ-9(6шт)										
55	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен=ВНУТРИ КАНАЛОВ И ГАЗОХОДОВ	312,8	238,79	3,39	74694	1059	38664	0,65	203
		м2		117,00	0,72	36598	225	105	0,05	16

56	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен= с НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ЦЕМ.Р-РОМ М-100	254,36	983,60	4,92	250188	1251	52059	1,15	293
		м2		193,05	1,87	49104	476	105	0,01	2
83	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0396	22541,72	316,57	893	13	171	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	138	5	120	0,58	--
84	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0396	1862,35	14,17	74	1	15	1,88	--
		м3		303,75	5,40	12	--	120	0,03	--
85	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК	30	715,87	1,24	21476	37	5487	0,97	29
		м2		153,23	0,47	4597	14	119	--	--
89	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке=ПОЯС ОБВЯЗКИ ШАХТЫ	0,426	11629,77	316,01	4954	135	665	8,25	4
		м3		1368,00	119,39	583	51	105	0,58	--
90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ОТД.СТ.	0,04263	52400,00	--	2234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ОТД.СТ	0,00348	50600,00	--	176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=СЕРДЕЧНИКИ МС-1(4шт)	6,48	13201,50	990,15	85546	6416	13736	10,40	67
		1м3		1644,75	374,04	10658	2424	105	1,83	12
93	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05784	68800,00	--	3979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

94	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не соб[illegible]ные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0144	50600,00	--	729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм=монолитное перекрытие вентшахты из бетона кл.в12,5	0,3	12808,71	327,70	3843	98	632	11,60	3
		м3		1881,00	123,80	564	37	105	0,60	--
96	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0096	41200,00	--	396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=УГОЛОК 50х50	0,01992	93997,62	304,24	1872	6	694	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	659	2	105	0,56	--
98	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01992	40200,00	--	801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03447	52400,00	--	1806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0396	22541,72	316,57	893	13	171	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	138	5	120	0,58	--
101	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0396	1862,35	14,17	74	1	15	1,88	--
		м3		303,75	5,40	12	--	120	0,03	--
102	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК	30	715,87	1,24	21476	37	5487	0,97	29
		м2		153,23	0,47	4597	14	119	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			476104		117796		
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ из пеноблоков								
105	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м=ПЕРЕГОРОДКИ толщ.200мм=НА 5-ЭТАЖЕЙ	118,35	1639,71	372,83	194060	44124	102435	3,72	440
		м3		594,00	139,50	70300	16510	118	0,68	80
106	С Прайс-листСТР.38	СТ-ТЬ ПЕНОБЛОКОВ разм.600х300х200мм	2400	174,17	--	418008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ "А "								
107	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 толщ.50мм	734,1	890,14	14,05	653452	10314	28026	0,20	148
		м2		31,05	5,31	22794	3898	105	0,03	19
108	Е0106-10-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины	734,1	-414,19	-7,10	-304057	-5212	-9635	-0,06	-47
		м2		-9,80	-2,70	-7194	-1982	105	-0,01	-10
109	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок=СЕТКА С-3(1468,2п.м.)	1,9497696	5239,08	327,33	10215	638	4123	11,60	23
		1т		1890,00	123,75	3685	241	105	0,60	1
110	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	1,9497696	73000,00	--	142333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций=АР-РА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ	1,79228	8679,65	422,15	15556	757	17797	56,40	101
		т		8257,50	157,50	14800	282	118	0,77	1
112	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,554	52400,00	--	81430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,23828	50600,00	--	12057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1223054		142746		
	ДОБАВИТЬ									
		ПЕРЕГОРОДКИ								
59	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	33,15	5598,86	337,41	185602	11185	31157	4,38	145
		м3		670,50	126,00	22227	4177	118	0,62	21
60	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2351	981,62	34,37	2307789	80804	560024	1,21	2845
		м2		189,00	12,87	444339	30257	118	0,06	141
61	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,543	64100,00	--	34806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2528197		591181		
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+13,92.(АС-51)								
148	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	45	1815,90	403,26	81716	18147	37425	2,74	123
		шт		447,75	146,29	20149	6583	140	0,66	30
149	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ,1ПК63.12-6А1Ут(33шт),1ПК63.10-6А1Ут(48шт),1ПК62.12-6АтУ(24шт)	130,99	3080,00	--	403449	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	130,99	45,00	--	5895	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

151	С143017-71-7	Надбавка на 1 м2 площади и ий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м 1ПК62.12-6АтУ-с8,1ПК62.10-6АтУ-с8	132,865	260,00	--	34545	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	337,44	55,64	0,07	18775	24	25095	0,30	101
		м		53,10	0,02	17918	7	140	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1(18,9п.м.)(АС-52)								
153	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,6254	11642,35	269,20	18923	438	2447	8,21	13
		м3		1332,00	101,70	2165	165	105	0,50	1
154	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,067095	65900,00	--	4422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм А1 д-16мм	0,1512	54600,00	--	8256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02079	65000,00	--	1351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1/1(75,6п.м.)(АС-52)								
157	Е0106-22-9	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,99584	11642,35	269,20	23236	537	3005	8,21	16
		м3		1332,00	101,70	2658	203	105	0,50	1
158	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,134568	65900,00	--	8868	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,029862	62000,00	--	1851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м=Пм-1(3шт) (АС-53)	4,32	15298,51	379,21	66090	1638	10254	13,00	56
		м3		2117,25	143,26	9147	619	105	0,70	3
161	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм А3 д-25мм	0,29376	56200,00	--	16509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм А3 д-20мм	0,18816	58700,00	--	11045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм А3 д-10мм	0,0102	67700,00	--	691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм А1 д-6мм	0,08826	65000,00	--	5737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12474	41200,00	--	5139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,22	5016,02	245,72	11136	545	1254	2,71	6
		м3		382,50	92,25	849	205	119	0,45	1
167	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм=УМ-4(6шт)	1,62	13021,86	327,70	21095	531	3410	11,60	19

		м3		1881,00	123,80	3047	201	105	0,60	1
168	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2205	61300,00	--	13517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02376	50600,00	--	1202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм=УМ-5(6шт)	2,04	13021,86	327,70	26565	669	4294	11,60	24
		м3		1881,00	123,80	3837	253	105	0,60	1
171	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3	61300,00	--	18390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02862	50600,00	--	1448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций=АНКЕРА ММ-9,ММ-10	0,04782	8679,65	422,15	415	20	475	56,40	3
		т		8257,50	157,50	395	8	118	0,77	--
174	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,04782	45800,00	--	2190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИЛЬЗЫ								
175	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	12,6	229,57	27,87	2893	351	3075	1,04	13
		м		180,23	10,44	2271	132	128	0,05	1

176	С130806-86 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямо(ные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4,5 мм	12,6	1140,00	--	14364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			829712		90733		
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ (АС-72)								
177	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлат,нарожник,раскосы,подкосы,затяжки,лежень,накладки.	18,471	21304,82	334,28	393521	6174	78099	22,10	408
		м3		3397,50	126,00	62755	2327	120	0,62	11
178	Е0110-49-2	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0,495	20617,97	309,62	10206	153	1526	13,80	7
		м3		2452,50	117,00	1214	58	120	0,57	--
179	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	3,75	20617,97	309,62	77317	1161	11563	13,80	52
		м3		2452,50	117,00	9197	439	120	0,57	2
180	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	22,716	573,75	28,11	13033	639	3662	0,78	18
		м3		123,75	10,58	2811	240	120	0,05	1
181	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,582	22541,72	316,57	35661	501	6847	22,50	36
		м3		3487,50	119,25	5517	189	120	0,58	1
182	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,582	1862,35	14,17	2946	22	587	1,88	3
		м3		303,75	5,40	481	9	120	0,03	--
183	Е0112-7-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством=И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	1052,75	365,24	8,20	384503	8633	345803	1,71	1800
		м2		272,95	3,08	287348	3242	119	0,02	16
184	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	1164,3415	1180,00	--	1373923	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

185	С11021-73	Доски обрезные из хвойных по[illegible] длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	8,528	7940,00	--	67712	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
186	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	1,056	7940,00	--	8385	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам=ОГНЕЗАЩИТА	1019,5	20,48	0,91	20881	928	6141	0,03	30
		м2		4,68	0,34	4771	347	120	--	2
188	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов=ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	63,48	228,96	7,54	14534	479	16569	1,43	91
		м2		214,65	2,86	13626	182	120	0,01	1
189	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.29мм	1,841	10200,00	--	18778	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
190	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	3,809	13800,00	--	52564	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
191	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКА	0,826	12200,00	--	10077	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	63,48	196,11	2,70	12449	171	7341	0,65	42
		м2		109,13	1,01	6928	64	105	0,01	--
193	Е0158-16-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок=ПРОКЛАДКА Т.А.К.	987	13,25	0,40	13078	395	7188	0,05	45
		м2		6,73	0,07	6643	69	107,1	--	1

194	С11011-169	Изол ГИДРОИЗОЛЯЦИОННА ПРОКЛАДКА Т.А.К	1135,05	126,00	--	143016	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=толщ.25мм из цем.р-ра М-100	787,21	174,21	15,94	137137	12548	38043	0,24	191
		м2		34,65	5,96	27277	4692	119	0,03	23
196	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	787,21	58,50	1,40	46050	1102	1499	0,01	7
		м2		1,10	0,50	866	394	119	--	2
197	Е0106-11-10	Армирование ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	0,8738031	5239,08	327,33	4578	286	1848	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1651	108	105	0,60	1
198	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,8738031	64100,00	--	56011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0112-15-1	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В 1 СЛОЙ=ПО НАРУЖНОМУ ПЕРИМЕТРУ В ПРИКАРНИЗНОЙ ЧАСТИ КРЫШИ, ШИРИНОЙ 1м	150,04	207,96	1,19	31202	179	4901	0,16	23
		м2		27,00	0,45	4051	68	119	--	--
200	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	787,21	189,45	4,72	149133	3716	68066	0,40	317
		м2		70,88	1,78	55797	1401	119	0,01	7
201	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	145,948734	5510,00	--	804178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СЛУХОВЫЕ ОКНА(12шт)(АС-73)								
202	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	12	1155,99	81,61	13872	979	14321	6,08	73
		шт		963,00	31,50	11556	378	120	0,15	2
203	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта РИГЕЛИ	0,132	9700,00	--	1280	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА	0,408	9700,00	--	3958	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
205	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта ЛОБОВАЯ ДОСКА	0,0564	10200,00	--	575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
206	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта НАСТИЛ	1,356	10600,00	--	14374	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
207	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта СТОЙКИ	0,144	10900,00	--	1570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
208	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта ОБШИВКА	0,612	12700,00	--	7772	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев=БОБЫШКА	0,432	22541,72	316,57	9738	137	1870	22,50	10
		м3		3487,50	119,25	1507	52	120	0,58	--
210	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	42	351,85	8,20	14778	344	11962	1,48	62
		м2		236,25	3,08	9923	129	119	0,02	1
211	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	46,452	1180,00	--	54813	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	36	715,87	1,24	25771	45	6585	0,97	35
		м2		153,23	0,47	5516	17	119	--	--

213	С12061-152	Блоки оконные глухие одинар конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	6,48	3960,00	--	25661	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
214	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	5,88	4872,00	--	28647	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
215	С11011-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	12	360,00	--	4320	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,14	573,75	28,11	1802	88	506	0,78	2
		м3		123,75	10,58	389	33	120	0,05	--
217	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	5,88	382,25	1,65	2248	10	209	0,22	1
		м2		33,30	0,63	196	4	105	--	--
		ХОДОВЫЕ МОСТИКИ=87,8м (АС-75)(АС-61)								
218	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,31792	22541,72	316,57	52250	734	10032	22,50	52
		м3		3487,50	119,25	8084	276	120	0,58	1
219	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,31792	1862,35	14,17	4317	33	860	1,88	4
		м3		303,75	5,40	704	13	120	0,03	--
220	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм=ТОЛЩ.29мм	77,264	105,38	8,54	8142	660	8537	0,55	42
		м2		86,63	3,20	6693	247	123	0,02	1
221	С11021-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	2,240656	6050,00	--	13556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	153,6	13,42	2,49	2061	382	1938	0,06	9
		м		9,68	0,92	1487	141	119	--	1

223	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не соб ные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,17277	44700,00	--	7723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,18954	45800,00	--	8681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0169	154200,00	--	2606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	8,72183	89,06	--	777	--	758	0,52	5
		м2		82,80	--	722	--	105	--	--
227	Е0112-7-7 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	263,6	210,03	7,39	55364	1948	58744	1,16	306
		м		184,50	2,77	48634	730	119	0,02	4
228	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ(2м)	107	466,52	--	49918	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
229	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО(3м)	145,6	518,36	--	75473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ ВОРОНКИ ВЫПУСКНОЙ	8	55,29	--	442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
231	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ КОЛЕНО ТРУБЫ	24	120,95	--	2903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ ДЕРЖАТЕЛЯ ЖЕЛОБА	246	69,11	--	17002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

233	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ ДЕРЖАТЕЛЯ ТРУБЫ	140	62,20	--	8708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	Прайс-лист "Домстрой"	СТ-ТЬ УГОЛ ЖЕЛОБА(наружный)	4	304,10	--	1216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4403191		716005		
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ								
		ОКНА 1-ЭТАЖА(АС-27)								
235	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	33,6	427,50	19,32	14364	649	7750	1,11	37
		м2		185,83	6,39	6244	215	120	0,03	1
236	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка ОП-В2(1210х1400Н)	33,6	8050,00	--	270480	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	14,52	348,93	18,88	5067	274	3094	1,02	15
		м2		171,01	6,57	2483	95	120	0,03	--
238	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками ОП-В2(1810х1400Н)	14,52	8680,00	--	126034	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

239	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из В профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	15,96	472,81	19,00	7546	303	4288	1,30	21
		м2		217,73	6,18	3475	99	120	0,03	--
240	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные ОП-В2(1010х1400Н)	15,96	6618,00	--	105623	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	64,08	233,57	5,58	14967	358	7395	0,59	38
		м2		94,05	2,12	6027	136	120	0,01	1
242	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	51,9	2860,00	--	148434	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,81	161,83	1,24	1588	12	1794	0,97	10
		Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=СЛИВЫ ИЗ ОЦИН.СТ.ТОЛЩ.0,5мм		153,23	0,47	1503	5	119	--	--
244	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,0384552	109500,00	--	4211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ(АС-30)								

245	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из В профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	139,2	427,50	19,32	59508	2689	32108	1,11	155
		м2		185,83	6,39	25868	889	120	0,03	4
246	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка ОП-В2(1210х1400Н)	139,2	8050,00	--	1120560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	58,08	348,93	18,88	20266	1096	12377	1,02	59
		м2		171,01	6,57	9932	382	120	0,03	2
248	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками ОП-В2(1810х1400Н)	58,08	8680,00	--	504134	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	63,84	472,81	19,00	30184	1213	17154	1,30	83
		м2		217,73	6,18	13900	395	120	0,03	2

250	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки оконные из ПХВ профи спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные ОП-В2(1010х1400Н)	63,84	6618,00	--	422493	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	13,86	498,09	19,17	6903	266	3944	1,38	19
		м2		230,97	6,18	3201	86	120	0,03	--
252	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие ОП-В2(1210х600Н)	13,86	5240,00	--	72626	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	256,32	233,57	5,58	59869	1430	29580	0,59	150
		м2		94,05	2,12	24107	543	120	0,01	3
254	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	207,6	2860,00	--	593736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	40,23	161,83	1,24	6510	50	7358	0,97	39
		Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=СЛИВЫ ИЗ ОЦИН.СТ.ТОЛЩ.0,5мм		153,23	0,47	6164	19	119	--	--

256	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная лщина 0,5 мм	0,1577016	109500,00	--	17268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3612371		126842		
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ ДН21-9(6+6),(24+24)(АС-27,30,31)								
257	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер=НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ	6,7014	14806,01	1133,15	99221	7594	80160	82,10	550
		т		12892,50	398,25	86398	2669	90	1,95	13
258	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	3,8064	154200,00	--	586947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 тУГОЛОК 50х5мм	2,8278	162700,00	--	460083	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	715,8	94,00	--	67285	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
261	С11011-819прим.	Петля накладная ШАРНИРЫ(2шт)	120	40,00	--	4800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
262	С11011-821	РУЧКА-СКОБА	120	308,00	--	36960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,02	22541,72	316,57	22993	323	4415	22,50	23
		м3		3487,50	119,25	3557	122	120	0,58	1
264	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,02	1862,35	14,17	1900	14	378	1,88	2
		м3		303,75	5,40	310	6	120	0,03	--
265	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	114	149,22	2,78	17012	317	19536	0,94	107
		м2		141,75	1,06	16160	121	120	0,01	1

266	С11031-25	Вата минеральная	4,56	2530,00	--	11537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
267	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	715,92	94,00	--	67296	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	114	65,24	1,84	7437	210	2292	0,11	13
		м2		18,45	0,70	2103	80	105	--	--
269	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	60	583,00	--	34980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1418451		106781		
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ ДН21-13(3шт)(АС-28)								
270	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер=НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ	0,475464	14806,01	1133,15	7040	539	5687	82,10	39
		т		12892,50	398,25	6130	189	90	1,95	1
271	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,25434	154200,00	--	39219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 тУГОЛОК 50х50мм	0,20415	162700,00	--	33215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	С11011-819прим.	Петля накладная ШАРНИРЫ(4шт)	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	С11011-821	РУЧКА-СКОБА	6	308,00	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,042	22541,72	316,57	947	13	182	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	146	5	120	0,58	--
276	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,042	1862,35	14,17	78	1	16	1,88	--

		м3		303,75	5,4	13	--	120	0,03	--
277	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	8,1	149,22	2,78	1209	23	1388	0,94	8
		м2		141,75	1,06	1148	9	120	0,01	--
278	С11031-25	Вата минеральная	0,324	2530,00	--	820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
279	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	50,868	94,00	--	4782	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм=ОБИВКА ДВЕРЕЙ ДВП толщ.5мм	8,1	35,29	4,32	286	35	287	0,18	1
		м2		27,90	1,64	226	13	120	0,01	--
281	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,1	65,24	1,84	528	15	163	0,11	1
		м2		18,45	0,70	149	6	105	--	--
282	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	3	583,00	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ 1-ЭТАЖА(АС-27)								
283	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,8	398,48	102,53	4304	1107	2428	0,90	10
		м2		151,65	35,67	1638	385	120	0,14	2
284	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,8	4010,00	--	43308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	88,59	634,99	31,85	56254	2822	21564	1,15	102
		м2		190,80	12,04	16903	1067	120	0,06	5

286	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	59,4	4010,00	--	238194	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
287	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	29,19	4250,00	--	124058	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
288	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	60	1380,00	--	82800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	20,04	447,28	20,21	8964	405	5340	1,29	26
		м2		215,16	6,88	4312	138	120	0,03	1
290	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой БО22-8	20,04	10900,00	--	218436	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ(АС-30)								
291	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	43,2	398,48	102,53	17214	4429	9711	0,90	39
		м2		151,65	35,67	6551	1541	120	0,14	6
292	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	43,2	4010,00	--	173232	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

293	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	354,36	634,99	31,85	225015	11286	86254	1,15	408
		м2		190,80	12,04	67612	4266	120	0,06	21
294	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	237,6	4010,00	--	952776	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
295	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	116,76	4250,00	--	496230	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
296	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	240	1380,00	--	331200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	80,16	447,28	20,21	35854	1620	21359	1,29	103
		м2		215,16	6,88	17247	552	120	0,03	3
298	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой БО22-8	80,16	10900,00	--	873744	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3973784		154379		
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 60-кв жил.дом(АС-25)								
		ТИП 62=92,40м2								
299	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ТОЛЩ.15мм ИЗ Р-РА М-200	92,4	233,42	9,95	21568	919	6358	0,36	33
		м2		52,20	3,74	4823	346	123	0,02	2

300	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключ[illegible]та каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	92,4	-34,71	-0,67	-3207	-62	-100	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-58	-23	123	--	--
		ТИП 62=207,60м2(АС-25)								
304	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ТОЛЩ.15мм ИЗ Р-РА М-200	207,6	233,42	9,95	48458	2066	14284	0,36	74
		м2		52,20	3,74	10837	776	123	0,02	4
305	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	207,6	-34,71	-0,67	-7205	-139	-225	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-131	-52	123	--	--
		ТИП 60=2291,28м2(АС-25)								
315	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ИЗ Р-РА М-150	2291,28	221,38	9,95	507253	22798	157654	0,36	816
		м2		52,20	3,74	119605	8569	123	0,02	42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			566867		177971		
		РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт)(АС-69)								
336	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	55,22	498,46	7,69	27525	425	18662	1,34	74
		м		238,50	2,90	13170	160	140	0,01	1
337	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные	0,7277	133700,00	--	97293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	16,7371	148,40	0,07	2484	1	1898	0,65	11
		м2		108,00	0,02	1808	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			127302		20560		
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦА Л-2(1шт)(АС-69)								
357	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	27,61	498,46	7,69	13762	212	9331	1,34	37
		м		238,50	2,90	6585	80	140	0,01	--

358	С12021-267	Ограждение лестничных пр[illegible]в, лестничные марши, пожарные лестницы	0,36385	133700,00	--	48647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
359	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,82395	148,40	0,07	1458	1	1114	0,65	6
		м2		108,00	0,02	1061	--	105	--	--
		ПОЯС-ПЕРЕМЫЧКА ПП-1(4штх3бл.=12шт)(АС-68)								
361	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3	11629,77	316,01	34889	948	4685	8,25	25
		м3		1368,00	119,39	4104	358	105	0,58	2
362	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,19008	68800,00	--	13078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
363	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ХОМУТ	0,0912	69000,00	--	6293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
364	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-3(4шт)	0,16896	93997,62	304,24	15882	51	5888	198,00	33
		1т		33075,00	114,75	5588	19	105	0,56	--
365	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т ПОЛОСА 220х6мм	0,15936	154200,00	--	24573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
366	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0096	47400,00	--	455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТУПЕНИ В ПОДВАЛ								

367	Е0106-16-2	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	0,35	14920,58	250,46	5222	88	903	14,90	5
		м3		2362,50	94,61	827	33	105	0,46	--
368	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм= ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	0,55	14051,48	383,89	7728	211	1409	14,20	8
		м3		2295,00	145,01	1262	80	105	0,71	--
369	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,025564	41200,00	--	1053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
370	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=СТУПЕНИ	0,63	10027,51	260,48	6317	164	466	3,94	2
		м3		614,25	89,46	387	56	105	0,35	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			179357		23796		
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)								
		ПОТОЛОК								
371	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных=ЗАТИРКА	3213,36	57,56	0,35	184948	1125	175854	0,30	958
		м2		51,98	0,14	167030	450	105	--	2
372	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1614,293	121,12	1,42	195523	2292	121820	0,45	726
		м2		71,33	0,54	115148	872	105	--	8
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
374	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных=ЗАТИРКА ШВОВ	4974	22,00	0,42	109418	2089	78393	0,10	482

		м2		14,85	0,1(	73864	796	105	--	4
375	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4458,5	238,79	3,39	1064653	15094	551097	0,65	2898
		м2		117,00	0,72	521645	3210	105	0,05	225
376	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	9432,5	102,95	1,19	971076	11225	601676	0,37	3490
		м2		60,30	0,45	568780	4245	105	--	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2525618		1528840		
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
388	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ЦОКОЛЬ	197,9	241,46	1,96	47784	388	22722	0,61	121
		м2		108,90	0,45	21551	89	105	0,03	5
389	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	701	104,28	0,60	73098	421	42404	0,32	224
		м		57,38	0,23	40223	161	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			120882		65126		
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	2-1-2							
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
9	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1224	266,48	3,96	326172	4847	84117	0,30	364
		м		52,20	1,49	63893	1824	128	0,01	9
10	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1847	264,48	3,96	488495	7314	126932	0,30	549
		м		52,20	1,49	96413	2752	128	0,01	13
11	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	50	343,48	3,96	17174	198	3436	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--

12	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов ото ния из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	35	422,48	3,96	14787	139	2405	0,30	10
		м		52,20	1,49	1827	52	128	0,01	--
13	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	18	472,48	3,96	8505	71	1237	0,30	5
		м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	--
14	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	145	606,31	7,95	87915	1153	12704	0,37	54
		м		65,48	2,97	9495	431	128	0,01	2
15	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм Ф76Х3	10	801,76	15,99	8018	160	1563	0,66	7
		м		116,10	5,99	1161	60	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			951066		232394		
			ВОДОПРОВОД							
		ТРУБОПРОВОДЫ								
7	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	20	412,02	6,65	8240	133	6515	1,40	28
		м		252,00	2,50	5040	50	128	0,01	--
8	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	170	799,88	16,10	135979	2737	55168	1,40	238
		м		247,50	6,03	42075	1025	128	0,03	5
9	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	455	259,53	14,83	118086	6748	117505	1,11	505
		м		196,20	5,56	89271	2530	128	0,03	12

10	С130804-102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-40x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,74	143,00	--	2680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-75x8,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	165,58	487,00	--	80637	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	453,18	468,00	--	212088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, ГИЛЬЗЫ	0,93	623,70	14,12	580	13	126	0,55	1
		м		100,35	5,29	93	5	128	0,03	--
14	С12021-263	Опоры под трубопроводы ОПБ1-114	0,00078	107900,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	160	200,00	--	32000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДКА В КВАРТИРАХ (холодная								
30	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	420	439,78	12,19	184707	5120	159705	1,64	689
		м		292,50	4,57	122850	1919	128	0,02	9
31	С130804-102	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 125 мм	377,58	39,00	--	14726	--	--	--	--
		1м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДКА В ПОДВАЛЕ (холодная вода)								

34	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	450	336,95	7,90	151627	3555	135187	1,29	581
		м		231,75	2,95	104288	1328	128	0,01	6
35	С130804-102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9-25х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	418,05	60,00	--	25083	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3								
		ТРУБОПРОВОДЫ								
43	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	270	336,95	7,90	90976	2133	81112	1,29	348
		м		231,75	2,95	62573	797	128	0,01	4
44	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	20	412,02	6,65	8240	133	6515	1,40	28
		м		252,00	2,50	5040	50	128	0,01	--
45	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	160	799,88	16,10	127980	2576	51923	1,40	224
		м		247,50	6,03	39600	965	128	0,03	5
46	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	270	259,53	14,83	70073	4004	69728	1,11	300
		м		196,20	5,56	52974	1501	128	0,03	7
47	С130804-102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9-25х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	250,83	60,00	--	15050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

48	С130804-102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9-40х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,74	143,00	--	2680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9-75х8,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	155,84	487,00	--	75894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	268,92	468,00	--	125855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, ГИЛЬЗЫ	0,93	623,70	14,12	580	13	126	0,55	1
		м		100,35	5,29	93	5	128	0,03	--
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	160	200,00	--	32000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-263	Опоры под трубопроводы ОПБ1-114	0,00078	107900,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДКА В КВАРТИРАХ (горячая вода)								
68	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	360	439,78	12,19	158320	4388	136890	1,64	590
		м		292,50	4,57	105300	1645	128	0,02	8
69	С130804-102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9-20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	323,64	39,00	--	12622	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4								
78	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	199,1683	336,95	7,90	67110	1573	59833	1,29	257
		м		231,75	2,95	46157	588	128	0,01	2
79	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	200	149,00	--	29800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1783781		880333		

ВСЕГО:		29 194 414
Накладные расходы		5 291 461
ИТОГО		34 485 875
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	2 069 153
ИТОГО		36 555 028
Временные здания и сооружения	1,10%	402 105
ИТОГО		36 957 133
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	181 090
Выслуга лет	1%	369 571
Дополнительные отпуска	0,40%	147 829
Итого		37 655 623
Итого в ценах 2001г.		37 655 623
Оборудование		0
Всего в базовых ценах 2001 г.		37 655 623
Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	2,38968	89 984 889
Налоги и сборы	2%	1 799 698

Итого		**91 784 587**
НДС	**12%**	**11 014 150**
ИТОГО:		**102 798 737**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95000002378**	**97 658 803**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата
_____ **А.Алдамуратов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

Инженер: ТОО "Туран курылыс"

Инженер эксперт _____ **Калдыкулов К.**

Инженер эксперт _____ **Оспанов А.**