Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Наименование стройки: "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №10 в мкр. "Отырар" г.Туркестан, ЮКО.

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2017 года

Код		Доп.соглашение к договору №54 от 17.08.2016 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№54- 2	24.02.2017 г.	обл.бюджет	467003015431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				Из графы 1							
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**241 161 422**	**227 161 422**	35 270 196	**85 160 400**	13 949 407	---	209 286	---	---	4 232 423	**39 502 619**
Итого к оплате	**241 161 422**	**227 161 422**	35 270 196							4 232 423	**39 502 619**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

А.Алдамуратов

Инженер:
Вр.И.О.Зам. Ген. директора: ТОО "Туран курылыс"

Р.Даулетов

Инженер эксперт **Оспанов А.**

Инженер эксперт **Калдыкулов К.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"

С.К.Атаев

дом №10
новая

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - "Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома №10 в мкр. "Отырар" г.Туркестан

Договор: № 54 от 17.08.2016 г., доп.соглашение №54-2 от 24.02.2017 г.

А К Т

приемки выполненных работ за май месяц 2017 года

от " 4 " мая 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ ДЕТАЛЬ 175										
99	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	715,365	29,20	0,22	20889	157	16357	0,10	74
		м		18,50	0,09	13234	64	123	--	--
100	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	68,13	173,10	1,88	11793	128	5653	0,47	32
		м2		78,30	0,72	5335	49	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			32682		22010		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)								
		ПОТОЛОК								
102	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	3213,36	61,10	1,83	196344	5880	169292	0,36	1148
		м2		55,46	0,29	178213	932	94,5	--	9

		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
103	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	11208,9	61,10	1,83	684890	20512	590527	0,36	4005
		м2		55,46	0,29	621646	3251	94,5	--	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**881234**		**759819**		

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 2-1-3

ВОДОПРОВОД

АРМАТУРА

1	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
4	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	922,00	--	922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
16	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
17	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	47,70	1,57	48	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
20	С131205-3	Манометры общего назначения МП-63	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
21	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-107	Переходы 57х32 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С12021-263	Опоры	0,01	107900,00	--	1079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,10	70,85	6905	71	233	0,91	1
		1фильтр		155,25	27,00	155	27	128	0,13	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ КВАРТИРНЫЙ								
25	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	68	1390,00	--	94520	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
26	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	33	329,67	4,19	10879	138	2595	0,34	11	
		м		59,85	1,58	1975	52	128	0,01	--	
27	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	90	75,82	1,57	6824	141	7776	0,41	37	
		1счетчик		67,50	--	6075	--	128	--	--	
28	С131102-18	Счетчики ф15	90	5760,00	--	518400	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
29	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	90	350,00	--	31500	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
32	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	60	350,00	--	21000	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
33	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	60	1250,00	--	75000	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
36	С11031-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 22 мм	80	50,00	--	4000	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
		АРМАТУРА									

37	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
40	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	623,00	--	623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1								
54	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
55	С131102-14	Счетчики ВСКМ -32	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

56	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	47,70	1,57	48	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
58	С131206-3	Манометры общего назначения МП-63	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130810-107	Переходы 57х4-32 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С12021-263	Опоры	0,01	107900,00	--	1079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,10	70,85	6905	71	233	0,91	1
		1фильтр		155,25	27,00	155	27	128	0,13	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ КВАРТИРНЫЙ								
63	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	68	1390,00	--	94520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	33	329,67	4,19	10879	138	2595	0,34	11

		м		59,85	1,58	1975	52	128	0,01	--
65	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	90	75,82	1,57	6824	141	7776	0,41	37
		1счетчик		67,50	--	6075	--	128	--	--
66	С131102-18	Счетчики ф15	90	5760,00	--	518400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	90	350,00	--	31500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	60	350,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	120	1250,00	--	150000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	96	350,00	--	33600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДКА В ПОДВАЛЕ (горячая вода)								
73	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	450	336,95	7,90	151627	3555	135187	1,29	581
		м		231,75	2,95	104288	1328	128	0,01	6
74	С130804-102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9-25х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	454,5	60,00	--	27270	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

75	E0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	90	799,88	16,10	71989	1449	29207	1,40	126
		м		247,50	6,03	22275	543	128	0,03	3
76	C130804-103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-75x8,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	87,66	487,00	--	42690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4								
77	C130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	156	1250,00	--	195000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	150,8317	336,95	7,90	50823	1192	45312	1,29	195
		м		231,75	2,95	34955	445	128	0,01	2
79	C130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	150	149,00	--	22350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	105	404,02	5,28	42423	554	25607	1,05	110
		м		188,55	1,98	19798	208	128	0,01	1
81	C130804-102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-32x3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	98,49	92,00	--	9061	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	C12021-263	Опоры под трубопроводы ОПБ1-114	0,00078	107900,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

83	С11031-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 25 мм	80	61,00	--	4880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С11031-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 35 мм	105	83,00	--	8715	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2327285		258871		
		РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
85	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	198	620,54	0,64	122867	127	26979	0,58	116
		м		106,20	0,25	21028	50	128	--	--
86	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	490	748,88	1,43	366951	701	64551	0,56	274
		м		102,38	0,54	50166	265	128	--	1
87	С130804-50	РЕВИЗИЯ Ф100	5,4	1220,00	--	6588	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			496406		91530		
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	2-1-4							
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1299,30	68,30	3898	205	942	2,00	6
		шт		317,00	13,50	951	41	95	0,08	--

2	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	75-6-60	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1056-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	2	52000,00	--	104000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг ЩЭ	15	1197,10	10,10	17957	152	7414	3,00	45
		шт		518,00	2,30	7770	34	95	0,01	--
5	ПРАЙС ЛИСТ"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"с тр.32	ЩЭ-2	6	6410,33	--	38462	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
6	ПРАЙС ЛИСТ"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"с тр.32	ЩЭ-3	9	6410,33	--	57693	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	24	244,37	65,36	5865	1569	4824	0,95	23
		шт		151,65	34,45	3640	827	108	0,16	4
8	С151702-40 прим.	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4 OPL/S-2x36	24	2290,00	--	54960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 ЛБ-36	48	101,00	--	4848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

10	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	130	119,60	2,58	15548	336	14296	0,61	79
		шт		100,80	1,02	13104	133	108	0,01	1
11	С151701-29прим.	Светильник подвесной, тип НСП20Х1000-121-У3 RKL 160	60	970,00	--	58200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151701-28прим.	Светильник подвесной, тип НСП22Х500-111-У3 RKL 260	30	1460,00	--	43800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151701-26прим.	Светильник подвесной, тип НСП17Х500-104-У3 MD 160	25	924,00	--	23100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151701-14прим.	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 НППО3-100	7	871,00	--	6097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151701-14прим.	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 НППО3-60	9	871,00	--	7839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151701-14прим.	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 NBT-21H70	1	871,00	--	871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100 БК-230-240-100	7	49,00	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 БК-230-240-60	34	33,00	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист Электрокомплектстр.406	СТ-ТЬ КЛЕММЫ 3-Х конт.	135	17,97	--	2426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист Электрокомплектстр.406	СТ-ТЬ КЛЕММЫ 2-Х конт.	195	14,51	--	2830	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--		
21	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	195	84,20	1,90	16419	371	14338	0,49	96		
		шт		77,00	0,40	15015	78	95	--	--		
22	Прайс-лист ЭлектроКомплектстр.40а	СТ-ТЬ ПАТРОНА Е27НК-06 керамич.	195	65,66	--	12803	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
23	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	75	35,40	--	2655	--	2388	0,19	14		
		шт		29,48	--	2211	--	108	--	--		
24	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 С 16	75	156,00	--	11700	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
25	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	240	45,74	--	10978	--	8048	0,20	48		
		шт		31,05	--	7452	--	108	--	--		
26	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 С 56	240	182,00	--	43680	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
27	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	--	493	--	347	0,34	2		
		шт		53,55	--	321	--	108	--	--		
28	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 ВА66	6	215,00	--	1290	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
29	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	855	74,54	--	63732	--	49448	0,34	288		
		шт		53,55	--	45785	--	108	--	--		

30	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 РС-10	795	68,00	--	54060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151801-142	Розетка РА-32	60	90,00	--	5400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	60	74,15	--	4449	--	2960	0,29	17
		шт		45,68	--	2741	--	108	--	--
33	Прайс-листстр.40в	ЗВОНОК ЗП-220	60	141,68	--	8501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	5,5	52100,00	--	286550	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	12,48	60500,00	--	755040	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1,1	79100,00	--	87010	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	5500	16,24	1,95	89293	10698	86101	0,08	453
		м		13,34	1,16	73370	6353	108	0,01	28
40	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	6420	16,24	1,95	104230	12488	100504	0,08	529
		м		13,34	1,16	85643	7416	108	0,01	33

41	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1100	8,00	--	8800	--	8851	0,04	49
		м		7,45	--	8195	--	108	--	--
42	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	6060	8,00	--	48480	--	48759	0,04	270
		м		7,45	--	45147	--	108	--	--
43	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1,201	16300,00	--	19576	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151803-56прим.	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3 К702 У3	2100	92,00	--	193200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква=ЯТП-0,25-13	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
46	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151601-184	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	0,006	1227700,00	--	7366	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

48	С151601-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,107	120100,00	--	12851	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
49	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,08	256300,00	--	20504	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0121-2-8	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	107	79,84	7,44	8543	796	6427	0,33	35
		м		51,08	4,53	5466	485	108	0,02	2
51	Е0121-2-9	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 50 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	80	83,38	8,47	6671	678	4976	0,34	27
		м		52,65	4,94	4212	395	108	0,02	2
52	Е0121-3-7 ПРИМ.	Прокладка ПВХ труб Ф100	1	53,58	--	54	--	30	0,17	--
		м		28,13	--	28	--	108	--	--
53	Прайс-лист"Электрокомплект"стр.28	ТРУБЫ ПВХ диам.32мм	107	40,78	--	4363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс-лист"Электрокомплект"СТР.28	ТРУБЫ ПВХ диам.50мм	80	74,30	--	5944	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С130804-15	Трубы ПВХ Ф100ММ	0,6	6470,00	--	3882	--	--	--	--

		10м		--	--	--	--	--	--	--
56	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,008	285100,00	--	2281	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16	273,20	--	4371	--	3040	1,00	16
		шт		200,00	--	3200	--	95	--	--
58	С151610-9 ПРИМ.	Концевая заделка внутренн.усановки ПКВэ-1,2,4	16	4770,00	--	76320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	193	23,41	3,47	4517	669	4142	0,11	22
		м		17,98	1,89	3470	365	108	0,01	2
60	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждогопоследующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	6	8,47	--	51	--	51	0,05	--
		м		7,90	--	47	--	108	--	--
61	Ц0128-927-12	Плита электрическая	60	1387,22	16,29	83233	977	73629	8,00	480
		шт		1356,75	6,75	81405	405	90	0,04	2
62	Прайс-листСТР.37	ЭЛЕКТРОПЛИТА "МЕЧТА"-12-06-03С	60	11355,07	--	681304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге			2324028		441762		

		ОБОРУДОВАНИЕ				1002159				
		ДОБАВИТЬ								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
94	Прайс-лист ""	СТ-ТЬ СМЕСИ ТЕПЛОЙ ШТУКАТУРКИ "SKAVER"	100	13418,79	--	1341879	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1000	108,90	--	108900	--	114345	0,21	210
		м2		108,90	--	108900	--	105	0,03	30
96	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	100	759,08	--	75908	--	20270	0,50	50
		м2		193,05	--	19305	--	105	0,01	1
		ФРАГМЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ВХОДА В КВАРТИРУ-								
104	Прайс-лист ""	СТ-ТЬ СМЕСИ ТЕПЛОЙ ШТУКАТУРКИ "SKAVER"	14,445	13418,79	--	193834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ЛОДЖИЙ (АС-38)								
105	Прайс-лист ""	СТ-ТЬ СМЕСИ ТЕПЛОЙ ШТУКАТУРКИ "SKAVER"	14,445	13418,79	--	193834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1914355		134615		
		РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт)(АС-69)								
324	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,07828	89308,57	2434,57	6991	191	3602	170,00	13
		т		31950,00	920,25	2501	72	140	4,49	--
325	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,07828	40200,00	--	3147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
334	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке=ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1(2шт) ИЗ БЕТОНА кл.В15(380х250х120)	0,044	11629,77	316,01	512	14	69	8,25	--

		м3		1368,00	119,39	60	5	105	0,58	--
335	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА С-1	0,00176	41200,00	--	73	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			10723		3671		
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦА Л-2(1шт)(АС-69)								
355	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке=ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1(2шт) ИЗ БЕТОНА кл.В15(380х250х120)	0,022	11629,77	316,01	256	7	34	8,25	--
		м3		1368,00	119,39	30	3	105	0,58	--
356	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА С-1	0,00088	41200,00	--	36	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			292		34		
		ДОБАВИТЬ								
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНЫЕ Л-1(2шт),Л-2(1шт)								
89	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	393,5	1863,30	4,62	733209	1818	105629	1,52	598
		м2		254,97	3,14	100331	1236	104	0,02	6
90	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	327,508	255,76	0,32	83765	105	16814	0,24	77
		м		41,63	0,11	13634	36	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			816974		122443		
		РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ(39шт)(АС-8)								

101	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали=ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ ВР-1(39шт)	0,062478	9850,48	1162,95	615	73	420	46,60	3
		т		7357,50	108,00	460	7	90	0,53	--
102	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,04992	180100,00	--	8991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d СЕТКА 2 мм	1,95	257,00	--	501	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0078	50600,00	--	395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,436994	148,40	0,07	213	--	163	0,65	1
		м2		108,00	0,02	155	--	105	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге			10715		583		
РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 60-кв жил.дом(АС-25)										
301	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	92,4	1434,93	11,72	132588	1083	20011	1,06	98
		м2		171,68	4,39	15863	406	123	0,02	2
306	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	207,6	1434,93	11,72	297891	2433	44959	1,06	220