Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

Форма 3

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова г.Туркестан"

Договор: № 66 от 03.06.2014г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2014 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
4673513	980	03.06.2014 г	66	МБ	467037015431		

Наименование пусковых комплексов, объектов		стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	**55 153 190**	**55 153 190**	**49 243 920**	**21 615 076**	21 615 076	---		---	---	5 909 270	**55 153 190**

Заказчик :
И.О. Руководителя ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан"

_____ **Г.Сарбас**

Инженер
ТОО"ТКиЗ"

Директор _____ **А.Е.Дуйсебаев**

м.о

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____ **Б.С.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан **Ф-2**
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе в г.Туркестан" ЮКО

Договор: № 66 от 03.06.2014г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства
Объект: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова в г.Туркестане ЮКО.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	
		Итого прямые затраты:	20869,968	0	0	20869,968
	Глава 8. Временные здания и сооружения.					
2	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,44%	300,528			300,528
3	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	45,079			45,079
		Всего по главе:	300,528	0	0	300,528
		ИТОГО:	21170,496	0	0	21170,496
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительства:				
4	СН РК 8.02-02-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	148,193			148,193
5	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет 1%			211,705	211,705
6	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			84,682	84,682
		ИТОГО по главе 9:	148,193		296,387	444,580
		ИТОГО по главе 1-9:	21318,689	0	296,387	21615,076
7		-В том числе возвратные суммы	45,079	0	0	45,079
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	21318,689	0	296,387	21615,076
8	СН РК 8.02-02-2002	**-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 Г. К-2,23355**	47616,358	0	618,779	48278,353
9		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	94,114	0	0	94,114
10		**-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	0	0	965,567	965,567
		ИТОГО:	47616,358	0	1584,347	49243,920
11	Решение Правительства	**НДС (12%)**	0	0	5909,270	5909,270
		ИТОГО:	47616,358	0	7493,617	55153,190
12		**Стоимость возвратных сумм**	**94,114**	0	0	**94,114**
		ИТОГО к оплате:	47616,358	0	7493,617	**55153,190**

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "ТКиЗ"
_____ **Ж.Оразбеков**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Б.С.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата Туркестан

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "ТКиЗ"

Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова в г.Туркестан" ЮКО

Договор: № 66 от 03.06.2014г.

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года
от " 25 " июня 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготвка территорий								
1	Е0146-59-5	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий**	1788,9	263,03	93,15	470533	166634	366134	1,07	1912
		м3		169,88	34,79	303898	62236	100	0,17	299
2	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.70мм**	20,65	408,11	169,61	8428	3502	6662	1,55	32
		м3		238,50	4,07	4925	84	133	0,01	--
3	Е0127-18-5	**Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных ТОЛЩИНОЙ 50ММ**	5,25	203,88	115,23	1070	605	838	0,50	3
		м3		88,65	31,42	465	165	133	0,11	1

4	Е0107-24-7 К=0,8 К ЦЕНЕ	ДЕМОНТАЖ металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м(ВЕС 100м-3т)	57	410,07	168,87	23374	9626	22905	1,40	80
		м		241,20	45,83	13748	2612	140	0,16	9
5	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см,с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	31	54,90	45,11	1702	1398	572	0,07	2
		дерево		9,79	16,59	303	514	70	0,05	2
6	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1108,9155	27,10	27,10	30052	30052	21036	--	--
		т		--	18,97	--	21036	100	0,40	444
7	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1108,9155	97,38	97,38	107986	107986	21597	--	--
		т		--	19,48	--	21597	100	0,41	454
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				643145		439744		
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(насыпной грунт толщ.650мм)	1260,93	40,58	38,17	51173	48128	15795	0,02	21
		м3		2,42	10,50	3045	13239	97	0,04	46
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5493,2961	32,01	30,10	175842	165355	54292	0,01	73

		м3		1,91	8,28	10487	45484	97	0,03	158
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 10 м	310,105425	10,63	10,63	3297	3297	1038	--	--
		м3		--	3,45	--	1070	97	0,01	4
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами	103,368475	251,77	--	26025	--	29408	1,77	183
		м3		251,77	--	26025	--	113	--	--
5	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(перемещение в места хранения)	1260,93	9,10	9,10	11471	11471	3612	--	--
		м3		--	2,95	--	3724	97	0,01	14
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки(коэф.уплотнения к=1,091)	7176,11796	102,35	102,04	734477	732271	199003	--	15
		м3		0,29	28,30	2063	203095	97	0,10	700
7	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(перемещение из места	1260,93	9,10	9,10	11471	11471	3612	--	--
		м3		--	2,95	--	3724	97	0,01	14

8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	162,97	7,45	7,45	1214	1214	382	--	--
		м3		--	2,42	--	394	97	0,01	2
9	Е0101-12-13 т.ч. п-1.7 п-3.33 к=1,25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПОД ПОЛЫ И ВНУТРЕННИЕ ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТОВ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ)	1284,03	31,68	29,80	40682	38264	12555	0,01	17
		м3		1,88	8,20	2418	10525	97	0,03	37
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1447	24,78	5,19	35854	7515	27489	0,12	180
		м3		19,58	--	28339	--	97	--	--
11	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(для устройства грунтовой подушки и обратной засыпки)	1455,42	45,68	43,49	66486	63294	20891	0,01	22
		м3		2,15	12,65	3130	18408	97	0,04	63
12	Е010333-А15-1 К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2692,527	111,99	111,99	301528	301528	60306	--	--
		т		--	22,40	--	60306	100	0,47	1266
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД								

13	Е0101-12-14	Разработка грунта 2группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	306,934	32,01	30,10	9825	9239	3034	0,01	4
		м3		1,91	8,28	586	2541	97	0,03	9
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	306,934	7,45	7,45	2287	2287	720	--	--
		м3		--	2,42	--	743	97	0,01	3
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	306,934	24,78	5,19	7605	1594	5831	0,12	38
		м3		19,58	--	6011	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				1479237		437968		
						Фундаменты				
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной	52,95	8611,83	75,91	455997	4020	14110	1,55	82
		м3		225,11	28,67	11920	1518	105	0,14	7
2	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	333,5	10129,30	358,02	3378121	119399	224953	3,24	1082
		м3		507,15	135,25	169135	45106	105	0,66	220
3	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,05226	5571,68	376,43	11435	773	4990	13,34	27
		1т		2173,50	142,31	4461	292	105	0,69	1
4	С12041-72 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	1,392755	67700,00	--	94290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,382514	65000,00	--	24863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

6	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,27661	73000,00	--	20193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0549	5571,68	376,43	306	21	133	13,34	1
		1т		2173,50	142,31	119	8	105	0,69	--
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0549	52400,00	--	2877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	16,1	9394,43	--	151250	--	12913	4,21	68
		м3		652,05	--	10498	--	123	--	--
10	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА С-3(107,9пм)	0,236	5571,68	376,43	1315	89	574	13,34	3

		1т		2173,50	142,31	513	34	105	0,69	--
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,199723	67700,00	--	13521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036254	65000,00	--	2357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ(АС-72)								
13	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	20	127,50	43,10	2550	862	2435	0,47	9
		шт		74,52	12,43	1490	249	140	0,05	1
14	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П3-8(20шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,4	25300,00	--	10120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,4	134,00	--	54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

16	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4	0,08	12382,93	263,80	991	21	132	9,36	1
		м3		1472,29	99,65	118	8	105	0,49	--
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0111	67700,00	--	751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	1,1	8611,83	75,91	9473	84	293	1,55	2
		м3		225,11	28,67	248	32	105	0,14	--
19	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4	1,83	14798,62	1826,59	27081	3343	6032	15,18	28
		м3		2515,05	624,19	4603	1142	105	2,30	4
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05307	41200,00	--	2186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМОК(АС-72)								
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,15	8611,83	75,91	1292	11	40	1,55	--
		м3		225,11	28,67	34	4	105	0,14	--
22	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ПРИЯМОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	1,45	13029,69	1526,09	18893	2213	4541	14,36	21
		м3		2458,13	524,68	3564	761	105	1,97	3

23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00696	50900,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	127,50	43,10	255	86	243	0,47	1
		шт		74,52	12,43	149	25	140	0,05	--
25	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П7д-5 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15)	0,12	27200,00	--	3264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	-250,00	--	-30	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	-134,00	--	-16	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	312,06	251,62	4,39	78519	1371	16426	0,24	76
		м2		42,95	1,66	13404	517	118	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				4312262		287815		
		Плиты перекрытия								
1	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2826,92	3080,00	--	8706914	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
2	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	2826,92	45,00	--	127211	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С143017-71-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м(ПК63.12-6АтVт;ПК63.10-6АтVт)	1488,28	260,00	--	386953	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С143017-71-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м(ПК63.12-4АтVт;ПК63.10-	759,08	213,00	--	161684	--	--	--	--

5	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	219,14	3080,00	--	674951	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	219,14	45,00	--	9861	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С143017-70-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	174,24	185,00	--	32234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	258,4	3080,00	--	795872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	258,4	45,00	--	11628	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

10	С143017-70-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	258,4	185,00	--	47804	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				10955112				
			Перемычки							
1	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	39,348	25100,00	--	987635	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,06	25100,00	--	51706	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	3,746	25100,00	--	94025	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				1133366				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**18 523 122**		**1165527**		

ВСЕГО		**18 523 122**
Накладные расходы		**1 165 527**
ИТОГО		**19 688 649**
Непредвиденные и ненармированные расходы	**6%**	**1 181 319**
ИТОГО		**20 869 968**
Временные здания и сооружения	**1,44%**	**300 528**
ИТОГО		**21 170 495**
Удорожание строительства в зимнее время	**0,70%**	**148 193**
Выслуга лет	**1%**	**211 705**
Дополнительные отпуска	**0,40%**	**84 682**
Итого		**21 615 076**
Итого в ценах 2001г.		**21 615 076**
Оборудование		**0**
Всего в базовых ценах 2001 г.		**21 615 076**
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,23355	**2,23355**	**48 278 353**
Налоги и сборы	**2%**	**965 567**
Итого		**49 243 920**
НДС	**12%**	**5 909 270**
ИТОГО:		**55 153 190**

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "ТКиЗ"
_____ **Оразбеков Ж.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
_____ **Б.С.Атаев**