Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан

Подрядчик : ТОО "Ак жол"

Форма 3

Наименование стройки : "Сторительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова г.Туркестан."

Договор : №66 от 30.06.2014г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за июль месяц 2014 года

Код		Договор		финансирования		форма	
Заказчика	Подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
4673513	980	03.06.2014 г.	66	МБ	467037015431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	**120 963 982**	**120 963 982**	**58 759 636**	**25 791 895**	**25 791 895**	---		---	---	**7 051 156**	**65 810 792**

Заказчик :

Руководитель ГУ «Отдел строительства»

_____ **А.Алдамуратов**

Инженер ТОО "ТКиЗ"

Директор _____ **А.Е.Дуйсебаев**

Подрядчик:

Директор: ТОО "Ак-Жол"

_____ **Б.С.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "ТКиЗ"

Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова в г.Туркестан" ЮКО

Договор: № 66 от 03.06.2014г.

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

от " ___ " июля 2014 года

Раздел 1 стены учебного корпуса

41	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	152,5708	712,07	12,89	108641	1967	7393	0,23	35
		м2		36,23	4,84	5527	739	118	0,02	4
42	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	497,12	6327,38	386,22	3145466	191996	557044	5,22	2595
		м3		804,71	144,90	400039	72033	118	0,70	349
43	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	1308,210526	-44,77	--	-58568	--	-69110	-0,25	-329
		м2		-44,77	--	-58568	--	118	--	--
44	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	705,95	6282,05	388,02	4434811	273924	763026	5,04	3556
		м3		771,08	144,90	544340	102292	118	0,71	503
45	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88/	506,33	884,68	39,53	447939	20013	138703	1,39	705
		м2		217,35	14,80	110051	7494	118	0,07	37
46	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЕРЕКРЫТИЮ ПО СЕРИИ 2.230-1 В.5 60ШТ.(УЗЛЫ19,20)	0,033	177199,02	2100,01	5848	69	467	49,11	2

			т		9315,00	794,36	307	26	140	3,88	--
47	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,033	40200,00	--	132	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ АС-11)		0,1008	9981,60	485,47	1006	49	1151	64,86	7
			т		9496,12	181,12	957	18	118	0,89	--
49	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,1008	41200,00	--	4153	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании(АС-45)		0,0245	27136,90	675,77	665	17	592	135,70	3
			1т		22770,00	256,16	558	6	105	1,24	--
51	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,0245	53600,00	--	1313	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных		20,94	227,08	1,04	4755	22	2955	0,62	13
			м		100,40	0,39	2102	8	140	--	--
		ВЕНТШАХТЫ(АС-27)									

53	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб(КЛАДКА ВЕНТШАХТ)	7,82	8426,05	436,75	65897	3415	22038	13,69	107
		м3		2225,25	163,01	17401	1275	118	0,81	6
54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-27)	0,0456	9981,60	485,47	455	22	521	64,86	3
		т		9496,12	181,12	433	8	118	0,89	--
55	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0456	53000,00	--	2417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ВЕНТШАХТ	45,88	256,85	3,89	11784	179	6522	0,75	34
		м2		134,55	0,83	6173	38	105	0,06	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8177904		1431302		

Раздел 2 Отделка стен Учебного корпуса

		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН(АС-16;17)								
317	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5329,35	318,26	4,68	1696092	24916	879369	0,85	4535
		м2		156,03	1,12	831549	5945	105	0,06	317
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1696092		879369		

Раздел 3 установка плит перекрытий учебного корпуса

85	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	338	1550,74	429,57	524150	145194	326954	3,06	1034
		шт		535,61	155,33	181037	52502	140	0,70	235
86	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	184	951,16	230,89	175013	42483	109727	2,00	368
		шт		344,14	81,82	63321	15055	140	0,35	65
92	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм(В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ)	27	392,76	263,51	10605	7115	5608	0,84	23
		отверст		129,25	101,53	3490	2741	90	0,56	15
93	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок АНКЕРА А1,А2	0,27692	46166,26	2799,76	12784	775	14655	195,50	54
		т		36742,50	1058,29	10175	293	140	5,16	1
94	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,27692	45800,00	--	12683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,27692	40200,00	--	11132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП-1(2шт);МП-2(6шт.)								
96	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий (МП-1)на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	8,8	15672,98	436,09	137922	3838	24020	14,95	132
		м3		2434,84	164,75	21427	1450	105	0,80	7
97	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5968	58700,00	--	35032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

98	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,31178	61300,00	--	19112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,17168	69000,00	--	11846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2477	41200,00	--	10205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1(4шт)весом до 4 кг	0,00896	99004,51	349,88	887	3	359	227,70	2
		1т		38036,25	131,96	341	1	105	0,64	--
102	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00896	40200,00	--	360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом ЗАСЫПКА КОРЫТА ПЛИТЫ	2,62	5110,25	282,58	13389	740	1702	3,12	8
		м3		439,88	106,09	1152	278	119	0,52	1
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1(21,98пм)(АС-37)								
104	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1	4,6158	13575,98	277,26	62664	1280	7656	9,27	43
		м3		1474,88	104,74	6808	483	105	0,51	2

105	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,171004	67700,00	--	11577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,048796	69000,00	--	3367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОМПЕНСАТОР	10,99	739,04	1,43	8122	16	2312	1,12	12
		м2		176,21	0,54	1937	6	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1060850		492993		
			Тенге							

Раздел 4 лестница учебного корпуса

350	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,092	15288,85	6297,25	31984	13174	14275	33,24	70
		т		5796,00	1785,80	12125	3736	90	6,28	13
351	С12021-41 К=1,01 К ОБЪЕМУ	Конструкции стальные из одного профиля БАЛКА	0,7373	147100,00	--	108457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
352	С12021-146 К=1,01 К ОБЪЕМУ	Косоуры	1,2019	108500,00	--	130406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
353	С12021-250 К=1,01 К ОБЪЕМУ	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,104192	154200,00	--	16066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

354	С12021-237 К=1,01 К ОБЪЕМУ	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,069548	154400,00	--	10738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	48,116	164,61	0,08	7920	4	6276	0,74	36
		м2		124,20	0,02	5976	1	105	--	--
356	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	105,6	233,47	14,44	24654	1525	31410	1,24	131
		м		207,00	5,46	21859	577	140	0,03	3
357	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	105,6	1370,00	--	144672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
358	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	62,0416	700,90	7,06	43485	438	15518	1,35	83
		м2		235,98	2,23	14641	138	105	0,05	3
359	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	30,4	2808,34	8,84	85374	269	15780	2,00	61
		м		367,43	3,33	11170	101	140	0,02	--
360	С12069-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	32	156,00	--	4992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0115-176-7 ПРИМ	Покрытие ПОРУЧНЕЙ маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	3,2	121,78	--	390	--	87	0,14	--
		м2		25,88	--	83	--	105	--	--
362	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	2,36	13575,98	277,26	32039	654	3914	9,27	22
		м3		1474,88	104,74	3481	247	105	0,51	1

363	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.60ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1,62	9618,83	--	15585	--	1299	4,21	7
		м3		652,05	--	1056	--	123	--	--
364	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических(КЕРАМОГРАНИТНЫХ) плиток для одноцветных с красителями полов	27	1697,04	13,48	45820	364	6724	1,22	33
		м2		197,43	5,05	5331	136	123	0,02	1
365	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11106	67700,00	--	7519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
366	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01616	65000,00	--	1050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
367	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05752	68200,00	--	3923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
368	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-2(2шт.) весом до 4 кг	0,0044	99004,51	349,88	436	2	176	227,70	1
		1т		38036,25	131,96	167	1	105	0,64	--
369	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	--	177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

370	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ОПОРНАЯ ПОДУШКА, ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА	2,28	11882,37	363,41	27092	829	4095	9,49	22
		м3		1573,20	137,30	3587	313	105	0,67	2
371	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04736	68200,00	--	3230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
372	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД-1(12шт.) весом до 20 кг	0,06496	71934,76	349,88	4673	23	768	66,70	4
		1т		11126,25	131,96	723	9	105	0,64	--
373	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06496	40200,00	--	2611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
374	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 5 м3 под оборудование ФУНДАМЕНТ ПОД КОСОУРЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	2,16	10525,91	299,55	22736	647	1835	4,53	10
		1м3		706,39	102,88	1526	222	105	0,40	1
375	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД-1(2шт.) весом до 20 кг	0,01624	71934,76	349,88	1168	6	192	66,70	1
		1т		11126,25	131,96	181	2	105	0,64	--
376	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01624	40200,00	--	653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м МОНОЛИТНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	1,08	15825,23	436,09	17091	471	2948	14,95	16
		м3		2434,84	164,75	2630	178	105	0,80	1

378	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01036	41200,00	--	427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			795366		105297		

Раздел 5 каркас учебного корпуса

66	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	66	117,55	76,40	7758	5042	5069	0,17	11
		шт		27,43	27,43	1810	1810	140	0,12	8
67	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	206	450,00	288,60	92701	59452	72617	0,93	193
		шт		150,34	101,45	30970	20899	140	0,43	88
69	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	2,04	16089,56	422,64	32823	862	5768	15,07	31
		м3		2533,16	159,65	5168	326	105	0,78	2
70	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,22496	61200,00	--	13768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08	69000,00	--	5520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.+10,47 (АС-42)								
72	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	9,42	11882,37	363,41	111932	3423	16919	9,49	89
		м3		1573,20	137,30	14820	1293	105	0,67	6

73	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,59709	65900,00	--	39348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,18768	69000,00	--	12950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов(АС-1) со связями из арматуры при бетонировании	0,06083	27136,90	675,77	1651	41	1471	135,70	8
		1т		22770,00	256,16	1385	16	105	1,24	--
76	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,06083	44300,00	--	2695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ФРОНТОНА Ф-I (АС-50)								
77	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-50)	0,00488	9981,60	485,47	49	2	56	64,86	--
		т		9496,12	181,12	46	1	118	0,89	--
78	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00488	53000,00	--	259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,65	11882,37	363,41	7724	236	1167	9,49	6
		м3		1573,20	137,30	1023	89	105	0,67	--

80	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04049	65900,00	--	2668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01334	69000,00	--	920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ СЕЧ.2-2 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15)	0,2	13596,74	1138,67	2719	228	488	11,96	2
		м3		1891,46	430,15	378	86	105	2,10	--
83	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00852	65900,00	--	561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00144	65000,00	--	94	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			336140		103555		

Раздел 6 окна учебного корпуса

268	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	308,56	369,34	21,70	113963	6696	60819	0,94	290
		м2		156,91	7,35	48415	2267	120	0,04	11
269	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	308,56	8050,00	--	2483908	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	13,77	508,32	21,85	7000	301	4255	1,50	21
		м2		250,39	7,11	3448	98	120	0,03	--
271	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	13,77	14500,00	--	199665	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	24,96	377,42	21,71	9420	542	6117	1,18	29
		м2		196,66	7,56	4909	189	120	0,04	1
273	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	24,96	8680,00	--	216653	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

274	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	32,01	535,61	22,05	17145	706	10476	1,59	51
		м2		265,62	7,11	8502	228	120	0,03	1
275	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	32,01	5240,00	--	167732	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	347,29	248,51	6,42	86307	2229	46090	0,67	234
		м2		108,16	2,44	37562	847	120	0,01	4
277	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	201,3	2860,00	--	575718	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ В1(1шт.);В2(1шт.)(АС-23;34)								
278	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	12,61	1109,37	33,17	13989	418	12231	5,73	72
		м2		1066,05	11,67	13443	147	90	0,05	1
279	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,92	12700,00	--	100584	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
280	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,69	5240,00	--	24576	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4016660		139988		

Раздел 7 монтаж электрооборудования учебного корпуса

29	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 20,25 мм	438	108,60	48,90	47567	21418	21554	0,22	96
		м		39,60	12,20	17345	5344	95	0,07	31
30	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	85	147,30	73,00	12521	6205	5475	0,29	25
		м		49,50	18,30	4207	1555	95	0,11	9
31	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы винипластовые Д 20мм(0,137кг/м)	71,40714	650,00	--	46415	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы винипластовые Д 25мм(0,174кг/м)	7,9866	650,00	--	5191	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы винипластовые Д 32мм(0,264кг/м)	22,8888	650,00	--	14878	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	490	125,60	64,10	61544	31409	26627	0,26	127

35	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	м	504,7	41,40	15,80	20286	7742	95	0,09	45
			м		47,00	--	23721	--	--	--	--
36	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	1001	--	--	--	--	--	--	--
			м		8,50	0,10	8509	100	6942	0,05	50
37	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	45	7,30	--	7307	--	95	--	--
			м		10,60	0,10	477	5	380	0,06	3
38	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	85	8,80	0,10	396	5	95	--	--
			м		14,60	0,20	1241	17	961	0,07	6
39	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	2384	11,80	0,10	1003	9	95	--	--
			м		5,40	0,10	12874	238	8380	0,02	48
40	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	340	3,70	--	8821	--	95	--	--
			м		10,60	0,40	3604	136	2487	0,05	17
					7,60	0,10	2584	34	95	--	--

41	С151607-119 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	3,30115	13300,00	--	43905	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	С151607-123 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,23175	29000,00	--	6721	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	С151607-125 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,309	50600,00	--	15635	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
44	С151607-126 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,1275	82200,00	--	10480	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	357	88,90	3,10	31737	1107	9564	0,16	57
		м		27,90	0,30	9960	107	95	--	1
123	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	110	94,79	10,91	10427	1200	10123	0,48	53
		м кабеля		78,30	6,91	8613	760	108	0,03	3
124	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	3930	72,13	6,92	283476	27201	214160	0,29	1124
		м		46,13	4,33	181291	17005	108	0,02	74

125	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,01 к объему	Трубы винипластовые Д 15ММ(0,09кг/м)	357,237	650,00	--	232204	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	3930	11,04	1,09	43405	4301	41972	0,06	228
		м		9,23	0,66	36274	2589	108	--	11
127	С151601-341 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	3,06	52100,00	--	159426	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
128	С151601-332 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,1938	28900,00	--	5601	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
129	С151601-342 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,867	60500,00	--	52454	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
130	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	1,5	16100,00	--	24150	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1158163		348625		

Раздел 1 Земляные работы на Актовый зал и Столовая

1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(насыпной грунт толщ.650мм)	545,73	40,58	38,17	22148	20830	6836	0,02	9

			м3		2,42	10,50	1318	5730	97	0,04	20
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1146,9876		32,01	30,10	36715	34526	11336	0,01	15
			м3		1,91	8,28	2190	9497	97	0,03	33
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	64,7493		10,63	10,63	688	688	217	--	--
			м3		--	3,45	--	223	97	0,01	1
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21,5831		251,77	--	5434	--	6140	1,77	38
			м3		251,77	--	5434	--	113	--	--
5	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(перемещение в места хранения)	545,73		9,10	9,10	4964	4964	1563	--	--
			м3		--	2,95	--	1612	97	0,01	6
		УСТРОЙСТВО ПОДУШКИ ИЗ МЕСТНОГО									
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки(коэф.уплотнения к=1,091)	1247,79852		102,35	102,04	127712	127329	34603	--	3
			м3		0,29	28,30	359	35315	97	0,10	122
7	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(перемещение из места хранения для обратной засыпки)	545,73		9,10	9,10	4964	4964	1563	--	--
			м3		--	2,95	--	1612	97	0,01	6
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	214,81		7,45	7,45	1601	1601	504	--	--
			м3		--	2,42	--	520	97	0,01	2

9	Е0101-12-13 т.ч. п-1.7 п-3.33 к=1,25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПОД ПОЛЫ И ВНУТРЕННИЕ ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТОВ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ)	589,17	31,68	29,80	18667	17557	5761	0,01	8
		м3		1,88	8,20	1109	4830	97	0,03	17
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	803,98	24,78	5,19	19921	4175	15273	0,12	100
		м3		19,58	--	15746	--	97	--	--
11	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(для устройства грунтовой подушки и обратной засыпки)	272,726	45,67	43,49	12456	11860	3915	0,01	4
		м3		2,15	12,65	586	3449	97	0,04	12
12	Е010333-А15-1 К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	504,5431	111,99	111,99	56502	56502	11300	--	--
		т		--	22,40	--	11300	100	0,47	237
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
13	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	63,947152	32,01	30,10	2047	1925	632	0,01	1
		м3		1,91	8,28	122	529	97	0,03	2
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	63,947152	7,45	7,45	476	476	150	--	--
		м3		--	2,42	--	155	97	0,01	1
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	63,947152	24,78	5,19	1584	332	1215	0,12	8
		м3		19,58	--	1252	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			315879		101008		

Раздел 2 Фундаменты Актового зала

16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4	11,2	11166,73	129,21	125067	1447	14389	7,29	82
		м3		1174,73	48,81	13157	547	105	0,24	3
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18828	65900,00	--	12408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,24232	55500,00	--	13449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0196	62000,00	--	1215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	6	8611,83	75,91	51671	455	1599	1,55	9
		м3		225,11	28,67	1351	172	105	0,14	1
21	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	60	10129,30	358,02	607758	21481	40471	3,24	195
		м3		507,15	135,25	30429	8115	105	0,66	40
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,0829	5571,68	376,43	6034	408	2633	13,34	14
		1т		2173,50	142,31	2354	154	105	0,69	1

23	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,8639	73000,00	--	63065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКА С-1	0,185	67700,00	--	12525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм СЕТКА С-1	0,034	65000,00	--	2210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,00945	5571,68	376,43	53	4	23	13,34	--
		1т		2173,50	142,31	21	1	105	0,69	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00284	52400,00	--	149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00696	50900,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

29	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	3,3	9394,43	--	31002	--	2647	4,21	14
		м3		652,05	--	2152	--	123	--	--
30	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА С-1(23пм)	0,05037	5571,68	376,43	281	19	122	13,34	1
		1т		2173,50	142,31	109	7	105	0,69	--
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04255	67700,00	--	2881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00782	65000,00	--	508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	254,851	251,62	4,39	64124	1120	13415	0,24	62
		м2		42,95	1,66	10946	422	118	0,01	2
		ПРИЯМОК(АС-12)								
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,17	8611,83	75,91	1464	13	45	1,55	--
		м3		225,11	28,67	38	5	105	0,14	--
35	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ПРИЯМОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	1,32	13029,69	1526,09	17199	2014	4134	14,36	19
		м3		2458,13	524,68	3245	693	105	1,97	3

36	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	127,50	43,10	255	86	243	0,47	1
		шт		74,52	12,43	149	25	140	0,05	--
37	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П7д-5 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15)	0,12	27200,00	--	3264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	-250,00	--	-30	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	-134,00	--	-16	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ(АС-14)								

40	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	8	127,50	43,10	1020	345	974	0,47	4
		шт		74,52	12,43	596	99	140	0,05	--
41	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П3-8(8шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,16	25300,00	--	4048	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,16	134,00	--	21	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,32	8611,83	75,91	2756	24	85	1,55	--
		м3		225,11	28,67	72	9	105	0,14	--
44	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4	0,7	14798,62	1826,59	10359	1279	2307	15,18	11
		м3		2515,05	624,19	1761	437	105	2,30	2
45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01901	41200,00	--	783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1035877		83087		

Разд 1 Фундаменты для Столовая

1	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ-1 общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4	5,6	11166,73	129,21	62534	724	7194	7,29	41
		м3		1174,73	48,81	6578	273	105	0,24	1
2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09414	65900,00	--	6204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,10584	55500,00	--	5874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0098	62000,00	--	608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	8,97	8611,83	75,91	77248	681	2390	1,55	14
		м3		225,11	28,67	2019	257	105	0,14	1
6	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	70,9	10131,10	358,02	718295	25383	47824	3,24	230
		м3		507,15	135,25	35957	9589	105	0,66	47
7	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,35288	5571,68	376,43	1966	133	858	13,34	5
		1т		2173,50	142,31	767	50	105	0,69	--

8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКА С-1	0,209533	67700,00	--	14185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм СЕТКА С-1	0,038035	65000,00	--	2472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,10497	73000,00	--	7663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0197	27136,90	675,77	535	13	476	135,70	3
		1т		22770,00	256,16	449	5	105	1,24	--
12	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01768	61200,00	--	1082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002016	65000,00	--	131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0091	5571,68	376,43	51	3	22	13,34	--
		1т		2173,50	142,31	20	1	105	0,69	--

15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0091	52400,00	--	477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками	9,25	9394,43	--	86898	--	7419	4,21	39
		м3		652,05	--	6031	--	123	--	--
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА С-1(66пм)	0,14458	5571,68	376,43	806	54	352	13,34	2
		1т		2173,50	142,31	314	21	105	0,69	--
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,122166	67700,00	--	8271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,022176	65000,00	--	1441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	299,843	251,62	4,39	75445	1317	15783	0,24	73
		м2		42,95	1,66	12879	497	118	0,01	2
		ПРИЯМОК(АС-3)								
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,21	8611,83	75,91	1808	16	56	1,55	--
		м3		225,11	28,67	47	6	105	0,14	--
22	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ПРИЯМОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	1,45	13029,69	1526,09	18893	2213	4541	14,36	21

			м3		2458,13	524,68	356[illegible]	761	105	1,97	3
23	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	127,50	43,10	255	86	243	0,47	1
			шт	74,52	12,43	149	25	140	0,05	--
24	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П7д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15)	0,12	27200,00	--	3264	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	-250,00	--	-30	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	-134,00	--	-16	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00696	5571,68	376,43	39	3	17	13,34	--
			1т	2173,50	142,31	15	1	105	0,69	--
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00696	50900,00	--	354	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ(АС-9)								
29	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	11	127,50	43,10	1403	474	1339	0,47	5

			шт		74,52	12,43	82[illegible]	137	140	0,05	1
30	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П3-8(11шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,22	25300,00	--	5566	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,22	134,00	--	29	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--

32	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,59	8611,83	75,91	5081	45	157	1,55	1
		м3		225,11	28,67	133	17	105	0,14	--
33	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4	0,91	14798,62	1826,59	13467	1662	3000	15,18	14
		м3		2515,05	624,19	2289	568	105	2,30	2
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02639	41200,00	--	1087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1123386		91671		

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			19716317		3776895		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	19716317	3776895
ВСЕГО		19 716 317	
Накладные расходы		3 776 895	
ИТОГО		23 493 212	
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	1 409 593	
ИТОГО		24 902 805	
Временные здания и сооружения	1,44%	358 600	
ИТОГО		25 261 405	
Удорожание строительства в зимнее время	0,70%	176 830	
Выслуга лет	1%	252 614	
Дополнительные отпуска	0,40%	101 046	
Итого		25 791 895	
Итого в ценах 2001г.		25 791 895	
Оборудование		0	
Всего в базовых ценах 2001 г.		25 791 895	
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,23355	2,23355	57 607 486	
Налоги и сборы	2%	1 152 150	
Итого		58 759 636	
НДС	12%	7 051 156	
ИТОГО:		65 810 792	

Инженер: Инженер-сметчик ТОО "ТКиЗ"
Ж.Оразбеков _____

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел строительства " акимата г.Туркестан _____ А.Алдамуратов

Подрядчик: Директор ТОО _____ Атаев Б.С