Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан

Форма 3

Подрядчик : ТОО "Ак жол"

Инженер: "ТОО "ТКиЗ"

Наименование стройки : "Сторительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова г.Туркестан."

Договор : №66 от 30.06.2014г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за июль месяц 2014 года

Код		Договор		Источник		Организационно-	
Заказчика	Подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
4673513	980	03.06.2014	66	МБ	467037015431		

Наименование пусковых комплексов, объектов		стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне	дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	**149 510 739**	**149 510 739**	**25 488 176**	**11 187 754**	**11 187 754**	---		---	---	**3 058 581**	**28 546 757**

Заказчик :
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан"

А.Алдамуратов

ТОО"ТКиЗ"
Директор

А.Е.Дуйсебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"

Б.С.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "ТКиЗ"

Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова в г.Туркестан" ЮКО

Договор: № 66 от 03.06.2014г.

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

от " ___ " июля 2014 года

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: УЧЕБНЫЙ КОРПУС КРОВЛЯ (АС-49)										
1	8-8-3	**Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м ПОД ЛЕЖЕНЬ ПОЗ.16 ИЗ КИРПИЧА М100 (ДЕТ.12 СЕР.2.160-6С.1)**	1,45	6973,3	420,77	5225,14	10111	610	7576	2541	7,66	11
			м3	1327,39	157,84	0	1925	229	0	118	0,77	1
2	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой 2 СЛОЯ ПОД ЛЕЖЕНЬ	29,2	126,97	1,14	112,5	3707	33	3285	478	0,08	2
			м2	13,33	0,44	0	389	13	0	119	0	0
3	12-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	1011,22	234,18	1,37	201,77	236811	1384	204029	37987	0,18	180
			м2	31,05	0,52	0	31398	523	0	119	0	3
4	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 120ММ	1011,22	200,79	5,43	113,85	203038	5489	115122	100551	0,46	469
			м2	81,51	2,05	0	82427	2070	0	119	0,01	10
5	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	124,987	14600		14600	1824807		1824807			
			м3									
6	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(25) мм	1011,22	171,39	18,33	113,21	173315	18537	114483	56198	0,28	283
			м2	39,85	6,85	0	40295	6931	0	119	0,03	34

7	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек ДО ТОЛЩ.25ММ	10112,2	5,19	0,16	4,91	52520	1628	49612	2214	0	10
			м2	0,13	0,06	0	1279	581	0	119	0	3
8	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ ЧЕРДАЧНОГО ПОКРЫТИЯ	159,32	234,18	1,37	201,77	37310	218	32145	5985	0,18	28
			м2	31,05	0,52	0	4947	82	0	119	0	0
9	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1290	1928,33	9,43	1605,01	2487545	12165	2070459	487294	1,97	2537
			м2	313,89	3,54	0	404921	4569	0	119	0,02	22
10	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка"+"Коньковый щит"	10,723	7940		7940	85141		85141			
			м3									
11	1-2-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизная доска"	0,715	7310		7310	5227		5227			
			м3									
12	10-52-1	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1290	21,32	1,05	14,89	27503	1350	19211	8937	0,03	43
			м2	5,38	0,39	0	6943	504	0	120	0	2
13	10-14-1	Установка стропил, нарожников, диагональных ног укладка мауэрлата	11,154	6495,59	384,42	2204,04	72452	4288	24584	54236	25,42	283
			м3	3907,13	144,9	0	43580	1616	0	120	0,71	8
14	1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (МАУЭРЛАТ)	1,731	16000		16000	27703		27703			
			м3									
15	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более сорта II (стропила, диагональная нога, ендова)	7,73	21960		21960	169753		169753			
			м3									
16	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более сорта II (нарожники)	2,25	18300		18300	41178		41178			
			м3									
17	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,154	596,52	32,33	421,88	6654	361	4706	2068	0,9	10
			м3	142,31	12,17	0	1587	136	0	120	0,06	1

18	10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус	4,657	21032,29	356,06	17855,85	97947	1658	83155	16513	15,87	74
			м3	2820,38	134,55	0	13134	627	0	120	0,66	3
19	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8,401	23112,33	364,06	18737,65	194167	3058	157415	41814	25,88	217
			м3	4010,63	137,14	0	33693	1152	0	120	0,67	6
20	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	162,579	262,29	8,67	6,77	42643	1410	1101	48800	1,64	267
			м2	246,85	3,29	0	40132	535	0	120	0,02	3
21	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	3,089	13800		13800	42628		42628			
			м3									
22	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта#КОБЫЛКИ	1,355	13800		13800	18699		18699			
			м3									
23	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	162,579	212,89	3,11	84,28	34611	505	13703	21622	0,75	122
			м2	125,5	1,16	0	20404	189	0	105	0,01	1
24	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ходовой настил	0,24	6768,33	364,06	2393,65	1624	87	574	1195	25,88	6
			м3	4010,63	137,14	0	963	33	0	120	0,67	0
25	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,074	13800		13800	1021		1021			
			м3									
26	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,166	13200		13200	2191		2191			
			м3									
27	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,24	1910,04	16,3	1544,43	458	4	371	102	2,16	1
			м3	349,31	6,21	0	84	1	0	120	0,03	0
28	10-13-1	Укладка ходовых досок(АС-49)	134	55,95	1,04	48,68	7497	139	6523	1065	0,04	5
			м	6,23	0,39	0	835	52	0	120	0	0
29	10-15-1	Устройство слуховых окон	4	1312,68	93,85	111,38	5251	375	446	5490	6,99	28
			шт	1107,45	36,22	0	4430	145	0	120	0,17	1
30	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,3224	10900		10900	3514		3514			
			м3									
31	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,258	10200		10200	2632		2632			
			м3									

32	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,6144	10600		10600	6513		6513			
			м3									
33	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,2	596,52	32,33	421,89	716	39	506	222	0,9	1
			м3	142,31	12,17	0	171	15	0	120	0,06	0
34	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	17,6	1870,56	9,43	1589,44	32922	166	27974	5764	1,7	30
			м2	271,69	3,54	0	4782	62	0	119	0,02	0
35	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	2,41	3960		3960	9545		9545			
			м2									
36	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	2,098	1990		1990	4174		4174			
			м2									
37	15-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	2,098	448,01	2	388,82	940	4	816	128	0,36	1
			м2	57,19	0,72	0	120	2	0	105	0	0
38	С111-0933	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для жилых зданий	4	139,15		139,15	557		557			
			комплект									
39	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	23,76	739,04	1,43	561,4	17560	34	13339	4998	1,12	27
			м2	176,21	0,54	0	4187	13	0	119	0	0
40	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	17,75	179,18	1,85	75,39	3181	33	1338	1913	0,61	11
			м2	101,95	0,7	0	1810	12	0	105	0	0
41	10-5-1	Устройство стремянки СД-1(2шт)	0,025	6768,33	364,06	2393,65	169	9	60	124	25,88	1
			м3	4010,63	137,14	0	100	3	0	120	0,67	0
42	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,025	13800		13800	345		345			
			м3									
43	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,025	1910,04	16,3	1544,43	48	0	39	11	2,16	0
			м3	349,31	6,21	0	9	0	0	120	0,03	0
44	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0212	50800		50800	1078		1078			
			т									

45	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно МНД-2	0,0602	60300		60300	3628		3628				
			т										
46	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 крепежные элементы кровли	1,935	164,61	0,08	40,33	318	0	78	252	0,74	1	
			м2	124,2	0,02	0	240	0	0	105	0	0	
47	12-12-1	Ограждение кровель перилами	165,25	15,25	2,86	1,25	2519	473	207	2397	0,07	11	
			м	11,13	1,06	0	1840	175	0	119	0,01	1	
48	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,332	61200		61200	20318		20318				
			т										
49	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,293	58800		58800	17228		17228				
			т										
50	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	14,375	164,61	0,08	40,33	2366	1	580	1875	0,74	11	
			м2	124,2	0,02	0	1785	0	0	105	0	0	
51	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК"	1290	38,97	1,14	24,5	50267	1469	31605	21131	0,08	103	
			м2	13,33	0,44	0	17194	564	0	119	0	3	
52	1-1-169	Изол	1419	126		126	178794		178794				
			м2										
53	7-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками(УКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ)	191,8	13,44	0,94	0	2578	181	0	3452	0,07	14	
			м	12,5	0,36	0	2398	68	0	140	0	0	
54	1-1-701	Прокладки уплотнительные 30 мм	1,918	8800		8800	16878		16878				
			100м										
55	1-1-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием(КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ)	129	1340		1340	172860		172860				
			м2										
56	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,94	408,92	35,52	152,68	793	69	296	545	1,41	3	
			м2	220,72	13,43	0	428	26	0	120	0,07	0	
57	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,94	12300		12300	23862		23862				

			м2									
58	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		1960	3920		3920			
			комплект									
59	15-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	4,656	229,48	0,21	64,96	1068	1	302	804	0,97	5
			м2	164,31	0,08	0	765	0	0	105	0	0
60	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,18	6768,33	364,06	2393,65	1218	66	431	896	25,88	5
			м3	4010,63	137,14	0	722	25	0	120	0,67	0
61	1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,18	16000		16000	2880		2880			
			м3									
62	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,18	596,52	32,33	421,89	107	6	76	33	0,9	0
			м3	142,31	12,17	0	26	2	0	120	0,06	0
63	10-18-2	Установка приборов оконных#УСТАНОВКА СКОБ СК-1	4	83,52	1,24	0	334	5	0	397	0,51	2
			шт	82,28	0,47	0	329	2	0	120	0	0
64	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная#СК-1	4	308		308	1232		1232			
			шт									
65	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0634	15288,85	6297,25	3195,6	969	399	203	433	33,24	2
			т	5796	1785,8	0	367	113	0	90	6,28	0
66	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0634	133700		133700	8477		8477			
			т									
67	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,458	164,61	0,08	40,33	240	0	59	190	0,74	1
			м2	124,2	0,02	0	181	0	0	105	0	0
		Итого по разделу: УЧЕБНЫЙ КОРПУС КРОВЛЯ (АС-49)					6510263					
		Раздел: УЧЕБНЫЙ КОРПУС П2 ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН(АС-16;17)										
68	15-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	2803,72	259,62	2,6	141,2	727889	7287	395885	343864	0,56	1569
			м2	115,82	0,99	0	324717	2773	0	105	0	14

69	15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	76,92	197,76	1,37	170,77	15212	105	13136	2111	0,16	12
			м2	25,62	0,52	0	1971	40	0	105	0	0
		Итого по разделу: УЧЕБНЫЙ КОРПУС П2 ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН(АС-16;17)					743101					
		Раздел: АКТОВЫЙ ЗАЛ СТЕНЫ										
70	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	27,28	712,07	12,89	662,95	19425	352	18085	1322	0,23	6
			м2	36,23	4,84	0	988	132	0	118	0,02	1
71	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ О КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	104,99	6327,38	386,22	5136,45	664311	40549	539276	117646	5,22	548
			м3	804,71	144,9	0	84487	15213	0	118	0,7	74
72	8-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	276,289	44,77	0	0	-12369	0	0	-14596	0,25	-70
			м2	44,77	0	0	-12369	0	0	118	0	0
73	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	39,84	6282,05	388,02	5122,95	250277	15459	204098	43061	5,04	201
			м3	771,08	144,9	0	30720	5773	0	118	0,71	28
74	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	72,95	893,76	39,53	636,89	65200	2883	46461	19984	1,39	102
			м2	217,35	14,8	0	15856	1080	0	118	0,07	5
75	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг#КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЕРЕКРЫТИЮ(26шт.) ПО СЕРИИ 2.230-1 В.5(УЗЛЫ19,20)	0,0028	177199,02	2100,01	165784	487	6	456	39	49,11	0
			т	9315	794,36	0	26	2	0	140	3,88	0
76	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0028	40200		40200	111		111			
			т									
77	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	276,291	161,07	0,71	80,92	44503	197	22357	25986	0,5	138
			м2	79,44	0,26	0	21949	73	0	118	0	0
78	8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб(КЛАДКА ВЕНТШАХТ)	0,2195	8426,05	436,75	5764,05	1849	96	1265	618	13,69	3
			м3	2225,25	163,01	0	488	36	0	118	0,81	0
79	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-27)	0,0021	9981,6	485,47	0	21	1	0	24	64,86	0
			т	9496,13	181,12	0	20	0	0	118	0,89	0
80	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0021	53000		53000	111		111			

			т									
81	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен#ВЕНТШАХТ	1,725	256,85	3,89	118,41	443	7	204	245	0,75	1
			м2	134,55	0,83	0	232	1	0	105	0,06	0
82	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1,092	893,76	39,53	636,89	976	43	695	299	1,39	2
			м2	217,35	14,8	0	237	16	0	118	0,07	0
83	6-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,02	12169,78	263,8	10433,69	243	5	209	33	9,36	0
			м3	1472,29	99,65	0	29	2	0	105	0,49	0
84	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0007	41200		41200	30		30			
			т									
85	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0012	67700		67700	81		81			
			т									
86	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0016	99004,51	349,88	60618,38	154	1	95	63	227,7	0
			1т	38036,25	131,96	0	59	0	0	105	0,64	0
87	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200		40200	63		63			
			т									
		Итого по разделу: АКТОВЫЙ ЗАЛ СТЕНЫ					1035917					
		Раздел: АКТОВЫЙ ЗАЛ#2 МОНОЛИТНАЯ РАМА РМ-1(2 ШТ)(АС-26)										
88	6-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	3,82	15088,98	422,64	12298,78	57640	1614	46981	10137	13,8	53
			м3	2367,56	159,65	0	9044	610	0	105	0,78	3
89	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	3,2	13870,79	1138,67	10840,65	44387	3644	34690	7801	11,96	38
			м3	1891,46	430,15	0	6053	1376	0	105	2,1	7
90	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0054	60300		60300	328		328			
			т									
91	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2794	62000		62000	17323		17323			
			т									

92	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0502	68200		68200	3421		3421			
			т									
93	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0304	61200		61200	1860		1860			
			т									
94	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,083	58700		58700	4872		4872			
			т									
95	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1831	56200		56200	10291		10291			
			т									
96	4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,7935	55500		55500	44038		44038			
			т									
		Итого по разделу: АКТОВЫЙ ЗАЛП2 МОНОЛИТНАЯ РАМА РМ-1(2 ШТ)(АС-26)					184160					
		Раздел: АКТОВЫЙ ЗАЛ П2 СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-23)										
97	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	13	117,55	76,4	13,73	1528	993	178	998	0,17	2
			шт	27,43	27,43	0	357	357	0	140	0,12	2
98	7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	7	450	288,6	11,06	3150	2020	77	2468	0,93	7
			шт	150,34	101,45	0	1052	710	0	140	0,43	3
		Итого по разделу: АКТОВЫЙ ЗАЛ П2 СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-23)					4678					
		Раздел: АКТОВЫЙ ЗАЛ ПОКРЫТИЕ(АС-30)										
99	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	27	1550,74	429,57	585,56	41870	11598	15810	26118	3,06	83
			шт	535,61	155,33	0	14462	4194	0	140	0,7	19
100	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	14	951,16	230,89	376,13	13316	3232	5266	8349	2	28
			шт	344,14	81,82	0	4818	1146	0	140	0,35	5
101	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	160,7	63,61	0,08	2,47	10222	13	396	13744	0,34	55
			м	61,07	0,02	0	9813	4	0	140	0	0
102	69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм(В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ)	1	392,76	263,51	0	393	264	0	208	0,84	1

			отверст	129,25	101,53	0	129	102	0	90	0,56	1
		Итого по разделу: АКТОВЫЙ ЗАЛ ПОКРЫТИЕ(АС-30)					65801					
		Раздел: АКТОВЫЙ ЗАЛ П2 МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1(1шт)(АС-22;23)										
103	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий (МП-1)на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1,15	15672,98	436,09	12802,05	18024	502	14722	3139	14,95	17
			м3	2434,84	164,75	0	2800	189	0	105	0,8	1
104	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0715	58700		58700	4198		4198			
			т									
105	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0213	65900		65900	1404		1404			
			т									
106	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0197	69000		69000	1358		1358			
			т									
107	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0048	67700		67700	325		325			
			т									
108	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018	65000		65000	120		120			
			т									
109	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм СЕТКА С-1	0,0497	73000		73000	3630		3630			
			т									
110	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом#ЗАСЫПКА КОРЫТА ПЛИТЫ	0,29	5110,25	282,58	4387,8	1482	82	1272	188	3,12	1
			м3	439,88	106,09	0	128	31	0	119	0,52	0
111	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок#АНКЕРА А1,А2	0,0252	46166,26	2799,76	6624	1163	71	167	1333	195,5	5
			т	36742,5	1058,29	0	926	27	0	140	5,16	0
112	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0252	45800		45800	1154		1154			
			т									
		Итого по разделу: АКТОВЫЙ ЗАЛ П2 МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1(1шт)(АС-22;23)					32858					
		Раздел: АКТОВЫЙ ЗАЛ П2 ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.+4,72(АС-33)										

113	6-19-1	Устройство поясов в опалубке#ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	2,95	11882,37	363,41	9945,76	35053	1072	29340	5298	9,49	28
			м3	1573,2	137,3	0	4641	405	0	105	0,67	2
114	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1874	65900		65900	12348		12348			
			т									
115	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0596	69000		69000	4112		4112			
			т									
116	6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0127	27136,9	675,77	3691,13	346	9	47	308	135,7	2
			1т	22770	256,16	0	290	3	0	105	1,24	0
117	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0127	45300		45300	577		577			
			т									
		Итого по разделу: АКТОВЫЙ ЗАЛ П2 ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.+4,72(АС-33)					52436					

ИТОГО:	8629210	148358		7638
	1294743	55365		267
Накладные расходы :				
На общестроительные работы	1561011			
На металломонтажные работы	433			
Всего накладных расходов:	1561444			
Итого с накладными	10190654			
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	611439			
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10802093			
Итого с временными, 1,44 %	10957643			
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	11034347			
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	11143923			
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	11187754			
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	24988408			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	499768			
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25488176			
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3058581			
Итого с НДС	28546757			

Инженер: Инженер-эксперт ТОО "ТКиЗ"

Ж.Орезбеков

Заказчик: руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан

А.Алдамуратов

Подрядчик: ТОО "Ак Жол"

Атаев Б.С.