Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан

Форма 3

Подрядчик : ТОО "Ак жол"

Инженер: "ТОО "ТКиЗ"

Наименование стройки : "Сторительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова г.Туркестан."

Договор : №66 от 30.06.2014г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2014 года

Код		Договор		Источник		Организационно-	
Заказчика	Подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
4673513	980	03.06.2014	66	МБ	467037015431		

Наименование пусковых комплексов, объектов		стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				Из графы 1							
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	**213 289 738**	**213 289 738**	**56 945 535**	**24 995 615**	**24 995 615**	---		---	---	**6 833 464**	**63 778 999**

Заказчик :

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан"

А.Алдамуратов

ТОО"ТКиЗ"

Директор **А.Е.Дуйсебаев**

Подрядчик:

Директор: ТОО "Ак-Жол"

Б.С.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе в г.Туркестан" ЮКО

Договор: № 66 от 03.06.2014г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства
Объект: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова в г.Туркестане ЮКО.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	
		Итого прямые затраты:	24 133 974		0	24 133 974
	Глава 8. Временные здания и сооружения.					
2	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,44%	347 529			347 529
3	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	52 129			52 129
		Всего по главе:	347 529		0	347 529
		ИТОГО:	24 481 503		0	24 481 503
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительства:				
4	СН РК 8.02-02-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	171 371			171 371
5	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет 1%			244 815	244 815
6	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			97 926	97 926
		ИТОГО по главе 9:	171 371		342 741	514 112
		ИТОГО по главе 1-9:	24 652 874	0	342 741	24 995 615
7		-В том числе возвратные суммы	52 129	0	0	52 129
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	24 652 874	0	342 741	24 995 615
8	СН РК 8.02-02-2002	**-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 Г. К-2,23355**	55 063 426	0	715 555	55 828 955
9		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	108 833	0	0	108 833
10		**-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	0	0	1 116 579	1 116 579
		ИТОГО:	55 063 426	0	1 832 134	56 945 535
11	Решение Правительства	**НДС (12%)**	0	0	6 833 464	6 833 464
		ИТОГО:	55 063 426	0	8 665 598	63 778 999
12		**Стоимость возвратных сумм**	**108 833**	0	0	**108 833**
		ИТОГО к оплате:	55 063 426	0	8 665 598	**63 778 999**

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "ТКиЗ"

Ж.Оразбеков

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"

Б.С.Атаев

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова в г.Туркестан" ЮКО
Договор: № 66 от 03.06.2014г.

А К Т
приемки выполненных работ за август месяц 2014 года
от " _25_ " август_2014 года

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: Фундаменты ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ учебный корпус(АС-82;83)										
1	7-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,1628	177199,02	2100,01	165784	28844	342	26986	2304	49,11	8
			т	9315	794,36	0	1516	129	0	140	3,88	1
2	12-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,5ММ**	19,656	505,91	1,43	328,27	9944	28	6452	4134	1,12	22
			м2	176,21	0,54	0	3464	11	0	119	0	0
3	15-173-3	**Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	3,744	97,57	0,08	28,14	365	0	105	273	0,42	2
			м2	69,35	0,02	0	260	0	0	105	0	0
4	8-7-5	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	7,672	893,76	39,53	636,89	6857	303	4886	2102	1,39	11
			м2	217,35	14,8	0	1668	114	0	118	0,07	1
5	6-22-13	**Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5**	0,15	12169,78	263,8	10433,69	1825	40	1565	248	9,36	1
			м3	1472,29	99,65	0	221	15	0	105	0,49	0
6	4-1-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0074	41200		41200	303		303			
			т									
7	4-1-72	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0076	67700		67700	512		512			
			т									
8	6-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0082	99004,51	349,88	60618,38	812	3	497	329	227,7	2
			1т	38036,25	131,96	0	312	1	0	105	0,64	0
9	4-1-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,0082	40200		40200	330		330			
			т									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по разделу: Фундаменты ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ учебный корпус(АС-82;83)					49793					
		Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА учебный корпус(АС-16;17)										
10	15-69-4	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**	2770,07	65,41	0,4	5,23	181178	1115	14476	174334	0,34	949
			м2	59,78	0,16	0	165586	446	0	105	0	2
11	15-180-2	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	34,43	204,29	1,9	174,18	7034	65	5997	1046	0,18	6
			м2	28,21	0,72	0	971	25	0	105	0	0
12	15-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	2735,64	337,94	2,68	241,85	924493	7330	661615	271233	0,56	1542
			м2	93,41	1,01	0	255548	2768	0	105	0	14
13	15-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ПО ШПАТЛЕВКЕ "АЛИНЕКС"**	2726,8	284,95	2,42	207,75	777000	6585	566493	216720	0,45	1223
			м2	74,78	0,91	0	203922	2477	0	105	0	12
14	15-169-5	**ИСКЛЮЧИТЬ Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	2803,72	22,1	0,06	0	-61971	-161	0	-64968	0,13	-351
			м2	22,05	0,02	0	-61809	-64	0	105	0	0
15	15-163-8	**Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	32,34	93,44	1,63	56,87	3022	53	1839	1207	0,22	7
			м2	34,94	0,62	0	1130	20	0	105	0	0
16	15-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	2020,86	185,13	2,16	92,92	374116	4369	187778	192824	0,54	1088
			м2	90,05	0,83	0	181968	1673	0	105	0	8
17	15-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	421,24	1911,33	2,42	1525,96	805127	1017	642795	169781	2,3	969
			м2	382,95	0,91	0	161314	383	0	105	0	2
18	15-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	231,66	665,82	7,28	298,88	154244	1686	69239	88154	2,06	477
			м2	359,66	2,75	0	83319	637	0	105	0,01	3
19	15-79-6	**Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"**	231,66	259,62	2,6	141,2	60143	602	32710	28412	0,56	130
			м2	115,82	0,99	0	26830	229	0	105	0	1
20	15-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен(ОТКОСОВ) поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	231,66	284,95	2,42	207,75	66011	559	48127	18412	0,45	104
			м2	74,78	0,91	0	17325	210	0	105	0	1
21	15-169-5	**ИСКЛЮЧИТЬ Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	231,66	22,1	0,06	0	-5120	-13	0	-5368	0,13	-29
			м2	22,05	0,02	0	-5107	-5	0	105	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по разделу: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА учебный корпус(АС-16;17)					3285276					
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
22	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	87,1	701,58	3,16	227,5	61108	275	19815	43144	2,3	200
			м2	470,93	0,83	0	41018	72	0	105	0,04	3
23	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	87,1	40		40	3484		3484			
			м2									
24	1-1-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	7,839	786		786	6161		6161			
			кг									
25	15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	1510	818,93	50,38	312,11	1236585	76070	471280	780668	2,59	3911
			м2	456,45	35,93	0	689234	54259	0	105	0,17	250
26	15-82-5	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	1510	22,11	0,01	14,39	33389	23	21732	12216	0,05	72
			м2	7,71	0	0	11635	0	0	105	0	0
27	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	105,7	14600		14600	1543220		1543220			
			м3									
28	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1578	257		257	405546		405546			
			м2									
29	1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм(ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ)	6860	36		36	246960		246960			
			шт									
30	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен(НИЖНИЙ СЛОЙ ШТУКАТУРКИ ТОЛЩ.8мм)	1510	125,99	1,37	55,28	190250	2066	83473	110767	0,43	643
			м2	69,35	0,52	0	104711	781	0	105	0	4
31	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ПРИСТРЕЛКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ(8шт./м2)	10976	9,91	0,02	0	108805	252	0	97697	0,06	693
			отверст	9,89	0	0	108553	0	0	90	0	0
32	1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм(ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ)	10976	36		36	395136		395136			
			шт									
33	15-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	41,88	70,87	0,24	5,04	2968	10	211	2886	0,38	16
			м	65,58	0,05	0	2747	2	0	105	0	0
34	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	8,376	257		257	2153		2153			
			м2									
35	15-87-1	Усиление фасадных проемов диагональными накладками из армосетки с лесов	123,13	133,02	0,74	0,14	16379	91	17	17085	0,76	93

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2	132,15	0	0	16271	0	0	105	0	0
36	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	52,92	257		257	13600		13600			
			м2									
37	15-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	1510	84,83	1,9	66,11	128090	2865	99820	27824	0,1	153
			м2	16,82	0,72	0	25405	1094	0	105	0	5
38	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	972,4	112,97	0,69	46,3	109856	671	45019	67644	0,37	358
			м	65,99	0,26	0	64166	257	0	105	0	1
39	15-156-3	Окраска ОТКОСОВ фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	194,48	84,83	1,9	66,11	16497	369	12856	3584	0,1	20
			м2	16,82	0,72	0	3272	141	0	105	0	1
40	15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	210,3	445,82	2,32	369,75	93756	489	77758	16406	0,45	95
			м	73,75	0,55	0	15510	115	0	105	0	0
41	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м для отделки лестничной клетки	31,02	229,94	1,75	100,11	7133	54	3105	4712	0,81	25
			м2	128,09	0,64	0	3973	20	0	118	0	0
42	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1866,1	161,07	0,71	80,92	300578	1331	151001	175514	0,5	934
			м2	79,44	0,26	0	148247	494	0	118	0	2
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					4921655					
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ учебного корпуса										
43	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	40	274,9	4,55	210,32	10996	182	8413	3161	0,34	14
			м	60,03	1,71	0	2401	69	0	128	0,01	0
44	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	310	272,9	4,55	208,32	84600	1412	64579	24500	0,34	106
			м	60,03	1,71	0	18609	531	0	128	0,01	3
45	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	43	351,9	4,55	287,32	15132	196	12355	3398	0,34	15
			м	60,03	1,71	0	2581	74	0	128	0,01	0
46	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	139	430,9	4,55	366,32	59896	633	50918	10985	0,34	47
			м	60,03	1,71	0	8344	238	0	128	0,01	1
47	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	16	480,9	4,55	416,32	7694	73	6661	1265	0,34	5
			м	60,03	1,71	0	960	27	0	128	0,01	0
48	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	28	617,32	9,14	532,88	17285	256	14921	2821	0,43	12
			м	75,3	3,42	0	2108	96	0	128	0,02	0
49	16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	10	981,19	14,04	860,28	9812	140	8603	1435	0,64	6
			м	106,87	5,26	0	1069	53	0	128	0,03	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	576	12,59	0	0,3	7254	0	173	9064	0,06	33
			м	12,29	0	0	7081	0	0	128	0	0
51	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10	12,73	0	0,44	127	0	4	157	0,06	1
			м	12,29	0	0	123	0	0	128	0	0
52	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	52	408		408	21216		21216			
			шт									
53	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	888		888	3552		3552			
			шт									
54	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	941		941	3764		3764			
			шт									
55	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	26	463		463	12038		12038			
			шт									
56	11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	137	218,42	0	29,53	29923	0	4046	23290	1,15	158
			шт	188,89	0	0	25878	0	0	90	0	0
57	СПРАЙС-ЛИСТ" ДАНФОСС" СТР.1	КЛАПАН RA-G-20	137	2172,26		2172,26	297600		297600			
			шт									
58	СПРАЙС-ЛИСТ" ДАНФОСС" СТР.2	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ RA-2920	137	1991,9		1991,9	272890		272890			
			шт									
59	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	151,35	4353,56	41,14	4183,97	658912	6226	633243	27872	0,51	122
			1квт	128,46	15,41	0	19442	2332	0	128	0,08	11
60	18-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	4	2990,43	43,81	2714,75	11962	175	10859	1269	1,31	5
			1шт	231,87	15,99	0	927	64	0	128	0,08	0
61	18-22-5	Установка кранов воздушных	4	66,28	0	39,63	265	0	159	136	0,14	1
			комплект	26,65	0	0	107	0	0	128	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	258	164,61	0,08	40,33	42468	21	10404	33652	0,74	192
			м2	124,2	0,02	0	32044	6	0	105	0	0
63	16-10-5	Прокладка трубопроводов(ФУТЛЯРОВ) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	22,5	183,45	23,92	9,45	4128	538	213	4580	0,83	19
			м	150,08	8,96	0	3377	202	0	128	0,04	1
64	8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм(ФУТЛЯР)	22,5	819		819	18428		18428			
			м									
65	26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	5	181,83	6,11	56,18	909	31	281	609	0,66	3
			м	119,54	2,33	0	598	12	0	100	0,01	0
66	26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	189,13	6,11	57,27	2837	92	859	1921	0,69	10
			м	125,75	2,33	0	1886	35	0	100	0,01	0
67	26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	6	230,6	6,11	68,46	1384	37	411	950	0,85	5
			м	156,03	2,33	0	936	14	0	100	0,01	0
68	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,4	17600		17600	7040		7040			
			м3									
69	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	26	119,76	7,35	77,99	3114	191	2028	969	0,22	6
			м	34,42	2,85	0	895	74	0	100	0,01	0
70	1-1-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	1,15	3860		3860	4439		4439			
			10м2									
71	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200		200	3000		3000			
			кг									
72	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	2	821,57	18,39	669,67	1643	37	1339	359	0,75	2
			м	133,51	6,89	0	267	14	0	128	0,03	0
73	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2	12,73	0	0,44	25	0	1	31	0,06	0
			м	12,29	0	0	25	0	0	128	0	0
74	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	972,61	103,65	354,05	1945	207	708	1418	2,99	6
			1шт	514,91	38,81	0	1030	78	0	128	0,18	0
75	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190		5190	10380		10380			
			шт									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377		377	1508		1508			
			шт									
77	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	72,96	0	9	146	0	18	164	0,37	1
			комплект	63,96	0	0	128	0	0	128	0	0
78	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		352	704		704			
			шт									
79	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	55,46	1,86	5,63	111	4	11	123	0,26	1
			комплект	47,97	0	0	96	0	0	128	0	0
80	прайс-лист ТОО"Манометр" "35"	МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП4-У	2	985,58			1971					
			шт									
		Отпускная цена		986			1971					
		Сметная стоимость оборудования					*1971*					
81	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	459,57	21,62	285	919	43	570	275	0,67	1
			шт	152,95	0	0	306	0	0	90	0	0
82	18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8274,47	132,25	7862,38	8274	132	7862	423	1,63	2
			1фильтр	279,84	50,64	0	280	51	0	128	0,24	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ учебного корпуса					1640292					
		Раздел: ПРОЕМЫ# ДВЕРИ учебного корпуса										
83	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	13,18	357,08	95,61	101,82	4706	1260	1342	3056	0,92	12
			м2	159,65	33,55	0	2104	442	0	120	0,13	2
84	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,5	436,61	117,91	144,3	1965	531	649	1163	1,03	5
			м2	174,4	41,02	0	785	185	0	120	0,15	1
85	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,66	668,39	36,63	412,34	1778	97	1097	745	1,32	4
			м2	219,42	13,85	0	584	37	0	120	0,07	0
86	6-3-10	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП	7,04	5090		5090	35834		35834			
			м2									
87	6-3-10	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП	6,14	5090		5090	31253		31253			
			м2									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	6-3-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП	5,32	6100		6100	32452		32452			
			м2									
89	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,84	5470		5470	10065		10065			
			м2									
90	15-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	5,571	787,27	3,5	629,29	4386	19	3506	911	0,96	5
			м2	154,48	1,32	0	861	7	0	105	0,01	0
91	10-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	13,18	76,44	0,06	30,58	1008	1	403	725	0,29	4
			м2	45,8	0,02	0	604	0	0	120	0	0
92	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,5	112,89	0,1	47,83	508	0	215	351	0,41	2
			м2	64,95	0,06	0	292	0	0	120	0	0
93	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980		2980	17880		17880			
			комплект									
94	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960	1960		1960			
			комплект									
95	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	2,5	1115,07	72,21	809,72	2788	181	2024	777	1,52	4
			м2	233,14	25,9	0	583	65	0	120	0,11	0
96	6-1-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-12(03-15; 6-13) для сельхозяйственных зданий	2,5	1630		1630	4075		4075			
			м2									
97	15-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	2,5	448,01	2	388,82	1120	5	972	152	0,36	1
			м2	57,19	0,72	0	143	2	0	105	0	0
98	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	109,8	436,61	117,91	144,3	47939	12946	15844	28383	1,03	114
			м2	174,4	41,02	0	19149	4504	0	120	0,16	18
99	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	40,25	668,39	36,63	412,34	26903	1474	16597	11267	1,32	53
			м2	219,42	13,85	0	8832	557	0	120	0,07	3
100	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	47,22	4010		4010	189352		189352			
			м2									
101	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	57,86	3540		3540	204824		204824			
			м2									
102	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	15,78	3900		3900	61542		61542			
			м2									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	29,19	4250		4250	124058		124058			
			м2									
104	15-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке(ДО 21-13)	5,88	787,27	3,5	629,29	4629	21	3700	962	0,96	6
			м2	154,48	1,32	0	908	8	0	105	0,01	0
105	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	28	1500		1500	42000		42000			
			комплект									
106	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	47	1380		1380	64860		64860			
			комплект									
107	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	1,04	1115,07	72,21	809,72	1160	75	842	323	1,52	2
			м2	233,14	25,9	0	242	27	0	120	0,11	0
108	6-1-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-12(4-13) для сельхозяйственных зданий	1,04	1630		1630	1695		1695			
			м2									
109	15-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	1,04	448,01	2	388,82	466	2	404	63	0,36	0
			м2	57,19	0,72	0	59	1	0	105	0	0
110	56-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	13	264,34	17,32	3,64	3436	225	47	3456	1,31	17
			полотно	243,39	2,77	0	3164	36	0	108	0,03	0
111	6-5-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8#ДПВ 16-8(13шт.)	16,64	3320		3320	55245		55245			
			м2									
112	15-165-4	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	44,928	229,48	0,21	64,96	10310	9	2919	7755	0,97	44
			м2	164,31	0,08	0	7382	4	0	105	0	0
113	9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,1309	35239,32	20050,24	6391,58	4612	2624	837	1365	47,61	6
			т	8797,5	2792,97	0	1152	366	0	90	9,37	1
114	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1322	147100		147100	19446		19446			
			т									
115	9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	2,18	63,72	3,44	4,12	139	7	9	113	0,34	1
			м2	56,15	1,33	0	122	3	0	90	0,01	0
116	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0342	154200		154200	5274		5274			
			т									
117	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,017	23112,33	364,06	18737,65	393	6	319	85	25,88	0
			м3	4010,63	137,14	0	68	2	0	120	0,67	0
118	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	2,1	146,53	5,34	74,44	308	11	156	173	0,42	1
			м2	66,76	2,02	0	140	4	0	120	0,01	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта II	0,042	12700		12700	533		533			
			м3									
120	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,1	21,32	1,05	14,89	45	2	31	15	0,03	0
			м2	5,38	0,39	0	11	1	0	120	0	0
121	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(установка ершей)	0,0011	9981,6	485,47	0	10	1	0	12	64,86	0
			т	9496,13	181,12	0	10	0	0	118	0,89	0
122	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	0,0011	53000		53000	56		56			
			т									
123	15-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	2,1	229,48	0,21	64,96	482	0	136	362	0,97	2
			м2	164,31	0,08	0	345	0	0	105	0	0
124	15-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,18	68,28	2,12	44,95	149	5	98	50	0,13	0
			м2	21,22	0,81	0	46	2	0	105	0	0
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ# ДВЕРИ учебного корпуса					1021643					
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ учебный корпус										
125	У65-4-1	Вводно-распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-21	1	73553,83	458,85	69322,92	73554	459	69323	3683	21,85	22
			устр-во	3772,06	104,74	0	3772	105	0	95	0,57	1
126	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1294,86	76,71	918	1295	77	918	300	2,3	2
			шт	300,15	15,53	0	300	16	0	95	0,09	0
127	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	КОРПУС ЩРВ-12	1	1105,51		1105,51	1106		1106			
			шт									
128	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	917,2	32,2	494	4586	161	2470	1882	2,3	12
			шт	391	5,17	0	1955	26	0	95	0,03	0
129	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 32А 3ф	1	223,39			223					
			шт									
		Отпускная цена		223			223					
		Сметная стоимость оборудования					*223*					
130	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 25А 3ф	3	223,39			670					
			шт									
		Отпускная цена		223			670					

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная стоимость оборудования					*670*					
131	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 10А 1ф	1	76,42			76					
			шт									
		Отпускная цена		76			76					
		Сметная стоимость оборудования					*76*					
132	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1294,86	76,71	918	1295	77	918	300	2,3	2
			шт	300,15	15,53	0	300	16	0	95	0,09	0
133	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	КОРПУС ЩРВ-36	1	1874,55		1874,55	1875		1875			
			шт									
134	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	537,23	15,18	261	5372	152	2610	2505	1,15	12
			шт	261,05	2,64	0	2611	26	0	95	0,12	0
135	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 25А 3ф	1	223,39			223					
			шт									
		Отпускная цена		223			223					
		Сметная стоимость оборудования					*223*					
136	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А 3ф	1	223,39			223					
			шт									
		Отпускная цена		223			223					
		Сметная стоимость оборудования					*223*					
137	ПРАЙС-ЛИСТ "8"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф	8	725,05			5800					
			шт									
		Отпускная цена		725			5800					
		Сметная стоимость оборудования					*5800*					
138	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1294,86	76,71	918	1295	77	918	300	2,3	2
			шт	300,15	15,53	0	300	16	0	95	0,09	0
139	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	КОРПУС ЩРВ-48	1	2809,98		2809,98	2810		2810			
			шт									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	917,2	32,2	494	917	32	494	376	2,3	2
			шт	391	5,17	0	391	5	0	95	0,03	0
141	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 31,5А 3ф	1	223,39			223					
			шт									
		Отпускная цена		223			223					
		Сметная стоимость оборудования					*223*					
142	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	537,23	15,18	261	6984	197	3393	3257	1,15	15
			шт	261,05	2,64	0	3394	34	0	95	0,02	0
143	ПРАЙС-ЛИСТ "8"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф	13	725,05			9426					
			шт									
		Отпускная цена		725			9426					
		Сметная стоимость оборудования					*9426*					
144	8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	39	72,93	1,15	4,5	2844	45	176	2501	0,41	16
			шт	67,28	0,23	0	2624	9	0	95	0	0
145	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	39	68		68	2652		2652			
			шт									
146	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	58	71,4	0,23	4,7	4141	13	273	3669	0,39	23
			шт	66,47	0,12	0	3855	7	0	95	0	0
147	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	58	46		46	2668		2668			
			шт									
148	8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	843,64	20,59	378	844	21	378	425	3,45	3
			шт	445,05	2,64	0	445	3	0	95	0,02	0
149	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-1230	1	1069,94			1070					
			шт									
		Отпускная цена		1070			1070					
		Сметная стоимость оборудования					*1070*					
150	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	537,23	15,18	261	1612	46	783	752	1,15	3
			шт	261,05	2,64	0	783	8	0	95	0,02	0
151	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ АП 50Б-3МТ 3,15А	2	1097,37			2195					
			шт									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Отпускная цена		1097			2195					
		Сметная стоимость оборудования					***2195***					
152	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	**АВТОМАТ АП 50Б-3МТ 6А**	1	1097,37			1097					
			шт									
		Отпускная цена		1097			1097					
		Сметная стоимость оборудования					***1097***					
153	8-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	1	1357,1	78,55	914	1357	79	914	361	2,3	2
			шт	**364,55**	**15,53**	**0**	**365**	**16**	**0**	**95**	**0,09**	**0**
154	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	**КОРПУС ЩРН-12**	1	1105,51		1105,51	1106		1106			
			шт									
155	8-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	5	537,23	15,18	261	2686	76	1305	1253	1,15	6
			шт	**261,05**	**2,64**	**0**	**1305**	**13**	**0**	**95**	**0,02**	**0**
156	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А**	1	223,39			223					
			шт									
		Отпускная цена		223			223					
		Сметная стоимость оборудования					***223***					
157	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 4А**	2	282,18			564					
			шт									
		Отпускная цена		282			564					
		Сметная стоимость оборудования					***564***					
158	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	**АВТОМАТ ВА 47-29-1р 10А**	2	76,42			153					
			шт									
		Отпускная цена		76			153					
		Сметная стоимость оборудования					***153***					
159	8-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	1	1357,1	78,55	914	1357	79	914	361	2,3	2
			шт	**364,55**	**15,53**	**0**	**365**	**16**	**0**	**95**	**0,09**	**0**
160	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	**КОРПУС ЩРН-9**	1	1105,51		1105,51	1106		1106			
			шт									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	537,23	15,18	261	1612	46	783	752	1,15	3
			шт	261,05	2,64	0	783	8	0	95	0,02	0
162	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А	1	223,39			223					
			шт									
				223			223					
		Отпускная цена					*223*					
		Сметная стоимость оборудования										
163	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 10А	1	223,39			223					
			шт									
				223			223					
		Отпускная цена					*223*					
		Сметная стоимость оборудования										
164	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 10А	1	76,42			76					
			шт									
				76			76					
		Отпускная цена					*76*					
		Сметная стоимость оборудования										
165	8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1357,1	78,55	914	1357	79	914	361	2,3	2
			шт	364,55	15,53	0	365	16	0	95	0,09	0
166	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	КОРПУС ЩРН-9	1	1105,51		1105,51	1106		1106			
			шт									
167	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	537,23	15,18	261	2686	76	1305	1253	1,15	6
			шт	261,05	2,64	0	1305	13	0	95	0,02	0
168	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А	1	223,39			223					
			шт									
				223			223					
		Отпускная цена					*223*					
		Сметная стоимость оборудования										
169	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 10А	4	76,42			306					
			шт									
				76			306					
		Отпускная цена					*306*					
		Сметная стоимость оборудования										
170	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	261,53	15,18	10,6	262	15	11	226	1,15	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт	235,75	2,64	0	236	3	0	95	0,02	0
171	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720	4720		4720			
			шт									
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ учебный корпус					158423					
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ учебный корпус										
172	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1294,86	76,71	918	2590	153	1836	600	2,3	5
			шт	300,15	15,53	0	600	31	0	95	0,09	0
173	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	КОРПУС ЩРВ-18	2	1264,49		1264,49	2529		2529			
			шт									
174	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	38	537,23	15,18	261	20415	577	9918	9519	1,15	44
			шт	261,05	2,64	0	9920	101	0	95	0,02	1
175	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 25А	2	223,39			447					
			шт									
		Отпускная цена		223			447					
		Сметная стоимость оборудования					*447*					
176	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А	30	76,42			2293					
			шт									
		Отпускная цена		76			2293					
		Сметная стоимость оборудования					*2293*					
177	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ УЗО АД-12-2р-2р 16А	6	548,69			3292					
			шт									
		Отпускная цена		549			3292					
		Сметная стоимость оборудования					*3292*					
178	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1294,86	76,71	918	1295	77	918	300	2,3	2
			шт	300,15	15,53	0	300	16	0	95	0,09	0
179	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	КОРПУС ЩРВ-12	1	1105,51		1105,51	1106		1106			
			шт									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	8-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	17	537,23	15,18	261	9133	258	4437	4259	1,15	20
			шт	261,05	2,64	0	4438	45	0	95	0,02	0
181	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	**АВТОМАТ ВА 47-29-4р 25А**	1	223,39			223					
			шт									
		Отпускная цена		223			223					
		Сметная стоимость оборудования					***223***					
182	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	**АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А**	15	76,42			1146					
			шт									
		Отпускная цена		76			1146					
		Сметная стоимость оборудования					***1146***					
183	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	**АВТОМАТ УЗО АД-12-2р-2р 16А**	1	548,69			549					
			шт									
		Отпускная цена		549			549					
		Сметная стоимость оборудования					***549***					
184	8-572-8	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	2	1294,86	76,71	918	2590	153	1836	600	2,3	5
			шт	300,15	15,53	0	600	31	0	95	0,09	0
185	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	**КОРПУС ЩРВ-18**	2	1264,49		1264,49	2529		2529			
			шт									
186	8-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	23	537,23	15,18	261	12356	349	6003	5762	1,15	26
			шт	261,05	2,64	0	6004	61	0	95	0,02	0
187	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	**АВТОМАТ ВА 47-29-4р 25А**	2	223,39			447					
			шт									
		Отпускная цена		223			447					
		Сметная стоимость оборудования					***447***					
188	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	**АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А**	18	76,42			1376					
			шт									
		Отпускная цена		76			1376					
		Сметная стоимость оборудования					***1376***					

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ УЗО АД-12-2р-2р 16А	3	548,69			1646					
			шт									
		Отпускная цена		549			1646					
		Сметная стоимость оборудования					*1646*					
190	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1294,86	76,71	918	1295	77	918	300	2,3	2
			шт	300,15	15,53	0	300	16	0	95	0,09	0
191	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	КОРПУС ЩРВ-15	1	1127,69		1127,69	1128		1128			
			шт									
192	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	31	537,23	15,18	261	16654	471	8091	7766	1,15	36
			шт	261,05	2,64	0	8093	82	0	95	0,02	0
193	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 25А	1	223,39			223					
			шт									
		Отпускная цена		223			223					
		Сметная стоимость оборудования					*223*					
194	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А	26	76,42			1987					
			шт									
		Отпускная цена		76			1987					
		Сметная стоимость оборудования					*1987*					
195	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ УЗО АД-12-2р-2р 16А	4	548,69			2195					
			шт									
		Отпускная цена		549			2195					
		Сметная стоимость оборудования					*2195*					
196	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1294,86	76,71	918	1295	77	918	300	2,3	2
			шт	300,15	15,53	0	300	16	0	95	0,09	0
197	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	КОРПУС ЩРВ-12	1	1105,51		1105,51	1106		1106			
			шт									
198	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	537,23	15,18	261	5372	152	2610	2505	1,15	12

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт	261,05	2,64	0	2611	26	0	95	0,02	0
199	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 25А	1	223,39			223					
			шт									
				223			223					
		Отпускная цена					223					
		Сметная стоимость оборудования										
200	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А	9	76,42			688					
			шт									
				76			688					
		Отпускная цена					688					
		Сметная стоимость оборудования										
201	21-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	98	536,27	164,03	30,69	52554	16075	3008	46601	2,01	197
			шт	341,55	98,75	0	33472	9677	0	108	0,43	43
202	СПРАЙС-ЛИСТ "9"	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S436	98	5688,22		5688,22	557446		557446			
			шт									
203	21-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	189	369,41	106,33	29,42	69819	20097	5560	60015	1,45	274
			шт	233,66	60,36	0	44161	11408	0	108	0,27	51
204	СПРАЙС-ЛИСТ "9"	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S236	132	2817,02		2817,02	371846		371846			
			шт									
205	СПРАЙС-ЛИСТ "10"	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OTS 218	14	2346,82		2346,82	32856		32856			
			шт									
206	СПРАЙС-ЛИСТ "11"	СВЕТИЛЬНИК ASM 136	28	2174,68		2174,68	60891		60891			
			шт									
207	СПРАЙС-ЛИСТ "12"	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ALS.OPL/S 236	15	2817,02		2817,02	42255		42255			
			шт									
208	21-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	3	266,36	61,91	27,98	799	186	84	691	1,1	3
			шт	176,47	36,72	0	529	110	0	108	0,16	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	СПРАЙС-ЛИСТ "13"	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S136	3	3861,02		3861,02	11583		11583			
			шт									
210	17-2-10	Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4(ЛСП40-1х18)	10	3300		3300	33000		33000			
			шт									
211	21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	44	191,52	66,19	25,45	8427	2913	1120	6710	0,63	28
			шт	99,88	41,32	0	4395	1818	0	108	0,18	8
212	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	39	214		214	8346		8346			
			шт									
213	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	5	871		871	4355		4355			
			шт									
214	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	617	101		101	62317		62317			
			шт									
215	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	28	82		82	2296		2296			
			шт									
216	21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	14	154,18	0	11,35	2159	0	159	2160	0,89	13
			шт	142,83	0	0	2000	0	0	108	0	0
217	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	14	462		462	6468		6468			
			шт									
218	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	10	14		14	140		140			
			шт									
219	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	40	39		39	1560		1560			
			шт									
220	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24		24	72		72			
			шт									
221	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	98	39,82	0	5,92	3903	0	580	3588	0,22	21
			шт	33,9	0	0	3322	0	0	108	0	0
222	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	98	156		156	15288		15288			
			шт									
223	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	39,82	0	5,92	159	0	24	146	0,22	1
			шт	33,9	0	0	136	0	0	108	0	0
224	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		156	624		624			
			шт									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196(У92УХЛ3) УХДЗ	0,224	28100		28100	6294		6294			
			1000шт									
226	21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	60	50,4	0	14,69	3024	0	881	2314	0,23	14
			шт	35,71	0	0	2142	0	0	108	0	0
227	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	60	182		182	10920		10920			
			шт									
228	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	81	39,12	0	5,22	3169	0	423	2966	0,22	18
			шт	33,9	0	0	2746	0	0	108	0	0
229	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	81	68		68	5508		5508			
			шт									
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ учебный корпус					1476204					
		Раздел: КРОВЛЯ актовый зал(АС-38)										
230	8-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м ПОД ЛЕЖЕНЬ ПОЗ.22 ИЗ КИРПИЧА М100 (ДЕТ.12 СЕР.2.160-6С.1)	0,435	6973,3	420,77	5225,14	3033	183	2273	762	7,66	3
			м3	1327,39	157,84	0	577	69	0	118	0,77	0
231	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой 2 СЛОЯ ПОД ЛЕЖЕНЬ	8,4	126,97	1,14	112,5	1067	10	945	138	0,08	1
			м2	13,33	0,44	0	112	4	0	119	0	0
232	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	228,36	234,18	1,37	201,77	53478	313	46075	8578	0,18	41
			м2	31,05	0,52	0	7091	118	0	119	0	1
233	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 120ММ	228,36	200,79	5,43	113,84	45851	1240	25998	22707	0,46	106
			м2	81,51	2,05	0	18614	467	0	119	0,01	2
234	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	28,225	14600		14600	412089		412089			
			м3									
235	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(25) мм	228,36	177,36	18,33	119,18	40502	4186	27216	12691	0,28	64
			м2	39,85	6,85	0	9100	1565	0	119	0,03	8
236	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек ДО ТОЛЩ.25ММ	2283,6	5,59	0,16	5,3	12769	368	12112	500	0	2
			м2	0,13	0,06	0	289	131	0	119	0	1
237	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ ЧЕРДАЧНОГО ПОКРЫТИЯ	43,86	234,18	1,37	201,77	10271	60	8849	1648	0,18	8
			м2	31,05	0,52	0	1362	23	0	119	0	0
238	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	335	1928,33	9,43	1605,01	645990	3159	537677	126545	1,97	659
			м2	313,89	3,54	0	105154	1187	0	119	0,02	6

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка"	3,056	7940		7940	24265		24265			
			м3									
240	1-2-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизный щит"	0,229	7310		7310	1674		1674			
			м3									
241	10-52-1	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	335	21,32	1,05	14,89	7142	351	4989	2321	0,03	11
			м2	5,38	0,39	0	1803	131	0	120	0	1
242	10-14-1	Установка стропил, нарожников, диагональных ног укладка мауэрлата	3,128	6495,59	384,42	2204,04	20318	1202	6894	15210	25,42	79
			м3	3907,13	144,9	0	12221	453	0	120	0,71	2
243	1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (МАУЭРЛАТ)	0,4935	16000		16000	7896		7896			
			м3									
244	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более сорта II (стропила, диагональная нога)	1,94	21960		21960	42611		42611			
			м3									
245	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более сорта II (нарожники)	0,8505	18300		18300	15564		15564			
			м3									
246	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,128	596,52	32,33	421,88	1866	101	1320	580	0,9	3
			м3	142,31	12,17	0	445	38	0	120	0,06	0
247	10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус + угловой прогон	1,148	21032,29	356,06	17855,85	24145	409	20499	4071	15,87	18
			м3	2820,38	134,55	0	3238	154	0	120	0,66	1
248	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,914	23112,33	364,06	18737,65	44237	697	35864	9527	25,88	50
			м3	4010,63	137,14	0	7676	262	0	120	0,67	1
249	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	41,579	262,29	8,67	6,77	10906	361	281	12480	1,64	68
			м2	246,85	3,29	0	10264	137	0	120	0,02	1
250	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	0,79	13800		13800	10902		10902			
			м3									
251	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта#КОБЫЛКИ	0,479	13800		13800	6610		6610			
			м3									
252	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	41,579	212,89	3,11	84,28	8852	129	3504	5530	0,75	31
			м2	125,5	1,16	0	5218	48	0	105	0,01	0
253	10-13-1	Укладка ходовых досок	32	55,95	1,04	48,68	1790	33	1558	254	0,04	1
			м	6,23	0,39	0	199	13	0	120	0	0
254	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0083	50800		50800	424		424			
			т									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
255	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно МНД-2	0,0244	60300		60300	1474		1474			
			т									
256	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 крепежные элементы кровли	0,768	164,61	0,08	40,33	126	0	31	100	0,74	1
			м2	124,2	0,02	0	95	0	0	105	0	0
257	10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1312,68	93,85	111,38	1313	94	111	1372	6,99	7
			шт	1107,45	36,22	0	1107	36	0	120	0,17	0
258	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,0806	10900		10900	879		879			
			м3									
259	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,0645	10200		10200	658		658			
			м3									
260	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,1536	10600		10600	1628		1628			
			м3									
261	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,3	596,52	32,33	421,89	179	10	127	56	0,9	0
			м3	142,31	12,17	0	43	4	0	120	0,06	0
262	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	4,4	1870,56	9,43	1589,44	8230	41	6994	1441	1,7	7
			м2	271,69	3,54	0	1195	16	0	119	0,02	0
263	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,6026	3960		3960	2386		2386			
			м2									
264	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	0,5244	1990		1990	1044		1044			
			м2									
265	15-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	0,5244	448,01	2	388,82	235	1	204	32	0,36	0
			м2	57,19	0,72	0	30	0	0	105	0	0
266	С111-0933	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для жилых зданий	1	139,15		139,15	139		139			
			комплект									
267	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,94	739,04	1,43	561,4	4390	8	3335	1249	1,12	7
			м2	176,21	0,54	0	1047	3	0	119	0	0
268	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	4,438	179,18	1,85	75,39	795	8	335	478	0,61	3
			м2	101,95	0,7	0	452	3	0	105	0	0
269	10-5-1	Устройство стремянки СД-1(1шт)(АС-40)	0,0125	6768,33	364,06	2393,65	85	5	30	62	25,88	0
			м3	4010,63	137,14	0	50	2	0	120	0,67	0
270	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,0125	13800		13800	173		173			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3									
271	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0125	1910,04	16,3	1544,43	24	0	19	5	2,16	0
			м3	349,31	6,21	0	4	0	0	120	0,03	0
272	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ходовой настил	0,094	6768,33	364,06	2393,65	636	34	225	468	25,88	2
			м3	4010,63	137,14	0	377	13	0	120	0,67	0
273	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,017	13800		13800	235		235			
			м3									
274	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,077	13200		13200	1016		1016			
			м3									
275	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,094	1910,04	16,3	1544,43	180	2	145	40	2,16	0
			м3	349,31	6,21	0	33	1	0	120	0,03	0
276	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК"	335	38,97	1,14	24,5	13054	381	8208	5488	0,08	27
			м2	13,33	0,44	0	4465	146	0	119	0	1
277	1-1-169	Изол	368,5	126		126	46431		46431			
			м2									
278	7-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками(УКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ)	80	13,44	0,94	0	1075	75	0	1440	0,07	6
			м	12,5	0,36	0	1000	28	0	140	0	0
279	1-1-701	Прокладки уплотнительные 30 мм	0,8	8800		8800	7040		7040			
			100м									
280	1-1-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием(КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ)	33,5	1340		1340	44890		44890			
			м2									
		Итого по разделу: КРОВЛЯ актовый зал(АС-38)					1592567					
		Раздел: КРОВЛЯ столовая(АС-33)										
281	8-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м ПОД ЛЕЖЕНЬ ПОЗ.26 ИЗ КИРПИЧА М100 (ДЕТ.12 СЕР.2.160-6С.1)	0,406	6973,3	420,77	5225,14	2831	171	2121	712	7,66	3
			м3	1327,39	157,84	0	539	64	0	118	0,77	0
282	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой 2 СЛОЯ ПОД ЛЕЖЕНЬ	11,04	126,97	1,14	112,5	1402	13	1242	181	0,08	1
			м2	13,33	0,44	0	147	5	0	119	0	0
283	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	295,96	234,18	1,37	201,77	69309	405	59714	11118	0,18	53
			м2	31,05	0,52	0	9190	153	0	119	0	1
284	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 120ММ	295,96	200,79	5,43	113,85	59424	1606	33694	29429	0,46	137
			м2	81,51	2,05	0	24124	606	0	119	0,01	3
285	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	36,581	14600		14600	534078		534078			
			м3									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
286	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(25) мм	295,96	171,39	18,33	113,21	50725	5425	33507	16448	0,28	83
			м2	39,85	6,85	0	11793	2029	0	119	0,03	10
287	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек ДО ТОЛЩ.25ММ	2959,6	5,19	0,16	4,91	15371	476	14520	648	0	3
			м2	0,13	0,06	0	374	170	0	119	0	1
288	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ ЧЕРДАЧНОГО ПОКРЫТИЯ	62,56	234,18	1,37	201,77	14651	86	12622	2350	0,18	11
			м2	31,05	0,52	0	1942	32	0	119	0	0
289	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	410	1928,33	9,43	1605,01	790615	3866	658053	154876	1,97	806
			м2	313,89	3,54	0	128696	1452	0	119	0,02	7
290	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка"+"Доски для ендовы"	4,332	7940		7940	34396		34396			
			м3									
291	1-2-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизный щит"	0,238	7310		7310	1740		1740			
			м3									
292	10-52-1	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	410	21,32	1,05	14,89	8741	429	6106	2840	0,03	14
			м2	5,38	0,39	0	2207	160	0	120	0	1
293	10-14-1	Установка стропил, нарожников, диагональных ног укладка мауэрлата	3,817	6495,59	384,42	2204,04	24794	1467	8413	18560	25,42	97
			м3	3907,13	144,9	0	14913	553	0	120	0,71	3
294	1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (МАУЭРЛАТ)	0,567	16000		16000	9072		9072			
			м3									
295	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более сорта II (ендова, диагональная нога)	2,348	21960		21960	51558		51558			
			м3									
296	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более сорта II (стропила, нарожники, ендова)	1,093	18300		18300	20003		20003			
			м3									
297	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,817	596,52	32,33	421,89	2277	123	1610	708	0,9	3
			м3	142,31	12,17	0	543	46	0	120	0,06	0
298	10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус + угловой прогон	1,517	21032,29	356,06	17855,85	31906	540	27087	5379	15,87	24
			м3	2820,38	134,55	0	4279	204	0	120	0,66	1
299	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,492	23112,33	364,06	18737,65	57584	907	46685	12401	25,88	64
			м3	4010,63	137,14	0	9992	342	0	120	0,67	2
300	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	43,158	262,29	8,67	6,77	11320	374	292	12954	1,64	71
			м2	246,85	3,29	0	10653	142	0	120	0,02	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	0,82	13800		13800	11316		11316			
			м3									
302	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта#КОБЫЛКИ	0,548	13800		13800	7562		7562			
			м3									
303	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	43,158	212,89	3,11	84,28	9188	134	3638	5740	0,75	32
			м2	125,5	1,16	0	5416	50	0	105	0,01	0
304	10-13-1	Укладка ходовых досок	46	55,95	1,04	48,68	2574	48	2239	366	0,04	2
			м	6,23	0,39	0	287	18	0	120	0	0
305	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СКРУТКИ	0,01	64100		64100	638		638			
			т									
306	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно МНД-2	0,0282	60300		60300	1700		1700			
			т									
307	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 крепежные элементы кровли	0,8938	164,61	0,08	40,33	147	0	36	117	0,74	1
			м2	124,2	0,02	0	111	0	0	105	0	0
308	10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1312,68	93,85	111,38	1313	94	111	1372	6,99	7
			шт	1107,45	36,22	0	1107	36	0	120	0,17	0
309	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,0806	10900		10900	879		879			
			м3									
310	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,0645	10200		10200	658		658			
			м3									
311	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,1536	10600		10600	1628		1628			
			м3									
312	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,3	596,52	32,33	421,89	179	10	127	56	0,9	0
			м3	142,31	12,17	0	43	4	0	120	0,06	0
313	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	4,4	1870,56	9,43	1589,44	8230	41	6994	1441	1,7	7
			м2	271,69	3,54	0	1195	16	0	119	0,02	0
314	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,6026	3960		3960	2386		2386			
			м2									
315	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	0,5244	1990		1990	1044		1044			
			м2									
316	15-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	0,5244	448,01	2	388,82	235	1	204	32	0,36	0
			м2	57,19	0,72	0	30	0	0	105	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
332	1-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(НАСЫПНОЙ ГРУНТ ТОЛЩ.650ММ)	116,15	40,58	38,17	0	4714	4433	0	1455	0,02	2
			м3	2,42	10,5	0	281	1219	0	97	0,04	4
333	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	126,527	32,01	30,1	0	4050	3809	0	1251	0,01	2
			м3	1,91	8,28	0	242	1048	0	97	0,03	4
334	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,524	302,12	0	0	2877	0	0	3251	2,13	20
			м3	302,12	0	0	2877	0	0	113	0	0
335	1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ТОЛЩ.1000ММ	118,77	102,35	102,04	0,02	12156	12120	2	3294	0	0
			м3	0,29	28,3	0	34	3361	0	97	0,1	12
336	1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ)	17,28	25,35	23,84	0	438	412	0	135	0,01	0
			м3	1,51	6,56	0	26	113	0	97	0,02	0
337	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	54,32	7,45	7,45	0	405	405	0	127	0	0
			м3	0	2,42	0	0	131	0	97	0,01	1
338	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА НАСЫПНЫМ ГРУНТОМ)	43,14	32,01	30,1	0	1381	1299	0	426	0,01	1
			м3	1,91	8,28	0	82	357	0	97	0,03	1
339	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	114,74	16,16	13,8	0,5	1854	1583	57	559	0,01	2
			м3	1,86	3,16	0	214	362	0	97	0,01	2
340	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	114,74	24,78	5,19	0	2843	596	0	2180	0,12	14
			м3	19,58	0	0	2247	0	0	97	0	0
341	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(ЛИШНИЙ ГРУНТ)	18,69	45,67	43,49	0,03	854	813	1	268	0,01	0
			м3	2,15	12,65	0	40	236	0	97	0,04	1
342	Е010333-А15-1#К=0,9 К ПЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	34,577	111,99	111,99	0	3872	3872	0	774	0	0
			т	0	22,4	0	0	774	0	100	0,47	16
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ котельная					35444					
		Раздел: ФУНДАМЕНТ котельная(АС-13)										
343	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	2,7	8611,83	75,91	8310,81	23252	205	22439	719	1,55	4
			м3	225,11	28,67	0	608	77	0	105	0,14	0
344	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	16	10131,1	358,02	9265,93	162098	5728	148255	10792	3,24	52

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3	507,15	135,25	0	8114	2164	0	105	0,66	11
345	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЩ W4	0,85	8611,83	75,91	8310,81	7320	65	7064	227	1,55	1
			м3	225,11	28,67	0	191	24	0	105	0,14	0
346	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЩ W4	0,7	9394,43	0	8742,38	6576	0	6120	561	4,21	3
			м3	652,05	0	0	456	0	0	123	0	0
347	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0093	5571,68	376,43	3021,75	52	4	28	23	13,34	0
			1т	2173,5	142,31	0	20	1	0	105	0,69	0
348	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0081	67700		67700	551		551			
			т									
349	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	65000		65000	77		77			
			т									
350	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	117,55	76,4	13,73	118	76	14	77	0,17	0
			шт	27,43	27,43	0	27	27	0	140	0,12	0
351	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,12	25100		25100	3012		3012			
			м3									
352	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,12	94		94	11		11			
			м3									
353	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,12	266		266	32		32			
			м3									
354	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЩ W4	0,14	8611,83	75,91	8310,81	1206	11	1164	37	1,55	0
			м3	225,11	28,67	0	32	4	0	105	0,14	0
355	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЩ W4	0,81	13620,19	1526,09	9635,97	11032	1236	7805	2537	14,36	12
			м3	2458,13	524,68	0	1991	425	0	105	1,97	2
356	34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,715	1217,05	254,61	28,35	870	182	20	811	5,6	4
			м2	934,09	97,04	0	668	69	0	110	0,47	0
357	1-1-870	Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1,9 м, толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0183	43100		43100	789		789			
			т									
358	1-4-85	Сталь угловая ГОСТ 8509-86 50х50 мм	0,0091	47200		47200	427		427			
			т									
359	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,001	68200		68200	68		68			
			т									
360	11-2-9	ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЩ W4	0,7	9771,83	0	9119,78	6840	0	6384	561	4,21	3
			м3	652,05	0	0	456	0	0	123	0	0
361	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009	5571,68	376,43	3021,75	50	3	27	22	13,34	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1т	2173,5	142,31	0	20	1	0	105	0,69	0
362	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,009	41200		41200	371		371			
			т									
363	6-36-4	Железнение поверхности	2,7	67,32	0,26	8,06	182	1	22	168	0,33	1
			м2	59	0,1	0	159	0	0	105	0	0
364	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок(АС-11)	0,0032	5571,68	376,43	3021,75	18	1	10	8	13,34	0
			1т	2173,5	142,31	0	7	0	0	105	0,69	0
365	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0032	53000		53000	170		170			
			т									
366	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	76,09	251,62	4,39	204,27	19145	334	15543	4005	0,24	19
			м2	42,95	1,66	0	3268	126	0	118	0,01	1
367	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(ПОДБЕТОНКА ПОД КОТЛЫ И ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС АС-6 ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4)	1,42	10525,91	299,55	9519,98	14947	425	13518	1207	4,53	6
			м3	706,39	102,88	0	1003	146	0	105	0,4	1
368	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,4	8611,83	75,91	8310,81	3445	30	3324	107	1,55	1
			м3	225,11	28,67	0	90	11	0	105	0,14	0
369	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	3,33	10541,78	113,07	9629,17	35104	377	32065	2945	5,07	17
			м3	799,54	42,72	0	2662	142	0	105	0,21	1
370	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0389	5571,68	376,43	3021,75	217	15	117	95	13,34	1
			1т	2173,5	142,31	0	84	6	0	105	0,69	0
371	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0244	67700		67700	1654		1654			
			т									
372	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0144	73000		73000	1054		1054			
			т									
373	6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0332	146836,9	675,77	123391,13	4875	22	4097	803	135,7	5
			1т	22770	256,16	0	756	9	0	105	1,24	0
374	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0332	40200		40200	1335		1335			
			т									
375	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20(50) мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	1,69	275,8	2,07	193,52	466	3	327	144	0,48	1
			м2	80,21	0,78	0	136	1	0	105	0	0
376	6-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять)	1,69	353,72	2,59	275,81	598	4	466	135	0,41	1
			м2	75,31	1	0	127	2	0	105	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
377	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,3	447,64	0	0	2372	0	0	2681	2,85	15
			м3	447,64	0	0	2372	0	0	113	0	0
378	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,3	154,22	0	0	509	0	0	575	1,12	4
			м3	154,22	0	0	509	0	0	113	0	0
379	1-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2	10,91	10,91	0	22	22	0	6	0	0
			м3	0	3,09	0	0	6	0	97	0,01	0
380	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,46	8611,83	75,91	8310,81	3961	35	3823	123	1,55	1
			м3	225,11	28,67	0	104	13	0	105	0,14	0
381	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	2,38	10525,91	299,55	9519,98	25052	713	22658	2022	4,53	11
			м3	706,39	102,88	0	1681	245	0	105	0,4	1
382	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0374	21639,87	12787,24	158,63	810	478	6	531	48,88	2
			1т	8694	4830,87	0	325	181	0	105	23,6	1
383	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0374	60300		60300	2256		2256			
			т									
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ котельная(АС-13)					342943					
		Раздел: СТЕНЫ котельная										
384	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	15,7	712,07	12,89	662,95	11179	202	10408	761	0,23	4
			м2	36,23	4,84	0	569	76	0	118	0,02	0
385	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	40,06	6327,38	386,22	5136,45	253475	15472	205766	44889	5,22	209
			м3	804,71	144,9	0	32237	5805	0	118	0,7	28
386	8-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	112,236	44,77	0	0	-5025	0	0	-5929	0,25	-28
			м2	44,77	0	0	-5025	0	0	118	0	0
387	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,29	6282,05	388,02	5122,95	26950	1665	21977	4637	5,04	22
			м3	771,08	144,9	0	3308	622	0	118	0,71	3
388	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	12,11	893,76	39,53	636,89	10823	479	7713	3317	1,39	17
			м2	217,35	14,8	0	2632	179	0	118	0,07	1
389	7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	450	288,6	11,06	1800	1154	44	1410	0,93	4
			шт	150,34	101,45	0	601	406	0	140	0,43	2
390	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	7	117,55	76,4	13,73	823	535	96	538	0,17	1
			шт	27,43	27,43	0	192	192	0	140	0,12	1
391	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,8	25100		25100	20080		20080			
			м3									
392	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-6)	0,0126	9981,6	485,47	0	126	6	0	144	64,86	1
			т	9496,13	181,12	0	120	2	0	118	0,89	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
393	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0126	50900		50900	643		643			
			т									
		Итого по разделу: СТЕНЫ котельная					320875					
		Раздел: ПОКРЫТИЕ котельная(АС-9)										
394	7-45-9	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 15 м2	3	707,95	368,72	49,43	2124	1106	148	1762	1,74	5
			шт	289,8	129,74	0	869	389	0	140	0,55	2
395	30-17-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2#ПВ4-2АтIVТ(2шт.);#ПЛ4-2АтIVТ(1шт.)	52,98	1120		1120	59338		59338			
			м2									
396	7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	752,07	228,82	161	752	229	161	599	2,07	2
			шт	362,25	65,26	0	362	65	0	140	0,25	0
397	30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3#СБ4А-1	0,06	26000		26000	1560		1560			
			м3									
398	6-19-1	Устройство поясов(ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ) в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,11	11669,22	363,41	9732,61	1284	40	1071	198	9,49	1
			м3	1573,2	137,3	0	173	15	0	105	0,67	0
399	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0067	73000		73000	491		491			
			т									
400	6-11-7	Установка закладных деталей(ЗД-1) весом до 4 кг	0,0153	99004,51	349,88	60618,38	1513	5	926	612	227,7	3
			1т	38036,25	131,96	0	581	2	0	105	0,64	0
401	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0153	40200		40200	614		614			
			т									
402	6-19-2	Устройство поясов без опалубки#ЗАЛИВКА ЦЕМ.Р-РОМ М200 ШВОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,15	8119,77	325,73	6963,46	1218	49	1045	150	4,77	1
			м3	830,59	123,04	0	125	18	0	105	0,6	0
403	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	11,24	63,61	0,08	2,47	715	1	28	961	0,34	4
			м	61,07	0,02	0	686	0	0	140	0	0
404	69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	3	1094,18	734,63	0	3283	2204	0	1736	2,31	7
			отверст	359,56	283,22	0	1079	850	0	90	1,55	5
405	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,51	13575,98	277,26	11823,84	6924	141	6030	846	9,27	5
			м3	1474,88	104,74	0	752	53	0	105	0,51	0
406	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0293	41200		41200	1207		1207			
			т									
407	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0032	65000		65000	205		205			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т									
408	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-2 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	3,84	13575,98	277,26	11823,84	52132	1065	45404	6369	9,27	36
			м3	1474,88	104,74	0	5664	402	0	105	0,51	2
409	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1592	67700		67700	10778		10778			
			т									
410	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0324	65000		65000	2107		2107			
			т									
411	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0269	69000		69000	1855		1855			
			т									
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ котельная(АС-9)					148098					
		Раздел: КРОВЛЯ котельная(АС-5,8)										
412	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом СЛОЕМ 80-170ММ	6,615	4584,95	282,58	3862,5	30329	1869	25550	4298	3,12	21
			м3	439,88	106,09	0	2910	702	0	119	0,52	3
413	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммТОЛЩ.25ММ ИЗ Р-РА М100	56,27	181,8	18,33	123,62	10230	1031	6956	3127	0,28	16
			м2	39,85	6,85	0	2242	386	0	119	0,03	2
414	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек в рулонных кровлях	56,27	58,87	1,61	56	3313	91	3151	123	0,01	1
			м2	1,26	0,58	0	71	32	0	119	0	0
415	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0582	5571,68	376,43	3021,75	324	22	176	142	13,34	1
			1т	2173,5	142,31	0	127	8	0	105	0,69	0
416	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0582	64100		64100	3733		3733			
			т									
417	12-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	56,27	625,97	5,22	590,99	35224	294	33255	2125	0,17	9
			м2	29,76	1,97	0	1675	111	0	119	0,01	1
418	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	56,27	234,18	1,37	201,77	13178	77	11353	2114	0,18	10
			м2	31,05	0,52	0	1747	29	0	119	0	0
419	12-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 13 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	8,88	739,04	1,43	561,4	6563	13	4985	1868	1,12	10
			м2	176,21	0,54	0	1565	5	0	119	0	0
420	12-10-1	Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	5,104	739,04	1,43	561,4	3772	7	2865	1074	1,12	6
			м2	176,21	0,54	0	899	3	0	119	0	0
421	12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	12,76	598,04	4,29	548,73	7631	55	7002	708	0,27	3
			м	45,02	1,61	0	574	21	0	119	0,01	0
422	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 15(45) мм	3,05	181,8	18,33	123,62	554	56	377	170	0,28	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2	39,85	6,85	0	122	21	0	119	0,03	0
423	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	91,5	5,89	0,16	5,6	539	15	512	20	0	0
			м2	0,13	0,06	0	12	5	0	119	0	0
424	12-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	3,05	646,67	5,22	611,69	1972	16	1866	115	0,17	1
			м2	29,76	1,97	0	91	6	0	119	0,01	0
425	12-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 13 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	0,84	739,04	1,43	561,4	621	1	472	177	1,12	1
			м2	176,21	0,54	0	148	0	0	119	0	0
426	12-10-1	Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	1,16	739,04	1,43	561,4	857	2	651	244	1,12	1
			м2	176,21	0,54	0	204	1	0	119	0	0
427	12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ПО УЗЛУ 11 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	2,1	868,52	4,93	783,11	1824	10	1645	206	0,48	1
			м	80,48	1,84	0	169	4	0	119	0,01	0
428	10-5-1	Установка антисептированной рейки для крепления фартука ПО УЗЛУ 11 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	0,0026	21358,53	364,06	16983,85	56	1	45	13	25,88	0
			м3	4010,63	137,14	0	11	0	0	120	0,57	0
429	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0026	596,52	32,33	421,88	2	0	1	0	0,9	0
			м3	142,31	12,17	0	0	0	0	120	0,06	0
430	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ПО УЗЛУ 34 СЕРИИ 2.260-1 в.3	0,7536	739,04	1,43	561,4	557	1	423	159	1,12	1
			м2	176,21	0,54	0	133	0	0	119	0	0
431	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	128,94	32,2	0,06	23,29	4152	7	3002	1362	0,06	7
			м2	8,86	0,02	0	1142	3	0	119	0	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ котельная(АС-5,8)					125430					
		Раздел: Сарай для угля										
432	1-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	22	53,48	51	0	1177	1122	0	471	0,02	0
			м3	2,48	19,58	0	55	431	0	97	0,08	2
433	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,6804	537,16	0	0	365	0	0	413	3,42	2
			м3	537,16	0	0	365	0	0	113	0	0
434	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)	7,2	154,22	0	0	1110	0	0	1255	1,12	8
			м3	154,22	0	0	1110	0	0	113	0	0
435	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7,2	7,45	7,45	0	54	54	0	17	0	0
			м3	0	2,42	0	0	17	0	97	0,01	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
436	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)	26,68	38,72	36,92	0	1033	985	0	414	0,01	0
			м3	1,81	14,17	0	48	378	0	97	0,06	2
437	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	33,88	24,78	5,19	0	839	176	0	644	0,12	4
			м3	19,58	0	0	664	0	0	97	0	0
438	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	33,88	16,16	13,8	0,5	548	467	17	165	0,01	0
			м3	1,86	3,16	0	63	107	0	97	0,01	0
439	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(30) м ИЗ СМЕТЫ НА УБОРНУЮ НА 12 ОЧКОВ	18,4	10,63	10,63	0	196	196	0	62	0	0
			м3	0	3,45	0	0	64	0	97	0,01	0
440	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	18,4	18,19	18,19	0	335	335	0	105	0	0
			м3	0	5,91	0	0	109	0	97	0,02	0
441	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	1,8	8611,83	75,91	8310,81	15501	137	14959	480	1,55	3
			м3	225,11	28,67	0	405	52	0	105	0,14	0
442	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	11,34	10130,63	358,02	9265,46	114881	4060	105070	7649	3,24	37
			м3	507,15	135,25	0	5751	1534	0	105	0,66	7
443	6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0375	27136,9	675,77	3691,13	1017	25	138	906	135,7	5
			1т	22770	256,16	0	854	10	0	105	1,24	0
444	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	0,0341	61200		61200	2089		2089			
			т									
445	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	0,0034	65000		65000	218		218			
			т									
446	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	64,26	251,62	4,39	204,27	16169	282	13126	3383	0,24	16
			м2	42,95	1,66	0	2760	106	0	118	0,01	1
447	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов рубероидом РМ-350	10,8	712,07	12,89	662,95	7690	139	7160	523	0,23	2
			м2	36,23	4,84	0	391	52	0	118	0,02	0
448	6-3-1	УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	1,6	10525,91	299,55	9519,98	16841	479	15232	1360	4,53	7
			м3	706,39	102,88	0	1130	165	0	105	0,4	1
449	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0144	5571,68	376,43	3021,75	80	5	44	35	13,34	0
			1т	2173,5	142,31	0	31	2	0	105	0,69	0
450	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	0,0144	41200		41200	593		593			
			т									
451	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА КР100/1/15 НА Р-РЕ М50	20,59	6327,38	386,22	5136,45	130281	7952	105760	23072	5,22	108

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3	804,71	144,9	0	16569	2983	0	118	0,7	14
452	8-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивка швов кладки из кирпича	82,36	44,77	0	0	-3687	0	0	-4351	0,25	-21
			м2	44,77	0	0	-3687	0	0	118	0	0
453	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	117,55	76,4	13,73	470	306	55	307	0,17	1
			шт	27,43	27,43	0	110	110	0	140	0,12	0
454	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,1472	25100		25100	3695		3695			
			м3									
455	6-18-9	Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5-10шт.(АС-5)	0,21	15876,41	422,64	12920,61	3334	89	2713	594	15,07	3
			м3	2533,16	159,65	0	532	34	0	105	0,78	0
456	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0088	73000		73000	642		642			
			т									
457	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(10ШТ)(АС-5)	0,0323	99004,51	349,88	60618,38	3198	11	1958	1294	227,7	7
			1т	38036,25	131,96	0	1229	4	0	105	0,64	0
458	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,9367	164,61	0,08	40,33	154	0	38	122	0,74	1
			м2	124,2	0,02	0	116	0	0	105	0	0
459	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,48	13596,74	1138,67	10566,6	6526	547	5072	1170	11,96	6
			м3	1891,46	430,15	0	908	206	0	105	2,1	1
460	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0544	61200		61200	3329		3329			
			т									
461	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	65000		65000	777		777			
			т									
462	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0095	68200		68200	647		647			
			т									
463	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(4ШТ)(АС-7)	0,0264	99004,51	349,88	60618,38	2614	9	1600	1058	227,7	6
			1т	38036,25	131,96	0	1004	3	0	105	0,64	0
464	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0264	40200		40200	1061		1061			
			т									
465	6-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,32	16089,56	422,64	13133,76	5149	135	4203	905	15,07	5
			м3	2533,16	159,65	0	811	51	0	105	0,78	0
466	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0312	61200		61200	1909		1909			
			т									
467	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0072	65000		65000	471		471			
			т									
468	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,5094	5674,38	2323,02	737,98	2891	1183	376	1463	16,22	8
			т	2613,38	577,79	0	1331	294	0	90	2,06	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
469	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5094	2718,61	627,62	675,62	1385	320	344	649	6,04	3
			т	1415,36	0	0	721	0	0	90	0	0
470	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,5145	101700		101700	52324		52324			
			т									
471	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,642	5674,38	2323,02	737,98	3643	1491	474	1844	16,22	10
			т	2613,38	577,79	0	1678	371	0	90	2,06	1
472	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,642	608,39	166,2	105,82	391	107	68	194	1,54	1
			т	336,38	0	0	216	0	0	90	0	0
473	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,6484	101700		101700	65944		65944			
			т									
474	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0139	15831,83	4625,75	752,58	219	64	10	146	64,98	1
			т	10453,5	1232,64	0	145	17	0	90	4,38	0
475	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0139	608,39	166,2	105,82	8	2	1	4	1,54	0
			т	336,38	0	0	5	0	0	90	0	0
476	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,014	114900		114900	1607		1607			
			т									
477	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	91,4	125,25	39,38	27,13	11448	3599	2480	5631	0,36	33
			м2	58,74	9,72	0	5369	888	0	90	0,03	3
478	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	101,088	896		896	90575		90575			
			м2									
479	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0003	525600		525600	144		144			
			т									
480	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлениемколера, количество окрасок 2	26,801	164,61	0,08	40,33	4412	2	1081	3496	0,74	20
			м2	124,2	0,02	0	3329	1	0	105	0	0
481	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,9	798,35	72,21	493	719	65	444	280	1,52	1
			м2	233,14	25,9	0	210	23	0	120	0,11	0
482	6-1-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-12(ФН03-15) для сельхозяйственных зданий	0,9	1630		1630	1467		1467			
			м2									
483	15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,9	387,49	1,9	347,3	349	2	313	37	0,25	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2	38,3	0,72	0	34	1	0	105	0	0
484	9-46-1	Монтаж каркасов ворот(ДВЕРЬ ДМ-1) большепролетных зданий, ангаров и др. безмеханизмов открывания	0,178	35239,32	20050,24	6391,58	6273	3569	1138	1857	47,61	8
			т	8797,5	2792,97	0	1566	497	0	90	9,37	2
485	2-1-85	Ворота(ДВЕРЬ) различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,178	120300		120300	21413		21413			
			т									
486	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		2980	5960		5960			
			комплект									
487	15-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,68	68,28	2,12	44,95	934	29	615	316	0,13	2
			м2	21,22	0,81	0	290	11	0	105	0	0
488	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	67,56	34,81	2,62	21,68	2352	177	1465	956	0,07	5
			м2	10,51	0,99	0	710	67	0	123	0	0
489	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ Бетона кл.В7,5 НА ССПЦ W4	5,405	9309,38	0	8742,38	50315	0	47251	3769	3,66	20
			м3	567	0	0	3065	0	0	123	0	0
490	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ ИЗ Бетона кл.В15	67,56	361,07	14,76	293,88	24394	997	19855	4817	0,36	24
			м2	52,43	5,54	0	3542	374	0	123	0,03	2
491	11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	135,12	45,05	0,67	-42,69	-6087	-91	-5768	-322	0,01	-1
			м2	1,69	0,25	0	-228	-34	0	123	0	0
492	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	70,938	29,2	0,22	10,48	2071	16	743	1622	0,1	7
			м	18,5	0,09	0	1312	6	0	123	0	0
493	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	91	17,43	0,12	3,58	1586	11	326	1317	0,09	8
			м2	13,73	0,05	0	1249	5	0	105	0	0
494	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,78	617,96	6,33	298,88	1100	11	532	589	1,79	3
			м2	312,75	2,39	0	557	4	0	105	0,01	0
495	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	8,3	258,09	2,25	130,6	2142	19	1084	1096	0,7	6
			м2	125,24	0,52	0	1039	4	0	105	0,03	0
496	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	89,6	258,09	2,25	130,6	23125	202	11702	11831	0,7	63
			м2	125,24	0,52	0	11221	46	0	105	0,03	3
497	15-159-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	89,6	26,45	1,3	3,15	2370	116	282	2116	0,13	12
			м2	22	0,49	0	1971	44	0	105	0	0
498	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	17,8	112,97	0,69	46,3	2011	12	824	1238	0,37	7
			м	65,99	0,26	0	1175	5	0	105	0	0
		Итого по разделу: Сарай для угля					718793					

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: Уборная на 12 очков										
499	1-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	44,46	40,58	38,17	0	1804	1697	0	557	0,02	1
			м3	2,42	10,5	0	107	467	0	97	0,04	2
500	1-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	62,626	32,01	30,1	0	2005	1885	0	619	0,01	1
			м3	1,91	8,28	0	120	519	0	97	0,03	2
501	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	4,714	302,12	0	0	1424	0	0	1609	2,13	10
			м3	302,12	0	0	1424	0	0	113	0	0
502	1-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	50,22	7,45	7,45	0	374	374	0	118	0	0
			м3	0	2,42	0	0	121	0	97	0,01	0
503	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	50,22	24,78	5,19	0	1244	261	0	954	0,12	6
			м3	19,58	0	0	984	0	0	97	0	0
		Итого по разделу: Уборная на 12 очков					6852					
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ(АС-10)										
504	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки БМ В3,5 НА ССПЦ W4**	2,5	8611,83	75,91	8310,81	21530	190	20777	666	1,55	4
			м3	225,11	28,67	0	563	72	0	105	0,14	0
505	6-33-4	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4**	23	12267,16	1098,23	9932,1	282145	25259	228438	39046	7,49	172
			м3	1236,83	380,01	0	28447	8740	0	105	1,54	35
506	4-1-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,172	41200		41200	7086		7086			
			т									
507	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4**	1,25	8611,83	75,91	8310,81	10765	95	10389	333	1,55	2
			м3	225,11	28,67	0	281	36	0	105	0,14	0
508	6-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4**	14,3	10131,1	358,02	9265,93	144875	5120	132503	9646	3,24	46
			м3	507,15	135,25	0	7252	1934	0	105	0,66	9
509	8-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	9	712,07	12,89	662,95	6409	116	5967	436	0,23	2
			м2	36,23	4,84	0	326	44	0	118	0,02	0
510	6-22-5	**Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ПМ-1 и БМ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15**	2,6	15672,98	436,09	12802,05	40750	1134	33285	7097	14,95	39
			м3	2434,84	164,75	0	6331	428	0	105	0,8	2
511	4-1-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,1327	65900		65900	8743		8743			
			т									
512	4-1-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0424	41200		41200	1745		1745			
			т									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
513	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0686	56200		56200	3855		3855			
			т									
514	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0696	62000		62000	4314		4314			
			т									
515	6-18-9	Устройство перемычек ППМ-1 (2ШТ)(АС-5) ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,14	16089,56	422,64	13133,76	2253	59	1839	396	15,07	2
			м3	2533,16	159,65	0	355	22	0	105	0,78	0
516	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0072	67700		67700	485		485			
			т									
517	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0042	65000		65000	273		273			
			т									
518	6-11-3	Установка анкерных болтов(А-1) со связями из арматуры при бетонировании	0,0071	27136,9	675,77	3691,13	193	5	26	172	135,7	1
			1т	22770	256,16	0	162	2	0	105	1,24	0
519	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0071	44300		44300	315		315			
			т									
520	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(В 2 СЛОЯ)	13,14	130,41	10,79	63,47	1714	142	834	973	0,28	4
			м2	56,15	4,04	0	738	53	0	123	0,02	0
521	11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	13,14	48,81	5,59	23,35	641	73	307	355	0,09	1
			м2	19,87	2,09	0	261	28	0	123	0,01	0
522	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(СНАРУЖИ)	59,04	251,62	4,39	204,27	14855	259	12060	3108	0,24	14
			м2	42,95	1,66	0	2536	98	0	118	0,01	0
523	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(ВНУТРИ)	55,9	251,62	4,39	204,27	14065	246	11419	2942	0,24	14
			м2	42,95	1,66	0	2401	93	0	118	0,01	0
524	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ)	87,656	251,62	4,39	204,27	22056	385	17905	4614	0,24	21
			м2	42,95	1,66	0	3765	145	0	118	0,01	1
525	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100	14,8	6303,38	386,22	5112,45	93290	5716	75664	16584	5,22	77
			м3	804,71	144,9	0	11910	2145	0	118	0,7	10
526	8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	59,2	44,77	0	0	-2650	0	0	-3127	0,25	-15
			м2	44,77	0	0	-2650	0	0	118	0	0
527	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м М100	2,69	6258,05	388,02	5098,95	16834	1044	13716	2907	5,04	14
			м3	771,08	144,9	0	2074	390	0	118	0,71	2
528	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	7,5	891,46	39,53	634,59	6686	296	4759	2055	1,39	10
			м2	217,35	14,8	0	1630	111	0	118	0,07	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
529	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	117,55	76,4	13,73	470	306	55	307	0,17	1
			шт	27,43	27,43	0	110	110	0	140	0,12	0
530	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,088	25100		25100	2209		2209			
			м3									
531	6-19-1	Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(АС-5)	0,54	11669,22	363,41	9732,61	6301	196	5256	970	9,49	5
			м3	1573,2	137,3	0	850	74	0	105	0,67	0
532	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0349	67700		67700	2364		2364			
			т									
533	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0067	65000		65000	436		436			
			т									
534	12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	52	523,23	9,14	437,5	27208	475	22750	4951	0,49	25
			м2	76,59	3,42	0	3983	178	0	119	0,02	1
535	1-2-31	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, IV сорта	0,3	10600		10600	3180		3180			
			м3									
536	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	52	21,32	1,05	14,89	1109	54	774	360	0,03	2
			м2	5,38	0,39	0	280	20	0	120	0	0
537	10-14-1	Установка стропил	0,4302	6495,59	384,42	2204,04	2794	165	948	2092	25,42	11
			м3	3907,13	144,9	0	1681	62	0	120	0,71	0
538	1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,4517	16000		16000	7227		7227			
			м3									
539	10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев(КОНЬКОВЫЙ БРУС)	0,0675	21236,29	356,06	18059,85	1433	24	1219	239	15,87	1
			м3	2820,38	134,55	0	190	9	0	120	0,66	0
540	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0778	6768,33	364,06	2393,65	527	28	186	387	25,88	2
			м3	4010,63	137,14	0	312	11	0	120	0,67	0
541	1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,0378	16000		16000	605		605			
			м3									
542	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,04	12700		12700	508		508			
			м3									
543	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,5755	596,52	32,33	421,89	343	19	243	107	0,9	1
			м3	142,31	12,17	0	82	7	0	120	0,06	0
544	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ОБРЕШЕТКА ДЛЯ ПОДШИВКИ ЛИСТАМИ ДВП	0,198	6768,33	364,06	2393,65	1340	72	474	986	25,88	5
			м3	4010,63	137,14	0	794	27	0	120	0,67	0
545	1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,198	16000		16000	3168		3168			
			м3									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
546	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,198	596,52	32,33	421,89	118	6	84	37	0,9	0
			м3	142,31	12,17	0	28	2	0	120	0,06	0
547	10-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	33	400,8	5,15	273,01	13227	170	9009	4934	0,77	25
			м2	122,65	1,94	0	4047	64	0	120	0,01	0
548	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг СКОБЫ	0,004	99004,51	349,88	60618,38	392	1	240	159	227,7	1
			1т	38036,25	131,96	0	151	1	0	105	0,64	0
549	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,004	40200		40200	159		159			
			т									
550	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно МНД-2 И ПРОТИВОВЕТРОВАЯ СКОБА	0,0126	60300		60300	759		759			
			т									
551	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм СКРУТКА	0,0005	50800		50800	26		26			
			т									
552	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0004	149300		149300	67		67			
			т									
553	10-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,94	880,16	81,98	485,09	2588	241	1426	1207	1,89	6
			м2	313,09	29,04	0	920	85	0	120	0,12	0
554	6-1-75	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-9В для общественных зданий ОР6-9 ОДИНАРНЫЕ	2,94	5890		5890	17317		17317			
			м2									
555	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	6	360		360	2160		2160			
			комплект									
556	15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом т.3мм	2,94	387,49	1,9	347,3	1139	6	1021	120	0,25	1
			м2	38,3	0,72	0	113	2	0	105	0	0
557	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,18	436,61	117,91	144,3	1388	375	459	822	1,03	3
			м2	174,4	41,02	0	555	130	0	120	0,16	1
558	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,18	4010		4010	12752		12752			
			м2									
559	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,18	112,89	0,1	47,83	359	0	152	248	0,41	1
			м2	64,95	0,06	0	207	0	0	120	0	0
560	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		1960	3920		3920			
			комплект									
561	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	120,8	256,85	3,89	118,41	31027	470	14303	17171	0,75	90

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2	134,55	0,83	0	16254	100	0	105	0,06	7
562	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	56,5	19,51	0,14	3,58	1102	8	202	940	0,11	6
			м2	15,79	0,06	0	892	3	0	105	0	0
563	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	69,5	185,13	2,16	92,92	12866	150	6458	6631	0,54	37
			м2	90,05	0,83	0	6258	58	0	105	0	0
564	15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	33	119,17	2,16	61,63	3932	71	2034	1947	0,34	11
			м2	55,37	0,83	0	1827	27	0	105	0	0
565	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,5	665,82	7,28	298,88	2330	25	1046	1332	2,06	7
			м2	359,66	2,75	0	1259	10	0	105	0,01	0
566	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	4,77	258,09	2,25	130,6	1231	11	623	630	0,7	3
			м2	125,24	0,52	0	597	2	0	105	0,03	0
567	15-78-1	Механизированная отделка стен под фактуру "шагрень"	4,77	98,16	3,23	74,48	468	15	355	109	0,12	1
			м2	20,45	1,22	0	98	6	0	105	0,01	0
568	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	74,19	258,09	2,25	130,6	19147	167	9689	9796	0,7	52
			м2	125,24	0,52	0	9291	38	0	105	0,03	2
569	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	28	112,97	0,69	46,3	3163	19	1296	1948	0,37	10
			м	65,99	0,26	0	1848	7	0	105	0	0
570	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА	0,0302	23112,33	364,06	18737,65	698	11	566	150	25,88	1
			м3	4010,63	137,14	0	121	4	0	120	0,67	0
571	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0302	596,52	32,33	421,88	18	1	13	6	0,9	0
			м3	142,31	12,17	0	4	0	0	120	0,06	0
572	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 КРЫШКИ	0,68	408,92	35,52	152,68	278	24	104	191	1,41	1
			м2	220,72	13,43	0	150	9	0	120	0,07	0
573	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,68	12300		12300	8364		8364			
			м2									
574	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		308	616		616			
			шт									
575	14-15-1	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием(УСТРОЙСТВО КОРОБА ВЫТЯЖНОГО ИЗ ДОСОК)	7,344	1745,57	44,53	1061,93	12819	327	7799	5057	4,23	31
			м2	639,11	16,66	0	4694	122	0	105	0,08	1
576	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,22	10200		10200	2244		2244			
			м3									
577	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	10,2	230,71	11,44	159,23	2353	117	1624	807	0,41	4
			м2	60,03	4,3	0	612	44	0	123	0,02	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**18 989 924**		**3777976**				
		ВСЕГО				**18 989 924**						
		Накладные расходы				**3 777 976**						
		ИТОГО				**22 767 900**						
		Непредвиденные и ненармированные расходы	**6%**			**1 366 074**						
		ИТОГО				**24 133 974**						
		Временные здания и сооружения	**1,44%**			**347 529**						
		ИТОГО				**24 481 503**						
		Удорожание строительства в зимнее время	**0,70%**			**171 371**						
		Выслуга лет	**1%**			**244 815**						
		Дополнительные отпуска	**0,40%**			**97 926**						
		Итого				**24 995 615**						
		Итого в ценах 2001г.				**24 995 615**						
		Оборудование				**0**						
		Всего в базовых ценах 2001 г.				**24 995 615**						
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,23355	**2,23355**			**55 828 955**						
		Налоги и сборы	**2%**			**1 116 579**						
		Итого				**56 945 535**						
		НДС	**12%**			**6 833 464**						
		ИТОГО:				**63 778 999**						

Инженер-эксперт ТОО "ТКиЗ" **Заказчик:Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан** **Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"**

Ж.Оразбеков **А.Алдамуратов** **Атаев Б.С.**