Форма 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан
Подрядчик : ТОО "Ак жол"
Инженер: "ТОО "ТКиЗ"
Наименование стройки : "Сторительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова г.Туркестан."
Договор : №66 от 03.06.2014г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2014 года

Код		Договор		Источник		Организационно-	
Заказчика	Подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
4673513	980	03.06.2014	66	МБ	467037015431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	**308 316 766**	**308 316 766**	**84 845 561**	**18 219 556**	**18 219 556**	**48537872**			---	**10 181 467**	**95 027 028**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан"
А.Алдамуратов

ТОО"ТКиЗ"
Директор **А.Е.Дуйсебаев**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
Б.С.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе в г.Туркестан" ЮКО

Договор: № 66 от 03.06.2014г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства
Объект: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова в г.Туркестане ЮКО.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	
		Итого прямые затраты:	17 591 497	19 022 468	0	36 613 965
		Глава 8. Временные здания и сооружения.				
2	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,44%	253 318			253 318
3	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	37 998			37 998
		Всего по главе:	253 318		0	253 318
		ИТОГО:	17 844 815		0	17 844 815
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительства:				
4	СН РК 8.02-02-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	124 914			124 914
5	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет 1%			178 448	178 448
6	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			71 379	71 379
		ИТОГО по главе 9:	124 914		249 827	374 741
		ИТОГО по главе 1-9:	17 969 728	19 022 468	249 827	18 219 556
7		-В том числе возвратные суммы	37 998	0	0	37 998
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	17 969 728	19 022 468	249 827	37 242 024
8	СН РК 8.02-02-2002	**-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 Г. К-2,23355**	40 136 287	39 713 967	521 575	83 181 922
9		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	79 329	0	0	79 329
10		**-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	0	0	1 663 638	1 663 638
		ИТОГО:	40 136 287	39 713 967	2 185 214	84 845 560
11	Решение Правительства	**НДС (12%)**	0	0	10 181 467	10 181 467
		ИТОГО:	40 136 287	39 713 967	12 366 681	95 027 028
12		**Стоимость возвратных сумм**	**79 329**	0	0	**79 329**
		ИТОГО к оплате:	40 136 287	39 713 967	12 366 681	**95 027 028**

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "ТКиЗ"

Ж.Оразбеков

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"

Б.С.Атаев

СМР

Инвестор _____

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "ТКиЗ"

Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова в г.Туркестан" ЮКО

Договор: № 66 от 03.06.2014г.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

от " _23_ " сентябрь 2014 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Крыльцо учебного корпуса										
1	1	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских КРЫЛЬЦО КР-1 И ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	14,9	9067,66	115,75	8783,72	135108	1725	130877	3316	1,12	17
				м3	168,19	43,73	0	2506	652	0	105	0,21	3
2	2	6-3-1	Устройство КРЫЛЕЦ КР-2; КР-3; КР-4 ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	4,92	10525,91	299,55	9519,98	51787	1474	46838	4181	4,53	22
				м3	706,39	102,88	0	3475	506	0	105	0,4	2
3	3	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1892	5571,68	376,43	3021,75	1054	71	572	460	13,34	3
				1т	2173,5	142,31	0	411	27	0	105	0,69	0
4	4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1892	41200		41200	7797		7797			
				т									
5	5	11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	42,45	601,33	26,75	274,43	25526	1135	11650	16195	1,81	77
				м2	300,15	10,02	0	12741	425	0	123	0,05	2
6	6	11-11-1	Устройство цементных стяжек ПО ПАНДУСУ толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М100	16	221,12	11,44	149,65	3538	183	2394	1266	0,41	7
				м2	60,03	4,3	0	960	69	0	123	0,02	0
7	7	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен#БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЕЦ	27,505	258,09	2,25	130,6	7099	62	3592	3632	0,7	19
				м2	125,24	0,52	0	3445	14	0	105	0,03	1
8	8	7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород(КРЫЛЬЦО КР-1, ПАНДУС)	32,7	488,38	8,84	112,11	15970	289	3666	16973	2	65
				м	367,43	3,33	0	12015	109	0	140	0,02	1
9	9	6-9-50	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм	28,5	120		120	3420		3420			
				м									
10	10	7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	8,83	105,22	6,77	15,9	929	60	140	1052	0,48	4
				м	82,55	2,56	0	729	23	0	140	0,01	0
11	11	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,5335	177400		177400	94634		94634			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
12	12	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,269	164,61	0,08	40,33	2020	1	495	1600	0,74	9
				м2	124,2	0,02	0	1524	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: Крыльца учебного корпуса					348882					
			Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УЧЕБНОГО КОРПУСА										
13	13	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,2419	11128,54	1337,39	1330,03	2692	323	322	1869	53,59	13
				т	8461,13	124,2	0	2046	30	0	90	0,61	0
14	14	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,2065	180100		180100	37187		37187			
				т									
15	15	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	12,76	257		257	3279		3279			
				м2									
16	16	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,8	164,61	0,08	40,33	955	0	234	757	0,74	4
				м2	124,2	0,02	0	720	0	0	105	0	0
17	17	9-24-1	Монтаж КАРКАСА КОЗЫРЬКА КВ-1(2шт.)(АС-57)	0,156	15831,83	4625,75	752,58	2470	722	117	1641	64,98	10
				т	10453,5	1232,64	0	1631	192	0	90	4,38	1
18	18	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,156	2718,61	627,62	675,62	424	98	105	199	6,04	1
				т	1415,36	0	0	221	0	0	90	0	0
19	19	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,15	154400		154400	23167		23167			
				т									
20	20	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0074	53000		53000	394		394			
				т									
21	21	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,588	164,61	0,08	40,33	591	0	145	468	0,74	3
				м2	124,2	0,02	0	446	0	0	105	0	0
22	22	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,6	125,25	39,38	27,13	701	221	152	345	0,36	2
				м2	58,74	9,72	0	329	54	0	90	0,03	0
23	23	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,194	1190		1190	7370		7370			
				м2									
24	24	9-15-2	Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листовОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА	5,72	477,89	204,8	125,61	2734	1171	718	996	0,86	5
				м2	147,49	45,94	0	844	263	0	90	0,16	1
25	25	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	5,72	896		896	5125		5125			
				м2									
26	26	34-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	7,8	166,84	0,87	1,65	1301	7	13	1413	0,98	8
				м2	164,31	0,33	0	1282	3	0	110	0	0
27	27	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	7,8	896		896	6989		6989			
				м2									
28	28	12-9-1	Устройство настенных желобов	5,6	1085,91	17,8	932,78	6081	100	5224	946	0,86	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	135,33	6,68	0	758	37	0	119	0,03	0
29	29	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	1,68	739,04	1,43	561,4	1242	2	943	353	1,12	2
				м2	176,21	0,54	0	296	1	0	119	0	0
30	30	7-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	5,2	202,61	72,96	96,01	1054	379	499	445	0,2	1
				м	33,64	27,55	0	175	143	0	140	0,13	1
31	31	9-24-1	Монтаж КАРКАСА КОЗЫРЬКА КВ-2(1шт.)(АС-58)	0,0697	15831,83	4625,75	752,58	1104	322	52	733	64,98	5
				т	10453,5	1232,64	0	729	86	0	90	4,38	0
32	32	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0697	2718,61	627,62	675,62	190	44	47	89	6,04	0
				т	1415,36	0	0	99	0	0	90	0	0
33	33	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0667	154400		154400	10291		10291			
				т									
34	34	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0037	53000		53000	197		197			
				т									
35	35	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,603	164,61	0,08	40,33	264	0	65	209	0,74	1
				м2	124,2	0,02	0	199	0	0	105	0	0
36	36	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2	125,25	39,38	27,13	251	79	54	123	0,36	1
				м2	58,74	9,72	0	117	19	0	90	0,03	0
37	37	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	2,212	1190		1190	2632		2632			
				м2									
38	38	9-15-2	Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листовОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА	2,42	477,89	204,8	125,61	1157	496	304	421	0,86	2
				м2	147,49	45,94	0	357	111	0	90	0,16	0
39	39	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	2,42	896		896	2168		2168			
				м2									
40	40	34-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	2,8	166,84	0,87	1,65	467	2	5	507	0,98	3
				м2	164,31	0,33	0	460	1	0	110	0	0
41	41	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	2,8	896		896	2509		2509			
				м2									
42	42	12-9-1	Устройство настенных желобов	2	1085,91	17,8	932,78	2172	36	1866	338	0,86	2
				м	135,33	6,68	0	271	13	0	119	0,03	0
43	43	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,6	739,04	1,43	561,4	443	1	337	126	1,12	1
				м2	176,21	0,54	0	106	0	0	119	0	0
44	44	7-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	2	202,61	72,96	96,01	405	146	192	171	0,2	0
				м	33,64	27,55	0	67	55	0	140	0,13	0
45	45	9-24-1	Монтаж КАРКАСА КОЗЫРЬКА КВ-3(1шт.)(АС-59)	0,116	15831,83	4625,75	752,58	1836	537	87	1220	64,98	8
				т	10453,5	1232,64	0	1213	143	0	90	4,38	1
46	46	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,116	2718,61	627,62	675,62	315	73	78	148	6,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	1415,36	0	0	164	0	0	90	0	0
47	47	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1122	154400		154400	17316		17316			
				т									
48	48	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,005	53000		53000	263		263			
				т									
49	49	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,668	164,61	0,08	40,33	439	0	108	348	0,74	2
				м2	124,2	0,02	0	331	0	0	105	0	0
50	50	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	4,7	125,25	39,38	27,13	589	185	128	290	0,36	2
				м2	58,74	9,72	0	276	46	0	90	0,03	0
51	51	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	5,198	1190		1190	6186		6186			
				м2									
52	52	9-15-2	Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листовОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА	4,48	477,89	204,8	125,61	2141	917	563	780	0,86	4
				м2	147,49	45,94	0	661	206	0	90	0,16	1
53	53	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	4,48	896		896	4014		4014			
				м2									
54	54	34-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	5,6	166,84	0,87	1,65	934	5	9	1014	0,98	6
				м2	164,31	0,33	0	920	2	0	110	0	0
55	55	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	5,6	896		896	5018		5018			
				м2									
56	56	12-9-1	Устройство настенных желобов	4	1085,91	17,8	932,78	4344	71	3731	676	0,86	3
				м	135,33	6,68	0	541	27	0	119	0,03	0
57	57	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	1,2	739,04	1,43	561,4	887	2	674	252	1,12	1
				м2	176,21	0,54	0	211	1	0	119	0	0
58	58	7-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	4	202,61	72,96	96,01	810	292	384	343	0,2	1
				м	33,64	27,55	0	135	110	0	140	0,13	1
59	59	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0056	9981,6	485,47	0	56	3	0	64	64,86	0
				т	9496,13	181,12	0	53	1	0	118	0,89	0
60	60	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ЕРШИ	0,0056	50600		50600	285		285			
				т									
61	61	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из ПОЛосовой и тонколистовой стали	0,4341	11128,54	1337,39	1330,03	4831	581	577	3354	53,59	23
				т	8461,13	124,2	0	3673	54	0	90	0,61	0
62	62	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,4384	180100		180100	78963		78963			
				т									
63	63	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	21,33	164,61	0,08	40,33	3511	2	860	2782	0,74	16
				м2	124,2	0,02	0	2649	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УЧЕБНОГО КОРПУСА					260743					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ПОЛЫ УЧЕБНОГО КОРПУСА(АС-18)#ПО СЕРИИ 2.244-1 в.1 #ДЕТ.193-ДОСКИ ТОЛЩ.37мм S=311,9 М2#										
64	64	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой(деталь 1 АС-18)	4,7	5231,56	301,14	4356	24588	1415	20473	3979	3,96	19
				м3	574,42	113,85	0	2700	535	0	123	0,55	3
65	65	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	24,952	1712,75	0	1102,1	42737	0	27500	18741	3,73	93
				м3	610,65	0	0	15237	0	0	123	0	0
66	66	11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	311,9	476,42	7,34	389,13	148596	2288	121369	31730	0,51	160
				м2	79,96	2,75	0	24939	857	0	123	0,01	4
67	67	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 37мм	311,9	646,81	12,68	524,67	201739	3956	163643	43818	0,69	216
				м2	109,46	4,76	0	34140	1485	0	123	0,02	7
68	68	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	333,733	111,72	0,53	97,34	37283	177	32486	5769	0,09	29
				м	13,85	0,21	0	4621	69	0	123	0	0
69	69	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	311,9	179,99	2,16	87,78	56139	674	27380	29760	0,54	168
				м2	90,05	0,83	0	28085	258	0	105	0	1
70	70	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	397,83	36,78	3,01	21,68	14634	1199	8627	6471	0,08	31
				м2	12,09	1,14	0	4808	453	0	123	0,01	2
71	71	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	31,826	9394,43	0	8742,38	298991	0	278238	25525	4,21	134
				м3	652,05	0	0	20752	0	0	123	0	0
72	72	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	397,83	1703,15	13,48	1492,24	677564	5362	593658	99080	1,22	485
				м2	197,43	5,05	0	78544	2008	0	123	0,02	10
73	73	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	417,722	32,01	0,25	10,48	13370	106	4378	10984	0,12	50
				м	21,28	0,1	0	8887	43	0	123	0	0
74	74	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	39,783	185,13	2,16	92,92	7365	86	3697	3796	0,54	21
				м2	90,05	0,83	0	3582	33	0	105	0	0
75	75	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	72,29	36,78	3,01	21,68	2659	218	1568	1176	0,08	6
				м2	12,09	1,14	0	874	82	0	123	0,01	0
76	76	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	5,783	9394,43	0	8742,38	54330	0	50559	4638	4,21	24
				м3	652,05	0	0	3771	0	0	123	0	0
77	77	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	72,29	1468,55	13,48	1257,64	106161	974	90915	18004	1,22	88
				м2	197,43	5,05	0	14272	365	0	123	0,02	2
78	78	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	75,905	32,01	0,25	10,48	2430	19	795	1996	0,12	9
				м	21,28	0,1	0	1615	8	0	123	0	0
79	79	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	7,229	185,13	2,16	92,92	1338	16	672	690	0,54	4
				м2	90,05	0,83	0	651	6	0	105	0	0
80	80	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	118,98	36,78	3,01	21,68	4377	358	2580	1935	0,08	9
				м2	12,09	1,14	0	1438	135	0	123	0,01	1
81	81	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	9,518	9394,43	0	8742,38	89420	0	83213	7634	4,21	40
				м3	652,05	0	0	6206	0	0	123	0	0
82	82	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм М50	118,98	409,16	15,44	317,13	48682	1838	37732	12057	0,52	62
				м2	76,59	5,8	0	9113	690	0	123	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	118,98	779,29	5,64	706,38	92720	670	84045	10157	0,44	52
				м2	67,28	2,13	0	8004	253	0	123	0,01	1
84	84	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	127,309	111,72	0,53	97,34	14222	67	12392	2201	0,09	11
				м	13,85	0,21	0	1763	26	0	123	0	0
85	85	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСОВ	11,898	179,99	2,16	87,78	2142	26	1044	1135	0,54	6
				м2	90,05	0,83	0	1071	10	0	105	0	0
86	86	11-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной ТОЛЩ.20ММ	24,625	2304,24	301,14	1320	56741	7415	32504	24138	4,61	114
				м3	683,1	113,85	0	16821	2804	0	123	0,55	14
87	87	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1231,23	274,21	2,97	211,98	337611	3653	260996	91433	0,37	456
				м2	59,26	1,12	0	72962	1373	0	123	0,01	7
88	88	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 37ММ	1231,23	646,81	12,68	524,67	796369	15618	645985	172973	0,69	851
				м2	109,46	4,76	0	134767	5862	0	123	0,02	29
89	89	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	1317,416	111,72	0,53	97,34	147175	697	128237	22772	0,09	116
				м	13,85	0,21	0	18241	273	0	123	0	1
90	90	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1231,23	179,99	2,16	87,78	221610	2662	108082	117480	0,54	661
				м2	90,05	0,83	0	110866	1019	0	105	0	5
91	91	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	480,25	1703,15	13,48	1492,24	817938	6473	716648	119607	1,22	585
				м2	197,43	5,05	0	94817	2425	0	123	0,02	12
92	92	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	504,263	32,01	0,25	10,48	16140	128	5285	13260	0,12	60
				м	21,28	0,1	0	10728	52	0	123	0	0
93	93	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	48,025	185,13	2,16	92,92	8891	104	4462	4582	0,54	26
				м2	90,05	0,83	0	4324	40	0	105	0	0
94	94	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	52,29	1468,55	13,48	1257,64	76790	705	65762	13023	1,22	64
				м2	197,43	5,05	0	10324	264	0	123	0,02	1
95	95	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	54,905	32,01	0,25	10,48	1757	14	575	1444	0,12	7
				м	21,28	0,1	0	1168	6	0	123	0	0
96	96	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	5,229	185,13	2,16	92,92	968	11	486	499	0,54	3
				м2	90,05	0,83	0	471	4	0	105	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ УЧЕБНОГО КОРПУСА(АС-18)#ПО СЕРИИ 2,244-1 в.1 #ДЕТ.193-ДОСКИ ТОЛЩ.37мм S=311,					4423479					
			Раздел: РАЗНОЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА										
97	97	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов(МО-1,МС-1), монтажных изделий массой до 20 кг	0,0396	175710,1	1826,1	165784	6958	72	6565	487	42,7	2
				т	8100	690,75	0	321	27	0	140	3,37	0
98	98	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,9108	148,4	0,07	40,33	135	0	37	103	0,65	1
				м2	108	0,02	0	98	0	0	105	0	0
99	99	10-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	17,6	201,31	14,05	9,06	3543	247	159	3876	1,19	21
				м2	178,2	5,31	0	3136	93	0	120	0,03	0
100	100	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм	0,176	42300		42300	7445		7445			
				100м2									
101	101	С ТЕХ.Ч.	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ С 2-Х СТОРОН	35,2	595		595	20944		20944			
				м2									
102	102	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02	175710,1	1826,1	165784	3511	36	3312	246	42,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	8100	690,75	0	162	14	0	140	3,37	0
103	103	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02	40200		40200	803		803			
				т									
104	104	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,6854	22197,72	316,57	18393,65	15214	217	12607	2966	22,5	15
				м3	3487,5	119,25	0	2390	82	0	120	0,58	0
105	105	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,6854	573,75	28,11	421,89	393	19	289	110	0,78	1
				м3	123,75	10,58	0	85	7	0	120	0,05	0
106	106	10-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16(10) мм	46,77	129,31	4,32	3,49	6048	202	163	6911	0,75	35
				м2	121,5	1,64	0	5683	77	0	120	0,01	0
107	107	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	47,939	286		286	13711		13711			
				м2									
108	108	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	46,77	165,65	1,61	75,38	7747	75	3526	4383	0,53	25
				м2	88,65	0,61	0	4146	29	0	105	0	0
			Итого по разделу: РАЗНОЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА					86452					
			Раздел: НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА(АС-74;76)										
109	109	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛВ12,5 на ССПЦ W4	4,2	10541,78	113,07	9629,17	44275	475	40443	3714	5,07	21
				м3	799,54	42,72	0	3358	179	0	105	0,21	1
110	110	6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,086	146836,9	675,77	123391,13	12628	58	10612	2079	135,7	12
				т	22770	256,16	0	1958	22	0	105	1,24	0
111	111	9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,9584	5226,61	2628,41	781,78	5009	2519	749	2179	10,75	10
				т	1816,43	709,7	0	1741	680	0	90	2,69	3
112	112	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,9584	608,39	166,2	105,82	583	159	101	290	1,54	1
				т	336,38	0	0	322	0	0	90	0	0
113	113	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,8158	147100		147100	120001		120001			
				т									
114	114	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1522	154200		154200	23473		23473			
				т									
115	115	9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок(БАЛКА Б-1+ СВЯЗНАЯ БАЛКА) массой до 1 т, на отметке до 25 м(АС-89)	0,4119	8182,6	4132,47	1307,38	3370	1702	538	1431	16,45	7
				т	2742,75	1116,72	0	1130	460	0	90	4,04	2
116	116	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,572	5674,38	2323,02	737,98	3246	1329	422	1643	16,22	9
				т	2613,38	577,79	0	1495	330	0	90	2,06	1
117	117	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2116	15831,83	4625,75	752,58	3351	979	159	2226	64,98	14
				т	10453,5	1232,64	0	2212	261	0	90	4,38	1
118	118	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,195	2718,61	627,62	675,62	3250	750	808	1523	6,04	7
				т	1415,36	0	0	1692	0	0	90	0	0
119	119	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,2	114900		114900	137856		137856			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
120	120	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0061	65900		65900	404		404			
				т									
121	121	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т(КОСЫНКА)	0,0013	154200		154200	195		195			
				т									
122	122	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	10	23,16	0,26	0	232	3	0	207	0,14	1
				шт	22,9	0,1	0	229	1	0	90	0	0
123	123	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0005	149300		149300	67		67			
				т									
124	124	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	49,54	164,61	0,08	40,33	8155	4	1998	6462	0,74	37
				м2	124,2	0,02	0	6153	1	0	105	0	0
125	125	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	41	125,25	39,38	27,13	5135	1615	1112	2526	0,36	15
				м2	58,74	9,72	0	2408	398	0	90	0,03	1
126	126	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	41	1190		1190	48790		48790			
				м2									
127	127	9-15-2	Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листов ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА	15,1	477,89	204,8	125,61	7216	3092	1897	2629	0,86	13
				м2	147,49	45,94	0	2227	694	0	90	0,16	2
128	128	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	15,1	896		896	13530		13530			
				м2									
129	129	34-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной1 мм	22	166,84	0,87	1,65	3670	19	36	3984	0,98	22
				м2	164,31	0,33	0	3615	7	0	110	0	0
130	130	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	22	896		896	19712		19712			
				м2									
131	131	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И ЖЕЛОБ	9,99	739,04	1,43	561,4	7383	14	5608	2101	1,12	11
				м2	176,21	0,54	0	1760	5	0	119	0	0
132	132	7-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	11	202,61	72,96	96,01	2229	803	1056	942	0,2	2
				м	33,64	27,55	0	370	303	0	140	0,13	1
133	133	9-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	0,1223	23714,66	4739,78	5209,38	2901	580	637	1549	75,56	9
				т	13765,5	306,54	0	1684	37	0	90	1,14	0
134	134	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1108	114900		114900	12732		12732			
				т									
135	135	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0126	58800		58800	741		741			
				т									
136	136	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,813	25,47	0,02	20,66	72	0	58	12	0,02	0
				м2	4,78	0	0	13	0	0	90	0	0
137	137	10-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	11,75	79,75	9,65	19,64	937	113	231	763	0,31	4
				м2	50,46	3,65	0	593	43	0	120	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	138	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта III	0,309	10200		10200	3152		3152			
				м3									
139	139	10-52-1	ОГНЕЗАЩИТА Обш под кровлю, покрытии настилы по фермам	11,75	21,32	1,05	14,89	251	12	175	81	0,03	0
				м2	5,38	0,39	0	63	5	0	120	0	0
140	140	10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	11,75	105,92	6,3	2,85	1245	74	33	1398	0,6	7
				м2	96,77	2,38	0	1137	28	0	120	0,01	0
141	141	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	11,75	286		286	3361		3361			
				м2									
142	142	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	23,5	38,97	1,14	24,5	916	27	576	385	0,08	2
				м2	13,33	0,44	0	313	10	0	119	0	0
143	143	1-1-507	Пленка полиэтиленовая толщиной0,15(0,4)мм	0,0235	30400		30400	714		714			
				1000м2									
144	144	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или пенопласта на битумной мастике в один слой ТОЛЩ. 60ММ	11,75	200,79	5,43	113,85	2359	64	1338	1168	0,46	5
				м2	81,51	2,05	0	958	24	0	119	0,01	0
145	145	1-3-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 60 мм	0,705	3210		3210	2263		2263			
				м3									
146	146	9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	29,9	1109,37	33,17	10,15	33170	992	303	29002	5,73	171
				м2	1066,05	11,67	0	31875	349	0	90	0,05	1
147	147	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерныминстеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные глухие	22,7	5240		5240	118948		118948			
				м2									
148	148	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,2	12700		12700	91440		91440			
				м2									
			Итого по разделу: НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА(АС-74;76)					748961					
			Раздел: ВОДОПРОВОД учебного корпуса										
1	1	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	277	329,67	4,19	265,63	91319	1161	73580	21781	0,34	93
				м	59,85	1,58	0	16578	438	0	128	0,01	2
2	2	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	18	364,67	4,19	300,63	6564	75	5411	1415	0,34	6
				м	59,85	1,58	0	1077	28	0	128	0,01	0
3	3	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10	362,67	4,19	298,63	3627	42	2986	786	0,34	3
				м	59,85	1,58	0	599	16	0	128	0,01	0
4	4	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	8	596,67	4,19	532,63	4773	34	4261	629	0,34	3
				м	59,85	1,58	0	479	13	0	128	0,01	0
5	5	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	34	693,07	10,34	605,78	23564	352	20597	3517	0,43	15
				м	76,95	3,87	0	2616	132	0	128	0,02	1
6	6	16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	8	965,42	12,21	860,28	7723	98	6882	998	0,56	4
				м	92,93	4,57	0	743	37	0	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	347	10,99	0	0,3	3814	0	104	4748	0,05	17
				м	10,69	0	0	3709	0	0	128	0	0
8	8	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	8	11,13	0	0,44	89	0	4	109	0,05	0
				м	10,69	0	0	86	0	0	128	0	0
9	9	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	33	362		362	11946		11946			
				шт									
10	10	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	408		408	4080		4080			
				шт									
11	11	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	354,05	1784	180	708	1233	2,6	5
				1шт	447,75	33,75	0	896	67	0	128	0,16	0
12	12	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190		5190	10380		10380			
				шт									
13	13	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377		377	1508		1508			
				шт									
14	14	17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	4	1512,32	97,07	45	6049	388	180	7200	7,87	31
				комплект	1370,25	36	0	5481	144	0	128	0,18	1
15	15	ПРАЙС-ЛИСТ"5"	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН"-50	4	10229,07			40916					
				шт									
			Отпускная цена		10229			40916					
			Сметная стоимость оборудования					*40916*					
16	16	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	29,01	148,4	0,07	40,33	4305	2	1170	3290	0,65	19
				м2	108	0,02	0	3133	1	0	105	0	0
17	17	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	75	659		659	49425		49425			
				компл									
18	18	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	9	329,67	4,19	265,63	2967	38	2391	708	0,34	3
				м	59,85	1,58	0	539	14	0	128	0,01	0
19	19	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	9	10,99	0	0,3	99	0	3	123	0,05	0
				м	10,69	0	0	96	0	0	128	0	0
20	20	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	148,4	0,07	40,33	148	0	40	113	0,65	1
				м2	108	0,02	0	108	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД					275081					
			Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ актового зала										
1	1	9-24-1	Монтаж КАРКАСА КОЗЫРЬКА КВ-1(АС-42)	0,156	13864,97	4022,39	752,58	2163	627	117	1427	56,5	9
				т	9090	1071,86	0	1418	167	0	90	3,81	1
2	2	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,156	2452,13	545,76	675,62	383	85	105	173	5,25	1
				т	1230,75	0	0	192	0	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,15 т	154400		154400	23167		23167			
4	4	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0074 т	53000		53000	394		394			
5	5	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,588 м2	148,4 108	0,07 0,02	40,33 0	532 388	0 0	145 0	407 105	0,65 0	2 0
6	6	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,6 м2	112,45 51,08	34,24 8,45	27,13 0	630 286	192 47	152 0	300 90	0,32 0,03	2 0
7	7	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,194 м2	1190		1190	7370		7370			
8	8	9-15-2	Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листовОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА	5,2 м2	431,94 128,25	178,08 39,95	125,61 0	2246 667	926 208	653 0	787 90	0,75 0,14	4 1
9	9	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	5,2 м2	896		896	4659		4659			
10	10	34-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	7,8 м2	145,29 142,88	0,76 0,29	1,65 0	1133 1114	6 2	13 0	1228 110	0,86 0	7 0
11	11	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	7,8 м2	896		896	6989		6989			
12	12	12-9-1	Устройство настенных желобов	5,6 м	1065,94 117,68	15,48 5,81	932,78 0	5969 659	87 33	5224 0	823 119	0,75 0,03	4 0
13	13	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	1,68 м2	715,87 153,23	1,24 0,47	561,4 0	1203 257	2 1	943 0	307 119	0,97 0	2 0
14	14	7-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	5,6 м	188,7 29,25	63,44 23,96	96,01 0	1057 164	355 134	538 0	417 140	0,18 0,12	1 1
			Итого по разделу: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					57895					
			Раздел: ПРОЕМЫ# ДВЕРИ АКТОВОГО ЗАЛА										
15	15	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,52 м2	323,78 138,83	83,13 29,17	101,82 0	1140 489	293 103	358 0	710 120	0,8 0,12	3 0
16	16	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,66 м2	398,48 151,65	102,53 35,67	144,3 0	1060 403	273 95	384 0	598 120	0,9 0,14	2 0
17	17	6-3-10	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП	3,52 м2	5090		5090	17917		17917			
18	18	6-3-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП	2,66 м2	6100		6100	16226		16226			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	15-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	1,775	766,66	3,04	629,29	1361	5	1117	253	0,84	1
				м2	134,33	1,15	0	238	2	0	105	0,01	0
20	20	10-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,52	70,46	0,05	30,58	248	0	108	168	0,25	1
				м2	39,83	0,02	0	140	0	0	120	0	0
21	21	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,66	104,4	0,09	47,83	278	0	127	180	0,36	1
				м2	56,48	0,05	0	150	0	0	120	0	0
22	22	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		2980	5960		5960			
				комплект									
23	23	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	1,23	1075,24	62,79	809,72	1323	77	996	332	1,32	2
				м2	202,73	22,52	0	249	28	0	120	0,1	0
24	24	6-1-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СТО 6-12(03-15; 06-13) для сельхозяйственных зданий	1,23	1630		1630	2005		2005			
				м2									
25	25	15-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	1,23	440,29	1,74	388,82	542	2	478	65	0,32	0
				м2	49,73	0,63	0	61	1	0	105	0	0
26	26	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,98	323,78	83,13	101,82	2260	580	711	1407	0,8	6
				м2	138,83	29,17	0	969	204	0	120	0,12	1
27	27	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,81	398,48	102,53	144,3	1518	391	550	856	0,9	3
				м2	151,65	35,67	0	578	136	0	120	0,14	1
28	28	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	8,96	634,99	31,85	412,34	5690	285	3695	2181	1,15	10
				м2	190,8	12,04	0	1710	108	0	120	0,06	1
29	29	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	6,98	3760		3760	26245		26245			
				м2									
30	30	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,82	4010		4010	23338		23338			
				м2									
31	31	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	6,95	4250		4250	29538		29538			
				м2									
32	32	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		1500	3000		3000			
				комплект									
33	33	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380		1380	11040		11040			
				комплект									
34	34	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	2,66	1075,24	62,79	809,72	2860	167	2154	719	1,32	4
				м2	202,73	22,52	0	539	60	0	120	0,1	0
35	35	6-1-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СТО 6-12(06-09; 06-07) для сельхозяйственных зданий	2,66	1630		1630	4336		4336			
				м2									
36	36	15-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	2,66	440,29	1,74	388,82	1171	5	1034	141	0,32	1
				м2	49,73	0,63	0	132	2	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ# ДВЕРИ АКТОВОГО ЗАЛА					159053					
			Раздел: ОКНА АКТОВОГО ЗАЛА										
37	37	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	16,86	346,04	18,87	190,73	5834	318	3216	2890	0,82	14
				м2	136,44	6,39	0	2300	108	0	120	0,03	1
38	38	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка#ОП21-15(3шт.);ОП18-15(3шт.)	16,86	8050		8050	135723		135723			
				м2									
39	39	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	16,86	233,57	5,58	133,94	3938	94	2258	1946	0,59	10
				м2	94,05	2,12	0	1586	36	0	120	0,01	0
40	40	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	9,3	2860		2860	26598		26598			
				м									
41	41	9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	21,73	965,99	28,84	10,15	20991	627	221	18328	4,98	108
				м2	927	10,15	0	20144	221	0	90	0,04	1
42	42	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,07	12700		12700	38989		38989			
				м2									
43	43	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	18,66	5240		5240	97778		97778			
				м2									
			Итого по разделу: ОКНА АКТОВОГО ЗАЛА					329852					
			Раздел: ПОЛЫ АКТОВОГО ЗАЛА ПО СЕРИИ 2.244-1 в.1 #ДЕТ.193 ДОСКИ ТОЛЩ 37 ММ - S=60,8 М2(АС-21)										
44	44	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,864	1350,04	0	819,04	6567	0	3984	3177	3,24	16
				м3	531	0	0	2583	0	0	123	0	0
45	45	11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	60,8	464,28	6,38	388,37	28228	388	23613	5378	0,45	27
				м2	69,53	2,39	0	4227	145	0	123	0,01	1
46	46	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 37ММ	60,8	630,88	11,03	524,67	38357	671	31900	7428	0,6	37
				м2	95,18	4,14	0	5787	252	0	123	0,02	1
47	47	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	65,056	109,84	0,46	97,34	7146	30	6333	978	0,08	5
				м	12,04	0,18	0	783	12	0	123	0	0
48	48	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	60,8	167,96	1,88	87,78	10212	114	5337	5045	0,47	28
				м2	78,3	0,72	0	4761	44	0	105	0	0
49	49	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	62,83	34,81	2,62	21,68	2187	165	1362	889	0,07	4
				м2	10,51	0,99	0	660	62	0	123	0	0
50	50	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЩ W4	5,026	9309,38	0	8742,38	46793	0	43943	3505	3,66	18
				м3	567	0	0	2850	0	0	123	0	0
51	51	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	62,83	1675,64	11,72	1492,24	105280	736	93757	13607	1,06	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	171,68	4,39	0	10787	276	0	123	0,02	1
52	52	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	65,972	29,2	0,22	10,48	1926	15	691	1508	0,1	7
				м	18,5	0,09	0	1220	6	0	123	0	0
53	53	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	6,283	173,1	1,88	92,92	1088	12	584	521	0,47	3
				м2	78,3	0,72	0	492	5	0	105	0	0
54	54	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	10,01	34,81	2,62	21,68	348	26	217	142	0,07	1
				м2	10,51	0,99	0	105	10	0	123	0	0
55	55	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ80ММ ИЗ БЕТОНА КЛВ7,5 НА ССПЩ W4	0,8008	9309,38	0	8742,38	7455	0	7001	558	3,66	3
				м3	567	0	0	454	0	0	123	0	0
56	56	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,01	1441,04	11,72	1257,64	14425	117	12589	2168	1,06	11
				м2	171,68	4,39	0	1719	44	0	123	0,02	0
57	57	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	10,511	29,2	0,22	10,48	307	2	110	240	0,1	1
				м	18,5	0,09	0	194	1	0	123	0	0
58	58	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	1,001	173,1	1,88	92,92	173	2	93	83	0,47	0
				м2	78,3	0,72	0	78	1	0	105	0	0
59	59	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	25,7	34,81	2,62	21,68	895	67	557	364	0,07	2
				м2	10,51	0,99	0	270	25	0	123	0	0
60	60	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ80ММ ИЗ БЕТОНА КЛВ7,5 НА ССПЩ W4	2,056	9309,38	0	8742,38	19140	0	17974	1434	3,66	8
				м3	567	0	0	1166	0	0	123	0	0
61	61	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм М50	25,7	397,16	13,43	317,13	10207	345	8150	2265	0,45	12
				м2	66,6	5,04	0	1712	130	0	123	0,02	1
62	62	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	25,7	769,78	4,9	706,38	19783	126	18154	1908	0,38	10
				м2	58,5	1,85	0	1503	48	0	123	0,01	0
63	63	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	27,499	109,84	0,46	97,34	3020	13	2677	413	0,08	2
				м	12,04	0,18	0	331	5	0	123	0	0
64	64	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСОВ	2,57	167,96	1,88	87,78	432	5	226	213	0,47	1
				м2	78,3	0,72	0	201	2	0	105	0	0
65	65	58-16-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(под стойку и обвязку АС-44)	27,66	115,6	0,4	108,47	3197	11	3000	201	0,05	1
				м2	6,73	0,07	0	186	2	0	107,1	0	0
66	66	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,414	6197,72	316,57	2393,65	21159	1081	8172	14776	22,5	77
				м3	3487,5	119,25	0	11906	407	0	120	0,58	2
67	67	1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, сорта II	3,414	16000		16000	54624		54624			
				м3									
68	68	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	3,414	1862,35	14,17	1544,43	6358	48	5273	1267	1,88	6
				м3	303,75	5,4	0	1037	18	0	120	0,03	0
69	69	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36(50) мм	34,6	2531,65	11,03	2425,44	87595	382	83920	4227	0,6	21
				м2	95,18	4,14	0	3293	143	0	123	0,02	1
70	70	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	34,6	20,48	0,91	14,89	709	31	515	208	0,03	1
				м2	4,68	0,34	0	162	12	0	120	0	0
71	71	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	8,2	109,84	0,46	97,34	901	4	798	123	0,08	1
				м	12,04	0,18	0	99	1	0	123	0	0
72	72	10-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными(ЛАМИНАТОМ) толщиной 16 мм	6,9	129,31	4,32	3,49	892	30	24	1020	0,75	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	121,5	1,64	0	838	11	0	120	0,01	0
73	73	1-1-345	Ламинат	6,9	1200		1200	8280		8280			
				м2									
74	74	15-171-2	Покрытие полов лаком по отгрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	35,204	92,23	0	71,53	3247	0	2518	765	0,11	4
				м2	20,7	0	0	729	0	0	105	0	0
75	75	58-16-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без проклейки кромок(под стойку и обвязку АС-40)	5,46	115,6	0,4	108,47	631	2	592	40	0,05	0
				м2	6,73	0,07	0	37	0	0	107,1	0	0
76	76	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,034	22541,72	316,57	18737,65	23308	327	19375	4475	22,5	23
				м3	3487,5	119,25	0	3606	123	0	120	0,58	1
77	77	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,034	1862,35	14,17	1544,43	1926	15	1597	384	1,88	2
				м3	303,75	5,4	0	314	6	0	120	0,03	0
78	78	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36(50) мм	16	2531,65	11,03	2425,44	40506	176	38807	1955	0,6	10
				м2	95,18	4,14	0	1523	66	0	123	0,02	0
79	79	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	16	20,48	0,91	14,89	328	15	238	96	0,03	0
				м2	4,68	0,34	0	75	5	0	120	0	0
80	80	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	8,4	109,84	0,46	97,34	923	4	818	126	0,08	1
				м	12,04	0,18	0	101	2	0	123	0	0
81	81	10-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными(ЛАМИНАТОМ) толщиной 16 мм	2,3	129,31	4,32	3,49	297	10	8	340	0,75	2
				м2	121,5	1,64	0	279	4	0	120	0,01	0
82	82	1-1-345	Ламинат	2,3	1200		1200	2760		2760			
				м2									
83	83	15-171-2	Покрытие полов лаком по отгрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	14,4	92,23	0	71,53	1328	0	1030	313	0,11	2
				м2	20,7	0	0	298	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ АКТОВОГО ЗАЛА ПО СЕРИИ 2.244-1 в.1 #ДЕТ.193 ДОСКИ ТОЛЩ 37 ММ - S=60,8 М2(АС-21					582940					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА АКТОВОГО ЗАЛА(АС-20)										
84	84	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	213,23	57,56	0,35	5,23	12273	75	1114	11669	0,3	64
				м2	51,98	0,14	0	11084	30	0	105	0	0
85	85	15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	15,76	200,36	1,65	174,18	3158	26	2745	416	0,15	2
				м2	24,53	0,63	0	387	10	0	105	0	0
86	86	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	197,47	325,41	2,33	241,85	64259	460	47758	17025	0,49	97
				м2	81,23	0,88	0	16040	174	0	105	0	1
87	87	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	508,5	297,29	4,07	157,55	151174	2067	80113	72961	0,74	376
				м2	135,68	0,97	0	68993	493	0	105	0,05	26
88	88	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен#под керамическую плитку	34,65	238,79	3,39	118,41	8274	117	4103	4283	0,65	23
				м2	117	0,72	0	4054	25	0	105	0,05	2
89	89	15-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	396,4	244,17	2,26	141,2	96789	896	55972	42275	0,49	193
				м2	100,71	0,86	0	39921	341	0	105	0	2
90	90	15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	65,7	194,24	1,19	170,77	12762	78	11220	1568	0,14	9
				м2	22,28	0,45	0	1464	30	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ПО ШПАТЛЕВКЕ "АЛИНЕКС"	330,7	274,88	2,1	207,75	90903	694	68703	22855	0,39	129
				м2	65,03	0,79	0	21505	261	0	105	0	1
92	92	15-169-5	ИСКЛЮЧИТЬ Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	396,4	19,22	0,05	0	-7619	-20	0	-7987	0,11	-43
				м2	19,17	0,02	0	-7599	-8	0	105	0	0
93	93	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	112,1	173,1	1,88	92,92	19404	211	10416	9301	0,47	52
				м2	78,3	0,72	0	8777	81	0	105	0	0
94	94	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	34,65	1861,06	2,1	1525,96	64486	73	52875	12144	2	69
				м2	333	0,79	0	11538	27	0	105	0	0
95	95	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	13,82	617,96	6,33	298,88	8540	87	4131	4573	1,79	25
				м2	312,75	2,39	0	4322	33	0	105	0,01	0
96	96	15-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	13,82	244,17	2,26	141,2	3374	31	1951	1474	0,49	7
				м2	100,71	0,86	0	1392	12	0	105	0	0
97	97	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен(ОТКОСОВ) поливинилацетатными водоэмульсионными составами	13,82	274,88	2,1	207,75	3799	29	2871	955	0,39	5
				м2	65,03	0,79	0	899	11	0	105	0	0
98	98	15-169-5	ИСКЛЮЧИТЬ Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	13,82	19,22	0,05	0	-266	-1	0	-278	0,11	-2
				м2	19,17	0,02	0	-265	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА АКТОВОГО ЗАЛА(АС-20)					531309					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
99	99	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	21,44	701,58	3,16	227,5	15042	68	4878	10620	2,3	49
				м2	470,93	0,83	0	10097	18	0	105	0,04	1
100	100	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	21,44	40		40	858		858			
				м2									
101	101	1-1-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	1,93	786		786	1517		1517			
				кг									
102	102	15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	245	818,93	50,38	312,11	200638	12343	76466	126665	2,59	635
				м2	456,45	35,93	0	111829	8804	0	105	0,17	41
103	103	15-82-5	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	245	22,11	0,01	14,39	5417	4	3526	1982	0,05	12
				м2	7,71	0	0	1888	0	0	105	0	0
104	104	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	17,15	14600		14600	250390		250390			
				м3									
105	105	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	294	257		257	75558		75558			
				м2									
106	106	1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм(ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ)	1225	36		36	44100		44100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
107	107	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен(НИЖНИЙ СЛОЙ ШТУКАТУРКИ ТОЛЩ.8мм)	245	125,99	1,37	55,28	30868	335	13544	17972	0,43	104
				м2	69,35	0,52	0	16990	127	0	105	0	1
108	108	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ПРИСТРЕЛКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ(8шт./м2)	1960	9,91	0,02	0	19429	45	0	17446	0,06	124
				отверст	9,89	0	0	19384	0	0	90	0	0
109	109	1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм(ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ)	1960	36		36	70560		70560			
				шт									
110	110	15-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	15	70,87	0,24	5,04	1063	4	76	1034	0,38	6
				м	65,58	0,05	0	984	1	0	105	0	0
111	111	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	3	257		257	771		771			
				м2									
112	112	15-87-1	Усиление фасадных проемов диагональными накладками из армосетки с лесов	24,27	133,02	0,74	0,14	3228	18	3	3368	0,76	18
				м2	132,15	0	0	3207	0	0	105	0	0
113	113	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	2,52	257		257	648		648			
				м2									
114	114	15-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	245	84,83	1,9	66,11	20783	465	16196	4514	0,1	25
				м2	16,82	0,72	0	4122	178	0	105	0	1
115	115	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	55	112,97	0,69	46,3	6214	38	2546	3826	0,37	20
				м	65,99	0,26	0	3629	15	0	105	0	0
116	116	15-156-3	Окраска ОТКОСОВ фасадов с лесов сподготовкой поверхности поливинилацетатная	11	84,83	1,9	66,11	933	21	727	203	0,1	1
				м2	16,82	0,72	0	185	8	0	105	0	0
117	117	15-40-2	Устройство наружных оконныхотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	9,3	445,82	2,32	369,75	4146	22	3439	726	0,45	4
				м	73,75	0,55	0	686	5	0	105	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					752163					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
118	118	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0188	175710,1	1826,1	165784	3300	34	3113	231	42,7	1
				т	8100	690,75	0	152	13	0	140	3,37	0
119	119	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4319	148,4	0,07	40,33	64	0	17	49	0,65	0
				м2	108	0,02	0	47	0	0	105	0	0
120	120	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,149	22197,72	316,57	18393,65	3307	47	2741	645	22,5	3
				м3	3487,5	119,25	0	520	18	0	120	0,58	0
121	121	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,149	573,75	28,11	421,89	85	4	63	24	0,78	0
				м3	123,75	10,58	0	18	2	0	120	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	10-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	20	129,31	4,32	3,49	2586	86	70	2955	0,75	15
				м2	121,5	1,64	0	2430	33	0	120	0,01	0
123	123	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	20,5	286		286	5863		5863			
				м2									
124	124	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	20	165,65	1,61	75,39	3313	32	1508	1874	0,53	11
				м2	88,65	0,61	0	1773	12	0	105	0	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					18519					
			Раздел: РЕШЕТКА АКТОВОГО ЗАЛА Р-1(16шт.)(АС-33)										
125	125	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0677	9850,48	1162,95	1330,03	667	79	90	455	46,6	3
				т	7357,5	108	0	498	7	0	90	0,53	0
126	126	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0582	180100		180100	10489		10489			
				т									
127	127	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	3,52	257		257	905		905			
				м2									
128	128	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,6	148,4	0,07	40,33	237	0	65	181	0,65	1
				м2	108	0,02	0	173	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: РЕШЕТКА АКТОВОГО ЗАЛА Р-1(16шт.)(АС-33)					12298					
			Раздел: ЗОНТЫ АКТОВОГО ЗАЛА ДЛЯ ВЕНТШАХТ(АС-28)										
129	129	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0061	175710,1	1826,1	165784	1065	11	1005	75	42,7	0
				т	8100	690,75	0	49	4	0	140	3,37	0
130	130	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ0.5ММ	0,9126	482,74	1,24	328,27	441	1	300	167	0,97	1
				м2	153,23	0,47	0	140	0	0	119	0	0
131	131	15-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,1394	88,51	0,07	28,14	12	0	4	9	0,37	0
				м2	60,3	0,02	0	8	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: ЗОНТЫ АКТОВОГО ЗАЛА ДЛЯ ВЕНТШАХТ(АС-28)					1518					
			Раздел: КРЫЛЬЦА АКТОВОГО ЗАЛА КР-1(1шт); КР-2(1шт.)(АС-43)										
132	132	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы#ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	3,64	122,18	0	0	445	0	0	503	0,89	3
				м3	122,18	0	0	445	0	0	113	0	0
133	133	6-3-1	Устройство КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛВ12,5 НА ССПЦ W4	3,42	10392,91	260,48	9518,18	35544	891	32552	2527	3,94	13
				м3	614,25	89,46	0	2101	306	0	105	0,35	1
134	134	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,029	5239,08	327,33	3021,75	152	9	87	61	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	55	4	0	105	0,6	0
135	135	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,029	41200		41200	1193		1193			
				т									
136	136	11-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	9,15	558,69	23,26	274,43	5112	213	2511	3035	1,57	14
				м2	261	8,71	0	2388	80	0	123	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	137	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен#БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЕЦ	3,54	241,46	1,96	130,6	855	7	462	406	0,61	2
				м2	108,9	0,45	0	386	2	0	105	0,03	0
138	138	7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,14	93,57	5,89	15,9	387	24	66	429	0,42	2
				м	71,78	2,23	0	297	9	0	140	0,01	0
139	139	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждении	0,0722	177400		177400	12808		12808			
				т									
140	140	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,661	148,4	0,07	40,33	246	0	67	188	0,65	1
				м2	108	0,02	0	179	0	0	105	0	0
141	141	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудованиеСТУПЕНИ ЛЕСТНИЦЫ Л-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	1,65	10392,91	260,48	9518,18	17148	430	15705	1219	3,94	7
				м3	614,25	89,46	0	1014	148	0	105	0,35	1
142	142	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0138	41200		41200	569		569			
				т									
143	143	11-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4	558,69	23,26	274,43	2235	93	1098	1327	1,57	6
				м2	261	8,71	0	1044	35	0	123	0,04	0
			Итого по разделу: КРЫЛЬЦА АКТОВОГО ЗАЛА КР-1(1шт); КР-2(1шт.)(АС-43)					76694					
			Раздел: КРЫЛЬЦА СТОЛОВАЯ КР-1(1шт),КР-2(1шт),КР-2(1шт)(АС-38)										
1	1	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группа#ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	7,43	122,18	0	0	908	0	0	1026	0,89	7
				м3	122,18	0	0	908	0	0	113	0	0
2	2	6-3-1	Устройство КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	5,53	10392,91	260,48	9518,18	57473	1440	52636	4086	3,94	22
				м3	614,25	89,46	0	3397	495	0	105	0,35	2
3	3	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0439	5239,08	327,33	3021,75	230	14	133	93	11,6	1
				1т	1890	123,75	0	83	5	0	105	0,6	0
4	4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0439	41200		41200	1807		1807			
				т									
5	5	11-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	13,95	558,69	23,26	274,43	7794	324	3828	4628	1,57	22
				м2	261	8,71	0	3641	122	0	123	0,04	1
6	6	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен#БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЕЦ	7,515	241,46	1,96	130,6	1815	15	981	863	0,61	5
				м2	108,9	0,45	0	818	3	0	105	0,03	0
7	7	7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	11,99	93,57	5,89	15,9	1122	71	191	1242	0,42	5
				м	71,78	2,23	0	861	27	0	140	0,01	0
8	8	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1962	177400		177400	34799		34799			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,512	148,4	0,07	40,33	670	0	182	512	0,65	3
				м2	108	0,02	0	487	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: КРЫЛЬЦА СТОЛОВАЯ КР-1(1шт),КР-2(1шт),КР-2(1шт)(АС-38)					106616					
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ СТОЛОВАЯ(АС-26;28)										
10	10	8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб(кладка вентшахт)	0,58	8078,83	379,78	5764,05	4686	220	3343	1421	11,9	7
				м3	1935	141,75	0	1122	82	0	118	0,7	0
11	11	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-28)	0,0044	8679,65	422,15	0	39	2	0	44	56,4	0
				т	8257,5	157,5	0	37	1	0	118	0,77	0
12	12	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0044	52400		52400	233		233			
				т									
13	13	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен#ВЕНТШАХТ	4,65	238,79	3,39	118,41	1110	16	551	575	0,65	3
				м2	117	0,72	0	544	3	0	105	0,05	0
14	14	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2,26	860,26	34,37	636,89	1944	78	1439	538	1,21	3
				м2	189	12,87	0	427	29	0	118	0,06	0
15	15	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2,9	238,79	3,39	118,41	692	10	343	358	0,65	2
				м2	117	0,72	0	339	2	0	105	0,05	0
16	16	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0176	175710,1	1826,1	165784	3089	32	2914	216	42,7	1
				т	8100	690,75	0	142	12	0	140	3,37	0
17	17	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,5ММ	2,636	482,74	1,24	328,27	1273	3	865	482	0,97	3
				м2	153,23	0,47	0	404	1	0	119	0	0
18	18	15-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,4043	88,51	0,07	28,14	36	0	11	26	0,37	0
				м2	60,3	0,02	0	24	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВЕНТШАХТЫ СТОЛОВАЯ(АС-26;28)					13101					
			Раздел: РЕШЕТКА СТОЛОВАЯ Р-1(21шт.)(АС-27)										
19	19	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0888	9850,48	1162,95	1330,03	875	103	118	597	46,6	4
				т	7357,5	108	0	654	10	0	90	0,53	0
20	20	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0764	180100		180100	13767		13767			
				т									
21	21	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	4,62	257		257	1187		1187			
				м2									
22	22	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,1	148,4	0,07	40,33	312	0	85	238	0,65	1
				м2	108	0,02	0	227	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: РЕШЕТКА СТОЛОВАЯ Р-1(21шт.)(АС-27)					16141					
			Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЛОВАЯ										
23	23	9-24-1	Монтаж КАРКАСА КОЗЫРЬКА КВ-1(1шт.)(АС-35)	0,2238	13864,97	4022,39	752,58	3103	900	168	2047	56,5	13
				т	9090	1071,86	0	2035	240	0	90	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2238	2452,13	545,76	675,62	549	122	151	248	5,25	1
				т	1230,75	0	0	275	0	0	90	0	0
25	25	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2148	154400		154400	33165		33165			
				т									
26	26	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0112	53000		53000	591		591			
				т									
27	27	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,148	148,4	0,07	40,33	764	0	208	584	0,65	3
				м2	108	0,02	0	556	0	0	105	0	0
28	28	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	8,4	112,45	34,24	27,13	945	288	228	450	0,32	3
				м2	51,08	8,45	0	429	71	0	90	0,03	0
29	29	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	9,29	1190		1190	11056		11056			
				м2									
30	30	9-15-2	Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листовОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА	8,58	431,94	178,08	125,61	3706	1528	1078	1299	0,75	6
				м2	128,25	39,95	0	1100	343	0	90	0,14	1
31	31	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	8,58	896		896	7688		7688			
				м2									
32	32	34-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	11,7	145,29	0,76	1,65	1700	9	19	1843	0,86	10
				м2	142,88	0,29	0	1672	3	0	110	0	0
33	33	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	11,7	896		896	10483		10483			
				м2									
34	34	12-9-1	Устройство настенных желобов	8,4	1065,94	15,48	932,78	8954	130	7835	1234	0,75	6
				м	117,68	5,81	0	989	49	0	119	0,03	0
35	35	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	2,52	715,87	1,24	561,4	1804	3	1415	461	0,97	2
				м2	153,23	0,47	0	386	1	0	119	0	0
36	36	7-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	8,4	188,7	63,44	96,01	1585	533	807	626	0,18	1
				м	29,25	23,96	0	246	201	0	140	0,12	1
			Итого по разделу: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЛОВАЯ					86092					
			Раздел: ПРОЕМЫ# ДВЕРИ										
37	37	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,2	398,48	102,53	144,3	2869	738	1039	1618	0,9	6
				м2	151,65	35,67	0	1092	257	0	120	0,14	1
38	38	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	20,87	323,78	83,13	101,82	6757	1735	2125	4207	0,8	17
				м2	138,83	29,17	0	2897	609	0	120	0,12	2
39	39	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21,6	4010		4010	86616		86616			
				м2									
40	40	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,17	4250		4250	17723		17723			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,3	3760		3760	8648		8648			
				м2									
42	42	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380		1380	22080		22080			
				комплект									
43	43	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	3,906	1075,24	62,79	809,72	4200	245	3163	1056	1,32	5
				м2	202,73	22,52	0	792	88	0	120	0,1	0
44	44	6-1-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СТО 6-12(06-09) для сельхозяйственных зданий	3,906	1630		1630	6367		6367			
				м2									
45	45	15-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	3,906	440,29	1,74	388,82	1720	7	1519	207	0,32	1
				м2	49,73	0,63	0	194	2	0	105	0	0
46	46	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,16	398,48	102,53	144,3	2853	734	1033	1609	0,9	6
				м2	151,65	35,67	0	1086	255	0	120	0,14	1
47	47	6-3-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП	5,32	6100		6100	32452		32452			
				м2									
48	48	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9НШ	1,84	5470		5470	10065		10065			
				м2									
49	49	15-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	1,759	766,66	3,04	629,29	1349	5	1107	250	0,84	1
				м2	134,33	1,15	0	236	2	0	105	0,01	0
50	50	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	7,16	104,4	0,09	47,83	748	1	342	486	0,36	3
				м2	56,48	0,05	0	404	0	0	120	0	0
51	51	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		2980	5960		5960			
				комплект									
52	52	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960	1960		1960			
				комплект									
53	53	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	2,1	1075,24	62,79	809,72	2258	132	1700	568	1,32	3
				м2	202,73	22,52	0	426	47	0	120	0,1	0
54	54	6-1-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СТО 6-12(06-13; 06-09) для сельхозяйственных зданий	2,1	1630		1630	3423		3423			
				м2									
55	55	15-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	2,1	440,29	1,74	388,82	925	4	817	111	0,32	1
				м2	49,73	0,63	0	104	1	0	105	0	0
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ# ДВЕРИ					218971					
			Раздел: ОКНА(АС-15)										
56	56	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	7,77	346,04	18,87	190,73	2689	147	1482	1332	0,82	6
				м2	136,44	6,39	0	1060	50	0	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	7,77	8050		8050	62549		62549			
				м2									
58	58	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	24,66	472,81	19	236,08	11660	469	5822	6626	13	32
				м2	217,73	6,18	0	5369	153	0	120	0,03	1
59	59	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	24,66	14500		14500	357570		357570			
				м2									
60	60	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	32,43	233,57	5,58	133,94	7575	181	4344	3743	0,59	19
				м2	94,05	2,12	0	3050	69	0	120	0,01	0
61	61	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	18,9	2860		2860	54054		54054			
				м									
			Итого по разделу: ОКНА(АС-15)					496095					
			Раздел: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.1(АС-15)										
62	62	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	128,43	34,81	2,62	21,68	4471	336	2785	1817	0,07	9
				м2	10,51	0,99	0	1350	127	0	123	0	1
63	63	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛВ7,5 НА ССПЦ W4	10,274	9309,38	0	8742,38	95648	0	89823	7165	3,66	38
				м3	567	0	0	5826	0	0	123	0	0
64	64	11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	128,43	274,48	13,43	208,4	35251	1725	26765	9113	0,37	47
				м2	52,65	5,04	0	6762	647	0	123	0,02	3
65	65	11-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	128,43	175,95	2,68	170,75	22597	344	21929	556	0,02	2
				м2	2,52	1	0	324	128	0	123	0	0
66	66	11-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	128,43	558,69	23,26	274,43	71753	2987	35245	42606	1,57	202
				м2	261	8,71	0	33520	1119	0	123	0,04	5
67	67	11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	128,43	127,03	9,83	2	16314	1262	257	18781	0,69	89
				м2	115,2	3,69	0	14795	474	0	123	0,02	2
68	68	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	134,852	29,2	0,22	10,48	3938	30	1413	3083	0,1	14
				м	18,5	0,09	0	2495	12	0	123	0	0
69	69	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСА	12,843	173,1	1,88	92,92	2223	24	1193	1066	0,47	6
				м2	78,3	0,72	0	1006	9	0	105	0	0
70	70	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	90,82	34,81	2,62	21,68	3162	238	1969	1285	0,07	6
				м2	10,51	0,99	0	955	90	0	123	0	0
71	71	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛВ7,5 НА ССПЦ W4	7,266	9309,38	0	8742,38	67638	0	63519	5067	3,66	27
				м3	567	0	0	4120	0	0	123	0	0
72	72	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	90,82	1441,04	11,72	1257,64	130875	1064	114219	19669	1,06	96
				м2	171,68	4,39	0	15592	399	0	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	95,361	29,2	0,22	10,48	2785	21	999	2180	0,1	10
				м	18,5	0,09	0	1764	9	0	123	0	0
74	74	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	9,082	173,1	1,88	92,92	1572	17	844	754	0,47	4
				м2	78,3	0,72	0	711	7	0	105	0	0
75	75	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	11,28	34,81	2,62	21,68	393	30	245	160	0,07	1
				м2	10,51	0,99	0	119	11	0	123	0	0
76	76	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЩ W4	0,9024	9309,38	0	8742,38	8401	0	7889	629	3,66	3
				м3	567	0	0	512	0	0	123	0	0
77	77	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм М50	11,28	397,16	13,43	317,13	4480	151	3577	994	0,45	5
				м2	66,6	5,04	0	751	57	0	123	0,02	0
78	78	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	11,28	769,78	4,9	706,38	8683	55	7968	837	0,38	4
				м2	58,5	1,85	0	660	21	0	123	0,01	0
79	79	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	12,07	109,84	0,46	97,34	1326	6	1175	181	0,08	1
				м	12,04	0,18	0	145	2	0	123	0	0
80	80	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСОВ	1,128	167,96	1,88	87,78	189	2	99	94	0,47	1
				м2	78,3	0,72	0	88	1	0	105	0	0
81	81	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	24,51	34,81	2,62	21,68	853	64	531	347	0,07	2
				м2	10,51	0,99	0	258	24	0	123	0	0
82	82	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССПЩ W4	1,961	9309,38	0	8742,38	18254	0	17142	1367	3,66	7
				м3	567	0	0	1112	0	0	123	0	0
83	83	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,51	221,38	9,95	159,23	5426	244	3903	1686	0,36	9
				м2	52,2	3,74	0	1279	92	0	123	0,02	0
84	84	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой В 2 СЛОЯ	24,51	365,09	18,42	260,72	8948	451	6390	2799	0,42	10
				м2	85,95	6,91	0	2107	169	0	123	0,03	1
85	85	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	24,51	256,83	9,05	196,93	6295	222	4827	1635	0,25	6
				м2	50,85	3,4	0	1246	83	0	123	0,02	0
86	86	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,51	221,38	9,95	159,23	5426	244	3903	1686	0,36	9
				м2	52,2	3,74	0	1279	92	0	123	0,02	0
87	87	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	24,51	1441,04	11,72	1257,64	35320	287	30825	5308	1,06	26
				м2	171,68	4,39	0	4208	108	0	123	0,02	1
88	88	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	25,736	29,2	0,22	10,48	751	6	270	588	0,1	3
				м	18,5	0,09	0	476	2	0	123	0	0
89	89	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	2,451	173,1	1,88	92,92	424	5	228	203	0,47	1
				м2	78,3	0,72	0	192	2	0	105	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.1(АС-15)					563397					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-14)										
90	90	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	254,71	57,56	0,35	5,23	14660	89	1331	13939	0,3	76
				м2	51,98	0,14	0	13240	36	0	105	0	0
91	91	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	254,71	325,41	2,33	241,85	82885	593	61602	21960	0,49	125
				м2	81,23	0,88	0	20690	224	0	105	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	386,93	297,29	4,07	157,55	115032	1573	60960	55518	0,74	286
				м2	135,68	0,97	0	52499	375	0	105	0,05	20
93	93	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен#под керамическую плитку	251,8	238,79	3,39	118,41	60128	852	29815	31124	0,65	164
				м2	117	0,72	0	29461	181	0	105	0,05	13
94	94	15-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	346,16	244,17	2,26	141,2	84522	782	48878	36917	0,49	168
				м2	100,71	0,86	0	34862	298	0	105	0	1
95	95	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ПО ШПАТЛЕВКЕ "АЛИНЕКС"	346,16	274,88	2,1	207,75	95152	727	71915	23923	0,39	135
				м2	65,03	0,79	0	22511	273	0	105	0	1
96	96	15-169-5	ИСКЛЮЧИТЬ Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	346,16	19,22	0,05	0	-6653	-17	0	-6975	0,11	-38
				м2	19,17	0,02	0	-6636	-7	0	105	0	0
97	97	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	40,77	173,1	1,88	92,92	7057	77	3788	3383	0,47	19
				м2	78,3	0,72	0	3192	29	0	105	0	0
98	98	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	251,8	1861,06	2,1	1525,96	468615	529	384237	88251	2	504
				м2	333	0,79	0	83849	199	0	105	0	1
99	99	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	23,2	617,96	6,33	298,88	14337	147	6934	7677	1,79	42
				м2	312,75	2,39	0	7256	55	0	105	0,01	0
100	100	15-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	23,2	244,17	2,26	141,2	5665	52	3276	2474	0,49	11
				м2	100,71	0,86	0	2336	20	0	105	0	0
101	101	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен(ОТКОСОВ) поливинилацетатными водоэмульсионными составами	23,2	274,88	2,1	207,75	6377	49	4820	1603	0,39	9
				м2	65,03	0,79	0	1509	18	0	105	0	0
102	102	15-169-5	ИСКЛЮЧИТЬ Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных подокраску	23,2	19,22	0,05	0	-446	-1	0	-467	0,11	-3
				м2	19,17	0,02	0	-445	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-14)					947331					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
103	103	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	31,72	701,58	3,16	227,5	22254	100	7216	15712	2,3	73
				м2	470,93	0,83	0	14938	26	0	105	0,04	1
104	104	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	31,72	40		40	1269		1269			
				м2									
105	105	1-1-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	2,855	786		786	2244		2244			
				кг									
106	106	15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	231	818,93	50,38	312,11	189173	11637	72096	119427	2,59	598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	456,45	35,93	0	105439	8300	0	105	0,17	38
107	107	15-82-5	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	231	22,11	0,01	14,39	5108	3	3325	1869	0,05	11
				м2	7,71	0	0	1780	0	0	105	0	0
108	108	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	16,17	14600		14600	236082		236082			
				м3									
109	109	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	241	257		257	61937		61937			
				м2									
110	110	1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм(ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ)	1150	36		36	41400		41400			
				шт									
111	111	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен(НИЖНИЙ СЛОЙ ШТУКАТУРКИ ТОЛЩ.8мм)	231	125,99	1,37	55,28	29104	316	12770	16945	0,43	98
				м2	69,35	0,52	0	16019	120	0	105	0	1
112	112	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ПРИСТРЕЛКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ(8шт./м2)	1680	9,91	0,02	0	16654	39	0	14954	0,06	106
				отверст	9,89	0	0	16615	0	0	90	0	0
113	113	1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм(ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ)	1840	36		36	66240		66240			
				шт									
114	114	15-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	12,06	70,87	0,24	5,04	855	3	61	831	0,38	5
				м	65,58	0,05	0	791	1	0	105	0	0
115	115	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	2,412	257		257	620		620			
				м2									
116	116	15-87-1	Усиление фасадных проемов диагональными накладками из армосетки с лесов	41,69	133,02	0,74	0,14	5546	31	6	5785	0,76	32
				м2	132,15	0	0	5509	0	0	105	0	0
117	117	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	6,3	257		257	1619		1619			
				м2									
118	118	15-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	231	84,83	1,9	66,11	19595	438	15270	4257	0,1	23
				м2	16,82	0,72	0	3886	167	0	105	0	1
119	119	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	115,7	112,97	0,69	46,3	13071	80	5357	8049	0,37	43
				м	65,99	0,26	0	7635	31	0	105	0	0
120	120	15-156-3	Окраска ОТКОСОВ фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	23,14	84,83	1,9	66,11	1963	44	1530	426	0,1	2
				м2	16,82	0,72	0	389	17	0	105	0	0
121	121	15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	18,9	445,82	2,32	369,75	8426	44	6988	1474	0,45	9
				м	73,75	0,55	0	1394	10	0	105	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					723160					
			Раздел: ПРОЕМЫ#ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ КОТЕЛЬНАЯ(АС-7)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,14	323,78	83,13	101,82	1988	510	625	1238	0,8	5
				м2	138,83	29,17	0	852	179	0	120	0,12	1
2	2	6-4-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13(21-15)ГТП	6,14	16500		16500	101310		101310			
				м2									
3	3	10-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	0,294	192,63	30,43	72,2	57	9	21	36	0,62	0
				м2	90	11,5	0	26	3	0	120	0,06	0
4	4	13-12-61	Решетки жалюзийные	2	557		557	1114		1114			
				шт									
5	5	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,07	104,4	0,09	47,83	321	0	147	208	0,36	1
				м2	56,48	0,05	0	173	0	0	120	0	0
6	6	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		2980	5960		5960			
				комплект									
7	7	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	398,48	102,53	144,3	717	185	260	405	0,9	2
				м2	151,65	35,67	0	273	64	0	120	0,14	0
8	8	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9(21-9)ГТП; ДС 19-9ГТП	1,8	12300		12300	22140		22140			
				м2									
9	9	15-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	4,32	208,02	0,18	64,96	899	1	281	648	0,84	4
				м2	142,88	0,07	0	617	0	0	105	0	0
10	10	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380	1380		1380			
				комплект									
11	11	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,78	634,99	31,85	412,34	1765	89	1146	677	1,15	3
				м2	190,8	12,04	0	530	33	0	120	0,06	0
12	12	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,78	4250		4250	11815		11815			
				м2									
13	13	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		1380	2760		2760			
				комплект									
14	14	10-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4,08	828,63	71,29	485,09	3381	291	1979	1457	1,64	7
				м2	272,25	25,25	0	1111	103	0	120	0,1	0
15	15	6-1-13	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12; ОС 12-13,5 для жилья	4,08	5930		5930	24194		24194			
				м2									
16	16	15-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,08	767,76	3,04	694,74	3132	12	2835	305	0,45	2
				м2	69,98	1,15	0	286	5	0	105	0,01	0
17	17	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	3	763		763	2289		2289			
				комплект									
18	18	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,35	1075,24	62,79	809,72	376	22	283	95	1,32	0
				м2	202,73	22,52	0	71	8	0	120	0,1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СТО 5-6(05-06) для сельхозяйственных зданий	0,35	1990		1990	697		697			
				м2									
20	20	15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,35	382,25	1,65	347,3	134	1	122	12	0,22	0
				м2	33,3	0,63	0	12	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ#ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ КОТЕЛЬНАЯ(АС-7)					186429					
			Раздел: ПОЛЫ КОТЕЛЬНОЙ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6 (АС-7)#УЗЕЛ-747"А" S=29,2 М2-БЕТОН КЛ.В15										
21	21	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	29,2	34,81	2,62	21,68	1017	77	633	413	0,07	2
				м2	10,51	0,99	0	307	29	0	123	0	0
22	22	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССПЦ W4	2,336	9309,38	0	8742,38	21747	0	20422	1629	3,66	9
				м3	567	0	0	1325	0	0	123	0	0
23	23	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,2	221,38	9,95	159,23	6464	291	4650	2009	0,36	10
				м2	52,2	3,74	0	1524	109	0	123	0,02	1
24	24	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой В 2 СЛОЯ	29,2	365,09	18,42	260,72	10661	538	7613	3335	0,42	12
				м2	85,95	6,91	0	2510	202	0	123	0,03	1
25	25	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	29,2	256,83	9,05	196,93	7499	264	5750	1948	0,25	7
				м2	50,85	3,4	0	1485	99	0	123	0,02	0
26	26	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	29,2	221,38	9,95	159,23	6464	291	4650	2009	0,36	10
				м2	52,2	3,74	0	1524	109	0	123	0,02	1
27	27	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,2	126,78	2,68	121,58	3702	78	3550	126	0,02	1
				м2	2,52	1	0	74	29	0	123	0	0
28	28	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ТОЛЩ.20ММ	29,2	361,07	14,76	293,88	10543	431	8581	2082	0,36	11
				м2	52,43	5,54	0	1531	162	0	123	0,03	1
29	29	11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	58,4	45,05	0,67	-42,69	-2631	-39	-2493	-139	0,01	-1
				м2	1,69	0,25	0	-99	-15	0	123	0	0
30	30	11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	29,2	127,03	9,83	2	3709	287	58	4270	0,69	20
				м2	115,2	3,69	0	3364	108	0	123	0,02	1
31	31	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	30,66	29,2	0,22	10,48	895	7	321	701	0,1	3
				м	18,5	0,09	0	567	3	0	123	0	0
32	32	15-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	2,92	173,1	1,88	92,92	505	5	271	242	0,47	1
				м2	78,3	0,72	0	229	2	0	105	0	0
33	33	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	9,97	34,81	2,62	21,68	347	26	216	141	0,07	1
				м2	10,51	0,99	0	105	10	0	123	0	0
34	34	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССПЦ W4	0,7976	9309,38	0	8742,38	7425	0	6973	556	3,66	3
				м3	567	0	0	452	0	0	123	0	0
35	35	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ТОЛЩ.20ММ	9,95	361,07	14,76	293,88	3593	147	2924	709	0,36	4
				м2	52,43	5,54	0	522	55	0	123	0,03	0
36	36	11-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9,95	90,09	1,34	-85,37	-896	-13	-849	-47	0,02	0
				м2	3,38	0,5	0	-34	-5	0	123	0	0
37	37	11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	9,95	127,03	9,83	2	1264	98	20	1455	0,69	7
				м2	115,2	3,69	0	1146	37	0	123	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	10,448	29,2	0,22	10,48	305	2	109	239	0,1	1
				м	18,5	0,09	0	193	1	0	123	0	0
39	39	15-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	0,995	173,1	1,88	92,92	172	2	92	83	0,47	0
				м2	78,3	0,72	0	78	1	0	105	0	0
40	40	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,97	34,81	2,62	21,68	138	10	86	56	0,07	0
				м2	10,51	0,99	0	42	4	0	123	0	0
41	41	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССПЦ W4	0,3176	9309,38	0	8742,38	2957	0	2777	221	3,66	1
				м3	567	0	0	180	0	0	123	0	0
42	42	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,97	221,38	9,95	159,23	879	40	632	273	0,36	1
				м2	52,2	3,74	0	207	15	0	123	0,02	0
43	43	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой В 2 СЛОЯ	3,97	365,09	18,42	260,72	1449	73	1035	453	0,42	2
				м2	85,95	6,91	0	341	27	0	123	0,03	0
44	44	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3,97	256,83	9,05	196,93	1020	36	782	265	0,25	1
				м2	50,85	3,4	0	202	13	0	123	0,02	0
45	45	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,97	221,38	9,95	159,23	879	40	632	273	0,36	1
				м2	52,2	3,74	0	207	15	0	123	0,02	0
46	46	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,97	1441,04	11,72	1257,64	5721	47	4993	860	1,06	4
				м2	171,68	4,39	0	682	17	0	123	0,02	0
47	47	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	4,169	29,2	0,22	10,48	122	1	44	95	0,1	0
				м	18,5	0,09	0	77	0	0	123	0	0
48	48	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,397	173,1	1,88	92,92	69	1	37	33	0,47	0
				м2	78,3	0,72	0	31	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ КОТЕЛЬНОЙ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6 (АС-7)#УЗЕЛ-747"А" S=29,2 М2-БЕТОН КЛ.В15					96020					
			Раздел: ОТДЕЛКА КОТЕЛЬНОЙ ВНУТРЕННЯЯ(АС-7)										
49	49	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	75,96	57,56	0,35	5,23	4372	27	397	4157	0,3	23
				м2	51,98	0,14	0	3948	11	0	105	0	0
50	50	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	77,424	17,43	0,12	3,58	1349	9	277	1120	0,09	7
				м2	13,73	0,05	0	1063	4	0	105	0	0
51	51	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	156,03	238,79	3,39	118,41	37259	528	18475	19286	0,65	101
				м2	117	0,72	0	18256	112	0	105	0,05	8
52	52	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	83,8	17,43	0,12	3,58	1460	10	300	1213	0,09	8
				м2	13,73	0,05	0	1151	4	0	105	0	0
53	53	15-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	50,55	88,67	1,42	56,87	4482	72	2875	1641	0,19	10
				м2	30,38	0,54	0	1536	27	0	105	0	0
54	54	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	20,5	1861,06	2,1	1525,96	38152	43	31282	7185	2	41
				м2	333	0,79	0	6827	16	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,66	617,96	6,33	298,88	4116	42	1991	2204	1,79	12
				м2	312,75	2,39	0	2083	16	0	105	0,01	0
			Итого по разделу: ОТДЕЛКА КОТЕЛЬНОЙ ВНУТРЕННЯЯ(АС-7)					91190					
			Раздел: ОТДЕЛКА КОТЕЛЬНОЙ НАРУЖНАЯ										
56	56	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПИГМЕНТА	4,09	258,09	2,25	130,6	1056	9	534	540	0,7	3
				м2	125,24	0,52	0	512	2	0	105	0,03	0
57	57	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	4,09	40		40	164		164			
				м2									
58	58	1-1-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	0,0368	786		786	29		29			
				кг									
59	59	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	120,95	258,09	2,25	130,6	31216	272	15796	15970	0,7	85
				м2	125,24	0,52	0	15147	63	0	105	0,03	4
60	60	15-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	136,23	11,7	1,04	2,95	1594	141	402	1160	0,05	6
				м2	7,72	0,39	0	1051	53	0	105	0	0
61	61	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных СВЕС КАРНИЗОВ	7,734	65,41	0,4	5,23	506	3	40	487	0,34	3
				м2	59,78	0,16	0	462	1	0	105	0	0
62	62	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	22,5	112,97	0,69	46,3	2542	16	1042	1565	0,37	8
				м	65,99	0,26	0	1485	6	0	105	0	0
			Итого по разделу: ОТДЕЛКА КОТЕЛЬНОЙ НАРУЖНАЯ					37106					
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ РАЗНОЕ#ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ(АС-16:18)										
63	63	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,011	9981,6	485,47	0	109	5	0	125	64,86	1
				т	9496,13	181,12	0	104	2	0	118	0,89	0
64	64	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0056	67700		67700	376		376			
				т									
65	65	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0054	61200		61200	332		332			
				т									
66	66	7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,127	173243,48	1399,48	165013	21993	178	20948	1308	36,11	5
				т	6831	527,85	0	867	67	0	140	2,59	0
67	67	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,127	40200		40200	5103		5103			
				т									
68	68	33-105-1	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	3	866,79	261,76	72	2600	785	216	1929	3,17	10
				оттяжка	533,03	79,28	0	1599	238	0	105	0,32	1
69	69	1-7-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор	0,1795	96700		96700	17356		17356			
				т									
70	70	9-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	2,066	25781,36	12393,93	5987,18	53264	25606	12370	18924	40,6	84
				т	7400,25	2777,27	0	15289	5738	0	90	9,19	19
71	71	8-6-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	15	9520		9520	142800		142800			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,5263	154200		154200	81157		81157			
				т									
73	73	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	28	23,16	0,26	0	649	7	0	580	0,14	4
				шт	22,9	0,1	0	641	3	0	90	0	0
74	74	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0033	149300		149300	485		485			
				т									
75	75	13-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	24,963	788,07	312,73	351,14	19673	7807	8766	5406	0,61	15
				м2	124,2	116,44	0	3100	2907	0	90	0,57	14
76	76	13-44-9	Обеспыливание НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	24,963	67,85	54,91	0	1694	1371	0	756	0,08	2
				м2	12,94	20,7	0	323	517	0	90	0,1	3
77	77	13-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	24,963	25,41	0,13	8,43	634	3	211	380	0,1	3
				м2	16,85	0,06	0	421	1	0	90	0	0
78	78	13-44-7	Очистка щетками	24,209	69,86	0	0	1691	0	0	1522	0,39	9
				м2	69,86	0	0	1691	0	0	90	0	0
79	79	13-45-4	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином	24,209	17,03	0,13	8,65	412	3	209	181	0,05	1
				м2	8,26	0,06	0	200	1	0	90	0	0
80	80	13-29-3	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью КО-811	24,209	158,06	0,08	154,85	3826	2	3749	69	0,02	0
				м2	3,13	0,02	0	76	1	0	90	0	0
81	81	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,066	40200		40200	83053		83053			
				т									
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ РАЗНОЕ#ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ(АС-16:18)					437209					

уборная на 2 очка

1	1	1-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,43	40,58	38,17	0	1154	1085	0	356	0,02	0
				м3	2,42	10,5	0	69	298	0	97	0,04	1
2	2	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	49,727	32,01	30,1	0	1592	1497	0	491	0,01	1
				м3	1,91	8,28	0	95	412	0	97	0,03	1
3	3	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,743	302,12	0	0	1131	0	0	1278	2,13	8
				м3	302,12	0	0	1131	0	0	113	0	0
4	4	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	57,09	7,45	7,45	0	425	425	0	134	0	0
				м3	0	2,42	0	0	138	0	97	0,01	1
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57,09	24,78	5,19	0	1415	296	0	1085	0,12	7
				м3	19,58	0	0	1118	0	0	97	0	0
			Итого по разделу:					5716					
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ уборной на 2 очка(АС-10)										
6	6	6-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОНА КЛВ3,5 НА ССПЦ W4	1,1	8611,83	75,91	8310,81	9473	84	9142	293	1,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	225,11	28,67	0	248	32	0	105	0,14	0
7	7	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ W4	15	12266,11	1098,23	9931,05	183992	16474	148966	25465	7,49	112
				м3	1236,83	380,01	0	18552	5700	0	105	1,54	23
8	8	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-2 (2 ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ W4	1,6	10260,91	110,37	9263,03	16417	177	14821	1561	5,64	9
				м3	887,51	41,69	0	1420	67	0	105	0,2	0
9	9	6-18-1	Устройство фундаментных балок МП-2 ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ W4(АС-10)	0,23	14010,51	355,34	11634,33	3222	82	2676	520	12,65	3
				м3	2020,84	134,24	0	465	31	0	105	0,66	0
10	10	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0282	61200		61200	1723		1723			
				т									
11	11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм	0,1209	65000		65000	7859		7859			
				т									
12	12	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ПМ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,83	15672,98	436,09	12802,05	13009	362	10626	2266	14,95	12
				м3	2434,84	164,75	0	2021	137	0	105	0,8	1
13	13	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0285	56200		56200	1602		1602			
				т									
14	14	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0385	65900		65900	2538		2538			
				т									
15	15	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0111	67700		67700	751		751			
				т									
16	16	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм	0,045	62000		62000	2792		2792			
				т									
17	17	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм	0,006	65000		65000	390		390			
				т									
18	18	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36,57	251,62	4,39	204,27	9202	161	7470	1925	0,24	9
				м2	42,95	1,66	0	1571	61	0	118	0,01	0
19	19	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	5,625	130,41	10,79	63,47	734	61	357	416	0,28	2
				м2	56,15	4,04	0	316	23	0	123	0,02	0
20	20	11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,625	48,81	5,59	23,35	275	31	131	152	0,09	1
				м2	19,87	2,09	0	112	12	0	123	0,01	0
21	21	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,655	251,62	4,39	204,27	5952	104	4832	1245	0,24	6
				м2	42,95	1,66	0	1016	39	0	118	0,01	0
22	22	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТУЛЬЧАКА, ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ И ВЫГРЕБА)	1,742	893,76	39,53	636,89	1557	69	1109	477	1,39	2
				м2	217,35	14,8	0	379	26	0	118	0,07	0
23	23	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,42	712,07	12,89	662,95	2435	44	2267	166	0,23	1
				м2	36,23	4,84	0	124	17	0	118	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных СЕЧЕНИЕ "а"-"а" ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	0,28	9022,43	0	8370,38	2526	0	2344	225	4,21	1
				м3	652,05	0	0	183	0	0	123	0	0
25	25	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0197	5571,68	376,43	3021,75	110	7	60	48	13,34	0
				1т	2173,5	142,31	0	43	3	0	105	0,69	0
26	26	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0197	41200		41200	813		813			
				т									
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ(АС-10)					267371					
			Раздел: СТЕНЫ уборной на 2 очка										
27	27	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,77	6327,38	386,22	5136,45	36509	2228	29637	6466	5,22	30
				м3	804,71	144,9	0	4643	836	0	118	0,7	4
28	28	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,89	6282,05	388,02	5122,95	5591	345	4559	962	5,04	4
				м3	771,08	144,9	0	686	129	0	118	0,71	1
29	29	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	7,57	893,76	39,53	636,89	6766	299	4821	2074	1,39	11
				м2	217,35	14,8	0	1645	112	0	118	0,07	1
30	30	6-18-9	Устройство перемычек МП-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(АС-6)	0,16	16089,56	422,64	13133,76	2574	68	2101	452	15,07	2
				м3	2533,16	159,65	0	405	26	0	105	0,78	0
31	31	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0061	67700		67700	413		413			
				т									
32	32	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	65000		65000	235		235			
				т									
33	33	6-19-1	Устройство ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА(АС-6) в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,7	11669,22	363,41	9732,61	8168	254	6813	1257	9,49	7
				м3	1573,2	137,3	0	1101	96	0	105	0,67	0
34	34	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0316	67700		67700	2139		2139			
				т									
35	35	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0106	65000		65000	690		690			
				т									
36	36	6-11-3	Установка анкерных болтов(А-I) со связями из арматуры при бетонировании	0,0066	27136,9	675,77	3691,13	179	4	24	159	135,7	1
				1т	22770	256,16	0	150	2	0	105	1,24	0
37	37	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0066	44300		44300	291		291			
				т									
38	38	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,3	13252,99	1526,09	9268,77	3976	458	2781	940	14,36	4
				м3	2458,13	524,68	0	737	157	0	105	1,97	1
39	39	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,014	67700		67700	948		948			
				т									
40	40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0193	65000		65000	1256		1256			
				т									
41	41	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен ЗАТИРКА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,44	112,17	1,37	41,46	498	6	184	326	0,43	2
				м2	69,35	0,52	0	308	2	0	105	0	0
42	42	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,11	23112,33	364,06	18737,65	2542	40	2061	548	25,88	3
				м3	4010,63	137,14	0	441	15	0	120	0,67	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,11	1910,04	16,3	1544,43	210	2	170	47	2,16	0
				м3	349,31	6,21	0	38	1	0	120	0,03	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ					72985					
			Раздел: КРОВЛЯ уборной на 2 очка(АС-8)										
44	44	12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	16,5	523,23	9,14	437,5	8633	151	7219	1571	0,49	8
				м2	76,59	3,42	0	1264	56	0	119	0,02	0
45	45	1-2-31	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, IV сорта	0,103	10600		10600	1092		1092			
				м3									
46	46	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	16,5	21,32	1,05	14,89	352	17	246	114	0,03	1
				м2	5,38	0,39	0	89	6	0	120	0	0
47	47	10-14-1	Установка стропил	0,17	6495,59	384,42	2204,04	1104	65	375	827	25,42	4
				м3	3907,13	144,9	0	664	25	0	120	0,71	0
48	48	1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,17	16000		16000	2720		2720			
				м3									
49	49	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,05	6768,33	364,06	2393,65	338	18	120	249	25,88	1
				м3	4010,63	137,14	0	201	7	0	120	0,67	0
50	50	1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта(КОНЬКОВЫЙ БРУС)	0,03	16000		16000	480		480			
				м3									
51	51	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта(ПРОТИВОВЕТРОВАЯ ДОСКА)	0,02	12700		12700	254		254			
				м3									
52	52	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	0,22	258,09	2,25	130,6	57	0	29	29	0,7	0
				м2	125,24	0,52	0	28	0	0	105	0,03	0
53	53	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг СКОБЫ, МНД-2	0,0138	99004,51	349,88	60618,38	1366	5	837	553	227,7	3
				1т	38036,25	131,96	0	525	2	0	105	0,64	0
54	54	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры МНД-2 И ПРОТИВОВЕТРОВАЯ СКОБА	0,0138	40200		40200	555		555			
				т									
55	55	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм СКРУТКА	0,0004	50800		50800	20		20			
				т									
56	56	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0004	149300		149300	60		60			
				т									
57	57	С111-0060	Упрощенные коньковые детали к листам асбестоцементным волнистым среднего профиля, перекрываемая и перекрывающая /пара/ УКС-1 и УКС-2	0,05	8398,45		8398,45	420		420			
				100пар									
58	58	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ДЛЯ ПОДШИВКИ ЛИСТАМИ ДВП	0,054	6768,33	364,06	2393,65	365	20	129	269	25,88	1
				м3	4010,63	137,14	0	217	7	0	120	0,67	0
59	59	1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,054	16000		16000	864		864			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,054	596,52	32,33	421,89	32	2	23	10	0,9	0
				м3	142,31	12,17	0	8	1	0	120	0,06	0
61	61	10-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	8	400,8	5,15	273,01	3206	41	2184	1196	0,77	6
				м2	122,65	1,94	0	981	16	0	120	0,01	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ(АС-8)					21920					
			Раздел: ПРОЕМЫ уборной на 2 очка(АС-13)										
62	62	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,88	436,61	117,91	144,3	1257	340	416	744	1,03	3
				м2	174,4	41,02	0	502	118	0	120	0,16	0
63	63	6-2-2	Блоки дверные одновольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,88	4250		4250	12240		12240			
				м2									
64	64	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		1960	3920		3920			
				комплект									
65	65	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,88	112,89	0,1	47,83	325	0	138	225	0,41	1
				м2	64,95	0,06	0	187	0	0	120	0	0
66	66	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2 ФРАМУГИ	0,48	1115,07	72,21	809,72	535	35	389	149	1,52	1
				м2	233,14	25,9	0	112	12	0	120	0,11	0
67	67	6-1-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СТО 6-12 для сельхозяйственных зданий ФРАМУГА Ф-1	0,48	1630		1630	782		782			
				м2									
68	68	15-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамут с одинарным переплетом СТЕКЛОМ 6ММ	0,48	829,07	2	769,88	398	1	370	29	0,36	0
				м2	57,19	0,72	0	27	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ(АС-13)					19458					
			Раздел: ПОЛЫ уборной на 2 очка ДЕТ.733 БЕТОН КЛ.В15 ПО СЕРИИ 2.244-1в.6 S=2.68										
69	69	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	2,68	230,71	11,44	159,23	618	31	427	212	0,41	1
				м2	60,03	4,3	0	161	12	0	123	0,02	0
70	70	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,68	127,56	3,08	121,58	342	8	326	13	0,02	0
				м2	2,9	1,15	0	8	3	0	123	0,01	0
71	71	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	2,68	371,15	16,97	293,88	995	45	788	220	0,42	1
				м2	60,29	6,37	0	162	17	0	123	0,03	0
72	72	11-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2,68	90,8	1,54	-85,37	-243	-4	-229	-15	0,02	0
				м2	3,89	0,57	0	-10	-2	0	123	0	0
73	73	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	2,814	32,01	0,25	10,48	90	1	29	74	0,12	0
				м	21,28	0,1	0	60	0	0	123	0	0
74	74	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,268	185,13	2,16	92,92	50	1	25	26	0,54	0
				м2	90,05	0,83	0	24	0	0	105	0	0
75	75	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,6	43,21	3,01	28,11	156	11	101	59	0,08	0
				м2	12,09	1,14	0	44	4	0	123	0,01	0
76	76	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ НА ССПЩ W4	0,288	9394,43	0	8742,38	2706	0	2518	231	4,21	1
				м3	652,05	0	0	188	0	0	123	0	0
77	77	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	3,6	371,15	16,97	293,88	1336	61	1058	295	0,42	1
				м2	60,29	6,37	0	217	23	0	123	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	11-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	3,6	90,8	1,54	-85,37	-327	-6	-307	-20	0,02	0
				м2	3,89	0,57	0	-14	-2	0	123	0	0
79	79	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	3,78	32,01	0,25	10,48	121	1	40	99	0,12	0
				м	21,28	0,1	0	80	0	0	123	0	0
80	80	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,36	185,13	2,16	92,92	67	1	33	34	0,54	0
				м2	90,05	0,83	0	32	0	0	105	0	0
81	81	11-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	0,244	2818,35	0	1607,4	688	0	392	363	7,82	2
				м3	1210,95	0	0	295	0	0	123	0	0
82	82	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,244	5561,56	301,14	4686	1357	73	1143	207	3,96	1
				м3	574,42	113,85	0	140	28	0	123	0,55	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ ДЕТ.733 БЕТОН КЛ.В15 ПО СЕРИИ 2.244-1в.6 S=2,68					7954					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА уборной на 2 очка										
83	83	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	36	256,85	3,89	118,41	9247	140	4263	5117	0,75	27
				м2	134,55	0,83	0	4844	30	0	105	0,06	2
84	84	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	12,8	19,51	0,14	3,58	250	2	46	213	0,11	1
				м2	15,79	0,06	0	202	1	0	105	0	0
85	85	15-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	23,2	93,44	1,63	56,87	2168	38	1319	866	0,22	5
				м2	34,94	0,62	0	811	14	0	105	0	0
86	86	15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	8	119,17	2,16	61,63	953	17	493	472	0,34	3
				м2	55,37	0,83	0	443	7	0	105	0	0
87	87	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,4	665,82	7,28	298,88	266	3	120	152	2,06	1
				м2	359,66	2,75	0	144	1	0	105	0,01	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					12884					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА уборной на 2 очка										
88	88	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ с прорезанными рустами	2,355	701,58	3,16	227,5	1652	7	536	1167	2,3	5
				м2	470,93	0,83	0	1109	2	0	105	0,04	0
89	89	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	28,444	258,09	2,25	130,6	7341	64	3715	3756	0,7	20
				м2	125,24	0,52	0	3562	15	0	105	0,03	1
90	90	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	34,774	15,32	1,04	3,15	533	36	110	421	0,07	2
				м2	11,13	0,39	0	387	14	0	105	0	0
91	91	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	15,86	112,97	0,69	46,3	1792	11	734	1103	0,37	6
				м	65,99	0,26	0	1047	4	0	105	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					11318					
			Раздел: КРЫШКА ВЫГРЕБА(АС-13) уборной на 2 очка										
92	92	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев#УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ВЫГРЕБА	0,022	23112,33	364,06	18737,65	508	8	412	110	25,88	1
				м3	4010,63	137,14	0	88	3	0	120	0,67	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,022	596,52	32,33	421,89	13	1	9	4	0,9	0
				м3	142,31	12,17	0	3	0	0	120	0,06	0
94	94	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,0135	2460,38	380,03	0	33	5	0	30	12,17	0
				м3	2080,35	142,31	0	28	2	0	100	0,69	0
95	95	1-3-25	Вата минеральная	0,0135	2530		2530	34		34			
				м3									
96	96	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	2	23,16	0,26	0	46	1	0	41	0,14	0
				шт	22,9	0,1	0	46	0	0	90	0	0
97	97	1-1-773	Скобы ходовые	1	221		221	221		221			
				шт									
98	98	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(СТУЛЬЧАК)	0,111	23112,33	364,06	18737,65	2565	40	2080	552	25,88	3
				м3	4010,63	137,14	0	445	15	0	120	0,67	0
99	99	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов(СТУЛЬЧАКА)	2,356	179,99	2,16	87,78	424	5	207	225	0,54	1
				м2	90,05	0,83	0	212	2	0	105	0	0
100	100	20-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1,831	270,33	10,52	33,4	495	19	61	540	1,4	3
				м2	226,41	3,93	0	414	7	0	128	0,02	0
101	101	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0034	109500		109500	372		372			
				т									
102	102	14-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200(270х270) мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в зданиях с чердачным перекрытием	4,428	1107,87	39,94	431,4	4906	177	1910	3029	4,19	19
				м2	636,53	14,96	0	2819	66	0	105	0,07	0
103	103	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм. II сорта	0,122	12700		12700	1549		1549			
				м3									
			Итого по разделу: КРЫШКА ВЫГРЕБА(АС-13)					11168					

ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ 10кВ И КТПГ 2х250

1	1	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(ОПОРА КОНЦЕВАЯ Ж/Б С ЛИНЕЙНЫМ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ КтБ10-20(3шт.))	3	3602,12	2288,8	180	10806	6866	540	5562	6,88	21
				опора	1133,33	632,39	0	3400	1897	0	105	2,63	8
2	2	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	17300		17300	103800		103800			
				шт									
3	3	Спрайс-лист"24"	ТРАВЕРСА ТМ-73	3	1395,57		1395,57	4187		4187			
				шт									
4	4	Спрайс-лист"24"	ТРАВЕРСА ТМ560	3	680,07		680,07	2040		2040			
				шт									
5	5	Спрайс-лист"25"	Накладка ОГ 52	3	317,01		317,01	951		951			
				шт									
6	6	Спрайс-лист"25"	Хомут Х51	6	641,11		641,11	3847		3847			
				шт									
7	7	Спрайс-лист"24"	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	3	1055,53		1055,53	3167		3167			
				шт									
8	8	Спрайс-лист"24"	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	6	170,02		170,02	1020		1020			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.223	Зажим SL 37.2	15	236,26		236,26	3544		3544			
				шт									
10	10	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.369	Кожух защитный SP 15	15	102,42		102,42	1536		1536			
				шт									
11	11	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.141	Изолятор штырьевой SD1 37	3	2138,54		2138,54	6416		6416			
				шт									
12	12	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.256	Вязка спиральная SO 115	6	620,41		620,41	3722		3722			
				шт									
13	13	Спрайс-лист"32"	Скоба СК7	9	126,08		126,08	1135		1135			
				шт									
14	14	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.147	Изолятор натяжной SD1 90.150	9	2607		2607	23463		23463			
				шт									
15	15	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.451	Разъединитель линейный SZ 24	9	12564,44		12564,44	113080		113080			
				шт									
16	16	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.281	Зажим натяжной SO 235	9	2144,46		2144,46	19300		19300			
				шт									
17	17	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	5536,02	3665,37	173,25	16608	10996	520	8529	10,35	31
				опора	1697,4	1010,16	0	5092	3030	0	105	4,17	13
18	18	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	9	17300		17300	155700		155700			
				шт									
19	19	Спрайс-лист"12"	ТРАВЕРСА ТМ-73	3	1395,57		1395,57	4187		4187			
				шт									
20	20	Спрайс-лист"12"	ТРАВЕРСА ТМs60	3	680,07		680,07	2040		2040			
				шт									
21	21	Спрайс-лист"13"	Накладка ОГ 52	3	317,01		317,01	951		951			
				шт									
22	22	Спрайс-лист"13"	Хомут Х51	6	380,77		380,77	2285		2285			
				шт									
23	23	Спрайс-лист"12"	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	3	1055,53		1055,53	3167		3167			
				шт									
24	24	Спрайс-лист"12"	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	12	170,02		170,02	2040		2040			
				м									
25	25	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.223	Зажим SL 37.2	18	236,26		236,26	4253		4253			
				шт									
26	26	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.369	Кожух защитный SP 15	18	102,42		102,42	1843		1843			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.141	Изолятор штырьевой SD1 37	9	2138,54		2138,54	19247		19247			
				шт									
28	28	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.256	Вязка спиральная SO 115	18	620,41		620,41	11167		11167			
				шт									
29	29	Спрайс-лист"38"	Скоба СК7	18	126,08		126,08	2269		2269			
				шт									
30	30	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.147	Изолятор натяжной SD1 90,150	18	2607		2607	46926		46926			
				шт									
31	31	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.281	Зажим натяжной SO 235	18	2144,46		2144,46	38600		38600			
				шт									
32	32	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.215	Зажим прокалывающий SL 25.2	9	856,67		856,67	7710		7710			
				шт									
33	33	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.370	Кожух защитный SP 16	9	203,72		203,72	1834		1834			
				шт									
34	34	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	5536,02	3665,37	173,25	11072	7331	347	5686	10,35	21
				опора	1697,4	1010,16	0	3395	2020	0	105	4,17	8
35	35	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	17300		17300	103800		103800			
				шт									
36	36	Спрайс-лист"34"	ОГОЛОВОК ОГs-58	2	3134,72		3134,72	6269		6269			
				шт									
37	37	Спрайс-лист"34"	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	2	1055,53		1055,53	2111		2111			
				шт									
38	38	Спрайс-лист"34"	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	4	170,02		170,02	680		680			
				шт									
39	39	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.223	Зажим SL 37.2	6	236,26		236,26	1418		1418			
				шт									
40	40	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.369	Кожух защитный SP 15	6	102,42		102,42	614		614			
				шт									
41	41	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.141	Изолятор штырьевой SD1 37	6	2138,54		2138,54	12831		12831			
				шт									
42	42	СПрайс-лист ТОО " ENSTO Казахстан" поз.256	Вязка спиральная SO 115	12	620,41		620,41	7445		7445			
				шт									
43	43	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1741,78	1009,96	149,63	1742	1010	150	909	3,52	4
				опора	582,19	283,38	0	582	283	0	105	1,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1	64,69	60,22	0	65	60	0	26	0,03	0
				м3	4,47	22,27	0	4	22	0	97	0,09	0
61	61	Е010333-А15-1#К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1(ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1,85 КГ/М3)	1,85	111,99	111,99	0	207	207	0	41	0	0
				т	0	22,4	0	0	41	0	100	0,47	1
62	62	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	48	29,73	3,57	4,2	1427	171	202	1028	0,13	6
				м	21,97	0,57	0	1054	28	0	95	0	0
63	63	8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	26	72,56	20,82	28,4	1887	541	738	685	0,14	4
				м	23,35	4,37	0	607	114	0	95	0,03	1
64	64	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	48	42,19	31,97	0,1	2025	1535	5	823	0,07	3
				м	10,12	7,93	0	486	381	0	95	0,05	2
65	65	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	48	37,25	27,26	0,1	1788	1308	5	760	0,07	3
				м	9,89	6,79	0	475	326	0	95	0,04	2
66	66	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,403	9690		9690	3905		3905			
				1000шт									
67	67	16-1-45	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х70 мм2	0,0806	791100		791100	63747		63747			
				1000м									
68	68	8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	682,85	0	76,8	1366	0	154	1151	3,45	7
				шт	606,05	0	0	1212	0	0	95	0	0
69	69	С"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"стр.	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип КМ-10-1	2	1397,6		1397,6	2795		2795			
				комплект									
70	70	8-88-3	Конструкции металлические(ЗАЩИТА КАБЕЛЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ)	0,0368	103692,5	2150,5	92020	3816	79	3386	344	59,8	2
				т	9522	310,51	0	350	11	0	95	1,8	0
			ИТОГО:					955420	44259				148
								24643	11445				48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			14 070 889		2524863					
		ВСЕГО				14 070 889							
		Накладные расходы				2 524 863							
		ИТОГО				16 595 752							
		Непредвиденные и ненормированные расходы	6%			995 745							
		ИТОГО				17 591 497							
		Временные здания и сооружения	1,44%			253 318							
		ИТОГО				17 844 815							
		Удорожание строительства в зимнее время	0,70%			124 914							
		Выслуга лет	1%			178 448							
		Дополнительные отпуска	0,40%			71 379							
		Итого				18 219 556							
		Итого в ценах 2001г.				18 219 556							
		Оборудование				0							
		Всего в базовых ценах 2001 г.				18 219 556							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,23355	**2,23355**			**40 694 289**							
		Налоги и сборы	**2%**			**813 886**							
		Итого				**41 508 175**							
		НДС	**12%**			**4 980 981**							
		ИТОГО:				**46 489 156**							

Инженер-эксперт ТОО "ТКиЗ" **Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"**

Ж.Оразбеков **Атаев Б.С.**

оборудование

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова в г.Туркестан" ЮКО
Договор: № 66 от 03.06.2014г.

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года
от " _23_ " сентябрь_2014 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Оборудование Учебного Корпуса										
1	1	СБ.5.1#Т.1 П.62	СТОЙКА-БАРЬЕР 2000х900(Н)мм	2 шт	7095			14190					
			Отпускная цена		7095			14190					
			Сметная стоимость оборудования					*14190*					
2	2	СБ.5.5#Т.68.П.5	ВЕШАЛКА ДЛЯ ГАРДЕРОБА ДВУХСТОРОННЯЯ 1500Х300Х1050	9 шт	9525			85725					
			Отпускная цена		9525			85725					
			Сметная стоимость оборудования					*85725*					
3	3	СБ.5.1#Т.1 П.3	ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ	6 шт	2473			14838					
			Отпускная цена		2473			14838					
			Сметная стоимость оборудования					*14838*					
4	4	СБ.5.1#Т.44 П.3	СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРОЙКИ И СЕРВИРОВКИ 900/1800Х900Х720	1 шт	10105			10105					
			Отпускная цена		10105			10105					
			Сметная стоимость оборудования					*10105*					
5	5	СБ.5.5#Т.44 П.4	ДОСКА ГЛАДИЛЬНАЯ	1 шт	1957			1957					
			Отпускная цена		1957			1957					
			Сметная стоимость оборудования					*1957*					
6	6	СБ.5.1#Т.2 П.143	ШВЕЙНАЯ МАШИНА БЫТОВАЯ СО СТОЛОМ 1100Х600Х1200	12 шт	19500			234000					
			Отпускная цена		19500			234000					
			Сметная стоимость оборудования					*234000*					
7	7	СБ.8.1#Т.1 П.23	ЦВЕТОЧНИЦА	8 шт	3664			29312					
			Отпускная цена		3664			29312					
			Сметная стоимость оборудования					*29312*					
8	8	СБ.5.5#Т.44 П.2	КАБИНА ПРИМЕРОЧНАЯ 1200Х1300Х1700	1 шт	18920			18920					
			Отпускная цена		18920			18920					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*18920*					
9	9	СБ.5.3#Т.1 П.37	ШКАФ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 600x450x1800мм	1	15050			15050					
				шт									
			Отпускная цена		15050			15050					
			Сметная стоимость оборудования					*15050*					
10	10	СБ.5.5#Т.57 П.4	ВИДЕОПРОЕКТОР	2	39475			78950					
				шт									
			Отпускная цена		39475			78950					
			Сметная стоимость оборудования					*78950*					
11	11	СБ.5.1#Т.2 П.142	МАНЕКЕН 500X500X1800	2	1560			3120					
				шт									
			Отпускная цена		1560			3120					
			Сметная стоимость оборудования					*3120*					
12	12	СБ.5.1#Т.1 П.32	СТОЛ УЧИТЕЛЯ	26	6020			156520					
				шт									
			Отпускная цена		6020			156520					
			Сметная стоимость оборудования					*156520*					
13	13	СБ.5.3#Т.2 П.36	СТОЛ-ПРИСТАВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТСО 450x600x750	33	4300			141900					
				шт									
			Отпускная цена		4300			141900					
			Сметная стоимость оборудования					*141900*					
14	14	СБ.5.1#Т.1 П.65	СТУЛ	72	1613			116136					
				шт									
			Отпускная цена		1613			116136					
			Сметная стоимость оборудования					*116136*					
15	15	СБ.5.1#Т.1 П.6	ДОСКА КЛАССНАЯ НАСТЕННАЯ 3000X50X1200 С КОМПЛЕКТОМ НАВЕСНЫХ ДОСОК И ВИТРИН	17	17100			290700					
				шт									
			Отпускная цена		17100			290700					
			Сметная стоимость оборудования					*290700*					
16	16	СБ.5.5#Т.57 П.10	ЭКРАН НАСТЕННЫЙ, СВОРАЧИВАЮЩИЙСЯ	19	3370			64030					
				шт									
			Отпускная цена		3370			64030					
			Сметная стоимость оборудования					*64030*					
17	17	СБ.5.1#Т.2 П.78	СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛОЧНЫЙ	2	7525			15050					
				шт									
			Отпускная цена		7525			15050					
			Сметная стоимость оборудования					*15050*					
18	18	СБ.5.1#Т.2 П.70	ТАБУРЕТ РАБОЧИЙ ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ 400x450x(350-600)мм	26	2258			58708					
				шт									
			Отпускная цена		2258			58708					
			Сметная стоимость оборудования					*58708*					
19	19	СБ.5.1#Т.1 П.159	ВЕРСТАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	13	23600			306800					
				шт									
			Отпускная цена		23600			306800					
			Сметная стоимость оборудования					*306800*					
20	20	СБ.5.1#Т.1 П.87	ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ 2100X450X2100(СЕКЦИЯ МАЛАЯ ОСТЕКЛЕННАЯ, БОЛЬШАЯ С ЛОТКАМИ)	2	41710			83420					
				шт									
			Отпускная цена		41710			83420					
			Сметная стоимость оборудования					*83420*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	СБ.5.1#Т.1 П.125	СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПО ДЕРЕВУ	2	49520			99040					
				шт									
			Отпускная цена		49520			99040					
			Сметная стоимость оборудования					*99040*					
22	22	СБ.5.1#Т.2 П.115	СТОЛ ПОДСТАВКА ДЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА ПО ДЕРЕВУ 1350x600x660/900мм	2	4214			8428					
				шт									
			Отпускная цена		4214			8428					
			Сметная стоимость оборудования					*8428*					
23	23	СБ.5.5#Т.56 П.15	СТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ ФУГОВАЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ(СТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, УЧЕБНЫЙ 900x600x500мм)	1	41219			41219					
				шт									
			Отпускная цена		41219			41219					
			Сметная стоимость оборудования					*41219*					
24	24	СБ.5.1#Т.2 П.114	СТОЛ ПОДСТАВКА ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО СТАНКА 1050x600x660/900мм	1	3545			3545					
				шт									
			Отпускная цена		3545			3545					
			Сметная стоимость оборудования					*3545*					
25	25	СБ.5.5#Т.56 П.12	СТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ, УЧЕБНЫЙ 685x640x950мм	2	165447			330894					
				шт									
			Отпускная цена		165447			330894					
			Сметная стоимость оборудования					*330894*					
26	26	СБ.5.1#Т.2 П.114	СТОЛ ПОДСТАВКА ПОД ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 400x400x100мм	2	3545			7090					
				шт									
			Отпускная цена		3545			7090					
			Сметная стоимость оборудования					*7090*					
27	27	СБ.5.1#Т.2 П.113	СТОЛ ПОДСТАВКА ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА 800x800x600мм	2	3184			6368					
				шт									
			Отпускная цена		3184			6368					
			Сметная стоимость оборудования					*6368*					
28	28	СБ.5.5#Т.56 П.11	СТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ, УЧЕБНЫЙ 770x520x670мм	2	60110			120220					
				шт									
			Отпускная цена		60110			120220					
			Сметная стоимость оборудования					*120220*					
29	29	СБ.5.5#Т.56 П.16	СТАНОК ЗАТОЧНОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЛЯ ЗАТОЧКИ СТОЛЯРНОГО ИНСТРУМЕНТА 770x520x670мм	1	37211			37211					
				шт									
			Отпускная цена		37211			37211					
			Сметная стоимость оборудования					*37211*					
30	30	СБ.5.1#Т.2 П.114	СТОЛ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЗАТОЧНОГО СТАНКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ СТОЛЯРНОГО И МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 600x500x660/900мм	2	3545			7090					
				шт									
			Отпускная цена		3545			7090					
			Сметная стоимость оборудования					*7090*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	СБ.5.5#Т.56 П.17	СТАНОК ЗАТОЧНОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЛЯ ЗАТОЧКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 770x520x670мм	1	22899			22899					
				шт									
			Отпускная цена		22899			22899					
			Сметная стоимость оборудования					*22899*					
32	32	СБ.5.1#Т.2 П.115	СТОЛ ПОДСТАВКА ДЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА ПО МЕТАЛЛУ 1350x600x660/900мм	1	4214			4214					
				шт									
			Отпускная цена		4214			4214					
			Сметная стоимость оборудования					*4214*					
33	33	СБ.5.5#Т.56 П.10	СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ ПО МЕТАЛЛУ	1	135105			135105					
				шт									
			Отпускная цена		135105			135105					
			Сметная стоимость оборудования					*135105*					
34	34	СБ.5.5#Т.56 П.10#ПРИМ.	СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ(ТОКАРНЫЙ) ПО МЕТАЛЛУ	1	135105			135105					
				шт									
			Отпускная цена		135105			135105					
			Сметная стоимость оборудования					*135105*					
35	35	СБ.5.1#Т.2 П.115	СТОЛ ПОДСТАВКА ДЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА ПО МЕТАЛЛУ 1350x600x660/900мм	1	4214			4214					
				шт									
			Отпускная цена		4214			4214					
			Сметная стоимость оборудования					*4214*					
36	36	СБ.5.1#Т.1 П.105	ШКАФ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ	2	29670			59340					
				шт									
			Отпускная цена		29670			59340					
			Сметная стоимость оборудования					*59340*					
37	37	СБ.5.1#Т.1 П.114	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 900X600X1700	9	17200			154800					
				шт									
			Отпускная цена		17200			154800					
			Сметная стоимость оборудования					*154800*					
38	38	СБ.5.5#Т.56 П.99	СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 1050X840X2000	2	10965			21930					
				шт									
			Отпускная цена		10965			21930					
			Сметная стоимость оборудования					*21930*					
39	39	СБ.8.1#Т.1 П.8	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ	6	9030			54180					
				шт									
			Отпускная цена		9030			54180					
			Сметная стоимость оборудования					*54180*					
40	40	СБ.5.1#Т.1 П.63	СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 600x420x700	2	1935			3870					
				шт									
			Отпускная цена		1935			3870					
			Сметная стоимость оборудования					*3870*					
41	41	СБ.5.1#Т.2 П.67	КУШЕТКА СМОТРОВАЯ 1850X600X500	2	6480			12960					
				шт									
			Отпускная цена		6480			12960					
			Сметная стоимость оборудования					*12960*					
42	42	СБ.5.1#Т.2 П.75	ШИРМА ТРЕХСТВОРЧАТАЯ 1600X100X1700	2	11825			23650					
				шт									
			Отпускная цена		11825			23650					
			Сметная стоимость оборудования					*23650*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	СБ.5.1#Т.2 П.42	СТУЛ ВИНТОВОЙ(СТУЛ ПОДЪЕМНО-ВИНТОВОЙ)	24	2258			54192					
				шт									
			Отпускная цена		2258			54192					
			Сметная стоимость оборудования					*54192*					
44	44	СБ.5.1#Т.1 П.129	ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ 640Х732Х1375	1	34000			34000					
				шт									
			Отпускная цена		34000			34000					
			Сметная стоимость оборудования					*34000*					
45	45	СБ.1.8#Т.9 П.28	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ ОБН-150	2	10340			20680					
				шт									
			Отпускная цена		10340			20680					
			Сметная стоимость оборудования					*20680*					
46	46	СБ.5.5#Т.58 П.7	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ 810Х446Х1602	2	18705			37410					
				шт									
			Отпускная цена		18705			37410					
			Сметная стоимость оборудования					*37410*					
47	47	СБ.5.5#Т.58 П.2	СТОЛ ВРАЧА 1100Х630Х740	1	11073			11073					
				шт									
			Отпускная цена		11073			11073					
			Сметная стоимость оборудования					*11073*					
48	48	СБ.5.1#Т.1 П.238	ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ 370Х677Х1430	1	5275			5275					
				шт									
			Отпускная цена		5275			5275					
			Сметная стоимость оборудования					*5275*					
49	49	СБ.5.1#Т.1 П.244	РОСТОМЕР ДЕРЕВЯННЫЙ С ОТКИДНОЙ СКАМЕЙКОЙ 420Х330Х450	1	3500			3500					
				шт									
			Отпускная цена		3500			3500					
			Сметная стоимость оборудования					*3500*					
50	50	СБ.5.1#Т.1 П.111	КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКАФ ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКИЙ МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТОВ 900Х400Х1650	2	19780			39560					
				шт									
			Отпускная цена		19780			39560					
			Сметная стоимость оборудования					*39560*					
51	51	СБ.5.1#Т.1 П.177	СЕЙФ	4	18600			74400					
				шт									
			Отпускная цена		18600			74400					
			Сметная стоимость оборудования					*74400*					
52	52	СБ.5.1#Т.1 П.34	ПОДСТАВКА ПОД КОМПЬЮТЕР	7	10320			72240					
				шт									
			Отпускная цена		10320			72240					
			Сметная стоимость оборудования					*72240*					
53	53	СБ.8.1#Т.1 П.9	СТОЛ ПРИСТАВКА 650х600х725	2	4300			8600					
				шт									
			Отпускная цена		4300			8600					
			Сметная стоимость оборудования					*8600*					
54	54	СБ.8.1#Т.1 П.135	КОМПЬЮТЕР	1	57760			57760					
				шт									
			Отпускная цена		57760			57760					
			Сметная стоимость оборудования					*57760*					
55	55	СБ.8.1#Т.1 П.132	ПРИНТЕР, КСЕРОКС, СКАНЕР	1	56215			56215					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
			Отпускная цена		56215			56215					
			Сметная стоимость оборудования					*56215*					
56	56	СБ.5.1#Т.1 П.65	СТУЛ УЧЕНИКА 400X330X320/460	268	1613			432284					
				шт									
			Отпускная цена		1613			432284					
			Сметная стоимость оборудования					*432284*					
57	57	СБ.5.5#Т.54 П.3	СТОЛ УЧАЩЕГОСЯ НА 2 МЕСТА 1200X500X640/770/760	84	3978			334152					
				шт									
			Отпускная цена		3978			334152					
			Сметная стоимость оборудования					*334152*					
58	58	СБ.5.1#Т.1 П.89	ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ СЕКЦИОННЫЙ 1650X450X2100(ШКАФ 4 СЕКЦИИ:2НИЖНЯЯ 960X400X880 + 2 ВЕРХНЯЯ 960X400X1200)	58	35046			2032668					
				шт									
			Отпускная цена		35046			2032668					
			Сметная стоимость оборудования					*2032668*					
59	59	СБ.5.1#Т.1 П.83	ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ 1050X450X2100	11	17523			192753					
				шт									
			Отпускная цена		17523			192753					
			Сметная стоимость оборудования					*192753*					
60	60	СБ.5.1#Т.1 П.50	СТОЛ РАБОЧИЙ ДВУХТУМБОВЫЙ 1500X750X730	2	15050			30100					
				шт									
			Отпускная цена		15050			30100					
			Сметная стоимость оборудования					*30100*					
61	61	СБ.5.1#Т.1 П.52	СТОЛ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ 1500X750X730	1	12900			12900					
				шт									
			Отпускная цена		12900			12900					
			Сметная стоимость оборудования					*12900*					
62	62	СБ.8.1#Т.1 П.49	КРЕСЛО РАБОЧЕЕ	1	3225			3225					
				шт									
			Отпускная цена		3225			3225					
			Сметная стоимость оборудования					*3225*					
63	63	СБ.8.1#Т.1 П.135	КОМПЬЮТЕР	5	57760			288800					
				шт									
			Отпускная цена		57760			288800					
			Сметная стоимость оборудования					*288800*					
64	64	СБ.8.1#Т.1 П.132	ПРИНТЕР, КСЕРОКС, СКАНЕР	5	56215			281075					
				шт									
			Отпускная цена		56215			281075					
			Сметная стоимость оборудования					*281075*					
65	65	СБ.5.5#Т.37 П.144	ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА НА 3 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТА(МЯГКИЙ) 1800X500X700	1	18598			18598					
				шт									
			Отпускная цена		18598			18598					
			Сметная стоимость оборудования					*18598*					
66	66	СБ.5.5#Т.37 П.144	ДИВАН 2000X300X750	1	18598			18598					
				шт									
			Отпускная цена		18598			18598					
			Сметная стоимость оборудования					*18598*					
67	67	СБ.5.5#Т.46 П.4#ПРИМ.	ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ	1	308400			308400					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект									
			Отпускная цена		308400			308400					
			Сметная стоимость оборудования					*308400*					
68	68	СБ.5.5#Т.55 П.375	СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ, БИОЛОГИИ 1200Х600Х755	12	7848			94176					
				шт									
			Отпускная цена		7848			94176					
			Сметная стоимость оборудования					*94176*					
69	69	СБ.5.5#Т.55 П.374	СТОЛ ДЕМОНСТРИЦИОННЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ, БИОЛОГИИ 1200Х750Х900	1	46655			46655					
				шт									
			Отпускная цена		46655			46655					
			Сметная стоимость оборудования					*46655*					
70	70	СБ.5.5#Т.54 П.373	ПОДСТАВКА ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАРТ И ТАБЛИЦ Н 2000м	2	160			320					
				шт									
			Отпускная цена		160			320					
			Сметная стоимость оборудования					*320*					
71	71	СБ.2.2#Т.2 П.68#ПРИМ.	ШТАНГА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ(ШТАНГА ДЛЯ НАВЕСКИ ДОСОК)	2	5400			10800					
				шт									
			Отпускная цена		5400			10800					
			Сметная стоимость оборудования					*10800*					
72	72	СБ.5.5#Т.55 П.409	ВЕСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВТОРОГО КЛАССА(ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ)	1	8939			8939					
				шт									
			Отпускная цена		8939			8939					
			Сметная стоимость оборудования					*8939*					
73	73	СБ.5.5#Т.55 П.531	БАНИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ	1	500			500					
				шт									
			Отпускная цена		500			500					
			Сметная стоимость оборудования					*500*					
74	74	СБ.5.5#Т.55 П.415	КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ V-IX КЛАССОВ(ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ)	1	27221			27221					
				комплект									
			Отпускная цена		27221			27221					
			Сметная стоимость оборудования					*27221*					
75	75	СБ.5.1#Т.2 П.55	ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 1200x800x1800	1	43645			43645					
				шт									
			Отпускная цена		43645			43645					
			Сметная стоимость оборудования					*43645*					
76	76	СБ.5.5#Т.55 П.14	ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ) 900x430x2260	6	17200			103200					
				шт									
			Отпускная цена		17200			103200					
			Сметная стоимость оборудования					*103200*					
77	77	СБ.5.5#Т.55 П.3	СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-Х МЕСТНЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ 1200x600x760	12	5805			69660					
				шт									
			Отпускная цена		5805			69660					
			Сметная стоимость оборудования					*69660*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	СБ.5.5#Т.55 П.2	СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ 1200x750x900	1	26445			26445					
				шт									
			Отпускная цена		26445			26445					
			Сметная стоимость оборудования					*26445*					
79	79	СБ.5.1#ПРИЛ.2 П.1#ПРИМ.	ТЕЛЕСКАНЕР	2	12007			24014					
				шт									
			Отпускная цена		12007			24014					
			Сметная стоимость оборудования					*24014*					
80	80	СБ.5.5#Т.55 П.12	ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ 1500x500x1800	7	19135			133945					
				шт									
			Отпускная цена		19135			133945					
			Сметная стоимость оборудования					*133945*					
81	81	СБ.5.5#Т.49 П.2	СТЕЛЛАЖ КНИЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ 1050x300x2100	9	4193			37737					
				шт									
			Отпускная цена		4193			37737					
			Сметная стоимость оборудования					*37737*					
82	82	СБ.5.5#Т.49 П.1	КАФЕДРА ВЫДАЧИ КНИГ 1500x600x940	1	12255			12255					
				шт									
			Отпускная цена		12255			12255					
			Сметная стоимость оборудования					*12255*					
83	83	СБ.5.1#Т.2 П.34#ПРИМ.	СТОЛ РАБОЧИЙ (ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ)(КОМПЬЮТЕРНЫЙ 1300x700x870)	24	10105			242520					
				шт									
			Отпускная цена		10105			242520					
			Сметная стоимость оборудования					*242520*					
84	84	СБ.5.5#Т.54 П.363	КОМПЛЕК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 2-Х МЕСТНЫЙ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ВТ(СТОЛ И ДВА СТУЛА) 1200x500x760	12	6450			77400					
				шт									
			Отпускная цена		6450			77400					
			Сметная стоимость оборудования					*77400*					
85	85	СБ.5.5#Т.49 П.2	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ФОНДОВ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА ОДНОСТОРОННИЙ 2075/3100x270x1970	2	4193			8386					
				шт									
			Отпускная цена		4193			8386					
			Сметная стоимость оборудования					*8386*					
86	86	СБ.5.1#Т.2 П.56	ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ НА 18 ЯЩИКОВ 100x500x977	1	6450			6450					
				шт									
			Отпускная цена		6450			6450					
			Сметная стоимость оборудования					*6450*					
87	87	СБ.8.1#Т.1 П.135	КОМПЬЮТЕР	34	57760			1963840					
				шт									
			Отпускная цена		57760			1963840					
			Сметная стоимость оборудования					*1963840*					
88	88	СБ.8.1#Т.1 П.132	ПРИНТЕР	1	56215			56215					
				шт									
			Отпускная цена		56215			56215					
			Сметная стоимость оборудования					*56215*					
89	89	СБ.5.5#Т.54 П.364	СТОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ С ПРИСТАВКАМИ ДЛЯ ГРАФОПРОЕКТОРА И ПРИНТЕРА 1500x600x600	2	10320			20640					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
			Отпускная цена		10320			20640					
			Сметная стоимость оборудования					*20640*					
90	90	СБ.5.5#Т.58 П.99	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ 800x470x1780	1	18705			18705					
				шт									
			Отпускная цена		18705			18705					
			Сметная стоимость оборудования					*18705*					
91	91	СБ.5.5#Т.55 П.375	СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ 1800x600x900	4	7848			31392					
				шт									
			Отпускная цена		7848			31392					
			Сметная стоимость оборудования					*31392*					
92	92	СБ.5.5#Т.55 П.20	КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ V-IX КЛАССОВ(ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ)	1	49531			49531					
				комплект									
			Отпускная цена		49531			49531					
			Сметная стоимость оборудования					*49531*					
93	93	СБ.5.1#Т.1 П.117#ПРИМ.	ЯЩИК ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ 500x400x400	1	5913			5913					
				шт									
			Отпускная цена		5913			5913					
			Сметная стоимость оборудования					*5913*					
94	94	СБ.5.1#Т.55 П.385#ПРИМ.	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ 900x600x780	1	21285			21285					
				шт									
			Отпускная цена		21285			21285					
			Сметная стоимость оборудования					*21285*					
95	95	СБ.8.1#Т.1 П.54	ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ) 900x430x2260	1	12685			12685					
				шт									
			Отпускная цена		12685			12685					
			Сметная стоимость оборудования					*12685*					
96	96	СБ.8.1#Т.2 П.59	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНОПЕННЫЙ	5	630			3150					
				шт									
			Отпускная цена		630			3150					
			Сметная стоимость оборудования					*3150*					
97	97	СБ.5.1#Т.1 П.171#ПРИМ.	ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 500x500x400	2	2840			5680					
				шт									
			Отпускная цена		2840			5680					
			Сметная стоимость оборудования					*5680*					
98	98	СБ.5.1#Т.1 П.190#ПРИМ.	ПОДСТАВКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОРУЖИЯ 1000x750x150	1	1465			1465					
				шт									
			Отпускная цена		1465			1465					
			Сметная стоимость оборудования					*1465*					
99	99	СБ.5.1#Т.1 П.83	ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ 1050X450X2100	1	17523			17523					
				шт									
			Отпускная цена		17523			17523					
			Сметная стоимость оборудования					*17523*					
100	100	СБ.5.5#Т.49 П.3	СТЕЛЛАЖ КНИЖНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ 1050x300x2100	12	4515			54180					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
			Отпускная цена		4515			54180					
			Сметная стоимость оборудования					*54180*					
101	101	СБ.5.1#Т.1 П.159	ВЕРСТАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	13	23600			306800					
				шт									
			Отпускная цена		23600			306800					
			Сметная стоимость оборудования					*306800*					
102	102	СБ.5.1#Т.1 П.10	ДОСКА КЛАССНАЯ НАСТЕННАЯ 3000Х50Х1200 С КОМПЛЕКТОМ НАВЕСНЫХ ДОСОК И ВИТРИН	4	36575			146300					
				шт									
			Отпускная цена		36575			146300					
			Сметная стоимость оборудования					*146300*					
103	103	СБ.5.1#ПРИЛ.2 СТР.32 П.1	ГРАФОПРОЕКТОР	18	12007			216126					
				шт									
			Отпускная цена		12007			216126					
			Сметная стоимость оборудования					*216126*					
104	104	СБ.5.1#ПРИЛ.2 СТР.32 П.10	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МОНИТОР ТЕЛЕВИЗОР	2	12500			25000					
				шт									
			Отпускная цена		12500			25000					
			Сметная стоимость оборудования					*25000*					
105	105	СБ.5.1#ПРИЛ.2 СТР.32 П.8	ВИДЕОМАГНИТОФОН	1	19738			19738					
				шт									
			Отпускная цена		19738			19738					
			Сметная стоимость оборудования					*19738*					
106	106	СБ.5.1#ПРИЛ.2 СТР.32 П.10	ТЕЛЕВИЗОР	1	12500			12500					
				шт									
			Отпускная цена		12500			12500					
			Сметная стоимость оборудования					*12500*					
107	107	СБ.5.1#ПРИЛ.2 СТР.32 П.8#ПРИМ.	DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ	1	19738			19738					
				шт									
			Отпускная цена		19738			19738					
			Сметная стоимость оборудования					*19738*					
108	108	СБ.5.5#Т.54 П.366;367	ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ CD; DVD ДИСКОВ 1050x450x2100	2	16448			32896					
				шт									
			Отпускная цена		16448			32896					
			Сметная стоимость оборудования					*32896*					
109	109	СБ.5.1#Т.1 П.80#ПРИМ.	ТУМБА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	4	4408			17632					
				шт									
			Отпускная цена		4408			17632					
			Сметная стоимость оборудования					*17632*					
110	110	СБ.5.1#Т.1 П.32	СТОЛ УЧИТЕЛЯ 1300Х700Х725	2	6020			12040					
				шт									
			Отпускная цена		6020			12040					
			Сметная стоимость оборудования					*12040*					
111	111	СБ.5.5#Т.49 П.5	СТОЛ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ 1200x500x760	8	4300			34400					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
			Отпускная цена		4300			34400					
			Сметная стоимость оборудования					*34400*					
112	112	СБ.5.5#Т.54 П.3	СТОЛ УЧАЩЕГОСЯ НА 2 МЕСТА 1200Х500Х640/770/760	66	3978			262548					
				шт									
			Отпускная цена		3978			262548					
			Сметная стоимость оборудования					*262548*					
113	113	СБ.5.1#Т.1 П.65	СТУЛ УЧЕНИКА 400Х330Х320/460	144	1613			232272					
				шт									
			Отпускная цена		1613			232272					
			Сметная стоимость оборудования					*232272*					
114	114	СБ.5.1#Т.2 П.34#ПРИМ.	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ УЧЕНИЧЕСКИЙ 1050x700x460/520/640	12	10105			121260					
				шт									
			Отпускная цена		10105			121260					
			Сметная стоимость оборудования					*121260*					
115	115	СБ.5.5#Т.41 П.31#ПРИМ.	ПОДИУМ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО СТОЛА В КАБИНЕТАХ ХИМИИ, БИОЛОГИИ И ФИЗИКИ	2	2931			5862					
				шт									
			Отпускная цена		2931			5862					
			Сметная стоимость оборудования					*5862*					
116	116	СБ.5.1#ПРИЛ.2 СТР.37-38	КАБИНЕТ ХИМИИ 4-8 КЛ.	1	468892			468892					
				комплект									
			Отпускная цена		468892			468892					
			Сметная стоимость оборудования					*468892*					
117	117	СБ.5.1#ПРИЛ.2 СТР.51	КАБИНЕТ ХИМИИ 9-11 КЛ.	1	128797			128797					
				комплект									
			Отпускная цена		128797			128797					
			Сметная стоимость оборудования					*128797*					
118	118	СБ.5.1#ПРИЛ.2 СТР.52	КАБИНЕТ БИОЛОГИИ 9-11 КЛ.	1	56498			56498					
				комплект									
			Отпускная цена		56498			56498					
			Сметная стоимость оборудования					*56498*					
119	119	СБ.5.1#ПРИЛ.2 СТР.33-36	КАБИНЕТ ФИЗИКИ4-8 КЛ.	1	319250			319250					
				комплект									
			Отпускная цена		319250			319250					
			Сметная стоимость оборудования					*319250*					
120	120	СБ.5.1#ПРИЛ.2 СТР.47-51	КАБИНЕТ ФИЗИКИ9-11 КЛ.	1	687073			687073					
				комплект									
			Отпускная цена		687073			687073					
			Сметная стоимость оборудования					*687073*					
121	121	СН5.1#прил.2;п.7.п.7	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИНГАФОННОГО КАБИНЕТА	2	78621			157242					
				компл									
			Отпускная цена		78621			157242					
			Сметная стоимость оборудования					*157242*					
122	122	СБ.5.5#Т.37 П.120	ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ	1	2901			2901					
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена		2901			2901					
			Сметная стоимость оборудования					*2901*					
			Итого по разделу: Оборудование Учебного Корпуса					**13983498**					
			Раздел: Оборудование Актового Зала										
123	123	СБ.5.5#Т.54 П.381	**СЕКЦИЯ СТУЛЬЕВ С ОТКИДНЫМИ ПЮПИТРАМИ И СИДЕНЬЯМИ СКЛАДИРУЕМАЯ**	92	4353,75			400545					
				1 место									
			Отпускная цена		4354			400545					
			Сметная стоимость оборудования					*400545*					
124	124	СБ.5.5#Т.39 П.1	**ШКАФЧИКИ ДЛЯ РАЗДЕВАЛКИ 500Х500Х1500**	1	3257,5			3258					
				шт									
			Отпускная цена		3258			3258					
			Сметная стоимость оборудования					*3258*					
125	125	СБ.5.3#Т.1 П.37	**ШКАФ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 900Х600Х1800**	1	15050			15050					
				шт									
			Отпускная цена		15050			15050					
			Сметная стоимость оборудования					*15050*					
126	126	СБ.5.1#Т.1 П.114	**ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 900Х600Х1700**	1	17200			17200					
				шт									
			Отпускная цена		17200			17200					
			Сметная стоимость оборудования					*17200*					
127	127	СБ.5.5#Т.54 П.386;387	**ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 900Х800Х3000**	1	17093			17093					
				шт									
			Отпускная цена		17093			17093					
			Сметная стоимость оборудования					*17093*					
128	128	СБ.5.1#Т.1 П.65#ПРИМ.	**СТУЛ**	3	1613			4839					
				шт									
			Отпускная цена		1613			4839					
			Сметная стоимость оборудования					*4839*					
129	129	СБ.5.5#Т.38 П.1	**СТЕЛЛАЖ 1500Х750Х1800**	2	13975			27950					
				шт									
			Отпускная цена		13975			27950					
			Сметная стоимость оборудования					*27950*					
130	130	СБ.1.3#Т.4 П.23	**СТОЛ ГРИМИРОВАЛЬНЫЙ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ 800Х480Х780**	3	15695			47085					
				шт									
			Отпускная цена		15695			47085					
			Сметная стоимость оборудования					*47085*					
131	131	СБ.5.5#Т.37 П.120	**ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ**	3	2901			8703					
				шт									
			Отпускная цена		2901			8703					
			Сметная стоимость оборудования					*8703*					
132	132	СБ.5.1#Т.2 П.70	**ТАБУРЕТ РАБОЧИЙ ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ**	1	2258			2258					
				шт									
			Отпускная цена		2258			2258					
			Сметная стоимость оборудования					*2258*					
133	133	СБ.5.5#Т.52 П.61	**ПИАНИНО**	1	70000			70000					
				шт									
			Отпускная цена		70000			70000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*70000*					
134	134	СБ.5.5Т.57 П.10	ШТОРЫ ЗАТЕМНЕНИЯ	3	7648			22944					
				шт									
			Отпускная цена		7648			22944					
			Сметная стоимость оборудования					*22944*					
135	135	СБ.1.3Т.1 П.120#ПРИМ.	АНТРАКТНО-РАЗДВИЖНОЙ ЗАНАВЕС	1	42014,7			42015					
				шт									
			Отпускная цена		42015			42015					
			Сметная стоимость оборудования					*42015*					
136	136	СБ.5.5#Т.47 П.Н	РАДИОУЗЕЛ ШКОЛЬНЫЙ	1	22853			22853					
				комплект									
			Отпускная цена		22853			22853					
			Сметная стоимость оборудования					*22853*					
137	137	СБ.5.5#Т.57 П.11#ПРИМ.	ЭКРАН	1	3370			3370					
				шт									
			Отпускная цена		3370			3370					
			Сметная стоимость оборудования					*3370*					
138	138	СБ.5.1#Т.1 П.11	ДОСКА МАГНИТНАЯ	1	7525			7525					
				шт									
			Отпускная цена		7525			7525					
			Сметная стоимость оборудования					*7525*					
			Итого по разделу: Оборудование Актового Зала					712687					
			Раздел: Оборудование столовая										
139	139	СБ.5.1#Т.1 П.145	ЭЛЕКТРОПЛИТА СЕКЦИОННАЯ МОДУЛИРОВАННАЯ 840Х840Х860	2	42057			84114					
				шт									
			Отпускная цена		42057			84114					
			Сметная стоимость оборудования					*84114*					
140	140	СБ.5.1#Т.1 П.175	Секция вставка с краном-смесителем 210Х840Х860	1	5439			5439					
				шт									
			Отпускная цена		5439			5439					
			Сметная стоимость оборудования					*5439*					
141	141	СБ.5.1#Т.1 П.139	КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ	1	269685			269685					
				шт									
			Отпускная цена		269685			269685					
			Сметная стоимость оборудования					*269685*					
142	142	СБ.5.1#Т.1 П.135	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК	1	31791			31791					
				шт									
			Отпускная цена		31791			31791					
			Сметная стоимость оборудования					*31791*					
143	143	СБ.5.5#Т.61 П.28	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-2 1050х630х860	3	7364			22092					
				шт									
			Отпускная цена		7364			22092					
			Сметная стоимость оборудования					*22092*					
144	144	СБ.8.1#Т.1 П.82	ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 100Х600Х910	1	93887			93887					
				шт									
			Отпускная цена		93887			93887					
			Сметная стоимость оборудования					*93887*					
145	145	СБ.5.3#Т.2 П.101	СТОЛ ДЛЯ ХЛЕБОРЕЗКИ	1	15480			15480					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
			Отпускная цена		15480			15480					
			Сметная стоимость оборудования					*15480*					
146	146	СБ.1.2#Т.3 П.47#ПРИМ.	МАРМИТ(СЕКЦИЯ СТОЙКА РАЗДАТОЧНАЯ С ПОДОГРЕВОМ СТОЛА И ТЕПЛОВЫМ ШКАФОМ)	1	42600			42600					
				шт									
			Отпускная цена		42600			42600					
			Сметная стоимость оборудования					*42600*					
147	147	СБ.1.2#Т.3 П.47	МАРМИТ	2	42600			85200					
				шт									
			Отпускная цена		42600			85200					
			Сметная стоимость оборудования					*85200*					
148	148	СБ.5.5#Т.61 П.29	СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОСТАТКОВПИЩИ	1	8966			8966					
				шт									
			Отпускная цена		8966			8966					
			Сметная стоимость оборудования					*8966*					
149	149	СБ.5.5#Т.61 П.28	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙСПСМ-2 1050x630x860; 1050x840x860	6	7364			44184					
				шт									
			Отпускная цена		7364			44184					
			Сметная стоимость оборудования					*44184*					
150	150	СБ.8.1#Т.1 П.91	КАССЕТА НАСТЕННАЯ ДЛЯ ТАРЕЛОК 1050x295x340	1	4107			4107					
				шт									
			Отпускная цена		4107			4107					
			Сметная стоимость оборудования					*4107*					
151	151	СБ.5.1#Т.1 П.129	ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ 640X732X1375	4	34000			136000					
				шт									
			Отпускная цена		34000			136000					
			Сметная стоимость оборудования					*136000*					
152	152	СБ.5.1#Т.1 П.172	ПОДТОВАРНИК	2	1600			3200					
				шт									
			Отпускная цена		1600			3200					
			Сметная стоимость оборудования					*3200*					
153	153	СБ.1.2#Т.3 П.50	МАШИНА ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНАЯ	1	72050			72050					
				шт									
			Отпускная цена		72050			72050					
			Сметная стоимость оборудования					*72050*					
154	154	СБ.5.5#Т.45 П.41	РЫБОЧИСТКА	1	220			220					
				шт									
			Отпускная цена		220			220					
			Сметная стоимость оборудования					*220*					
155	155	СБ.5.1#Т.1 П.143	МЯСОРУБКА	1	32918			32918					
				шт									
			Отпускная цена		32918			32918					
			Сметная стоимость оборудования					*32918*					
156	156	СБ.5.5#Т.62 П.20	СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 1470X840X2000	2	3999			7998					
				шт									
			Отпускная цена		3999			7998					
			Сметная стоимость оборудования					*7998*					
157	157	СБ.5.1#Т.1 П.148	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	1	102423			102423					
				шт									
			Отпускная цена		102423			102423					
			Сметная стоимость оборудования					*102423*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	158	СБ.5.1#Т.2 П.58	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ	1	28595			28595					
				шт									
			Отпускная цена		28595			28595					
			Сметная стоимость оборудования					*28595*					
159	159	СБ.8.1#Т.1 П.51	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 4-Х МЕСТНЫЙ	2	2795			5590					
				шт									
			Отпускная цена		2795			5590					
			Сметная стоимость оборудования					*5590*					
160	160	СБ.8.1#Т.1 П.51	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 8-И МЕСТНЫЙ	12	5590			67080					
				шт									
			Отпускная цена		5590			67080					
			Сметная стоимость оборудования					*67080*					
161	161	СБ.5.1#Т.1 П.169	ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ	1	8400			8400					
				шт									
			Отпускная цена		8400			8400					
			Сметная стоимость оборудования					*8400*					
162	162	СБ.5.1#Т.1 П.79	ТАБУРЕТ	5	2258			11290					
				шт									
			Отпускная цена		2258			11290					
			Сметная стоимость оборудования					*11290*					
163	163	СБ.5.5#Т.60 П.10	ЛАРЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ	1	2800			2800					
				шт									
			Отпускная цена		2800			2800					
			Сметная стоимость оборудования					*2800*					
164	164	СБ.5.5#Т.60 П.12	ВАННА МОЕЧНАЯ	9	7034			63306					
				шт									
			Отпускная цена		7034			63306					
			Сметная стоимость оборудования					*63306*					
165	165	СБ.5.1#Т.1 П.148	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	2	102423			204846					
				шт									
			Отпускная цена		102423			204846					
			Сметная стоимость оборудования					*204846*					
166	166	СБ.5.5#Т.39 П.3	СТУЛ 400Х430Х700	4	2258			9032					
				шт									
			Отпускная цена		2258			9032					
			Сметная стоимость оборудования					*9032*					
167	167	СБ.5.5#Т.39 П.1	ШКАФЧИКИ ДЛЯ РАЗДЕВАЛКИ 400Х500Х1500	6	6515			39090					
				шт									
			Отпускная цена		6515			39090					
			Сметная стоимость оборудования					*39090*					
168	168	СБ.8.1#Т.1 П.84	СЕКЦИЯ СТОЛ СО ВСТРОЕННОЙ МОЕЧНОЙ ВАННОЙ	1	27110			27110					
				шт									
			Отпускная цена		27110			27110					
			Сметная стоимость оборудования					*27110*					
169	169	СБ.5.3#Т.2 П.77	СЕКЦИЯ СТОЛ С ОХЛАЖДАЕМЫМ ШКАФОМ	2	108206			216412					
				шт									
			Отпускная цена		108206			216412					
			Сметная стоимость оборудования					*216412*					
170	170	СБ.5.1#Т.1 П.135	КАРТОФЕЛЕЧИСТКА	1	82933			82933					
				шт									
			Отпускная цена		82933			82933					
			Сметная стоимость оборудования					*82933*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	171	СБ.8.1#Т.1 П.105	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ	1	4983			4983					
				шт									
			Отпускная цена		4983			4983					
			Сметная стоимость оборудования					*4983*					
172	172	СБ.5.5#Т.62 П.20	СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 1050Х840Х2000	1	3999			3999					
				шт									
			Отпускная цена		3999			3999					
			Сметная стоимость оборудования					*3999*					
173	173	СБ.5.5#Т.60 П.22	ХЛЕБОРЕЗКА	1	89967			89967					
				шт									
			Отпускная цена		89967			89967					
			Сметная стоимость оборудования					*89967*					
174	174	СБ.5.5#Т.60 П.5	ШКАФ ДЛЯ ХЛЕБА	1	28595			28595					
				шт									
			Отпускная цена		28595			28595					
			Сметная стоимость оборудования					*28595*					
			Итого по разделу: Оборудование столовая					1956382					
			Раздел: Оборудование Внеплощадочных сетей и КТПГ 2х250										
175	175	75-4-16	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -воздушный, исполнениепо выводу -кабельный	1	1723100			1723100					
				шт									
			Отпускная цена		1723100			1723100					
			Сметная стоимость оборудования					*1723100*					
176	176	75-3-6	Трансформатор маслиный трехфазный типа ТМ расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	2	323400			646800					
				шт									
			Отпускная цена		323400			646800					
			Сметная стоимость оборудования					*646800*					
			Итого по разделу: Оборудование Внеплощадочных сетей и КТПГ 2х250					2369900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					19022468	0				0
			Стоимость оборудования, всего:					0	0				0
			Накладные расходы :					19022468					
			Всего накладных расходов:					0					
			Итого с накладными					19022468					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					0					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					19022468					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					42487633					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					849753					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					43337386					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					5200486					
			Итого с НДС					48537872					

Инженер-эксперт ТОО "ТКиЗ"

Ж.Оразбеков

Подрядчик: ТОО "АкЖол"

Атаев Б.С.