Форма 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан
Подрядчик : ТОО "Ак жол"
Инженер: "ТОО "ТКиЗ"
Наименование стройки : "Сторительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова г.Туркестан."
Договор : №66 от 03.06.2014г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2014 года

Код		Договор		Источник		Организационно-	
Заказчика	Подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
4673513	980	03.06.2014	66	МБ	467037015431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	**145 378 821**	**145 378 821**	**28 240 532**	**12 395 870**	**12 395 870**				---	**3 388 864**	**31 629 396**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан"
А.Алдамуратов

ТОО"ТКиЗ"
Директор **А.Е.Дуйсебаев**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
Б.С.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе в
Договор: № 66 от 03.06.2014г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Объект: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова в

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование, мебель и	прочих затрат	
		Итого прямые затраты:	11 968 564		0	11 968 564
	Глава 8. Временные здания и сооружения.					
2	СН РК 8.02-02-	-Временные здания и сооружения 1,44%	172 347			172 347
3	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	25 852			25 852
		Всего по главе:	172 347		0	172 347
		ИТОГО:	12 140 911		0	12 140 911
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительства:				
4	СН РК 8.02-02-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	84 986			84 986
5	СН РК 8.02-02-	-Затраты на выслугу лет 1%			121 409	121 409
6	СН РК 8.02-02-	-Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			48 564	48 564
		ИТОГО по главе 9:	84 986		169 973	254 959
		ИТОГО по главе 1-9:	12 225 898		169 973	12 395 870
7		-В том числе возвратные суммы	25 852	0	0	25 852
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	12 225 898		169 973	12 395 870
8	СН РК 8.02-02-	**-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 Г. К-2,23355**	27 307 154	0	354 859	27 686 796
9		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	53 972	0	0	53 972
10		**-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	0	0	553 736	553 736
		ИТОГО:	27 307 154	0	908 595	28 240 532
11	Решение Правительства	**НДС (12%)**	0	0	3 388 864	3 388 864
		ИТОГО:	27 307 154		4 297 459	31 629 396
12		**Стоимость возвратных сумм**	**53 972**	0	0	**53 972**
		ИТОГО к оплате:	27 307 154	0	4 297 459	**31 629 396**

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "ТКиЗ"

_____ Ж.Оразбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"

_____ Б.С.Атаев

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова в г.Туркестан" ЮКО
Договор: № 66 от 03.06.2014г.

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года
от " 23 " сентябрь 2014 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ												
1	1	20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1204,74	36,99	139,5	2409	74	279	2667	6	12		
				шт	1028,25	13,5	0	2057	27	0	128	0,07	0		
2	2	СТТО"ЛЕКА" СТР.3	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК 355 БИ ТОО "ЛЕКА" г.КАРАГАНДА	2	23404,19		23404,19	46808		46808					
				компл											
3	3	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(100х150)	1,25	1867,88	13,16	1607,22	2335	16	2009	404	1,54	2		
				м2	247,5	4,93	0	309	6	0	128	0,02	0		
4	4	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(150х200)	20	1843,62	10,58	1605,79	36872	212	32116	5919	1,41	28		
				м2	227,25	3,96	0	4545	79	0	128	0,02	0		
5	5	20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(250х400)	28	1929,43	9,15	1723,4	54024	256	48255	7179	1,22	34		
				м2	196,88	3,42	0	5513	96	0	128	0,02	0		
6	6	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1810,91	13,82	1537,22	4527	35	3843	848	1,62	4		
				м2	259,88	5,18	0	650	13	0	128	0,03	0		
7	7	20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,2	1657,88	13,16	1397,22	5305	42	4471	1034	1,54	5		
				м2	247,5	4,93	0	792	16	0	128	0,02	0		
8	8	20-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5,6	1599,43	9,15	1393,4	8957	51	7803	1436	1,22	7		
				м2	196,88	3,42	0	1103	19	0	128	0,02	0		
9	9	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	35	311,15	16,15	117,25	10890	565	4104	8266	1,07	37		
				шт	177,75	6,75	0	6221	236	0	128	0,03	1		
10	10	20-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных(ПЛАСТМАССОВАЯ) регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	53	232,15	16,15	38,25	12304	856	2027	12516	1,07	57		
				шт	177,75	6,75	0	9421	358	0	128	0,03	2		

11	11	СПРАЙС-ЛИСТ"НАВИГАТОР-СТРОЙ" СТР.4	Решетки регулируюшие вентиляционные пластмассовые РВП2 размер 200х200 мм	53	97,41		97,41	5163		5163			
				м2									
12	12	20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	2	960,88	5,38	894,75	1922	11	1790	161	0,36	1
				шт	60,75	2,25	0	122	5	0	128	0,01	0
13	13	20-18-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 450 мм	1	1444,08	12,33	1301,25	1444	12	1301	173	0,77	1
				шт	130,5	4,5	0	131	5	0	128	0,02	0
14	14	20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1124,7	6,95	1036,75	2249	14	2074	213	0,49	1
				шт	81	2,25	0	162	5	0	128	0,01	0
15	15	20-46-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 10 тыс. м3-час	4	1714,93	130,93	405	6860	524	1620	6290	6,67	27
				шт	1179	49,5	0	4716	198	0	128	0,24	1
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ"FANTASIA" СТР.5	КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ(СПЛИН) CLASSIK FS-24H мм	4	44286,8			177147					
				шт									
			Отпускная цена		44287			177147					
			Сметная стоимость оборудования					*177147*					
17	17	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,5	200		200	1500		1500			
				кг									
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ					380717					
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ										
1	1	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	116	620,54	0,64	513,7	71983	74	59589	15806	0,58	68
				м	106,2	0,25	0	12319	29	0	128	0	0
2	2	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализацииниз полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	85	748,88	1,43	645,07	63655	122	54831	11198	0,56	48
				м	102,38	0,54	0	8702	46	0	128	0	0
3	3	16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм(ВЫПУСК)	12	1218,62	10,58	1064,04	14623	127	12768	2273	0,77	9
				м	144	3,96	0	1728	48	0	128	0,02	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ					150261					
			Раздел: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
4	4	17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	42	361,96	17,71	78,75	15202	744	3308	14636	1,49	63
				комплект	265,5	6,75	0	11151	284	0	128	0,03	1
5	5	11-1-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	42	6050		6050	254100		254100			
				комплект									
6	6	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	42	432		432	18144		18144			
				шт									
7	7	17-1-7	Установка групповых умывальниковс подводкой холодной и горячей воды	4	1369,36	121,73	106,88	5477	487	428	6071	6,85	27

				комплект	1140,75	45	0	4563	180	0	128	0,22	1
8	8	11-1-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	4	6050		6050	24200		24200			
				комплект									
9	9	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	4	1750		1750	7000		7000			
				компл									
10	10	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	20	636,62	39,24	210,38	12732	785	4208	10310	2,22	44
				комплект	387	15,75	0	7740	315	0	128	0,07	1
11	11	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой,непосредственно устанавливаемые на унитазы	20	3470		3470	69400		69400			
				компл									
12	12	11-1-83	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском: УНТЦ и УНТПЦ с цельноотлитой полочкой	20	5020		5020	100400		100400			
				компл									
13	13	17-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	6	237,78	13,9	61,88	1427	83	371	1279	0,93	6
				комплект	162	4,5	0	972	27	0	128	0,03	0
14	14	11-1-33	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435x360x290 мм	6	2150		2150	12900		12900			
				шт									
15	15	17-1-8	Установка биде	3	596,61	28,48	84,38	1790	85	253	1901	2,75	8
				комплект	483,75	11,25	0	1451	34	0	128	0,05	0
16	16	11-1-12	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600x350x400 мм	3	6790		6790	20370		20370			
				компл									
			Итого по разделу: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					543143					

1	1	10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20(16) лучей	1	7509,6	1,6	353	7510	2	353	6440	38	38
				шт	7155	0	0	7155	0	0	90	0	0
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ "15"	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР НА 16 ШЛЕЙФОВ "ГРАНИТ-16"	1	8328,27			8328					
				шт									
			Отпускная цена		8328			8328					
			Сметная стоимость оборудования					*8328*					
3	3	10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	48	153,5	0	9,5	7368	0	456	6221	1	48
				шт	144	0	0	6912	0	0	90	0	0
4	4	СПРАЙС-ЛИСТ"16"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-101-1А-А1	48	182,1			8741					
				шт									
			Отпускная цена		182			8741					
			Сметная стоимость оборудования					*8741*					
5	5	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	72	369,9	1,6	21,3	26633	115	1534	22486	2	144
				шт	347	0	0	24984	0	0	90	0	0

6	6	СПРАЙС-ЛИСТ"Болид" "17"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-58	72	612			44064					
				шт									
			Отпускная цена		612			44064					
			Сметная стоимость оборудования					*44064*					
7	7	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ)	6	369,9	1,6	21,3	2219	10	128	1874	2	12
				шт	347	0	0	2082	0	0	90	0	0
8	8	СПРАЙС-ЛИСТ"Болид" "18"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИПР-513-3	6	287,23			1723					
				шт									
			Отпускная цена		287			1723					
			Сметная стоимость оборудования					*1723*					
9	9	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок:кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	980	175,2	75,7	26,8	171696	74186	26264	86863	0,44	431
				м	72,7	20,6	0	71246	20188	0	95	0,12	117
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ"19" ТХ Прил.2 п.6#К=1,02 К ОБЪЕМУ	КАБЕЛЬ ДЛЯПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КПСВВ 1х2х0,5	999,6	17,43		17,43	17420		17420			
				1м									
11	11	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	39	10,6	0,1	1,7	413	4	66	330	0,06	2
				м	8,8	0,1	0	343	4	0	95	0	0
12	12	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0398	52100		52100	2073		2073			
				1000м									
13	13	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,9	1,6	21,3	370	2	21	312	2	2
				шт	347	0	0	347	0	0	90	0	0
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ"Болид" "20"	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ БИЯ-С мод.2	1	809,11			809					
				шт									
			Отпускная цена		809			809					
			Сметная стоимость оборудования					*809*					
15	15	Ц688-13-10	Диод, резистор, конденсатор	10	84,75	0	17,25	848	0	173	608	0,3	3
				шт	67,5	0	0	675	0	0	90	0	0
16	16	СПРАЙС-ЛИСТ ЗАО"ВОСТОК" "21"	РЕЗИСТОР МЛТ-0,5	10	1,42		1,42	14		14			
				шт									
17	17	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25(15) мм	39	108,6	48,9	20,1	4235	1907	784	1919	0,22	9
				м	39,6	12,2	0	1544	476	0	95	0,07	3
18	18	8-4-1	Трубы винипластовые Д 15мм(0,137 кг/м)	5,45	650		650	3542		3542			
				кг									
19	19	10-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	3	181,6	0	10,6	545	0	32	518	1	3
				шт	171	0	0	513	0	0	101	0	0

20	20	СПРАЙС-ЛИСТ "22"	ЗВОНОК "ИВОЛГА"	3	208,98		208,98	627		627				
				шт										
			ИТОГО:					309178	76226					692
								115801	20668					120
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,131	173653,26	59800,38	14492,88	22749	7834	1899	20253	554,3	73	
				км	99360	19564,95	0	13016	2563	0	130	101,63	13	
2	2	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	132,31	714		714	94469		94469				
				м										
3	3	24-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,034	150816,13	54421,38	8937,25	5128	1850	304	4729	494,5	17	
				км	87457,5	19541,66	0	2974	664	0	130	101,51	3	
4	4	8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	34,34	515		515	17685		17685				
				м										
5	5	24-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,048	145693	53104,37	7459,88	6993	2549	358	6530	483	23	
				км	85128,75	19526,14	0	4086	937	0	130	101,43	5	
6	6	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	48,48	377		377	18277		18277				
				м										
7	7	24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,015	142867,19	52896,69	5876,75	2143	793	88	2020	477,25	7	
				км	84093,75	19515,79	0	1261	293	0	130	101,38	2	
8	8	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	15,15	321		321	4863		4863				
				м										
9	9	24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	1532,93	770,86	94,5	3066	1542	189	2211	3,58	7	
				шт	667,58	182,68	0	1335	365	0	130	0,76	2	
10	10	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	21	714		714	14994		14994				
				м										
11	11	22-40-3	Приварка фланцев(ОТВОДОВ) к стальным трубопроводам диам. 100 мм(ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЕНСАТОРА)	8	178,55	24,65	9	1428	197	72	1507	0,69	6	
				фланец	144,9	0	0	1159	0	0	130	0	0	
12	12	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	8	401		401	3208		3208				
				шт										
13	13	24-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	2	850,46	97,83	79,88	1701	196	160	1783	3,58	7	
				шт	672,75	12,94	0	1346	26	0	130	0,07	0	
14	14	8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	15	515		515	7725		7725				
				м										

15	15	22-40-2	Приварка фланцев(ОТВОДОВ) к стальным трубопроводам диам. 80(ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЕНСАТОРА) мм	8	135,83	18,94	5,63	1087	151	45	1157	0,53	4
				фланец	111,26	0	0	890	0	0	130	0	0
16	16	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	8	321		321	2568		2568			
				шт									
17	17	24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1500,87	764,67	94,5	3002	1529	189	2137	3,51	7
				компл	641,7	180,09	0	1283	360	0	130	0,75	1
18	18	9-2-26	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	15000		15000	30000		30000			
				шт									
19	19	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	178,55	24,65	9	714	99	36	753	0,69	3
				фланец	144,9	0	0	580	0	0	130	0	0
20	20	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572		572	2288		2288			
				шт									
21	21	24-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	6	1393,53	736,63	79,88	8361	4420	479	5885	3,17	19
				компл	577,01	177,5	0	3462	1065	0	130	0,72	4
22	22	9-2-25	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	13800		13800	82800		82800			
				шт									
23	23	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	12	135,83	18,94	5,63	1630	227	68	1736	0,53	6
				фланец	111,26	0	0	1335	0	0	130	0	0
24	24	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	458		458	5496		5496			
				шт									
25	25	24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	864,64	448,06	51,75	1729	896	104	1227	1,99	4
				компл	364,84	107,12	0	730	214	0	130	0,44	1
26	26	9-2-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	10500		10500	21000		21000			
				шт									
27	27	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	85	11,42	1,13	340	46	5	377	0,37	1
				фланец	72,45	0	0	290	0	0	130	0	0
28	28	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330		330	1320		1320			
				шт									
29	29	12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	2	489,31	6,21	4,7	979	12	9	866	3,45	7
				шт	478,4	2,65	0	957	5	0	90	0,02	0
30	30	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507		507	1014		1014			
				шт									
31	31	2-1-262	Опоры скользящие	0,0866	107900		107900	9340		9340			
				т									
32	32	2-1-263	Опоры неподвижные	0,0154	107900		107900	1658		1658			

				т										
33	33	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1(2) слой	79,5	250,71	6,19	29,76	19931	492	2366	15551	1,08	86
				м2	214,76	2,59	0	17074	206	0	90	0,01	1
34	34	1-1-169	Изол	90,63	126		126	11419		11419			
				м2									
35	35	1-1-402	Мастика "Изол"	556,5	79		79	43964		43964			
				кг									
36	36	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	79,5	87,83	1,81	0,64	6982	144	51	6109	0,46	37
				м2	85,39	0	0	6788	0	0	90	0	0
37	37	1-1-169	Изол	90,63	126		126	11419		11419			
				м2									
38	38	1-1-402	Мастика "Изол"	238,5	79		79	18842		18842			
				кг									
39	39	26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60(40) мм С УЧЕТОМ КОМПЕНСАТОРОВ	152	326,48	6,29	95,33	49625	956	14490	34533	1,23	187
				м	224,86	2,33	0	34179	355	0	100	0,01	2
40	40	26-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60(40) мм С УЧЕТОМ КОМПЕНСАТОРОВ	49	304,12	6,11	82,47	14902	299	4041	10676	1,17	57
				м	215,54	2,33	0	10562	114	0	100	0,01	1
41	41	26-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60(40) мм	48	246,61	6,11	75,16	11837	293	3608	8049	0,9	43
				м	165,35	2,33	0	7937	112	0	100	0,01	1
42	42	26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60(40) мм	15	230,6	6,11	68,46	3459	92	1027	2375	0,85	13
				м	156,03	2,33	0	2340	35	0	100	0,01	0
43	43	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	3,811	14800		14800	56403		56403			
				м3									
44	44	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,189	17600		17600	3326		3326			
				м3									
45	45	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	63	119,76	7,35	77,99	7545	463	4914	2348	0,22	14
				м	34,42	2,85	0	2168	180	0	100	0,01	1
46	46	26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм(С УЧЕТОМ КОМПЕНСАТОРОВ)	201	158,52	10,36	99	31863	2083	19899	10663	0,31	62
				м	49,16	3,89	0	9882	781	0	100	0,02	4

47	47	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	142	71		71	10082		10082			
				м2									
48	48	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ТОЛЩ.100ММ ПОД ЛОТКИ	17,62	1672,13	175,4	1320	29463	3091	23258	5554	1,17	21
				м3	176,73	65,72	0	3114	1158	0	130	0,32	6
49	49	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	11	2156,29	649,1	855,14	23719	7140	9407	13504	3,83	42
				м3	652,05	224,81	0	7173	2473	0	140	0,87	10
50	50	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11	94		94	1034		1034			
				м3									
51	51	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11	266		266	2926		2926			
				м3									
52	52	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0#Л6-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	3,6	24500		24500	88200		88200			
				м3									
53	53	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5#Л6д-8 из бетона кл.В25	2,53	25800		25800	65274		65274			
				м3									
54	54	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2(П8-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15)	2,8	24900		24900	69720		69720			
				м3									
55	55	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П8д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15)	2,07	27200		27200	56304		56304			
				м3									
56	56	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,13	134		134	821		821			
				м3									
57	57	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,87	250		250	-1218		-1218			
				м3									
58	58	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,87	134		134	-653		-653			
				м3									
59	59	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,34	2156,29	649,1	855,14	7202	2168	2856	4100	3,83	13
				м3	652,05	224,81	0	2178	751	0	140	0,87	3
60	60	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,34	94		94	314		314			
				м3									
61	61	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,34	266		266	888		888			
				м3									

62	62	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0#(Луб-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25)	1,74	24500		24500	42630		42630				
				м3										
63	63	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2(П8-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15)	0,7	24900		24900	17430		17430				
				м3										
64	64	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П8д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15)	0,36	27200		27200	9792		9792				
				м3										
65	65	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П11д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25)	0,44	27200		27200	11968		11968				
				м3										
66	66	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5(БАЛКА В-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25)	0,1	23800		23800	2380		2380				
				м3										
67	67	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,28	134		134	306		306				
				м3										
68	68	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,06	250		250	-265		-265				
				м3										
69	69	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,06	134		134	-142		-142				
				м3										
70	70	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,003	46166,26	2799,76	6624	138	8	20	159	195,5	1	
				т	36742,5	1058,29	0	110	3	0	140	5,16	0	
71	71	4-1-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,003	50800		50800	152		152				
				т										
72	72	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ W4	0,23	10129,3	358,02	9264,13	2330	82	2131	155	3,24	1	
				м3	507,15	135,25	0	117	31	0	105	0,66	0	
73	73	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,92	2156,29	649,1	855,14	8453	2544	3352	4812	3,83	15	
				м3	652,05	224,81	0	2556	881	0	140	0,87	3	
74	74	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,92	94		94	368		368				
				м3										
75	75	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,92	266		266	1043		1043				
				м3										
76	76	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0(Луб-8-1;Луб-8н-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25)	1,72	24500		24500	42140		42140				

				м3										
77	77	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5(Л6д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25)	0,22	25800		25800	5676		5676				
				м3										
78	78	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П8д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15)	0,9	27200		27200	24480		24480				
				м3										
79	79	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П11д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25)	0,88	27200		27200	23936		23936				
				м3										
80	80	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5(БАЛКА В-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25)	0,2	23800		23800	4760		4760				
				м3										
81	81	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,02	134		134	405		405				
				м3										
82	82	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,9	250		250	-225		-225				
				м3										
83	83	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,9	134		134	-121		-121				
				м3										
84	84	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,006	46166,26	2799,76	6624	277	17	40	318	195,5	1	
				т	36742,5	1058,29	0	220	6	0	140	5,16	0	
85	85	4-1-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,006	50800		50800	305		305				
				т										
86	86	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	1,3	8713,83	75,91	8412,81	11328	99	10937	346	1,55	2	
				м3	225,11	28,67	0	293	37	0	105	0,14	0	
87	87	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,45	2156,29	649,1	855,14	3127	941	1240	1780	3,83	6	
				м3	652,05	224,81	0	945	326	0	140	0,87	1	
88	88	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,45	94		94	136		136				
				м3										
89	89	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,45	266		266	386		386				
				м3										
90	90	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5#Б-2 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,9	23800		23800	21420		21420				
				м3										
91	91	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3#П11д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,55	27200		27200	14960		14960				

				м3										
92	92	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,45	134		134	194		194				
				м3										
93	93	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ W4	1,3	13405,24	1526,09	9421,02	17427	1984	12247	4072	14,36	19	
				м3	2458,13	524,68	0	3196	682	0	105	1,97	3	
94	94	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона КЛ.В7,5 W4	0,6	8744,43	75,91	8443,41	5247	46	5066	160	1,55	1	
				м3	225,11	28,67	0	135	17	0	105	0,14	0	
95	95	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	7,93	2156,29	649,1	855,14	17099	5147	6781	9735	3,83	30	
				м3	652,05	224,81	0	5171	1783	0	140	0,87	7	
96	96	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,93	94		94	745		745				
				м3										
97	97	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,93	266		266	2109		2109				
				м3										
98	98	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0#Л4-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	2,88	24500		24500	70560		70560				
				м3										
99	99	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5#Л4д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	2,61	25800		25800	67338		67338				
				м3										
100	100	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2#П5-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1,28	25300		25300	32384		32384				
				м3										
101	101	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3#П5д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1,16	27200		27200	31552		31552				
				м3										
102	102	30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,93	250		250	-1983		-1983				
				м3										
103	103	30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,93	134		134	-1063		-1063				
				м3										
104	104	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,01	2156,29	649,1	855,14	2178	656	864	1240	3,83	4	
				м3	652,05	224,81	0	659	227	0	140	0,87	1	
105	105	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,01	94		94	95		95				
				м3										
106	106	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,01	266		266	269		269				
				м3										

107	107	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0#Лу4-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,69	24500		24500	16905		16905			
				м3									
108	108	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,69	134		134	92		92			
				м3									
109	109	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2#П5-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,32	25300		25300	8096		8096			
				м3									
110	110	30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,32	250		250	-80		-80			
				м3									
111	111	30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,32	134		134	-43		-43			
				м3									
112	112	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,001	177199,02	2100,01	165784	177	2	166	14	49,11	0
				т	9315	794,36	0	9	1	0	140	3,88	0
113	113	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,001	40200		40200	40		40			
				т									
114	114	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ W4	0,08	13405,24	1526,09	9421,02	1072	122	754	251	14,36	1
				м3	2458,13	524,68	0	197	42	0	105	1,97	0
115	115	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,56	2156,29	649,1	855,14	1208	363	479	687	3,83	2
				м3	652,05	224,81	0	365	126	0	140	0,87	0
116	116	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,56	94		94	53		53			
				м3									
117	117	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,56	266		266	149		149			
				м3									
118	118	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5#Б-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,4	23800		23800	9520		9520			
				м3									
119	119	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,4	134		134	54		54			
				м3									
120	120	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3#П5д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,16	27200		27200	4352		4352			
				м3									
121	121	30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,16	250		250	-40		-40			
				м3									
122	122	30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,16	134		134	-21		-21			

				м3									
123	123	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ W4	1,6	13405,24	1526,09	9421,02	21448	2442	15074	5011	14,36	23
				м3	2458,13	524,68	0	3933	839	0	105	1,97	3
124	124	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	0,45	8744,43	75,91	8443,41	3935	34	3800	120	1,55	1
				м3	225,11	28,67	0	101	13	0	105	0,14	0
125	125	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,07	2156,29	649,1	855,14	2307	695	915	1314	3,83	4
				м3	652,05	224,81	0	698	241	0	140	0,87	1
126	126	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,07	94		94	101		101			
				м3									
127	127	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,07	266		266	285		285			
				м3									
128	128	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5(лотки Л4д-8; Лу4-8н-1 из бетона кл.В25)	0,71	25800		25800	18318		18318			
				м3									
129	129	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2#П5-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,32	25300		25300	8096		8096			
				м3									
130	130	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3#П5д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,04	27200		27200	1088		1088			
				м3									
131	131	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,62	134		134	83		83			
				м3									
132	132	30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,45	250		250	-113		-113			
				м3									
133	133	30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,45	134		134	-60		-60			
				м3									
134	134	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,004	46166,26	2799,76	6624	185	11	26	212	195,5	1
				т	36742,5	1058,29	0	147	4	0	140	5,16	0
135	135	4-1-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,004	50800		50800	203		203			
				т									
136	136	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ W4	0,28	13405,24	1526,09	9421,02	3753	427	2638	877	14,36	4
				м3	2458,13	524,68	0	688	147	0	105	1,97	1
137	137	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты(ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1;ОП-2)	0,394	2156,29	649,1	855,14	850	256	337	484	3,83	2

				м3	652,05	224,81	0	257	89	0	140	0,87	0
138	138	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ОП-1;ОП-2)	0,394	23800		23800	9377		9377			
				м3									
139	139	30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,394	250		250	-99		-99			
				м3									
140	140	30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,394	134		134	-53		-53			
				м3									
141	141	7-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой(Битумом изоляционным), горизонтальных	15,6	48,58	0,16	17,63	758	3	275	674	0,18	3
				м	30,8	0,06	0	480	1	0	140	0	0
142	142	7-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой(Битумом изоляционным), вертикальных	12	57,44	0,21	19,97	689	2	240	627	0,22	3
				м	37,26	0,08	0	447	1	0	140	0	0
143	143	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1(2) слой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	19,8	517,82	6,19	243,18	10253	123	4815	4830	1,35	27
				м2	268,45	2,59	0	5315	51	0	90	0,01	0
144	144	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	19,8	248,2	1,81	139,66	4914	36	2765	1902	0,57	11
				м2	106,73	0	0	2113	0	0	90	0	0
145	145	8-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича#УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЙ КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ 0,5х0,52(Н)	2,6	493,86	15,73	308,91	1284	41	803	526	1,07	3
				м2	169,22	2,15	0	440	6	0	118	0,01	0
146	146	6-19-2	Устройство поясов без опалубки(БЕТОН КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4 ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	0,1268	9743,77	325,73	8587,46	1235	41	1088	127	4,77	1
				м3	830,59	123,04	0	105	16	0	105	0,6	0
147	147	7-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой(Битумом изоляционным), горизонтальных	16,24	48,58	0,16	17,63	789	3	286	702	0,18	3
				м	30,8	0,06	0	500	1	0	140	0	0
148	148	7-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой(Битумом изоляционным), вертикадьных	8,82	57,44	0,21	19,97	507	2	176	461	0,22	2
				м	37,26	0,08	0	329	1	0	140	0	0
149	149	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1(2) слой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	4,235	517,82	6,19	243,18	2193	26	1030	1033	1,35	6
				м2	268,45	2,59	0	1137	11	0	90	0,01	0
150	150	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	4,235	248,2	1,81	139,66	1051	8	591	407	0,57	2
				м2	106,73	0	0	452	0	0	90	0	0
151	151	8-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича#УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЙ КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ 0,5х0,63(Н)	2,205	493,86	15,73	308,91	1089	35	681	446	1,07	2
				м2	169,22	2,15	0	373	5	0	118	0,01	0
152	152	6-19-2	Устройство поясов без опалубки(БЕТОН КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4 ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	0,1467	9743,77	325,73	8587,46	1430	48	1260	147	4,77	1
				м3	830,59	123,04	0	122	18	0	105	0,6	0
153	153	6-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4	0,41	14798,62	1826,59	10456,98	6067	749	4287	1351	15,18	6

				м3	2515,05	624,19	0	1031	256	0	105	2,3	1
154	154	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0186	41200		41200	768		768			
				т									
155	155	6-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4	0,25	12748,33	263,8	11012,24	3187	66	2753	413	9,36	2
				м3	1472,29	99,65	0	368	25	0	105	0,49	0
156	156	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0435	67700		67700	2946		2946			
				т									
157	157	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	240,09	339,3	21,18	219,28	81464	5086	52647	31536	0,48	115
				м2	98,84	7,95	0	23731	1908	0	123	0,04	9
158	158	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	240,09	224,37	10,41	155,49	53870	2499	37331	18424	0,29	69
				м2	58,48	3,91	0	14040	939	0	123	0,02	5
159	159	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 на ССПЦ W4	1,15	8744,43	75,91	8443,41	10056	87	9710	306	1,55	2
				м3	225,11	28,67	0	259	33	0	105	0,14	0
160	160	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ДНИЩЕ И ПРИЯМОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 на ССПЦ W4	1,19	13029,69	1526,09	9045,47	15505	1816	10764	3727	14,36	17
				м3	2458,13	524,68	0	2925	624	0	105	1,97	2
161	161	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 на ССПЦ W4	1,75	9753,75	358,02	8888,58	17069	627	15555	1180	3,24	6
				м3	507,15	135,25	0	888	237	0	105	0,66	1
162	162	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ Р-РА М100	5,24	221,12	11,44	149,65	1159	60	784	415	0,41	2
				м2	60,03	4,3	0	315	23	0	123	0,02	0
163	163	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	806,37	447,44	181,94	3225	1790	728	1873	1,08	4
				шт	176,99	157,46	0	708	630	0	140	0,64	3
164	164	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	542,65	279,88	139,86	4884	2519	1259	2781	0,77	7
				шт	122,91	97,84	0	1106	881	0	140	0,39	3
165	165	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	14	378,97	198,59	92,65	5306	2780	1297	3076	0,55	8
				шт	87,72	69,24	0	1228	969	0	140	0,27	4
166	166	30-3-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/(ФБС24.4.6-Т)	2,172	8980		8980	19505		19505			
				м3									
167	167	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100# ФБС12.4.6-Т#ФБС9.4.6-Т	5,115	9700		9700	49616		49616			
				м3									
168	168	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,287	94		94	685		685			
				м3									
169	169	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,287	266		266	1938		1938			
				м3									
170	170	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	117,55	76,4	13,73	353	229	41	230	0,17	1
				шт	27,43	27,43	0	82	82	0	140	0,12	0
171	171	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,274	25100		25100	6877		6877			
				м3									

172	172	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,274	94		94	26		26				
				м3										
173	173	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,274	266		266	73		73				
				м3										
174	174	7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	450	288,6	11,06	450	289	11	353	0,93	1	
				шт	150,34	101,45	0	150	101	0	140	0,43	0	
175	175	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5(Б-5 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25)	0,24	23800		23800	5712		5712				
				м3										
176	176	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,24	134		134	32		32				
				м3										
177	177	7-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	248,23	116,62	25,25	993	466	101	784	0,65	3	
				шт	106,35	33,63	0	425	135	0	140	0,13	1	
178	178	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П11д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25)	0,44	27200		27200	11968		11968				
				м3										
179	179	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,44	134		134	59		59				
				м3										
180	180	7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2291,87	356,79	1640,1	4584	714	3280	1129	1,76	4	
				шт	294,98	108,41	0	590	217	0	140	0,44	1	
181	181	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2#ПО2(2шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,44	24900		24900	10956		10956				
				м3										
182	182	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,44	134		134	59		59				
				м3										
183	183	7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	3219,12	2134,53	149,72	129	85	6	91	5,67	0	
				м3	934,87	687,67	0	37	28	0	140	2,73	0	
184	184	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5#КЦО-1(2шт)	2	896,4		896,4	1793		1793				
				шт										
185	185	23-24-1	Установка люков	2	325,29	40,73	43,92	651	81	88	666	1,51	3	
				шт	240,64	15,53	0	481	31	0	130	0,08	0	
186	186	11-4-8	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79	2	8060		8060	16120		16120				
				шт										
187	187	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок# УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,0123	46166,26	2799,76	6624	568	34	81	651	195,5	2	
				т	36742,5	1058,29	0	452	13	0	140	5,16	0	

188	188	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм# ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,0123	50900		50900	626		626			
				т									
189	189	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0123	40200		40200	494		494			
				т									
190	190	15-72-1	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону(ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ КАМЕРЫ)	21,21	369,22	4,12	221,5	7831	87	4698	3221	0,84	18
				м2	143,61	1,01	0	3046	21	0	105	0,05	1
191	191	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей(НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КАМЕРЫ)	31,69	15,13	0,08	5,78	479	3	183	265	0,05	2
				м2	9,27	0,02	0	294	1	0	90	0	0
192	192	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КАМЕРЫ)	31,69	251,62	4,39	204,27	7974	139	6473	1668	0,24	8
				м2	42,95	1,66	0	1361	52	0	118	0,01	0
193	193	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 на ССПЦ W4	1,15	8744,43	75,91	8443,41	10056	87	9710	306	1,55	2
				м3	225,11	28,67	0	259	33	0	105	0,14	0
194	194	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ДНИЩЕ И ПРИЯМОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 на ССПЦ W4	1,19	12759,7	1526,09	8775,48	15184	1816	10443	3727	14,36	17
				м3	2458,13	524,68	0	2925	624	0	105	1,97	2
195	195	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 на ССПЦ W4	2,6	9483,76	358,02	8618,59	24658	931	22408	1754	3,24	8
				м3	507,15	135,25	0	1319	352	0	105	0,66	2
196	196	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ Р-РА М100	5,24	221,12	11,44	149,65	1159	60	784	415	0,41	2
				м2	60,03	4,3	0	315	23	0	123	0,02	0
197	197	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	806,37	447,44	181,94	1613	895	364	936	1,08	2
				шт	176,99	157,46	0	354	315	0	140	0,64	1
198	198	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	13	542,65	279,88	139,86	7054	3638	1818	4018	0,77	10
				шт	122,91	97,84	0	1598	1272	0	140	0,39	5
199	199	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	9	378,97	198,59	92,65	3411	1787	834	1978	0,55	5
				шт	87,72	69,24	0	789	623	0	140	0,27	2
200	200	30-3-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/(ФБС24.4.6-Т)	1,086	8980		8980	9752		9752			
				м3									
201	201	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100# ФБС12.4.6-Т#ФБС9.4.6-Т	5,2	9700		9700	50440		50440			
				м3									
202	202	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,286	94		94	591		591			
				м3									
203	203	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,286	266		266	1672		1672			
				м3									
204	204	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	117,55	76,4	13,73	470	306	55	307	0,17	1
				шт	27,43	27,43	0	110	110	0	140	0,12	0
205	205	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,222	25100		25100	5572		5572			

				м3										
206	206	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,222	94		94	21		21				
				м3										
207	207	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,222	266		266	59		59				
				м3										
208	208	7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	450	288,6	11,06	450	289	11	353	0,93	1	
				шт	150,34	101,45	0	150	101	0	140	0,43	0	
209	209	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5(Б-5 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25)	0,24	23800		23800	5712		5712				
				м3										
210	210	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,24	134		134	32		32				
				м3										
211	211	7-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	248,23	116,62	25,25	993	466	101	784	0,65	3	
				шт	106,35	33,63	0	425	135	0	140	0,13	1	
212	212	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П11д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25)	0,44	27200		27200	11968		11968				
				м3										
213	213	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,44	134		134	59		59				
				м3										
214	214	7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2291,87	356,79	1640,1	4584	714	3280	1129	1,76	4	
				шт	294,98	108,41	0	590	217	0	140	0,44	1	
215	215	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2#ПО2(2шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,44	24900		24900	10956		10956				
				м3										
216	216	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,44	134		134	59		59				
				м3										
217	217	7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	3219,12	2134,53	149,72	129	85	6	91	5,67	0	
				м3	934,87	687,67	0	37	28	0	140	2,73	0	
218	218	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5#КЦО-1(2шт)	2	896,4		896,4	1793		1793				
				шт										
219	219	23-24-1	Установка люков	2	325,29	40,73	43,92	651	81	88	666	1,51	3	
				шт	240,64	15,53	0	481	31	0	130	0,08	0	
220	220	11-4-8	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79	2	8060		8060	16120		16120				
				шт										
221	221	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок# УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,0123	46166,26	2799,76	6624	568	34	81	651	195,5	2	

				т	36742,5	1058,29	0	452	13	0	140	5,16	0
222	222	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм# ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,0123	50900		50900	626		626			
				т									
223	223	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0123	40200		40200	494		494			
				т									
224	224	15-72-1	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону(ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ КАМЕРЫ)	21,48	369,22	4,12	221,5	7931	88	4758	3262	0,84	18
				м2	143,61	1,01	0	3085	22	0	105	0,05	1
225	225	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей(НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КАМЕРЫ)	31,96	15,13	0,08	5,78	483	3	185	267	0,05	2
				м2	9,27	0,02	0	296	1	0	90	0	0
226	226	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КАМЕРЫ)	31,96	251,62	4,39	204,27	8042	140	6528	1682	0,24	8
				м2	42,95	1,66	0	1373	53	0	118	0,01	0
227	227	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 на ССПЦ W4	1,15	8744,43	75,91	8443,41	10056	87	9710	306	1,55	2
				м3	225,11	28,67	0	259	33	0	105	0,14	0
228	228	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ДНИЩЕ И ПРИЯМОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 на ССПЦ W4	1,19	13029,69	1526,09	9045,47	15505	1816	10764	3727	14,36	17
				м3	2458,13	524,68	0	2925	624	0	105	1,97	2
229	229	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 на ССПЦ W4	2,04	9753,75	358,02	8888,58	19898	730	18133	1376	3,24	7
				м3	507,15	135,25	0	1035	276	0	105	0,66	1
230	230	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ Р-РА М100	5,24	221,12	11,44	149,65	1159	60	784	415	0,41	2
				м2	60,03	4,3	0	315	23	0	123	0,02	0
231	231	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	806,37	447,44	181,94	3225	1790	728	1873	1,08	4
				шт	176,99	157,46	0	708	630	0	140	0,64	3
232	232	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	12	542,65	279,88	139,86	6512	3359	1678	3709	0,77	9
				шт	122,91	97,84	0	1475	1174	0	140	0,39	5
233	233	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	9	378,97	198,59	92,65	3411	1787	834	1978	0,55	5
				шт	87,72	69,24	0	789	623	0	140	0,27	2
234	234	30-3-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/(ФБС24.4.6-Т)	2,172	8980		8980	19505		19505			
				м3									
235	235	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100# ФБС12.4.6-Т#ФБС9.4.6-Т	4,935	9700		9700	47870		47870			
				м3									
236	236	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,107	94		94	668		668			
				м3									
237	237	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,107	266		266	1890		1890			
				м3									
238	238	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	117,55	76,4	13,73	353	229	41	230	0,17	1
				шт	27,43	27,43	0	82	82	0	140	0,12	0

239	239	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,102	25100		25100	2560		2560			
				м3									
240	240	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,102	94		94	10		10			
				м3									
241	241	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,102	266		266	27		27			
				м3									
242	242	7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	450	288,6	11,06	450	289	11	353	0,93	1
				шт	150,34	101,45	0	150	101	0	140	0,43	0
243	243	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5(Б-5 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25)	0,24	23800		23800	5712		5712			
				м3									
244	244	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,24	134		134	32		32			
				м3									
245	245	7-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	248,23	116,62	25,25	993	466	101	784	0,65	3
				шт	106,35	33,63	0	425	135	0	140	0,13	1
246	246	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П11д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25)	0,44	27200		27200	11968		11968			
				м3									
247	247	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,44	134		134	59		59			
				м3									
248	248	7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2291,87	356,79	1640,1	4584	714	3280	1129	1,76	4
				шт	294,98	108,41	0	590	217	0	140	0,44	1
249	249	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2#ПО2(2шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,44	24900		24900	10956		10956			
				м3									
250	250	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,44	134		134	59		59			
				м3									
251	251	7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	3219,12	2134,53	149,72	129	85	6	91	5,67	0
				м3	934,87	687,67	0	37	28	0	140	2,73	0
252	252	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5#КЦО-1(2шт)	2	896,4		896,4	1793		1793			
				шт									
253	253	23-24-1	Установка люков	2	325,29	40,73	43,92	651	81	88	666	1,51	3
				шт	240,64	15,53	0	481	31	0	130	0,08	0
254	254	11-4-8	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79	2	8060		8060	16120		16120			
				шт									

255	255	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок# УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,0123	46166,26	2799,76	6624	568	34	81	651	195,5	2
				т	36742,5	1058,29	0	452	13	0	140	5,16	0
256	256	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм# ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,0123	50900		50900	626		626			
				т									
257	257	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0123	40200		40200	494		494			
				т									
258	258	15-72-1	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону(ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ КАМЕРЫ)	21,48	369,22	4,12	221,5	7931	88	4758	3262	0,84	18
				м2	143,61	1,01	0	3085	22	0	105	0,05	1
259	259	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей(НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КАМЕРЫ)	31,96	15,13	0,08	5,78	483	3	185	267	0,05	2
				м2	9,27	0,02	0	296	1	0	90	0	0
260	260	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КАМЕРЫ)	31,96	251,62	4,39	204,27	8042	140	6528	1682	0,24	8
				м2	42,95	1,66	0	1373	53	0	118	0,01	0
261	261	1-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,5 м3	143,71	40,58	38,17	0	5832	5485	0	1800	0,02	2
				м3	2,42	10,5	0	347	1509	0	97	0,04	5
262	262	1-12-14	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	160,836	32,01	30,1	0	5148	4841	0	1590	0,01	2
				м3	1,91	8,28	0	307	1332	0	97	0,03	5
263	263	1-164-2	Разработка грунта 2группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,974	302,12	0	0	1503	0	0	1698	2,13	11
				м3	302,12	0	0	1503	0	0	113	0	0
264	264	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	85,51	140,51	0	0	12015	0	0	13577	1,02	87
				м3	140,51	0	0	12015	0	0	113	0	0
265	265	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	41,12	7,45	7,45	0	306	306	0	96	0	0
				м3	0	2,42	0	0	99	0	97	0,01	0
266	266	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41,12	24,78	5,19	0	1019	214	0	781	0,12	5
				м3	19,58	0	0	805	0	0	97	0	0
267	267	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	126,63	45,67	43,49	0,03	5783	5507	4	1818	0,01	2
				м3	2,15	12,65	0	272	1602	0	97	0,04	5
268	268	Е010333-А15-1#К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	234,266	111,99	111,99	0	26235	26235	0	5247	0	0
				т	0	22,4	0	0	5247	0	100	0,47	110
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					2478061					

1	1	1-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,18	40,58	38,17	0	291	274	0	90	0,02	0
				м3	2,42	10,5	0	17	75	0	97	0,04	0
2	2	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	61,595	32,01	30,1	0	1972	1854	0	609	0,01	1
				м3	1,91	8,28	0	118	510	0	97	0,03	2
3	3	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,905	302,12	0	0	576	0	0	650	2,13	4
				м3	302,12	0	0	576	0	0	113	0	0
4	4	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,5	55,35	3,01	40,25	692	38	503	203	0,08	1
				м2	12,09	1,14	0	151	14	0	123	0,01	0
5	5	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,271	140,51	0	0	741	0	0	837	1,02	5
				м3	140,51	0	0	741	0	0	113	0	0
6	6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	47,439	7,45	7,45	0	353	353	0	111	0	0
				м3	0	2,42	0	0	115	0	97	0,01	0
7	7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	47,439	24,78	5,19	0	1175	246	0	901	0,12	6
				м3	19,58	0	0	929	0	0	97	0	0
8	8	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	17,97	37,41	35,62	0,02	672	640	0	211	0,01	0
				м3	1,76	10,36	0	32	186	0	97	0,04	1
9	9	Е010333-А15-1#К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1(ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1,85 КГ/М3)	33,208	111,99	111,99	0	3719	3719	0	744	0	0
				т	0	22,4	0	0	744	0	100	0,47	16
10	10	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ	1,25	8473,11	75,91	8172,09	10591	95	10215	333	1,55	2
				м3	225,11	28,67	0	281	36	0	105	0,14	0
11	11	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,88	8518,97	2161,85	4706,3	41573	10550	22967	14401	10,19	50
				м3	1650,83	619,19	0	8056	3022	0	130	2,37	12
12	12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,88	94		94	459		459			
				м3									
13	13	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,88	266		266	1298		1298			
				м3									
14	14	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1	2	896,4		896,4	1793		1793			
				шт									
15	15	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3	1,16	4862,5		4862,5	5641		5641			
				м									
16	16	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КЦ20-9	3,56	10300		10300	36668		36668			
				м									

17	17	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые КЦП1-20-1;КЦД 20	2,2	32100		32100	70620		70620				
				м3										
18	18	30-1-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,2	250		250	-550		-550				
				м3										
19	19	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,2	134		134	-295		-295				
				м3										
20	20	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060		8060	16120		16120				
				комплект										
21	21	1-1-773	Скобы ходовые МН-1	26	221		221	5746		5746				
				шт										
22	22	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0208	40200		40200	836		836				
				т										
23	23	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок#СКОБА ОПОРНАЯ М1 ДЛЯ ОПИРАНИЯ ЛЮКА	0,0024	94466,26	2799,76	54924	227	7	132	127	195,5	0	
				т	36742,5	1058,29	0	88	3	0	140	5,16	0	
24	24	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0024	40200		40200	96		96				
				т										
25	25	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ДНИЩА ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	6,28	251,11	11,44	179,63	1577	72	1128	497	0,41	3	
				м2	60,03	4,3	0	377	27	0	123	0,02	0	
26	26	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен СТЕН ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	39,44	257,6	3,89	119,16	10160	154	4700	5606	0,75	29	
				м2	134,55	0,83	0	5307	33	0	105	0,06	2	
27	27	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ 100-20ММ)	0,6408	9123,11	0	8471,06	5846	0	5428	514	4,21	3	
				м3	652,05	0	0	418	0	0	123	0	0	
28	28	46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 /толщиной 100-150 мм в ж/бетонных конструкциях/	6	68,52	32,37	0	411	194	0	290	0,21	1	
				отверст.	36,15	12,24	0	217	73	0	100	0,06	0	
29	29	6-1-13	Устройство бетонных ЗАДЕЛОК ДЕТ.11 ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ	0,14	10366,52	110,37	9368,64	1451	15	1312	137	5,64	1	
				м3	887,51	41,69	0	124	6	0	105	0,2	0	
30	30	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0266	264818,84	56798,21	135829,38	7039	1510	3610	3236	359,61	10	
				т	72191,25	21455,55	0	1919	570	0	130	104,79	3	
31	31	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0266	40200		40200	1069		1069				
				т										
32	32	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,001	474736,01	1994,01	402631,1	475	2	403	92	415,15	0	
				км	70110,9	747,79	0	70	1	0	130	3,65	0	
33	33	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	344,84	259,48	5,4	345	259	5	192	0,48	0	
				шт	79,96	67,83	0	80	68	0	130	0,26	0	

34	34	8-4-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм#L-300мм(1шт.)	0,03	12100		12100	363		363			
				10м									
35	35	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	505,44	382,3	5,4	505	382	5	283	0,7	1
				шт	117,74	99,9	0	118	100	0	130	0,38	0
36	36	8-4-61	Тройник прямой, d-140(150) мм	0,1	7300		7300	730		730			
				10шт									
37	37	10-5-1	ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА	0,03	23112,33	364,06	18737,65	693	11	562	149	25,88	1
				м3	4010,63	137,14	0	120	4	0	120	0,67	0
38	38	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,03	596,52	32,33	421,89	18	1	13	6	0,9	0
				м3	142,31	12,17	0	4	0	0	120	0,06	0
39	39	10-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	1,6	1411,76	3,2	1245,55	2259	5	1993	315	1,08	2
				м2	163,01	1,22	0	261	2	0	120	0,01	0
40	40	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	23,16	0,26	0	463	5	0	414	0,14	3
				шт	22,9	0,1	0	458	2	0	90	0	0
41	41	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0062	149300		149300	926		926			
				т									
42	42	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308		308	1232		1232			
				шт									
			ИТОГО:					236575	20387				123
								20462	5591				37

1	1	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1266	10,63	10,63	0	13460	13460	0	4239	0	0
				м3	0	3,45	0	0	4370	0	97	0,01	17
2	2	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1266	9,1	9,1	0	11517	11517	0	3627	0	0
				м3	0	2,95	0	0	3739	0	97	0,01	14
3	3	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)	232	37,41	35,62	0,02	8678	8265	5	2727	0,01	3
				м3	1,76	10,36	0	408	2404	0	97	0,04	8
4	4	Е010333-А15-1#К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозкагрузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза1	278,4	111,99	111,99	0	31177	31177	0	6235	0	0
				т	0	22,4	0	0	6235	0	100	0,47	131
5	5	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении1 группы грунтов до 5 м(ПЛАНИРОВКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)	232	6,39	6,39	0	1482	1482	0	467	0	0
				м3	0	2,07	0	0	481	0	97	0,01	2
6	6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(ЗАСЫПКА ВЫТРЕБНОЙ ЯМЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ИЗ ЗОНЫ КОТЛОВАНА)	72	7,45	7,45	0	536	536	0	169	0	0
				м3	0	2,42	0	0	174	0	97	0,01	1
7	7	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5м	72	3,58	3,58	0	258	258	0	81	0	0
				м3	0	1,16	0	0	84	0	97	0	0

8	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	72	24,78	5,19	0	1784	374	0	1368	0,12	9
				м3	19,58	0	0	1410	0	0	97	0	0
			ИТОГО:					68892	67069				12
								1818	17487				173
1	1	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(23) см	2435	224,6	20,5	196,73	546908	49915	479044	42746	0,05	116
				м2	7,37	5,83	0	17950	14190	0	133	0,02	51
2	2	27-21-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2435	180,06	0	180,06	438454	0	438454	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
3	3	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2435	394,63	17,65	370,14	960922	42988	901301	40968	0,04	94
				м2	6,83	5,82	0	16633	14169	0	133	0,02	49
4	4	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2435	474,01	17,65	449,52	1154207	42988	1094586	40968	0,04	94
				м2	6,83	5,82	0	16633	14169	0	133	0,02	49
5	5	27-54-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2435	111,85	0	-111,82	-272347	0	-272291	-74	0	-1
				м2	0,02	0	0	-56	0	0	133	0	0
6	6	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(5) см	264,1	224,6	20,5	196,73	59318	5414	51957	4636	0,05	13
				м2	7,37	5,83	0	1947	1539	0	133	0,02	6
7	7	27-21-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	264,1	114,59	0	-114,59	-30262	0	-30262	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
8	8	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	695	611,64	7,63	479,03	425091	5300	332929	117395	0,8	558
				м	124,98	2,02	0	86862	1404	0	133	0,01	5
9	9	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300(БР 100.30.18; БК 5.100.30.18)	33,36	24000		24000	800640		800640			
				м3									
10	10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,36	94		94	3136		3136			
				м3									
11	11	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(10) см	245	224,6	20,5	196,73	55028	5022	48199	4301	0,05	12
				м2	7,37	5,83	0	1806	1428	0	133	0,02	5
12	12	27-21-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	245	32,74	0	-32,74	-8021	0	-8021	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
13	13	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	245	474,01	17,65	449,52	116132	4325	110133	4122	0,04	9
				м2	6,83	5,82	0	1674	1426	0	133	0,02	5
14	14	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	245	111,85	0	111,82	27403	0	27397	7	0	0
				м2	0,02	0	0	6	0	0	133	0	0
15	15	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	215	406,76	7,63	274,15	87454	1639	58943	36316	0,8	173

				м	124,98	2,02	0	26871	434	0	133	0,01	2
16	16	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300#БР 100.20.8	3,44	24000		24000	82560		82560			
				м3									
17	17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,44	94		94	323		323			
				м3									
18	18	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.150ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ	57	9123,11	0	8471,06	520017	0	482850	45715	4,21	240
				м3	652,05	0	0	37167	0	0	123	0	0
19	19	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	380	387,49	0	359,03	147246	0	136431	14385	0,17	63
				м2	28,46	0	0	10816	0	0	133	0	0
20	20	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12(10) см из щебня фракции 70-120 мм	1030	95,23	27,92	62,42	98089	28757	64292	16513	0,03	33
				м2	4,89	7,16	0	5040	7376	0	133	0,03	36
21	21	27-53-1	Устройство покрытия(ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ) толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1030	457,59	17,65	433,1	471313	18184	446093	17329	0,04	40
				м2	6,83	5,82	0	7036	5994	0	133	0,02	21
22	22	27-54-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1030	107,73	0	-107,71	-110965	0	-110941	-32	0	0
				м2	0,02	0	0	-24	0	0	133	0	0
23	23	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	255	406,76	7,63	274,15	103724	1944	69909	43073	0,8	205
				м	124,98	2,02	0	31870	515	0	133	0,01	2
24	24	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300#БР 100.20.8	4,08	24000		24000	97920		97920			
				м3									
25	25	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,08	94		94	384		384			
				м3									
26	26	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(23) см	170	224,6	20,5	196,73	38182	3485	33445	2984	0,05	8
				м2	7,37	5,83	0	1253	991	0	133	0,02	4
27	27	27-21-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	170	180,06	0	180,06	30611	0	30611	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
28	28	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	170	394,63	17,65	370,14	67087	3001	62924	2860	0,04	7
				м2	6,83	5,82	0	1161	989	0	133	0,02	3
29	29	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	170	474,01	17,65	449,52	80581	3001	76419	2860	0,04	7
				м2	6,83	5,82	0	1161	989	0	133	0,02	3
30	30	27-54-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	170	111,85	0	-111,82	-19014	0	-19010	-5	0	0
				м2	0,02	0	0	-4	0	0	133	0	0
31	31	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(5) см	23,18	224,6	20,5	196,73	5206	475	4560	407	0,05	1

				м2	7,37	5,83	0	171	135	0	133	0,02	0
32	32	27-21-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	23,18	114,59	0	-114,59	-2656	0	-2656	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
33	33	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	61	611,64	7,63	479,03	37310	465	29221	10304	0,8	49
				м	124,98	2,02	0	7624	123	0	133	0,01	0
34	34	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300(БР 100.30.18; БК 5.100.30.18)	2,928	24000		24000	70272		70272			
				м3									
35	35	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,928	94		94	275		275			
				м3									
			ИТОГО:					6082528	216902				1720
								273597	65871				242

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			10 199 476		1091622					
		ВСЕГО				10 199 476							
		Накладные расходы				1 091 622							
		ИТОГО				11 291 098							
		Непредвиденные и ненармированные расходы	6%			677 466							
		ИТОГО				11 968 564							
		Временные здания и сооружения	1,44%			172 347							
		ИТОГО				12 140 911							
		Удорожание строительства в зимнее время	0,70%			84 986							
		Выслуга лет	1%			121 409							
		Дополнительные отпуска	0,40%			48 564							
		Итого				12 395 870							
		Итого в ценах 2001г.				12 395 870							
		Оборудование				0							
		Всего в базовых ценах 2001 г.				12 395 870							
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,23355	2,23355			27 686 796							
		Налоги и сборы	2%			553 736							
		Итого				28 240 532							
		НДС	12%			3 388 864							
		ИТОГО:				31 629 396							

Инженер-эксперт ТОО "ТКиЗ"

Ж.Оразбеков

Подрядчик ТОО "Ак-Жол"

Атаев Б.С.