Форма 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан
Подрядчик : ТОО "Ак жол"
Инженер: "ТОО "ТКиЗ"
Наименование стройки : "Сторительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова г.Туркестан."
Договор : №66 от 03.06.2014г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

Код		Договор		Источник		Организационно-	
Заказчика	Подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
4673513	980	03.06.2014	66	МБ	4670370 15431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящи	дополнительные			
					в отчетном месяце	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	**374 033 184**	**374 033 184**	**30 434 841**	**12 898 529**	**12 898 529**				---	**3 652 181**	**34 087 022**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан"
А.Алдамуратов

ТОО"ТКиЗ"
Директор **А.Е.Дуйсебаев**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
Б.С.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе в г.Туркестан" ЮКО

Договор: № 66 от 03.06.2014г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства
Объект: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова в г.Туркестане ЮКО.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	
		Итого прямые затраты:	12 898 529		0	12 898 529
		Глава 8. Временные здания и сооружения.				
2	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,44%	185 739			185 739
3	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	27 861			27 861
		Всего по главе:	185 739		0	185 739
		ИТОГО:	13 084 268		0	13 084 268
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительства:				
4	СН РК 8.02-02-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	91 590			91 590
5	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет 1%			130 843	130 843
6	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			52 337	52 337
		ИТОГО по главе 9:	91 590		183 180	274 770
		ИТОГО по главе 1-9:	13 175 858	0	183 180	13 359 037
7		-В том числе возвратные суммы	27 861	0	0	27 861
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	13 175 858	0	183 180	13 359 037
8	СН РК 8.02-02-2002	**-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 Г. К-2,23355**	29 428 937	0	382 432	29 838 078
9		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	58 166	0	0	58 166
10		**-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	0	0	596 762	596 762
		ИТОГО:	29 428 937	0	979 194	30 434 840
11	Решение Правительства	**НДС (12%)**	0	0	3 652 181	3 652 181
		ИТОГО:	29 428 937	0	4 631 374	34 087 020
12		**Стоимость возвратных сумм**	**58 166**	0	0	**58 166**
		ИТОГО к оплате:	29 428 937	0	4 631 374	**34 087 022**

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "ТКиЗ"

Ж.Оразбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"

Б.С.Атаев

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Наименование стройки: "Строительство учебного корпуса на 300 мест к средней школе им.Ниязова в г.Туркестан" ЮКО
Договор: № 66 от 03.06.2014г.

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года
от " _23_ " октябрь_2014 года

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	1	21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	3	81	0	28,47	243	0	85	170	0,33	1
				шт	52,53	0	0	158	0	0	108	0	0
2	2	18-1-117	Звонок громкого боя	3	362		362	1086		1086			
				шт									
3	3	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	100	101		101	10100		10100			
				шт									
4	4	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	39,12	0	5,22	156	0	21	146	0,22	1
				шт	33,9	0	0	136	0	0	108	0	0
5	5	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-8-01-10/220	4	68		68	272		272			
				шт									
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					11857					
			Раздел: Телефонизация										
6	6	10-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	799,5	0	54,3	800	0	54	753	4,6	5
				шт	745,2	0	0	745	0	0	101	0	0
7	7	18-2-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463		463	463		463			
				шт									
				шт	113,85	0	0	455	0	0	101	0	0
9	9	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4(RJ-11)	4	179		179	716		716			
				шт									
10	10	10-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	799,5	0	54,3	2399	0	163	2258	4,6	14
				шт	745,2	0	0	2236	0	0	101	0	0
11	11	18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10(RSC 11-309)	3	526		526	1578		1578			
				шт									
12	12	10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	58	80,9	0	19,6	4692	0	1137	3200	0,38	22
				м	61,3	0	0	3555	0	0	90	0	0
13	13	16-6-17	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 10х2, диаметр жилы 0,4 мм	0,015	42800		42800	642		642			

				1000м											
14	14	16-6-15	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 5х2, диаметр жилы 0,4 мм	0,035	41800		41800	1463		1463					
				1000м											
15	15	16-7-61	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380В с резиновой изоляцией, марка РПШ, число жил и сечение 2х0,35 мм2(КАБЕЛЬ КПСВГ 1х2х0,35)	0,008	29100		29100	233		233					
				1000м											
16	16	10-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	4	1120,95	0	31,9	4484	0	128	3921	8,05	32		
				шт	1089,05	0	0	4356	0	0	90	0	0		
17	17	ПРАЙС-ЛИСТ "23"	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ "LG"	4	836,35			3345							
				шт											
			Отпускная цена		836			3345							
			Сметная стоимость оборудования					*3345*							
			Итого по разделу: Телефонизация					21303							
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ Актового зала												
18	18	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	32	272,9	4,55	208,32	8733	146	6666	2529	0,34	11		
				м	60,03	1,71	0	1921	55	0	128	0,01	0		
19	19	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	80	351,9	4,55	287,32	28152	364	22986	6323	0,34	27		
				м	60,03	1,71	0	4802	137	0	128	0,01	1		
20	20	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	112	12,59	0	0,3	1410	0	34	1762	0,06	6		
				м	12,29	0	0	1377	0	0	128	0	0		
21	21	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 длиноые, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408		408	816		816					
				шт											
22	22	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б96к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	331		331	993		993					
				шт											
23	23	11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер-объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температурыпрямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	13	218,42	0	29,53	2839	0	384	2210	1,15	15		
				шт	188,89	0	0	2456	0	0	90	0	0		
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ"ДАНФОСС" СТР.1	КЛАПАН RA-G-20	13	2172,26		2172,26	28239		28239					
				шт											
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ"ДАНФОСС" СТР.2	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ RA-2920	13	1991,9		1991,9	25895		25895					
				шт											
26	26	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	17,4	4353,56	41,14	4183,97	75752	716	72801	3204	0,81	14		
				1квт	128,46	15,41	0	2235	268	0	128	0,08	1		

27	27	18-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	16	2990,43	43,81	2714,75	47847	701	43436	5076	1,31	21
				1шт	231,87	15,99	0	3710	256	0	128	0,08	1
28	28	18-22-5	Установка кранов воздушных	16	66,28	0	39,63	1061	0	634	546	0,14	2
				комплект	26,65	0	0	426	0	0	128	0	0
29	29	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	31,3	164,61	0,08	40,33	5152	3	1262	4083	0,74	23
				м2	124,2	0,02	0	3887	1	0	105	0	0
30	30	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,51	20,11	0,02	16,49	30	0	25	5	0,02	0
				м2	3,6	0	0	5	0	0	90	0	0
31	31	26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10	181,83	6,11	56,18	1818	61	562	1219	0,66	7
				м	119,54	2,33	0	1195	23	0	100	0,01	0
32	32	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,09	17600		17600	1584		1584			
				м3									
33	33	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	119,76	7,35	77,99	1198	73	780	373	0,22	2
				м	34,42	2,85	0	344	29	0	100	0,01	0
34	34	1-1-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,435	3860		3860	1679		1679			
				10м2									
35	35	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	20	430,9	4,55	366,32	8618	91	7326	1581	0,34	7
				м	60,03	1,71	0	1201	34	0	128	0,01	0
36	36	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	20	12,59	0	0,3	252	0	6	315	0,06	1
				м	12,29	0	0	246	0	0	128	0	0
37	37	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	888		888	3552		3552			
				шт									
38	38	18-22-5	Установка кранов воздушных	1	31,51	0	5,63	32	0	6	33	0,14	0
				комплект	25,88	0	0	26	0	0	128	0	0
39	39	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362		362	362		362			
				шт									
40	40	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362		362	362		362			
				шт									
41	41	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3	164,61	0,08	40,33	494	0	121	391	0,74	2
				м2	124,2	0,02	0	373	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ Актового зала					24687					
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ Актового зала										
42	42	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(150х200)	1,25	1879,29	12,17	1605,79	2349	15	2007	425	1,62	2

				м2	261,34	4,55	0	327	6	0	128	0,02	0
43	43	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(250х250)	9	1879,29	12,17	1605,79	16914	110	14452	3063	1,62	15
				м2	261,34	4,55	0	2352	41	0	128	0,02	0
44	44	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 (300) мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	3,14	1906,98	15,13	1607,22	5988	48	5047	1167	1,77	6
				м2	284,63	5,67	0	894	18	0	128	0,03	0
45	45	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальныхщелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	14	340,24	18,57	117,25	4763	260	1642	3802	1,23	17
				шт	204,41	7,76	0	2862	109	0	128	0,03	0
46	46	20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1137,89	7,99	1036,75	1138	8	1037	123	0,56	1
				шт	93,15	2,59	0	93	3	0	128	0,01	0
47	47	20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1078,89	7,99	977,75	1079	8	978	123	0,56	1
				шт	93,15	2,59	0	93	3	0	128	0,01	0
48	48	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362		362	362		362			
				шт									
49	49	20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	1	10122,66	1158,66	1201,5	10123	1159	1202	10492	46,12	46
				шт	7762,5	434,7	0	7763	435	0	128	2,12	2
50	50	ПРАЙС-ЛИСТ "ТОО АВЗ" СТР.36	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА ПКЦКП-1,6(1800М3/ЧАС)	1	209426,79			209427					
				комплект									
			Отпускная цена		209427			209427					
			Сметная стоимость оборудования					*209427*					
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ Актового зала					252142					
			Раздел: ВОДОПРОВОД актового зала										
51	51	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	15	339,28	4,82	265,63	5089	72	3984	1356	0,39	6
				м	68,83	1,82	0	1032	27	0	128	0,01	0
52	52	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	7	374,28	4,82	300,63	2620	34	2104	633	0,39	3
				м	68,83	1,82	0	482	13	0	128	0,01	0
53	53	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	22	12,59	0	0,3	277	0	7	346	0,06	1
				м	12,29	0	0	270	0	0	128	0	0
54	54	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362		362	724		724			
				шт									
55	55	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5	164,61	0,08	40,33	247	0	60	196	0,74	1
				м2	124,2	0,02	0	186	0	0	105	0	0
56	56	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборнойарматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	5	659		659	3295		3295			
				компл									
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД актового зала					12252					
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ актового зала										

57	57	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	116	636,57	0,74	513,7	73842	85	59589	18177	0,67	78
				м	122,13	0,29	0	14167	33	0	128	0	0
58	58	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализацииниз полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	85	764,45	1,64	645,07	64978	140	54831	12877	0,64	55
				м	117,74	0,62	0	10008	53	0	128	0	0
59	59	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм(ВЫПУСК)	12	731,52	12,17	582,22	8778	146	6987	2176	0,81	10
				м	137,14	4,55	0	1646	55	0	128	0,02	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ актового зала					147598					
			Раздел: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
60	60	17-1-7	Установка групповых умывальниковс подводкой холодной и горячей воды	3	1558,73	139,99	106,88	4676	420	321	5236	7,88	24
				комплект	1311,86	51,75	0	3936	155	0	128	0,25	1
61	61	11-1-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	3	6050		6050	18150		18150			
				комплект									
62	62	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	3	1750		1750	5250		5250			
				компл									
63	63	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	700,56	45,13	210,38	1401	90	421	1186	2,55	5
				комплект	445,05	18,11	0	890	36	0	128	0,08	0
64	64	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	2	3470		3470	6940		6940			
				компл									
65	65	11-1-83	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском: УНТД и УНТПЦ с цельнолитой полочкой	2	5020		5020	10040		10040			
				компл									
			Итого по разделу: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					46457					
			Раздел: Электроосвещение актового зала										
66	66	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм(БОКС ЩРВ-12(1шт.))	1	1294,86	76,71	918	1295	77	918	300	2,3	2
				шт	300,15	15,53	0	300	16	0	95	0,09	0
67	67	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	КОРПУС ЩРВ-12	1	1105,51		1105,51	1106		1106			
				шт									
68	68	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	537,23	15,18	261	5372	152	2610	2505	1,15	12
				шт	261,05	2,64	0	2611	26	0	95	0,02	0
69	69	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 25А	1	223,39			223					
				шт									
			Отпускная цена		223			223					
			Сметная стоимость оборудования					*223*					
70	70	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А	8	76,42			611					
				шт									
			Отпускная цена		76			611					

			Сметная стоимость оборудования						*611*						
71	71	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ УЗО АД-12-2р-2р 16А	1	548,69				549						
				шт											
			Отпускная цена		549				549						
			Сметная стоимость оборудования						*549*						
72	72	21-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	5	536,27	164,03	30,69	2681	820	153	2378	2,01	10
				шт	341,55	98,75	0	1708	494	0	108	0,43	2
73	73	СПРАЙС-ЛИСТ "9"	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S436	5	5688,22		5688,22	28441		28441			
				шт									
74	74	21-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	3	369,41	106,33	29,42	1108	319	88	953	1,45	4
				шт	233,66	60,36	0	701	181	0	108	0,27	1
75	75	СПРАЙС-ЛИСТ "9"	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S236	3	2817,02		2817,02	8451		8451			
				шт									
76	76	21-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	12	536,27	164,03	30,69	6435	1968	368	5706	2,01	24
				шт	341,55	98,75	0	4099	1185	0	108	0,43	5
77	77	СПРАЙС-ЛИСТ "9"	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S418	12	2630,81		2630,81	31570		31570			
				шт									
78	78	21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	9	191,52	66,19	25,45	1724	596	229	1372	0,63	6
				шт	99,88	41,32	0	899	372	0	108	0,18	2
79	79	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	9	871		871	7839		7839			
				шт									
80	80	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	26	101		101	2626		2626			
				шт									
81	81	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	48	82		82	3936		3936			
				шт									
82	82	21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	5	154,18	0	11,35	771	0	57	771	0,89	4
				шт	142,83	0	0	714	0	0	108	0	0
83	83	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	5	462		462	2310		2310			
				шт									
84	84	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	9	39		39	351		351			
				шт									
85	85	21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	50,4	0	14,69	50	0	15	39	0,23	0
				шт	35,71	0	0	36	0	0	108	0	0
86	86	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182	182		182			
				шт									
87	87	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	6	39,12	0	5,22	235	0	31	220	0,22	1
				шт	33,9	0	0	203	0	0	108	0	0
88	88	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ш-20-6-01-10/220	6	68		68	408		408			
				шт									
89	89	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	39,82	0	5,92	239	0	36	220	0,22	1
				шт	33,9	0	0	203	0	0	108	0	0

90	90	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	6	156		156	936		936					
				шт											
91	91	21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	60	108,17	12,54	5,58	6490	753	335	6350	0,56	33
				м кабеля	90,05	7,95	0	5403	477	0	108	0,03	2
92	92	21-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	300	80,09	7,96	19,08	24027	2388	5724	18800	0,33	99
				м	53,05	4,98	0	15915	1493	0	108	0,02	7
93	93	8-4-1	Трубы винипластовые Д 15ММ(0,09кг/м)	27,27	650		650	17726		17726			
				кг									
94	94	21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	300	12,59	1,26	0,72	3778	378	216	3685	0,07	20
				м	10,61	0,76	0	3184	227	0	108	0	1
95	95	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,2856	52100		52100	14880		14880			
				1000м									
96	96	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0306	28900		28900	884		884			
				1000м									
97	97	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,051	60500		60500	3086		3086			
				1000м									
98	98	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	39,82	0	5,92	80	0	12	73	0,22	0
				шт	33,9	0	0	68	0	0	108	0	0
99	99	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		156	312		312			
				шт									
100	100	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1,1	16100		16100	17710		17710			
				1000шт									
101	101	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,015	26100		26100	392		392			
				1000шт									
102	102	21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	81	0	28,47	81	0	28	57	0,33	0
				шт	52,53	0	0	53	0	0	108	0	0
103	103	18-1-117	Звонок /Турция/	1	362		362	362		362			
				шт									
			Итого по разделу: Электроосвещение актового зала					199256					
			Раздел: Пожарная сигнализация										
104	104	10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	22	175,1	0	9,5	3852	0	209	3279	1,15	25
				шт	165,6	0	0	3643	0	0	90	0	0
105	105	СПРАЙС-ЛИСТ"16"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-101-1А-А1	22	182,1			4006					

				шт											
			Отпускная цена		182			4006							
			Сметная стоимость оборудования					*4006*							
106	106	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	2	422,19	1,84	21,3	844	4	43	718	2,3	5
				шт	399,05	0	0	798	0	0	90	0	0
107	107	СПРАЙС-ЛИСТ"Болид" "17"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-58	2	612			1224					
				шт									
			Отпускная цена		612			1224					
			Сметная стоимость оборудования					*1224*					
108	108	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ)	2	422,19	1,84	21,3	844	4	43	718	2,3	5
				шт	399,05	0	0	798	0	0	90	0	0
109	109	СПРАЙС-ЛИСТ"Болид" "18"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИПР-513-3	2	287,23			574					
				шт									
			Отпускная цена		287			574					
			Сметная стоимость оборудования					*574*					
110	110	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок:кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	140	197,46	87,06	26,8	27644	12188	3752	14270	0,51	71
				м	83,61	23,69	0	11705	3317	0	95	0,14	19
111	111	СПРАЙС-ЛИСТ"19" ТХ Прил.2 п.6#К=1,02 К ОБЪЕМУ	КАБЕЛЬ ДЛЯПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КПСВВ 1х2х0,5	142,8	17,43		17,43	2489		2489			
				1м									
112	112	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	35	11,94	0,12	1,7	418	4	60	340	0,07	2
				м	10,12	0,12	0	354	4	0	95	0	0
113	113	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0357	52100		52100	1860		1860			
				1000м									
114	114	Ц688-13-10	Диод, резистор, конденсатор	15	94,88	0	17,25	1423	0	259	1048	0,35	5
				шт	77,63	0	0	1164	0	0	90	0	0
115	115	СПРАЙС-ЛИСТ ООО"КРАН КОМПЛЕКТ" "21"	РЕЗИСТОР МЛТ-0,5	15	1,42		1,42	21		21			
				шт									
116	116	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25(15) мм	35	121,88	56,24	20,1	4266	1968	704	1981	0,25	9
				м	45,54	14,03	0	1594	491	0	95	0,08	3
117	117	8-4-1	Трубы винипластовые Д 15мм(0,137 кг/м)	4,891	650		650	3179		3179			
				кг									
118	118	10-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	1	207,25	0	10,6	207	0	11	199	1,15	1
				шт	196,65	0	0	197	0	0	101	0	0
119	119	СПРАЙС-ЛИСТ "22"	ЗВОНОК "ИВОЛГА"	1	208,98		208,98	209		209			

				шт					53062						
			Итого по разделу: Пожарная сигнализация												
			Раздел: Столовая КРЫЛЬЦА КР-1(1шт),КР-2(1шт),КР-2(1шт)(АС-38)												
120	120	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы#ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	7,43	140,51	0	0	1044	0	0	1180	1,02	8
				м3	140,51	0	0	1044	0	0	113	0	0
121	121	6-3-1	Устройство КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЩ W4	5,53	10524,11	299,55	9518,18	58198	1657	52636	4699	4,53	25
				м3	706,39	102,88	0	3906	569	0	105	0,4	2
122	122	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0439	5571,68	376,43	3021,75	244	17	133	107	13,34	1
				т	2173,5	142,31	0	95	6	0	105	0,69	0
123	123	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0439	41200		41200	1807		1807			
				т									
124	124	11-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	13,95	601,33	26,75	274,43	8389	373	3828	5322	1,81	25
				м2	300,15	10,02	0	4187	140	0	123	0,05	1
125	125	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен#БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЕЦ	7,515	258,09	2,25	130,6	1940	17	981	992	0,7	5
				м2	125,24	0,52	0	941	4	0	105	0,03	0
126	126	7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	11,99	105,22	6,77	15,9	1262	81	191	1429	0,48	6
				м	82,55	2,56	0	990	31	0	140	0,01	0
127	127	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1962	177400		177400	34799		34799			
				т									
128	128	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,512	164,61	0,08	40,33	743	0	182	588	0,74	3
				м2	124,2	0,02	0	560	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: Столовая КРЫЛЬЦА КР-1(1шт),КР-2(1шт),КР-2(1шт)(АС-38)					108425					
			Раздел: Столовая ВЕНТШАХТЫ(АС-26;28)										
129	129	8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб(кладка вентшахт)	0,58	8426,05	436,75	5764,05	4887	253	3343	1635	13,69	8
				м3	2225,25	163,01	0	1291	95	0	118	0,81	0
130	130	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-28)	0,0044	9981,6	485,47	0	44	2	0	51	64,86	0
				т	9496,13	181,12	0	42	1	0	118	0,89	0
131	131	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0044	52400		52400	233		233			
				т									
132	132	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен#ВЕНТШАХТ	4,65	256,85	3,89	118,41	1194	18	551	661	0,75	3
				м2	134,55	0,83	0	626	4	0	105	0,06	0
133	133	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2,26	893,76	39,53	636,89	2020	89	1439	619	1,39	3
				м2	217,35	14,8	0	491	33	0	118	0,07	0
134	134	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2,9	256,85	3,89	118,41	745	11	343	412	0,75	2

				м2	134,55	0,83	0	390	2	0	105	0,06	0
135	135	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0176	177199,02	2100,01	165784	3115	37	2914	249	49,11	1
				т	9315	794,36	0	164	14	0	140	3,88	0
136	136	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ТО.ШЦ.0.5ММ	2,636	505,91	1,43	328,27	1334	4	865	555	1,12	3
				м2	176,21	0,54	0	465	1	0	119	0	0
137	137	15-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,4043	97,57	0,08	28,14	39	0	11	29	0,42	0
				м2	69,35	0,02	0	28	0	0	105	0	0
138	138	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0888	11128,54	1337,39	1330,03	989	119	118	686	53,59	5
				т	8461,13	124,2	0	752	11	0	90	0,61	0
139	139	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0764	180100		180100	13767		13767			
				т									
140	140	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	4,62	257		257	1187		1187			
				м2									
141	141	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,1	164,61	0,08	40,33	346	0	85	274	0,74	2
				м2	124,2	0,02	0	261	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: Столовая ВЕНТШАХТЫ(АС-26;28)					29900					
			Раздел: Столовая ОТОПЛЕНИЕ										
142	142	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	36	272,9	4,55	208,32	9825	164	7500	2845	0,34	12
				м	60,03	1,71	0	2161	62	0	128	0,01	0
143	143	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	75	430,9	4,55	366,32	32318	342	27474	5927	0,34	26
				м	60,03	1,71	0	4502	129	0	128	0,01	1
144	144	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	111	12,59	0	0,3	1398	0	33	1747	0,06	6
				м	12,29	0	0	1365	0	0	128	0	0
145	145	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	888		888	1776		1776			
				шт									
146	146	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	941		941	1882		1882			
				шт									
147	147	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	463		463	1389		1389			
				шт									
148	148	11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	18	218,42	0	29,53	3932	0	532	3060	1,15	21
				шт	188,89	0	0	3400	0	0	90	0	0

149	149	СПРАЙС-ЛИСТ"ДАНФОСС" СТР.1	КЛАПАН RA-G-20	18	2172,26		2172,26	39101		39101				
				шт										
150	150	СПРАЙС-ЛИСТ"ДАНФОСС" СТР.2	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ RA-2920	18	1991,9		1991,9	35854		35854				
				шт										
151	151	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	23,7	4353,56	41,14	4183,97	103179	975	99160	4364	0,81	19	
				1квт	128,46	15,41	0	3044	365	0	128	0,08	2	
152	152	18-22-5	Установка кранов воздушных	18	66,28	0	39,63	1193	0	713	614	0,14	3	
				комплект	26,65	0	0	480	0	0	128	0	0	
153	153	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	42,5	164,61	0,08	40,33	6996	3	1714	5543	0,74	32	
				м2	124,2	0,02	0	5279	1	0	105	0	0	
154	154	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2	20,11	0,02	16,49	40	0	33	6	0,02	0	
				м2	3,6	0	0	7	0	0	90	0	0	
155	155	26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	189,13	6,11	57,27	2837	92	859	1921	0,69	10	
				м	125,75	2,33	0	1886	35	0	100	0,01	0	
156	156	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,1	17600		17600	1760		1760				
				м3										
157	157	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	15	119,76	7,35	77,99	1796	110	1170	559	0,22	3	
				м	34,42	2,85	0	516	43	0	100	0,01	0	
158	158	1-1-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,5	3860		3860	1930		1930				
				10м2										
159	159	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200		200	1200		1200				
				кг										
160	160	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	16	480,9	4,55	416,32	7694	73	6661	1265	0,34	5	
				м	60,63	1,71	0	960	27	0	128	0,01	0	
161	161	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводи и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	16	12,59	0	0,3	201	0	5	252	0,06	1	
				м	12,29	0	0	197	0	0	128	0	0	
162	162	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	941		941	3764		3764				
				шт										
163	163	18-22-5	Установка кранов воздушных	1	31,51	0	5,63	32	0	6	33	0,14	0	
				комплект	25,88	0	0	26	0	0	128	0	0	
164	164	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362		362	362		362				
				шт										
165	165	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362		362	362		362				
				шт										

166	166	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,5	164,61	0,08	40,33	412	0	101	326	0,74	2
				м2	124,2	0,02	0	311	0	0	105	0	0
167	167	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,6	20,11	0,02	16,49	12	0	10	2	0,02	0
				м2	3,6	0	0	2	0	0	90	0	0
168	168	26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	4	222,95	6,11	67,28	892	24	269	608	0,82	3
				м	149,56	2,33	0	598	9	0	100	0,01	0
169	169	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,03	17600		17600	528		528			
				м3									
170	170	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	119,76	7,35	77,99	479	29	312	149	0,22	1
				м	34,42	2,85	0	138	11	0	100	0,01	0
171	171	1-1-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,15	3860		3860	579		579			
				10м2									
172	172	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	640,87	16,24	509,23	1282	32	1018	311	0,64	1
				м	115,4	6,08	0	231	12	0	128	0,03	0
173	173	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	12,59	0	0,3	25	0	1	31	0,06	0
				м	12,29	0	0	25	0	0	128	0	0
174	174	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	517,49	45,13	179,98	1035	90	360	795	1,69	3
				1шт	292,39	18,11	0	585	36	0	128	0,08	0
175	175	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500		3500	7000		7000			
				шт									
176	176	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285		285	1140		1140			
				шт									
177	177	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	72,96	0	9	146	0	18	164	0,37	1
				комплект	63,96	0	0	128	0	0	128	0	0
178	178	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		352	704		704			
				шт									
179	179	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	55,46	1,86	5,63	111	4	11	123	0,26	1
				комплект	47,97	0	0	96	0	0	128	0	0
180	180	прайс-лист ТОО"Манометр" "35"	МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП4-У	2	985,58			1971					
				шт									
			Отпускная цена		986			1971					
			Сметная стоимость оборудования					*1971*					
181	181	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	459,57	21,62	285	919	43	570	275	0,67	1
				шт	152,95	0	0	306	0	0	90	0	0

182	182	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6946,82	83,92	6679	6947	84	6679	276	1,08	1
				1фильтр	183,89	31,98	0	184	32	0	128	0,15	0
			Итого по разделу: Столовая ОТОПЛЕНИЕ					285002					
			Раздел: Столовая ВЕНТИЛЯЦИЯ										
183	183	20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1681,41	296,76	360	1681	297	360	1454	5,78	6
				шт	1024,65	111,26	0	1025	111	0	128	0,54	1
184	184	13-1-105	Вентиляторы крышные ВКР5.0001А с электродвигателем АИР80А6	1	34300		34300	34300		34300			
				компл									
185	185	20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	2	970,8	6,19	894,75	1942	12	1790	185	0,41	1
				шт	69,86	2,59	0	140	5	0	128	0,01	0
186	186	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(250х250)	1	1879,29	12,17	1605,79	1879	12	1606	340	1,62	2
				м2	261,34	4,55	0	261	5	0	128	0,02	0
187	187	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(200х200)	4,4	1879,29	12,17	1605,79	8269	54	7065	1498	1,62	7
				м2	261,34	4,55	0	1150	20	0	128	0,02	0
188	188	20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(600х400)	20	1896,54	9,66	1716,88	37931	193	34338	4445	1,06	21
				м2	170	3,62	0	3400	72	0	128	0,02	0
189	189	20-3-11	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(800х400)	51,6	1896,54	9,66	1716,88	97862	498	88591	11468	1,06	54
				м2	170	3,62	0	8772	187	0	128	0,02	1
190	190	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1836,98	15,13	1537,22	16533	136	13835	3344	1,77	16
				м2	284,63	5,67	0	2562	51	0	128	0,03	0
191	191	20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,4	1570,33	10,52	1333,4	14761	99	12534	2772	1,4	13
				м2	226,41	3,93	0	2128	37	0	128	0,02	0
192	192	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	26	340,24	18,57	117,25	8846	483	3049	7061	1,23	32
				шт	204,41	7,76	0	5315	202	0	128	0,03	1
193	193	20-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером200х200 мм	7	375,24	18,57	152,25	2627	130	1066	1901	1,23	9
				шт	204,41	7,76	0	1431	54	0	128	0,03	0
194	194	20-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	10	713,24	18,57	490,25	7132	186	4903	2716	1,23	12
				шт	204,41	7,76	0	2044	78	0	128	0,03	0
195	195	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,5	200		200	900		900			
				кг									
196	196	20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	4	780,54	32,75	0	3122	131	0	3895	4,2	17
				шт	747,79	12,94	0	2991	52	0	128	0,06	0
197	197	СПРАЙС-ЛИСТ стр.37	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ОКОННЫЙ ВН-2	4	5213,26		5213,26	20853		20853			
				шт									

198	198	20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10122,66	1158,66	1201,5	10123	1159	1202	10492	46,12	46
				шт	7762,5	434,7	0	7763	435	0	128	2,12	2
199	199	ПРАЙС-ЛИСТ "ТОО АВЗ" СТР.36	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА ПКЦКП-6,3(7000М3/ЧАС)	1	344898,15			344898					
				комплект									
			Отпускная цена		344898			344898					
			Сметная стоимость оборудования					*344898*					
			Итого по разделу: Столовая ВЕНТИЛЯЦИЯ					613659					
			Раздел: Столовая ВОДОПРОВОД										
200	200	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	80	339,28	4,82	265,63	27142	385	21250	7234	0,39	31
				м	68,83	1,82	0	5506	145	0	128	0,01	1
201	201	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	28	374,28	4,82	300,63	10480	135	8418	2532	0,39	11
				м	68,83	1,82	0	1927	51	0	128	0,01	0
202	202	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10	372,28	4,82	298,63	3723	48	2986	904	0,39	4
				м	68,83	1,82	0	688	18	0	128	0,01	0
203	203	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	7	481,28	4,82	407,63	3369	34	2853	633	0,39	3
				м	68,83	1,82	0	482	13	0	128	0,01	0
204	204	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	12	606,28	4,82	532,63	7275	58	6392	1085	0,39	5
				м	68,83	1,82	0	826	22	0	128	0,01	0
205	205	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	17	706,16	11,89	605,78	12005	202	10298	2022	0,5	8
				м	88,49	4,45	0	1504	76	0	128	0,02	0
206	206	16-29-1	Гидравлическое испытаниетрубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	154	12,59	0	0,3	1939	0	46	2423	0,06	9
				м	12,29	0	0	1893	0	0	128	0	0
207	207	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	350		350	2450		2450			
				шт									
208	208	17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	6	1732,42	111,63	45	10395	670	270	12420	9,05	54
				комплект	1575,79	41,4	0	9455	248	0	128	0,21	1
209	209	ПРАЙС-ЛИСТ"5"	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН"-50	6	10229,07			61374					
				шт									
			Отпускная цена		10229			61374					
			Сметная стоимость оборудования					*61374*					
210	210	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14	164,61	0,08	40,33	2304	1	565	1826	0,74	10
				м2	124,2	0,02	0	1739	0	0	105	0	0
211	211	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	26	659		659	17134		17134			
				компл									
212	212	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25(15) мм	2	140,91	1,81	77	282	4	154	159	0,35	1
				1кран	62,1	0	0	124	0	0	128	0	0
213	213	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	350		350	700		700			
				шт									

214	214	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, д 16 мм	6	375		375	2250		2250				
				м										
215	215	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	9	339,28	4,82	265,63	3053	43	2391	814	0,39	3
				м	68,83	1,82	0	619	16	0	128	0,01	0
216	216	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 25 мм	9	12,59	0	0,3	113	0	3	142	0,06	1
				м	12,29	0	0	111	0	0	128	0	0
217	217	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	164,61	0,08	40,33	165	0	40	130	0,74	1
				м2	124,2	0,02	0	124	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: Столовая ВОДОПРОВОД					166154					
			Раздел: Столовая КАНАЛИЗАЦИЯ										
218	218	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализационных полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	25	636,57	0,74	513,7	15914	18	12843	3917	0,67	17
				м	122,13	0,29	0	3653	7	0	128	0	0
219	219	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализационных полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	24	764,45	1,64	645,07	18347	39	15482	3636	0,64	15
				м	117,74	0,62	0	2826	15	0	128	0	0
220	220	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм(ВЫПУСК)	23	731,52	12,17	582,22	16825	280	13391	4171	0,81	19
				м	137,14	4,55	0	3154	105	0	128	0,02	1
221	221	17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	404,44	20,37	78,75	404	20	79	401	1,71	2
				комплект	305,33	7,76	0	305	8	0	128	0,03	0
222	222	11-1-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	1	6050		6050	6050		6050			
				комплект									
223	223	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dу 15мм	1	432		432	432		432			
				шт									
224	224	17-1-7	Установка групповых умывальников с подводкой холодной и горячей воды		246,87	139,99	0	0	0	0	0	7,88	0
				комплект	0	51,75	0	0	0	0		0,25	0
225	225	11-1-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочнымлатунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	11	5220		5220	57420		57420			
				комплект									
226	226	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	11	1320		1320	14520		14520			
				компл									
227	227	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	700,56	45,13	210,38	701	45	210	593	2,55	3
				комплект	445,05	18,11	0	445	18	0	128	0,08	0
228	228	11-1-9	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с боковым пуском	1	2710		2710	2710		2710			

				компл												
229	229	11-1-79	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ сиденьем, креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочки	1	3580			3580	3580		3580					
				шт												
230	230	17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	343,26	62,91	88,88	343	63	89	275	1,14	1			
				комплект	191,48	23,29	0	191	23	0	128	0,12	0			
231	231	11-1-36	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900х900х158 мм	1	4500			4500	4500		4500					
				шт												
232	232	17-2-3	Установка смесителей	1	162,46	1,81	15,75	162	2	16	185	0,81	1			
				шт	144,9	0	0	145	0	0	128	0	0			
233	233	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530			1530	1530		1530					
				компл												
234	234	17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	3	1425,89	7,99	1324,75	4278	24	3974	368	0,53	2			
				комплект	93,15	2,59	0	279	8	0	128	0,01	0			
			Итого по разделу: Столовая КАНАЛИЗАЦИЯ					147717								
			Раздел: Столовая ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ													
235	235	У65-4-1	Вводно-распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-21	1	73553,83	458,85	69322,92	73554	459	69323	3683	21,85	22			
				устр-во	3772,06	104,74	0	3772	165	0	95	0,57	1			
236	236	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1294,86	76,71	918	1295	77	918	300	2,3	2			
				шт	300,15	15,53	0	300	16	0	95	0,09	0			
237	237	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	КОРПУС ЩРВ-24	1	1297,77		1297,77	1298		1298						
				шт												
238	238	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	19	917,2	32,2	494	17427	612	9386	7151	2,3	44			
				шт	391	5,17	0	7429	98	0	95	0,03	1			
239	239	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 80А	1	1046,42			1046								
				шт												
			Отпускная цена		1046			1046								
			Сметная стоимость оборудования					*1046*								
240	240	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 32А	3	223,39			670								
				шт												
			Отпускная цена		223			670								
			Сметная стоимость оборудования					*670*								
241	241	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 20А	1	223,39			223								
				шт												
			Отпускная цена		223			223								
			Сметная стоимость оборудования					*223*								
242	242	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А	4	223,39			894								
				шт												
			Отпускная цена		223			894								
			Сметная стоимость оборудования					*894*								

243	243	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А	3	76,42			229								
				шт	76			229								
			Отпускная цена					*229*								
			Сметная стоимость оборудования													
244	244	ПРАЙС-ЛИСТ "8"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф	3	725,05			2175								
				шт	725			2175								
			Отпускная цена					*2175*								
			Сметная стоимость оборудования													
245	245	ПРАЙС-ЛИСТ "8"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф	4	725,05			2900								
				шт	725			2900								
			Отпускная цена					*2900*								
			Сметная стоимость оборудования													
246	246	8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	843,64	20,59	378	1687	41	756	851	3,45	7			
				шт	445,05	2,64	0	890	5	0	95	0,02	0			
247	247	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-1230	2	1069,94			2140								
				шт	1070			2140								
			Отпускная цена					*2140*								
			Сметная стоимость оборудования													
248	248	8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	644,22	17,02	296	644	17	296	317	2,3	2			
				шт	331,2	2,65	0	331	3	0	95	0,02	0			
249	249	18-1-21	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПВ3-16 М3	1	286		286	286		286						
				шт												
250	250	8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	12	140,66	0,81	12,2	1688	10	146	1458	0,75	9			
				шт	127,65	0,23	0	1532	3	0	95	0	0			
251	251	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	12	68		68	816		816						
				шт												
252	252	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 20,25 мм	302	121,88	56,24	20,1	36806	16983	6070	17091	0,25	76			
				м	45,54	14,03	0	13753	4237	0	95	0,08	25			
253	253	8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	20	165,68	83,95	24,8	3314	1679	496	1481	0,33	7			
				м	56,93	21,04	0	1139	421	0	95	0,12	2			
254	254	8-4-1	Трубы винипластовые Д 20мм(0,137кг/м)	26,83	650		650	17440		17440						
				кг												
255	255	8-4-1	Трубы винипластовые Д 25мм(0,174кг/м)	19,523	650		650	12690		12690						
				кг												
256	256	8-4-1	Трубы винипластовые Д 32мм(0,264кг/м)	5,386	650		650	3501		3501						
				кг												
257	257	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	122,89	8,97	57,8	246	18	116	108	0,33	1			
				м	56,12	0,57	0	112	1	0	95	0	0			

258	258	18-2-4	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3(РУКАВ Рз-Ц-Х)	2	418		418	836		836				
				шт										
259	259	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	141,43	73,72	20,1	1697	885	241	750	0,3	4
				м	47,61	18,17	0	571	218	0	95	0,11	1
260	260	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2(25мм)	12,24	112		112	1371		1371				
				м										
261	261	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	176	9,61	0,12	1,1	1691	20	194	1404	0,06	10
				м	8,4	0	0	1478	0	0	95	0	0
262	262	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	150	11,94	0,12	1,7	1790	17	255	1458	0,07	10
				м	10,12	0,12	0	1518	17	0	95	0	0
263	263	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	10	16,4	0,23	2,6	164	2	26	130	0,08	1
				м	13,57	0,12	0	136	1	0	95	0	0
264	264	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1020	5,97	0,12	1,6	6089	117	1632	4123	0,02	23
				м	4,26	0	0	4340	0	0	95	0	0
265	265	8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	40	11,8	0,46	2,6	472	18	104	336	0,06	2
				м	8,74	0,12	0	350	5	0	95	0	0
266	266	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,6963	13300		13300	9261		9261				
				1000м										
267	267	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,2421	19900		19900	4817		4817				
				1000м										
268	268	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,4378	29000		29000	12695		12695				
				1000м										
269	269	16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,051	82200		82200	4192		4192				
				1000м										
270	270	16-7-138	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	0,0103	16600		16600	171		171				
				1000м										
271	271	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	93,55	3,57	57,9	2807	107	1737	924	0,18	6

				м	32,09	0,34	0	963	10	0	95	0	0
272	272	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1294,86	76,71	918	1295	77	918	300	2,3	2
				шт	300,15	15,53	0	300	16	0	95	0,09	0
273	273	18-3-190	Ящик силовой ЯПП-15 на 10А# БОКС НАВЕСНОЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ	1	2040		2040	2040		2040			
				шт									
274	274	11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	78,36	0	5,91	78	0	6	65	0,57	1
				шт	72,45	0	0	72	0	0	90	0	0
275	275	СПРАЙС-ЛИСТ"24"	РЕЛЕ РПЛ6-IX	1	1163,92		1163,92	1164		1164			
				шт									
276	276	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	537,23	15,18	261	537	15	261	251	1,15	1
				шт	261,05	2,64	0	261	3	0	95	0,02	0
277	277	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ АП 50Б-2МТ 6А	1	1097,37			1097					
				шт									
			Отпускная цена		1097			1097					
			Сметная стоимость оборудования					*1097*					
278	278	8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	843,64	20,59	378	844	21	378	425	3,45	3
				шт	445,05	2,64	0	445	3	0	95	0,02	0
279	279	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-1230	1	1069,94			1070					
				шт									
			Отпускная цена		1070			1070					
			Сметная стоимость оборудования					*1070*					
280	280	11-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	2	128,33	13,52	57,88	257	27	116	107	0,57	1
				шт	56,93	2,59	0	114	5	0	90	0,02	0
281	281	18-1-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20(КСК-16)	2	1750		1750	3500		3500			
				шт									
282	282	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 20(15) мм	11	121,88	56,24	20,1	1341	619	221	623	0,25	3
				м	45,54	14,03	0	501	154	0	95	0,08	1
283	283	8-4-1	Трубы винипластовые Д 15мм(0,09кг/м)	1,01	650		650	656		656			
				кг									
284	284	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	11	9,61	0,12	1,1	106	1	12	88	0,06	1
				м	8,4	0	0	92	0	0	95	0	0
285	285	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	27	5,97	0,12	1,6	161	3	43	109	0,02	1
				м	4,26	0	0	115	0	0	95	0	0
286	286	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,0391	9230		9230	361		361			
				1000м									

			Итого по разделу: Столовая ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					245528							
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ												
287	287	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1294,86	76,71	918	1295	77	918	300	2,3	2
				шт	300,15	15,53	0	300	16	0	95	0,09	0
288	288	СПРАЙС-ЛИСТ "6"	КОРПУС ЩРВ-15	1	1127,69		1127,69	1128		1128			
				шт									
289	289	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	537,23	15,18	261	5372	152	2610	2505	1,15	12
				шт	261,05	2,64	0	2611	26	0	95	0,02	0
290	290	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 25А	1	223,39			223					
				шт									
			Отпускная цена		223			223					
			Сметная стоимость оборудования					*223*					
291	291	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А	8	76,42			611					
				шт									
			Отпускная цена		76			611					
			Сметная стоимость оборудования					*611*					
292	292	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ УЗО АД12-2р-2р 16А	1	548,69			549					
				шт									
			Отпускная цена		549			549					
			Сметная стоимость оборудования					*549*					
293	293	21-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесах /штангах/	7	536,27	164,03	30,69	3754	1148	215	3329	2,01	14
				шт	341,55	98,75	0	2391	691	0	108	0,43	3
294	294	17-2-30	Светильники тип ЛП003Х40Л-03-УХЛ4	7	1180		1180	8260		8260			
				шт									
295	295	21-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесах /штангах/	27	369,41	106,33	29,42	9974	2871	794	8574	1,45	39
				шт	233,66	60,36	0	6309	1630	0	108	0,27	7
296	296	17-2-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4,УХЛ4	15	2290		2290	34350		34350			
				шт									
297	297	17-2-36	Светильники тип ЛП028-2Х20-003-УХЛ4	4	1500		1500	6000		6000			
				шт									
298	298	17-2-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4,УХЛ4	6	2290		2290	13740		13740			
				шт									
299	299	17-2-46	Светильники тип ЛС005-2х40-005-УХЛ4.2	2	1890		1890	3780		3780			
				шт									
300	300	21-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	4	266,36	61,91	27,98	1065	248	112	921	1,1	4
				шт	176,47	36,72	0	706	147	0	108	0,16	1
301	301	17-2-10	Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	4	3300		3300	13200		13200			
				шт									
302	302	21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	9	191,52	66,19	25,45	1724	596	229	1372	0,63	6
				шт	99,88	41,32	0	899	372	0	108	0,18	2
303	303	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	9	871		871	7839		7839			
				шт									

304	304	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	54	101		101	5454		5454			
				шт									
305	305	17-6-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	14	131		131	1834		1834			
				шт									
306	306	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	8	82		82	656		656			
				шт									
307	307	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	76	14		14	1064		1064			
				шт									
308	308	21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	154,18	0	11,35	154	0	11	154	0,89	1
				шт	142,83	0	0	143	0	0	108	0	0
309	309	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	1	462		462	462		462			
				шт									
310	310	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	9	39		39	351		351			
				шт									
311	311	21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	50,4	0	14,69	151	0	44	116	0,23	1
				шт	35,71	0	0	107	0	0	108	0	0
312	312	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		182	546		546			
				шт									
313	313	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	39,12	0	5,22	196	0	26	183	0,22	1
				шт	33,9	0	0	170	0	0	108	0	0
314	314	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Д-20-0-01-10/220	5	68		68	340		340			
				шт									
315	315	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	17	39,82	0	5,92	677	0	101	622	0,22	4
				шт	33,9	0	0	576	0	0	108	0	0
316	316	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	17	156		156	2652		2652			
				шт									
317	317	21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напрятовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	50	108,17	12,54	5,58	5408	627	279	5292	0,56	28
				м кабеля	90,05	7,95	0	4502	397	0	108	0,03	2
318	318	21-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	500	80,09	7,96	19,08	40045	3980	9540	31334	0,33	164
				м	53,05	4,98	0	26525	2488	0	108	0,02	11
319	319	8-4-1	Трубы винипластовые Д 15ММ(0,09кг/м)	45,45	650		650	29543		29543			
				кг									
320	320	21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	500	12,59	1,26	0,72	6297	629	360	6141	0,07	33
				м	10,61	0,76	0	5307	379	0	108	0	2
321	321	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,459	52100		52100	23914		23914			
				1000м									

322	322	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0408	28900			28900	1179			1179			
				1000м											
323	323	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0612	60500			60500	3703			3703			
				1000м											
324	324	21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	81	0	28,47	81	0	28	57	0,33	0		
				шт	52,53	0	0	53	0	0	108	0	0		
325	325	18-1-117	Звонок громкого боя	1	362		362	362		362					
				шт											
326	326	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,1	16100		16100	1610		1610					
				1000шт											
327	327	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,015	26100		26100	392		392					
				1000шт											
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					239934							
			Раздел: Столовая Пожарная сигнализация												
328	328	10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10(8) лучей	1	5129,09	1,84	211	5129	2	211	4425	26,45	26		
				шт	4916,25	0	0	4916	0	0	90	0	0		
329	329	ПРАЙС-ЛИСТ "25"	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР НА 16 ШЛЕЙФОВ "ГРАНИТ-8"	1	6936,96			6937							
				шт											
			Отпускная цена		6937			6937							
			Сметная стоимость оборудования					*6937*							
330	330	10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловойэлектро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	6	175,1	0	9,5	1051	0	57	894	1,15	7		
				шт	165,6	0	0	994	0	0	90	0	0		
331	331	СПРАЙС-ЛИСТ "16"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-101-1А-А1	6	182,1			1093							
				шт											
			Отпускная цена		182			1093							
			Сметная стоимость оборудования					*1093*							
332	332	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	12	422,19	1,84	21,3	5066	22	256	4310	2,3	28		
				шт	399,05	0	0	4789	0	0	90	0	0		
333	333	СПРАЙС-ЛИСТ "17"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-58	12	612			7344							
				шт											
			Отпускная цена		612			7344							
			Сметная стоимость оборудования					*7344*							
334	334	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовойфото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ)	1	422,19	1,84	21,3	422	2	21	359	2,3	2		
				шт	399,05	0	0	399	0	0	90	0	0		
335	335	СПРАЙС-ЛИСТ "18"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИПР-513-3	1	287,23			287							

				шт									
			Отпускная цена		287			287					
			Сметная стоимость оборудования					*287*					
336	336	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, волосками с установкой ответвительных коробок:кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	100	197,46	87,06	26,8	19746	8706	2680	10193	0,51	51
				м	83,61	23,69	0	8361	2369	0	95	0,14	14
337	337	СПРАЙС-ЛИСТ"19" ТХ Прил.2 п.6#К=1,02 К ОБЪЕМУ	КАБЕЛЬ ДЛЯПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КПСВВ 1х2х0,5	102	17,43		17,43	1778		1778			
				1м									
338	338	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	11,94	0,12	1,7	179	2	26	146	0,07	1
				м	10,12	0,12	0	152	2	0	95	0	0
339	339	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0153	52100		52100	797		797			
				1000м									
340	340	Ц688-13-10	Диод, резистор, конденсатор	3	94,88	0	17,25	285	0	52	210	0,35	1
				шт	77,63	0	0	233	0	0	90	0	0
341	341	СПРАЙС-ЛИСТ ЗАО"ВОСТОК" "21"	РЕЗИСТОР МЛТ-0,5	3	1,42		1,42	4		4			
				шт									
342	342	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25(15) мм	35	121,88	56,24	20,1	4266	1968	704	1981	0,25	9
				м	45,54	14,03	0	1594	491	0	95	0,08	3
343	343	8-4-1	Трубы винипластовые Д 15мм(0,137 кг/м)	4,891	650		650	3179		3179			
				кг									
344	344	10-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	1	207,25	0	10,6	207	0	11	199	1,15	1
				шт	196,65	0	0	197	0	0	101	0	0
345	345	СПРАЙС-ЛИСТ "22"	ЗВОНОК "ИВОЛГА"	1	442,76		442,76	443		443			
				шт									
346	346	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	422,19	1,84	21,3	422	2	21	359	2,3	2
				шт	399,05	0	0	399	0	0	90	0	0
347	347	СПРАЙС-ЛИСТ"Болид" "20"	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ БИЯ-С мод.2	1	809,11			809					
				шт									
			Отпускная цена		809			809					
			Сметная стоимость оборудования					*809*					
			Итого по разделу: Столовая Пожарная сигнализация					59443					
			Раздел: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ 0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
348	348	1-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	204,67	53,48	51	0	10947	10438	0	4381	0,02	4
				м3	2,48	19,58	0	508	4008	0	97	0,08	16

349	349	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,33	537,16	0	0	3400	0	0	3842	3,42	22
				м3	537,16	0	0	3400	0	0	113	0	0
350	350	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39	154,22	0	0	6014	0	0	6796	1,12	44
				м3	154,22	0	0	6014	0	0	113	0	0
351	351	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	166	7,45	7,45	0	1237	1237	0	390	0	0
				м3	0	2,42	0	0	402	0	97	0,01	2
352	352	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	166	24,78	5,19	0	4113	862	0	3153	0,12	21
				м3	19,58	0	0	3251	0	0	97	0	0
353	353	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	9	64,69	60,22	0	582	542	0	233	0,03	0
				м3	4,47	22,27	0	40	200	0	97	0,09	1
354	354	Е010333-А15-1#К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1(ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1,85 КГ/М3)	16,65	111,99	111,99	0	1865	1865	0	373	0	0
				т	0	22,4	0	0	373	0	100	0,47	8
355	355	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	717	29,73	3,57	4,2	21316	2556	3011	15353	0,13	93
				м	21,97	0,57	0	15749	412	0	95	0	2
356	356	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(с учетом стальной трубы под контрольный кабель)	252	30,97	2,42	5,9	7804	609	1487	5561	0,12	29
				м	22,66	0,58	0	5709	145	0	95	0	1
357	357	8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	65	72,56	20,82	28,4	4716	1353	1846	1711	0,14	9
				м	23,35	4,37	0	1517	284	0	95	0,03	2
358	358	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	182	42,19	31,97	0,1	7679	5819	18	3122	0,07	13
				м	10,12	7,93	0	1842	1444	0	95	0,05	8
359	359	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	535	12,88	9,09	0	6891	4860	0	3098	0,02	12
				м	3,8	2,3	0	2030	1230	0	95	0,01	7
360	360	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	182	37,25	27,26	0,1	6779	4960	18	2883	0,07	13
				м	9,89	6,79	0	1800	1235	0	95	0,04	7
361	361	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	535	21,61	16,33	0,1	11559	8737	54	4676	0,03	18
				м	5,18	4,03	0	2769	2153	0	95	0,02	12
362	362	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	5,881	9690		9690	56987		56987			
				1000шт									
363	363	16-1-181	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,2366	673800		673800	159448		159448			
				1000м									
364	364	16-1-180	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,155	508200		508200	78791		78791			
				1000м									
365	365	16-1-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10(3х10+1х6) мм2	0,2366	89280		89280	21127		21127			
				1000м									

366	366	16-1-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,4916	85800		85800	42183		42183				
				1000м										
367	367	8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	24	682,85	0	76,8	16388	0	1843	13818	3,45	83	
				шт	606,05	0	0	14545	0	0	95	0	0	
368	368	С"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"стр.	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ПКВ-1 СЕЧ.16ММ	24	1397,6		1397,6	33542		33542				
				комплект										
369	369	8-160-4	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	4	870,35	0	78	3481	0	312	3011	3,45	14	
				шт	792,35	0	0	3169	0	0	95	0	0	
370	370	16-10-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛ3(ПКВэ-3 3х70+1х50мм)	4	5340		5340	21360		21360				
				компл										
371	371	8-160-5	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	4	969,2	0	79,1	3877	0	316	3382	4,6	18	
				шт	890,1	0	0	3560	0	0	95	0	0	
372	372	16-10-20	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР,ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ(ПКВэ-3 3х95+1х50мм)	4	8550		8550	34200		34200				
				шт										
373	373	1-165-7	Копание им с откосами глубиной до 1,5 м вручную бет креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	9,8	447,64	0	0	4387	0	0	4957	2,85	28	
				м3	447,64	0	0	4387	0	0	113	0	0	
374	374	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,4	154,22	0	0	1141	0	0	1290	1,12	8	
				м3	154,22	0	0	1141	0	0	113	0	0	
375	375	1-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2,4	14,19	14,19	0	34	34	0	9	0	0	
				м3	0	4,02	0	0	10	0	97	0,02	0	
376	376	9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,7672	5226,61	2628,41	781,78	4010	2017	600	1744	10,75	8	
				т	1816,43	709,7	0	1394	544	0	90	2,69	2	
377	377	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,7672	1482,24	358,94	341,88	1137	275	262	540	3,4	3	
				т	781,43	0	0	600	0	0	90	0	0	
378	378	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,7749	172800		172800	133899		133899				
				т										
379	379	33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,7672	3035,69	2305,89	315,8	2329	1769	242	633	2,46	2	
				т	414	371,36	0	318	285	0	105	1,2	1	
380	380	33-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой ВЗ БЕТОНА К.ЦВ15 на ССПЦ W4	2,4	9519,33	152,38	9100,44	22846	366	21841	815	1,7	4	
				м3	266,51	56,93	0	640	137	0	105	0,28	1	

381	381	8-412-2	Затягивание проводов(КАБЕЛЯ) в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100	11,94	0,12	1,7	1194	12	170	972	0,07	7
				м	10,12	0,12	0	1012	12	0	95	0	0
382	382	16-1-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,102	26000		26000	2652		2652			
				1000м									
383	383	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	20	457,19	24,84	261	9144	497	5220	3319	1,04	21
				шт	171,35	3,34	0	3427	67	0	95	0,02	0
384	384	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12(6) мм	50	34,85	3,22	0	1742	161	0	1519	0,18	9
				м	31,63	0,34	0	1581	17	0	95	0	0
385	385	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0111	50600		50600	562		562			
				т									
386	386	18-3-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	20	244		244	4880		4880			
				шт									
387	387	8-61-1	Предохранитель	20	309,29	21,39	57,9	6186	428	1158	4468	1,15	23
				шт	230	5,18	0	4600	104	0	95	0,03	1
388	388	18-1-19	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПВ1-16 М3(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 25А Е27ПФ-2)	20	204		204	4080		4080			
				шт									
389	389	8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	20	866,9	325,45	34,3	17338	6509	686	11406	2,85	57
				шт	507,15	93,15	0	10143	1863	0	95	0,54	11
390	390	17-3-14	Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1 /Огонек-1/	20	4180		4180	83600		83600			
				шт									
391	391	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	20	496		496	9920		9920			
				шт									
392	392	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм#УКЛАДКА ФУТЛЯРА	0,252	67697,24	29549,61	111,38	17060	7447	28	15028	223,1	56
				км	38036,25	7835,47	0	9585	1975	0	130	30,34	8
393	393	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм#ФУТЛЯР	25,452	6470		6470	164674		164674			
				10м									
394	394	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	134	112,69	4,03	71,4	15100	539	9568	4802	0,21	28
				м	37,26	0,46	0	4993	62	0	95	0	0
395	395	8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	120	98,83	3,57	58	11859	428	6960	4287	0,21	25
				м	37,26	0,34	0	4471	41	0	95	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ 0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					1086061					
			Раздел: Внутриплощадочные сети телефонизации										
396	396	1-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7,178	53,48	51	0	384	366	0	154	0,02	0
				м3	2,48	19,58	0	18	141	0	97	0,08	1

397	397	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,222	537,16	0	0	119	0	0	135	3,42	1
				м3	537,16	0	0	119	0	0	113	0	0
398	398	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	154,22	0	0	99	0	0	112	1,12	1
				м3	154,22	0	0	99	0	0	113	0	0
399	399	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5,76	7,45	7,45	0	43	43	0	14	0	0
				м3	0	2,42	0	0	14	0	97	0,01	0
400	400	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,76	24,78	5,19	0	143	30	0	109	0,12	1
				м3	19,58	0	0	113	0	0	97	0	0
401	401	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1	64,69	60,22	0	65	60	0	26	0,03	0
				м3	4,47	22,27	0	4	22	0	97	0,09	0
402	402	Е010333-А15-1#К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1(ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1,85 КГ/М3)	1,85	111,99	111,99	0	207	207	0	41	0	0
				т	0	22,4	0	0	41	0	100	0,47	1
403	403	10-890-1	Прокладка кабели в существующей подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1кг(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ТРУБАХ ПВХ И АЦЕМЕНТНЫХ)	1,91	42828,5	13248	8777	81781	25297	16760	49405	131,1	250
				км	20803,5	2717,43	0	39724	5189	0	110	15,76	30
404	404	8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	2,5	25,99	2,42	4,6	65	6	12	46	0,12	0
				м	18,98	0,35	0	47	1	0	95	0	0
405	405	16-4-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1,95	40600		40600	79180		79180			
				1000м									
406	406	34-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2(ККС-1-10)	1	11082,54	661,88	9046,7	11083	662	9047	1696	7,95	8
				колодец	1373,96	167,93	0	1374	168	0	110	0,68	1
407	407	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,38	26400		26400	10032		10032			
				м3									
408	408	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,38	94		94	36		36			
				м3									
409	409	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,38	266		266	101		101			
				м3									
410	410	10-898-14	Разные работы: защита кабели металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	2,3	141,98	60,61	42,5	327	139	98	138	0,24	1
				м	38,87	15,53	0	89	36	0	110	0,09	0
411	411	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0094	47200		47200	445		445			
				т									
412	412	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,003	234232,88	0	202665,38	703	0	608	104	201,25	1
				кан.-км	31567,5	0	0	95	0	0	110	0	0

413	413	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,021	624721,88	0	600813,38	13119	0	12617	552	152,95	3
				кан.-км	23908,5	0	0	502	0	0	110	0	0
			Итого по разделу: Внутриплощадочные сети телефонизации					197930					
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
414	414	18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	14823,75	2028,33	3360,88	29647	4057	6722	26097	54,49	109
				1котел	9434,54	759,56	0	18869	1519	0	128	3,71	7
415	415	ПРАЙС-ЛИСТ "30"	ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ "Z-500" НА УГЛЕ	2	748407,71			1496815					
				шт									
			Отпускная цена		748408			1496815					
			Сметная стоимость оборудования					*1496815*					
416	416	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3655,15	142,34	885	7310	285	1770	6864	15,4	31
				1насос	2627,81	53,3	0	5256	107	0	128	0,26	1
417	417	С"АО "КЕЛЕТ" "31"	НАСОС К65-50-125 N 3	2	24225		24225	48450		48450			
				шт									
418	418	18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	25232,37	184,3	24304,5	25232	184	24305	1040	4,24	4
				1шт	743,57	69,29	0	744	69	0	128	0,33	0
419	419	18-10-8	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,8 м3	1	1856,59	117,64	65,25	1857	118	65	2200	10,27	10
				1бак	1673,7	45,31	0	1674	45	0	128	0,21	0
420	420	СПРАЙС-ЛИСТ "КЕПЕХ" "32"	Мембранный расширительный бак N 800/6(номинальный объем 800л)	1	67632,66		67632,66	67633		67633			
				шт									
421	421	12-867-2	Конденсационные горшки стальные и чугунные, диаметр условного прохода 50 мм УСТАНОВКА ПМУ-1	1	807,45	120,75	5,9	807	121	6	641	3,45	3
				шт	680,8	31,05	0	681	31	0	90	0,18	0
422	422	СПРАЙС-ЛИСТ "33"	ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО ПМУ-1	1	6791,89		6791,89	6792		6792			
				шт									
423	423	16-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм ГАЗОХОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ Д377Х6	7	4900,61	119,76	4245,24	34304	838	29717	5201	3,02	21
				м	535,61	44,84	0	3749	314	0	128	0,22	2
424	424	16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200(219Х6) мм ГАЗОХОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ Д219Х6	0,6	2767,56	52,13	2381,64	1661	31	1429	271	1,91	1
				м	333,79	19,52	0	200	12	0	128	0,1	0
425	425	16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125(108Х4) мм	40	1340,79	32,05	1101,47	53631	1282	44059	11227	1,2	48
				м	207,26	12,01	0	8291	480	0	128	0,06	2
426	426	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80(89х3,5) мм	4	958,45	23,92	784,45	3834	96	3138	814	0,83	3
				м	150,08	8,96	0	600	36	0	128	0,04	0
427	427	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50(57х3) мм	4	640,87	16,24	509,23	2563	65	2037	622	0,64	3
				м	115,4	6,08	0	462	24	0	128	0,03	0
428	428	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	351,9	4,55	287,32	1760	23	1437	395	0,34	2
				м	60,03	1,71	0	300	9	0	128	0,01	0

429	429	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	40	13,36	0	1,07	534	0	43	629	0,06	2
				м	12,29	0	0	492	0	0	128	0	0
430	430	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	8	12,73	0	0,44	102	0	4	126	0,06	0
				м	12,29	0	0	98	0	0	128	0	0
431	431	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	12,59	0	0,3	63	0	2	79	0,06	0
				м	12,29	0	0	61	0	0	128	0	0
432	432	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	972,61	103,65	354,05	7781	829	2832	5670	2,99	24
				1шт	514,91	38,81	0	4119	310	0	128	0,18	1
433	433	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	5190		5190	41520		41520			
				шт									
434	434	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	377		377	6032		6032			
				шт									
435	435	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	972,61	103,65	354,05	1945	207	708	1418	2,99	6
				1шт	514,91	38,81	0	1030	78	0	128	0,18	0
436	436	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41ж1(31С41НЖ). Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800		11800	23600		23600			
				шт									
437	437	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572		572	2288		2288			
				шт									
438	438	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	362		362	1448		1448			
				шт									
439	439	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	507		507	1521		1521			
				шт									
440	440	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	517,49	45,13	179,98	1035	90	360	795	1,69	3
				1шт	292,39	18,11	0	585	36	0	128	0,08	0
441	441	Спрайс-лист ООО"Альянс" "34"	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16К49П для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	5746,99		5746,99	11494		11494			
				шт									
442	442	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330		330	1320		1320			
				шт									
443	443	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	972,61	103,65	354,05	1945	207	708	1418	2,99	6
				1шт	514,91	38,81	0	1030	78	0	128	0,18	0
444	444	Спрайс-лист ООО"Альянс" "34"	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16К49П для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	11723,85		11723,85	23448		23448			

				шт												
445	445	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458			458	1832			1832				
				шт												
446	446	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	517,49	45,13	179,98	1035	90	360	795	1,69	3			
				1шт	292,39	18,11	0	585	36	0	128	0,08	0			
447	447	Спрайс-лист ООО"Альянс" "34"	КЛАПАН 17Ч3БР-1 Д.50 ММ	2	4712,53		4712,53	9425		9425						
				шт												
448	448	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285		285	1140		1140						
				шт												
449	449	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	55,46	1,86	5,63	111	4	11	123	0,26	1			
				комплект	47,97	0	0	96	0	0	128	0	0			
450	450	прайс-лист ТОО"Манометр" "35"	МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП4-У	2	985,58			1971								
				шт												
			Отпускная цена		986			1971								
			Сметная стоимость оборудования					*1971*								
451	451	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	72,96	0	9	438	0	54	491	0,37	2			
				комплект	63,96	0	0	384	0	0	128	0	0			
452	452	12-5-4	Термометры прямые в оправе	6	352		352	2112		2112						
				шт												
453	453	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2	164,61	0,08	40,33	329	0	81	261	0,74	1			
				м2	124,2	0,02	0	248	0	0	105	0	0			
454	454	9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки пнр./КОРПУС ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	0,0698	56132,03	18846,93	3958,1	3918	1316	276	2345	185,15	13			
				т	33327	4001,77	0	2326	279	0	90	14,97	1			
455	455	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием тонкостенных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0581	172800		172800	10035		10035						
				т												
456	456	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0124	154200		154200	1916		1916						
				т												
457	457	22-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	1	896,42	121,4	120,38	896	121	120	858	3,11	3			
				фланец	654,64	5,17	0	655	5	0	130	0,02	0			
458	458	8-9-18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	1	2020		2020	2020		2020						
				шт												
459	459	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	459,57	21,62	285	919	43	570	275	0,67	1			
				шт	152,95	0	0	306	0	0	90	0	0			
460	460	16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	19,2	248,36	4,3	164,62	4769	83	3161	1992	0,43	8			
				м	79,44	1,61	0	1525	31	0	128	0,01	0			

461	461	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	19,2	12,59	0	0,3	242	0	6	302	0,06	1
				м	12,29	0	0	236	0	0	128	0	0
462	462	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	23,16	0,26	0	463	5	0	414	0,14	3
				шт	22,9	0,1	0	458	2	0	90	0	0
463	463	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0036	149300		149300	537		537			
				т									
464	464	1-1-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,2	166		166	33		33			
				кг									
465	465	13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ТРУБ	10,4	17,55	0,02	12,76	182	0	133	45	0,02	0
				м2	4,76	0	0	50	0	0	90	0	0
466	466	13-26-18	ТО ЖЕ, ГАЗОХОДОВ	25,5	17,55	0,02	12,76	447	1	325	109	0,02	1
				м2	4,76	0	0	121	0	0	90	0	0
467	467	26-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89,108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	44	304,12	6,11	82,47	13381	269	3629	9587	1,17	52
				м	215,54	2,33	0	9484	103	0	100	0,01	1
468	468	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,67	14800		14800	9916		9916			
				м3									
469	469	26-2-7	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 40 мм(ГАЗОХОДА Д=377х6мм + ДЫМОВАЯ ТРУБА Д=530х8)	22	403,57	15,59	38,66	8878	343	851	7810	2,2	48
				м	349,31	5,69	0	7685	125	0	100	0,03	1
470	470	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	1,53	12800		12800	19584		19584			
				м3									
471	471	26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	44	158,52	10,36	99	6975	456	4356	2334	0,31	14
				м	49,16	3,89	0	2163	171	0	100	0,02	1
472	472	1-1-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	2,92	3860		3860	11271		11271			
				10м2									
473	473	26-24-19	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 325-820 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм(ГАЗОХОДА Д=377х6мм)	7	784,47	0	752,64	5491	0	5268	223	0,2	1
				м	31,83	0	0	223	0	0	100	0	0
474	474	1-1-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	1,071	3860		3860	4134		4134			
				10м2									
475	475	26-15-4	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минералватных прошивных в листов оцинкованной сталитолщиной изоляционного слоя 40 мм	12	1677,76	70,95	783,98	20133	851	9408	10194	4,49	54
				компл	822,83	26,66	0	9874	320	0	100	0,13	2

476	476	26-15-1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 40 мм	7	1144,49	46,77	481,9	8011	327	3373	4434	3,34	23
				компл	615,83	17,6	0	4311	123	0	100	0,09	1
477	477	1-3-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	0,3	6000		6000	1800		1800			
				м3									
478	478	26-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	9,8	731,16	34,11	13,95	7165	334	137	6819	3,76	37
				м2	683,1	12,68	0	6694	124	0	100	0,06	1
479	479	1-3-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	0,98	3260		3260	3195		3195			
				10м2									
480	480	26-17-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов(ДЫМОВОЙ ТРУБЫ) диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	15	583,33	46,77	99,27	8750	702	1489	6823	2,4	36
				м	437,29	17,6	0	6559	264	0	100	0,09	1
481	481	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,1138	109500		109500	12464		12464			
				т									
482	482	ССБОРНИК 1.8 тб.35;п.51	РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА	1	5780			5780					
				шт									
			Отпускная цена		5780			5780					
			Сметная стоимость оборудования					*5780*					
483	483	СБОРНИК 5.5Тб.69;п.8	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОХВП-10	3	2540			7620					
				шт									
			Отпускная цена		2540			7620					
			Сметная стоимость оборудования					*7620*					
484	484	СБОРНИК 5.5Тб.69;п.8	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2	1	2540			2540					
				шт									
			Отпускная цена		2540			2540					
			Сметная стоимость оборудования					*2540*					
485	485	СБОРНИК 5.5Тб.69;п.3	ВЕДРО ПОЖАРНОЕ	2	340			680					
				шт									
			Отпускная цена		340			680					
			Сметная стоимость оборудования					*680*					
486	486	СБОРНИК 5.5Тб.69;п.6	ЛОПАТА ЖЕЛЕЗНАЯ	1	288			288					
				шт									
			Отпускная цена		288			288					
			Сметная стоимость оборудования					*288*					
487	487	СБОРНИК 5.5Тб.53;п.104	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	1	2000			2000					
				шт									
			Отпускная цена		2000			2000					
			Сметная стоимость оборудования					*2000*					
488	488	1-1-82	Войлок строительный	0,0034	149700		149700	509		509			
				т									

			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ						2113712							
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПЛЕНИЕ													
489	489	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	274,9	4,55	210,32	825	14	631	237	0,34	1
				м	60,03	1,71	0	180	5	0	128	0,01	0
490	490	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	20	351,9	4,55	287,32	7038	91	5746	1581	0,34	7
				м	60,03	1,71	0	1201	34	0	128	0,01	0
491	491	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	23	12,59	0	0,3	290	0	7	362	0,06	1
				м	12,29	0	0	283	0	0	128	0	0
492	492	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,3	4353,56	41,14	4183,97	14367	136	13807	608	0,81	3
				1квт	128,46	15,41	0	424	51	0	128	0,08	0
493	493	12-4-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	3,3	4150		4150	13695		13695			
				квт									
494	494	11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	3	218,42	0	29,53	655	0	89	510	1,15	3
				шт	188,89	0	0	567	0	0	90	0	0
495	495	СПРАЙС-ЛИСТ"ДАНФОСС" СТР.1	КЛАПАН RA-G 15	3	1705,91		1705,91	5118		5118			
				шт									
496	496	СПРАЙС-ЛИСТ"ДАНФОСС" СТР.2	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ RA2920	3	1991,9		1991,9	5976		5976			
				шт									
497	497	18-22-5	Установка кранов воздушных	3	66,28	0	39,63	199	0	119	102	0,14	0
				комплект	26,65	0	0	80	0	0	128	0	0
498	498	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дливоды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	408		408	1632		1632			
				шт									
499	499	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2	164,61	0,08	40,33	329	0	81	261	0,74	1
				м2	124,2	0,02	0	248	0	0	105	0	0
500	500	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 РАДИАТОРОВ	4,4	109,75	0,08	40,33	483	0	177	320	0,42	2
				м2	69,35	0,02	0	305	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПЛЕНИЕ					50606					
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ										
501	501	26-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1851,97	15,89	1537,22	3704	32	3074	780	1,86	4
				м2	298,86	5,95	0	598	12	0	128	0,03	0

502	502	20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1582,18	11,05	1333,4	4747	33	4000	929	1,47	4
				м2	237,73	4,13	0	713	12	0	128	0,02	0
503	503	26-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	0,4	23,47	0,41	1,47	9	0	1	9	0,13	0
				м2	21,59	0	0	9	0	0	100	0	0
504	504	13-12-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	0,4	894		894	358		358			
				м2									
505	505	20-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	771,64	64,17	79,88	772	64	80	835	4,03	4
				шт	627,6	24,45	0	628	24	0	128	0,12	0
506	506	13-5-59	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-211, d патрубка 500 мм	1	7360		7360	7360		7360			
				шт									
507	507	20-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	375,24	18,57	152,25	375	19	152	272	1,23	1
				шт	204,41	7,76	0	204	8	0	128	0,03	0
508	508	20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	3	906,8	6,19	830,75	2720	19	2492	278	0,41	1
				шт	69,86	2,59	0	216	8	0	128	0,01	0
509	509	20-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3437,15	14,89	2808,25	3437	15	2808	793	3,79	4
				шт	614,01	5,43	0	614	5	0	128	0,02	0
510	510	20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	2	2717,83	36,35	2515,88	5436	73	5032	457	0,95	2
				м2	165,6	12,94	0	331	26	0	128	0,07	0
511	511	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200		200	1400		1400			
				кг									
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ					30318					
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОД										
512	512	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6	339,28	4,82	265,63	2036	29	1594	543	0,39	2
				м	68,83	1,82	0	413	11	0	128	0,01	0
513	513	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	6	374,28	4,82	300,63	2246	29	1804	543	0,39	2
				м	68,83	1,82	0	413	11	0	128	0,01	0
514	514	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	6	372,28	4,82	298,63	2234	29	1792	543	0,39	2
				м	68,83	1,82	0	413	11	0	128	0,01	0
515	515	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	12	481,28	4,82	407,63	5775	58	4892	1085	0,39	5
				м	68,83	1,82	0	826	22	0	128	0,01	0
516	516	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	12,59	0	0,3	378	0	9	472	0,06	2
				м	12,29	0	0	369	0	0	128	0	0
517	517	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дливоды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362		362	724		724			
				шт									
518	518	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дливоды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	408		408	1224		1224			

				шт											
519	519	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	507			507	507		507				
				шт											
520	520	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	164,61	0,08	40,33	658	0	161	522	0,74	3		
				м2	124,2	0,02	0	497	0	0	105	0	0		
521	521	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25(15) мм	1	7781,91	1,81	7718	7782	2	7718	79	0,35	0		
				1кран	62,1	0	0	62	0	0	128	0	0		
522	522	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659		659	1977		1977					
				компл											
523	523	17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1732,42	111,63	45	1732	112	45	2070	9,05	9		
				комплект	1575,79	41,4	0	1576	41	0	128	0,21	0		
524	524	СПРАЙС-ЛИСТ""	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН"-30	1	7394,69		7394,69	7395		7395					
				шт											
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОД					34668							
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ												
525	525	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	636,57	0,74	513,7	2546	3	2055	627	0,67	3		
				м	122,13	0,29	0	489	1	0	128	0	0		
526	526	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	4	764,45	1,64	645,07	3058	7	2580	606	0,64	3		
				м	117,74	0,62	0	471	2	0	128	0	0		
527	527	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	7,5	731,52	12,17	582,22	5486	91	4367	1360	0,81	6		
				м	137,14	4,55	0	1029	34	0	128	0,02	0		
528	528	17-1-11	Установка тройников диам. 50 мм	1	1425,89	7,99	1324,75	1426	8	1325	123	0,53	1		
				комплект	93,15	2,59	0	93	3	0	128	0,01	0		
529	529	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9190,56	45,13	8700,38	9191	45	8700	593	2,55	3		
				комплект	445,05	18,11	0	445	18	0	128	0,08	0		
530	530	17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4293,26	62,91	4038,88	4293	63	4039	275	1,14	1		
				комплект	191,48	23,29	0	191	23	0	128	0,12	0		
531	531	17-2-3	Установка смесителей	1	162,46	1,81	15,75	162	2	16	185	0,81	1		
				шт	144,9	0	0	145	0	0	128	0	0		
532	532	11-1-90	Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	1	1530		1530	1530		1530					
				компл											
533	533	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5985,48	24,76	5562,25	5985	25	5562	523	2,24	2		
				комплект	398,48	10,35	0	398	10	0	128	0,05	0		
534	534	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750		1750	1750		1750					
				компл											
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ					35428							
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ												

535	535	8-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1581,29	45,54	1070	1581	46	1070	450	2,3	2
				шт	465,75	7,82	0	466	8	0	95	0,05	0
536	536	СПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "Электросталь"26"	ЯЩИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ЯАВР3-25-1	1	5913,46			5913					
				шт									
			Отпускная цена		5913			5913					
			Сметная стоимость оборудования					*5913*					
537	537	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1294,86	76,71	918	1295	77	918	300	2,3	2
				шт	300,15	15,53	0	300	16	0	95	0,09	0
538	538	СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" стр.6	БОКС-ШРН-24	1	1375,63		1375,63	1376		1376			
				шт									
539	539	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	917,2	32,2	494	1834	64	988	753	2,3	5
				шт	391	5,17	0	782	10	0	95	0,03	0
540	540	СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"стр.7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 3-х ФАЗНЫЙ ВА47-29-3Р 40А	1	223,39			223					
				шт									
			Отпускная цена		223			223					
			Сметная стоимость оборудования					*223*					
541	541	СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"стр.7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 3-х ФАЗНЫЙ ВА47-29-3Р 32А	1	223,39			223					
				шт									
			Отпускная цена		223			223					
			Сметная стоимость оборудования					*223*					
542	542	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	537,23	15,18	261	1612	46	783	752	1,15	3
				шт	261,05	2,64	0	783	8	0	95	0,02	0
543	543	СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"стр.7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1 ФАЗНЫЙ ВА47-29-1Р 10А	1	76,42			76					
				шт									
			Отпускная цена		76			76					
			Сметная стоимость оборудования					*76*					
544	544	СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"стр.7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1 ФАЗНЫЙ ВА47-29-1Р 25А	2	76,42			153					
				шт									
			Отпускная цена		76			153					
			Сметная стоимость оборудования					*153*					
545	545	8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	4	843,64	20,59	378	3375	82	1512	1701	3,45	14
				шт	445,05	2,64	0	1780	11	0	95	0,02	0

546	546	СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"стр.6	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1230	4	1069,94			4280					
				шт									
			Отпускная цена		1070			4280					
			Сметная стоимость оборудования					*4280*					
547	547	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, волосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	23	197,46	87,06	26,8	4542	2002	616	2344	0,51	12
				м	83,61	23,69	0	1923	545	0	95	0,14	3
548	548	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	121,88	56,24	20,1	2438	1125	402	1132	0,25	5
				м	45,54	14,03	0	911	281	0	95	0,08	2
549	549	8-4-1	Трубы винипластовые Д-20мм(0,137кг/м)	2,795	650		650	1817		1817			
				кг									
550	550	8-412-3	Затягивание проводов(кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	20	16,4	0,23	2,6	328	5	52	260	0,08	2
				м	13,57	0,12	0	271	2	0	95	0	0
551	551	СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"стр.27#к=1,02 К ОБЪЕМУ	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ нг 5Х4	2,04	151,59		151,59	309		309			
				шт									
552	552	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5(5х2,5) мм2	0,0388	78650		78650	3048		3048			
				1000м									
553	553	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0031	52100		52100	159		159			
				1000м									
554	554	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	93,55	3,57	57,9	2807	107	1737	924	0,18	6
				м	32,09	0,34	0	963	10	0	95	0	0
555	555	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,41	6,21	3,5	191	6	4	175	1,15	1
				шт	181,7	2,65	0	182	3	0	95	0,02	0
556	556	СПРАЙС-ЛИСТ стр.28	СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ СА4У-Э704	1	2625,85			2626					
				шт									
			Отпускная цена		2626			2626					
			Сметная стоимость оборудования					*2626*					
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					40206					
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
557	557	21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	581,84	35,65	93,38	582	36	93	504	2,65	3
				шт	452,81	14,13	0	453	14	0	108	0,07	0
558	558	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000		11000	11000		11000			
				шт									
559	559	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	537,23	15,18	261	537	15	261	251	1,15	1
				шт	261,05	2,64	0	261	3	0	95	0,02	0

560	560	СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"стр.8	УЗО АД-12 30мА	1	725,05			725					
				шт									
			Отпускная цена		725			725					
			Сметная стоимость оборудования					725					
561	561	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	537,23	15,18	261	537	15	261	251	1,15	1
				шт	261,05	2,64	0	261	3	0	95	0,02	0
562	562	С"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"стр.9	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ	1	1097,37			1097					
				шт									
			Отпускная цена		1097			1097					
			Сметная стоимость оборудования					*1097*					
563	563	21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	5	280,01	91,44	24,01	1400	457	120	1202	0,95	5
				шт	164,57	58,12	0	823	291	0	108	0,25	1
564	564	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871		871	3484		3484			
				шт									
565	565	СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"стр.29#ПРИМ	СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ U21	1	3355		3355	3355		3355			
				шт									
566	566	21-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесах /штангах/	8	369,41	106,33	29,42	2955	851	235	2540	1,45	12
				шт	233,66	60,36	0	1869	483	0	108	0,27	2
567	567	17-2-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	8	2930		2930	23440		23440			
				шт									
568	568	17-6-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	4	52		52	208		208			
				шт									
569	569	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	16	101		101	1616		1616			
				шт									
570	570	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561	561		561			
				шт									
571	571	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	130	121,88	56,24	20,1	15844	7311	2613	7357	0,25	33
				м	45,54	14,03	0	5920	1824	0	95	0,08	11
572	572	8-4-1	Трубы винипластовые Д-20мм(0,137кг/м)	18,166	650		650	11808		11808			
				кг									
573	573	8-412-3	Затягивание проводов(кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	130	16,4	0,23	2,6	2132	30	338	1690	0,08	10
				м	13,57	0,12	0	1764	15	0	95	0	0
574	574	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1122	52100		52100	5846		5846			
				1000м									
575	575	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0204	60500		60500	1234		1234			
				1000м									

576	576	21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	40,31	0	9,26	161	0	37	134	0,2	1
				шт	31,05	0	0	124	0	0	108	0	0
577	577	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134		134	536		536			
				шт									
578	578	21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	4	90,2	0	28,62	361	0	114	266	0,39	2
				шт	61,58	0	0	246	0	0	108	0	0
579	579	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215		215	860		860			
				шт									
580	580	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельныхрозеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХЛ3	0,006	28100		28100	169		169			
				1000шт									
581	581	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,01	24200		24200	242		242			
				1000шт									
582	582	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	39,12	0	5,22	39	0	5	37	0,22	0
				шт	33,9	0	0	34	0	0	108	0	0
583	583	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68		68	68		68			
				шт									
584	584	21-24-13	Установка трасформатора понизительнойомощностью до 0,25 ква	1	350,47	23,77	73,13	350	24	73	284	1,45	1
				шт	253,58	9,42	0	254	9	0	108	0,05	0
585	585	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720	4720		4720			
				шт									
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					95868					
			Раздел: НАРУЖНИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ										
586	586	1-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	224,739	53,48	51	0	12020	11462	0	4810	0,02	4
				м3	2,48	19,58	0	558	4401	0	97	0,08	18
587	587	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,951	447,64	0	0	3111	0	0	3516	2,85	20
				м3	447,64	0	0	3111	0	0	113	0	0
588	588	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,32	154,22	0	0	4830	0	0	5458	1,12	35
				м3	154,22	0	0	4830	0	0	113	0	0
589	589	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	161,38	7,45	7,45	0	1202	1202	0	379	0	0
				м3	0	2,42	0	0	390	0	97	0,01	1
590	590	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	161,38	24,78	5,19	0	3999	838	0	3066	0,12	20
				м3	19,58	0	0	3161	0	0	97	0	0
591	591	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,66	37,41	35,62	0,02	548	522	0	172	0,01	0
				м3	1,76	10,36	0	26	152	0	97	0,04	1

592	592	Е010333-А15-1#К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1(ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1,85 КГ/М3)	27,121	111,99	111,99	0	3037	3037	0	607	0	0
				т	0	22,4	0	0	607	0	100	0,47	13
593	593	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0743	264818,84	56798,21	135829,38	19673	4220	10091	9044	359,61	27
				т	72191,25	21455,55	0	5363	1594	0	130	104,79	8
594	594	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	448,88	20,37	162	449	20	162	357	1,61	2
				шт	266,51	7,76	0	267	8	0	130	0,03	0
595	595	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480		6480	6480		6480			
				шт									
596	596	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	178,55	24,65	9	357	49	18	377	0,69	1
				фланец	144,9	0	0	290	0	0	130	0	0
597	597	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492		492	984		984			
				шт									
598	598	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	3	441,91	18,57	162	1326	56	486	1049	1,56	5
				шт	261,34	7,76	0	784	23	0	130	0,03	0
599	599	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190		5190	15570		15570			
				шт									
600	600	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	6	135,83	18,94	5,63	815	114	34	868	0,53	3
				фланец	111,26	0	0	668	0	0	130	0	0
601	601	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	377		377	2262		2262			
				шт									
602	602	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	264,72	7,99	91,13	265	8	91	219	1,01	1
				шт	165,6	2,59	0	166	3	0	130	0,01	0
603	603	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500		3500	3500		3500			
				шт									
604	604	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	85	11,42	1,13	170	23	2	188	0,37	1
				фланец	72,45	0	0	145	0	0	130	0	0
605	605	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285		285	570		570			
				шт									
606	606	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	264,72	7,99	91,13	265	8	91	219	1,01	1
				шт	165,6	2,59	0	166	3	0	130	0,01	0
607	607	9-1-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	847		847	847		847			
				шт									
608	608	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	85	11,42	1,13	170	23	2	188	0,37	1
				фланец	72,45	0	0	145	0	0	130	0	0

609	609	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	260			260	520			520					
				шт													
610	610	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов(гильза)	9	344,84	259,48	5,4	3104	2335	49	1729	0,48	4				
				шт	79,96	67,83	0	720	610	0	130	0,26	2				
611	611	8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	1,35	2370			2370	3200			3200					
				м													
612	612	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18124,62	42,54	17750,88	18125	43	17751	451	2,09	2				
				шт	331,2	15,52	0	331	16	0	130	0,08	0				
613	613	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50;38 мм	0,138	54747,66	20558,66	34	7555	2837	5	7097	198,95	27				
				км	34155	5403,48	0	4713	746	0	130	20,82	3				
614	614	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,037	67697,24	29549,61	111,38	2505	1093	4	2206	223,1	8				
				км	38036,25	7835,47	0	1407	290	0	130	30,34	1				
615	615	8-4-228	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9(38x2) мм	38,885	75			75	2916			2916					
				м													
616	616	8-4-229	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6(50x3) мм	100,495	118			118	11858			11858					
				м													
617	617	8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5(75x4,5) мм	4,04	265			265	1071			1071					
				м													
618	618	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96(110x6,6) мм	33,33	567			567	18898			18898					
				м													
619	619	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65(38) мм	0,0385	7069,52	0	49,12	272	0	2	351	45,01	2				
				км	7020,41	0	0	270	0	0	130	0	0				
620	620	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0995	9302	0	64,63	926	0	6	1195	59,23	6				
				км	9237,38	0	0	919	0	0	130	0	0				
621	621	22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,004	9375,5	0	138,13	38	0	1	48	59,23	0				
				км	9237,38	0	0	37	0	0	130	0	0				
622	622	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,033	9492,63	0	255,25	313	0	8	396	59,23	2				
				км	9237,38	0	0	305	0	0	130	0	0				
623	623	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,004	79078,47	12276,22	10653,5	316	49	43	316	310,5	1				
				км	56148,75	4636,8	0	225	19	0	130	22,64	0				
624	624	8-6-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100x4,5 мм	3,012	987			987	2973			2973					
				м													
625	625	8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80x4 мм	1,004	679			679	682			682					
				м													
626	626	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,004	9492,63	0	255,25	38	0	1	48	59,23	0				
				км	9237,38	0	0	37	0	0	130	0	0				
627	627	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,004	70436,41	7806,78	10103,38	282	31	40	288	290,95	1				
				км	52526,25	2949,75	0	210	12	0	130	14,4	0				

628	628	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	3,012	389			389	1172			1172					
				м													
629	629	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	1,004	261			261	262			262					
				м													
630	630	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,004	9302	0	64,63	37	0	0	48	59,23	0				
				км	9237,38	0	0	37	0	0	130	0	0				
631	631	22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,004	377015,18	37417,55	300267,63	1508	150	1201	278	225,4	1				
				км	39330	14135,51	0	157	57	0	130	69,03	0				
632	632	22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,004	226314,75	32841,87	158282,88	905	131	633	248	198,95	1				
				км	35190	12407,06	0	141	50	0	130	60,59	0				
633	633	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НА 1 ГЛУБИНУ 300ММ	2,187	24,78	5,19	0	54	11	0	42	0,12	0				
				м3	19,58	0	0	43	0	0	97	0	0				
634	634	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,14	13344,75	2161,85	9532,08	55247	8950	39463	12217	10,19	42				
				м3	1650,83	619,19	0	6834	2563	0	130	2,37	10				
635	635	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,14	94		94	389		389							
				м3													
636	636	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,14	266		266	1101		1101							
				м3													
637	637	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/#КЦ15-9а:КЦ15-9	5,34	10300		10300	55002		55002							
				м													
638	638	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,95	32100		32100	62595		62595							
				м3													
639	639	30-1-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15до 20	1,95	250		250	-488		-488							
				м3													
640	640	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20до 22,5	1,95	134		134	-261		-261							
				м3													
641	641	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99/	3	8060		8060	24180		24180							
				комплект													
642	642	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0512	133700		133700	6851		6851							
				т													
643	643	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,179	164,61	0,08	40,33	194	0	48	154	0,74	1				
				м2	124,2	0,02	0	146	0	0	105	0	0				
644	644	16-26-2	Установка счетчиков/водомеров/ диам. до 50 мм	1	1036,76	53,17	703,88	1037	53	704	383	1,61	2				

				1счетчик	279,71	19,41	0	280	19	0	128	0,1	0		
645	645	11-2-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32*4	1	10600		10600	10600		10600					
				шт											
646	646	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	865,01	1,81	816,63	865	2	817	60	0,25	0		
				комплект	46,58	0	0	47	0	0	128	0	0		
647	647	12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода15-50 мм	1	489,31	6,21	4,7	489	6	5	433	3,45	3		
				шт	478,4	2,65	0	478	3	0	90	0,02	0		
648	648	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362		362	362		362					
				шт											
649	649	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали(ШКАФ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА)	0,0284	12732,06	1671,74	1330,03	362	48	38	253	61,63	2		
				т	9730,29	155,25	0	276	4	0	90	0,76	0		
650	650	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,0224	154400		154400	3463		3463					
				т											
651	651	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0052	154200		154200	807		807					
				т											
652	652	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 10 мм	0,0008	60500		60500	46		46					
				т											
653	653	9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	2,3	73	4,3	4,12	168	10	9	137	0,4	1		
				м2	64,58	1,67	0	149	4	0	90	0,01	0		
654	654	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0542	54900		54900	2973		2973					
				т											
655	655	15-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,3	71,99	2,65	44,95	166	6	103	61	0,15	0		
				м2	24,4	1,01	0	56	2	0	105	0	0		
656	656	26-28-3	Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления ТОЛЩ.40ММ	0,11	9242,33	4759,72	162	1017	524	18	801	22,91	3		
				м3	4320,61	2959,45	0	475	326	0	100	13,25	1		
657	657	1-1-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой(ОБЪЕМНЫЙ ВЕС 40КГ/М3)	0,0044	930700		930700	4095		4095					
				т											
			Итого по разделу: НАРУЖНИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ					393239							
			Раздел: НАРУЖНИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЙ												
658	658	1-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	153,173	53,48	51	0	8192	7812	0	3279	0,02	3		
				м3	2,48	19,58	0	380	2999	0	97	0,08	12		
659	659	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,737	447,64	0	0	2121	0	0	2396	2,85	14		
				м3	447,64	0	0	2121	0	0	113	0	0		

660	660	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44,54	154,22	0	0	6869	0	0	7762	1,12	50
				м3	154,22	0	0	6869	0	0	113	0	0
661	661	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	93,65	7,45	7,45	0	698	698	0	220	0	0
				м3	0	2,42	0	0	227	0	97	0,01	1
662	662	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	93,64	24,78	5,19	0	2320	486	0	1779	0,12	12
				м3	19,58	0	0	1834	0	0	97	0	0
663	663	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,72	37,41	35,62	0,02	738	702	0	232	0,01	0
				м3	1,76	10,36	0	35	204	0	97	0,04	1
664	664	Е010333-А15-1#К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1(ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1,85 КГ/М3)	36,482	111,99	111,99	0	4086	4086	0	817	0	0
				т	0	22,4	0	0	817	0	100	0,47	17
665	665	23-3-1	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	115	815,42	5,32	671,9	93773	612	77268	20958	0,83	96
				м	138,2	1,99	0	15892	229	0	130	0,01	1
666	666	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками НА ГЛУБИНУ 300ММ	1,452	24,78	5,19	0	36	8	0	28	0,12	0
				м3	19,58	0	0	28	0	0	97	0	0
667	667	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах НА ССПЦ W4	9,48	10423,41	2655,17	5139,34	98814	25171	48721	44653	15,95	151
				м3	2628,9	994,38	0	24922	9427	0	130	4,86	46
668	668	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ ГОСТ7473-94(БЕТОН НА ЛОТОК)	3,84	8370		8370	32141		32141			
				м3									
669	669	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,48	94		94	891		891			
				м3									
670	670	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,48	266		266	2522		2522			
				м3									
671	671	30-18-40	Кольца горловинсмотровых колодцев марки К-7-1,5(КЦО-1)	10	896,4		896,4	8964		8964			
				шт									
672	672	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ-10-6)	7,08	5621		5621	39797		39797			
				м									
673	673	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ-10-9)	2,67	5110		5110	13644		13644			
				м									
674	674	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10;КЦП1-10-1)	2,8	32100		32100	89880		89880			
				м3									
675	675	30-1-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме мчелстого: выше 15 до 20	2,8	250		250	-700		-700			

				м3												
676	676	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,8	134		134	-375		-375					
				м3												
677	677	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	10	8060		8060	80600		80600					
				комплект												
678	678	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1068	133700		133700	14279		14279					
				т												
679	679	15-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2,456	152,42	0,08	28,14	374	0	69	320	0,74	2			
				м2	124,2	0,02	0	305	0	0	105	0	0			
			Итого по разделу: НАРУЖНИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЙ					499662								
			Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ТИП М4А Н-1,2м, ДЛИНОЙ 129 пм													
680	680	1-32-15	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, строительные работы	129	1154,59	152,59	928,18	148942	19685	119735	22468	0,45	58			
				м	73,82	50,59	0	9523	6526	0	140	0,25	32			
681	681	1-32-16	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, монтаж металлоконструкций	129	1075,8	2,12	930,14	138778	273	119988	16740	0,83	108			
				м	143,54	0,64	0	18517	83	0	90	0	0			
682	682	1-34-1	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ1А, строительные работы	2	20222,02	1561,77	17609,04	40444	3124	35218	4378	6,33	13			
				ворота	1051,21	512,39	0	2102	1025	0	140	2,53	5			
683	683	1-34-2	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ1А, монтаж металлоконструкций	2	16981,79	33,75	14663,5	33964	68	29327	4132	13,8	28			
				ворота	2284,53	10,75	0	4569	22	0	90	0,04	0			
684	684	1-34-41	Вычитается позиция: Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4571,13	7,9	-3933,1	-4571	-8	-3933	-569	3,68	-4			
				калитка	630,13	2,15	0	-630	-2	0	90	0,01	0			
			Итого по разделу: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ТИП М4А Н-1,2м, ДЛИНОЙ 129 пм					357557								
			Раздел: НАВЕС ТЕНЕВОЙ(2шт.)													
685	685	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,76	447,64	0	0	10188	0	0	11513	2,85	65			
				м3	447,64	0	0	10188	0	0	113	0	0			
686	686	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и им в грунтах 2 группы С УСТРОЙСТВОМ ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ 1,5Х1,5Х0,5	18,64	154,22	0	0	2875	0	0	3248	1,12	21			
				м3	154,22	0	0	2875	0	0	113	0	0			
687	687	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и им в грунтах 2 группы(РАЗРАВНИВАНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА)	3,86	154,22	0	0	595	0	0	673	1,12	4			
				м3	154,22	0	0	595	0	0	113	0	0			
688	688	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛВ15 НА ССПЩ W4	3,6	10755,98	113,07	9843,37	38722	407	35436	3184	5,07	18			
				м3	799,54	42,72	0	2878	154	0	105	0,21	1			

689	689	6-11-3	Установка анкерных болтов(А-1) со связями из арматуры при бетонировании	0,1094	31159,9	675,77	7714,13	3410	74	844	2646	135,7	15
				1т	22770	256,16	0	2492	28	0	105	1,24	0
690	690	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0004	119700		119700	45		45			
				т									
691	691	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1582	177199,02	2100,01	165784	28040	332	26234	2240	49,11	8
				т	9315	794,36	0	1474	126	0	140	3,88	1
692	692	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,64	25,47	0,02	20,66	93	0	75	16	0,02	0
				м2	4,78	0	0	17	0	0	90	0	0
693	693	9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,3069	5247,88	3290,57	730	1610	1010	224	536	6,76	2
				т	1227,3	713,11	0	377	219	0	90	2,28	1
694	694	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3069	608,39	166,2	105,82	187	51	32	93	1,54	0
				т	336,38	0	0	103	0	0	90	0	0
695	695	2-1-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	0,3099	112700		112700	34931		34931			
				т									
696	696	9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,2942	10799,79	5515,03	1015,38	3177	1622	299	1547	26,45	8
				т	4269,38	1572,22	0	1256	462	0	90	6,03	2
697	697	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2942	2718,61	627,62	675,62	800	185	199	375	6,04	2
				т	1415,36	0	0	416	0	0	90	0	0
698	698	2-1-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	0,2971	112700		112700	33483		33483			
				т									
699	699	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м(СВЯЗИ ФЕРМЫ И ОБРЕШЕТКА ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ)	1,015	15831,83	4625,75	752,58	16066	4694	764	10673	64,98	66
				т	10453,5	1232,64	0	10608	1251	0	90	4,38	4
700	700	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,015	2718,61	627,62	675,62	2759	637	686	1293	6,04	6
				т	1415,36	0	0	1436	0	0	90	0	0

701	701	2-1-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	1,025	112700			112700	115513			115513					
				т													
702	702	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	34	125,25	39,38	27,13	4259	1339	922	2095	0,36	12				
				м2	58,74	9,72	0	1997	330	0	90	0,03	1				
703	703	1-1-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	34	1180		1180	40120		40120							
				м2													
704	704	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0016	525600		525600	841		841							
				т													
705	705	1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием(КОВЬКОВАЯ ПЛАНКА)	21,52	269,2		269,2	5793		5793							
				м													
706	706	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W4(ПОД СКАМЬЮ)	0,26	10484,66	113,07	9572,05	2726	29	2489	230	5,07	1				
				м3	799,54	42,72	0	208	11	0	105	0,21	0				
707	707	9-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий(МОНТАЖ СКАМЕЕК)	0,3679	18670,55	783,63	1016,42	6868	288	374	5636	109,25	40				
				т	16870,5	152,66	0	6206	56	0	90	0,75	0				
708	708	2-1-83	Стеллажи различного назначения /КОНСТРУКЦИЯ СКАМЕЙКИ/	0,3715	115900		115900	43061		43061							
				т													
709	709	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,436	23112,33	364,06	18737,65	10077	159	8170	2170	25,88	11				
				м3	4010,63	137,14	0	1749	60	0	120	0,67	0				
710	710	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,436	1910,04	16,3	1544,43	833	7	673	186	2,16	1				
				м3	349,31	6,21	0	152	3	0	120	0,03	0				
711	711	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,625	25,47	0,02	20,66	1162	1	943	196	0,02	1				
				м2	4,78	0	0	218	0	0	90	0	0				
712	712	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	20	36,78	3,01	21,68	736	60	434	325	0,08	2				
				м2	12,09	1,14	0	242	23	0	123	0,01	0				
713	713	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССПЩ W4	1,64	9394,43	0	8742,38	15407	0	14338	1315	4,21	7				
				м3	652,05	0	0	1069	0	0	123	0	0				
714	714	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,059	5571,68	376,43	3021,75	329	22	178	143	13,34	1				
				т	2173,5	142,31	0	128	8	0	105	0,69	0				
715	715	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,059	41200		41200	2430		2430							
				т													
716	716	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	20	371,15	16,97	293,88	7423	339	5878	1640	0,42	8				
				м2	60,29	6,37	0	1206	127	0	123	0,03	1				

717	717	11-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	20	90,8	1,54	-85,37	-1816	-31	-1707	-110	0,02	0
				м2	3,89	0,57	0	-78	-11	0	123	0	0
718	718	1-39-7	Площадка для мусоросборников типа II(ТП.320-57), строительные работы	1	152872,89	4140,09	131579,4	152873	4140	131579	24211	103,5	104
				площадка	17153,4	1050,73	0	17153	1051	0	133	5,18	5
719	719	СБ.1.9Т.14 П.5	ПОЖАРНЫЙ ЩИТ	1	5080			5080					
				комплект									
			Отпускная цена		5080			5080					
			Сметная стоимость оборудования					*5080*					
720	720	1-7-4	Бум тип II, строительные работы	1	5380,47	136,41	3705,18	5380	136	3705	1653	9,32	9
				балансир	1538,87	35,67	0	1539	36	0	105	0,17	0
721	721	1-9-22	Мачта для лазания, строительные работы	1	6333,79	295,53	4979,46	6334	296	4979	1210	6,44	6
				мачта	1058,81	94,05	0	1059	94	0	105	0,46	0
722	722	1-9-23	Мачта для лазания, монтаж металлоконструкций	1	14583,72	25,85	12927,8	14584	26	12928	1475	9,43	9
				мачта	1630,07	8,6	0	1630	9	0	90	0,03	0
723	723	1-9-32	Стенка гимнастическая, тип III, строительные работы	1	5233,8	561,67	4326,78	5234	562	4327	560	2,07	2
				стенка	345,35	188,09	0	345	188	0	105	0,92	1
724	724	1-9-33	Стенка гимнастическая, тип III, монтаж металлоконструкций	1	8440,19	15,8	6874,6	8440	16	6875	1399	8,97	9
				стенка	1549,79	4,3	0	1550	4	0	90	0,02	0
725	725	1-43-20	Скамья типа I(ТП 320-44), строительные работы	2	10286,3	279,31	8160,72	20573	559	16321	4041	11,16	22
				скамья	1846,27	77,83	0	3693	156	0	105	0,38	1
726	726	1-49-5	Урна типа II(ТП 320-44), строительные работы	1	1634,23	58,19	1183,26	1634	58	1183	429	2,42	2
				урна	392,78	16,22	0	393	16	0	105	0,08	0
727	727	1-7-4	Бум тип II, строительные работы	1	5380,47	136,41	3705,18	5380	136	3705	1653	9,32	9
				балансир	1538,87	35,67	0	1539	36	0	105	0,17	0
728	728	1-9-22	Мачта для лазания, строительные работы	1	6333,79	295,53	4979,46	6334	296	4979	1210	6,44	6
				мачта	1058,81	94,05	0	1059	94	0	105	0,46	0
729	729	1-9-23	Мачта для лазания, монтаж металлоконструкций	1	14583,72	25,85	12927,8	14584	26	12928	1475	9,43	9
				мачта	1630,07	8,6	0	1630	9	0	90	0,03	0
730	730	1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	1	12866,48	903,75	10873,56	12866	904	10874	1453	6,56	7
				стенка	1089,17	295,11	0	1089	295	0	105	1,5	1
731	731	1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций	1	26605,12	334,18	21356,4	26605	334	21356	4437	28,75	29
				стенка	4914,54	15,05	0	4915	15	0	90	0,06	0
732	732	1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	1	12866,48	903,75	10873,56	12866	904	10874	1453	6,56	7
				стенка	1089,17	295,11	0	1089	295	0	105	1,5	1
733	733	1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций	1	26605,12	334,18	21356,4	26605	334	21356	4437	28,75	29
				стенка	4914,54	15,05	0	4915	15	0	90	0,06	0
734	734	1-43-20	Скамья типа I(ТП 320-44), строительные работы	4	10286,3	279,31	8160,72	41145	1117	32643	8081	11,16	45
				скамья	1846,27	77,83	0	7385	311	0	105	0,38	2
735	735	1-49-5	Урна типа II(ТП 320-44), строительные работы	2	1634,23	58,19	1183,26	3268	116	2367	859	2,42	5
				урна	392,78	16,22	0	786	32	0	105	0,08	0
736	736	1-7-4	Бум тип II, строительные работы	1	5380,47	136,41	3705,18	5380	136	3705	1653	9,32	9
				балансир	1538,87	35,67	0	1539	36	0	105	0,17	0
737	737	1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	1	12866,48	903,75	10873,56	12866	904	10874	1453	6,56	7
				стенка	1089,17	295,11	0	1089	295	0	105	1,5	1

738	738	1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций	1	26605,12	334,18	21356,4	26605	334	21356	4437	28,75	29
				стенка	4914,54	15,05	0	4915	15	0	90	0,06	0
739	739	1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	1	6233,45	340,17	5379,06	6233	340	5379	659	3,11	3
				брусья	514,22	113,51	0	514	114	0	105	0,55	1
740	740	1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	1	4901,05	0	4351,2	4901	0	4351	495	3,22	3
				брусья	549,85	0	0	550	0	0	90	0	0
741	741	1-43-20	Скамья типа I(ТП 320-44), строительные работы	3	10286,3	279,31	8160,72	30859	838	24482	6061	11,16	33
				скамья	1846,27	77,83	0	5539	233	0	105	0,38	1
742	742	1-49-5	Урна типа II(ТП 320-44), строительные работы	2	1634,23	58,19	1183,26	3268	116	2367	859	2,42	5
				урна	392,78	16,22	0	786	32	0	105	0,08	0
743	743	1-43-20	Скамья типа I(ТП 320-44), строительные работы	7	10286,3	279,31	8160,72	72004	1955	57125	14142	11,16	78
				скамья	1846,27	77,83	0	12924	545	0	105	0,38	3
744	744	1-49-5	Урна типа II(ТП 320-44), строительные работы	3	1634,23	58,19	1183,26	4903	175	3550	1288	2,42	7
				урна	392,78	16,22	0	1178	49	0	105	0,08	0
745	745	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,54	447,64	0	0	1585	0	0	1791	2,85	10
				м3	447,64	0	0	1585	0	0	113	0	0
746	746	11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	1,77	12785,01	0	12239,05	22629	0	21663	1189	3,57	6
				м3	545,96	0	0	966	0	0	123	0	0
747	747	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЩ W4	1,77	8690,25	115,75	8406,32	15382	205	14879	394	1,12	2
				м3	168,19	43,73	0	298	77	0	105	0,21	0
748	748	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0554	5571,68	376,43	3021,75	309	21	167	135	13,34	1
				т	2173,5	142,31	0	120	8	0	105	0,69	0
749	749	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0554	67700		67700	3749		3749			
				т									
			Итого по разделу: НАВЕС ТЕНЕВОЙ(2шт.)					1013203					
			Раздел: УБОРНАЯ НА 21 ОЧКОВ ОСВЕЩЕНИЕ										
750	750	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	537,23	15,18	261	537	15	261	251	1,15	1
				шт	261,05	2,64	0	261	3	0	95	0,02	0
751	751	СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" "2"	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ	1	873,98			874					
				шт									
			Отпускная цена		874			874					
			Сметная стоимость оборудования					*874*					
752	752	21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	8	250,11	56,94	18,77	2001	456	150	1802	1,02	8
				шт	174,4	34,21	0	1395	274	0	108	0,15	1
753	753	17-1-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	8	209		209	1672		1672			
				шт									
754	754	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	8	24		24	192		192			
				шт									
755	755	21-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм(для ввода кабеля)	2	88,94	9,46	6,24	178	19	12	168	0,45	1

				м	73,23	4,73	0	146	9	0	108	0,02	0
756	756	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	2,04	116		116	237		237			
				м									
757	757	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	20	40,46	0	10,18	809	0	204	654	0,19	4
				м	30,28	0	0	606	0	0	108	0	0
758	758	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления. Dн 20мм	2,02	664		664	1341		1341			
				10м									
759	759	21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	20	12,59	1,26	0,72	252	25	14	246	0,07	1
				м	10,61	0,76	0	212	15	0	108	0	0
760	760	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ(ПУНП), число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0206	24900		24900	513		513			
				1000м									
761	761	21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	2	90,2	0	28,62	180	0	57	133	0,39	1
				шт	61,58	0	0	123	0	0	108	0	0
762	762	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		215	430		430			
				шт									
763	763	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У 192 У Х.12	0,01	26100		26100	261		261			
				1000шт				9477					
			Итого по разделу: УБОРНАЯ НА 21 ОЧКОВ ОСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: УБОРНАЯ НА 2 ОЧКОВ ОСВЕЩЕНИЕ										
764	764	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	537,23	15,18	261	537	15	261	251	1,15	1
				шт	261,05	2,64	0	261	3	0	95	0,02	0
765	765	СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" "7"	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ	1	873,98			874					
				шт									
			Отпускная цена		874			874					
			Сметная стоимость оборудования					*874*					
766	766	21-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 лами накаливания	4	211,44	7,25	116,73	846	29	467	390	0,56	2
				шт	87,46	2,87	0	350	11	0	108	0,01	0
767	767	17-1-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХ.14	4	209		209	836		836			
				шт									
768	768	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	4	24		24	96		96			
				шт									
769	769	21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	2	90,2	0	28,62	180	0	57	133	0,39	1
				шт	61,58	0	0	123	0	0	108	0	0

770	770	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		215	430		430				
				шт										
771	771	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,01	26100		26100	261		261				
				1000шт										
772	772	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	15	40,46	0	10,18	607	0	153	491	0,19	3	
				м	30,28	0	0	454	0	0	108	0	0	
773	773	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Ду 20мм	1,515	664		664	1006		1006				
				10м										
774	774	21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	15	12,59	1,26	0,72	189	19	11	184	0,07	1	
				м	10,61	0,76	0	159	11	0	108	0	0	
775	775	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПВ(ПУНП), число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0155	24900		24900	385		385				
				1000м										
776	776	21-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм(ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ)	2	88,94	9,46	6,24	178	19	12	168	0,45	1	
				м	73,23	4,73	0	146	9	0	108	0,02	0	
777	777	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	2,04	116		116	237		237				
				м										
			Итого по разделу: УБОРНАЯ НА 2 ОЧКОВ ОСВЕЩЕНИЕ					6661						
			Раздел: КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛОЩАДКИ											
778	778	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12(8,5) см из щебня фракции 70-100 мм	540	95,23	27,92	62,42	51425	15076	33707	8657	0,03	17	
				м2	4,89	7,16	0	2642	3867	0	133	0,03	19	
779	779	27-53-1	Устройство покрытия(ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ) толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	540	457,59	17,65	433,1	247096	9533	233874	9085	0,04	21	
				м2	6,83	5,82	0	3689	3142	0	133	0,02	11	
780	780	27-54-1	Вычитается позиции: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	540	107,73	0	-107,71	-58176	0	-58163	-17	0	0	
				м2	0,02	0	0	-12	0	0	133	0	0	
781	781	1-11-9	Стойка баскетбольная, тип 1 строительные работы	2	15391,57	2021,56	10751,46	30783	4043	21503	6888	16,1	32	
				стойка	2618,55	661,57	0	5237	1323	0	105	3,22	6	
782	782	1-11-10	Стойка баскетбольная, тип 1 монтаж металлоконструкций	2	28347,74	49,55	23091,7	56695	99	46183	9399	29,9	60	
				стойка	5206,49	15,05	0	10413	30	0	90	0,06	0	
783	783	1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительныеработы	1	44102,19	1665,96	39058,68	44102	1666	39059	3982	20,7	21	
				комплект	3377,55	415,1	0	3378	415	0	105	2,07	2	
784	784	1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	25189,67	41,65	22325,8	25190	42	22326	2552	16,1	16	

				комплект	2822,22	12,9	0	2822	13	0	90	0,05	0
785	785	ССборник 5.5;т.38;п.14	ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙС КОЛЬЦОМ И СЕТКОЙ	4	3010			12040					
				комплект									
			Отпускная цена		3010			12040					
			Сметная стоимость оборудования					*12040*					
			Итого по разделу: КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛОЩАДКИ					409156					
			Раздел: ИРРИГАЦИЯ										
786	786	7-31-7	Установка между сооружениями лотков сечением до 0,5 м	0,5	3645,12	1632,56	403,14	1823	816	202	1479	9,58	5
				м3	1609,43	503,8	0	805	252	0	140	1,84	1
787	787	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	4	2030		2030	8120		8120			
				м									
788	788	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5	94		94	47		47			
				м3									
789	789	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	0,5	266		266	133		133			
				м3									
			Итого по разделу: ИРРИГАЦИЯ					10123					

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			10 990 850		1 177 574					
		ВСЕГО				10 990 850							
		Накладные расходы				1 177 574							
		ИТОГО				12 168 424							
		Непредвиденные и ненармированные расходы	6%			730 105							
		ИТОГО				12 898 529							
		Временные здания и сооружения	1,44%			185 739							
		ИТОГО				13 084 268							
		Удорожание строительства в зимнее время	0,70%			91 590							
		Выслуга лет	1%			130 843							
		Дополнительные отпуска	0,40%			52 337							
		Итого				13 359 038							
		Итого в ценах 2001г.				13 359 038							
		Оборудование				0							
		Всего в базовых ценах 2001 г.				13 359 038							
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,23355	2,23355			29 838 079							
		Налоги и сборы	2%			596 762							
		Итого				30 434 841							
		НДС	12%			3 652 181							
		ИТОГО:				34 087 022							

Инженер-эксперт ТОО "ТКиЗ"

Ж.Оразбеков

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Атаев Б.С.