Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД НА 120 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "КУЛАГЕР" Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети электроснабжения

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	59,36	23,36	22,08	1387	1311	0,01	1
					1,28	5,56	76	330	0,02	1
2.	E0101-164-2	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2-ой группы	м3	1,84	262,72	--	482	--	1,85	3
					262,72	--	482	--	--	--
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	48,96	6,48	6,48	317	317	--	--
					--	2,10	--	103	0,01	0
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,24	134,10	--	1641	--	0,97	12
					134,10	--	1641	--	--	--
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	48,96	21,55	4,52	1055	221	0,11	5
					17,03	--	834	--	--	--
6.	C143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	2,10	11600,00	--	24337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	229905,38	--	1379	--	175,00	1
					27450,00	--	165	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	170,00	36,70	27,80	6239	4726	0,06	10
					8,80	6,90	1496	1173	0,04	7
9.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	170,00	11,20	7,90	1904	1343	0,02	3
					3,30	2,00	561	340	0,01	2
10.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	170,00	32,40	23,70	5508	4029	0,06	10
					8,60	5,90	1462	1003	0,03	6
11.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	170,00	18,80	14,20	3196	2414	0,03	5
					4,50	3,50	765	595	0,02	3
12.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	370,00	44,00	10,60	16280	3922	0,18	67
					29,00	2,30	10730	851	0,01	5
13.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	2815,00	1781,00	11260	7124	6,00	24
					1008,00	393,99	4032	1576	2,29	9
14.	С151601-538	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,381	243800,00	--	469410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151610-17	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭн-10	компл	4,00	6990,00	--	27960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						572355	25407		142
							22244	5971		34

Накладные расходы :

На монтажные работы	23355
На общестроительные работы	3883
Всего накладных расходов:	27238
Итого с накладными	599593

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						625527		
		Итого с временными, 1,44 %						634535		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						643101		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						645639		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						651984		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						1272000		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						25440		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1297440		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						155693		
		Итого с НДС						1453133		

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕДЕУ АУДАНЫ товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестік ГОРОД АЛМАТЫ МЕДЕУСКИЙ Р-ОН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

инж. технадзор: Убайдуллаев. К.А.

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС