Форма N 2в

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД НА 120 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "КУЛАГЕР" Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: БЛОК 1 Силовое электрооборудование и электроосвещение

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-572 -4	Монтаж ВРУ	шт	3,00	2849,00	178,00	8547	534	3,00	9
					486,00	40,50	1458	122	0,23	1
2.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С151801-1 13	Переключатель цепи ПЦ-250	шт	2,00	2500,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	ТПрайс-лист	Счетчик активной энергии 380В, 5А, САЧ-И672М	шт	2,00	3589,34	--	7179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-6-4	Трансформатор тока, напряжение 220 кВ	компл	2,00	22086,00	12140,00	44172	24280	38,00	76
					6615,00	2947,96	13230	5896	17,10	34
6.	ТПрайс-лист	Трансформатор тока 200/5А	шт	2,00	1458,17	--	2916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	75-6-48	Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	шт	2,00	76600,00	--	153200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-572 -6	Монтаж шкафа силового распределительного	шт	2,00	2862,00	172,00	5724	344	3,00	6
					540,00	40,50	1080	81	0,23	0
9.	ТПрайс-ли ст	Шкаф силовой ШРВ-1,2 с вводным рубильником на 250А	шт	2,00	12495,39	--	24991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-572 -6	Монтаж щита силового	шт	8,00	2862,00	172,00	22896	1376	3,00	24
					540,00	40,50	4320	324	0,23	2
11.	ТПрайс-ли ст	Щит силовой ЩС-1	шт	1,00	8259,97	--	8260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТПрайс-ли ст	Щит силовой ЩС-2	шт	1,00	14563,74	--	14564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТПрайс-ли ст	Щит силовой ЩС-3,5	шт	2,00	14451,58	--	28903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ТПрайс-ли ст	Щит силовой ЩС-4	шт	1,00	14406,71	--	14407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТПрайс-ли ст	Щит силовой ЩС-1	шт	1,00	21450,79	--	21451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПрайс-ли ст	Щит силовой ЩС-2	шт	1,00	11602,54	--	11603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТПрайс-ли ст	Щит силовой ШЭВ-1	шт	1,00	27485,37	--	27485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-599 -2	Монтаж щитов освещения	шт	5,00	1135,10	42,10	5676	210	3,00	15
					556,00	4,50	2780	23	0,03	0
19.	ТПрайс-ли ст	Щит освещения ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3, ЩО-4	шт	4,00	4221,96	--	16888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТПрайс-ли ст	Щит освещения ЩОА-1	шт	1,00	4087,36	--	4087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-603	Ящик управления	шт	5,00	228,80	13,20	1144	66	1,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1				205,00	2,30	1025	11	0,01	0
22.	75-6-31	Ящик управления задвижкой на пожарном трубопроводе с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5411-2274, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	шт	1,00	46100,00 --	-- --	46100 --	-- --	-- --	-- --
23.	75-6-11	Ящик на вводе ЯАВР3-25-2-54-УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А	шт	1,00	32900,00 --	-- --	32900 --	-- --	-- --	-- --
24.	75-6-22	Ящик управления пожарными насосами с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-3174 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	шт	1,00	49700,00 --	-- --	49700 --	-- --	-- --	-- --
25.	75-6-12	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа ЯАВР1-25-2-40 УХЛ 4, ЯАВР1-25-2-50 УХЛ 4, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А	шт	2,00	36900,00 --	-- --	73800 --	-- --	-- --	-- --
26.	Ц0108-530 -2	Пускатель магнитный общего назначения, на ток до 100 А	шт	12,00	1799,30 596,00	51,30 9,00	21592 7152	616 108	3,00 0,05	36 1
27.	ТПрайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ222002	шт	1,00	2810,90 --	-- --	2811 --	-- --	-- --	-- --
28.	ТПрайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ122002	шт	11,00	2359,99 --	-- --	25960 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
30.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный	шт	12,00	467,40	9,40	5609	113	2,00	24
					263,00	--	3156	--	--	--
32.	СПрайс-лист	Пост управления кнопочный 2-х штифтовый ПКЕ-222 002	шт	12,00	437,24	--	5247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-532 -1	Кнопка управления "Пуск"	шт	8,00	750,20	13,20	6002	106	2,00	16
					272,00	2,30	2176	18	0,01	0
34.	СПрайс-лист	Кнопка управления одноштифтовая "Пуск"	шт	8,00	126,98	--	1016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	5770,00	45,00	6,70	259650	38659	0,19	1096
					32,20	1,60	185794	9232	0,01	54
36.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	2,35	52100,00	--	122435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,90	28900,00	--	26010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,26	60500,00	--	76230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151601-5 91	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,26	99700,00	--	25424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151601-5 92	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,11	159700,00	--	17567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,06	248700,00	--	14922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,17	360600,00 --	-- --	61302 --	-- --	-- --	-- --
43.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,16	593100,00 --	-- --	94896 --	-- --	-- --	-- --
44.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,05	921900,00 --	-- --	41486 --	-- --	-- --	-- --
45.	СПрайс-лист	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 5х95 мм2	1000м	0,01	2907,03 --	-- --	29 --	-- --	-- --	-- --
46.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,31	74900,00 --	-- --	23219 --	-- --	-- --	-- --
47.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,15	9230,00 --	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
48.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	4820,00	108,60 39,60	48,90 12,20	523452 190872	235698 58804	0,22 0,07	1060 341
49.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-20 мм	пм	4500,00	24,55 --	-- --	110474 --	-- --	-- --	-- --
50.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-25 мм	пм	320,00	32,17 --	-- --	10294 --	-- --	-- --	-- --
51.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	353,00	147,30 49,50	73,00 18,30	51997 17474	25769 6460	0,29 0,11	102 37
52.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-32 мм	пм	160,00	42,33 --	-- --	6772 --	-- --	-- --	-- --
53.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-40 мм	пм	151,00	60,10 --	-- --	9076 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	СПрайс-ли ст	Трубы ПВХ д-50 мм	пм	42,00	91,43	--	3840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	27,00	125,60	64,10	3391	1731	0,26	7
					41,40	15,80	1118	427	0,09	2
56.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	м	27,00	63,00	--	1701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	18,00	159,90	81,10	2878	1460	0,35	6
					54,50	20,30	981	365	0,12	2
58.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	18,00	112,00	--	2016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-411 -4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	2,00	186,90	--	374	--	1,00	2
					90,00	--	180	--	--	--
60.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У2	шт	2,00	418,00	--	836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0108-152 -4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	40,00	71,50	5,70	2860	228	0,24	10
					43,70	1,00	1748	40	0,01	0
62.	С151803-93	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 1200х60х26 мм, тип К1153Ц Т1,5	1000шт	0,04	263800,00	--	10552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0108-152 -8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	шт	40,00	4,80	1,00	192	40	0,02	1
					3,40	0,50	136	20	0,00	0
64.	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	1000шт	0,04	34300,00	--	1372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0108-173	Лоток стальной на установленных	шт	32,00	39,30	3,80	1258	122	0,22	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	полках для крепления соединительных муфт			35,10	0,90	1123	29	0,01	0
66.	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	шт	26,00	509,00 --	-- --	13234 --	-- --	-- --	-- --
67.	С151803-67	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция угловая, НЛ-У95 У3, габаритные размеры 600х600х75 мм	шт	6,00	318,00 --	-- --	1908 --	-- --	-- --	-- --
68.	Ц0108-148 -2	Провода в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	м	610,00	38,10 28,80	3,20 0,70	23241 17568	1952 427	0,15 0,00	92 2
69.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,46	19900,00 --	-- --	9154 --	-- --	-- --	-- --
70.	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,15	13300,00 --	-- --	1995 --	-- --	-- --	-- --
71.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	610,00	108,60 39,60	48,90 12,20	66246 24156	29829 7442	0,22 0,07	134 43
72.	СПрайс-лист	Трубы гофра д-16 мм	пм	610,00	10,58 --	-- --	6455 --	-- --	-- --	-- --
73.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование: коробка на стене	шт	8,00	92,40 90,00	-- --	739 720	-- --	0,50 --	4 --
74.	С151803-53	Коробка протяжная пластмассовая с медной шиной на 8 присоединений	шт	8,00	244,00 --	-- --	1952 --	-- --	-- --	-- --
75.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	88,90 27,90	3,10 0,30	4445 1395	155 15	0,16 0,00	8 0
76.	Ц0108-472	Заземлитель горизонтальный в	м	24,00	61,90	3,30	1486	79	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2			23,00	0,40	552	10	0,00	0
77.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	4,00	431,60	21,60	1726	86	0,90	4
					149,00	2,90	596	12	0,02	0
78.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
79.	Ц0108-472 -4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	м	20,00	49,10	7,30	982	146	0,15	3
					27,70	0,80	554	16	0,00	0
80.	Е0107-57-9	Устройство герметизации проходки кабеля через стены пеноматериалом PrOMAsEAl	м	10,40	83,02	52,19	864	543	0,18	2
					30,83	19,71	321	205	0,10	1
81.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	10,00	530,00	--	5300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						2480685	364363		2760
							483003	90112		522

Накладные расходы :

На монтажные работы	543922
На общестроительные работы	736
Всего накладных расходов:	544658
Итого с накладными	3025343

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	140246
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3165589
Итого с временными, 1,8 %	3210187
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3244238
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3254327
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3279550
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	6398296
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	127966
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6526262
Налог на добавленную стоимость, 12 %	783151
Итого с НДС	7309413

Принял: Сдал:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Республикасы Алматы қаласы Қазақстан г.Алматы Қаласы Сәйкестігі шектеулі серіктестігі

Мекс. Технадзор: К. Ф. Жаңғ Уайдуллаев К.Ф.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Мемлекеттік Сәйкестігі шектеулі серіктестігі «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Город Алматы Мемлекеттік Республика Казахстан