Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД НА 120 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "КУЛАГЕР" ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: МАФы

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП 1								
1.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	104,53	42,17	40,26	4408	4208	0,01	1
					1,86	10,92	194	1141	0,04	4
2.	E0101-164-3	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 3-ой группы	м3	3,23	467,10	--	1510	--	2,98	10
					467,10	--	1510	--	--	--
3.	E0101-33-10	Устройство подсыпки под полы экскаваторами драглайн емк.0,5м3 грунт 2-ой группы	м3	62,74	45,48	44,45	2853	2789	0,01	0
					1,03	13,09	65	821	0,04	3
4.	E0101-166-2	Подсыпка грунта 2-ой группы под полы вручную	м3	15,68	134,10	--	2103	--	0,97	15
					134,10	--	2103	--	--	--
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	62,74	21,55	4,52	1352	283	0,11	7
					17,03	--	1068	--	--	--
6.	E010333-A30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км отвозка его грунта, класс груза 1	Т	51,34	176,40	176,40	9057	9057	--	--
					--	35,28	--	1811	0,74	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	11,16	1304,20	97,07	14555	1083	0,78	9
					112,50	36,00	1256	402	0,18	2
8.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	6,60	6846,35	95,97	45186	633	4,90	32
					771,75	36,25	5094	239	0,18	1
9.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	174,00	245,44	3,82	42707	665	0,21	37
					37,35	1,44	6499	251	0,01	1
10.	Е0122-2-3	Установка асбестоцементных труб диам. 165 мм	км	0,10	839999,92	23806,04	85680	2428	297,00	30
					50400,00	8993,25	5141	917	43,92	4
11.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	12,00	326,48	172,69	3918	2072	0,48	6
					76,28	60,21	915	723	0,24	3
12.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	24,00	464,37	243,37	11145	5841	0,67	16
					106,88	85,08	2565	2042	0,34	8
13.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	24,00	9410,00	--	225840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	12,00	9790,00	--	117480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	23,25	6672,24	335,84	155130	7808	4,54	106
					699,75	126,00	16269	2930	0,61	14
16.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	180,00	622,52	4,64	112053	835	0,36	65
					58,05	1,76	10449	317	0,01	2
17.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	30,60	22541,72	316,57	689831	9688	22,50	689
					3487,50	119,25	106726	3649	0,58	18
18.	Е0110-50-7	Устройство настила рабочего толщиной 60 мм сплошного	м2	258,00	963,13	16,15	248488	4167	0,30	77
					47,70	6,10	12307	1574	0,03	8
19.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - балок, стропил, мауэрлатов	м3	39,84	573,75	28,11	22858	1120	0,78	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					123,75	10,58	4930	422	0,05	2
20.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	14,94	1862,35	14,17	27824	212	1,88	28
					303,75	5,40	4538	81	0,03	0
21.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	294,00	1790,03	8,20	526268	2411	1,71	503
					272,95	3,08	80247	906	0,02	4
		Итого по разделу: ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП 1								2350245
		ИТОГО:					2350246	55302		1662
							261876	18226		113

Накладные расходы :

На общестроительные работы	334440
Всего накладных расходов:	334440
Итого с накладными	2684686

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	161081
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2845767
Итого с временными, 1,8 %	2896991
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2936100
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2947688
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2976658
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	5807364
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	116147
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5923511
Налог на добавленную стоимость, 12 %	710821
Итого с НДС	6634332

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал: «АсарСтройСервис» Дейтембин М

Инж. Технодзор: Жайдуллаев К.А.