Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД НА 120 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "КУЛАГЕР" ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОГРАЖДЕНИЕ

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8,92	39,73	37,82	355	337	0,01	0
					1,87	11,00	17	98	0,04	0
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,28	262,72	--	73	--	1,85	1
					262,72	--	73	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3,79	6,48	6,48	25	25	--	--
					--	2,10	--	8	0,01	0
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,95	134,10	--	127	--	0,97	1
					134,10	--	127	--	--	--
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,79	21,55	4,52	82	17	0,11	0
					17,03	--	65	--	--	--
6.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	7,81	176,40	--	1377	--	0,74	6
					35,28	--	275	--	--	--
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4,46	3,77	3,24	17	14	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	2	5	0,00	0
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,15	5318,77	66,01	6117	76	1,35	2
					195,75	24,93	225	29	0,12	0
9.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона марки В15	м3	2,90	7213,55	95,97	20905	278	4,90	14
					771,75	36,25	2237	105	0,18	1
10.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя	м2	44,16	245,44	3,82	10839	169	0,21	9
					37,35	1,44	1649	64	0,01	0
11.	Е0109-17-1	Монтаж металлоконструкций стоек	т	1,13	4804,80	2285,57	5426	2581	10,29	12
					1737,45	617,13	1962	697	2,34	3
12.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций стоек	т	1,13	172800,00	--	195143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкций ограждения	т	1,01	10586,23	1162,95	10683	1174	51,26	52
					8093,25	108,00	8167	109	0,53	1
14.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,01	154400,00	--	155805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0127-59-8	Устройство ограждений из сетки	м	278,70	354,65	51,18	98843	14265	0,70	196
					114,53	12,90	31920	3595	0,05	15
16.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,31	175710,10	1826,10	54103	562	42,70	13
					8100,00	690,75	2494	213	3,37	1
17.	Е0113-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837	м2	110,08	42,68	0,04	4698	4	0,04	5
					8,32	--	916	--	--	--
	ИТОГО:						564618	19502		311
							50129	4923		20

Накладные расходы :

На общестроительные работы	57285
На металломонтажные работы	9841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	67126
Итого с накладными	631744
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37905
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	669649
Итого с временными, 1,8 %	681703
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	690906
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	693633
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	700450
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1366555
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27331
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1393886
Налог на добавленную стоимость, 12 %	167266
Итого с НДС	1561152

Принял:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Инж. Технадзор