Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД НА 120 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "КУЛАГЕР" ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	195,15	39,73	37,82	7753	7380	0,01	3
					1,87	11,00	365	2146	0,04	7
2.	E0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	6,04	467,10	--	2819	--	2,98	18
					467,10	--	2819	--	--	--
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	90,09	6,48	6,48	584	584	--	--
					--	2,10	--	190	0,01	1
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,52	134,10	--	3020	--	0,97	22
					134,10	--	3020	--	--	--
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	90,09	21,55	4,52	1941	407	0,11	10
					17,03	--	1534	--	--	--
6.	C010333-A 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	83,64	176,40	--	14754	--	0,74	62
					35,28	--	2951	--	--	--
7.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	47,80	3,77	3,24	180	155	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	23	54	0,00	0
8.	Е0108-3-2	Устройство щебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки	м3	54,38	230,27	100,89	12522	5486	0,85	46
					123,75	38,25	6730	2080	0,18	10
9.	С143008-3 .1	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	13,60	1260,00	--	17130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,20	5318,77	66,01	38295	475	1,35	10
					195,75	24,93	1409	179	0,12	1
11.	Е0106-13-3	Подпорные стены из бетона В-15	м3	35,50	9071,74	360,48	322047	12797	8,99	319
					1440,00	136,17	51120	4834	0,67	24
12.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00	--	2769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,79	71100,00	--	127084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,11	70437,87	304,24	7771	34	58,00	6
					9675,00	114,75	1067	13	0,56	0
16.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	157,00	245,44	3,82	38534	600	0,21	33
					37,35	1,44	5864	226	0,01	1
17.	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных пенополистиролом	м	3,00	106,91	3,26	321	10	0,09	0
					13,88	1,24	42	4	0,01	0
18.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,72	218,93	--	1690	--	1,54	12
					218,93	--	1690	--	--	--
19.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,93	134,10	--	259	--	0,97	2
					134,10	--	259	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10,13	176,40 35,28	-- --	1787 357	-- --	0,74 --	8 --
21.	Е0108-3-2	Устройство щебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки	м3	3,51	230,27 123,75	100,89 38,25	808 434	354 134	0,85 0,18	3 1
22.	С143008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	0,88	1260,00 --	-- --	1106 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,56	67,76 10,51	2,62 0,99	512 79	20 7	0,07 0,00	1 0
24.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,94	5318,77 195,75	66,01 24,93	5000 184	62 23	1,35 0,12	1 0
25.	Е0106-13- 3	Лестницы из бетона В-15	м3	2,50	9071,74 1440,00	360,48 136,17	22679 3600	901 340	8,99 0,67	22 2
26.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	106 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-11 1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	77000,00 --	-- --	1340 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	71100,00 --	-- --	5114 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	759 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2279 802	7 3	198,00 0,56	5 0
31.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,60	245,44 37,35	3,82 1,44	1374 209	21 8	0,21 0,01	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,70	218,93	--	1686	--	1,54	12
					218,93	--	1686	--	--	--
33.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,92	134,10	--	257	--	0,97	2
					134,10	--	257	--	--	--
34.	С010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10,12	176,40	--	1784	--	0,74	7
					35,28	--	357	--	--	--
35.	Е0108-3-2	Устройство щебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки	м3	3,50	230,27	100,89	806	353	0,85	3
					123,75	38,25	433	134	0,18	1
36.	С143008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	0,88	1260,00	--	1102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,50	67,76	2,62	440	17	0,07	0
					10,51	0,99	68	6	0,00	0
38.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,90	5318,77	66,01	4787	59	1,35	1
					195,75	24,93	176	22	0,12	0
39.	Е0106-13-3	Лестницы из бетона В-15	м3	2,20	9071,74	360,48	19958	793	8,99	20
					1440,00	136,17	3168	300	0,67	1
40.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	91	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-11 1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	77000,00	--	1149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	71100,00	--	4432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1709	6	198,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	114,75	601	2	0,56	0
45.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,40	245,44	3,82	1325	21	0,21	1
					37,35	1,44	202	8	0,01	0
46.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,91	218,93	--	1951	--	1,54	14
					218,93	--	1951	--	--	--
47.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,66	134,10	--	491	--	0,97	4
					134,10	--	491	--	--	--
48.	С010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9,19	176,40	--	1621	--	0,74	7
					35,28	--	324	--	--	--
49.	Е0108-3-2	Устройство щебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки	м3	4,05	230,27	100,89	933	409	0,85	3
					123,75	38,25	501	155	0,18	1
50.	С143008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	1,01	1260,00	--	1276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	8,64	67,76	2,62	585	23	0,07	1
					10,51	0,99	91	9	0,00	0
52.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,20	5318,77	66,01	6383	79	1,35	2
					195,75	24,93	235	30	0,12	0
53.	Е0106-13- 3	Лестницы из бетона В-15	м3	2,85	9071,74	360,48	25854	1027	8,99	26
					1440,00	136,17	4104	388	0,67	2
54.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-11 1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	77000,00	--	1532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,08	71100,00	--	5797	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
57.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	854 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2279 802	7 3	198,00 0,56	5 0
59.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,40	245,44 37,35	3,82 1,44	1571 239	24 9	0,21 0,01	1 0
60.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,20	218,93 218,93	-- --	4422 4422	-- --	1,54 --	31 --
61.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,66	134,10 134,10	-- --	625 625	-- --	0,97 --	5 --
62.	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	27,20	176,40 35,28	-- --	4797 959	-- --	0,74 --	20 --
63.	Е0108-3-2	Устройство щебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки	м3	9,18	230,27 123,75	100,89 38,25	2114 1136	926 351	0,85 0,18	8 2
64.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	2,29	1260,00 --	-- --	2892 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	19,44	67,76 10,51	2,62 0,99	1317 204	51 19	0,07 0,00	1 0
66.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,90	5318,77 195,75	66,01 24,93	15424 568	191 72	1,35 0,12	4 0
67.	Е0106-13-3	Лестницы из бетона В-15	м3	6,20	9071,74 1440,00	360,48 136,17	56245 8928	2235 844	8,99 0,67	56 4
68.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,01	50600,00	--	273	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
69.	С12041-11 1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,04	77000,00	--	3440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,18	71100,00	--	12956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	1898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5696	18	198,00	12
					33075,00	114,75	2004	7	0,56	0
73.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,40	245,44	3,82	3534	55	0,21	3
					37,35	1,44	538	21	0,01	0
74.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	23,10	218,93	--	5057	--	1,54	36
					218,93	--	5057	--	--	--
75.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,76	134,10	--	772	--	0,97	6
					134,10	--	772	--	--	--
76.	С010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	Т	30,34	176,40	--	5353	--	0,74	22
					35,28	--	1071	--	--	--
77.	Е0108-3-2	Устройство щебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки	м3	10,50	230,27	100,89	2418	1059	0,85	9
					123,75	38,25	1299	402	0,18	2
78.	С143008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	2,63	1260,00	--	3308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	19,50	67,76	2,62	1321	51	0,07	1
					10,51	0,99	205	19	0,00	0
80.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,70	5318,77	66,01	14361	178	1,35	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	529	67	0,12	0
81.	Е0106-13-3	Лестницы из бетона В-15	м3	6,60	9071,74	360,48	59873	2379	8,99	59
					1440,00	136,17	9504	899	0,67	4
82.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-11-1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,04	77000,00	--	3447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-11-3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,19	71100,00	--	13297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	2028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	5127	17	198,00	11
					33075,00	114,75	1804	6	0,56	0
87.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,20	245,44	3,82	3976	62	0,21	3
					37,35	1,44	605	23	0,01	0
88.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка фасадными керамическими цветными плитками подпорной стены на клее	м2	64,50	1493,30	4,62	96318	298	1,52	98
					254,97	3,14	16446	203	0,02	1
89.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка фасадными керамическими цветными плитками лестниц на клее	м2	13,00	1493,30	4,62	19413	60	1,52	20
					254,97	3,14	3315	41	0,02	0
90.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,00	197,62	9,95	2964	149	0,36	5
					52,20	3,74	783	56	0,02	0
91.	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных ступеней лестниц с заполнением швов цементным раствором	м2	15,00	121,23	49,85	1818	748	0,46	7
					69,08	17,60	1036	264	0,09	1
92.	С143003-4-0	Плитка тротуарная	м2	15,00	780,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0107-60-	Установка металлических	м	30,00	3903,01	5,89	117090	177	0,41	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		никелированных ограждений			71,78	2,23	2153	67	0,01	0
		ИТОГО:					1219979	40766		1129
							164207	14668		68

Накладные расходы :

На общестроительные работы	193082
Всего накладных расходов:	193082
Итого с накладными	1413061

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	84784
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1497845
Итого с временными, 1,8 %	1524806
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1545391
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1551490
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1566738
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3056655
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	61133
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3117788
Налог на добавленную стоимость, 12 %	374135
Итого с НДС	3491923

Принял: Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Бейсембиев М.Х.

Алматы Сапа Құрылыс ФОРМА № ҮШІН ТОО «Алматау Сапа Құрылыс» ЖШС

Инж. Тех. надзор: Уайдуллаев К.А.