Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

«26» ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Бекет Сат Жол" Атырауская область, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18.

наименование организации, юридический адрес,

в лице директора Фирсова В.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела –Ажигалиев А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Атырау жолдары»

Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КазАртДизайн» №218.

Наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №15-0165/17; 11.07.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Утвержден: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | По проекту | Фактический |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Категория дороги | | IV | IV |
| 2 | Общая длина дороги | км | 10,059 | 10,059 |
| 3 | Количество полос движения | шт | 2 | 2 |
| 4 | Ширина полосы движения | м | 3 | 3 |
| 5 | Ширина проезжей части | м | 6 | 6 |
| 6 | Тип дорожного покрытия | | капитальный | капитальный |
| 7 | Ширина обочины | м | 2 | 2 |
| 8 | Дорожные знаки | шт | 430 | 430 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 10,059 км, где подъездная дорога к с.Жасталап протяженность составляет - 2,174 км, к с.Жыланды протяженность составляет – 7,884 км. Предусмотрен ремонт мостов Шарон и Пойменный, ремонт дюбингов и водопропускных труб, установлены дорожные знаки 430шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «декабрь» 2017 г.;

месяц, год

окончание работ «ноябрь» 2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: 9 ;

фактический, месяц: 24 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

_____
_____
_____
_____
_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района» готовым к приёмке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «БекетСатЖол» Фирсов В.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.