АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с.Нижний Пиджим **«_____»_____2015 года**

Государственная приемочная комиссия , назначенная постановлением Акимата Панфиловского района № 11 от 12 января 2015 года в составе:

Председателя комиссии:

Тореханов Д.А. Заместитель Акима Панфиловского района

Заместитель председателя комиссии:

Суйеуов С. Т. Главный специалист Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области

Члены комиссии:

Онгарбаев С.Ж. Руководитель отдела питьевого водоснабжения управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

Досмаилов К.Н. Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района

Садырова К.М. И.о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства Панфиловского района

Смагулов Е.К. Руководитель управления по защите прав потребителей Панфиловского района

Хайруллин Н.Х. Государственный экологический инспектор Департамента экологии по Алматинской области

Абил А.Д. И.о. начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Панфиловского района

Юсупов А.Т. Директор Панфиловского РУТ

Чильменбетов А.Ж. Начальник Жаркентского РЭС

Скаков Е.А. Аким Пиджимского сельского округа

Аменов Е. Технадзор ТОО «Есик Саулет»

Асанбаев Е.М Авторский надзор ТОО «Терекі»

Пусурманов А.А. Директор ТОО «Тамас»

Установила:

1.Заказчиком ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нижний Пиджим Панфиловского района Алматинской области»**

2.Строительсво осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
Договора о государственных закупках товаров, работ и услуг №4 от 06.03.2015 года о выполнении работ «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нижний Пиджим Панфиловского района Алматинской области »

3.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Тамас» выполнившим строительно-монтажные, отделочные, сантехнические и др. виды работ.

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО **«Теректі»** Государственная лицензия ГСЛ №14004262 от 28.03.2014 года.
Выполнившим ПСД, рабочие чертежи, пояснительную записку.

5. Исходные данные проектирования выданы службами района, отделом архитектуры и

6.Строительство осуществлялось по проекту**«Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Нижний Пиджим Панфиловского района Алматинской области»**
7.Проектно-сметная документация утверждена **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района»**
8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «01» апреля 2015 года окончание «30» июля 2015 года
Продолжительность строительства:
По норме или ПОС 4 месяца, фактически 4 месяца
9.Государственной приемочной комиссией представлена следующая документация:
ПСД, журналы производства работ, акты на скрытые работы «Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Нижний Пиджим Панфиловского района Алматинской области»
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест, и т.п. (заполняется по всем объектам) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Протяженность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе (пускового комплекса или очереди)	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе (пускового комплекса или очереди)
Водовод и поселковая сеть	м	8846	8846	8952	8952

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренных в проектном объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
Подача питьевой воды 5,89 л/сек
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Бурение скважины глубиной 120м - 2шт. Строительство насосной станции I-подъема с насосами KSP-6-N151-A-13-4 – (2 рабочих и 2 резервных), станция управления СУЗ 40, Строительство насосной станции II-го подъема -1 шт., Строительство резервуара емкостью 150 м^3-2шт, Строительство проходной (контейнер 20 фут, 6,0х2,5м) – 1шт, Строительство водонапорной башни емкостью 50 м^3-1шт, Строительство колодца Ø=2м с хлор-сатуратором ХС-10-100 -1шт, Укладка трубопровода из стальных труб Ø=114,4мм -239 п.м, Укладка стальных диаметром 57 х 3,5мм – 241п.м, из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 21-110х5,3 мм-5544п.м, из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 21-160х7,7мм-1925п.м. Строительство зоны санитарной охраны - 393 п/м, Строительство водопроводных колодцев Ø1,5м-73шт, Ø=2,0м-3шт, Установка пожарных гидрантов ПГ1,5-33шт, Трансформаторной подстанции КТПН 40 кВ и дизель генератор 50 кВ; Кабельная линия 0,4 кВ - 300м; Строительство ВЛЗ-10 кВ-0,7 км.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актом о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении..... к настоящему акту) в количестве по проекту 11 единиц, фактически 11 единиц.

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены согласно проекта.**
14.Внешние, наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту

15.Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.
16.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:
17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего: **167 246,602 тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **125 613,632 тыс.тенге.** оборудования, мебель и инвентарь **8 221,072 тыс.тенге**, прочие затраты **4 428,654 тыс.тенге. Тендерная сумма 154 356,171 тыс.тенге.**
18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **167 246,602 тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **125 613,632 тыс.тенге.** оборудования, мебель и инвентарь **8 221,072 тыс.тенге**, прочие затраты **4 428,654 тыс.тенге.**
19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологоических_____
_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
Решением Государственной приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке объект **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нижний Пиджим Панфиловского района Алматинской области»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии: _____ **Тореханов Д.А.**

Заместитель председателя комиссии: _____ **Суйеуов С.Т.**

Члены комиссии: _____ **Онгарбаев С.Ж.**

_____ **Досмаилов К.Н.**

_____ **Салырова К.М.**

_____ **Сманулов Е.К.**

_____ **Хайруллин Н.Х.**

_____ **Абил А.Д.**

_____ **Юсупов А.Т.**

_____ **Чильменбостов А.**

_____ **Скаков Е.А.**

_____ **Аменов Е.**

_____ **Асанбаев Е.М.**

_____ **Пусурманов А.А.**