"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Апрель 2015 год
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-2	Разработка растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	690,5	11,19	11,19	7727	7727	2050	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	2113	97	0,01	7
2	Е1-17-13	Разработка растительного грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	690,5	32,57	30,98	22490	21392	7059	0,0106	7
		м3 грунта		1,53	9,01	1056	6221	97	0,0308	21
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза во временный отвалК=1,200;	828,6	19,7	19,7	16323	16323	3265	–	–
		т		–	3,94	–	3265	100	0,00827	7
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	690,5	3,79	3,24	2617	2237	1071	0,00332	2
		м3 грунта								

			0,48	1,12	331	773	97	0,00371	3
5	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8041	27,84	26,18	223861	210513	69106	0,0115	92
		м3 грунта								
				1,66	7,2	13348	57895	97	0,025	201
6	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	262	262,72	–	68833	–	77781	1,848	484
		м3 грунта								
				262,72	–	68833	–	113	–	–
7	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной до 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	200,5	27,88	27,88	5590	5590	960	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,94	–	990	97	0,01982	4
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1	–	4023	–	4546	0,972	29
		м3 грунта								
				134,1	–	4023	–	113	–	–
9	Е1-12-13	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2162,5	22,04	20,73	47662	44829	14704	0,00911	20
		м3 грунта								
				1,31	5,7	2833	12326	97	0,0198	43
10	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	6569,5	6,83	6,83	44870	44870	11916	–	–
		м3 грунта								
				–	1,87	–	12285	97	0,0061	40
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2162,5	21,55	4,52	46602	9775	35722	0,108	234
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	36827	–	97	–	–
12	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6569,5	14	14	91973	91973	30588	–	–
		м3 уплотненного грунта								

			–	4,8	–	31534	97	0,01567	103
13 Е1-17-13	Разработка растительного грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для восстановления	690,5	32,57	30,98	22490	21392	7059	0,0106	7
	м3 грунта		1,53	9,01	1056	6221	97	0,0308	21
14 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза для рекультивацииК=1,200;	828,6	19,7	19,7	16323	16323	3265	–	–
	т		–	3,94	–	3265	100	0,00827	7
15 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы растительного	690,5	3,79	3,24	2617	2237	1071	0,00332	2
	м3 грунта		0,48	1,12	331	773	97	0,00371	3
16 Е1-130-1	Уплотнение растительного слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	690,5	14	14	9667	9667	3215	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	3314	97	0,01567	11
17 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1,925	78245	36133,62	150622	69557	128786	247	475
	км трубопровода		41850	9612,9	80561	18505	130	37,3	72
18 8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1944,25	801		1557344				
	м								
19 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,772	58881,69	25695,31	163220	71227	143742	194	538
	км трубопровода		33075	6813,45	91684	18887	130	26,38	73
20 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	4007,24559	382		1530768				
	м								

21	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,01	115636,32	31953,19	1156	320	1021	360	4
		км трубопровода		66375	12071,25	664	121	130	58,95	1
22	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	10,04	1142		11466				
		м								
23	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,105	70153,47	10674,97	7366	1121	7215	270	28
		км трубопровода		48825	4032	5127	423	130	19,69	2
24	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	105,42	828		87288				
		м								
30	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	24	300,56	225,63	7213	5415	4011	0,414	10
		шт		69,53	58,98	1669	1416	130	0,226	5
31	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	892		3568				
		шт								
32	8-4-2789	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2302		2302				
		шт								
33	8-4-3486	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	598		1196				
		шт								
34	8-4-3564	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1109		1109				
		шт								

35 8-4-3567	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	1588		19056				
	шт								
36 8-4-5346	Переход полиэтилен/сталь электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	753		2259				
	шт								
38 Е22-26-5	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,01	383642,54	60158,66	3836	602	407	46,3	–
	км трубопровода		8572,5	22725	86	227	130	110,99	1
39 Е22-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметроим 100 мм	0,105	264493,88	23641,25	27772	2482	4690	145	15
	км трубопровода		25425	8930,25	2670	938	130	43,62	5
41 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	9,4	408,12	169,62	3836	1594	3032	1,55	15
	м3 конструкции		238,5	4,07	2242	38	133	0,0136	–
42 П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,200;	20,68	27,1	27,1	560	560	392	–	–
	т		–	18,97	–	392	100	0,03984	1
43 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=2,200;	20,68	45	45	931	931	186	–	–
	т		–	9	–	186	100	0,0189	–
	Всего прямые затраты				**4216536**	**658657**			**1962**
					313341	**182108**			**631**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3244537				
	Накладные расходы, тенге				566860				
	- заработная плата, тенге				85029				

- трудоемкость, чел-ч	283
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	287004
Всего	**5070400**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	125746
- сметная заработная плата, тенге	17730
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	107560
- сметная заработная плата, тенге	49478
- нормативная трудоемкость, чел-ч	301
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	51961
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20785
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5376451,72**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**13747587,06**
- материалы, тенге	8296281
- сметная заработная плата, тенге	1842145
Налог (2 %)	274951,74
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14022538,80**
НДС (12 %)	1682704,65
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15705243,45**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции Панфиловского района"
_____ **Мухаметжан Д.С.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ **Пусурманов А.А.**

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"
_____ **Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Колодцы

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Апрель 2015 год
(локальная смета 2-2-1)

Колодцы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	801,5	27,84	26,18	22314	20983	6888	0,0115	9
		м3 грунта		1,66	7,2	1330	5771	97	0,025	20
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	14,5	262,72	–	3809	–	4304	1,848	27
		м3 грунта		262,72	–	3809	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка котлованов разравнивание грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	751	6,83	6,83	5129	5129	1362	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	1404	97	0,0061	5

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	65	134,1	–	8717	–	9850	0,972	63
		м3 грунта		134,1	–	8717	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	751	21,55	4,52	16184	3395	12406	0,108	81
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	12790	–	97	–	–
6	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	70	27,88	27,88	1952	1952	336	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	346	97	0,01982	1
7	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д-1500 мм в мокрых грунтах	44,75	9928,23	2104,76	444288	94188	173710	13,9	622
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	105722	27901	130	2,475	111
8	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	20,095	23700		476252				
		м3								
9	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	31,5	784		24696				
		шт								
10	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	12,005	7520		90278				
		м3								
11	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	7,475	7830		58529				
		м3								
12	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	56,96	6230		354861				
		м								
13	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д-2000 мм в мокрых грунтах	2,19	10101,63	2104,76	22123	4609	8501	13,9	30
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	5174	1365	130	2,475	5

14	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,14	23700		27018				
		м3								
15	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-21,235	209		-4438				
		м3								
16	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-21,235	112		-2378				
		м3								
17	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,8	7920		14256				
		м								
18	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	784		784				
		шт								
19	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	32	17100		547200				
		комплект								
22	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1715	93997,62	304,24	16121	52	5977	198	34
		т								
				33075	114,75	5672	20	105	0,56	–
23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1715	40200		6894				
		т								
24	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,7555	107786,81	398,18	81433	301	6778	42,1	32
		т фасонных частей								
				6750	150,75	5100	114	130	0,74	1
25	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,509	247994,13	49389,75	126229	25139	53882	312,7	159
		т фасонных частей								
				62775	18657	31952	9496	130	91,12	46

33	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
34	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	11	411,46	17,71	4526	195	3410	1,4	15
		задвижка или клапан		231,75	6,75	2549	74	130	0,03	–
35	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	7	585,99	36,99	4102	259	3011	1,93	14
		задвижка или клапан		317,25	13,5	2221	95	130	0,07	–
36	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа SM-KZ (F4) ГОСТ 5762-2002	2	7386		14772				
		шт								
37	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа SM-KZ (F4) ГОСТ 5762-2002	11	15504		170544				
		шт								
38	9-2-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа SM-KZ (F4) ГОСТ 5762-2002	7	24851		173957				
		шт								
42	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланец	63	300,56	225,63	18935	14215	10525	0,414	26
		шт		69,53	58,98	4380	3716	130	0,226	14
43	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	552		23184				
		шт								
44	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21	1013		21273				
		шт								

45	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	202		3636			
		шт							
46	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	82	384		31488			
		шт							
47	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	36	671		24156			
		шт							
48	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194	1
		км трубопровода		33075	6813,45	198	41	130	26,38	–
49	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	6,06	382		2315			
		м							
		Всего прямые затраты				**2835976**	**170585**		**1115**
						189902	**50348**		**203**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2475486			
		Накладные расходы, тенге				301632			
		- заработная плата, тенге				45245			
		- трудоемкость, чел-ч				151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				188256			
		Всего				**3325864**			
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				82481			
		- сметная заработная плата, тенге				11630			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				66			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				70553			

- сметная заработная плата, тенге	32454
- нормативная трудоемкость, чел-ч	198
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34083
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13633
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3526614**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**9017552**
- материалы, тенге	6329818
- сметная заработная плата, тенге	964743
Налог (2 %)	180351
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9197903**
НДС (12 %)	1103748
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10301651**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции Панфиловского района"
_____ **Мухаметжан Д.С.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ **Пусурманов А.А.**

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"
_____ **Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Насосная станция 2 подъёма

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Апрель 2015 год
(локальная смета 2-7-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Землянные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	221	27,84	26,18	6153	5786	1899	0,0115	3
		м3 грунта		1,66	7,2	367	1591	97	0,025	6
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4	262,72	–	1051	–	1188	1,848	7
		м3 грунта		262,72	–	1051	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	90	6,83	6,83	615	615	163	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	168	97	0,0061	1

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1	–	4023	–	4546	0,972	29
		м3 грунта		134,1	–	4023	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	90	21,55	4,52	1940	407	1487	0,108	10
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1533	–	97	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,6	2530,27	100,89	4048	161	306	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	198	61	118	0,18	–
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,6	8062,57	66,01	12900	106	371	1,35	2
		м3		195,75	24,93	313	40	105	0,1218	–
8	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	45	408,67	272,99	18390	12285	14501	0,825	37
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	6106	4252	140	0,3633	16
9	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	5,47	10900		59623				
		м3								
10	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	14,98	10100		151298				
		м3								
11	Е6-1-22	Устройство монолитных заделок	7,6	9786,72	353,46	74379	2686	5734	3,6	27
		м3		585	133,52	4446	1015	105	0,6521	5
12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,077	65000		5005				
		т								
13	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,026	62000		1612				
		т								

14 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,12	68200		8184				
	т								
15 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,061	67700		4130				
	т								
16 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,082	61200		5018				
	т								
17 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки	1,1	9583,72	353,46	10542	389	831	3,6	4
	м3		585	133,52	644	147	105	0,6521	1
18 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00224	65000		146				
	т								
19 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,019	67700		1286				
	т								
20 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	0,709	10129,51	260,48	7182	185	524	3,94	3
	м3		614,25	89,46	436	63	105	0,3512	–
21 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,25	12621,65	1327,03	3155	332	680	12,49	3
	м3		2137,5	456,24	534	114	105	1,7166	–
22 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	12,64	187,79	4,19	2374	53	890	0,382	5
	м2 поверхности		58,05	1,58	734	20	118	0,0076	–
23 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	139,7	245,44	3,82	34288	534	6394	0,212	30
	м2 поверхности		37,35	1,44	5218	201	118	0,007	1
	Всего прямые затраты				**417342**	**23539**			**161**

	25603	**7672**	**30**
В том числе стоимость: материалов, тенге	368204		
Накладные расходы, тенге	39514		
- заработная плата, тенге	5927		
- трудоемкость, чел-ч	20		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27411		
Всего	**484267**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	12010		
- сметная заработная плата, тенге	1693		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	10273		
- сметная заработная плата, тенге	4726		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4963		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1985		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**513498**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1313014**		
- материалы, тенге	941498		
- сметная заработная плата, тенге	134419		
Налог (2 %)	26260		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1339274**		
НДС (12 %)	160713		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1499987**		

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции Панфиловского района"
_____ **Мухаметжан Д.С.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ **Пусурманов А.А.**

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"
_____ **Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Бурение скважины (2 шт)

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Апрель 2015 года
(локальная смета 2-8-1)

Бурение скважины глубиной 120 м (2 шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Буровые работы								
1	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,7; кэкс1=1,7; кзпм1=1,7;	20	2592,98	2156,4	51860	43128	17826	2,3851	48
		м		405,45	451,57	8109	9031	104	1,90128	38
2	1-6-7	Долота шарошечные d=445 мм	0,18	365430		65777				
		шт								
3	Е4-10-5	Разбуривание цементной пробки ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	4	4566,76	3781,56	18267	15126	5843	4,186	17
		м		724,5	679,99	2898	2720	104	2,75394	11

4	Е4-10-3	Роторное бурение скважин д-311мм с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	16	2140,9	1775,87	34254	28414	11744	1,9642	31
		м		333,9	371,88	5342	5950	104	1,56576	25
5	Е4-10-4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	156	3316,31	2756,85	517344	430069	175485	3,0422	475
		м		517,86	563,78	80786	87950	104	2,3597	368
6	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	48	26525,43	21851,36	1273221	1048865	352958	24,262	1165
		м		4337,55	2732,93	208202	131181	104	9,7265	467
7	1-6-6	Долота шарошечные d=311 мм	5,26	123282		648463				
		шт								
8	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	23,03	6450		148544				
		т								
	Раздел 2 Прочие работы									
9	Е4-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	10	1092,52	856,98	10925	8570	3585	1,35	14
		м		234	110,74	2340	1107	104	0,405	4
10	8-6-291	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм	10	7007		70070				
		м								

11	Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	104760,97	80235,97	104761	80236	40151	137	137
		шт		24525	14082,36	24525	14082	104	49,12	49
12	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	120,5	1133,07	890,78	136535	107339	44529	1,38	166
		м		240,75	114,57	29010	13806	104	0,418	50
13	8-6-276	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	120,5	3028		364874				
		м								
14	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	6,65	14800		98420				
		шт								
15	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	1,344	12300		16531				
		т								
16	Е4-60-1	Разглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	2	90284,54	79012,04	180569	158024	51702	57,3	115
		сутки		11272,5	13583,94	22545	27168	104	48,14	96
		Всего прямые затраты				**3740415**	**1919771**			**2168**
						383757	**292995**			**1108**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1436887				
		Накладные расходы, тенге				703823				

- заработная плата, тенге	105573
- трудоемкость, чел-ч	352
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	266654
Всего	**4710892**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	116830
- сметная заработная плата, тенге	16473
- нормативная трудоемкость, чел-ч	93
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	99934
- сметная заработная плата, тенге	45970
- нормативная трудоемкость, чел-ч	280
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	48277
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19311
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4995244**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**12772839**
- материалы, тенге	3674120
- сметная заработная плата, тенге	2332894
Налог (2 %)	255457
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13028296**
НДС (12 %)	1563396
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14591692**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции Панфиловского района"
_____ **Мухаметжан Д.С.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ **Пусурманов А.А.**

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"
_____ **Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Вертикальная планировка

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Апрель 2015 год
(локальная смета 7-5-1)
Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-2	Разработка растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал	1030	11,19	11,19	11526	11526	3057	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	3152	97	0,01	10
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=10,000;	10300	9,4	9,4	96820	96820	25677	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	26471	97	0,0084	87
3	Е1-28-2	Восстановление растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1030	6,83	6,83	7035	7035	1868	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	1926	97	0,0061	6

4 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=21,000;	21630	3,29	3,29	71163	71163	18883	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	19467	97	0,00294	64
5 Е1-17-14	Разработка недостающего грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	298	39,76	37,82	11848	11270	3720	0,013	4
	м3 грунта		1,87	11	557	3278	97	0,0376	11
6 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	521,5	19,7	19,7	10274	10274	2055	–	–
	т		–	3,94	–	2055	100	0,00827	4
	Всего прямые затраты				**208666**	**208088**			**4**
					557	**56349**			**182**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				21				
	Накладные расходы, тенге				55260				
	- заработная плата, тенге				8289				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15836				
	Всего				**279762**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				6938				
	- сметная заработная плата, тенге				978				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				5935				
	- сметная заработная плата, тенге				2730				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2867				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1147				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**296649**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**758531**
- материалы, тенге	54
- сметная заработная плата, тенге	186449
Налог (2 %)	15171
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**773702**
НДС (12 %)	92844
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**866546**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции Панфиловского района"
_____ **Мухаметжан Д.С.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ **Пусурманов А.А.**

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"
_____ **Аменов Е.**