"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Воздушная линия ВЛЗ-10кВ

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Июль 2015 год
(локальная смета 4-2-2)

Установка 3-полюсного линейного разъединителя РЛНД-1-10Б/20 с приводом ПРНЗ-10

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А *шт*	2	568,5 / 452	25,5 / 6,8	1137 / 904	51 / 14	872 / 95	2 / 0,039	4 / –
2	80-1-1(пл)	Разъединитель 3-х полюсный РЛНД-1-10Б/200 *шт*	2	14287		28574				
3	Ц8-88-3	КонструкцииметаллическиеК=1,030; *т*	0,11557	102170 / 8280	1870 / 270	11808 / 957	216 / 31	939 / 95	52 / 1,578	6 / –
4	99-1-1(пл)	Изолятор штыревой SDI37 *шт*	6	2029		12174				
5	99-1-2(пл)	Вязка спиральная SO115.5085 *шт*	12	3502		42024				
6	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	12	348		4176				

7 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	20	93,5	3,1	1870	62	621	0,18	4
	м		32,4	0,3	648	6	95	0,002	–
8 99-1-3(пл)	Бандажная лента СОТ37	20	124		2480				
	шт								
9 99-1-4(пл)	Скрепа СОТ36	14	28		392				
	шт								
	Всего прямые затраты				**104635**	**329**			**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**2509**	**51**			**–**
	оборудования, тенге				73223				
					28574				
	Накладные расходы, тенге				2432				
	- заработная плата, тенге				365				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4710				
	Всего				**111777**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				2063				
	- сметная заработная плата, тенге				291				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1765				
	- сметная заработная плата, тенге				812				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				853				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				341				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**116799**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**298655**				
	- материалы, тенге				187231				

- оборудование, тенге	73064
- сметная заработная плата, тенге	13353
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Налог (2 %)	5973
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**304628**
НДС (12 %)	36555
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**341183**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Мухаметжан Д.С.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"

Пусурманов А.А.

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"

Аменов Е.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Ограждение

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №2
приемки выполненных работ за Июль 2015 год
(локальная смета 7-4-1)

Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	22,05	218,93	–	4827	–	5455	1,54	34
		м3 грунта		218,93	–	4827	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	22,05	134,1	–	2957	–	3341	0,972	21
		м3 грунта		134,1	–	2957	–	113	–	–
3	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,3847	9804,35	95,97	62598	613	5416	4,9	31
		м3		771,75	36,25	4927	231	105	0,1771	1
4	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,3847	223		1424				
		м3								

5 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,3847	259		1654				
	м3								
6 Е9-53-2	Монтаж каркаса полотен К=1.040	2,92153	9850,47	1162,94	28778	3398	19630	46,6	136
	т конструкций		7357,5	108	21495	316	90	0,53	2
8 Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	411,839	332,23	125,08	136825	51513	64398	0,94	387
	м2		144	29,74	59305	12248	90	0,103	42
10 Е9-43-1	Монтаж стоек К= 1,040	1,93342	11487,34	4590,56	22210	8875	9683	25,3	49
	т конструкций		4725	840,11	9135	1624	90	3,01	6
12 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,35917	175710,1	1826,1	63110	656	4420	42,7	15
	т стальных элементов		8100	690,75	2909	248	140	3,37	1
	Всего прямые затраты				**324383**	**65055**			**673**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**105555**	**14667**			**52**
					153774				
	Накладные расходы, тенге				112343				
	- заработная плата, тенге				16851				
	- трудоемкость, чел-ч				56				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26204				
	Всего				**462930**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				11481				
	- сметная заработная плата, тенге				1619				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				9820				
	- сметная заработная плата, тенге				4517				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4744
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1898
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**490873**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1255158,83**
- материалы, тенге	393200
- сметная заработная плата, тенге	383169
- нормативная трудоемкость, чел-ч	817
Налог (2 %)	25103,18
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1280262,01**
НДС (12 %)	153631,44
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1433893,45**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Мухаметжан Д.С.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"

Пусурманов А.А.

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"

Аменов Е.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Насосная станция 2 подъёма

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Июль 2015 год
(локальная смета 2-7-2)
Силовое электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм *шт*	1	2284 / 401	123 / 29,3	2284 / 401	123 / 29	409 / 95	2 / 0,171	2 / –
2	75-6-77	Пункт распределительный ПР 11-3078-21У3 *комплект*	1	73500		73500				
3	Ц8-573-4	Ящики управления *шт*	4	514 / 254	105 / 20,3	2056 / 1016	420 / 81	1042 / 95	2 / 0,118	8 / –

4	75-6-23	Ящики управления Я 5115-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -2 *шт*	2	55500		111000			
5	75-6-6	Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1 *шт*	1	39600		39600			
6	75-6-11	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1 *шт*	1	32900		32900			
7	Ц8-573-6	Станция управления насосом *шт*	2	735	185	1470	370	801	2	4
				383	38,3	766	77	95	0,224	–
8	80-2-1(пл)	Станция управления скваженным насосом СУЗ-40 *шт*	2	21389		42778			
9	Ц11-250-1	Регулятор уровня *комплект*	11	210,04	–	2310	–	1916	1	11
				193,5	–	2129	–	90	–	–
10	80-1-2(пл)	Датчик-реле РОС-301 *шт*	11	6530		71830			
11	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 *шт*	2	843,5	19,5	1687	39	915	3	6
				479	2,3	958	5	95	0,013	–
12	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 *шт*	2	1660		3320			
13	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	26	125,6	64,1	3266	1667	1413	0,26	7

		м								
				41,4	15,8	1076	411	95	0,093	2
14	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	53	159,9	81,1	8475	4298	3767	0,35	19
		м								
				54,5	20,3	2889	1076	95	0,119	6
15	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	26	148		3848				
		м								
16	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	53	191		10123				
		м								
17	Ц8-410-1	Трубы гофра, диаметр до 25 мм	22	34,2	1,2	752	26	488	0,14	3
		м								
				23,2	0,2	510	4	95	0,001	–
18	99-1-1(пл)	Гофра труба ПВХ д-12мм	4	8		32				
		м								
19	99-1-2(пл)	Гофра труба ПВХ д-20мм	5	7		35				
		м								
20	99-1-3(пл)	Гофра труба ПВХ д-25мм	13	12		156				
		м								
21	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	35	27,7	2,1	970	74	673	0,1	4
		м кабеля								
				19,7	0,5	690	18	95	0,003	–
22	16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2К=1,020;	0,00408	593100		2420				
		1000м								
23	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2К=1,020;	0,01428	360600		5149				
		1000м								

24	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,00408	159700		652				
25	16-3-93	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,01326	177600		2355				
26	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	69	8,5	0,1	587	7	479	0,05	3
				7,3	–	504	–	95	–	–
27	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2 *м*	1043	5,4	0,1	5632	104	3666	0,02	21
				3,7	–	3859	–	95	–	–
28	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,2244	37410		8395				
29	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,05304	16322		866				
30	16-7-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,2856	10269		2933				
31	99-1-4(пл)	Провод ВПВ (ВПП) сеч.6мм2К=1,020; *м*	571,2	67		38270				
32	Ц8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 *шт*	12	603,8	–	7246	–	6008	3	36
				527	–	6324	–	95	–	–

Всего прямые затраты	**486897**	**7128**	**124**
	21122	**1701**	**8**
В том числе стоимость: материалов, тенге	87041		
оборудования, тенге	371608		
Накладные расходы, тенге	21577		
- заработная плата, тенге	3237		
- трудоемкость, чел-ч	11		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8212		
Всего	**516686**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	3598		
- сметная заработная плата, тенге	507		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	3078		
- сметная заработная плата, тенге	1416		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1487		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	595		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**525444**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1343560**		
- материалы, тенге	222564		
- оборудование, тенге	950202		
- сметная заработная плата, тенге	76876		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	155		

Налог (2 %)	26871
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1370431**
НДС (12 %)	164452
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1534883**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Мухаметжан Д.С.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"

Пусурманов А.А.

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"

Аменов Е.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Воздушная линия ВЛЗ-10кВ

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №2
приемки выполненных работ за Июль 2015 год
(локальная смета 4-2-1)

Воздушная линия ВЛЗ-10кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	5	1534,11	878,23	7671	4391	3951	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
3	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9889	9	36
		опора		1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15
5	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя	46	245,44	3,82	11290	176	2105	0,212	10
		м2 поверхности		37,35	1,44	1718	66	118	0,007	–

6	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,62	25922,88	17030,88	16072	10559	7649	43,7	27
		км линии		7650	4099,68	4743	2542	105	15,13	9
7	Е33-111-4	Добавлять к расценке 33-109-2 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	9	1438,79	953,91	12949	8585	4143	1,53	14
		опора		274,5	163,94	2471	1475	105	0,56	5
8	16-7-916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005К=1,045;	1,9437	67572		131340				
		км								
9	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	60	53,87	12,24	3232	734	1985	0,18	11
		м шин заземления		29,25	2,25	1755	135	105	0,01	1
10	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0372	53000		1972				
		т								
11	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8
		шт		116	2,5	1392	30	95	0,015	–
12	Ц8-88-3	Конструкции металлическиеК=1,030;	0,40273	102170	1870	41147	753	3272	52	21
		т		8280	270	3335	109	95	1,578	1
13	99-1-1(пл)	Зажим плашечный SL 37.2	42	223		9366				
		шт								
14	99-1-2(пл)	Кожух защитный SP15	42	97		4074				
		шт								
15	99-1-3(пл)	Изолятор штыревой SDI37	32	2029		64928				
		шт								
16	99-1-4(пл)	Вязка спиральная SO115.5085	64	3502		224128				
		шт								
17	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	30	145		4350				

			шт					
18	99-1-5(пл)	Изолятор натяжной SDI90.150		30	2473	74190		
			шт					
19	99-1-6(пл)	Зажим натяжной SO255		30	2425	72750		
			шт					
20	99-1-7(пл)	Зажим прокалывающий SLW25.2		12	809	9708		
			шт					
21	99-1-8(пл)	Устройство защиты от дуги SEW20.2		18	1374	24732		
			шт					
22	99-1-9(пл)	Устройство защиты от дуги SDI27		18	3254	58572		
			шт					
23	99-1-10(пл)	Искровой разрядник SDI20.2		30	3273	98190		
			шт					
24	99-1-11(пл)	Искровой разрядник SDI10.2		18	1684	30312		
			шт					
25	99-1-12(пл)	Зажим прокалывающий SEW20		3	746	2238		
			шт					
		Всего прямые затраты				**935985**	**44207**	**160**
						26806	**10753**	**43**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				864972		
		Накладные расходы, тенге				39182		
		- заработная плата, тенге				5877		
		- трудоемкость, чел-ч				20		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58510		
		Всего				**1033677**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				25635		
		- сметная заработная плата, тенге				3615		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				21928		
		- сметная заработная плата, тенге				10087		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				61		

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10593
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4237
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1096070**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2802651**
- материалы, тенге	2211733
- сметная заработная плата, тенге	184022
- нормативная трудоемкость, чел-ч	305
Налог (2 %)	56053
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2858704**
НДС (12 %)	343044
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3201748**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **Мухаметжан Д.С.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"

_____ **Пусурманов А.А.**

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"

_____ **Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Насосная станция 2 подъёма

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Июль 2015 год
(локальная смета 2-7-3)

Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,1	42,1	1135	42	533	3	3
		шт		556	4,5	556	5	95	0,026	–
2	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000		11000				
		шт								
3	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,013	–
4	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
5	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	12	342,8	134	4114	1608	2233	0,99	12
		шт								

			158	37,8	1896	454	95	0,221	3
6 Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	2	275,2	159	550	318	247	0,53	1
	шт		84,4	45,7	169	91	95	0,267	1
7 17-2-27	Светильники, тип ЛПП04С-2х36	12	2480		29760				
	шт								
8 17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ	2	157		314				
	шт								
9 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	47	0,2	282	1	260	0,29	2
	шт		45,5	0,1	273	1	95	–	–
10 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	–	45	0,29	–
	шт		47	0,1	47	–	95	–	–
11 18-1-11	Выключатель одноклавишный	6	134		804				
	шт								
12 18-1-13	Выключатель 2-х клавишный	1	182		182				
	шт								
13 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	7	62,7	0,2	439	1	386	0,34	2
	шт		57,8	0,1	405	1	95	–	–
14 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	6	46		276				
	шт								
15 18-1-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	1	38		38				
	шт								

16	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,015	16300		245			
17	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 *1000шт*	0,009	18000		162			
18	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип НБ220-230-60 *шт*	2	24		48			
19	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	24	101		2424			
20	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *м*	125	175,2	75,7	21900	9463	11080	0,44	55
				72,7	20,6	9088	2575	95	0,12	15
21	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0816	52100		4251			
22	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0459	60500		2777			
23	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	9	218,93	–	1970	–	2226	1,54	14
				218,93	–	1970	–	113	–	–
24	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	9	134,1	–	1207	–	1364	0,972	9
				134,1	–	1207	–	113	–	–
25	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
				116	2,5	464	10	95	0,015	–

26	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр до 12 мм	12	51,7	2,8	620	34	317	0,16	2
		м		27,5	0,3	330	4	95	0,002	–
27	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение до 160 мм2	28	61,9	3,3	1733	92	622	0,14	4
		м		23	0,4	644	11	95	0,002	–
28	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 перемычки	22	88,9	3,1	1956	68	590	0,16	4
		м		27,9	0,3	614	7	95	0,002	–
		Всего прямые затраты				**94505**	**11736**			**112**
						17868	**3161**			**19**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				64903				
		Накладные расходы, тенге				20550				
		- заработная плата, тенге				3083				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6903				
		Всего				**121958**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				3025				
		- сметная заработная плата, тенге				427				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2587				
		- сметная заработная плата, тенге				1190				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1250				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				500				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**129320**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**330671**
- материалы, тенге	165957
- сметная заработная плата, тенге	70264
- нормативная трудоемкость, чел-ч	150
Налог (2 %)	6613
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**337284**
НДС (12 %)	40474
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**377758**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **Мухаметжан Д.С.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"

_____ **Пусурманов А.А.**

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"

_____ **Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Трансформаторная подстанция и дизель генератор

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №2
приемки выполненных работ за Июль 2015 год
(локальная смета 4-1-1)

Трансформаторная подстанция и дизель генератор

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	55	218,93	–	12041	–	13606	1,54	85
		м3 грунта		218,93	–	12041	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	55	134,1	–	7376	–	8335	0,972	53
		м3 грунта		134,1	–	7376	–	113	–	–
3	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
6	Ц8-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	3	655,5	60,5	1967	182	1367	3	9
		комплект (3 фазы)		466	13,5	1398	41	95	0,079	–
7	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	3	599		1797				

		шт								
8	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
9	80-1-1(пл)	Электросчётчик 3-х фазный Дала СА4-Э720TXPLCIPP	1	6178		6178				
		шт								
10	Ц8-600-2	Концентратор данных (УСПД)	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
11	80-1-2(пл)	Концентратор данных (УСПД)	1	79578		79578				
		шт								
12	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
		шт								
				347	4,5	1041	14	95	0,026	–
13	80-1-3(пл)	Трансформатор тока ТТА-85-100/5	3	722		2166				
		шт								
14	Е7-1-15	Укладка приставок ж/б	4	1285,43	328,93	5142	1316	4285	3,75	15
		шт сборных конструкций								
				650,25	115,04	2601	460	140	0,4573	2
15	30-15-3	Приставки ж/б	0,88	18300		16104				
		м3								
16	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,0545	172169,94	1216,94	9383	66	489	31,4	2
		т стальных элементов								
				5940	459	324	25	140	2,25	–
17	4-1-132	Металлизация	0,0545	40200		2191				
		т								
18	Ц8-489-5	Установка дизель генератора, масса до 2 т	1	8150	2425	8150	2425	4551	22	22
		шт								
				4118	673	4118	673	95	3,932	4
20	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11
		шт								
				116	2,5	1856	40	95	0,015	–

21 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр до 12 мм									
		м	76	51,7	2,8	3929	213	2007	0,16	12
				27,5	0,3	2090	23	95	0,002	–
22 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение до 160 мм2									
		м	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
				23	0,4	460	8	95	0,002	–
	Всего прямые затраты					**180800**	**15310**			**247**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**38301**	**3606**			**20**
	оборудования, тенге					37470				
						89719				
	Накладные расходы, тенге					44840				
	- заработная плата, тенге					6726				
	- трудоемкость, чел-ч					22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8155				
	Всего					**233795**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)					3573				
	- сметная заработная плата, тенге					504				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					3056				
	- сметная заработная плата, тенге					1406				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					9				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					1476				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					591				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**242491**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					**620049**				
	- материалы, тенге					95811				
	- оборудование, тенге					229411				

- сметная заработная плата, тенге	134524
- нормативная трудоемкость, чел-ч	301
Налог (2 %)	12401
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**632450**
НДС (12 %)	75894
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**708344**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____**Мухаметжан Д.С.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"

_____ **Пусурманов А.А.**

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"

_____**Аменов Е.**