"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Колодцы

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №3

приемки выполненных работ за Июль 2015 год

(локальная смета 2-2-1)

Колодцы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты *м3 основания*	31,85	230,27 123,75	100,89 38,25	7334 3941	3213 1218	6088 118	0,85 0,18	27 6
27	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=1,150; *м3*	36,6275	1400		51279				
28	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	35,75	8378,77 195,75	66,01 24,93	299541 6998	2360 891	8283 105	1,35 0,1218	48 4
31	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	33	575,87 288	36,99 13,5	19004 9504	1221 446	12935 130	1,82 0,07	60 2
32	11-3-22	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85 *шт*	33	18864		622512				

50	E13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	15	36,09	0,09	541	1	60	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	66	1	90	0,0002	–
51	E13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	15	16,92	0,02	254	–	56	0,0213	–
		м2		4,14	–	62	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**1000465**	**6795**			**135**
						20571	**2556**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				973097				
		Накладные расходы, тенге				27422				
		- заработная плата, тенге				4113				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61673				
		Всего				**1089560**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				27021				
		- сметная заработная плата, тенге				3810				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				23113				
		- сметная заработная плата, тенге				10632				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				65				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11166				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4466				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1155326**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2954169**				
		- материалы, тенге				2488209				
		- сметная заработная плата, тенге				146552				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				248				

Налог (2 %)	59083
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3013252**
НДС (12 %)	361590
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3374842**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции Панфиловского района"

Мухаметжан Д.С.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"

Пусурманов А.А.

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"

Аменов Е.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Насосная станция 1 подъёма (2 шт)

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Июль 2015 год
(локальная смета 2-3-1)

Подземная камера

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=2,000; *м3 грунта*	184,8	27,84 1,66	26,18 7,2	5145 307	4838 1331	1589 97	0,0115 0,025	2 5
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=2,000; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	3,2	262,72 262,72	– –	841 841	– –	950 113	1,848 –	6 –
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000; *м3 грунта*	132	6,83 –	6,83 1,87	902 –	902 247	240 97	– 0,0061	– 1

4	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 мК=2,000; *м3 грунта*	16	12,61 –	12,61 4,38	202 –	202 70	68 97	– 0,0143	– –
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=2,000; *м3 грунта*	44	134,1 134,1	– –	5900 5900	– –	6667 113	0,972 –	43 –
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	148	21,55 17,03	4,52 –	3189 2520	669 –	2444 97	0,108 –	16 –
7	Е1-145-5	Планировка насыпи в грунтах 2 группы вручнуюК=2,000; *м2 спланированной площади*	120	19,4 19,4	– –	2328 2328	– –	2258 97	0,123 –	15 –
8	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитамиК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	3	27,88 –	27,88 4,94	84 –	84 15	15 97	– 0,01982	– –
10	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудованиеК=2,000; *м3*	4,36	9690,91 614,25	260,48 89,46	42252 2678	1136 390	3221 105	3,94 0,3512	17 2
11	Е6-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 ммК=2,000; *м3*	1	13436,16 2792,25	1343,8 463,29	13436 2792	1344 463	3418 105	16,06 1,773	16 2
12	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахК=2,000; *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,78	25580,84 1435,5	1879,87 538,43	71115 3991	5226 1497	7134 130	8,86 2,061	25 6
13	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	38,18	245,44	3,82	9371	146	1748	0,212	8

	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1426	55	118	0,007	–
14 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,104	175710,1	1826,1	18274	190	1280	42,7	4
	т стальных элементов								
			8100	690,75	842	72	140	3,37	–
15 4-1-132	МеталлизацияК=2,000;	0,104	40200		4181				
	т								
16 1-1-773	Скобы ходовыеК=2,000;	20	221		4420				
	шт								
17 4-1-132	МеталлизацияК=2,000;	0,028	40200		1126				
	т								
18 99-1-1(пл)	Люк полимерный с замком	2	3666		7332				
	шт								
19 Е10-23-5	Установка деревянной крышкиК=2,000;	0,6	375,5	30,89	225	19	146	1,23	1
	м2 проемов								
			191,93	11,68	115	7	120	0,057	–
20 6-4-6	КрышкадеревяннаяК=2,000;	0,6	12300		7380				
	м2								
23 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 ммК=2,000;	0,0024	387314,07	1984,82	930	5	146	270	1
	км трубопровода								
			45900	749,25	110	2	130	3,66	–
24 Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 ммК=2,000;	0,004	511141,41	19866,96	2045	79	368	375	2
	км трубопровода								
			63306	7440,75	253	30	130	36,34	–
25 Е22-33-5	Установка сальников д-200 ммК=2,000;	0,04122	247994,13	49389,75	10222	2036	4364	312,7	13
	т фасонных частей								
			62775	18657	2588	769	130	91,12	4
26 Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диаметром до 200 ммК=2,000;	6	2017,57	1,57	12105	9	3025	2,36	14
	сальник								
			393,75	–	2363	–	128	–	–
27 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000;	1,6	36,09	0,09	58	–	6	0,0218	–

		м2		4,39	0,05	7	–	90	0,0002	–
28	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=2,000;	1,6	16,92	0,02	27	–	6	0,0213	–
		м2		4,14	–	7	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**223090**	**16885**			**183**
						29068	**4948**			**20**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				177140				
		Накладные расходы, тенге				39093				
		- заработная плата, тенге				5864				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15731				
		Всего				**277914**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				6892				
		- сметная заработная плата, тенге				972				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				5895				
		- сметная заработная плата, тенге				2712				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2848				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1139				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**294688**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**753517**				
		- материалы, тенге				452947				
		- сметная заработная плата, тенге				121588				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				246				
		Налог (2 %)				15070				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**768587**
НДС (12 %)	92230
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**860817**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции Панфиловского района"

Мухаметжан Д.С.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"

Пусурманов А.А.

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"

Аменов Е.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Насосная станция 1 подъёма (2 шт)

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Июль 2015 год
(локальная смета 2-3-2)
Вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка до 400 ммК=2,000;	2	3355,13	12,95	6710	26	1379	3,297	7
		дефлектор		533,93	4,73	1068	9	128	0,021	–
2	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных с ручным приводом диаметром до 250 ммК=2,000;	2	255,18	5,65	510	11	479	1,113	2
		заслонка или клапан		184,28	2,36	369	5	128	0,0105	–
3	13-6-2	Заслонки воздушные круглого сечения с ручным управлением, d=200 ммК=2,000;	2	3600		7200				
		шт								
4	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 ммК=2,000;	1,4	1009,92	13,82	1414	19	475	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	364	7	128	0,02531	–

5 Е20-1-5	Прокладка переходов диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,5 ммК=2,000;	0,02	1006,51	11,11	20	–	6	1,4805	–
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	5	–	128	0,02037	–
6 13-12-74	Сетки металлические в рамках, площадь в свету до 0,2 м2К=2,000;	0,08	1040		83				
	м2								
	Всего прямые затраты				**15937**	**56**			**11**
					1806	**21**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14077				
	Накладные расходы, тенге				2339				
	- заработная плата, тенге				351				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1097				
	Всего				**19373**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				480				
	- сметная заработная плата, тенге				68				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				411				
	- сметная заработная плата, тенге				189				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				199				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				79				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**20542**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**52526**				
	- материалы, тенге				35995				
	- сметная заработная плата, тенге				6937				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				

Налог (2 %)	1051
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**53577**
НДС (12 %)	6429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**60006**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **Мухаметжан Д.С.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"

_____ **Пусурманов А.А.**

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"

_____ **Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Водонапорная башня ёмкостью 50 м3 высотой 18 м

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №2
приемки выполненных работ за Июль 2015 год
(локальная смета 2-4-1)

Водонапорная башня ёмкостью 50 м3 высотой 18 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-35-2	Одерновка насыпей из растительного грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	25,4	12,61	12,61	320	320	108	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	111	97	0,0143	–
8	Е1-35-2	Устройство насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	380	12,61	12,61	4792	4792	1614	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	1664	97	0,0143	5
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	401	21,55	4,52	8642	1813	6624	0,108	43
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	6829	–	97	–	–
10	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	106	11,45	11,45	1214	1214	209	–	–

	м3 уплотненного грунта								
			–	2,03	–	215	97	0,00815	1
19 Е9-7-1	Монтаж водонапорной башниК=1,040;	9,82176	17314,6	6991,52	170060	68669	47340	19	187
	т конструкций								
			3600	1755,49	35358	17242	90	6,13	60
21 Е26-30-1	Теплоизоляция матами минватными	11,2	7627,27	378,22	85425	4236	41530	20,04	224
	м3 изоляции								
			3566,25	141,75	39942	1588	100	0,69	8
22 1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	11,2	4518		50602				
	м3								
23 Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	190	332,23	125,08	63124	23765	29710	0,94	179
	м2								
			144	29,74	27360	5651	90	0,103	20
24 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	190	896		170240				
	м2								
25 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,586	525600		308002				
	т								
26 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждениемК=1,040;	0,51896	13711,46	5475,86	7116	2842	3080	28,9	15
	т конструкций								
			5040	1552,87	2616	806	90	5,46	3
27 2-1-222	ЛестницыК=1,040;	0,51896	151200		78467				
	т								
28 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,013	247994,13	49389,75	3224	642	1377	312,7	4
	т фасонных частей								
			62775	18657	816	243	130	91,12	1
29 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
	шт								

30 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз наружная	216,4	36,09	0,09	7810	19	865	0,0218	5
	м2		4,39	0,05	950	11	90	0,0002	–
31 Е13-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 в 2 слоя наружнаяК=2,000;	432,8	51,5	0,09	22289	39	1091	0,0137	6
	м2		2,75	0,05	1190	22	90	0,0002	–
32 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз внутренняя	200,8	36,09	0,09	7247	18	803	0,0218	4
	м2		4,39	0,05	882	10	90	0,0002	–
33 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 внутренняя	200,8	16,92	0,02	3398	4	748	0,0213	4
	м2		4,14	–	831	–	90	–	–
34 Е22-26-19	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 2000 ммК=1,430;	0,00358	3956103,32	1095488,44	14163	3922	2241	386	1
	км трубопровода		67725	413829	242	1482	130	2021,14	7
35 Е7-20-4	Установка оттяжекК=3,000;	0,15423	9469,94	1216,94	1461	188	1382	31,4	5
	т стальных элементов		5940	459	916	71	140	2,25	–
36 1-7-36	ОттяжкиК=3,000;	0,15423	96700		14914				
	т								
	Всего прямые затраты				**1023278**	**112483**			**677**
					117932	**29116**			**105**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				792860				
	Накладные расходы, тенге				138722				
	- заработная плата, тенге				20808				
	- трудоемкость, чел-ч				69				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	69720
Всего	**1231720**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	30547
- сметная заработная плата, тенге	4307
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	26129
- сметная заработная плата, тенге	12019
- нормативная трудоемкость, чел-ч	73
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12623
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5049
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1306068**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3339616**
- материалы, тенге	2027343
- сметная заработная плата, тенге	516141
- нормативная трудоемкость, чел-ч	948
Налог (2 %)	66792
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3406408**
НДС (12 %)	408769
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3815177**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **Мухаметжан Д.С.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"

_____ **Пусурманов А.А.**

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"

_____ **Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Резервуар на 150 м3 (2 шт)

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №2
приемки выполненных работ за Июль 2015 год
(локальная смета 2-5-1)

Резервуар на 150 м3 (2 шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е7-32-8	Укладка плит покрытияК=2,000; *шт сборных конструкций*	6	1856,53 317,25	274,67 82,17	11139 1904	1648 493	3356 140	1,84 0,3314	11 2
24	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5К=2,000; *м3*	8,0457	24200		194706				
25	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-2,000; *м3*	-10,88	209		-2274				
26	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-2,000; *м3*	-10,88	112		-1219				

27 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000;	10,88	223		2426				
	м3								
28 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	10,88	259		2818				
	м3								
29 Е7-31-1	Установка камеры лаза диаметром до 1000 ммК=2,000;	1,29	2805,26	1856,11	3619	2394	2548	4,933	6
	м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	1049	771	140	2,3715	3
30 30-18-30	Камера лазаК=2,000;	1,4	2900		4060				
	м								
31 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000;	1,29	223		288				
	м3								
32 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	1,29	259		334				
	м3								
38 Е9-29-1	Монтаж лестницК=1,040;	0,19344	13711,46	5475,86	2652	1059	1148	28,9	6
	т конструкций		5040	1552,87	975	300	90	5,46	1
39 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостейК=1,040;	0,19344	151200		29248				
	т								
40 Е9-53-1	Монтаж люковК=1,040;	0,37024	14806,01	1133,15	5482	420	4428	82,1	30
	т конструкций		12892,5	398,25	4773	147	90	1,95	1
46 99-1-1(пл)	ПенетронК=2,000;	83,56202	512		42784				
	кг								
47 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	152	211,49	9,95	32146	1512	10457	0,356	54
	м2 стяжки								

			52,2	3,74	7934	568	123	0,0182	3
48	E11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-152	27,92	0,67	-4244	-102	-165	0,0044	-1
	м2 стяжки		0,63	0,25	-96	-38	123	0,0012	–
49	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	108	162,88	15,94	17591	1722	5219	0,243	26
	м2 стяжки		34,65	5,96	3742	644	119	0,0291	3
50	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	540	4,75	0,14	2565	76	102	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	59	27	119	0,0003	–
51	E13-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слойК=2,000;	80,8	1611,39	9,2	130200	743	11945	0,81	65
	м2		159,75	4,5	12908	364	90	0,02	2
54	E7-57-7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметикомК=2,000;	108	188,7	63,44	20380	6852	8046	0,175	19
	м шва		29,25	23,96	3159	2588	140	0,117	13
55	E13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один разК=2,000;	44	31,99	0,05	1408	2	176	0,0217	1
	м2		4,41	0,02	194	1	90	0,0001	–
56	E13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724К=2,000;	44	41,11	0,05	1809	2	110	0,0136	1
	м2		2,75	0,02	121	1	90	0,0001	–
57	E13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слояК=4,000;	176	70,08	0,12	12334	21	447	0,0138	2
	м2		2,77	0,05	488	9	90	0,0002	–

58 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 ммК=2,000;	42	1240,75	20,8	52112	874	7434	0,725	30
	м трубопровода		130,5	7,79	5481	327	128	0,038	2
59 Е16-10-7	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 150 ммК=2,000;	10,8	2029,57	27,87	21919	301	2636	1,04	11
	м трубопровода		180,23	10,44	1946	113	128	0,051	1
60 Е16-21-4	Установка воронок сливных диаметром 150 ммК=2,000;	4	290,45	6,95	1162	28	1129	1,36	5
	воронка		218,25	2,25	873	9	128	0,01	–
61 2-1-250	СтоимостьворонокК=1,040;	0,02246	154200		3463				
	т								
62 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000;	15,4	36,09	0,09	556	1	62	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	68	1	90	0,0002	–
63 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в 3 слояК=3,000;	46,2	16,92	0,02	782	1	172	0,0213	1
	м2		4,14	–	191	–	90	–	–
64 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000;	40	200		8000				
	кг								
	Всего прямые затраты				**598246**	**17554**			**267**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**45769**	**6325**			**31**
					534923				
	Накладные расходы, тенге				59250				
	- заработная плата, тенге				8888				
	- трудоемкость, чел-ч				30				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39450				

Всего	**696946**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	17284
- сметная заработная плата, тенге	2437
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	14785
- сметная заработная плата, тенге	6801
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7142
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2857
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**739014**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1889659**
- материалы, тенге	1367798
- сметная заработная плата, тенге	205120
- нормативная трудоемкость, чел-ч	383
Налог (2 %)	37793
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1927452**
НДС (12 %)	231294
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2158746**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Мухаметжан Д.С.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"

Пусурманов А.А.

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"

Аменов Е.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Фильтр-поглотитель (2 шт)

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Июль 2015 год
(локальная смета 2-6-1)
Фильтр-поглотитель (2 шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,32	2805,26	1856,11	898	594	631	4,933	2
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	260	191	140	2,3715	1
2	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,2	3870		4644				
		м								
3	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг МН-6	0,0463	172169,94	1216,94	7971	56	414	31,4	1
		т стальных элементов		5940	459	275	21	140	2,25	–
4	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0344	174569,6	1941,97	6005	67	313	42,3	1
		т металлических изделий		6975	726,75	240	25	118	3,55	–

5	E20-20-11	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 1250 мм	1	8677,03	61,65	8677	62	550	2,48	2
		зонт								
				407,25	22,5	407	23	128	0,11	–
6	E20-20-3	Установка колпака ЗК.00.000.02 над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1083,7	6,95	1084	7	106	0,49	–
		зонт								
				81	2,25	81	2	128	0,01	–
7	E6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях пескомК=21,000;	6,615	2114,35	160,59	13986	1062	1881	1,566	10
		м3 загрузки								
				210,06	60,66	1390	401	105	0,2963	2
8	E6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравиемК=2,000;	0,19	397,09	161,51	75	31	58	1,687	–
		м3 загрузки								
				227,03	61,02	43	12	105	0,298	–
9	9-1-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 ммК=2,000;	2	721		1442				
		шт								
10	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 ммК=2,000;	10	362,67	4,19	3627	42	787	0,337	3
		м трубопровода								
				59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
11	E23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 ммК=2,000;	0,0022	465331,02	1733,92	1024	4	176	361	1
		км трубопровода								
				60966	650,25	134	1	130	3,17	–
12	E23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 ммК=2,000;	0,0006	815398,71	28043,08	489	17	73	499	–
		км трубопровода								
				83961	10500,75	50	6	130	51,29	–
		Всего прямые затраты				**49922**	**1942**			**20**
						3479	**698**			**3**

В том числе стоимость: материалов, тенге	44503
Накладные расходы, тенге	4989
- заработная плата, тенге	748
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3295
Всего	**58206**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	1444
- сметная заработная плата, тенге	204
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1235
- сметная заработная плата, тенге	568
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	596
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	239
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**61720**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**157818**
- материалы, тенге	113794
- сметная заработная плата, тенге	16702
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Налог (2 %)	3156
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**160974**
НДС (12 %)	19317
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**180291**

Заказчик:
главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"
Мухаметжан Д.С.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
Пусурманов А.А.

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"
Аменов Е.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Насосная станция 2 подъёма

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

Акт №3
приемки выполненных работ за Июль 2015 год
(локальная смета 2-7-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Покрытие и кровля								
44	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,8	11518,12	316,01	43769	1201	5935	8,25	31
		м3		1368	119,39	5198	454	105	0,583	2
45	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0703	65000		4570				
		т								
46	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,185	65900		12192				
		т								
47	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	6	1771,2	403,26	10627	2420	4991	2,74	16
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	2687	878	140	0,6601	4

48	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	38,94	2410		93845			
		м2							
49	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	37,2	162,88	15,94	6059	593	1798	0,243	9
		м2 стяжки		34,65	5,96	1289	222	119	0,0291	1
50	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	186	4,75	0,14	884	26	35	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	20	9	119	0,0003	–
51	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	37,2	103,08	0,99	3835	37	530	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	431	14	119	0,0018	–
52	E12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	9,3	6066,62	245,72	56420	2285	5254	2,71	25
		м3 утеплителя		382,5	92,25	3557	858	119	0,45	4
53	E6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0068	148200,82	587,63	1008	4	144	118	1
		т		19800	222,75	135	2	105	1,08	–
54	E10-14-1	Установка стропильной системы	1,38	21304,82	334,28	29401	461	5836	22,1	30
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	4689	174	120	0,62	1
55	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	61,62	738,3	8,2	45494	505	20241	1,71	105
		м2 кровли		272,95	3,08	16819	190	119	0,015	1
56	E10-3-4	Устройство фронтонов	7,2	803,18	8,67	5783	62	931	0,68	5
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	753	23	120	0,016	–
57	E10-3-5	Устройство карнизов	8	767,86	7,54	6143	60	2088	1,43	11
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	1717	23	120	0,0139	–