| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 0,014 | 175710,1 | 1826,1 | 2460 | 26 | 172 | 42,7 | 1 |
| | | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 113 | 10 | 140 | 3,37 | – |
| 59 | 4-1-132 | Металлизация | 0,014 | 40200 | | 563 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 60 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций | 1,38 | 573,75 | 28,11 | 792 | 39 | 223 | 0,78 | 1 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 123,75 | 10,58 | 171 | 15 | 120 | 0,052 | – |
| 61 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю | 61,62 | 20,49 | 0,91 | 1263 | 56 | 371 | 0,029 | 2 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | 4,68 | 0,34 | 288 | 21 | 120 | 0,00168 | – |
| 62 | Е15-163-2 | Простая окраска деревянных карниза и фронтонов колером масляным разбеленным | 15,2 | 111,66 | 1,88 | 1697 | 29 | 780 | 0,296 | 4 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 48,15 | 0,72 | 732 | 11 | 105 | 0,0035 | – |

**Раздел 5 Полы**

**5.1 №4**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 6,02 | 108,05 | 2,62 | 650 | 16 | 85 | 0,0681 | – |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 63 | 6 | 123 | 0,0048 | – |
| 64 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 0,42 | 9035,68 | – | 3795 | – | 293 | 3,66 | 2 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 238 | – | 123 | – | – |
| 65 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 6,02 | 211,49 | 9,95 | 1273 | 60 | 415 | 0,356 | 2 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 314 | 23 | 123 | 0,0182 | – |
| 66 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; | 12,04 | 27,92 | 0,67 | 336 | 8 | 14 | 0,0044 | – |
| | | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 8 | 3 | 123 | 0,0012 | – |
| 67 | Е11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 6,02 | 769,78 | 4,9 | 4634 | 29 | 446 | 0,382 | 2 |
| | | *м2 покрытия* | | 58,5 | 1,85 | 352 | 11 | 123 | 0,009 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070; | 6,4414 | 123,31 | 0,16 | 794 | 1 | 128 | 0,0899 | 1 |
| | | *м плинтусов* | | 16,18 | 0,07 | 104 | – | 123 | 0,0003 | – |
| **5.2 №1,3,5,6** | | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 26,38 | 108,05 | 2,62 | 2850 | 69 | 373 | 0,0681 | 2 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 277 | 26 | 123 | 0,0048 | – |
| 70 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 1,85 | 9035,68 | – | 16716 | – | 1290 | 3,66 | 7 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 1049 | – | 123 | – | – |
| 71 | Е11-15-3 | Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | 26,38 | 212,26 | 9,95 | 5599 | 262 | 1407 | 0,269 | 7 |
| | | *м2 покрытия* | | 39,6 | 3,74 | 1045 | 99 | 123 | 0,0182 | – |
| 72 | Е11-15-4 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытийК=2,000; | 52,76 | 32,14 | 0,67 | 1696 | 35 | 116 | 0,0101 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | 1,53 | 0,25 | 81 | 13 | 123 | 0,0012 | – |
| 73 | Е11-39-2 | Устройство цементных плинтусовК=1,070; | 28,2266 | 28,11 | 0,22 | 793 | 6 | 646 | 0,104 | 3 |
| | | *м плинтусов* | | 18,5 | 0,09 | 522 | 3 | 123 | 0,0004 | – |
| **5.3 №2** | | | | | | | | | | |
| 74 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 1,23 | 108,05 | 2,62 | 133 | 3 | 17 | 0,0681 | – |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 13 | 1 | 123 | 0,0048 | – |
| 75 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 0,1 | 9035,68 | – | 904 | – | 70 | 3,66 | – |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 57 | – | 123 | – | – |
| 76 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике | 1,23 | 340,45 | 18,42 | 419 | 23 | 140 | 0,416 | 1 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 106 | 8 | 123 | 0,0337 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 1,23 | 211,49 | 9,95 | 260 | 12 | 85 | 0,356 | – |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 64 | 5 | 123 | 0,0182 | – |
| 78 | Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе | 1,23 | 921,4 | 11,72 | 1133 | 14 | 266 | 1,06 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 211 | 5 | 123 | 0,0214 | – |
| 79 | Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070; | 1,3161 | 137,4 | 0,32 | 181 | – | 68 | 0,236 | – |
| | | *м плинтусов* | | 41,63 | 0,11 | 55 | – | 123 | 0,0006 | – |

**Раздел 6 Проёмы**

**6.0 Подраздел без наименования**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | 8,61 | 398,48 | 102,53 | 3431 | 883 | 1936 | 0,899 | 8 |
| | | *м2 проемов* | | 151,65 | 35,67 | 1306 | 307 | 120 | 0,1393 | 1 |
| 81 | 6-3-1 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ | 3,78 | 5470 | | 20677 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 82 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние | 1,89 | 4010 | | 7579 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 83 | 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние | 2,94 | 4250 | | 12495 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 84 | 1-1-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 2 | 1960 | | 3920 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 85 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 3 | 1380 | | 4140 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 86 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | 7,26 | 472,81 | 19 | 3433 | 138 | 1951 | 1,303 | 9 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | 217,73 | 6,18 | 1581 | 45 | 120 | 0,0302 | – |
| 87 6-1-182 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | 7,26 | 5206 | | 37796 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| **Раздел 7 Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 88 Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен и цоколя фасада цементно-известковым раствором | 112,47 | 228,99 | 1,96 | 25755 | 220 | 12914 | 0,611 | 69 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 108,9 | 0,45 | 12248 | 51 | 105 | 0,0262 | 3 |
| 89 Е15-53-1 | Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм фасада | 33,68 | 99,86 | 0,6 | 3363 | 20 | 2038 | 0,32 | 11 |
| | *м откосов* | | | | | | | | |
| | | | 57,38 | 0,23 | 1933 | 8 | 105 | 0,0011 | – |
| 90 Е15-156-3 | Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | 87,55 | 81,99 | 1,65 | 7178 | 144 | 1403 | 0,088 | 8 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 14,63 | 0,63 | 1281 | 55 | 105 | 0,003 | – |
| 91 Е15-178-4 | Однослойная окраска цоколя кузбасским лаком | 24,92 | 22,29 | – | 555 | – | 489 | 0,11 | 3 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 18,68 | – | 466 | – | 105 | – | – |
| 92 Е15-61-1 | Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором | 95,73 | 134,46 | 3,39 | 12872 | 325 | 11832 | 0,65 | 62 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 117 | 0,72 | 11200 | 69 | 105 | 0,0505 | 5 |
| 93 30-2-29 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | 1,45 | 6250 | | 9063 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 94 Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов | 15,5 | 325,33 | 6,33 | 5043 | 98 | 5129 | 1,79 | 28 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 312,75 | 2,39 | 4848 | 37 | 105 | 0,0117 | – |
| 95 Е15-69-4 | Отделка сборных потолков из плит под окраску | 33,63 | 57,16 | 0,35 | 1922 | 12 | 1841 | 0,298 | 10 |
| | *м2 отделываемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 51,98 | 0,14 | 1748 | 5 | 105 | 0,0007 | – |
| 96 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм | 95,73 | 146,88 | 3,43 | 14061 | 328 | 7542 | 0,4552 | 44 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 73,73 | 1,31 | 7058 | 125 | 105 | 0,0063 | 1 |
| 97 Е15-152-1 | Известковая окраска по штукатурке | 67,95 | 17,43 | 0,12 | 1184 | 8 | 983 | 0,092 | 6 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 13,73 | 0,05 | 933 | 3 | 105 | 0,0002 | – |
| 98 Е15-152-2 | Известковая окраска по бетону | 33,63 | 9,9 | 0,12 | 333 | 4 | 240 | 0,044 | 1 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 6,75 | 0,05 | 227 | 2 | 105 | 0,0002 | – |
| 99 Е15-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке, подготовленным под окраску | 27,78 | 197,34 | 1,19 | 5482 | 33 | 664 | 0,138 | 4 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 22,28 | 0,45 | 619 | 13 | 105 | 0,0022 | – |
| 100 Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 5,62 | 1016,16 | 2,1 | 5711 | 12 | 1969 | 2 | 11 |
| | *м2 поверхности облицовки* | | | | | | | | |
| | | | 333 | 0,79 | 1871 | 4 | 105 | 0,0039 | – |
| 101 Е15-163-8 | Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным | 23,44 | 88,67 | 1,42 | 2078 | 33 | 761 | 0,192 | 5 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 30,38 | 0,54 | 712 | 13 | 105 | 0,0026 | – |
| 102 Е13-13-3 | Первый слой огрунтовки пенетроном бетонных и оштукатуренных поверхностей | 28,62 | 6,25 | 0,05 | 179 | 1 | 151 | 0,0289 | 1 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 5,85 | 0,02 | 167 | 1 | 90 | 0,0001 | – |
| 103 Е13-13-4 | Последующий слой огрунтовки пенетроном бетонных и оштукатуренных поверхностей | 28,62 | 6,22 | 0,02 | 178 | 1 | 150 | 0,0289 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 5,85 | – | 167 | – | 90 | – | – |
| 104 | 99-1-1(пл) | ПенетронК=2,000; | 57,24 | 512 | | 29307 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| | **Раздел 8 Разные работы** | | | | | | | | | |
| 105 | Е8-3-2 | | | | | | | | | |
| | | Устройство щебеночного основания под отмостку | 3 | 2530,27 | 100,89 | 7591 | 303 | 573 | 0,85 | 3 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 371 | 115 | 118 | 0,18 | 1 |
| 106 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 3,16 | 8062,57 | 66,01 | 25478 | 209 | 733 | 1,35 | 4 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 619 | 79 | 105 | 0,1218 | – |
| 107 | Е6-1-16 | | | | | | | | | |
| | | Устройство крылец железобетонных плоскихК=2,000; | 0,6 | 8315,16 | 196,62 | 4989 | 118 | 218 | 1,79 | 1 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 272,25 | 74,27 | 163 | 45 | 105 | 0,3628 | – |
| 108 | 4-1-90 | | | | | | | | | |
| | | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000; | 0,00524 | 41200 | | 216 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 109 | Е9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейныхК=1,040; | 0,3224 | 13711,46 | 5475,86 | 4421 | 1765 | 1913 | 28,9 | 9 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 5040 | 1552,87 | 1625 | 501 | 90 | 5,46 | 2 |
| 110 | 2-1-222 | ЛестницыК=1,040; | 0,3224 | 151200 | | 48747 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 111 | Е7-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород | 8,42 | 4204,2 | 7,69 | 35399 | 65 | 2845 | 1,34 | 11 |
| | | *м ограждений* | | | | | | | | |
| | | | | 238,5 | 2,9 | 2008 | 24 | 140 | 0,0142 | – |
| 112 | Е99-1-1 | Окраска м/конструкции лестниц эмалью | 0,351 | 2970 | – | 1042 | – | – | – | – |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 113 | Е6-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,29 | 9804,35 | 95,97 | 2843 | 28 | 247 | 4,9 | 1 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 771,75 | 36,25 | 224 | 11 | 105 | 0,1771 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Е9-54-1 | Монтаж подвесных путей с подвесками, и деталями крепления из полосовой стали | 6,3 | 487,37 | 77 | 3070 | 485 | 1854 | 1,89 | 12 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 321,75 | 5,18 | 2027 | 33 | 90 | 0,025 | – |
| 115 | 2-1-121 | Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 тК=1,040; | 0,13728 | 102100 | | 14016 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 116 | Е6-18-2 | | | | | | | | | |
| | | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,05 | 15486,04 | 407,3 | 774 | 20 | 133 | 14,4 | 1 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 2385 | 153,86 | 119 | 8 | 105 | 0,7515 | – |
| 117 | Е6-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,031 | 70437,87 | 304,24 | 2184 | 9 | 319 | 58 | 2 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 9675 | 114,75 | 300 | 4 | 105 | 0,56 | – |
| 118 | 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,031 | 40200 | | 1246 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **738722** | **13604** | | | **598** |
| | | | | | | **98979** | **4665** | | | **26** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 626135 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 116016 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 17402 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 58 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 51284 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **906022** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,1 %) | | | | 22469 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3168 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 18 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | | | | 19220 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 8841 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 54 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 9285 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 3714 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **960710** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **2456535** |
| - материалы, тенге | 1601027 |
| - сметная заработная плата, тенге | 373460 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 754 |
| Налог (2 %) | 49131 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2505666** |
| НДС (12 %) | 300680 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2806346** |

**Заказчик:**
**Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"**

_____ **Мухаметжан Д.С.**

**Генеральный подрядчик:**
**Директор ТОО "Тамас"**

_____ **Пусурманов А.А.**

**Технадзор:**
**ТОО "Есик Саулет"**

_____ **Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Насосная станция 2 подъёма

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

# Акт №1
## приемки выполненных работ за Июль 2015 год
## (локальная смета 2-7-4)

Отопление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц8-602-2 | Электропечь мощностью до 1 кВт | 5 | 763,4 | 5,4 | 3817 | 27 | 2985 | 2 | 10 |
| | | *шт* | | 626 | 2,3 | 3130 | 12 | 95 | 0,013 | – |
| 2 | 80-1-1(пл) | Электропечь ПЭТ-4 1 квт | 5 | 1013 | | 5065 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **8882** | **27** | | | **10** |
| | | | | | | **3130** | **12** | | | **–** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 660 | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 5065 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 2985 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 448 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |

| | |
|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 408 |
| **Всего** | **12275** |
| Временные здания и сооружения (3,1 %) | 179 |
| - сметная заработная плата, тенге | 25 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 153 |
| - сметная заработная плата, тенге | 70 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 74 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 30 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **12711** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **32502** |
| - материалы, тенге | 1688 |
| - оборудование, тенге | 12951 |
| - сметная заработная плата, тенге | 9688 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 11 |
| Налог (2 %) | 650 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **33152** |
| НДС (12 %) | 3978 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **37130** |

**Заказчик:**
**главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"**

**Мухаметжан Д.С.**

**Генеральный подрядчик:**
**Директор ТОО "Тамас"**

**Пусурманов А.А.**

**Технадзор:**
**ТОО "Есик Саулет"**

**Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Насосная станция 2 подъёма

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

# Акт №1
## приемки выполненных работ за Июль 2015 год
## (локальная смета 2-7-5)
Вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е20-3-5 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | 2,77 | 1209,51 | 11,11 | 3350 | 31 | 861 | 1,4805 | 4 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 238,61 | 4,16 | 661 | 12 | 128 | 0,02037 | – |
| 2 | Е20-23-2 | Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм | 1 | 3355,13 | 12,95 | 3355 | 13 | 690 | 3,297 | 3 |
| | | *дефлектор* | | 533,93 | 4,73 | 534 | 5 | 128 | 0,021 | – |
| 3 | Е20-20-3 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 315 мм | 1 | 1088,1 | 7,3 | 1088 | 7 | 111 | 0,5145 | 1 |
| | | *зонт* | | 85,05 | 2,36 | 85 | 2 | 128 | 0,0105 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **7793** | **51** | | | **8** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **1280** | **19** | – |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 6463 | | |
| Накладные расходы, тенге | 1662 | | |
| - заработная плата, тенге | 249 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 1 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 567 | | |
| **Всего** | **10022** | | |
| Временные здания и сооружения (3,1 %) | 249 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 35 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 213 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 98 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 103 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 41 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **10628** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **27176** | | |
| - материалы, тенге | 16526 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 4667 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 10 | | |
| Налог (2 %) | 544 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **27720** | | |
| НДС (12 %) | 3326 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **31046** | | |

**Заказчик:**
**главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"**

**Мухаметжан Д.С.**

**Генеральный подрядчик:**
**Директор ТОО "Тамас"**

**Пусурманов А.А.**

**Технадзор:**
**ТОО "Есик Саулет"**

**Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Насосная станция 2 подъёма

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

# Акт №1
## приемки выполненных работ за Июль 2015 год
## (локальная смета 2-7-7)

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е18-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 7 | 3080,67 | 120,17 | 21565 | 841 | 20282 | 13 | 91 |
| | | *насос* | | 2218,5 | 45 | 15530 | 315 | 128 | 0,22 | 2 |
| 2 | 99-1-1(пл) | Насос КНД-65-125В-NL-S1-G-5,5/2 | 2 | 307280 | | 614560 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 260 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,118 | – |
| 4 | 80-2-1(пл) | Шкаф управления 2 насосами ШУПН-ЧП-380-5,5-AQUA | 1 | 237443 | | 237443 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | 99-1-2(пл) | Насос КНД-32-160А-NL-S1-G-3/2 | 3 | 235698 | | 707094 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ц8-573-5 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | 1 | 663 | 152 | 663 | 152 | 362 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 349 | 31,5 | 349 | 32 | 95 | 0,184 | – |
| 7 | 80-2-2(пл) | Шкаф управления 2 насосами ШУПН-ЧП-380-4-AQUA | 1 | 436477 | | 436477 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | 80-3-1(пл) | Датчик давления Cerabar T PMC131 | 5 | 45394 | | 226970 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 10-4-2 | Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин | 2 | 19700 | | 39400 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | Ц3-140-14 | Таль ручная передвижная, грузоподъемность до 3,2 т, высота подъема 6 м | 1 | 2864,2 | 1120 | 2864 | 1120 | 1784 | 11 | 11 |
| | | *шт* | | 1730 | 252 | 1730 | 252 | 90 | 1,473 | 1 |
| 11 | 80-1-3(пл) | Таль ручная | 1 | 5996 | | 5996 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | Е16-15-2 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 5 | 473,47 | 39,24 | 2367 | 196 | 1728 | 1,47 | 7 |
| | | *шт* | | 254,25 | 15,75 | 1271 | 79 | 128 | 0,07 | – |
| 13 | Е16-15-3 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 12 | 891,93 | 90,13 | 10703 | 1082 | 7396 | 2,6 | 31 |
| | | *шт* | | 447,75 | 33,75 | 5373 | 405 | 128 | 0,16 | 2 |
| 14 | 9-2-64 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 5 | 7386 | | 36930 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 15 | 9-2-66 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 3 | 11886 | | 35658 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| 16 | 9-2-67 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 9 | 15504 | | 139536 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 17 | 9-1-117 | Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм | 5 | 1260 | | 6300 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 18 | Е16-15-2 | Установка вентилей клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 5 | 473,47 | 39,24 | 2367 | 196 | 1728 | 1,47 | 7 |
| | | *шт* | | 254,25 | 15,75 | 1271 | 79 | 128 | 0,07 | – |
| 19 | Е16-15-3 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 2 | 891,93 | 90,13 | 1784 | 180 | 1234 | 2,6 | 5 |
| | | *шт* | | 447,75 | 33,75 | 896 | 68 | 128 | 0,16 | – |
| 20 | 9-3-36 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 50 мм | 5 | 7060 | | 35300 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 21 | 9-3-38 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 100 мм | 2 | 14900 | | 29800 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 22 | Е16-23-2 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм | 2 | 3680,72 | 191,02 | 7361 | 382 | 3992 | 8,99 | 18 |
| | | *узел* | | 1487,25 | 72 | 2975 | 144 | 128 | 0,35 | 1 |
| 23 | 11-2-11 | Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-65 | 2 | 15600 | | 31200 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 24 | Е16-11-2 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм | 6 | 837,49 | 10,53 | 5025 | 63 | 726 | 0,503 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м трубопровода* | | 90,45 | 3,94 | 543 | 24 | 128 | 0,0193 | – |
| 25 Е16-11-4 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм | 3,81 | 1677,79 | 19,35 | 6392 | 74 | 678 | 0,748 | 3 |
| | *м трубопровода* | | 131,63 | 7,25 | 502 | 28 | 128 | 0,0354 | – |
| 26 Е16-11-6 | Прокладка футляров д-200 мм | 2 | 4520,66 | 40,84 | 9041 | 82 | 754 | 1,62 | 3 |
| | *м трубопровода* | | 279 | 15,3 | 558 | 31 | 128 | 0,0747 | – |
| 27 Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 6 | 10,99 | – | 66 | – | 82 | 0,0501 | – |
| | *м трубопровода* | | 10,69 | – | 64 | – | 128 | – | – |
| 28 Е16-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 3,81 | 11,13 | – | 42 | – | 52 | 0,0501 | – |
| | *м трубопровода* | | 10,69 | – | 41 | – | 128 | – | – |
| 29 Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм | 0,236 | 247994,13 | 49389,75 | 58527 | 11656 | 24983 | 312,7 | 74 |
| | *т фасонных частей* | | 62775 | 18657 | 14815 | 4403 | 130 | 91,12 | 22 |
| 30 8-9-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 18 | 384 | | 6912 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 31 8-9-11 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 8 | 272 | | 2176 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 32 8-9-10 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | 2 | 268 | | 536 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8-9-9 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 6 | 202 | | 1212 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 34 | 8-9-8 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | 2 | 189 | | 378 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 35 | 8-9-6 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 | 6 | 139 | | 834 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 36 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; | 14,8 | 20,35 | 0,02 | 301 | – | 56 | 0,0213 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 4,16 | – | 62 | – | 90 | – | – |
| 37 | Е6-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,93 | 10008,35 | 95,97 | 9308 | 89 | 790 | 4,9 | 5 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 771,75 | 36,25 | 718 | 34 | 105 | 0,1771 | – |
| 38 | 80-1-4(пл) | Огнетушитель ОПУ-5 | 2 | 1221 | | 2442 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2736044** | **16218** | | | **262** |
| | | | | | | **46952** | **5914** | | | **28** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1763551 | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 909328 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 66887 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 10033 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 33 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 113616 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **2916547** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,1 %) | | | | 49779 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 7019 | | | | |

| | |
|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 40 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 42580 |
| - сметная заработная плата, тенге | 19587 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 119 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 20570 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 8228 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3037704** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **7767409** |
| - материалы, тенге | 4509400 |
| - оборудование, тенге | 2325152 |
| - сметная заработная плата, тенге | 302501 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 482 |
| Налог (2 %) | 155348 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **7922757** |
| НДС (12 %) | 950731 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **8873488** |

**Заказчик:**
**главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"**

_____ **Мухаметжан Д.С.**

**Генеральный подрядчик:**
**Директор ТОО "Тамас"**

_____ **Пусурманов А.А.**

**Технадзор:**
**ТОО "Есик Саулет"**

_____ **Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети головного водозабора

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

# Акт №1
## приемки выполненных работ за Июль 2015 год
## (локальная смета 2-9-1)

Внутриплощадочные сети головного водозабора

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 592 | 27,84 | 26,18 | 16481 | 15499 | 5088 | 0,0115 | 7 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 983 | 4262 | 97 | 0,025 | 15 |
| 2 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | 18 | 262,72 | – | 4729 | – | 5344 | 1,848 | 33 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 4729 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 3 | 134,1 | – | 402 | – | 454 | 0,972 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 402 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-12-14 | Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 174 | 27,84 | 26,18 | 4844 | 4555 | 1496 | 0,0115 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 289 | 1253 | 97 | 0,025 | 4 |
| 5 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 174 | 21,55 | 4,52 | 3750 | 786 | 2874 | 0,108 | 19 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 2963 | – | 97 | – | – |
| 6 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 436 | 6,83 | 6,83 | 2978 | 2978 | 791 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 815 | 97 | 0,0061 | 3 |
| 7 | Е1-130-1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т | 436 | 14 | 14 | 6104 | 6104 | 2030 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 4,8 | – | 2093 | 97 | 0,01567 | 7 |
| 8 | Е1-133-1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами | 19 | 27,88 | 27,88 | 530 | 530 | 91 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 4,94 | – | 94 | 97 | 0,01982 | – |
| 9 | Е16-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 10 | 712,05 | 10,58 | 7121 | 106 | 1578 | 0,7 | 7 |
| | | *м трубопровода* | | 119,25 | 3,96 | 1193 | 40 | 128 | 0,0194 | – |
| 10 | Е22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,279 | 70153,47 | 10674,97 | 19573 | 2978 | 19171 | 270 | 75 |
| | | *км трубопровода* | | 48825 | 4032 | 13622 | 1125 | 130 | 19,69 | 5 |
| 11 | 8-6-82 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004; | 280,116 | 670 | | 187678 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е22-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием | 0,024 | 62566,88 | 6788,5 | 1502 | 163 | 1505 | 253 | 6 |
| | | *км трубопровода* | | 45675 | 2565 | 1096 | 62 | 130 | 12,52 | – |
| 13 | 8-6-58 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,004; | 24,096 | 111 | | 2675 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 16 | Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм | 0,101 | 247994,13 | 49389,75 | 25047 | 4988 | 10691 | 312,7 | 32 |
| | | *т фасонных частей* | | 62775 | 18657 | 6340 | 1884 | 130 | 91,12 | 9 |
| 17 | Е22-26-1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 25 мм | 0,024 | 156300,92 | 20295,54 | 3751 | 487 | 931 | 126 | 3 |
| | | *км трубопровода* | | 22162,5 | 7665,75 | 532 | 184 | 130 | 37,44 | 1 |
| 18 | Е22-26-3 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметроим 100 мм | 0,279 | 264493,88 | 23641,25 | 73794 | 6596 | 12462 | 145 | 40 |
| | | *км трубопровода* | | 25425 | 8930,25 | 7094 | 2492 | 130 | 43,62 | 12 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **360959** | **45770** | | | **227** |
| | | | | | | **39243** | **14304** | | | **56** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 275944 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 64506 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 9676 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 32 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 25528 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **450993** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,1 %) | | | | 11185 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 1577 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 9 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 9567 |
| - сметная заработная плата, тенге | 4401 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 27 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 4622 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1849 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **478216** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **1222798** |
| - материалы, тенге | 705589 |
| - сметная заработная плата, тенге | 193493 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 351 |
| Налог (2 %) | 24456 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1247254** |
| НДС (12 %) | 149670 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1396924** |

**Заказчик:**
**главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"**

**Мухаметжан Д.С.**

**Генеральный подрядчик:**
**Директор ТОО "Тамас"**

**Пусурманов А.А.**

**Технадзор:**
**ТОО "Есик Саулет"**

**Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети головного водозабора

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

# Акт №1
## приемки выполненных работ за Июль 2015 год
## (локальная смета 2-9-2)

Колодцы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 233 | 27,84 | 26,18 | 6487 | 6100 | 2003 | 0,0115 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 387 | 1678 | 97 | 0,025 | 6 |
| 2 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | 7 | 262,72 | – | 1839 | – | 2078 | 1,848 | 13 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 1839 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-133-1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами | 20 | 27,88 | 27,88 | 558 | 558 | 96 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 4,94 | – | 99 | 97 | 0,01982 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 51 | 134,1 | – | 6839 | – | 7728 | 0,972 | 50 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 6839 | – | 113 | – | – |
| 5 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 189 | 6,83 | 6,83 | 1291 | 1291 | 342 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 353 | 97 | 0,0061 | 1 |
| 6 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 189 | 21,55 | 4,52 | 4073 | 854 | 3122 | 0,108 | 20 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 3219 | – | 97 | – | – |
| 7 | Е1-145-5 | Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную | 67 | 19,4 | – | 1300 | – | 1261 | 0,123 | 8 |
| | | *м2 спланированной площади* | | 19,4 | – | 1300 | – | 97 | – | – |
| 8 | Е23-1-3 | Устройство гравийного основания | 5 | 306,2 | 152,52 | 1531 | 763 | 1370 | 1,02 | 5 |
| | | *м3 основания* | | 153,68 | 57,15 | 768 | 286 | 130 | 0,279 | 1 |
| 9 | Е22-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д-1500мм в мокрых грунтах | 11,27 | 18745,3 | 2104,76 | 211260 | 23721 | 43748 | 13,9 | 157 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 2362,5 | 623,48 | 26625 | 7027 | 130 | 2,475 | 28 |
| 10 | 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 4,06 | 23700 | | 96222 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 11 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 | 8 | 784 | | 6272 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | Е22-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 2,19 | 12937,9 | 2104,76 | 28334 | 4609 | 8501 | 13,9 | 30 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 2362,5 | 623,48 | 5174 | 1365 | 130 | 2,475 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3* | 1,14 | 23700 | | 27018 | | | | |
| 14 | 30-18-38 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м* | 1,8 | 7920 | | 14256 | | | | |
| 15 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 *шт* | 1 | 784 | | 784 | | | | |
| 16 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; *м3* | -5,2 | 209 | | -1087 | | | | |
| 17 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3* | -5,2 | 112 | | -582 | | | | |
| 18 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки *м3* | 4,95 | 8378,77 / 195,75 | 66,01 / 24,93 | 41475 / 969 | 327 / 123 | 1147 / 105 | 1,35 / 0,1218 | 7 / 1 |
| 19 | Е22-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан* | 15 | 411,46 / 231,75 | 17,71 / 6,75 | 6172 / 3476 | 266 / 101 | 4650 / 130 | 1,4 / 0,03 | 21 / – |
| 20 | 9-2-67 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт* | 15 | 15504 | | 232560 | | | | |
| 21 | 9-1-25 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт* | 1 | 371 | | 371 | | | | |
| 22 | Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм | 0,16 | 247994,13 | 49389,75 | 39679 | 7902 | 16938 | 312,7 | 50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *т фасонных частей* | | 62775 | 18657 | 10044 | 2985 | 130 | 91,12 | 15 |
| 23 Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых втулок под фланец | 2 | 300,56 | 225,63 | 601 | 451 | 334 | 0,414 | 1 |
| | *шт* | | 69,53 | 58,98 | 139 | 118 | 130 | 0,226 | – |
| 24 8-4-5086 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 646 | | 1292 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 25 8-9-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 42 | 384 | | 16128 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 26 2-1-222 | Стремянки | 0,183 | 151200 | | 27670 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 27 Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 0,301 | 175710,1 | 1826,1 | 52889 | 550 | 3704 | 42,7 | 13 |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 2438 | 208 | 140 | 3,37 | 1 |
| 28 99-1-2(пл) | Люк полимерно-песчанный тип Т | 9 | 3666 | | 32994 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 29 Е13-13-3 | Первый слой огрунтовки Masterseal 501 бетонных и оштукатуренных поверхностей | 89,302 | 23,54 | 0,05 | 2102 | 4 | 472 | 0,0289 | 3 |
| | *м2* | | 5,85 | 0,02 | 522 | 2 | 90 | 0,0001 | – |
| 30 99-1-1(пл) | Masterseal 501 | 5 | 2036 | | 10180 | | | | |
| | *упаковка 20 кг* | | | | | | | | |
| 31 Е13-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | 2,4 | 36,09 | 0,09 | 87 | – | 10 | 0,0218 | – |
| | *м2* | | 4,39 | 0,05 | 11 | – | 90 | 0,0002 | – |
| 32 Е13-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 | 2,4 | 16,92 | 0,02 | 41 | – | 9 | 0,0213 | – |
| | *м2* | | 4,14 | – | 10 | – | 90 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **870636** | **47396** | | | **381** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **63760** | **14345** | **58** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 759479 | | |
| Накладные расходы, тенге | 97513 | | |
| - заработная плата, тенге | 14627 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 49 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 58089 | | |
| **Всего** | **1026238** | | |
| Временные здания и сооружения (3,1 %) | 25451 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 3589 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 20 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 21770 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 10014 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 61 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 10517 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 4207 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1088183** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **2782484** | | |
| - материалы, тенге | 1941988 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 309548 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 569 | | |
| Налог (2 %) | 55650 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2838134** | | |
| НДС (12 %) | 340576 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3178710** | | |

**Заказчик:**
**главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"**

**Мухаметжан Д.С.**

**Генеральный подрядчик:**
**Директор ТОО "Тамас"**

**Пусурманов А.А.**

**Технадзор:**
**ТОО "Есик Саулет"**

**Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Воздушная линия ВЛЗ-10кВ

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

# Акт №1
## приемки выполненных работ за Июль 2015 год
## (локальная смета 4-2-3)

Установка ОПН на отпаечных опорах

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц8-88-3 | Конструкции металлическиеК=1,030; | 0,02575 | 102170 | 1870 | 2631 | 48 | 209 | 52 | 1 |
| | | *т* | | 8280 | 270 | 213 | 7 | 95 | 1,578 | – |
| 2 | 99-1-1(пл) | Ограничитель перенапряжения SGA1012.10 | 6 | 6610 | | 39660 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 99-1-2(пл) | Кабельный наконечник SAL2.27 | 18 | 724 | | 13032 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **55323** | **48** | | | **1** |
| | | | | | | **213** | **7** | | | **–** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 55062 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 209 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 31 | | | | |

| | |
|---|---|
| - трудоемкость, чел-ч | – |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 3332 |
| **Всего** | **58864** |
| Временные здания и сооружения (3,1 %) | 1460 |
| - сметная заработная плата, тенге | 206 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 1249 |
| - сметная заработная плата, тенге | 575 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 603 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 241 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **62417** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **159600** |
| - материалы, тенге | 140794 |
| - сметная заработная плата, тенге | 4797 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 5 |
| Налог (2 %) | 3192 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **162792** |
| НДС (12 %) | 19535 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **182327** |

**Заказчик:**
**главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"**

**Мухаметжан Д.С.**

**Генеральный подрядчик:**
**Директор ТОО "Тамас"**

**Пусурманов А.А.**

**Технадзор:**
**ТОО "Есик Саулет"**

**Аменов Е.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Колодец с хлор-сатуратором

Договор № 4 от 06 марта 2015 года

# Акт №1
## приемки выполненных работ за Июль 2015 год
## (локальная смета 6-1-1)

Колодец с хлор-сатуратором

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 43 | 27,84 | 26,18 | 1197 | 1126 | 370 | 0,0115 | – |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 71 | 310 | 97 | 0,025 | 1 |
| 2 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | 1 | 262,72 | – | 263 | – | 297 | 1,848 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 263 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-133-1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами | 2 | 27,88 | 27,88 | 56 | 56 | 10 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 4,94 | – | 10 | 97 | 0,01982 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 8 | 134,1 | – | 1073 | – | 1212 | 0,972 | 8 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 1073 | – | 113 | – | – |
| 5 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 36 | 6,83 | 6,83 | 246 | 246 | 65 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 67 | 97 | 0,0061 | – |
| 6 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 36 | 21,55 | 4,52 | 776 | 163 | 595 | 0,108 | 4 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 613 | – | 97 | – | – |
| 7 | Е1-145-5 | Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную | 10 | 19,4 | – | 194 | – | 188 | 0,123 | 1 |
| | | *м2 спланированной площади* | | 19,4 | – | 194 | – | 97 | – | – |
| 8 | Е23-1-3 | Устройство гравийного основания | 1 | 306,2 | 152,52 | 306 | 153 | 274 | 1,02 | 1 |
| | | *м3 основания* | | 153,68 | 57,15 | 154 | 57 | 130 | 0,279 | – |
| 9 | Е22-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д-2000мм в мокрых грунтах | 2,24 | 14619,9 | 2104,76 | 32749 | 4715 | 8696 | 13,9 | 31 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 2362,5 | 623,48 | 5292 | 1397 | 130 | 2,475 | 6 |
| 10 | 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 1,14 | 23700 | | 27018 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 11 | 30-18-31 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) | 17,1 | 6230 | | 106533 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 12 | 30-18-38 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) | 1,8 | 7920 | | 14256 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м* | | | | | | | | |
| 13 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 *шт* | 1 | 784 | | 784 | | | | |
| 14 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; *м3* | -1,14 | 209 | | -238 | | | | |
| 15 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3* | -1,14 | 112 | | -128 | | | | |
| 16 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки *м3* | 0,55 | 8378,77 / 195,75 | 66,01 / 24,93 | 4608 / 108 | 36 / 14 | 128 / 105 | 1,35 / 0,1218 | 1 / – |
| 17 | Ц28-847-11 | Хлор-сатуратор *шт* | 1 | 4239,77 / 3600 | 453,13 / 117 | 4240 / 3600 | 453 / 117 | 3345 / 90 | 21 / 0,68328 | 21 / 1 |
| 18 | 80-1-1(пл) | Хлор-сатуратор ХС-10-100 (рабочий и резервный) *шт* | 2 | 64773 | | 129546 | | | | |
| 19 | Е18-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном *комплект* | 2 | 858,7 / 40,5 | 1,57 / – | 1717 / 81 | 3 / – | 104 / 128 | 0,22 / – | – / – |
| 20 | Е22-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан* | 1 | 411,46 / 231,75 | 17,71 / 6,75 | 411 / 232 | 18 / 7 | 311 / 130 | 1,4 / 0,03 | 1 / – |
| 21 | 9-2-67 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт* | 1 | 15504 | | 15504 | | | | |
| 22 | Е16-10-5 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода* | 2,1 | 1240,75 / 130,5 | 20,8 / 7,79 | 2606 / 274 | 44 / 16 | 371 / 128 | 0,725 / 0,038 | 2 / – |

| | |
|---|---|
| - трудоемкость, чел-ч | 10 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 15609 |
| **Всего** | **405313** |
| Временные здания и сооружения (3,1 %) | 6839 |
| - сметная заработная плата, тенге | 964 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 5 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 5850 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2691 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 16 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 2826 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1130 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **421958** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **1078947** |
| - материалы, тенге | 552627 |
| - оборудование, тенге | 331249 |
| - сметная заработная плата, тенге | 71762 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 127 |
| Налог (2 %) | 21579 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1100526** |
| НДС (12 %) | 132063 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1232589** |

**Заказчик:**
**главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"**

_____ **Мухаметжан Д.С.**

**Генеральный подрядчик:**
**Директор ТОО "Тамас"**

_____ **Пусурманов А.А.**

**Технадзор:**
**ТОО "Есик Саулет"**

_____ **Аменов Е.**